

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ordiniD


Costi Dicembre 1996 - Maggio 1997				
FORNITURE				
Comm.	N. Ordine	Ragione Sociale	Importo al netto IVA	Note
Can1	CAN1	Acquisti per cassa	820.380	
"	08D81874	Teletron	5.466.000	
Man1	MAN1	Acquisti per cassa	5.684.171	
Sge4	08D81869	Cervone	2.236.240	
"	08D81873	Silcam Sud	1.450.000	
Sge9	08D81852	Farmacia Petrone	2.129.955	
Fin2	FIN2	Acquisti per cassa	370.000	
Sg99	SG99	Acquisti per cassa	100.550.272	
"	SG99-ROSSI	Rossi	3.880.599	
"	08D81738	Caldo fratelli	640.000	
"	08D81740	Cerbone	1.362.120	
"	08D81743	Farmacia Petrone	1.763.435	
"	08D81745	Scognamiglio	1.126.000	
"	08D81772	Ultimo byte	2.523.000	
"	08D81779	Cerbone	2.328.000	
"	08D81780	Rotunno	1.224.750	
"	08D81790	Astet	4.193.000	
"	08D81811	Cerbone	1.868.980	
"	08D81814	Gimmelli	11.549.000	
"	08D81815	Sud Impianti	10.656.240	
"	08D81816	Gimmelli	730.000	
"	08D81817	Sud Impianti	10.410.400	
"	08D81824	Nuova Serimauro	990.000	
"	08D81831	Nuova Serimauro	2.400.000	
"	08D81844	B.C.M.	1.500.000	
"	08D81849	A & C	588.235	
"	08D81856	Astet	1.267.850	
"	08D81859	Rotunno	500.450	
"	08D81865	C.A.T.	769.000	
"	08D81866	Sud Impianti	9.989.000	
"	08D81867	B.C.M.	432.000	
"	08D81870	Teletron	660.000	
"	13D81666	Plasticenter	6.004.000	
Bn05	BN05	Acquisti per cassa	157.500	
Cns1	CNS1	Enel	249.914.801	
Cns2	CNS2	A.R.I.N.	56.580.880	
Pa01	Convenz	Alborino	32.618.836	
"	Convenzion	Bernasconi	12.681.615	
"	Pa01	Acquisti per cassa	3.666.576	
"	Pa01-conv	Amal	6.107.700	
"	08D81746	F.lli Correale	1.119.000	
"	08D81755	Edil Testa	2.040.000	
"	08D81770	Bernasconi	31.233.530	
"	08D81773	RE.COM	1.491.700	
"	08D81774	Alborino	1.628.550	
"	08D81782	F.lli Correale	1.400.500	
"	08D81783	Alborino	94.500	
"	08D81789	Pietrasanta	1.668.600	
"	08D81797	Forn. Elettr.	18.285.100	
"	13D81728	Teletron	1.600.000	

GIUNTO

<u>FORNITURE</u>			
<i>Comm.</i>	<i>N. Ordine</i>	<i>Ragione Sociale</i>	<i>Importo al netto IVA</i>
Pa01	13D81729	Alborino	586.000
Rt01	RT01	Acquisti per cassa	415.876
"	08D81781	Teletron	5.250.000
"	08D81821	Alborino	4.980.000
Dm03	DM03	Acquisti per cassa	539.200
Napoli, 1/4/98			
Totale			632.123.541

C/11111

<u>Costi Dicembre 1996 - Maggio 1997</u>			
<u>PRESTAZIONI</u>			
<u>SOCIETA' DEL GRUPPO</u>			
<u>Comm.</u>	<u>N. Ordine</u>	<u>Ragione Sociale</u>	<u>Importo al netto IVA</u>
Cns1	ILVACNS1	ILVA S.p.A.	162.171.625
Cns2	ILVACNS2	ILVA S.p.A.	56.640.780
Sg99	ILVASG99	ILVA S.p.A.	31.131.092
"	ILVASG99-1	ILVA S.p.A.	376.539.900
"	ILVASG99-2	ILVA S.p.A.	40.000.000
"	ILVASG99-3	ILVA S.p.A.	180.133.000
"	ILVASG99-4	ILVA S.p.A.	5.071.000
"	SG99-RAS	ILVA S.p.A.	364.290.000
"	SG99-STEEL	Steelworks	54.802.431
"	SG99-5	Icrot	27.780.000
"	SIDERSG99	Sidermontaggi	100.915.320
"	SWSSG99	Steelworks	66.248.869
"	SG99-3	Sofinpar	70.100.000
Sm00	86X70153	Ilva S.p.A.	106.036.000
Totale			1.641.860.017



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Costi Dicembre 1996 - Maggio 1997				
PRESTAZIONI				
Comm.	N. Ordine	Ragione Sociale	Importo al netto IVA	Note
Man1	08P29663	Comir	9.027.000	
"	08P29664	Mennella & Maniscaldo	1.949.660	
"	13P29608	Sea Marconi	21.500.000	
Ren1	08P29645	Consor	12.000.000	
Sge9	08P29638	M.C.A.	94.549.000	(1)
"	08P29655	Peretti	500.000	
Smm1	08P29632	Cioce	382.990.000	(1)
"	08P29639	Decalift	452.300.000	(1)
"	08P29646	Italrecuperi	410.000.000	(1)
"	08P29672	Maniscalco & Mennella	1.619.977	
"	08P29674	Nuova Unifluid	5.800.000	
"	13P29482-1	Motor System	7.470.075	
"	13P29494-1	Autoser. Meridionali	33.518.300	(1)
"	13P29550-1	Trans Agency	59.840.000	(1)
"	13P29583-1	Eurodollar	7.989.614	
"	13P29590-1	Eurodollar	9.758.952	
"	13P29591-1	Eurodollar	25.298.936	
"	13P29621	Decalift	270.996.000	(1)
"	13P29631	Eurodollar	13.577.317	
Stm1	13P29458-1	A. & C.	9.205.000	
Fin2	08P29692	Mixim	33.600.000	(1)
Sg90	08P29689	Avio Riprese	11.000.000	
Sg98	08P29656	Trans Agency	53.445.000	(1)
"	08P29676	Form	413.495.094	(1)
"	08P29688	Form	94.980.000	(1)
"	13P08000-1	Il Gabbiano	43.884.840	(2)
"	13P29623	La 3 Partenope	8.500.000	
Sg99	SDSSG99	Scia data System	3.000.000	
"	SG99-DELIA	Renzo Delia	13.634.800	
"	SG99-1	Sol	1.410.000	
"	SG99-10	Ruggeri	50.297.924	(2)
"	SG99-11	Failli	50.171.760	(2)
"	SG99-12	Morelli	49.311.690	(2)
"	SG99-13	Landolfi	493.000	
"	SG99-4	Consor	7.000.000	
"	SG99-6	Torraca	6.120.000	
"	SG99-7	Meloni	50.172.000	(2)
"	SG99-8	Compagna	49.311.690	(2)
"	SG99-9	Rizzuto	49.188.000	(2)
"	08P29634	Iso Sistemi	11.000.000	
"	08P29636	Lambda Sistem	900.000	
"	08P29641	Edil Testa	15.700.000	
"	08P29644	Gierre	600.000	
"	08P29647	Iso Sistemi	98.856.656	(1)
"	08P29649	Rina Industry	63.000.000	(1)
"	08P29652	Rotunno	2.000.000	
"	08P29653	Ecosistem	840.000	
"	08P29661	Edil Testa	1.500.000	
"	08P29662	Ecosistem	8.700.000	

Er

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


ordiniP

Comm.	N. Ordine	Ragione Sociale	Importo al netto IVA	Note
Sg99	08P29665	Delta Informatica	11.130.261	
"	08P29668	Teletron	691.000	
"	08P29669	C.A.T.	4.142.000	
"	08P29670	Fapo	1.105.246	
"	08P29673	Sae	2.000.000	
"	08P29682	Selesta	7.390.000	
"	08P29683	I.B.M.	10.069.000	
"	13P08000	Il Gabbiano	174.360.000	(2)
"	13P29470	Esia	175.000	
"	13P29508-1	Calandro	13.260.000	
"	13P29517-1	Telemer	12.977.220	
"	13P29536-1	Ambassador	570.000	
"	13P29544	Fapo	798.170	
"	13P29547-1	Mic	1.500.000	
"	13P29553-1	Edil Testà	3.000.000	
"	13P29559-1	Teletron	750.000	
"	13P29572	Rotunno	3.600.000	
"	13P29573	Edil sole	2.468.000	
"	13P29587	Autoser. Merid.	18.000.000	(1)
"	13P29592	Montuoro	600.000	
"	13P29593	Océ Italia	22.070.415	
"	13P29615	Sud Impianti	616.000	
"	13P29620-1	Conus	3.265.200	
"	13P29629	Ambassador	2.690.000	
"	13P80669	Sud Impianti	4.050.000	
"	9.915.777	Tnt Traco	1.536.700	
Sm06	1	Trans Lease	990.000	Sws
"	107/97	Ghiglione & Monetti	45.262.000	Sws (2) OK per 44.950
"	1208/96	Castanini	17.400.000	Sws (2) OK
"	1218/96	Nuova Canepa M.	353.500.000	Sws (1)
"	2	Container line	13.200.000	Sws (2) OK
"	264/97	Esia	2.740.000	Sws (2) OK
"	798/96	Esia	6.000.000	Sws (2) OK
Sm20	2006S	Carraturo	348.100	Sider
"	362E/95S	Centro Copie Eliogr.	3.290.317	Sider
"	637E96S	C.T.S.I.	70.000.000	Sider (2) OK
"	639E96S	Nuova Canepa met.	70.000.000	Sider (2) OK
Sm20	17/95	Chiavassa	71.094.306	Sws (2) Prestazione i
Sm30	1S	Foto Danily	1.700.000	Sider
"	10S	Vetreteria Gissona	180.000	Sider
"	12E97S	Decalift	350.000.000	Sider (1)
"	2006S	Elettrauto Carratore	176.470	Sider
"	362E95S	Centro Copie Eliogra.	2.739.499	Sider
"	636E96S	Ghiglione & Monetti	682.000.000	Sider (1)
Sm30	638E96S	C.M.S.I.	70.000.000	Sider (2) OK
"	640E96S	Comir	15.000.000	Sidermont.
Sm30	1621	Cioce	17.000.000	Sws (2)
"	283	Ghiglione & Monetti	2.431.680	Sws (2)
Bn02	08P29651	Esia	3.000.000	
"	08P29667	Italrecuperi	301.958.400	(1)
"	13P29603	Italrecuperi	79.904.640	(2) OK
Bn04	08P29650	Esia	14.695.000	
Bn07	08P29660	Consorzio Arpa	115.000.000	(2) OK
Bn08	08P29654	Esia	3.600.000	
Bn09	08P29633	Mzv	3.500.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ordiniP

Comm.	N. Ordine	Ragione Sociale	Importo al netto IVA	Note
Bn09	08P29637	Italrecuperi	1.100.672.440	(1)
Pa01	08P29642	Ecosistem	1.820.000	
"	08P29657	Imago	2.160.000	
"	08P29659	Sud saem	76.950.000	(1)
"	08P29671	F.lli Orsi	4.000.000	
"	13P29482-2	Motor system	1.835.838	
"	13P29620	Conus	7.020.000	
Rt01	08P29635	Sol	9.630.000	
"	13P29432	Trans Agency	146.170.240	(2) OK
"	13P29433	Trans Agency	38.686.000	(1)
"	13P29509-1	Trans Agency	13.750.000	(1)
"	13P29550	Trans Agency	11.968.000	(1)
"	13P29595	Sol	18.150.000	
"	13P29626	Safoser	510.000	
Dm01	08P29666	Sami sud	3.000.000	
Dmu2	08P29666-1	Sami sud	1.000.000	
"	13P29509-3	Trans Agency	2.750.000	(1)
Totale			7.081.599.427	
Ordini "P" Prestazioni Società del Gruppo			1.641.860.017	
Ordini "P" Prestazioni Altri Terzi			7.081.599.427	
Ordini "D" Fornitura			632.123.541	
Totale			9.355.582.985	
Legenda				
(1) contratti analizzati con C.E. per Lmil 5411 pari a 24 voci				
(2) altri contratti significativi per Lmil 1243 pari a 22 voci:				
13P08000 Il Gabbiano		Lmil 218		
Collaudatori		Lmil 298		
Attività per SWS		Lmil 176		
Regolarizz. per Sider.		Lmil 210 (CTSI+NCM+CMSI)		
13P29603 Italrecuperi		Lmil 80	vo	
13P29432 Trans-Agency		Lmil 146		
08P29660 Consor. Arpa		Lmil 115		
Totale		Lmil 1243		
Altri contratti per Lmil 427 pari a 75 voci				



RISANAMENTO DEI SITI INDUSTRIALI DELL' AREA DI BAGNOLI (legge 18 novembre 1996 n. 582)

Commissione degli Esperti - Verbale N.43

Il giorno 8 ottobre 1998 si è riunita in Napoli presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania in via M. Campodisola n.21, la Commissione degli Esperti con il seguente ordine del giorno:

- Esame della documentazione relativa al 3° S.A.L.;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti Basile Giannini, D'Ambrosio, DeVivo, Milano, Musmeci, Rolle.

Gli atti relativi al 3° S.A.L. sono stati consegnati in data 15-9-1998 come già riportato nel verbale n. 42 del 21-9-1998.

La documentazione analitica degli affidamenti operati a favore di ditte terze sulla quale operare il controllo è stata consegnata in data 25-9-1998 all' ing. Basile Giannini ed al dr. D'Ambrosio, espressamente incaricati a tal fine dalla Commissione. La Bagnoli si è riservata alla data sopramenzionata di integrare la predetta documentazione con l'elenco delle ditte cui sono stati commissionati servizi e/o lavori rendicontati nel 3° S.A.L. il cui singolo importo è inferiore ai 100 milioni.

Detta documentazione è stata presentata in data 2-10-1997.

La Commissione, esaminati gli atti prodotti dalla Bagnoli e preso atto delle certificazioni rese dalle n.7 Commissioni di Collaudo, attesta quanto segue:

I lavori contabilizzati in occasione del 3° S.A.L. (1-6-1997 / 31-1-1998) ammontano complessivamente a L.mil. 35.678 che, sommati ai S.A.L. precedenti, comportano un avanzamento complessivo di L.mil. 106.273, pari al 31% del totale approvato per il piano di risanamento (L.mil. 343.138).

Detta percentuale di avanzamento è lievemente superiore a quella stabilita dal Protocollo di Intesa del 30-3-1996 pari al 30%. Tale circostanza dà titolo alla Bagnoli di accedere, previa verifica, al pagamento della terza rata di acconto del contributo dello Stato pari a L.mil. 34.3.

L'ammontare complessivo della spesa rendicontata in occasione del 3° S.A.L. è così suddiviso per voci (All. A):

- Totale Prestazioni 20.056.242.287
- Totale Personale 22.980.563.439
- Totale Magazzino 1.073.726.838

Si fa presente che l'avanzamento fisico dei lavori, così come certificato dalle n.7 Commissioni di Collaudo, è inferiore in valore all'ammontare complessivo della spesa rendicontata in occasione del 3° S.A.L. pari a L.mil.44.110.532.564.

Su tale aspetto si richiama l'attenzione del Comitato.

Sempre in relazione a ciò la Commissione ritiene necessario acquisire dalla Bagnoli S.p.A. il piano operativo aggiornato degli interventi di bonifica ed il relativo crono programma dei lavori.

Di L.mil. 20.056 contabilizzate con il 3° S.A.L. per la voce " prestazioni ", la documentazione giustificativa prodotta dalla Bagnoli, ed oggetto di verifica da parte

della Commissione, riguarda gli affidamenti operati a favore di ditte terze per un importo complessivo di L. mil. 11.983,5.

Tale cifra afferisce per L.mil. 8.065,5 a contratti o loro estensioni già esaminati in occasione del 2° S.A.L. e che quindi la Commissione ha già in quella sede esaminato (All.B), e per L.mil. 3.918 a nuovi affidamenti che la Commissione esamina per la prima volta in questa sede (All. C).

Di conseguenza si riportano qui di seguito le ditte contraenti, la data del contratto, la tipologia della prestazione, l'ammontare rendicontato in occasione del 3° S.A.L. ed il giudizio della Commissione in merito alla proposta di ammissibilità o meno alla spesa.

DITTA TRANS AGENCY

Sono stati stipulati n.2 contratti.

1) Contratto principale in data 14-2-1996 per l'importo di L.mil.47,872.

- n. 14 atti aggiuntivi per complessive L.mil. 200
- Oggetto: noleggio a caldo di mezzi.
- Tipologia di contratto : appalto di servizio.
- Rendicontati nel 3° S.A.L.: L.mil.91.
- Proposta di ammissibilità della spesa . negativa.

2) Contratto principale in data 17-1-1997 per l'importo di L.mil. 55,125.

- n.2 atti aggiuntivi per l'importo di L.mil. 94,8
- Oggetto :noleggio di mezzi.
- Tipologia di contratto : appalto di servizio.
- Rendicontati nel 3° S.A.L.: L.mil. 95.
- Proposta di ammissibilità della spesa : negativa.

I predetti contratti sono contratti di servizio, suddivisi in lotti sebbene analoghi per tipologia, già esaminati dalla C.E. in occasione del 2° S.A.L. i cui rinnovi dispiegano i loro effetti anche nel 3° S.A.L. Il giudizio negativo, confermato in questa sede dalla Commissione, discende dalla considerazione che, sebbene l'importo complessivo dell'affidamento superi la soglia dei 200.000. ECU, non sono state osservate le procedure di cui al D. L. vo. n.157/95.

Inoltre gran parte dell'importo complessivo è stato commissionato successivamente alla data del 19-11-1996 e rientra pertanto nell'ipotesi C della direttiva del Comitato di Coordinamento senza che risultino adempite le prescrizioni previste nel detto caso C.

DITTA ITAL RECUPERI

Sono stati stipulati n.3 contratti.

1) Contratto principale in data 25-11-1996 per l'importo di L.mil. 510.

- n.6 atti aggiuntivi per complessive L. mil. 1581
- Oggetto : ricircolo industriale materie prime.
- Tipologia di contratto: appalto di lavori.
- Rendicontati nel 3° S.A.L.: L.mil. 1.008.
- Proposta di ammissibilità della spesa : negativa.

2) Contratto principale in data 16-12-1996 per l'importo di L. mil. 161,6.

- n.9 atti aggiuntivi per complessive L.mil. 1.034,4.
- Oggetto: noleggio di mezzi.
- Tipologia di contratto: appalto di servizio.

- Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 767.
- Proposta di ammissibilità della spesa: negativa.
- 3) Contratto principale in data 18/02/97 per l'importo di L. mil. 200.
- N. 3 atti aggiuntivi per complessive L. mil. 1245
- Oggetto: prova di trattamento di materie prime per ricircoli industriali.
- Tipologia: appalto di lavori.
- Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 1.193.
- Proposta di ammissibilità della spesa: negativa.

Anche in questo caso si tratta di contratti già esaminati in occasione del 2° S.A.L. Il giudizio negativo per i numeri 1 e 3 discende dalla considerazione che l'importo appaltato complessivamente per lavori ammonta a circa L. mil. 3.000, suddiviso in lotti.

La procedura di affidamento avrebbe dovuto conformarsi alla normativa vigente in materia di LL.PP. di cui alla Legge 216/95. Per l'epoca in cui i contratti sono stati stipulati, gli stessi rientrano nell'ipotesi C della direttiva del Comitato, che non risulta rispettata.

Per il contratto indicato al n. 2 la proposta è negativa perché l'ammontare complessivo affidato è superiore a 200 mila ECU pertanto la procedura di affidamento avrebbe dovuto seguire quella prevista nel decreto legislativo 157/95.

DITTA DECALIFT.

Sono stati stipulati n. 2 contratti.

- 1) Contratto principale in data 1/10/96 per l'importo di L. mil. 24,2.
 - N. 19 atti aggiuntivi per l'importo complessivo di L. mil. 1.595.
 - Oggetto: noleggio di macchinari.
 - Tipologia di contratto: appalto di servizio.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 990.
 - Proposta di ammissibilità della spesa: negativa.
- 2) Contratto principale in data 26/11/96 per l'importo di L. mil. 44,5.
 - N. 18 atti aggiuntivi per complessive L. mil. 2.265
 - Oggetto: Noleggio di macchinari.
 - Tipologia di contratto: appalto di servizio.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 1.451.
 - Proposta di ammissibilità della spesa: negativa.

Tali contratti, già esaminati dalla Commissione in occasione del 2° S.A.L., rientrano nella categoria dell'appalto di servizio. Complessivamente i lavori affidati a trattativa privata, in luogo della gara pubblica, tenuto conto degli ulteriori rinnovi intervenuti, ammontano a L. mil. 3000 circa, e dunque superano di gran lunga la soglia dei 200 mila ECU fissata dal Decreto Legislativo n. 157/95. La gran parte dell'importo è stato commissionato in data successiva al 19/11/96 e quindi rientra nell'ipotesi C della citata direttiva; tuttavia per nessuno dei due contratti risultano seguite le procedure previste nella stessa.

DITTA NUOVA CANEPA METALMECCANICA

- 1) Contratto principale in data 15/11/96 per l'importo di L. mil. 232.
 - Numero 2 atti aggiuntivi per complessive L. mil. 238,4.
 - Oggetto: smontaggio di un parte di impianto forni.

- Tipologia di contratti appalto di lavori:
- Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 117.
- Proposta di ammissibilità della spesa: positiva, in quanto l'importo contrattuale dell'appalto dei lavori è inferiore alla soglia di 1 milione di ECU di cui all'art. 2 lettera C della Legge n. 216/95.

DITTA GIOCE.

- 1) Contratto principale in data 12/11/96 per l'importo di L. mil. 108,352 già esaminato in occasione del 2° S.A.L.
 - N. 11 atti aggiuntivi per complessivi L. mil. 1261,546.
 - Oggetto: noleggio mezzi.
 - Tipologia di contratto appalto di servizio.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 986.
 - Proposta di ammissibilità della spesa: negativa.

Il parere negativo discende dall'importo complessivo commissionato pari a L. mil. 1369 superiore ai 200 mila ECU. La gran parte dell'importo rientra inoltre nell'ipotesi C della direttiva senza che siano state osservate le procedure in essa previste.

DITTA ISO SISTEMI.

- 1) Contratto principale in data 18/12/96 per l'importo di L. mil. 270.
 - N.1 Atto aggiuntivo per L. mil.250
 - Oggetto: consulenza e supervisione del sistema informativo.
 - Tipologia di contratto: appalto di servizio.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 202.
 - Proposta di ammissibilità della spesa: positiva sia pure nei limiti dell'importo del contratto principale.

Trattasi di un contratto già esaminato dalla Commissione in occasione del 2° S.A.L., con parere positivo di ammissibilità alla spesa. Tuttavia, con il 1° atto aggiuntivo in data 12-12-1997, l'importo complessivo della prestazione commissionata è asceso a L. mil. 520, superando la soglia comunitaria dei 200.000 ECU. La Commissione conferma il giudizio positivo nei limiti dell'importo del contratto principale. Tenuto conto che nel 2° S.A.L. erano stati rendicontati L.mil.99, la Commissione propone di ammettere a pagamento L.mil. 171.

DITTA MIXIM.

- 1) Contratto principale in data 13/5/97 per L. mil. 172, già esaminato in occasione del 2° S.A.L.
 - N.6 atti aggiuntivi per L. mil. 135.2.
 - Oggetto: allestimento INFOBOX.
 - Tipologia di contratto: appalto di servizio.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 12.
 - Proposta di ammissibilità della spesa: positiva perché l'importo di contratto risulta inferiore alla soglia dei 200 mila ECU.

DITTA RIINA INDUSTRY.

- 1) Contratto in data 18/12/96 per L. mil. 315 già esaminato in occasione del 2° S.A.L.
 - Oggetto: qualificazione impresa di fiducia.

- Tipologia di contratto: appalto di servizio.
- Rendicontati nel 3° S.A.L.: mil.252.
- Parere di ammissibilità della spesa positiva perché l'importo di contratto risulta inferiore alla soglia dei 200 mila ECU.

DITTA M.C.A.

- 1) Contratto in data 1/12/96 per l'importo di L. mil. 162 già esaminato in occasione del 2° S.A.L.
 - N. 1 atto aggiuntivo dell'importo di L.mil. 183.
 - Oggetto: servizi sanitari.
 - Tipologia di contratto: appalto di servizio.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 96,5.
 - Proposta di ammissibilità della spesa: positiva perché l'importo di contratto risulta inferiore alla soglia dei 200 mila ECU.

DITTA SUD SAEM.

- 1) Contratto in data 20/01/97 per l'importo di L. mil. 135 già esaminato in occasione del 2° S.A.L.
 - Oggetto: adeguamento impianti elettrici.
 - Tipologia di contratto: appalto di lavori.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 44,5.
 - Proposta di ammissibilità della spesa: positiva perché l'importo di contratto risulta inferiore alla soglia di 1 milione di ECU.

DITTA FORM.

- 1) Contratto in data 8/5/97 per l'importo di L. mil. 316.
 - Oggetto: corsi di riconversione professionale.
 - Tipologia di contratto: appalto di servizio.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 236,6.
 - Proposta di ammissibilità della spesa: negativa.

Trattasi di un contratto già esaminato in occasione del 2° S.A.L. e per il quale si riconferma il giudizio negativo di ammissibilità della spesa per le motivazioni di cui ai verbali n. 35 e n.41 della C.E.

CONSORZIO ARPA.

- 1) Contratto in data 20-1-1997 per l'importo di L. mil. 460.
 - N. 2 atti aggiuntivi per complessive L.mil. 500.
 - Oggetto : consulenza universitaria..
 - Tipologia di contratto: appalto di servizio.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 431.
 - Proposta di ammissibilità della spesa: positiva sia pure nei limiti dei 200.000 ECU.

In occasione del 2° S.A.L., la Commissione aveva suggerito di contenere l'importo massimo della convenzione entro la soglia dei 200.000 ECU. Con i due rinnovi contrattuali l'importo della prestazione commissionata è asceso a L.mil. 960.

La Commissione conferma il giudizio positivo nei limiti della soglia comunitaria. Tenuto conto che nel 2° S.A.L. erano stati rendicontati L.mil.115, la Commissione propone di ammettere a pagamento L.mil. 265.

Nuovi contratti inseriti nel 3° S.A.L.

DITTA ISOSISTEMI.

- 1) Contratto in data 25/7/97 per L. mil. 120.
 - Oggetto: consulenza e supervisione del sistema informativo.
 - Tipologia di contratto: appalto di servizio.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil.117.
- Proposta di ammissibilità della spesa: negativa.

Questo contratto è stato stipulato in data 25/7/1997. Con la medesima ditta in data 18-12-1996 è stato stipulato altro contratto (vedi pag. 4) di analogo oggetto ed un successivo atto aggiuntivo in data 12-12-1997. L'importo complessivo affidato era pari a L.mil. 520, cifra già superiore ai 200.000 ECU. A tale importo devono aggiungersi, a giudizio della Commissione, i L.mil 120 del contratto del 25-7-1997. La proposta di ammissibilità della spesa è pertanto negativa.

DITTA DECOMAN.

- 1) Contratto principale in data 31/7/1997 per L. mil. 209.
 - N.2 atti aggiuntivi per l'importo complessivo di L.mil.89,6.
 - Oggetto: smaltimento di trasformatori.
 - Tipologia di contratto appalto di servizio.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: mil.233,5.
 - Parere di ammissibilità della spesa positiva perché l'importo di contratto risulta inferiore alla soglia dei 200 mila ECU.

DITTA RAMOIL

- 1) Contratto in data 28/5/1997 per l'importo di L. mil. 87.
 - N. 1 atto aggiuntivo dell'importo di L.mil. 14,362.
 - Oggetto: smaltimento grassi e contenitori.
 - Tipologia di contratto: appalto di servizio.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 101.
 - Proposta di ammissibilità della spesa: positiva perché l'importo di contratto risulta inferiore alla soglia dei 200 mila ECU.

DITTA CONSID.

Sono stati stipulati n. 2 contratti.

- 1) Contratto in data 15/01/97 per l'importo di L. mil. 230.
 - Oggetto: elaborazione grafiche.
 - Tipologia di contratto: appalto di servizio.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 230.
 - Proposta di ammissibilità della spesa: positiva
- 2) Contratto in data 10/9//97 per l'importo di L. mil.135.
 - Oggetto: prestazioni di ingegneria.
 - Tipologia di contratto: appalto di servizio.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 90.
 - Proposta di ammissibilità della spesa: positiva

Il giudizio positivo discende dalla considerazione che l'importo complessivo dei due contratti risulta inferiore alla soglia dei 200.000 ECU.

DITTA DEPURAQUE.

- 1) Contratto principale in data 29/7/1997 per L. mil. 229.
 - N.1 atto aggiuntivo dell'importo di L.mil.111,9.
 - Oggetto: smaltimento di olii reflui.
 - Tipologia di contratto: appalto di servizio.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: mil.65.
 - Parere di ammissibilità della spesa positiva perché l'importo di contratto risulta inferiore alla soglia dei 200 mila ECU.

DITTA TECNOSTEEL.

- 1) Contratto del 23/9/1997 per l'importo di L. mil.164.
 - Oggetto: servizi di ingegneria.
 - Tipologia di contratto: appalto di servizio.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 90
 - Proposta di ammissibilità della spesa: positiva perché l'importo di contratto risulta inferiore alla soglia dei 200 mila ECU.

DITTA ITAL RECUPERI

Sono stati stipulati n.3 contratti.

- 1) Contratto in data 23-9-1997 per l'importo di L.mil.129
 - Oggetto : ricircolo scorie di acciaieria.
 - Tipologia di contratto: appalto di lavori.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L.mil. 134.????
 - Proposta di ammissibilità della Spesa : negativa.
- 2) Contratto in data 23-9-1997 per l'importo di L. mil. 989
 - Oggetto: ricircolo materie prime.
 - Tipologia di contratto: appalto di lavori.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 1015.
 - Proposta di ammissibilità della spesa: negativa.
- 3) Contratto in data 17/9/97 per l'importo di L. mil. 1435.
 - Oggetto: ricircolo industriale refrattari.
 - Tipologia : appalto di servizio.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L. : L.mil. 917.
 - Proposta di ammissibilità della spesa :negativa.

I primi due contratti, stipulati contemporaneamente, hanno per oggetto la medesima prestazione.

Tale circostanza si ritrova anche per i n.2 contratti stipulati con la medesima ditta ed esaminati a pag.2 del presente verbale. Si tenga presente che l'efficacia di tali ultimi n.2 contratti si è estesa, attraverso numerosi atti aggiuntivi, fino a tutto l'anno 1997. Trattasi pertanto, a giudizio di questa Commissione, di un'unica prestazione il cui importo complessivo è ben oltre il milione di ECU, soglia oltre cui si richiede l'osservanza delle procedure di affidamento di cui alla legge n.216/96.

Per il contratto di cui al numero 3, l'importo di L.mil. 1.435 è superiore alla soglia comunitaria dei 200.000.ECU e pertanto la procedura di affidamento doveva essere conforme a quella prevista dal D. Leg. vo n.157/95.

DITTA EDREVEA S.P.A.

- 1) Contratto in data 17/9/1997 per l'importo di L.mil.875
- N.3 atti aggiuntivi per complessive L.mil. 105.
 - Oggetto : ricircolo industriale refrattari..
 - Tipologia di contratto: servizio
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L.mil. 569.
 - Proposta di ammissibilità della spesa: negativa.

Trattasi di appalto analogo, per oggetto e tempo di affidamento, al contratto n.3 precedentemente esaminato per la Ditta Italtrecuperi. L'importo della prestazione, complessivamente considerato, è superiore alla soglia comunitaria dei 200.000 ECU, e pertanto la procedura di affidamento avrebbe dovuto essere unica e conforme alla normativa vigente in materia di appalto di servizio.

DITTA NUOVA CANEPA METALMECCANICA

Sono stati stipulati n.3 contratti.

- 1) Contratto in data 31-7-1997 per l'importo di L.mil.117
- Oggetto : smontaggio carroporti.
 - Tipologia di contratto: lavori.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L.mil. 117.
 - Proposta di ammissibilità della spesa positiva
- 2) Contratto in data 11-11-1997 per l'importo di L. mil 155.
- Oggetto: smontaggio carroporti.
 - Tipologia di contratto: lavori.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 93
 - Proposta di ammissibilità della spesa: positiva.
- 3) Contratto in data 25/11/97 per l'importo di L. mil. 280
- Oggetto: smontaggio carroporti.
 - Tipologia : lavori.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L. : L.mil.28,3
 - Proposta di ammissibilità della spesa :positiva.

Il giudizio positivo discende dalla considerazione che l'ammontare complessivo della prestazione commissionata è inferiore al milione di ECU.

DITTA FORM

Sono stati stipulati n.2 contratti

- 1) Contratto in data 9-7-1997 per l'importo di L.mil.105,9
- N. 1 atto aggiuntivo dell'importo di l. mil. 4,2
 - Oggetto : corso di riconversione professionale
 - Tipologia di contratto: servizio.
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L.mil. 36,5
 - Proposta di ammissibilità della spesa positiva.
- 2) Contratto in data 9/7/1997 per l'importo di L. mil 82,8
- Oggetto: corso di riconversione professionale
 - Tipologia di contratto: servizio
 - Rendicontati nel 3° S.A.L.: L. mil. 82.
 - Proposta di ammissibilità della spesa: positiva.

L'ammontare complessivo della prestazione commissionata è inferiore ai 200.000 ECU. Tenuto conto che l'ing. Chiaverini, nella qualità di amministratore delegato della Bagnoli S.p.A, ha attestato la sopravvenuta impossibilità di attingere al finanziamento comunitario, la Commissione esprime parere positivo di ammissibilità della spesa.

Con riferimento ai contratti esaminati, la Commissione propone di ammettere spese per complessive L.mil 2.124,3.

In data 2-10-1998, la Bagnoli ha inoltre trasmesso l'elenco delle ditte cui sono stati commissionati lavori e/o servizi di importo inferiore ai L.mil.100 (All. D).

Su tali affidamenti, il cui importo complessivo è pari a L.mil. 1.501,8 la Commissione ritiene utile un controllo a campione sui contratti stipulati con le ditte Demisud, Forniture Elettriche, Esia, Transagency, Ital Tec, Maciocia e Form e pertanto propone di ammettere a finanziamento, in attesa di effettuare la verifica, solo L.mil.1.252,8.

In conclusione la spesa che questa Commissione propone come ammissibile, sulla cifra di L.mil. 13.485,3, corrispondente all'importo complessivo rendicontato in occasione del 3° S.A.L. per la voce "prestazioni di terzi" e per il quale è stata trasmessa la documentazione giustificativa, è pari a L.mil. 3.377,1.

Resta non documentato un importo di spesa per "prestazioni" pari a L.mil. 6.571, relativo a prestazioni rese da società del gruppo IRI, come da attestazione della medesima Bagnoli S.P.A (All. E).

Con riferimento ai compensi riconosciuti ai componenti delle cosiddette Commissioni di collaudo, il cui rendicontato fa parte di questo 3° S.A.L., la Commissione osserva quanto segue:

1) Come già fatto presente nei precedenti verbali, i collaudatori devono essere nominati dall'Ente che commette i lavori. Ciò a pena di irricevibilità dell'opera realizzata. Nel caso specifico per tutte le attività rese dalla Bagnoli S.p.A. i collaudatori devono essere nominati dalla Pubblica amministrazione che ha commesso l'opera di bonifica.






La Bagnoli potrebbe in via di principio nominare i collaudatori esclusivamente per i lavori eseguiti da ditte terze non appartenenti al gruppo IRI, verso le quali la stessa Bagnoli assume la posizione di ente committente.

In considerazione della modesta incidenza che le opere di demolizione eseguite da ditte terze hanno sul complesso della bonifica, si ritiene che per un generale principio di assorbenza anche queste ultime siano collaudate da collaudatori nominati dalla parte pubblica.

2) L'attività di certificazione dell'avanzamento dei lavori ed il relativo ammontare sono tipiche e proprie della Direzione Lavori. Pertanto le certificazioni rese e trasmesse quali certificati di collaudo, sono da considerarsi a giudizio di questa Commissione il frutto di un'attività resa da professionisti, a supporto della Direzione Lavori.

3) Le parcelle presentate da liberi professionisti per qualunque tipo di prestazione resa nell'interesse della Pubblica Amministrazione devono essere viste dagli ordini professionali di appartenenza.

Napoli 8 ottobre 1998

Paolo Basile Giannini 
Alessandro D'Ambrosio 
Benedetto De Vivo 
Valerio Milano 
Loredana Musmeci 
Enrico Rolle 