

Accordo di Programma 1996													
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI					
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	
							Pagato	Fisico					Stato dei Lavori Principali
15	ASSE VIARIO CISPADANO (BO 709 00598) ASSE VIARIO CISPADANO-LOTTO 2° DAL KM 7+500 AL KM 16+700 -1° STRALCIO DAL KM 13+000 AL KM 16+700	23.875.206.564	Comp. Res.	0 0	0 5.644.066.556	18.231.140.008	22,2%	27,4%	30.715.401.204	0	12.484.261.196	40,6%	
												Lavori Sospesi dal 17/01/2001	43,8%
16	SS.N.127 SETTENTRIONALE SARDA (CA 709 00464) Lavori di ammodernamento e sistemazione dell'itinerario Sassari-Tempio-Olbia. Tratto Tempio-Olbia. 1° Lotto (Stazione Aggius-Luras).	27.447.333.811	Comp. Res.	0 -27.447.333.811	0 0	0	0,0%	0,0%	83.367.925	0	83.367.925	100,0%	
												Aggiudicato il 02/10/1998	0,0%
17	SS.N.127 SETTENTRIONALE SARDA (CA 709 00466) Lavori di ammodernamento e sistemazione dell'itinerario Sassari-Tempio-Olbia. Tratto Tempio-Olbia. 5° LOTTO (Monte Pinu-Olbia)	41.292.744.745	Comp. Res.	0 -41.292.744.745	0 0	0	0,0%	0,0%	53.755.949	0	53.755.949	100,0%	
												Lavori iniziati il 12/03/1999	0,0%
18	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 801 00291) Lavori di costruzione della nuova SS.125 - Tronco: Tertenia - S. Priamo - 4°lotto 2°stralcio (Muravera-S. Priamo).	48.919.709.834	Comp. Res.	0 0	0 9.479.734.163	39.439.975.671	19,6%	24,1%	48.941.184.061	0	9.501.208.390	19,4%	
												Lavori iniziati il 07/09/2000	24,1%
19	SS.N.283 DELLE TERME LUIGIANE (CZ 709 00441) LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3 TRONCO DALL'INNESTO CON LA S.S.533(S.MARCO ARGENTANO) ALLO SVINCOLO DI SPEZZANO TERME DELL'AUTOSTRADA SA/RC LOTTO 1 DALL'INNESTO CON LA S.S.533(S.MARCO	34.762.057.445	Comp. Res.	0 -12.797.293.655	0 12.070.684.560	9.894.079.230	63,8%	72,7%	28.716.402.345	0	18.822.323.115	65,5%	
												Lavori Principali Ultimati	100,0%
20	SS.N.283 DELLE TERME LUIGIANE (CZ 709 01119) SS 283-LAVORI ADEGUAM.TO 4° E 5° TRONCO STRADA DELLE TERME DALLO SVINC SPEZZANO ALBANESE AUT.SA-RC A INNESTO CON SS 534 LOTTO 3° KM 46+973 E 5 2+477 =BANDO SETTEMBRE 1996== 10	28.576.190.000	Comp. Res.	17.397.810.000 -2.276.000.000	0 0	43.698.000.000	0,0%	0,0%	43.698.000.000	0	0	0,0%	
												Bando del 30/09/1996	0,0%
21	SS.N.106 JONICA (CZ 709 01186) LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL TRATTO COMPRESO TRA KM 393+840 E 410+040 3 LOTTO TRA KM 403+227 E 405+950 2 STRALCIO CARREGGIATA DI MONTE	53.259.582.027	Comp. Res.	0 0	0 30.316.929.600	22.942.652.427	48,7%	53,9%	75.555.204.113	0	52.612.551.686	69,6%	
												Lavori Principali Ultimati Prorogha & Sosp. 299 gg	100,0%

Accordo di Programma 1996												
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
22	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00712) S.G.C. E/78 - Lavori di adeguamento a quattro corsie dell'estesa di km. 14+710,12 tra le prog.ve 7+535,60 e 22+245,72, oltre al ripristino s.s.73- lotto 27 Casetta - Armaiolo - Prov. SIENA	42.349.161.656	Comp. Res.	3.734.373.747 0	0 16.599.936.712	29.483.598.691	30,3%	34,9%	61.275.151.833	0	31.791.553.142	51,9%
									Lavori iniziati il 02/03/1998		72,8%	
23	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00714) LAVORI ADEGUAMENTO A QUATTRO CORSIE DELL'ESTESA DI KM.23+484,43 TRA LE PROG. KM.CHE 22+245,72 E 45+730,15 LOTTO 37 ARMAIOLO-RIGOMAGNO-BETTOLLE (A1)	77.934.321.661	Comp. Res.	24.637.405.503 0	0 39.023.320.196	63.548.406.968	32,9%	26,3%	136.001.863.208	0	72.453.456.240	53,3%
									Lavori iniziati il 18/05/1998		81,7%	
24	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 801 00722) TRATTO AREZZO-MONTERCHI=LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO TRA LE LOCALITA' "PALAZZO DEL PERO" E "LE VILLE DI MONTERCHI" - 4° LOTTO.	37.576.249.280	Comp. Res.	0 0	0 9.159.473.982	28.416.775.298	28,2%	30,9%	39.677.953.280	0	11.261.177.982	28,4%
									Lavori iniziati il 15/02/2000		36,8%	
25	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 801 00723) TRATTO AREZZO-MONTERCHI=LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO COMPRESO TRA LE LOCALITA' "PALAZZO DEL PERO" E "LE VILLE DI MONTERCHI" - 5° LOTTO.	25.183.295.848	Comp. Res.	0 0	0 9.572.755.153	15.610.540.695	45,0%	37,5%	25.228.582.648	0	9.618.041.953	38,1%
									Lavori iniziati il 29/11/1999 Proroghe & Sosp. 146 gg		49,7%	
26	SS.N.29 DEL COLLE DI CADIBONA (GE 751 00583) Lavori di sistemazione del tratto da Savona al Confine regionale - Lotto 3 - fra i km. 133+000 (San Giuseppe di Cairo) e 138+150 (Svincolo di Allare dell'Autostrada Torino-Savona).	78.787.527.453	Comp. Res.	0 -78.200.330.368	0 587.197.085	0	0,0%	0,0%	693.669.632	0	693.669.632	100,0%
									Aggiudicato il 25/06/1999		0,0%	
27	SS.N.42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA (MI 709 00786) Lavori di adeguamento e ammodernamento da Darfo a Edolo - IV Lotto - Variante agli abitati di Niardo - Braone - Ceto e Nadro	51.610.201.987	Comp. Res.	0 0	0 4.335.568.649	47.274.633.338	6,7%	8,7%	65.392.117.040	0	18.117.483.702	27,7%
									Lavori iniziati il 31/03/1998		37,2%	
28	SS.N.671 DELLA VAL SERIANA (MI 709 01045) Lavori di costruzione del raccordo Seriate (S.S. 42), Nembro Albino - Gazzaniga (S.P. 34) - LOTTO UNICO	97.267.302.196	Comp. Res.	0 0	0 10.758.071.748	86.509.230.448	12,6%	19,8%	116.269.757.822	0	29.760.527.374	25,6%
									Lavori iniziati il 18/09/1998		44,5%	

Accordo di Programma 1996

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
29	SS.N. 123 DI LICATA (PA 707 00803) LAVORI URGENTI OCCORRENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE "FAVAROTTA" AL KM 21+900	422.764.541	Comp.	0	0	0	0,0%	0,0%	2.935.570.605	0	2.935.570.605	100,0%
			Res.	-422.764.541	0							
30	SS.N. 113 SETTENTRIONALE SICULA (PA 709 00809) LAVORI URGENTI DI RETTIFICA PLANO-ALTIMETRICA MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UN VIADOTTO SUL TORRENTE "ARANCIO" TRA I KM. 172+400 E KM. 173+000	7.462.740.483	Comp.	0	0	4.164.504.483	50,0%	60,7%	7.470.194.083	0	3.305.689.600	44,3%
			Res.	0	3.298.236.000							
31	SS.N.3 VIA FLAMINIA (PG 709 00571) S.S.n°73 "Via Flaminia". Tronco: FOLIGNO - OSTERIA DEL GATTO Esecuzione dei lavori di sistemazione generale - LOTTO 4B - 1° STRALCIO: dal km. 176+000 (Campo d'Arco) al km. 177+500 (Parrano).	6.880.263.563	Comp.	0	0	5.446.327.237	17,3%	29,1%	13.638.602.260	0	8.192.275.023	60,1%
			Res.	683.753.746	2.117.690.072							
32	SS.N.578 SALTO CICOLANA (RM 709 00662) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE RIETI - TORANO 3° LOTTO - 1° STRALCIO COMPRESO TRA ROCCA RANIERI E VILLA GROTTI.	16.174.926.173	Comp.	671.685.913	0	13.942.757.166	20,5%	9,2%	17.526.497.806	0	3.583.740.640	20,4%
			Res.	0	2.903.854.920							
33	SS.N.2 VIA CASSIA (RM 801 00672) RACC..C/VECCHIA-VT-ORTE-TR-RI - LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLO SVINCOLO AL KM 84+800 DELLA S.S.N. 2	755.521.096	Comp.	0	0	454.052.461	0,0%	0,0%	2.591.235.162	0	2.137.182.701	82,5%
			Res.	0	301.468.635							
34	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00008) AUT.: ROMA - AEROPORTO DI FIUMICINO. - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA 3ª CORSIA DAL KM 6+400 AL KM 10+800 - LOTTO N. 17	5.445.237.020	Comp.	0	0	2.220.556.412	0,0%	0,0%	47.867.241.941	0	45.646.685.529	95,4%
			Res.	-3.084.615.875	140.064.733							
35	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCS750 01193) AUTOSTRADA.RA-RC-I LAVORI RISANAMENTO TRAVATA METALLICA DELVIADOTTO "ITALIA" AL KM 157+150	4.791.792.223	Comp.	0	0	253.176.223	32,5%	12,3%	13.977.312.223	0	13.724.136.000	98,2%
			Res.	0	4.538.616.000							

Accordo di Programma 1997												
Per AREA		Esercizio 2001						TOTALI				
		Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento Pagato Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	%Fisico
		Stato dei Lavori Principali										
TOTALI Area	Centro	63.246.699.430	Comp. Res.	19.609.318.576 -3.498.350.304	19.609.318.576 12.625.845.296	47.122.503.830	8,5% 7,9%	374.940.993.866	0	327.818.490.036	87,4%	100,0%
TOTALI Area	Nord	222.334.257.343	Comp. Res.	51.092.772.325 -6.875.049.671	3.168.356.107 45.372.894.829	218.010.729.061	12,9% 15,3%	428.950.423.678	0	210.939.694.617	49,2%	56,1%
TOTALI Area	Sud	465.344.650.738	Comp. Res.	50.577.845.060 29.388.204.166	40.060.031.811 236.262.043.529	268.988.624.624	27,8% 33,7%	1.062.479.274.803	0	793.490.650.179	74,7%	87,5%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1997	750.925.607.511	Comp. Res.	121.279.935.961 19.014.804.191	62.837.706.494 294.260.783.654	534.121.857.515	20,4% 24,2%	1.866.370.692.347	0	1.332.248.834.832	71,4%	82,4%

Accordo di Programma 1997												
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
1	SS.N.7 VIA APPIA (BA 806 00553) S.S.007 "APPIA" - TRONCO: TARANTO - BRINDISI PROGETTO DEI LAVORI PER L'ALLARGAMENTO DA DUE A QUATTRO CORSIE DEL TRONCO STRADALE GROTTAGLIE-BRINDISI IV? LOTTO DALLA SEZ.244 ALLA SEZ.292 -	22.545.802.139	Comp. 0 Res. 6.534.079.101	0 7.574.945.500		21.504.935.731	19,4%	24,0%	43.814.597.396	0	22.309.661.665	50,9%
									Lavori iniziati il 22/07/1998 Proroghe & Sosp. 270 gg		63,5%	
2	SS.N.7 VIA APPIA (BA 806 00554) S.S.007 "APPIA" - TRONCO: TARANTO - BRINDISI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLA SEZIONE III DELLE NORME C.N.R. TRATTO GROTTAGLIE-BRINDISI V? LOTTO DAL KM 712+122 AL KM 721+069	32.478.709.041	Comp. 0 Res. 0	0 6.368.947.000		26.109.762.041	20,2%	24,4%	36.383.426.141	0	10.273.664.100	28,2%
									Lavori iniziati il 13/07/2000		33,3%	
3	SS.N.7 VIA APPIA (BA 806 00555) S.S.007 "APPIA" - TRONCO: TARANTO - BRINDISI PROGETTO DEI LAVORI PER L'ALLARGAMENTO DA DUE A QUATTRO CORSIE DEL TRONCO STRADALE GROTTAGLIE-BRINDISI III? LOTTO DALLA SEZ.173 ALLA SEZ.244 -	22.164.041.634	Comp. 720.000.000 Res. -720.000.000	0 13.020.397.978		9.143.643.656	37,2%	45,9%	38.319.420.669	0	29.175.777.013	76,1%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 210 gg		100,0%	
4	SS.N.16 ADRIATICA (BA 806 00556) SS.SS.016-379 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SEZ III DELLE NORME C.N.R. IN AGRO DI FASANO TRA I KM 854+500 KM 859+900 DELLA SS.16 E TRA I KM 0+000 E 10+517 DELLA SS. 379	16.460.756.592	Comp. 0 Res. -812.241.279	0 8.667.646.980		6.980.868.333	11,4%	11,2%	70.987.485.903	0	64.006.617.570	90,2%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 413 gg		100,0%	
5	SS.N.7 VIA APPIA (BA 806 00557) S.S.007 "APPIA" - TRONCO: TARANTO - BRINDISI PROGETTO DEI LAVORI PER L'ALLARGAMENTO DA DUE A QUATTRO CORSIE DEL TRONCO STRADALE GROTTAGLIE-BRINDISI II? LOTTO DALLA SEZ.104 ALLA SEZ.173 - IN AGRO	18.664.656.801	Comp. 0 Res. 7.284.774.802	0 16.143.049.289		9.806.382.314	35,8%	40,9%	51.251.222.348	0	41.444.840.034	80,9%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 160 gg		100,0%	
6	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00593) LAVORI DI REALIZZAZIONE LOTTO 2 DELLA SECANTE DI CESENA VARIANTE ALLA SS. 9 DAL KM 2+282 AL KM 5+256.52.	116.561.720.206	Comp. 0 Res. 0	0 9.370.653.044		107.191.067.162	6,6%	8,7%	128.639.383.461	0	21.448.316.299	16,7%
									Lavori Sospesi dal 16/01/2001		12,1%	
7	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00594) COSTRUZIONE DEL 37 LOTTO DELLA SECANTE DI CESENA DAL KM 5+256 AL KM 9+619.	24.783.432.796	Comp. 0 Res. 0	0 7.834.028.467		16.949.404.329	13,0%	5,0%	63.637.847.437	0	46.688.443.108	73,4%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 467 gg		100,0%	

Accordo di Programma 1997															
LAVORO		Esercizio 2001							TOTALI						
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	Stato dei Lavori Principali		%Fisico
							Pagato	Fisico							
8	SS.N.9 VIA EMILIA (90 709 00602) SS SS 588 E 9-VARIANTE ESTERNA ABITATO DI FIDENZA-LOTTO 2* TRA LA SS 588 E SS 9 -	23.421.435.060	Comp.	10.642.124.592	0	27.092.043.022	0,0%	0,0%	27.649.054.742	0	557.011.720	2,0%	Aggiudicato il 06/12/2000		0,0%
			Res.	-6.934.639.630	36.877.000										
9	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 806 00472) Lavori per l'eliminazione delle intersezioni a raso in corrispondenza dell'abitato di Uras tra i Km 65+200-69+500 - Lotto 5*	8.253.922.958	Comp.	0	0	2.681.431.685	17,8%	21,1%	32.040.685.339	0	29.359.253.654	91,6%	Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 435 gg		100,0%
			Res.	-284.520.780	5.287.970.493										
10	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 806 00473) Lavori di costruzione dagli svincoli allimetrici per Sarda e Villanovaforru ed adeguamento del tratto tra i Km 47+000-58+500 - Lotto 3*	33.159.718.567	Comp.	11.760.000.000	11.760.000.000	10.939.896.236	34,8%	41,5%	103.022.059.017	0	92.082.162.781	89,4%	Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 589 gg		100,0%
			Res.	0	22.219.822.331										
11	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 806 00475) Lavori di ammodernamento e di adeguamento del tronco compreso tra il Km 69+500 e il Km 146+800 - 1* lotto - 1* stralcio dal Km 69+500 al Km 75+000.	17.657.903.061	Comp.	0	0	9.793.104.911	41,4%	49,9%	27.530.188.199	0	17.737.083.288	64,4%	Lavori iniziati il 16/12/1998 Proroghe & Sosp. 635 gg		76,9%
			Res.	2.650.989.549	10.515.787.699										
12	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 806 00477) Lavori di adeguamento della statale e per l'eliminazione delle intersezioni a raso. Svincolo di Mogoro -4* lotto (Km 58+500-65+200)	28.694.844.291	Comp.	0	0	23.201.953.697	24,6%	29,0%	51.795.000.000	0	28.593.046.303	55,2%	Lavori Sospesi dal 22/07/1999 Proroghe & Sosp. 405 gg		67,8%
			Res.	6.276.946.852	11.769.837.446										
13	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 806 00478) Lavori di ammodernamento e di adeguamento del tronco compreso tra il Km 69+500 e 146+800.1* Lotto - 2* Stralcio tra i Km 75+000 e 79+500.	20.341.623.675	Comp.	0	0	16.711.339.046	37,1%	44,2%	31.100.944.000	0	14.389.604.954	46,3%	Lavori iniziati il 14/05/1999 Proroghe & Sosp. 431 gg		64,9%
			Res.	6.329.085.470	9.959.370.099										
14	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00467) Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - tronco: Capo Boi-S.Priamo - 2* lotto (Camisa-Castifadas)	15.368.536.578	Comp.	0	0	11.240.125.099	12,8%	16,6%	35.961.124.551	0	24.720.999.452	68,7%	Lavori iniziati il 19/12/1997		79,4%
			Res.	0	4.128.411.479										

Accordo di Programma 1997													
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI					
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	
							Pagato	Fisico					Stato dei Lavori Principali
15	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00468) Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tronco: S.Priamo-Capo Boi - 1°lotto (S.Priamo-Camisa)	25.083.484.551	Comp.	0	0	14.460.645.367	26,5%	31,8%	44.596.317.641	0	30.135.672.274	67,6%	
			Res.	0	10.622.839.184							Lavori iniziati il 19/12/1997 Proroghe & Sosp. 230 gg	75,5%
16	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00469) Lavori di costruzione della nuova S.S.125. Tronco S.Priamo-Capo Boi - 3°Lotto - 2°Stralcio	31.522.084.213	Comp.	0	0	21.206.912.151	29,1%	38,3%	46.768.727.773	0	25.561.815.622	54,7%	
			Res.	3.003.959.500	13.319.131.562							Lavori iniziati il 19/12/1997 Proroghe & Sosp. 634 gg	77,1%
17	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00470) Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tronco Capo Boi-S.Priamo - 3° lotto 1°stralcio	13.449.949.190	Comp.	0	0	8.165.566.265	19,6%	30,4%	29.237.328.933	0	21.071.762.668	72,1%	
			Res.	26.703.002	5.311.085.927							Lavori Principali Ultimati	100,0%
18	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00471) Lavori di costruzione della nuova S.S.125. Tronco: S.Priamo-Capo Boi - 3°Lotto - 3°Stralcio	16.758.675.319	Comp.	0	0	5.344.693.964	27,2%	33,2%	50.628.688.654	0	45.283.994.690	89,4%	
			Res.	2.116.927.533	13.530.908.888							Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 613 gg	100,0%
19	SS.N.336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA (MI 709 01043) Lavori di costruzione del collegamento alla nuova aerostazione di Malpensa e raccordo alla S.S. 527 "Bustese" - IV LOTTO	23.087.547.274	Comp.	14.350.814.400	3.168.356.107	34.073.470.298	3,6%	8,9%	126.716.348.262	0	92.642.877.964	73,1%	
			Res.	59.589.959	256.125.228							Lavori Principali Ultimati	100,0%
20	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00009) AUTOSTRADA DEL G.R.A. - LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 36+100 AL KM 40+022 LOTTO N. 16 - 17 - 17 BIS	20.722.390.945	Comp.	0	0	17.801.147.586	3,8%	0,3%	81.268.911.397	0	63.467.763.811	78,1%	
			Res.	-308.738.479	2.612.504.880							Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 150 gg	100,0%
21	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00011) AUTOSTRADA DEL G.R.A. - LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 64+515 AL KM 68+223 SVINCOLO AURELIA - LOTTO N. 23 b - 27 STRALCIO	4.584.364.218	Comp.	0	0	3.346.342.767	0,0%	0,0%	49.883.795.549	0	46.537.452.782	93,3%	
			Res.	0	1.238.021.451							Lavori Principali Ultimati	100,0%

Accordo di Programma 1997

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
22	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00014) AUTOSTRADA DEL G.R.A. - LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 54+400 AL KM 59+885. LOTTO N.22/a - 1? STRALCIO COMPRESO TRA I KM 54+400 - 57+750	1.858.189.612	Comp.	4.896.343.581	4.896.343.581	491.778.861	10,6%	12,0%	51.972.584.849	0	51.480.805.988	99,1%
			Res.	-209.125.080	1.157.285.671							
23	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00016) AUTOSTRADA DEL G.R.A. - LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 54+400 AL KM 59+885. - LOTTO N. 22/a - 2? STRALCIO COMPRESO TRA I KM 57+750 E 59+885	14.380.063.286	Comp.	4.184.687.000	4.184.687.000	10.404.353.980	11,6%	9,2%	71.125.952.562	0	60.721.598.582	85,4%
			Res.	-265.003.176	3.710.706.130							
24	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00017) AUTOSTRADA DEL G.R.A. - LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 54+400 AL KM 59+885. LOTTO N. 22/a - 3? STRALCIO - SVINCOLO SS.SS. N.8-8 BIS - S.C. MEZZOCAMMINO	6.762.675.348	Comp.	8.094.203.516	8.094.203.516	4.386.119.339	13,0%	14,8%	74.287.471.120	0	69.901.351.781	94,1%
			Res.	-283.244.520	2.093.311.489							
25	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00019) AUTOSTRADA DEL G.R.A. - LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 41+165 AL KM 43+280 - LOTTO 18/b	14.939.016.021	Comp.	2.434.084.479	2.434.084.479	10.692.761.297	11,3%	10,4%	46.402.278.389	0	35.709.517.092	77,0%
			Res.	-2.432.239.049	1.814.015.675							
26	SS.N.42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA (TN 709 00660) SS 42 - COMPLETAMENTO LAVORI RETTIFICHE ESTERNE ABITATI DICAGNO', REVO, ROMALLO, CLOZ BRES, INNESTO VARIANTE CASTELFONDO, RUFFRE'	1.807.956.443	Comp.	0	0	1.807.956.443	0,0%	0,0%	1.807.956.443	0	0	0,0%
			Res.	0	0							
27	VARIANTE DI CUNEO (TO 709 00782) LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO EST-OVEST ALL'ABITATO DI CUNEO ED IN INTERCONNESSIONI DI VIABILITA' EX STRAURBANA CON FUNZIONE DI VARIANTE I? STRALCIO	32.672.165.564	Comp.	26.099.833.333	0	30.896.787.807	35,1%	39,9%	80.499.833.333	0	49.503.045.526	61,6%
			Res.	0	27.875.211.090							
28	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USC55ARC 00011) LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'AUTOSTRADA SA-RC 1? STRALCIO DAL KM 16+890 AL KM 22+400.	27.712.037.846	Comp.	4.781.176.547	0	14.324.141.079	41,0%	48,7%	51.006.432.477	0	36.682.291.398	71,9%
			Res.	0	18.169.073.314							

Accordo di Programma 1997

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
29	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00014) LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 - TIPO 1/b - TRONCO 1° - TRATTO 3° - LOTTO UNICO: DAL KM 23+000 AL KM 30+000.	53.558.742.109	Comp. 0 Res. -12.667.591.057	0 20.000.796.979	0 20.000.796.979	20.890.354.073	37,7%	46,9%	61.612.640.923	0	40.722.286.850	66,1%
Lavori iniziati il 16/12/1997 Proroghe & Sosp. 300 gg												84,7%
30	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00015) LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 - TIPO 1/b TRONCO 1° - TRATTO 4° - LOTTO UNICO: DAL KM 30+000 AL KM 36+000	23.957.992.864	Comp. 0 Res. 0	0 15.234.017.798	0 15.234.017.798	8.723.975.066	42,1%	47,5%	42.247.537.789	0	33.523.562.723	79,4%
Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 750 gg												100,0%
31	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00017) LAVORI PER L'AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 TIPO 1/b TRONCO 1° - TRATTO 4° - LOTTO 1 BIS DAL KM 36+000 AL KM 37+500	17.399.358.783	Comp. 5.571.000.000 Res. 0	3.386.086.654 7.090.089.600	3.386.086.654 7.090.089.600	12.494.202.529	31,7%	38,0%	35.442.907.275	0	22.948.704.746	64,7%
Lavori iniziati il 22/09/1998 Proroghe & Sosp. 200 gg												73,9%
32	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00018) LAVORI PER L'AMMODERNAMENTO E L'ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 - TIPO 1/b - TRONCO 1° - TRATTO 1° - LOTTO 2° - SEDE NORD, DAL KM 8+000 AL KM. 13+000	20.111.810.535	Comp. 2.831.703.356 Res. 0	0 7.678.822.510	0 7.678.822.510	15.264.691.381	12,6%	16,2%	61.039.223.548	0	45.774.532.167	75,0%
Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 210 gg												100,0%
33	AUTOSTRADA MESSINA PALERMO (USPAAUS33 00001) Lotto 28° tratto S. Stefano Camastra - Tusa'Piana'dal Km. 128+100.00 al Km. 129+742.00 PAdal Km. 127+981.03 al Km. 129+640.50 ME	0	Comp. 3.144.932.644 Res. 4.484.991.293	3.144.932.644 4.484.991.293	3.144.932.644 4.484.991.293	0	0,0%	0,0%	35.371.661.478	0	35.371.661.478	100,0%
Lavori iniziati il 06/05/1998												0,0%
34	AUTOSTRADA MESSINA PALERMO (USPAAUS33 00002) Lotto 27ter - tratto S. Stefano Camastra - Tusa' Tonermizza' dal Km. 126+350.00 al Km. 128+100.00 PAdal Km. 125+846.00 al Km. 127+981.03 ME	0	Comp. 17.456.771.742 Res. 0	17.456.771.742 0	17.456.771.742 0	0	0,0%	0,0%	48.740.673.238	0	48.740.673.238	100,0%
Lavori iniziati il 06/05/1998												19,6%
35	AUTOSTRADA MESSINA PALERMO (USPAAUS33 00003) Lotto 28bis - tratto S. Stefano Camastra - Tusa' Guardia' dal Km. 129+742.00 al Km. 131+015.50 PAdal Km. 129+660.50 al Km. 130+915.48 ME	0	Comp. 4.312.260.771 Res. 5.164.100.180	4.312.260.771 5.164.100.180	4.312.260.771 5.164.100.180	0	0,0%	0,0%	33.580.981.511	0	33.580.981.511	100,0%
Lavori iniziati il 06/05/1998												43,1%

Accordo di Programma 1998													
Per AREA		Esercizio 2001							TOTALI				
		Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	
							Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali		%Fisico		
TOTALI Area	Centro	1.494.098.338	Comp. Res.	0 -14.550.750	0 1.478.232.568	1.315.020	50,0%	10,0%	2.887.993.588	0	2.886.678.568	100,0%	100,0%
TOTALI Area	Nord	147.869.741.768	Comp. Res.	4.349.963.037 0	0 3.659.483.386	148.560.221.419	2,5%	1,8%	175.558.672.775	0	26.998.451.356	15,4%	15,5%
TOTALI Area	Sud	480.381.094.648	Comp. Res.	53.547.260.000 -59.419.532.781	11.102.113.200 46.171.577.093	417.235.131.574	13,1%	16,1%	493.068.000.690	0	75.832.869.116	15,4%	20,3%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1998	629.744.934.754	Comp. Res.	57.897.223.037 -59.434.083.531	11.102.113.200 51.309.293.047	565.796.668.013	10,8%	12,8%	671.514.667.053	0	105.717.999.040	15,7%	19,5%

Accordo di Programma 1998

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
1	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00603) SS N.9-LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI ANZOLA DELL'EMILIA-PROGETTO DI AGGIORNAMENTO AL PROGETTO N. 62170 DEL 20.3.1992. (BO 516/709)	17.676.595.746	Comp. Res.	4.349.963.037 0	0 3.402.252.640	18.624.306.143	18,4%	14,8%	34.106.066.947	0	15.481.760.804	45,4%
									Lavori Sospesi dal 07/07/1999 Proroghe & Sosp. 150 gg		59,3%	
2	SS.N.255 DI S.MATTEO DECIMA (BO 709 00606) PROGETTO DELLA VARIANTE DI NONANTOLA DAL KM 7+626 AL KM 13+725 DELLA SS. 255.	35.097.029.496	Comp. Res.	0 0	0 17.296.650	35.079.732.846	0,0%	0,0%	35.327.089.896	0	247.357.050	0,7%
									Lavori Sospesi dal 26/02/2000		0,0%	
3	SS.N.16 ADRIATICA (BO 709 00610) SS 16 - VARIANTE ALLA STATALE NEL TRATTO RIMINI-CATTOLICA-LOTTO I: TRATTO TRA RICCIONE E MISANO ADRIATICO=====TEMPO CONTRATTUALE 2 ANNI E 6 MESI ==PIANO TRIENNALE 1997/99 4	57.425.878.041	Comp. Res.	0 0	0 42.171.696	57.383.706.345	0,0%	0,0%	57.848.625.897	0	464.919.552	0,8%
									Aggiornato il 29/03/1999		0,0%	
4	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 750 00423) Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce San Simone - San Teodoro. 5°Lotto	83.200.000.000	Comp. Res.	0 -20.234.061.158	0 182.526.105	62.783.412.737	0,0%	0,0%	62.965.938.842	0	182.526.105	0,3%
									Lavori Iniziati il 17/10/2001		0,0%	
5	SS.N.283 DELLE TERME LUIGIANE (CZ 709 00396) SS 283-PROG.ESEC.VO COSTR.NE 3°TRONCO STRADA DELLE TERME DASS 533(S.MARCO ARGENTANO)ALLO SVINC.SPEZZANO TERME A/SA-RCLOTTO II:DA INNESTO S.P.ROGGIANO G.A SPEZ.T=BANDO SETT.96 10	25.341.840.000	Comp. Res.	0 -1.316.940.000	0 0	24.024.900.000	0,0%	0,0%	24.024.900.000	0	0	0,0%
									Impegnato		0,0%	
6	SS.N.19 DELLE CALABRIE (CZ 709 01053) SS 19 - PROGETTO LAVORI PER L'ESECUZIONE OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 359+000 E 361+000 EX ART. 6 PARERE NEGATIVO E BANDO 2.12.95	13.774.950.000	Comp. Res.	0 -13.774.950.000	0 0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%
									Bando del 30/11/1995		0,0%	
7	SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE (CZ 709 01185) TRASVERSALE DELLE SERRE-LOTTO I-TRONCO I DA VZZANO ALL'ASP FONDO VALLE MESIMA-LAVORI COMPLETAMENTO TRA SP FONDO VALLE MESIMA E VIADOTTO SIUME SCORNARI - BANDO GIUGNO 1996	22.439.340.185	Comp. Res.	11.747.260.000 -542.150.185	0 0	33.644.450.000	0,0%	0,0%	33.827.549.815	0	183.099.815	0,5%
									Bando del 29/06/1996		0,0%	

Accordo di Programma 1998

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
8	SS.N.106 JONICA (CZ 709 01167) PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL TRATTO COMPRESO TRA I KM. 393+840 (AMENDOLARA) ED IL KM. 410+040 (ROCCA IMPERIALE) - 37 LOTTO TRATTO COMPRESO TRA I KM. 402+400 E 405+950 - 17	58.464.240.000	Comp.	41.800.000.000	11.102.113.200	73.379.838.400	34,0%	38,7%	100.264.240.000	0	26.884.401.600	26,8%
			Res.	0	15.782.288.400				Lavori iniziati il 09/05/2000			40,1%
9	SS.N.106 JONICA (CZ 750 00660) LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL TRATTO COMPRESO TRA I KM. 393+840 (AMENDOLARA) E 410+040 (ROCCA IMPERIALE) LOTTO 2 TRATTO TRA I KM 398+720 E 403+450 - STRALCIO TRA I KM 398+720 E	27.911.686.626	Comp.	0	0	6.570.829.400	53,0%	63,3%	31.571.655.145	0	25.000.825.745	79,2%
			Res.	-4.635.115.026	16.705.742.200				Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 1080 gg			100,0%
10	S.G.C. FIRENZE - PISA - LIVORNO (E74) (FI 709 00721) LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 3+300 E 24+000.	1.494.098.338	Comp.	0	0	1.315.020	50,0%	10,0%	2.887.993.588	0	2.886.678.568	100,0%
			Res.	-14.550.750	1.478.232.568				Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 50 gg			100,0%
11	SS.N.36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA (MI C535.100709) Lavori di costruzione del collegamento della circonvallazione di Lecco - Costruzione del collegamento della viabilità ordinaria in Comune di castione - IMPIANTI TECNOLOGICI -	1.220.776.974	Comp.	0	0	1.027.046.574	1,7%	0,0%	11.624.128.974	0	10.597.082.400	91,2%
			Res.	0	193.730.400				Lavori Principali Ultimati			100,0%
12	SS.N.47 DELLA VALSUGANA (TN 801 00665) SS.N.47 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLO SVINCOLO IN LEVICO AL KM.110.000+000	6.764.000.000	Comp.	0		6.764.000.000	0,0%	0,0%	6.764.000.000	0	0	0,0%
			Res.	0					Impegnato			0,0%
13	SS.N.355 DI VAL DEGANO (TS 784 00280) PROGETTO DEI LAVORI URGENTI PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI FRANA DAL KM. 20+815 AL KM. 23+160 MEDIANTE L'ESECUZIONE DI UNA GALLERIA NATURALE (VARIANTE DI TORS)	29.885.461.511	Comp.	0	0	29.681.429.511	0,0%	0,0%	29.888.761.061	0	207.331.550	0,7%
			Res.	0	4.032.000				Lavori Sospesi dal 09/01/2001 Proroghe & Sosp. 251 gg			0,0%
14	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00016) LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 TIPO 1/a MEDIANTE LA COSTRUZIONE DELLA CORSIA DI EMERGENZA. TRONCO 2° - TRATTO 5° - LOTTO 4° - DAL KM 253+700 AL 258+200	54.131.320.895	Comp.	0	0	40.658.226.387	25,1%	38,4%	64.196.631.883	0	23.538.405.496	36,7%
			Res.	0	13.473.094.508				Lavori iniziati il 13/01/1999 Proroghe & Sosp. 270 gg			61,6%

Accordo di Programma 1998												
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
15	S.S.V. LICODIA-EUBEA-LIBERTINIA (USPA709 00568) Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117bis tratto compreso tra lo svincolo S. Bartolomeo (incluso) e la contrada "La Rocca" tra la sez. 62a e la sez. 99 dell'estesa di Km. 2+556,26. Lotto 4 ^a - Stralcio 1 ^a .	38.688.357.100	Comp.	0	0	38.660.431.220	0,1%	0,1%	38.696.656.105	0	36.224.885	0,1%
			Res.	0	27.925.880				Aggiudicato il 05/02/1999		0,1%	
16	S.S.V. LICODIA-EUBEA-LIBERTINIA (USPA709 00569) Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117bis tratto compreso tra lo svincolo Regalsemi e la contrada "S.Caterina" dalla sez. 1 alla sez. 29 dell'estesa di Km. 1+512,57. Lotto 3 ^a - Stralcio 1 ^a .	27.923.244.084	Comp.	0		27.923.244.084	0,0%	0,0%	27.923.244.084	0	0	0,0%
			Res.	0					Aggiudicato il 05/02/1999		0,0%	
17	S.S.V. LICODIA-EUBEA-LIBERTINIA (USPA709 00571) Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117bis tratto compreso tra la contrada "S.Caterina" e lo svincolo S. Bartolomeo (incluso) dalla sez. 29 alla sez. 62a dell'estesa di Km. 2+037,33. Lotto 3 ^a - Stralcio 2 ^a .	79.556.040.667	Comp.	0		60.639.724.255	0,0%	0,0%	60.639.724.255	0	0	0,0%
			Res.	-18.916.316.412					Aggiudicato il 29/03/1999		0,0%	
18	S.S.V. LICODIA-EUBEA-LIBERTINIA (USPA709 00575) Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117bis tratto compreso tra la contrada "La Rocca" lo svincolo Molona (incluso) tra la sez. 99 e la sez. 160 dell'estesa di Km.2+810,44. Lotto 4 ^a - Stralcio 2 ^a .	48.950.075.091	Comp.	0	0	48.950.075.091	0,0%	0,0%	48.957.460.561	0	7.385.470	0,0%
			Res.	0	0				Aggiudicato il 12/04/1999		0,0%	
TOTALI COMPLESSIVI		629.744.934.754	Comp.	57.897.223.037	11.102.113.200	565.796.668.013	10,8%	12,8%	671.514.667.053	0	105.717.999.040	15,7%
Accordo di Programma 1998			Res.	-59.434.083.531	51.309.293.047						19,5%	

Accordo di Programma 1999 ELENCO A												
Per AREA		Esercizio 2001						TOTALI				
		Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento Pagato Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	%Fisico
		Stato dei Lavori Principali										
TOTALI Area	Centro	305.622.475.764	Comp. Res.	66.019.582.295 4.659.092.399	17.907.246.000 101.059.833.807	257.334.070.651	23,2% 25,2%	596.351.762.943	0	339.017.692.292	56,8%	67,5%
TOTALI Area	Nord	561.281.573.538	Comp. Res.	77.430.911.627 -11.894.376.574	3.790.534.391 116.864.807.633	506.162.766.567	17,2% 20,2%	805.341.021.376	0	299.178.254.809	37,1%	42,4%
TOTALI Area	Sud	212.611.015.649	Comp. Res.	4.752.421.434 16.131.527.900	0 51.692.939.973	181.802.025.010	19,3% 24,1%	290.622.637.874	0	108.820.612.864	37,4%	43,7%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1999 ELENCO A	1.079.515.064.951	Comp. Res.	148.202.915.356 8.896.243.725	21.697.780.391 269.617.581.413	945.298.862.228	19,8% 22,7%	1.692.315.422.193	0	747.016.559.965	44,1%	51,7%