

Accordo di Programma 1999 ELENCO A													
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI					
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	
							Pagato	Fisico					Stato dei Lavori Principali
1	SS.N.151 DELLA VALLE DEL TAVO (AQ 709 00161) Lavori occorrenti per la eliminazione di gravi viziostia planimetriche nel tratto compreso tra il bivio con la S.P. "Re Martello e l'abitato di Loreto Aprutino.	6.673.503.021	Comp. Res.	0 0	0 3.376.361.400	3.297.141.621	54,5%	66,7%	8.474.314.221	0	5.177.172.600	61,1%	
												Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 716 gg	100,0%
2	RACCORDO AUTOSTRADALE CHIETI - PESCARA (AQ 709 00372) Lavori di 1ª sistemazione e miglioramento del tratto terminale dal km. 13+700 al 17+000 ed adeguamento alle norme di sicurezza del tratto dal Km. 0+000 al 13+700. - Movimenti di materie - Opere d'arte - Pavimentazione e giunli	1.305.399.272	Comp. Res.	0 -19.698.872	0 1.285.700.400	0	35,7%	42,5%	3.604.708.800	0	3.604.708.800	100,0%	
												Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 876 gg	100,0%
3	RACCORDO AUTOSTRADALE CHIETI - PESCARA (AQ 709 00373) Raccordo Autostradale Chieti-PescaraLavori di 1ª sistemazione e miglioramento del tratto terminale dal km. 13+700 al 17+000 ed adeguamento alle norme di sicurezza del tratto dal Km. 0+000 al 13+700. BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA	578.475.564	Comp. Res.	0 -22.529.964	0 555.945.600	0	12,4%	14,5%	4.483.428.000	0	4.483.428.000	100,0%	
												Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 736 gg	100,0%
4	SS.N.16 ADRIATICA (AQ 709 00376) Lavori di costruzione della Variante esterna agli abitati di Montesilvano e Marina di Citta S. Angelo - 17 Lotto	47.145.678.243	Comp. Res.	11.340.177.122 0	176.462.400 19.552.683.502	38.756.709.463	40,4%	45,1%	60.302.691.725	0	21.545.982.262	35,7%	
												Lavori iniziati il 28/05/1999	52,9%
5	SS.N.16 ADRIATICA (BA 709 00558) S.S. 16 "ADRIATICA" LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA SEZ III DELLE NORME C.N.R./80 DELLE OPERE D'ARTE AI KM 835+900, 837+100, 839+600 IN AGRO DI POLIGNANO	676.939.236	Comp. Res.	0 0	0 235.630.800	441.308.436	3,7%	4,1%	6.782.407.236	0	6.341.098.800	93,5%	
												Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 643 gg	100,0%
6	SS.N.569 DI VIGNOLA (BO 709 00584) S.S. 569 - VARIANTE ALL'ABITATO DI PONTE RONCA.	21.726.621.488	Comp. Res.	0 0	0 11.716.871.200	10.009.750.288	63,4%	70,6%	25.746.549.705	0	15.736.799.417	61,1%	
												Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 628 gg	100,0%
7	SS.N.343 ASOLANA (BO 709 00587) L. DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI COLORNO E S. POLO, LUNGO LA SS. 343	33.967.434.653	Comp. Res.	0 0	0 104.839.440	33.862.595.213	0,0%	2,0%	42.476.685.851	0	8.614.090.638	20,3%	
												Lavori Sospesi dal 13/03/2000	18,4%

Accordo di Programma 1999 ELENCO A

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
8	SS.N.64 PORRETTANA (BO 709 00607) SS 64-SISTEMA TANGENZIALE DI FERRARA-ASSE EST/OVEST-STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA FERRARESE-VIA MODENA E BRETELLA RACCORDO CON SUPERSTRADA FERRARA-PORTO GARIBOLDI(P.T.1997/99)	47.924.284.367	Comp. Res.	0 0	0 3.835.058.860	44.089.225.507	0,0%	8,2%	48.521.284.787	0	4.432.059.280	9,1%
									Lavori iniziati il 22/06/2001		8,2%	
9	ASSE VIARIO CISPADANO (BO 709 00608) LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL I LOTTO DELL'ASSE VIARIO CISPADANO DAL KM 0+00 AL KM 7+500.	53.382.135.052	Comp. Res.	0 -11.238.775.596	0 9.086.051.200	33.057.308.256	13,1%	18,2%	42.661.224.404	0	9.603.916.148	22,5%
									Lavori iniziati il 09/03/2001		18,2%	
10	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00609) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI CASTELFRANCO EMILIA FRA I KM 134+220 E 139+800 DELLA SS9.	41.557.487.509	Comp. Res.	0 0	0 7.730.875.015	33.826.612.494	26,9%	39,3%	41.992.620.849	0	8.166.008.355	19,4%
									Lavori Sospesi dal 26/02/2001		39,3%	
11	SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO (BO 709 00611) PROGETTO DEL COLLEGAMENTO MODENA-SASSUOLO - STRALCIO DALLA S.S. N. 486 A CASINALBO ALLA S.S. 467 "PEDEMONTANA" A FIORANO.	56.721.056.098	Comp. Res.	0 0	0 4.774.285.849	51.946.770.249	12,9%	13,8%	57.965.690.698	0	6.018.920.449	10,4%
									Lavori Sospesi dal 11/12/2000		13,8%	
12	SS.N.16 ADRIATICA (BO 709 00614) SS 16 - PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI SAVIO FRA I KM 164+450 E 169+330- 1^ STRALCIO	20.857.867.388	Comp. Res.	0 0	0 4.014.757.810	16.843.109.578	17,3%	19,1%	27.380.079.252	0	10.536.969.674	38,5%
									Lavori iniziati il 10/06/1999 Proroghe & Sosp. 717 gg		57,3%	
13	SS.N.255 DI S.MATTEO DECIMA (BO 709 00615) VARIANTE ALLA STATALE IN CORRISPONDENZA DEL PONTE "NAVICELLO" TRA I KM 4+800 E 6+300.	14.082.485.706	Comp. Res.	0 0	0 4.790.809.903	9.291.675.803	43,4%	70,0%	14.310.795.146	0	5.019.119.343	35,1%
									Lavori iniziati il 15/11/2000		70,0%	
14	SS.N.586 DELLA VALLE DELL'AVETO (BO 709 00619) LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE PENDICI E LA STABILIZZAZIONE DEGLI AMMASSI ROCCIOSI PER LA DIFESA DELLE MOBILIZZAZIONI LITICHE COMPRESO TRA L'ABITATO DI MARZAGLIA (Km 0+000) ED IL CONFINE	9.283.400.000	Comp. Res.	0 0	0 0	9.283.400.000	0,0%	0,0%	9.283.400.000	0	0	0,0%
									Aggiudicato il 04/04/2000		0,0%	

Accordo di Programma 1999 ELENCO A														
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI						
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	Stato dei Lavori Principali	%Fisico
							Pagato	Fisico						
15	ASSE VIARIO CISPADANO (BO 709 00620) ASSE VIARIO CISPADANO - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO DAL KM 118+752 AL KM 123+952	39.105.821.539	Comp. Res.	7.195.066.293 0	0 329.848.710	45.971.039.122	0,0%	5,3%	50.986.014.733	0	5.014.975.611	9,8%	Lavori iniziati il 09/05/2001	5,3%
16	SS.N.255 DI S.MATTEO DECIMA (BO 709 00621) LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 3+753 E 64+000 DELLA SS. N. 255 E TRA I KM 23+668 E 38+925 DELLA SS N. 568.	15.741.200	Comp. Res.	0 -15.741.200	0 0	0	0,0%	0,0%	3.135.930.000	0	3.135.930.000	100,0%	Lavori Principali Ultimati	100,0%
17	SS.N.64 PORRETTANA (BO 709 00622) LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE E DI MANTENIMENTO DI OPERE DI PRESIDIO DAL KM 43+000 AL KM 83+780.	16.957.991	Comp. Res.	0 -16.957.991	0 0	0	0,0%	0,0%	3.350.306.009	0	3.350.306.009	100,0%	Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 133 gg	100,0%
18	SS.N. 16 ADRIATICA (BO 727 00605) SS SS 16 E 72 - LAVORI URGENTI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO SOVRASTRUTTURA STRADALE DISSESTATA	176.368.115	Comp. Res.	0 -176.368.115	0 0	0	0,0%	0,0%	3.310.007.998	0	3.310.007.998	100,0%	Lavori Principali Ultimati	100,0%
19	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 709 00454) Lavori di completamento per la funzionalità dell'opera.Variante di Itbrif, tra il Km 26+700 e la S.P. n.28.	509.706.411	Comp. Res.	0 -99.497.526	0 228.351.444	181.857.441	0,0%	0,0%	5.709.881.111	0	5.528.023.670	96,8%	Lavori Principali Ultimati	100,0%
20	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 709 00482) Lavori urgenti per l'installazione di una barriera spartitraffico in acciaio tra i Km 60+000 e 106+600 della SS.131 DCN.	17.385.360.000	Comp. Res.	0 -1.138.541.340	0 14.116.709.678	2.130.108.982	97,7%	119,1%	16.246.818.660	0	14.116.709.678	86,9%	Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 30 gg	100,0%
21	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00479) Progetto esecutivo dei lavori di costruzione della nuova SS.125 lungo l'itinerario Cagliari-Tortoli-Terlenia Nord Tortoli- Lotto 1	6.169.476.941	Comp. Res.	0 0	0 3.728.431.200	2.441.045.741	39,4%	49,2%	10.703.110.866	0	8.262.065.125	77,2%	Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 270 gg	100,0%

Accordo di Programma 1999 ELENCO A												
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
22	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00480) Lavori di costruzione del tronco Terfenia - Tortoli - 2°Lotto 1°Stralco.	25.915.473.363	Comp.	0	0	14.075.151.665	46,3%	54,5%	39.983.575.387	0	25.908.423.722	64,8%
			Res.	5.518.515.742	17.358.837.440							
23	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00481) Lavori di costruzione del tronco Terfenia - Tortoli.	10.866.312.621	Comp.	0	0	8.904.134.361	47,3%	51,2%	25.115.127.443	0	16.210.993.082	64,5%
			Res.	7.689.423.881	9.651.602.141							
24	SS.N.376 DEI TRE TITOLI (CB 750 00076) PROGETTO DI VARIANTE ALLA S.S.376 TRA IL KM.2+300 E KM.8+000	15.669.460.490	Comp.	0	0	21.162.583.805	0,0%	0,0%	21.633.002.040	0	470.418.235	2,2%
			Res.	5.762.968.825	269.845.510							
25	SS.N.280 DEI DUE MARI (CZ 709 01188) LAVORI PER IL CONFERIMENTO DELLE CARATTERISTICHE AUTOSTRADALI AL TRATTO TRA I KM. 6+100 E 18+200 - COMPLETAMENTO KM. 10+450 E 11+900 NUOVO PONTE SUL FIUME AMATO	30.249.930.882	Comp.	0	0	25.524.147.382	15,8%	15,1%	35.242.789.759	0	9.718.642.377	27,6%
			Res.	0	4.725.783.500							
26	SS.N.106 JONICA (CZ 709 01194) LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AMMODERNAMENTO DEL TRATTO COMPRESO TRA I KM. 42+000 E 48+000 COMPRESA LA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI BOVA MARINA - COSTRUZIONE DELLO SVINCOLO BOVA NORD AL	5.548.530.288	Comp.	0	0	5.548.530.288	0,0%	0,0%	5.583.630.288	0	35.100.000	0,6%
			Res.	0	0							
27	SS.N.109 BIS DELLA PICCOLA SILA (CZ 709 01196) LAVORI OCCORRENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'INNESTO TRA LA SS 109 BIS E LA SS 19 QUATER (MOTEL AGIP)	1.701.986.879	Comp.	0	0	90.000	15,4%	18,0%	5.223.943.200	0	5.223.853.200	100,0%
			Res.	-899.683.679	802.213.200							
28	SS.N.106 JONICA (CZ 709 01197) LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI BOVA MARINA E PALIZZI	5.879.648.976	Comp.	0	0	5.350.318.176	9,4%	15,9%	7.731.198.486	0	2.380.880.310	30,8%
			Res.	0	529.330.800							

Accordo di Programma 1999 ELENCO A

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
29	SS.N.69 DI VAL D'ARNO (FI 709 00700) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FIGLINE V.NO - LOTTO 12- PROSECUZIONE VIABILITA' ESISTENTE IN LOC.AGACCIONI E VIALE B.PAMPALONI - V.GARIBALDI	4.515.123.036	Comp.	0		0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%
			Res.	-4.515.123.036								
30	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00716) LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO COMPRESO TRA LE LOCALITA' PALAZZO DEL PERO - LE VILLE DI MONTERCHI. LOTTO 2?	19.194.837.631	Comp.	0	0	12.858.931.048	26,4%	24,9%	44.578.966.951	0	31.720.035.903	71,2%
			Res.	3.541.754.151	9.877.660.734							
31	SS.N.398 VIA VAL DI CORNIA (FI 709 00718) SS.N.398-LAVORI ADEGUAMENTO A QUATTRO CORSIE - TRATTO VENTURINA-MONTEGEMOLI TRA LE PROG.VE KM.CHE 40+350 E 44+400.	30.580.852.894	Comp.	0	0	23.883.349.774	35,8%	43,8%	34.180.852.894	0	10.297.503.120	30,1%
			Res.	3.600.000.000	10.297.503.120							
32	SS.N.1 VIA AURELIA (FI 709 00726) S.S.1 AURELIA -LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLO SVINCOLO DI VALLE BENEDETTA DELLA VARIANTE AURELIA IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO SULLA S.P. N.5	3.825.560.842	Comp.	0	0	705.307.642	70,2%	84,1%	5.121.763.642	0	4.416.458.000	86,2%
			Res.	0	3.120.253.200							
33	SS.N.429 DI VAL D'ELSA (FI 709 00727) Lavori di costruzione del collegamento tra la S.S.n.429 al km.40+850 ed il Raccordo Autostradale SIENA-FIRENZE in localita' DROVE	10.404.281.367	Comp.	2.192.583.720	0	6.029.059.887	38,2%	44,7%	20.124.378.696	0	14.095.318.809	70,0%
			Res.	0	6.567.805.200							
34	SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO (FI 709 00736) Lavori di costruzione della Variante di Ponte a Moriano dal km. 30+280 al km. 35+345 lotto 2? lavori di completamento dallo svincolo di Sesto al km 35+345	22.670.368.000	Comp.	14.040.076.862	0	17.222.049.934	62,5%	64,2%	37.120.076.862	0	19.898.026.928	53,6%
			Res.	0	19.488.394.928							
35	SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA (FI 709 00737) Lavori di costruzione della variante agli abitati di Pontassieve e S. Francesco. Lotto 2? dalla intersezione con la S.S. 69 al km 103+000 della S.S. 67.	5.752.525.821	Comp.	30.562.051.763	17.730.783.600	15.348.262.291	40,0%	31,6%	56.802.051.763	0	41.453.789.472	73,0%
			Res.	0	3.235.531.693							

Accordo di Programma 1999 ELENCO A

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
36	SS.N.1 VIA AURELIA (FI 709 00738) Lavori di costruzione dello svincolo di Capalbio al km.128+740 (PROGETTO ESECUTIVO)	3.670.179.000	Comp. Res.	2.014.692.828 0	0 5.292.000	5.679.579.828	0,0%	47,6%	5.684.871.828	0	5.292.000	0,1%
									Lavori iniziati il 07/11/2000		47,6%	
37	SS.N.591 CREMASCA (MI 709 01046) Lavori di costruzione della Variante Bergamo - Zanica. Dalla S.P.115 alla Tangenziale Sud di Bergamo Lotto 2°	11.683.492.701	Comp. Res.	0 0	0 6.808.526.780	4.874.965.921	46,9%	54,8%	20.187.598.640	0	15.312.632.719	75,9%
									Lavori Principali Ultimati		100,0%	
38	SS.N.415 PAULLESE (MI 709 01065) Lavori di costruzione della Variante all'abitato di S. Maria dei Sabbioni	10.563.118.100	Comp. Res.	0 -1.156.260.384	0 2.884.511.541	6.522.346.175	36,9%	61,6%	9.423.739.616	0	2.901.393.441	30,8%
									Lavori iniziati il 05/03/2001		61,6%	
39	SS.N.36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA (MI 709 01077) Lavori Complementari per la funzionalità, la sicurezza, e l'arredo dell'intero Attraversamento di Lecco	9.538.688.919	Comp. Res.	0 0	0 4.847.801.880	4.690.887.039	0,0%	0,0%	42.336.869.279	0	37.645.982.240	88,9%
									Lavori Principali Ultimati		100,0%	
40	SS.N.413 ROMANA (MI 709 01078) SS 413-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE DI SAN BENEDETTOPO =====GARA COMPARTIMENTALE=====	6.316.929.793	Comp. Res.	2.417.158.168 0	0 2.931.038.105	5.803.049.856	34,1%	62,8%	10.396.375.961	0	4.593.326.105	44,2%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 405 gg		100,0%	
41	SS.N.236 GOITESE (MI 709 01079) Lavori di adeguamento del tronco Mantova - Montichiari - 17 Lotto : Gombetto - Mamirolo tra i Km. 2+375 e Km. 8+165	16.700.000.000	Comp. Res.	1.170.771.768 0	0 148.874.400	17.721.897.368	0,0%	0,0%	17.870.771.768	0	148.874.400	0,8%
									Aggiudicato il 24/05/2000		0,0%	
42	RACCORDO AUTOSTRADALE BENEVENTO (NA 727 00502) LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA BARRIERA METALLICA SPARTITRAFFICO CON BARRIERA METALLICA DI TIPO "B/2" (D.M. 15.10.96 N.4621)	34.127.112	Comp. Res.	0 0	0 0	34.127.112	0,0%	0,0%	6.698.507.112	0	6.664.380.000	99,5%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 62 gg		100,0%	

Accordo di Programma 1999 ELENCO A													
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI					
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	
							Pagato	Fisico					Stato dei Lavori Principali
43	SS.N.117 CENTRALE SICULA (PA 709 00814) LAVORI AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE TRA I KM 38+700 E 42+600 IN CORRISPONDENZA SVINCOLO CON SS 120 E SVINCOLO DI NICOSIA NORD - LOTTO 5/B.==LAVORI PREVISTI NEL P.T. 1997/99 7	91.302.404.447	Comp. Res.	4.752.421.434 0	0 46.204.260	96.008.621.621	0,0%	7,2%	96.069.264.686	0	60.643.065	0,1%	
												Lavori Sospesi dal 31/10/2001	7,2%
44	SS.N.318 DI VALFABBRICA (PG 709 00560) S.S.n°318 "Di Valfabbrica" - Esecuzione dei lavori di costruzione del tratto in variante dalla S.S. 3 bis (S.G.C. E/45), in localita Lidarno, a Schifanoia - 57 LOTTO - 17 STRALCIO: dalla progressiva 13+640 alla progressiva 17+454.	49.715.234.088	Comp. Res.	0 0	0 130.966.000	49.584.268.088	0,0%	0,0%	49.806.632.808	0	222.364.720	0,4%	
												Lavori iniziati il 17/12/1998	0,0%
45	S.G.C. ORTE - RAVENNA (E45) (PG 709 00579) Raccordo Autostradale Civitavecchia - Rieti. Tronco IV: Terni - Rieti. Tratto: Terni - Moggio. Lotto 17.Lavori di costruzione dello svincolo con la S.S.N. 3 bis "Tiberina" E/45.	32.910.950.057	Comp. Res.	0 0	0 0	32.910.950.057	0,0%	0,0%	32.910.950.057	0	0	0,0%	
												Bando del 17/12/1998	0,0%
46	SS.N.319 SELLANESE (PG 709 00582) S.S. 319 "Sellanese" - Lavori di costruzione di una variante tra il Km.0+000 ed il km.1+100 per l'eliminazione della pericolosa strettoia all'interno dell'abitato di Serrone.	12.154.998.252	Comp. Res.	0 0	0 35.640.000	12.119.358.252	0,0%	0,0%	12.181.281.326	0	61.923.074	0,5%	
												Lavori Sospesi dal 10/05/2000	0,0%
47	SS.N.77 DELLA VAL DI CHIENTI (PG 709 00583) S.S.n°77 "Val di Chienti" - Lavori di costruzione di una variante tra il Km.12+594 e il Km.16+400 per l'eliminazione delle pericolose strettoie di Leggiana e Casenove.	20.172.812.801	Comp. Res.	0 3.174.169.086	0 16.490.999.830	6.855.982.057	57,3%	68,2%	30.535.871.748	0	23.579.889.691	77,5%	
												Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 382 gg	100,0%
48	RACCORDO AUTOSTRADALE BETTOLLE - PERUGIA (PG 709 00593) RACC. PERUGIA A/1.Lavori per la costruzione dello svincolo al Km.49+000 in localita Olmo.	0	Comp. Res.	5.870.000.000 0	0 0	5.870.000.000	0,0%	0,0%	5.870.000.000	0	0	0,0%	
												Impegnato	0,0%
49	SS.N.296 DELLA SCAFA (RM 727 00675) LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DI RICOSTRUZIONE DEGLI IMPALCATI DEL VIADOTTO DELLA SCAFA TRA I KM 0+750 E 1+355	1.499.413.648	Comp. Res.	0 -309.300.604	0 1.190.113.044	0	7,0%	1,2%	14.241.181.604	0	14.241.181.604	100,0%	
												Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 181 gg	100,0%

Accordo di Programma 1999 ELENCO A

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI					
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento Pagato Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.		
								Stato dei Lavori Principali			%Fisico		
50	SS.N.2 VIA CASSIA (RM 801 00677) S.S. N.2 "VIA CASSIA" TRONCO: KM 11+500 - 41+700 PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI OCCORRENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLA STRETTOIA IN CORRISPONDENZA DELL'AREA ARCHEOLOGICA AL KM 30+800. LOCALITA' VALLE	1.273.416.852	Comp. 0 Res. -790.178.362	0	0	483.238.490	0	0,1%	0,0%	6.965.509.796	0	6.965.509.796	100,0%
											Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 112 gg	100,0%	
51	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00005) AUTOSTRADA DEL G.R.A. - LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 43+280 AL KM 46+500 LOTTO N. 19	31.578.865.375	Comp. 0 Res. 0	0	0	5.365.744.666	26.213.120.709	1,6%	0,0%	163.362.230.222	0	137.149.109.513	84,0%
											Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 28 gg	100,0%	
52	SS.N.232 PANORAMICA ZEGNA (TO 709 00766) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DALL'INNESTO SULLA S.S. 142 IN COMUNE DI COSSATO ALLA LOCALITA' VOLPE II LOTTO DALLA FRAZIONE PARLAMENTO ALLA FRAZIONE VOLPE LUNGO LA S.S. 232	41.960.022.439	Comp. 0 Res. 0	0	0	12.444.230.400	29.515.792.039	30,2%	28,5%	48.892.100.839	0	19.376.308.800	39,6%
											Lavori Sospesi dal 15/02/2001	54,5%	
53	SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA (TO 709 00792) LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE PESIO AL KM. 23+580	1.562.994.185	Comp. 0 Res. -403.164.941	0	0	620.757.600	539.071.644	11,7%	13,8%	5.372.379.794	0	4.833.308.150	90,0%
											Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 431 gg	100,0%	
54	SS.N.20 DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA (TO 709 00809) LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA VARIANTE NEL TRATTO CUNEO (CORSO MONVISO)- VERNANTE (PONTE SIRO) CON SVINCOLI SULLA S.S. N7 21 E SULLA RETE PROVINCIALE. 27 LOTTO - RACCORDI IN COMUNE DI ROCCAIONE E	19.690.256.000	Comp. 3.293.812.617 Res. 0	1.042.078.791	0	5.889.563.900	16.052.425.926	29,8%	32,2%	24.493.812.617	0	8.441.386.691	34,5%
											Lavori Iniziati il 13/03/2000	38,0%	
55	SS.N.640 DI PORTO EMPEDOCLE (USPA709 00808) Collegamento tra la S.S. n. 640, in contrada "Savarino", e la S.V. Caltanissetta-Gela in contrada "Lavanca di Jenco" Lotto 9° - 2° Stralcio - Lavori di completamento delle opere strdali	701.658.003	Comp. 0 Res. -701.658.003	0	0	0	0	0,0%	0,0%	7.899.381.600	0	7.899.381.600	100,0%
											Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 120 gg	100,0%	
56	SS.N.434 LEGNAGHESE (VE 709 00367) LAVORI DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO CENTRALE E SU BORDO LATERALE.	5.947.720.539	Comp. 0 Res. 0	0	0	185.388.000	5.762.332.539	0,0%	0,0%	12.160.679.520	0	6.398.346.981	52,6%
											Lavori Iniziati il 15/06/1998	56,1%	

Accordo di Programma 1999 ELENCO A

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
57	SS.N.516 PIOVESE (VE 709 00370) PROGETTO ESECUTIVO DEL RACCORDO STRADALE SUD-EST TRA LA SS. 516 ED IL RACCORDO AUTOSTRADALE SUD	0	Comp. Res.	0 0	0 0	0	0,0%	2,0%	50.000.000.000	0	50.000.000.000	100,0%
									Lavori Principali Ultimati		100,0%	
58	SS.N.516 PIOVESE (VE 709 00371) LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL CANALE GORZONE IN LOCALITA' CAVARZERE E LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 36+080 AL KM. 36+720	6.171.205.030	Comp. Res.	3.054.318.050 0	0 38.545.000	9.186.978.080	0,0%	14,2%	11.554.976.800	0	2.367.998.720	20,5%
									Lavori Sospesi dal 10/10/2000		45,0%	
59	SS.N.249 GARDESANA ORIENTALE (VE 709 00372) Da Vateggio sul Mincio alla S.S.n°11 "Padana Superiore" Variante all'abitato di Vateggio sul Mincio	3.949.747.801	Comp. Res.	7.072.554.229 0	2.748.455.600 1.726.153.420	6.547.693.010	47,6%	0,0%	20.207.297.800	0	13.659.604.790	67,6%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 118 gg		100,0%	
60	SS.N.14 DELLA VENEZIA GIULIA (VE 709 00373) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DELLA STATALE A SUD DELLA CITTA' DI S.DONA' DI PIAVE - I LOTTO - DALLA PROGRESSIVA 27+500 DELLA SS.14 ALLA ROTATORIA DELLA S.P.43 (localita' Caposile) LUNGO LA SS.14	23.910.628.902	Comp. Res.	0 0	0 4.766.486.470	19.144.142.432	16,6%	22,2%	32.023.021.492	0	12.878.879.060	40,2%
									Lavori iniziati il 29/10/1999 Proroghe & Sosp. 375 gg		45,0%	
61	SS.N.14 DELLA VENEZIA GIULIA (VE 709 00374) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DELLA STATALE A SUD DELLA CITTA' DI S.DONA' DI PIAVE - II LOTTO - DALLA SP.47 LOCALITA' PASSARELLA ALLA SP.54 LUNGO LA SS.14	35.516.753.570	Comp. Res.	31.011.002.154 3.919.120.000	0 24.525.575.320	45.921.300.404	36,2%	33,4%	77.465.642.154	0	31.544.341.750	40,7%
									Lavori iniziati il 20/07/1999 Proroghe & Sosp. 360 gg		47,1%	
62	SS.N.53 POSTUMIA (VE 709 00381) Variante della S.S.n° 53 "Postumia" tra Cittadella e Carmignano di Brenta - I e II Tratto. I Tratto: Fontaniva - Cittadella II Tratto: Carmignano di Brenta- Cittadella (tratto funzionale tratto Carmignano)	10.365.451.733	Comp. Res.	0 0	0 2.273.872.950	8.091.578.783	22,3%	35,2%	13.185.165.663	0	5.093.586.880	38,6%
									Lavori iniziati il 14/10/1999		81,0%	
63	SS.N.246 DI RECOARO (VE 709 00382) PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI DI VARIANTE AL 5° LOTTO DI CORNEDO VICENTINO	18.586.902.720	Comp. Res.	22.216.228.348 -2.806.228.347	0 390.083.880	37.606.818.841	0,0%	0,0%	38.650.000.001	0	1.043.181.160	2,7%
									Lavori iniziati il 11/04/2001		0,0%	

Accordo di Programma 1999 ELENCO B												
Per AREA		Esercizio 2001						TOTALI				
		Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento Pagato Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	%Fisico
		Stato dei Lavori Principali										
TOTALI Area	Centro	206.004.128.609	Comp. Res.	153.590.407.056 -155.925.522	3.089.438.973 84.799.190.402	271.549.980.768	23,4% 24,1%	424.546.979.780	0	152.996.999.012	36,0% 45,3%	
TOTALI Area	Nord	385.987.546.203	Comp. Res.	311.657.188.320 -16.734.734.852	14.547.139.882 33.030.476.301	633.332.383.488	6,9% 9,5%	746.476.731.622	0	113.144.348.134	15,2% 19,1%	
TOTALI Area	Sud	140.999.200.238	Comp. Res.	48.191.866.916 -636.435.418	0 38.170.976.779	150.383.654.957	23,2% 24,5%	190.009.501.866	0	39.625.846.909	20,9% 23,4%	
TOTALI COMPLESSI	Accordo di Programma 1999 ELENCO B	732.990.875.050	Comp. Res.	513.439.462.292 -17.527.095.792	17.636.578.855 156.000.643.482	1.055.266.019.213	14,5% 16,3%	1.361.033.213.268	0	305.767.194.055	22,5% 27,3%	

Accordo di Programma 1999 ELENCO B														
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI						
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	Stato dei Lavori Principali	%Fisico
1	SS.N.17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO (AQ 709 00377) Lavori di adeguamento tra le progr.va 91+000 - 92+110 e miglioramento dell'innesco tra la SS 5 Dir e la SS. 17 alla progr.va 91+350	2.714.672.656	Comp. Res.	1.048.000.000 -144.000.000	0 1.858.165.571	1.759.507.085	47,3%	48,9%	5.620.982.896	0	3.861.475.811	68,7%	Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 285 gg	100,0%
2	SS.N.7 VIA APPIA (BA 806 00560) S.S.007 "APPIA" - TRONCO: TARANTO - BRINDISI LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE STRADALE SEZIONE TIPO III DELLE NORME C.N.R./80 TRONCO: GROTTAGLIE-BRINDISI 17 LOTTO DAL KM 0+000 AL KM 9+957,036	45.272.978.971	Comp. Res.	9.041.746.525 0	0 31.230.929.875	23.083.795.621	65,6%	69,9%	55.480.730.386	0	32.396.934.765	58,4%	Lavori iniziati il 05/12/2000	72,5%
3	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00639) S.S.N.9-12 COLLEGAMENTO MODENA-SASSUOLO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA S.S.N.467 TRA FIORANO E LA S.P. DI MAGRETA (STRALCIO N.2)	70.800.000.000	Comp. Res.	0 -9.831.684.879	0 0	60.968.315.121	0,0%	0,0%	60.968.315.121	0	0	0,0%	Aggiudicato il 11/07/2001	0,0%
4	SS.N.65 DELLA FUTA (BO 709 00641) PROGETTO ESECUTIVO DELLA VARIANTE STRADALE SS. 65 DELLA FUTA. ATTRAVERSAMENTO DELL'ABITATO DI RASTIGNANO.	15.000.000.000	Comp. Res.	16.395.575.947 0	0 0	31.395.575.947	0,0%	0,0%	31.395.575.947	0	0	0,0%	Gara del 11/09/2001	0,0%
5	SS.N.647 FONDO VALLE DEL BIFERNO (CB 709 00197) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SS.647 NEL TRATTO DISTRUTTO DALLA FRANA IN LOCALITA' COVATTA - COMUNE DI RIPALIMOSANI	20.543.496.375	Comp. Res.	9.367.856.140 -26.400.000	0 6.927.435.144	22.957.517.371	25,6%	26,1%	29.895.674.695	0	6.938.157.324	23,2%	Lavori iniziati il 14/11/2000	26,1%
6	DELLE CALABRIE (CZ 709 01199) PROGETTO ESECUTIVO DELL'OPERA DI ATTRAVERSAMENTO DELLA VALLATA DEL MUSOFALO IN CATANZARO CON COLLEGAMENTO ALLA TANGENZIALE EST (NUOVO PONTE DI SIANO)	16.808.526.444	Comp. Res.	22.998.800.000 0	0 0	39.807.326.444	0,0%	0,0%	40.085.469.504	0	278.143.060	0,7%	Aggiudicato il 12/07/2001	0,0%
7	SS.N.1 VIA AURELIA (FI 709 00720) LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CANNA DI MONTE DELLA GALLERIA POGGIO FORNELLO. LOTTO VFB	10.762.281.700	Comp. Res.	0 -1.175.762.500	0 8.880.145.284	706.373.916	30,6%	21,9%	27.878.400.000	0	27.172.026.084	97,5%	Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 180 gg	100,0%

Accordo di Programma 1999 ELENCO B												
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
8	S.G.C. FIRENZE - PISA - LIVORNO (E74) (FI 709 00732) - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO DI PENETRAZIONE AL PORTO DI LIVORNO - LOTTO 5*-STRALCIO 1* (DAL KM.79-800 AL KM.81+900)	36.599.374.463	Comp.	2.928.847.320	2.867.298.573	9.839.176.163	62,2%	67,5%	59.558.183.368	0	49.719.007.205	83,5%
			Res.	1.165.318.385	27.987.065.432							
9	SS.N.1 VIA AURELIA (FI 709 00735) Lavori di realizzazione dello svincolo in località Serragrande in Comune di Rosignano Marittimo (LI) sulla S.S.1 "Aurelia" al Km 293+725.	2.676.860.000	Comp.	2.131.561.216	0	3.812.203.176	25,2%	68,1%	4.808.421.216	0	996.218.040	20,7%
			Res.	0	996.218.040							
10	SS.N.445 DELLA GARFAGNANA (FI 709 00740) Costruzione della Variante di San Donnino tra i km. 38+100 ed il km. 39+400 del Comune di Piazza al Serchio.	11.190.390.000	Comp.	8.515.886.394	0	19.682.294.562	0,0%	0,0%	20.100.006.594	0	417.712.032	2,1%
			Res.	0	23.981.832							
11	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00741) Lavori di adeguamento a 4 corsie dell'estesa di km.63+561.13 lotto 17 dal km.0+000 al 11+050	71.740.059.719	Comp.	28.161.802.697	0	97.915.343.042	0,0%	0,0%	100.019.366.416	0	2.104.023.374	2,1%
			Res.	0	1.986.519.374							
12	SS.N.445 DELLA GARFAGNANA (FI 709 00748) Lavori per la costruzione del ponte sul fiume "Serchio" e adeguamento dello svincolo	8.351.690.252	Comp.	4.110.311.287	0	12.414.663.339	0,0%	0,0%	12.460.520.132	0	45.856.793	0,4%
			Res.	-1.481.407	45.856.793							
13	SS.N.1 VIA AURELIA (GE 709 00627) Variante alla S.S. n. 1 "Aurelia" in area Vado Ligure Galleria S. Nicolo e Svincolo Faro.	28.324.779.685	Comp.	49.145.720.315	0	77.470.500.000	0,0%	0,0%	77.470.500.000	0	0	0,0%
			Res.	0	0							
14	SS.N.470 DELLA VALLE BREMBANA (MI 709 01037) VARIANTE ABITATO DI ZOGNO LAVORI DI ESECUZIONE PREFORO ESPLORATIVO	15.899.144.344	Comp.	0	0	15.899.144.344	0,0%	0,0%	15.899.144.344	0	0	0,0%
			Res.	0	0							

Accordo di Programma 1999 ELENCO B

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
15	SS.N.342 BRIANTEA (MI 709 01083) ASSE INTERURBANO DI BG-LAVORI DI COMPLETAMENTO I LOTTO DA PONTE S.PIETRO A BERGAMO CON NUOVO COLLEGAMENTO ALLA S.S.342 A MAPELLO	24.523.260.626	Comp. Res.	87.438.953.634 0	0 707.400	111.961.506.860	0,0%	0,0%	112.080.000.000	0	118.493.140	0,1%
									Gara del 02/06/2000		0,0%	
16	SS.N.36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA (MI 709 01084) Lavori di costruzione del completamento del raccordo tra l'attraversamento di Lecco e la S.P. 61 della Valsassina	6.777.677.327	Comp. Res.	43.097.159.626 0	14.547.139.882 3.168.537.519	32.159.159.552	35,9%	39,3%	71.938.680.154	0	39.779.520.602	55,3%
									Lavori iniziati il 11/02/2000		85,3%	
17	SS.N.617 BRONESE (MI 709 01087) Lavori di sistemazione ed adeguamento con allargamento della sede stradale dal Km. 0+000 al km. 12+344. 1 Lotto - Sistemazione a livelli sfalsati dell'incrocio con la S.S. 234 dal Km. 0+000 al Km. 4+300	12.066.000.000	Comp. Res.	8.467.109.304 0	0 350.994.511	20.182.114.793	0,0%	0,0%	20.533.109.304	0	350.994.511	1,7%
									Aggiudicato il 03/10/2001		0,0%	
18	SS.N.235 DI ORZINUOVI (MI 709 01088) Lavori di adeguamento della sede stradale alla Cat. IV CNR/80 con eliminazione delle intersezioni a raso tra i Km. 29+897 ed il Km. 33+046	21.952.376.987	Comp. Res.	13.735.398.850 0	0 64.470.000	35.623.305.837	0,0%	0,0%	35.687.775.837	0	64.470.000	0,2%
									Aggiudicato il 19/12/2000		0,0%	
19	SS.N.36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA (MI 709 01089) Lavori di completamento del raccordo tra l'attraversamento di Lecco e la Valsassina. Tratto dal Passo del Lupo a Ballabio.	27.256.000.000	Comp. Res.	19.138.812.400 0	0 11.370.240	46.383.442.160	0,0%	5,1%	46.394.812.400	0	11.370.240	0,0%
									Lavori iniziati il 06/08/2001		5,1%	
20	SS.N.35 DEI GIOVI (MI 709 01090) Lavori di completamento della Tangenziale Nord di Pavia, dall'innesto con la tangenziale ovest allo svincolo con la S.P. n.7 2 "Melegnanina".	35.069.570.355	Comp. Res.	12.608.992.038 0	0 647.633.278	47.030.929.115	0,0%	0,0%	47.678.562.393	0	647.633.278	1,4%
									Aggiudicato il 15/12/2000		0,0%	
21	SS.N.33 DEL SEMPIONE (MI 709 01101) S.S.N.33.LAV.DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA CARREGGIA TRA I KM.32+300 ED IL KM.35+500.	0	Comp. Res.	15.890.000.000 0	0 0	15.890.000.000	0,0%	0,0%	15.890.000.000	0	0	0,0%
									Impegnato		0,0%	

Accordo di Programma 1999 ELENCO B												
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
22	SS.N.517 BUSSENTINA (NA 709 00505) LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA VARIANTE SS.10/517 DAL KM.19+300 DELLA SS.517 ALLO SVINCOLO DI BUONABITACOLO (ESCLUSO) - LOTTO DI SALDATURA KM 9+563,50 - KM.11+751,028	13.941.158.944	Comp.	6.783.464.251	0	19.970.852.491	0,0%	0,0%	19.983.464.251	0	12.611.760	0,1%
			Res.	-741.158.944	12.611.760							
23	SS.N.7 VIA APPIA (NA 709 00509) SS. 7 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI CASCANO DAL KM. 173+650 AL KM. 175+250 - PROGETTO ESECUTIVO	44.433.039.504	Comp.	0	0	44.564.163.030	0,0%	0,0%	44.564.163.030	0	0	0,0%
			Res.	131.123.526	0							
24	SS.N.257 APECCHIESE (PG 709 00396) S.S.n°257 "Apecchiese" - Lavori di costruzione della variante di Citta di Castello per l'eliminazione dell'attraversamento dell'abitato e la diretta connessione alla S.G.C. E/45 - 1° STRALCIO.	8.367.101.016	Comp.	0	0	8.367.101.016	0,0%	0,0%	8.367.101.016	0	0	0,0%
			Res.	0	0							
25	SS.N.3 VIA FLAMINIA (PG 709 00580) S.S.N.3 "Via Flaminia" tronco Spoleto - Foligno.Lavori di esecuzione della variante nel tratto Spoleto (Eggi) - Foligno (S.Eraclio).	53.601.698.803	Comp.	106.693.998.142	222.140.400	117.053.318.469	25,1%	25,8%	185.733.998.142	0	68.680.679.673	37,0%
			Res.	0	43.020.238.076							
26	SS.N.24 DEL MONGINEVRO (TO 709 00802) CAMP. MONDIALI DI SCI 1997-LAVORI PER RENDERE AGIBILE TRATTO TRA OULX-CESANA T.SE-1°STR. TRATTO OULX-FRAZIONE MORETTA E CESANA T.SE INTERVENTO I° FASE-COMPL. SEZ. 1-62 PROGETTO ESECUTIVO	544.127.536	Comp.	0	0	484.020.966	0,4%	0,0%	10.293.927.536	0	9.809.906.570	95,3%
			Res.	0	60.106.570							
27	SS.N.33 DEL SEMPIONE (TO 709 00803) LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM. 131+750 ED UL CONFINE DI STATO - LOTTO 17 - STRALCIO 27 DA SEZ. 122 A SEZ. 264	37.700.543.937	Comp.	41.916.258.978	0	67.444.590.782	11,7%	14,9%	103.024.117.355	0	35.579.526.573	34,5%
			Res.	0	12.172.212.133							
28	SS.N.24 DEL MONGINEVRO (TO 709 00812) LAVORI PER RENDERE AGIBILE IL TRATTO TRA OULX-CESANA T.SE-1°STRALCIO TRATTO OULX-FRAZIONE MORETTA E CESANA T.SE INTERVENTO II° FASE-LAVORI DI COMPLETAMENTO TRA LE SEZIONI 62-204	45.915.200.000	Comp.	1.486.746.033	0	37.803.015.060	7,0%	19,6%	40.498.896.060	0	2.695.881.000	6,7%
			Res.	-6.903.049.973	2.695.881.000							

Accordo di Programma 1999 ELENCO B

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
29	SS.N.500 DI LONIGO (VE 709 00378) PROGETTO ESECUTIVO DELLA VARIANTE DI LONIGO	26.051.689.076	Comp. Res.	2.336.461.195	0	25.093.861.391	0,0%	16,0%	28.789.585.821	0	3.695.724.430	12,8%
				0	3.294.288.880							
30	SS.N.434 LEGNAGHESE (VE 751 00379) LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE ALLE NORME C.N.R. (TIPO II) CON INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA CENTRALE ED ELIMINAZIONE DEGLI INCROCI A RASO II LOTTO - II	18.107.176.330	Comp. Res.	0	0	7.542.901.560	48,4%	63,6%	27.933.729.350	0	20.390.827.790	73,0%
				0	10.564.274.770							
TOTALI COMPLESSIVI		732.990.875.050	Comp. Res.	513.439.462.292	17.636.578.855	1.055.266.019.213	14,5%	16,3%	1.361.033.213.268	0	305.767.194.055	22,5%
Accordo di Programma 1999 ELENCO B				-17.527.095.792	156.000.643.482							