

Alluvione Nov. 94														
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI						
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C		Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	Stato dei Lavori Principali	%Fisico
			R	Impegnato			Pagato	Pagato						
TOTALI COMPLESSIVI	Alluvione Nov. 94	220.468.634.772	Comp.	10.941.081.625	4.410.007.200	220.626.839.566	4,0%	5,9%	262.883.260.267	0	42.256.420.701	16,1%		15,6%
			Res.	-1.376.461.381	4.996.408.250									

Per AREA		Esercizio 2001						TOTALI			
		Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento Pagato Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag. Stato dei Lavori Principali
TOTALI Area	Centro	158.689.435.200	Comp. Res.	185.077.197.568 -4.187.144.471	42.445.237.718 111.100.860.147	186.033.390.432	19,8% 22,6%	835.341.324.871	0	649.307.934.439	77,7% 100,0%
TOTALI Area	Nord	623.051.467.305	Comp. Res.	77.252.934.587 -46.368.421.146	11.632.322.914 179.892.154.793	482.411.503.039	13,9% 15,5%	1.455.696.106.706	0	993.284.603.667	68,2% 78,6%
TOTALI Area	Sud	210.142.877.690	Comp. Res.	66.561.122.956 -6.554.961.897	21.718.868.200 52.268.382.768	196.161.787.781	12,8% 14,1%	623.753.550.917	0	427.591.763.135	68,6% 83,9%
TOTALI COMPLESSIVI	Articolo 2	991.883.780.195	Comp. Res.	328.891.255.111 -57.110.527.514	75.796.428.832 343.261.397.708	844.606.681.252	15,4% 17,3%	2.914.790.982.494	0	2.070.184.301.242	71,0% 84,8%

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali		%Fisico	
1	SS.N.76 DELLA VAL D'ESINO (AN 709 00206) Lavori Urgenti per la riparazione della sovrastruttura stradale ammalorata in tratti saltuari tra i km.280+800 della S.S.16 e i km.35+800 e 66+000 della 76 (CAP 709) - Rep. n. 26833 del 20.02.97	27.854.210	Comp.	0	0	0	0,0%	0,0%	8.401.697.754	0	8.401.697.754	100,0%
			Res.	-20.046.720	7.807.490				Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 141 gg		100,0%	
2	SS.N.360 ARCEVIESE (AN 709 00207) Lavori urgenti per il ripristino ed il consolidamento del corpo stradale tra i km. 34+800 e 37+000, e tra i km. 38+600 e 41+000, dissestato dagli eventi alluvionali dei giorni 9-10 aprile '92.	804.950.890	Comp.	0	0	0	0,0%	0,0%	7.228.810.875	0	7.228.810.875	100,0%
			Res.	-785.420.220	19.530.670				Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 303 gg		100,0%	
3	SS.N.571 HELVIA RECINA (AN 709 00208) SS 571 E RACCORDO AUTOSTRADALE TOLENTINO - CIVITANOVA MARCHE. LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO DELLE SOVRASTRUTTURE E DELLE PAVIMENTAZIONI IN TRATTI SALTUARI.	9.100.209	Comp.	0	0	0	0,0%	0,0%	8.859.718.405	0	8.859.718.405	100,0%
			Res.	-9.100.209	0				Lavori Principali Ultimati		100,0%	
4	TANGENZIALE SUD DI ASCOLI (AN 751 00193) COSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA DI VALLE DAL KM 4+100 A KM 6+100 PER IL RADDOPPIO DELLA SEDE VIARIA	11.184.259.778	Comp.	0	0	2.802.864.578	26,1%	30,2%	32.375.436.338	0	29.572.571.760	91,3%
			Res.	0	8.381.395.200				Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 3051 gg		100,0%	
5	SS.N.80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA (AQ 709 00001) Lavori di costruzione della Variante Teramo e Giulianova - Lotto Zero dalla progr.va Km.ca 72+300 della localita Cartecchio	28.763.736.151	Comp.	75.601.174.619	11.002.221.049	75.225.522.570	27,8%	29,2%	126.446.904.619	0	51.221.382.049	40,5%
			Res.	2.400.000.000	20.537.167.151				Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 4253 gg		100,0%	
6	SS.N.16 ADRIATICA (AQ 709 00172) COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI FRANCAVILLA AL MARE CON CONGIUNGIMENTO DELLA VARIANTE DI PESCARA CON LA VARIANTE DI ORTONA -17 STRALCIO DELLA VARIANTE DI PESCARA ALLA S.S. 263 - 17 LOTTO FUNZIONALE AD	60.606.361.927	Comp.	70.128.734.486	19.914.251.024	70.006.277.488	21,7%	26,6%	320.565.064.757	0	250.558.787.269	78,2%
			Res.	759.552.510	41.574.120.411				Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 280 gg		100,0%	
7	SS.N.80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA (AQ 709 00201) LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE FRANATO IN TRATTI SALTUARI TRA I KM. 35,000 E 60,000	11.568.470	Comp.	0	0	0	0,0%	0,0%	763.415.130	0	763.415.130	100,0%
			Res.	-11.568.470	0				Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 368 gg		100,0%	

Articolo 2														
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI						
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	Stato dei Lavori Principali	
							Pagato	Fisico					%Fisico	
8	SS.N.81 PICENA APRUTINA (AQ 709 00202) LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL RAFFORZAMENTO DEL PONTE (VILLANOVA) SUL FIUME PESCARA AL KM. 132,000	78.745.740	Comp.	0	0	0	0,5%	0,6%	3.363.860.260	0	3.363.860.260	100,0%	Lavori Principali Ultimi Proroghe & Sosp. 137 gg	
			Res.	-61.819.740	16.926.000								100,0%	
9	SS.N.81 PICENA APRUTINA (AQ 709 00203) DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE DISSESTATO TRA LE PROG.VE KM.CHE 50.000 E 62.000 COMPRESO IL CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE "RIO" ALLA KM.CA 50,080 E LA FRANA INTERESSANTE L'ABITATO DI	317.023.115	Comp.	0	0	137.687.600	0,0%	0,0%	8.513.032.985	0	8.375.345.385	98,4%	Lavori Principali Ultimi Proroghe & Sosp. 201 gg	
			Res.	-179.335.515	0								100,0%	
10	SS.N.81 PICENA APRUTINA (AQ 709 00204) LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE GRAVEMENTE DANNEGGIATO IN TRATTI SALTUARI TRA LE PROG.VE Km. 62,000 E 85,500	137.829.401	Comp.	0	0	25.450.000	0,0%	0,0%	5.958.568.099	0	5.933.118.099	99,6%	Lavori Principali Ultimi Proroghe & Sosp. 25 gg	
			Res.	-112.379.401	0								100,0%	
11	SS.N.81 PICENA APRUTINA (AQ 709 00205) LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE FRANATO IN TRATTI SALTUARI E DI CONSOLIDAMENTO DELLE OPERE D'ARTE DISSESTATE A SEGUITO DELLE PIOGGE ALLUVIONALI DEI GIORNI 9 - 10 - 11 APRILE	347.331.050	Comp.	0	0	0	0,0%	0,0%	4.201.285.450	0	4.201.285.450	100,0%	Lavori Principali Ultimi Proroghe & Sosp. 318 gg	
			Res.	-347.331.050	0								100,0%	
12	SS.N.84 FRENTANA (AQ 709 00206) LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE ED IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE GRAVEMENTE DISSESTATO ALLA PROG.VA KM.CA 42,250 IN PROSSIMITA' DEL LAGO DI CASOLI A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEI GIORNI 9 E 10	256.447.060	Comp.	0	0	0	0,0%	0,0%	3.651.403.440	0	3.651.403.440	100,0%	Lavori Principali Ultimi Proroghe & Sosp. 201 gg	
			Res.	-256.447.060	0								100,0%	
13	SS.N.150 DELLA VALLE DEL VOMANO (AQ 709 00207) URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE FRANATO IN TRATTI SALTUARI E PER IL CONSOLIDAMENTO DI OPERE D'ARTE DISSESTATE A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEI GIORNI 8-9-10 APRILE 1992	305.468.610	Comp.	0	0	0	0,0%	0,0%	4.631.870.352	0	4.631.870.352	100,0%	Lavori Principali Ultimi Proroghe & Sosp. 588 gg	
			Res.	-301.630.148	3.838.462								100,0%	
14	SS.N.259 VIBRATA (AQ 709 00208) LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE FRANATO IN TRATTI SALTUARI E DI RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DISSESTATA A SEGUITO DELLE ALLUVIONI DEI GIORNI 8 - 9 E 10 APRILE	444.129.295	Comp.	0	0	0	0,0%	0,0%	3.661.158.955	0	3.661.158.955	100,0%	Lavori Principali Ultimi Proroghe & Sosp. 39 gg	
			Res.	-444.129.295	0								100,0%	

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI			
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento Pagato Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Stato dei Lavori Principali		%Fisico		
15	SS.N.364 DI ATESSA (AQ 709 00209) LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE ED IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE GRAVEMENTE DISSESTATO AL KM. 43,300 IN PROSSIMITA' DELL'ABITATO DI COLLEDIMEZZO A SEGUITO DELLE PIOGGE ALLUVIONIALI DEI	689.405.604	Comp. 0 Res. -661.697.604	0 27.708.000	0	0,0% 0,0%	4.369.140.040 Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 371 gg	0 4.369.140.040	100,0% 100,0%		
16	SS.N.365 DI BISENTI (AQ 709 00210) Lavori urgenti per la ricostruzione del corpo stradale gravemente danneggiato tra le progressive Km che 6,100 e 34,000 compreso il consolidamento del ponte ad archi alle progressive Km che 19,500 e 22,660	462.936.484	Comp. 0 Res. -328.403.502	0 0	134.532.982	0,0% 0,0%	8.193.656.498 Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 42 gg	0 8.059.123.516	98,4% 100,0%		
17	SS.N.487 DI CARAMANICO TERME (AQ 709 00211) Lavori urgenti di eliminazione della interruzione per frana al Km. 19+500 mediante variante in galleria per il ricollegamento degli abitati di Caramanico Terme e S. Eufemia a Maiella	27.523.799.058	Comp. 13.148.721.825 Res. 0	3.004.652.220 26.091.336.151	11.576.532.512	35,6% 43,2%	81.369.231.913 Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 323 gg	0 69.792.699.401	85,8% 100,0%		
18	SS.N.539 DI MANOPPELLO (AQ 709 00212) LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE E RISANAMENTO DEI PONTI IN MURATURA FRA I Km. 0,000 E 24,800	1.207.045.380	Comp. 0 Res. -1.207.045.380	0 0	0	0,0% 0,0%	6.458.544.620 Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 271 gg	0 6.458.544.620	100,0% 100,0%		
19	SS.N.553 DI ATRI (AQ 709 00213) LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE FRANATO IN TRATTI SALTUARI E RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DISSESTATA A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEI GIORNI 8 - 9 10 APRILE 1992	308.874.140	Comp. 0 Res. -308.874.140	0 0	0	0,0% 0,0%	1.927.188.124 Lavori Principali Ultimati	0 1.927.188.124	100,0% 100,0%		
20	SS.N.558 SANGRITANA 2.A (AQ 709 00214) LAVORI URGENTI PER LA COSTRUZIONE ED IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE GRAVEMENTE DISSESTATO ALLA PROG.VA KM.CA 48.700 IN PROSSIMITA' DELL'ABITATO DI COLLEDIMEZZO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEI	226.045.737	Comp. 0 Res. -197.006.737	0 29.039.000	0	0,0% 0,0%	4.588.093.263 Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 492 gg	0 4.588.093.263	100,0% 100,0%		
21	SS.N.151 DELLA VALLE DEL TAVO (AQ 709 00240) Lavori urgenti per la ricostruzione del ponte sul fiume Tavo al Km 15,180 crollato al seguito dell'alluvione dei giorni 9 e 10 aprile 1992.	713.814.742	Comp. 0 Res. -644.437.530	0 69.377.212	0	0,7% 0,9%	3.744.468.269 Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 368 gg	0 3.744.468.269	100,0% 100,0%		

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
22	SS.N.16 ADRIATICA (BA 709 00415) SS.SS.016/613 - VARIANTE DI LECCE LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALLA CITTA' DI LECCE DALL'INNESTO CON LA S.S.613 ALL'INNESTO CON LA S.S.16 P° STRALCIO (lato sud).	39.319.136.364	Comp. Res.	0 -583.996.050	0 3.876.826.620	34.858.313.694	2,4%	3,9%	79.293.651.210	0	44.435.337.516	56,0%
									Lavori Sospesi dal 30/12/1997 Proroghe & Sosp. 1873 gg			82,1%
23	SS.N.16 ADRIATICA (BA 709 00546) S.S.016/AA - TRONCO: CERIGNOLA - BARLETTA LAVORI PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE PER LA SICUREZZA STRADALE DELL'INTERO TRONCO	9.315.928.417	Comp. Res.	21.600.000.000 -208.225.956	21.600.000.000 5.093.280.640	4.014.421.821	24,6%	28,5%	111.410.587.966	0	107.396.166.145	96,4%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 427 gg			100,0%
24	SS.N.63 DEL VALICO DEL CERRETO (BO 709 00382) VARIANTE ALLA STATALE NEL TRATTO CA' DEL MERLO - CASINA.COMPLETAMENTO TRA LO SVINCOLO DI MIGLIARA E LO SVINCOLO DI CA' DEL MERLO.	3.451.614.968	Comp. Res.	0 -1.851.826.233	0 595.005	1.599.193.730	0,0%	1,9%	58.008.237.218	0	56.409.043.488	97,2%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 1156 gg			100,0%
25	SS.N.63 DEL VALICO DEL CERRETO (BO 709 00601) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI COLLAGNA, TRA I KM 44+900 E 47+500, PROGETTO DI COMPLETAMENTO.	1.290.548.096	Comp. Res.	0 634.197.240	0 1.140.849.240	783.896.096	3,4%	4,3%	20.629.077.240	0	19.845.181.144	96,2%
									Lavori Principali Ultimati			100,0%
26	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 709 00337) Lavori di costruzione della variante alla S.G.C. N.131 Tronco: Sassari - Truncu Reale - Porto Torres, tra i Km 0+000-6+409,88.Lotto "A" 2° stralcio tra i Km 2+872,67-6+409,88	12.311.659.285	Comp. Res.	0 0	0 3.927.529.501	8.384.129.784	9,4%	11,3%	41.540.639.394	0	33.156.509.610	79,8%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 705 gg			100,0%
27	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 709 00365) Lavori di completamento dell'allacciamento del Porto di Olbia alla viabilità esterna. Tronco urbano di penetrazione.	21.468.968.590	Comp. Res.	12.910.715.656 0	0 12.954.829.140	21.424.855.106	20,4%	21,2%	69.254.677.210	0	47.829.822.104	69,1%
									Lavori Principali Ultimati			100,0%
28	SS.N.16 ADRIATICA (CB 750 00196) PROGETTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI TERMOLI 2 STALCIO DEI LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO LATO PESCARA DAL KM.535+200 ALLA SEZ. 162 DELLA GALLERIA	29.348.893.344	Comp. Res.	0 0	0 13.494.983.870	15.853.909.474	20,1%	19,3%	68.984.880.813	0	53.130.971.339	77,0%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 200 gg			100,0%

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
									Stato dei Lavori Principali		%Fisico	
29	SS.N.112 D'ASPROMONTE (CZ 750 00693) LAVORI OCCORRENTI PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO TRA I KM 61+000 E 62+100 - (GALLERIA "C")	5.222.084.900	Comp. Res.	1.170.830.700 -3.914.612.500	0 1.307.462.400	1.170.840.700	14,5%	16,3%	9.025.980.700	0	7.855.140.000	87,0%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 3613 gg		100,0%	
30	SS.N.1 VIA AURELIA (FI 709 00715) LAVORI DI COMPLETAMENTO ALL'ADEGUAMENTO DEL TRATTO FOLLONICA-CECINA LOTTO 6/A	2.898.120.616	Comp. Res.	0 -1.311.848.610	0 840.004.039	746.267.967	0,0%	0,0%	26.241.680.610	0	25.495.412.643	97,2%
									Lavori Principali Ultimati		100,0%	
31	SS.N.1 VIA AURELIA (FI 709 00725) Lavori di complet. funzionale del lotto riguardanti gli interventi necessari alla messa in esercizio della canna Dx(carr.sud) galleria naturale "Montanero" e costr. svincolo di fine Lotto per il colleg. definitivo con la con la S.S.1 -Km	14.683.428.608	Comp. Res.	23.010.566.638 0	7.913.153.999 11.296.886.640	18.483.954.607	27,5%	21,4%	75.518.566.638	0	57.034.612.031	75,5%
									Lavori iniziati il 11/09/1998		85,0%	
32	SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA (GE 709 00610) Lavori di sistemazione ed ammodernamento della statale tra I Km 132+700 e 136+700 - I STRALCIO tra il Km 132+700 e Km 134+800 - Variante di Pontedassio.	19.289.404.456	Comp. Res.	3.621.483.843 0	0 12.444.121.200	10.466.767.099	22,2%	21,9%	63.778.307.179	0	53.311.540.080	83,6%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 355 gg		100,0%	
33	SS.N.566 DIR. DI VAL DI VARA (GE 709 00611) Progetto esecutivo per il consolidamento statico e l'adeguamento del corpo stradale in dissesto tra Montale e Levante.	8.949.077.904	Comp. Res.	2.056.386.379 0	0 0	11.005.464.283	0,0%	13,0%	12.386.853.883	0	1.381.389.600	11,2%
									Lavori iniziati il 10/03/2000 Proroghe & Sosp. 566 gg		31,3%	
34	SS.N.1 VIA AURELIA (GE 709 00616) Lavori di completamento del collegamento della S.S. n. 1 Aurelia con la S.S. n. 582 del Colle di San Bernardo tra Villanova di Albenga e Alassio della variante complanare alla S.S. n. 1	64.817.295.922	Comp. Res.	0 0	0 18.012.648.172	46.804.647.750	18,2%	21,0%	105.031.090.642	0	58.226.442.892	55,4%
									Lavori iniziati il 25/02/1999		69,5%	
35	SS.N.1 VIA AURELIA (GE 709 00619) Progetto generale della variante tra le località di Ortonovo e Borghetto Vara. I LOTTO - Completamento del tratto compr. tra lo svincolo di S. Benedetto e loc. Seresa e lavori necessari per l'apertura al traffico dell'intero tratto S. Bene	63.538.161.253	Comp. Res.	0 0	0 30.075.857.936	33.462.303.317	34,6%	43,0%	91.739.480.000	0	58.277.176.683	63,5%
									Lavori iniziati il 23/11/1999		83,5%	

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
36	SS.N.29 DEL COLLE DI CADIBONA (GE 709 00621) Lavori di costruzione dello svincolo di Altare.	7.431.089.192	Comp. Res.	0 -3.337.573.584	0 2.990.644.832	1.102.870.776	33,9%	25,7%	7.921.021.590	0	6.818.150.814	86,1%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 100 gg		100,0%	
37	SS.N.490 DEL COLLE DEL MELOGNO (GE 727 00617) Lavori urgenti di consolidamento del tratto stradale soggetto a movimenti franosi tra i km. 34+700 e 36+700.	8.632.566.521	Comp. Res.	0 -344.434.716	0 5.477.599.175	2.810.532.630	48,1%	44,7%	12.119.209.846	0	9.308.677.216	76,8%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 233 gg		100,0%	
38	SS.N.453 DELLA VALLE ARROSCIA (GE 751 00423) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI BORGHETTO D'ARROSCIA TRA I KM. 4+300 E 6+600.	3.895.648.810	Comp. Res.	0 -1.220.875.000	0 1.476.823.440	1.197.950.370	0,0%	0,9%	33.690.766.378	0	32.492.816.008	96,4%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 784 gg		100,0%	
39	SS.N.45 DI VAL DI TREBBIA (GE 751 00474) Lavori di realizzazione dello svincolo di collegamento tra la S.S. n. 45 "di Valle Trebbia" e la S.S. n. 226 "di Valleserivia" in località Laccio di Torrignia sulla S.S. n. 45.	10.287.043.788	Comp. Res.	0 0	0 1.567.448.400	8.719.595.388	17,2%	30,2%	10.339.737.528	0	1.620.142.140	15,7%
									Lavori iniziati il 13/02/1998 Proroghe & Sosp. 909 gg		30,2%	
40	SS.N.10 PADANA INFERIORE (MI 709 00633) LOTTO DI COLLEGAMENTO- LAVORI DI COSTRUZ.DELLA TANGENZIALE DI CASTEGGIO E VOGHERA	39.434.384.500	Comp. Res.	9.747.422.239 0	711.420.000 593.100.000	47.877.286.739	0,0%	21,5%	53.006.522.239	0	5.129.235.500	9,7%
									Lavori iniziati il 06/06/1998		21,8%	
41	SS.N.596 DEI CAIROLI (MI 709 00660) Lavori di costruzione della Variante all'abitato di Gropello Cairoli	5.368.881.088	Comp. Res.	0 -2.675.795.141	0 965.839.947	1.727.246.000	0,0%	0,0%	25.368.370.151	0	23.641.124.151	93,2%
									Lavori Principali Ultimati		100,0%	
42	SS.N.596 DEI CAIROLI (MI 709 00661) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI TROMELLO	5.792.693.613	Comp. Res.	0 -1.277.989.808	0 3.395.478.411	1.119.225.394	18,6%	27,3%	11.960.007.877	0	10.840.782.483	90,6%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 919 gg		100,0%	

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
									Stato dei Lavori Principali		%Fisico	
43	SS.N.38 DELLO STELVIO (MI 709 00665) SS 38-LAV.URG.RICOSTR VAR TRATTO GROSIO-SONDALO-BORMIO 80+000 E 100+000-LOTTO 37-STR.37-COMPL.TO==EX ART.6	3.454.627.957	Comp. 0 Res. -3.454.627.957	0 0	0 0	0	0,0%	0,0%	31.078.379.403	0	31.078.379.403	100,0%
									Lavori Principali Ultimati		100,0%	
44	SS.N.510 SEBINA ORIENTALE (MI 709 01034) SS 510 - LAVORI COMPLETAMENTO OPERE CIVILI 5° LOTTO ED OPERE ADIACENTI PER RENDERE FUNZIONALE INTERO TRATTO =EX ART.6== PARERE POS.VO= COMPRENDE INTEGR IVA 1% DISP.VO N.728 31.3.98	34.279.668.445	Comp. 0 Res. 0	0 9.431.674.080	0 0	24.847.994.365	7,5%	9,0%	111.156.747.105	0	86.308.752.740	77,6%
									Lavori Principali Ultimati		100,0%	
45	SS.N.470 DELLA VALLE BREMBANA (MI 709 01035) LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI S.PELLEGRINO TERME KM 22+000 E 26+000	21.300.905.151	Comp. 4.800.000.000 Res. 0	4.523.035.919 8.868.324.481	0 0	12.709.544.751	23,1%	22,1%	71.404.282.148	0	58.694.737.397	82,2%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 800 gg		100,0%	
46	SS.N.38 DELLO STELVIO (MI 709 01036) LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE IN VARIANTE DEL TRATTO GROSIO-SONDALO-BORMIO - IV LOTTO.Lotto di COMPLETAMENTO	13.165.339.344	Comp. 0 Res. 0	0 4.177.610.251	0 0	8.987.729.093	1,8%	3,0%	74.447.896.714	0	65.460.167.621	87,9%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 1050 gg		100,0%	
47	SS.N.415 PAULLESE (MI 709 01041) Lavori di completamento dello svincolo in corrispondenza della SP 159 in Comune di Peschiera Borromeo e della Bretella di Collegamento con San Donato Milanese	2.372.908.338	Comp. 0 Res. -1.120.454.011	0 1.252.454.327	0 0	0	0,0%	0,0%	14.241.951.651	0	14.241.951.651	100,0%
									Lavori Principali Ultimati		100,0%	
48	SS.N.340 REGINA (MI 709 01057) LAVORI DI ADEGUAMENTO DA CIMA PORLEZZA KM.46+200 AL CONFINE DI STATO KM.52+300. IL LOTTO DA CRESSOGNO AD ALBOGASIO KM.48+420 AL KM. 51+315	89.434.936.412	Comp. 0 Res. -293.466.580	0 0	0 0	89.141.469.832	0,0%	0,0%	89.141.469.832	0	0	0,0%
									Lavori Iniziati il 23/10/2001		0,0%	
49	SS.N.340 REGINA (MI 709 01064) LAVORI DI SISTEMAZIONE TRA REZZONICO E DONGO. VARIANTE AGLI ABITATI DI PIANELLO LARIO, MUSSO E DONGO. DAL KM.9+087 AL KM.14+520. PROGETTO DI COMPLETAMENTO DALLA PROGR.VA 12+515 ALLA PROG.VA 13+900.	7.352.382.741	Comp. 0 Res. -222.030.250	0 3.789.184.800	0 0	3.341.167.691	5,0%	7,0%	62.163.122.241	0	58.821.954.550	94,6%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 90 gg		100,0%	

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
50	SS.N.42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA (MI 751 00692) LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI PISOGNE-BOARIO	405.056.997	Comp. Res.	0 -371.056.997	0 0	34.000.000	0,0%	0,0%	9.755.641.748	0	9.721.641.748	99,7%
				Lavori Principali Ultimati								100,0%
51	SS.N.265 DEI PONTI DELLA VALLE (NA 709 00319) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLE SS.7 E 265 TRA CAPUA E MADDALONI COMPRESA LA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI CASERTA 2 LOTTO (2 E 3 STRALCIO) DALLO SVINCOLO DI CASERTA EST ALLA S.P. S.MARIA C.V.	15.948.158.814	Comp. Res.	30.879.576.600 0	118.868.200 7.724.596.000	38.984.271.214	7,4%	7,8%	129.784.368.984	0	90.800.097.770	70,0%
				Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 1223 gg								100,0%
52	SS.N.212 DELLA VAL FORTORE (NA 709 00320) LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO IN PROSSIMITA' DI BENEVENTO TRA I KM.0+000 E 5+865 SS.212	4.722.446.822	Comp. Res.	0 476.058.695	0 2.245.998.705	2.952.506.812	15,3%	19,3%	16.875.864.737	0	13.923.357.925	82,5%
				Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 557 gg								100,0%
53	SS.N.7 VIA APPIA (NA 709 00474) COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RECUPERO DEL PONTE BORBONICO SUL FIUME GARIGLIANO KM.156+248	22.101.484	Comp. Res.	0 -23.888	0 22.077.596	0	0,5%	0,6%	4.398.717.596	0	4.398.717.596	100,0%
				Lavori Principali Ultimati								100,0%
54	SS.N.268 DEL VESUVIO (NA 750 00318) TRONCO CERCOLA TORRE ANNUNZIATA. - LAVORI COSTRUZIONE RADDOPPIO VARIANTE ALLA STATALE 268 KM.0+000 AL KM.19+554 - LOTTO 2 DAL KM.0+000 AL KM.11+609 EX ART.6 BANDO 2/12/95.	68.445.000.000	Comp. Res.	0 0	0 0	68.445.000.000	0,0%	0,0%	68.445.000.000	0	0	0,0%
				Impegnato								0,0%
55	SS.N.166 DEGLI ALBURNI (NA 750 00341) LAVORI URGENTI PER LA COSTRUZIONE DEL VIADOTTO SUL TORRENTE "FASANELLA" AL KM.29+800 ED IL MIGLIORAMENTO PLANO-ALTIMETRICO TRA I KM.29+500 E 30+000	955.153.066	Comp. Res.	0 0	0 881.613.890	73.539.176	15,3%	2,5%	5.786.808.676	0	5.713.269.500	98,7%
				Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 664 gg								100,0%
56	SS.N.3 BIS TIBERINA (E/7) (PG 709 00421) S.S.n°73 bis "Tiberina" S.G.C. E/45 -Lavori urgenti di risanamento ed adeguamento del corpo stradale nel tratto compreso tra i Km. 39+700 e 40+000 e tra i Km. 40+850 E 47+500 (talo dx).	158.175.650	Comp. Res.	0 -158.175.650	0 0	0	0,0%	0,0%	6.072.089.347	0	6.072.089.347	100,0%
				Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 172 gg								100,0%

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI			
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento Pagato Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Stato dei Lavori Principali		%Fisico		
57	SS.N.3 VIA FLAMINIA (PG 751 00422) S.S.n°73 "Flaminia" - VARIANTE DI FOLIGNO Lavori di adeguamento del corpo stradale tra lo svincolo di S. Eraclio e lo svincolo con la S.S. 75 compresa la realizzazione della brella con la S.S. n.77.	6.522.983.275	Comp. Res.	3.188.000.000 0	610.959.426 2.205.723.721	6.894.300.128	1,8% 3,2%	78.236.438.130	0	71.342.138.002	91,2%
							Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 837 gg		100,0%		
58	SS.N.585 FONDO VALLE DEL NOCE (PZ 709 00354) LAVORI DI RISISTEMAZIONE AL KM 1+700 A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO.LOTTO 17 - STRALCIO 27	3.063.346.604	Comp. Res.	0 -2.324.162.198	0 739.184.406	0	2,6% 2,2%	18.952.373.631	0	18.952.373.631	100,0%
							Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 544 gg		100,0%		
59	SS.N.239 DI CAMPIGLIO (TN 709 00662) S.S.239 LAVORI DI COMPLETAMENTO COSTRUZIONE VARIANTE ABITATO MADONNA DI CAMPIGLIO KM. 16+500 E 19+000 - ==EX ART.6 =	26.034.885.102	Comp. Res.	0 0	0 0	26.034.885.102	0,0% 1,2%	57.994.854.302	0	31.959.969.200	55,1%
									60,7%		
60	SS.N.43 DELLA VAL DI NON (TN 709 00664) SS N.43 VARIANTI E SISTEMAZIONI DEL TRATTO ROCCHETTA MOLLARO LAVORI DI COMPLETAMENTO == EX ART.6==	30.466.274.691	Comp. Res.	0 -30.466.274.691	0 0	0	0,0% 0,0%	1.113.747.600	0	1.113.747.600	100,0%
							Lavori Principali Ultimati		100,0%		
61	SS.N.29 DEL COLLE DI CADIBONA (TO 709 00402) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI MONTA' D'ALBA DAL KM. 40+100 AL KM.45+400	15.390.904.399	Comp. Res.	7.407.150.000 0	0 3.565.465.200	19.232.589.199	4,3% 5,2%	91.962.384.269	0	72.729.795.070	79,1%
							Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 2862 gg		100,0%		
62	SS.N.229 DEL LAGO D'ORTA (TO 709 00403) LAVORI DI COLLEGAMENTO ESTERNO ALL'ABITATO DI NOVARA - LOTTO 47	27.950.422.470	Comp. Res.	38.695.323.046 0	5.755.387.200 22.319.167.078	38.571.191.238	33,7% 33,9%	80.280.558.246	0	41.709.367.008	52,0%
							Lavori Iniziali il 21/09/1999 Proroghe & Sosp. 36 gg		50,6%		
63	SS.N.21 DELLA MADDALENA (TO 709 00479) LAVORI URGENTI PER LA PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE DALLA CADUTA MASSI CON CONSOLIDAMENTO DI PENDICI ROCCIOSE E LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM.	1.017.251.458	Comp. Res.	0 482.748.542	0 1.500.000.000	0	10,8% 12,3%	13.868.521.650	0	13.868.521.650	100,0%
							Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 2202 gg		100,0%		

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
64	SS.N.590 DELLA VAL CERRINA (TO 709 00815) LAVORI URGENTI PER IL PROSEGUIMENTO DELLA VARIANTE ALLA S.S. 590 IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI S. MAURO TORINESE	10.879.291.612	Comp. Res.	9.701.679.166 0	0 7.142.488.535	13.438.482.243	36,2% 37,9%		20.580.970.778	0	7.142.488.535	34,7% 45,0%
65	SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA (TO 709 00819) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA TANGENZIALE DI MONDOVI' CON COLLEGAMENTO ALLA S.S. 28/DIR - 564 ED IL CASELLO DELLA A/6 27 LOTTO TRA LA S.S. 564 E LA S.P. VILLANOVA-MONDOVI'	59.201.474.022	Comp. Res.	0 0	0 26.590.735.968	32.610.738.054	49,3% 26,0%		59.201.474.022	0	26.590.735.968	44,9% 50,3%
66	SS.N.231 DI S.VITTORIA (TO 751 00388) S.S. 231 "DI SANTA VITTORIA" -LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI FOSSANO LOTTO 27	6.273.631.602	Comp. Res.	0 -848.460.070	0 1.972.599.780	3.452.571.752	0,0% 0,1%		45.830.619.392	0	42.378.047.640	92,5% 100,0%
67	SS.N.457 DI MONCALVO (TO 751 00788) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA TANGENZIALE DI ASTI - DALLA S.S. 10 KM. 62+275 ALLA S.S.457 KM.29+000 LOTTO N°1 II? STRALCIO TRA I KM. 3+600 E 6+863	14.030.884.545	Comp. Res.	1.223.489.914 0	642.479.795 10.585.117.455	4.016.777.209	28,4% 32,5%		45.034.161.319	0	41.017.384.110	91,1% 100,0%
68	SS.N.353 DELLA BASSA FRIULANA (TS 751 00098) COLLEGAMENTO TRA LA S.S.N.13 E LA A/23 (S.S.N.56)TANGENZIALE SUD DI UDINE - I LOTTO ESECUTIVO STRALCIO FUNZIONALE TRA LA A/23 E LA S.S.N.56	17.862.211.908	Comp. Res.	0 -501.890	0 546.327.080	17.315.382.938	0,2% 1,4%		70.460.642.515	0	53.145.259.577	75,4% 100,0%
TOTALI COMPLESSIVI		991.883.780.195	Comp. Res.	328.891.255.111 -57.110.527.514	75.796.428.832 343.261.397.708	844.606.681.252	15,4% 17,3%		2.914.790.982.494	0	2.070.184.301.242	71,0% 84,8%

Fondi Legge ROMA CAPITALE

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
1	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00010) AUTOSTRADA DEL G.R.A. - LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 64+515 AL KM 68+223. LOTTO N. 23 b - 17 STRALCIO	5.144.278.930	Comp. Res.	0 0	0 467.572.431	4.676.706.499	0,0%	1,5%	47.138.821.094	0	42.462.114.595	90,1%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 35 gg		100,0%	
2	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00012) AUT.: ROMA - AEROPORTO DI FIUMICINO - LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 14+000 AL KM 18+400. LOTTO N. 3?	1.626.291.747	Comp. Res.	0 0	0 324.902.807	1.301.388.940	0,0%	0,0%	18.368.806.823	0	17.067.417.883	92,9%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 209 gg		100,0%	
3	RACCORDO AUTOSTRADALE ROMA - FIUMICINO (RM GIUB 00013) AUT.: ROMA AEROPORTO DI FIUMICINO - LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 10+800 AL KM 14+000. - LOTTO N. 2?	7.927.353.144	Comp. Res.	0 -8.660.790	0 612.533.241	7.306.159.113	0,0%	2,0%	63.017.907.255	0	75.711.748.142	91,2%
									Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 23 gg		100,0%	
TOTALI COMPLESSIVI Fondi Legge ROMA CAPITALE		14.697.923.821	Comp. Res.	0 -8.660.790	0 1.405.008.479	13.284.254.552	0,0%	1,6%	148.525.535.172	0	135.241.280.620	91,1%
											100,0%	

Alluvione Magistrato PO													
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI					
		Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	%Fisico
Pagato	Fisico						Stato dei Lavori Principali						
1	SS.N.358 DI CASTELNOVO (BO 811 00612) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE VARIANTI DI BORETTO E GUALTIROLO - I^ STRALCIO- VARIANTE DI BORETTO.	29.978.844.495	Comp.	0	0	29.676.537.515	0,0%	0,0%	31.584.220.302	0	1.907.682.787	6,0%	0,0%
			Res.	0	302.306.980								
2	SS.N.358 DI CASTELNOVO (BO 811 00618) PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE VARIANTI DI BORETTO E GUALTIROLO LUNGO LA SS. 358 - II STRALCIO, VARIANTE DI GUALTIROLO.	26.795.527.000	Comp.	0	0	20.391.468.982	0,0%	0,0%	21.643.716.712	0	1.252.247.730	5,8%	0,0%
			Res.	-5.556.283.288	847.774.730								
TOTALI COMPLESSIVI Alluvione Magistrato PO		56.774.371.495	Comp.	0	0	50.068.006.497		0,0%	53.227.937.014	0	3.159.930.517	5,9%	0,0%
			Res.	-5.556.283.288	1.150.081.710								