RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
Automatico	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	

A) LAVORI	Importo di Progetto	Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione de (23/02/0		
Opere Civili	600.000.000		600.000.000	
Opere Impiantistiche	261.000.000		261.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	70.000.000		70.874.000	
Altre Voci				
TOTALE LAVORI		931.000.000	•	931.874.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	95.000.000	•	95.116.464	
Altre Spese Tecniche	10.000.000		10.000.000	
Allacciamenti	3.000.000			
Imprevisti	7.000.000		8.376.830	
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature				
- Altre voci				
IVA al 10%		÷		
IVA al 20%	209.000.000		211.596.254	
SOMME A DISPOSIZIONE		324.000.000		325.089.548
TOTALE COSTO	1	.255.000:000	and the second s	1.256.963.548
	M	aggiore Spesa	ı	1.963.548
COPERTURA FINANZIARIA	dig	orogetto (Lire))	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		1.000.000.000)	1.000.000.000
Risorse proprie		255.000.000)	256,963,548
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		1.255.000.000)	1.256.963.548

Protocollo d'intervento:

6908

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

SISTEMI INTEGRATI DI GESTIONE DEI FLUSSI DEI VISITATORI CON RELATIVI SISTEMI DI

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Comune

ANCONA (AN)

Finanziamento

L. 5.683 milioni

- Tot. Impegnato

L. 5.683.450.000

- Tot. Pagato

L. 2.841.725.000

Cofinanziamento

L. 3.780 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori

20/11/98

10/07/99

Fine Lavori

01/02/99



Sistemi integrati di gestione dei flussi dei visitatori

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

REGIONE MARCHE

Categoria

AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

80008630420

Indirizzo

VIA G. DA FABRIANO, 9

ANCONA (AN)

L. 6.197.470.000

Recapiti

Telefono: 071 8061

Telefax: 071 8062192

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%
Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
L'IDEA SRL	L. 60.000,000	L. 58,464,000	2,56
Via Matteotti, 71 - 60100 (AN)			
80008630420			**************
TELECOM ITALIA SPA	L. 130.000.000	L. 75.868.000	41,64
Via Bertola, 34 - 10122 (TO)			
FULCRUM ITALIA SPA	L. 180.000,000	L. 180.000.000	0,00
Via Laurentina, 756 Roma			
07938210585			
BEST ENGINEERING SRL	L. 192.000.000	L. 192.000.000	0,00
Via Tiziano, 44 - 60100 (AN)			
05982440017			
SAS INSITUTE SRL	L. 468.000,000	L. 466.338,000	0,36
Via S. Martino, 17 - 20122 (MI)			
	L. 724,800,000	L, 724,800.000	0,00
Via Mameli, 35 Fermo (AP)			,
ATI TELECOM ITALIA SPA	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	0,00
Via Bertola, 34 - 10122 (TO)			
	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA L'IDEA SRL Via Matteotti, 71 - 60100 (AN) 80008630420 TELECOM ITALIA SPA Via Bertola, 34 - 10122 (TO) FULCRUM ITALIA SPA Via Laurentina, 756 Roma 07938210585 BEST ENGINEERING SRL Via Tiziano, 44 - 60100 (AN) 05982440017 SAS INSITUTE SRL Via S. Martino, 17 - 20122 (MI) 08517850155 GEOSER VICE SAS Via Mameli, 35 Fermo (AP) ATI TELECOM ITALIA SPA	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione

Totali

L. 6.254.800.000

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 06/08/98	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 20/11/98	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 27/01/99	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 09/02/99	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 01/06/99	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 05/08/99	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 13/09/99	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 16/11/99	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
Automatico	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 21/07/00	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 01/08/00	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 14/12/00	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 14/02/01	L. 9.463.450.000	L. 5.683.450.000	L. 0	L. 3.780.000.000 - J	Lit486550000

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (28/02/00)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	3.650.000.000	3.382.735.000
Altre Voci	2.570.000.000	2.350.714.500
TOTALE LAVORI	6.220.0	5.733.449.500
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	400.000.000	400.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	3.330.000.000	3.330.000.000
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	3.730.0	00.000 3.730.000.000
TOTALE COSTO	9.950.0	00.000 9.463.449.500
	Ec	onomie -486.550.500
COPERTURA FINANZIARIA	di progette	o (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	6.170.6	5.683.450.000
Risorse proprie	3.780.0	3.780.000.000
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	9.950.0	900.000 9.463.450.000

Protocollo d'intervento:

6911

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA PER IL TERRITORIO DI LORETO E

PER ALTRE AREE INTERESSATE ALL'EVENTO GIUBILARE

Comune

LORETO (AN)

- Tot. Impegnato

Finanziamento

L. 927 milioni

.....

L. 927.147.344

- Tot. Pagato

L. 463.573.672

Cofinanziamento

L. 480 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori

28/02/99

01/09/99

Fine Lavori

31/05/99



Sistema di emergenza sanitaria

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

REGIONE MARCHE

Categoria

AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

80008630420

Indirizzo

VIA G. DA FABRIANO, 9

ANCONA (AN)

Recapiti

Telefono: 071 8061

Telefax: 071 8062192

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
GARA D'APPALTO	E.D.M. SRL	L. 360,000,000	L. 328,290,504	8,81
	Via Sacco e Vanzetti, 47 47011 Castrocaro Terme FO			
GARA D'APPALTO	ITALDATA SPA Via Pianodardine - 83100 (AV) 00117070649	L. 360.000.000	L. 269.283.840	25,20
GARA D'APPALTO	TELECOM ITALIA SPA Via Bertola, 34 - 10122 (TO)	L. 372.000.000	L. 329,573,000	11,41

Totali

L. 1.092.000.000

L. 927.147.344

A) LAVORI

QTE per liquidazione del 50 % (25/02/00)

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
Automatico	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.407.147.344	L. 927.147.344	L. 480.000.000	L. 0	- Lit185852656

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

Importo di Progetto (Lire)

	, ,	` ,		,
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	680.000.000 248.000.000		564.014.635 208.608.152	
TOTALE LAVORI		928.000.000		772.622.787
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione				*
Altre Spese Tecniche				
Allacciamenti				
Imprevisti				
- Espropri o Acquisizioni - Area o Fabbricato	480.000.000		480,000,000	
- Opere Civili	460.000.000		400.000.000	
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature			•	
- Altre voci				
IVA al 10%				
IVA al 20%	185.000.000		154.524.557	
SOMME A DISPOSIZIONE		665.000.000		634.524.557
TOTALE COSTO		1.593.000.000		1.407.147.344
		Economie		-185.852.656
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		1.113.000.000		927.147.344
Risorse proprie				
Altre fonti finanziare		480.000.000		480.000.000
TOTALE COPERTURE		1.593.000.000		1.407.147.344

Protocollo d'intervento:

7065

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL MONASTERO BENEDETTINO DI SAN PIETRO

Comune

CAGLI (PS)

Finanziamento

L. 3.283 milioni

- Tot. Impegnato

L. 3.279.106.283

- Tot. Pagato

L. 3.279.106.283

Cofinanziamento

L. 218 milioni

Previsione

Effettiva


Inizio Lavori

23/10/98

17/09/98

Fine Lavori

30/09/99



Monastero benedettino di S. Pietro

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

MONASTERO BENEDETTINE DI SAN PIETRO

Categoria

ACEnti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

82003270418

Indirizzo

VIA PIAN DEL VESCOVO, 9

CAGLI (PS)

Recapiti

Telefono: 0721 787331

Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	LO STILE di Ceccovilli Veronica	L. 194.000.000	L. 190.200.000	1,96
	via Pieta 96, Savignano sul Rubicone (FO) 00149890402			,
LICITAZIONE PRIVATA	ALFREDO MARCOZZI stl	L. 2.440.629.300	L. 2.271.093.914	6,95
	v.NAZARIO SAURO 90 TERAMO			
	00962420675			

Totali

L. 2.634.629.300

L. 2.461.293.914

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.673.000.000	L. 3.455.000.000	L. 0	L. 218.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.673.000.000	L. 3.455.000.000	L. 0	L. 218.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.673.000.000	L. 3.455.000.000	L. 0	L. 218.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.673.000.000	L. 3.455.000.000	L. 0	L. 218.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.306.986.283	L. 3.088.986.283	L. 0	L. 218.000.000	- Lit366013717
DM 01/06/99	L. 3.306.986.283	L. 3.088.986.283	L. 0	L. 218.000,000	\$
DM 05/08/99	L. 3.500.986.283	L. 3.282.986.283	L. 0	L. 218.000.000	+ Lit. 194000000
DM 13/09/99	L. 3.500.986.283	L. 3.282.986.283	L. 0	L. 218.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.500.986.283	L. 3.282.986.283	L. 0	L. 218.000.000	
Automatico	L. 3.500.986.283	L. 3.282.986.283	L. 0	L. 218.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.500.986.283	L. 3.282.986.283	L. 0	L. 218.000.000	-
DM 01/08/00	L. 3.500.986.283	L. 3.282.986.283	L. 0	L. 218.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.500.986.283	L. 3.282.986.283	L. 0	L. 218.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.500.986.283	L. 3.282.986.283	L. 0	L. 218.000.000	

A) LAVORI	Importo di Progo	etto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (28/09/99)		
Opere Civili	2.126.000.000		2.318.478.918		
Opere Impiantistiche	503.000.000				
Arredi e/o Attrezzature	194.000.000		190.120.000		
Altre Voci					
TOTALE LAVORI		2.823.000.000	· · · ·	2.508.598.918	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			·		
Progettazione	174.000.000		314.429.946		
Altre Spese Tecniche	144,000.000				
Allacciamenti	10.000.000		1.549.283		
Imprevisti	47.600.000				
- Espropri o Acquisizioni					
- Area o Fabbricato					
- Opere Civili	5.000.000				
- Opere Impiantistiche	800.000				
- Arredi e/o attrezzature	600.000		,		
- Altre voci	82.000.000		332.355.331		
IVA al 10%	265.000.000		231.992.828		
IVA al 20%	121.000.000		126.848.511		
SOMME A DISPOSIZIONE		850.000.000		1.007.175.899	
TOTALE COSTO		3.673.000.000		3.515.774.817	
		Economie		-157,225,183	
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97		3.088.990.000		3.279.106.283	
Risorse proprie		218.000.000		236.668.534	
Altre fonti finanziare					
TOTALE COPERTURE		3.306.990,000		3.515.774.817	

Protocollo d'intervento:

7074

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MONASTERO DI S. CATERINA

Comune

URBINO (PS)

Finanziamento

L. 1.645 milioni

- Tot. Impegnato

L. 1.640.588.793

- Tot. Pagato

L. 1.640.588.793

Cofinanziamento

L. 285 milioni

Previsione


Effettiva

Inizio Lavori

20/11/98 05/08/99 16/11/98

Fine Lavori

29/10/99



Monastero di S. Caterina

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

MONASTERO AGOSTINIANE DI S. CATERINA

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

82002730412

Indirizzo Recapiti VIA SAFFI, 36 Telefono: 0722 2506

Telefax: 0722 2199

URBINO (PS)

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo		Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA		Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	M.B.M. Mobili		L. 5.500.000	L. 5.070.150	7,82
	via Torino 16, Gallo di Petriano (PS) 00422080416				
TRATTATIVA PRIVATA	TITO GIUSTI		L. 14.800.000	L. 14.031.400	5,19
	via Vici, Loc. Paciana, Foligno (PG)				
TRATTATIVA PRIVATA	PESARO COPY di Pisani Giuseppe & C.		L. 56.234.694	L. 55.110.000	2,00
	via Toscanini 33, Pesaro				
	01131320416				
TRATTATIVA PRIVATA	CAGI UMBRIA snc di Vergoni P. & C.		L. 68.801.839	L. 67.357.000	2,10
	via Fontecellesco 19, Corciano (PG)				
	01963900541				
TRATTATIVA PRIVATA	EDILFRAIR		L. 1.405.608.911	L. 1.348.681.751	4,05
	SS 17 n°42 SASSA SCALO (AQ				
	00111640660				
		Totali	L. 1.550.945.444	L. 1.490.250.301	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.989.000.000	L. 1.704.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.989.000.000	L. 1.704.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.989.000.000	L. 1.704.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.989.000.000	L. 1.704,000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.989.000.000	L. 1.704.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.989.000.000	L. 1.704.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	(+1(
DM 05/08/99	L. 1.930.000.000	L. 1.645.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	- Lit59000000
DM 13/09/99	L. 1.930.000.000	L. 1.645.000.000	L. 200.000.000	L. 85,000.000	
DM 16/11/99	L. 1.930.000.000	L. 1.645.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
Automatico	L. 1.930.000.000	L. 1.645.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.930.000.000	L. 1.645.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.930.000.000	L. 1.645.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.930.000.000	L. 1.645.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.930.000.000	L. 1.645.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	

A) LAVORI	Importo di Progetto	(Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/02/01)
Opere Civili	985.000.000		
Opere Impiantistiche	350.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	145.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI		1.480.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE	•		
Progettazione	91.000.000		
Altre Spese Tecniche	87.000.000		
Allacciamenti	5.000.000		
Imprevisti	112.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	3.000.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	141.000.000		
IVA al 20%	70.000.000		
SOMME A DISPOSIZIONE		509.000.000	0
TOTALE COSTO		1.989.000.000	1.952.887.657
		Economie	-36.112.343
COPERTURA FINANZIARIA	di	progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		1.704.000.000	1.641.275.563
Risorse proprie		85.000.000	111.612.064
Altre fonti finanziare		200.000.000	200.000.000
TOTALE COPERTURE		1.989.000.000	1.952.887.627

Protocollo d'intervento:

7129

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

UN CROCEVIA PER VIVERE IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000

Comune

POLVERIGI (AN)

Finanziamento

L. 279 milioni

- Tot. Impegnato

L. 252.900.366

- Tot. Pagato

L. 252,900,366

Cofinanziamento


L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 30/12/98 30/06/99 24/12/98

05/10/99



Villa Napoli

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

ARCIDIOCESI DI ANCONA OSIMO

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

80006130423

Indirizzo Recapiti PIAZZA DEL SENATO Telefono: 071 200391

Telefax: 071 206041

ANCONA (AN)

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo		Importo a base di	Importo	%	
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA		Gara	Aggiudicazione	Ribasso	
	GIULIANO RETTORI RESTAURI LOCALITA' TRASANNI 171 - URBINO 01399200417	(PS)	L. 35,000,000	L. 34.000.000	2,86	
TRATTATIVA PRIVATA - OFFERTA PREZZI	ELETTRONICA CORTESI S.R.L.		L. 49.000,000	L. 47.279.000	3,51	
	VIA DEI MERCANTI 1 - FORLI' 00355340407					
TRATTATIVA PRIVATA - OFFERTA PREZZI	GPL COSTRUZIONI GENERALI		L. 111.272.727	L. 104.904.000	5,72	
	VIA FIORETTI 14 - 60100 ANCONA 00720610427					
		Totali	L. 195,272,727	L. 186.183.000		

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 279.000.000	L. 279,000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (22/10/99)
Opere Civili	137.000.000	104.904.000
Opere Impiantistiche	49,000.000	47.279.000
Arredi e/o Attrezzature	5.000.000	5.000.000
Altre Voci		34.000.000
TOTALE LAVORI	191.000.	000 191.183.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	32.000.000	32.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	9.200.000	9.200.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	•	
- Altre voci		And the second s
IVA al 10%		10.490.400
IVA al 20%	46.440.000	25.495.800
SOMME A DISPOSIZIONE	87.640.0	77.186.200
TOTALE COSTO	278.640.0	268.369,200
	Econo	mie -10.270.800
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (I	Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	279.000.	
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	279.000.	000 268.369.200

Protocollo d'intervento:

7143

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

PISTA CICLABILE PORTO RECANATI LORETO

Comune

PORTO RECANATI (MC)

Finanziamento

L. 266 milioni

- Tot. Impegnato

L. 265.065.502

- Tot. Pagato

L. 265.065.502

Cofinanziamento

L. 0 milioni


Previsione *29/08/99*

Effettiva 07/07/99

Inizio Lavori Fine Lavori

01/10/99

30/12/99



Pista ciclabile

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI PORTO RECANATI

Denominazione

A Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

Categoria C.Fis./P.IVA

00255040438

Indirizzo

CORSO MATTEOTTI, 232

PORTO RECANATI (MC)

Recapiti

Telefono: 071 759971

Telefax: 071 7599760

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
ASTA PUBBLICA- OFFERTA DI PREZZI	2P di Paoloni Enrico & C. srl	L. 229.190.000	L, 197.560.000	13,80
į.	via Montefiore, Recanati (MC) 00250090438			

Totali

L. 229.190.000

L. 197.560.000

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 300.000,000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 266.000.000	L. 266.000.000	L. 0	L. 0	- Lit34000000
DM 21/07/00	L. 266.000,000	L. 266.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 266.000.000	L. 266.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 266.000.000	L. 266.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 266.000.000	L. 266.000.000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (16/09/99)
Opere Civili	157.000.000	164.759.000
Opere Impiantistiche	45.000.000	8.944.000
Arredi e/o Attrezzature	23.000,000	20.667.000
Altre Voci		3.190.000
TOTALE LAVORI	225.00	00.000 197.560.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	13.200.000	33.213.000
Altre Spese Tecniche	3.000.000	3.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	8.000.000	4.290.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		•
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		19.756.000
IVA al 20%	50.300.000	7.387.000
SOMME A DISPOSIZIONE	74.50	0.000 67.646.000
TOTALE COSTO	299.50	00.000 265.206.000
	Eco	onomie -34.294.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto	(Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	300.00	00.000 265.207.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	300.00	00,000 265.207.000

Protocollo d'intervento:

7245

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA CATTEDRALE DI FOSSOMBRONE

Comune

FOSSOMBRONE (PS)

Finanziamento

L. 1.020 milioni

- Tot. Impegnato

L. 972.288.172

- Tot. Pagato

L. 972.288.172

Cofinanziamento

L. 260 milioni

Previsione

Effettiva


Inizio Lavori

26/10/98

27/10/98

Fine Lavori

15/09/99



Cattedrale di Fossombrone

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PARROCCHIA S. ALDEBRANDO E AGOSTINO

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

90005200416

Indirizzo

VIA VESCOVADO, 4

FOSSOMBRONE (PS)

Recapiti

Telefono: 0721 716516

Telefax: 0721 716516

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA - OFFERTA PREZZI	B.D.E. elettrotecnica snc	L. 249.000.000	L. 246,840,000	0,87
	v. flaminia Fossombrone PS			
	01040570416			
TRATTATIVA PRIVATA	Impresa Tecnoedil srl	L. 793.340.000	L. 763.871.216	3,71
	v. cavour 24, Fano (PS)			
	00288970411			

Totali L. 1.042,340,000 L. 1.010.711.216

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.300.000.000	L. 1.040.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.300.000.000	L. 1.040.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.300.000.000	L. 1.040.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.300.000.000	L. 1.040.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.300.000.000	L. 1.040.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.300.000.000	L. 1.040.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.300.000.000	L. 1.040.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.300.000.000	L. 1.040.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.280.000.000	L. 1.020.000.000	L. 0	L. 260.000.000	- Lit20000000
Automatico	L. 1.280.000.000	L. 1.020.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.280.000.000	L. 1.020.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.280.000.000	L. 1.020.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.280.000.000	L. 1.020.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.280.000.000	L. 1.020.000.000	L. 0	L. 260.000.000	

A) LAVORI	Importo di Proget	Importo di Progetto (Lire)		ella rata di saldo l)
Opere Civili	793.000.000		763.800.000	
Opere Impiantistiche	249.000.000		246.352.000	
Arredi e/o Attrezzature				
Altre Voci				
TOTALE LAVORI		1.042.000.000		1.010.152.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			•	
Progettazione	46.500.000		53.805.000	
Altre Spese Tecniche	68.000.000		47.129.143	
Allacciamenti				
Imprevisti	14.000.000			
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili	1.700.000			
- Opere Impiantistiche	600.000			
 Arredi e/o attrezzature 				
- Altre voci				
IVA al 10%	104.000.000		101.015.200	
IVA al 20%	23.200.000		20.186.829	
SOMME A DISPOSIZIONE		258.000.000		222.136.172
TOTALE COSTO		1.300.000.000		1.232.288.172
		Economie		-67,711.828
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		1.040.000.000		972.288.172
Risorse proprie		260.000.000		260.000.000
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		1.300.000.000		1.232.288.172

Protocollo d'intervento:

7257

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RESTAURO DELLA CHIESA MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO

Comune

MONTELUPONE (MC)

Finanziamento

L. 2.656 milioni

- Tot. Impegnato

L. 2.690.595.400

- Tot. Pagato

L. 2.421.535.860

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva **26/08/98**

Inizio Lavori Fine Lavori 30/08/98 30/09/99

23/12/99



Chiesa di S. Francesco

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI MONTELUPONE

Categoria

AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

00132110438

Indirizzo

PIAZZA DEL COMUNE, 1

MONTELUPONE (MC)

Recapiti

Telefono: 0733 226421

Telefax: 0733 226042

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	Alma di Mancini Ennio snc	L. 2.350.000.000	L. 1.994.680.000	15,12
	via rosselli 1 Tolentino (MC) 00333140432		,	

Totali L. 2.350.000.000 L. 1.994.680.000