

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 5.090.000.000	L. 3.290.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 01/06/99	L. 5.090.000.000	L. 3.290.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.090.000.000	L. 3.290.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.570.000.000	L. 2.770.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	- Lit. -520000000
DM 16/11/99	L. 4.570.000.000	L. 2.770.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
Automatico	L. 4.878.884.402	L. 3.078.884.402	L. 0	L. 1.800.000.000	+ Lit. 308884402
DM 21/07/00	L. 4.878.884.402	L. 3.078.884.402	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.878.884.402	L. 3.078.884.402	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.878.884.402	L. 3.078.884.402	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.631.694.970	L. 2.831.694.970	L. 0	L. 1.800.000.000	- Lit. -247189432

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (20/07/01)	
Opere Civili	2.684.000.000	2.901.541.370	
Opere Impiantistiche	810.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	322.000.000		
Altre Voci		14.580.610	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.816.000.000</b>		<b>2.916.121.980</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	477.000.000	485.385.325	
Altre Spese Tecniche	256.000.000	282.436.622	
Allacciamenti		28.136.216	
Imprevisti	128.000.000	308.884.302	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		212.107.262	
- Altre voci		71.968.763	
IVA al 10%	349.000.000	291.613.000	
IVA al 20%	64.000.000	35.041.500	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.274.000.000</b>		<b>1.715.572.990</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>5.090.000.000</b>		<b>4.631.694.970</b>
		<b>Economie</b>	<b>-458.305.030</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	3.290.000.000		2.831.694.970
Risorse proprie	1.800.000.000		1.800.000.000
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>5.090.000.000</b>		<b>4.631.694.970</b>

Protocollo d'intervento: **464/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **COMPLETAMENTO DEL RESTAURO STRUTTURALE COMPLESSO MONUMENTALE DELLA "MADONNA DELLE GRAZIE (2° LOTTO)**

Comune **VARALLO (VC)**

Finanziamento **L. 600 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 586.649.300**

- Tot. Pagato **L. 527.984.370**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	19/02/99	04/03/99
Fine Lavori	15/08/99	29/10/99

*Madonna delle Grazie***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI VARALLO SESIA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00176400026**

Indirizzo **CORSO ROMA, 33** **VARALLO SESIA (VC)**

Recapiti **Telefono: 0163 51163** **Telefax: 0163 51826**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LIC. PRIVATA	TECNO COSTRUZIONI SRL VIA FAGLIA, 27 GATTINARA VC 01826180026	L. 458.000.000	L. 445.863.000	2,65
Totali		L. 458.000.000	L. 445.863.000	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/11/01)	
Opere Civili	450.000.000	439.482.770	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>450.000.000</b>	<b>439.482.770</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	73.750.000	79.508.847	
Altre Spese Tecniche	4.750.000		
Allacciamenti		6.951.288	
Imprevisti	10.800.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	45.000.000	43.948.277	
IVA al 20%	15.700.000	15.901.770	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>150.000.000</b>	<b>146.310.182</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>600.000.000</b>	<b>585.792.952</b>	
	<b>Economie</b>	<b>-14.207.048</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>			
	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	600.000.000	585.792.952	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>600.000.000</b>	<b>585.792.952</b>	

Protocollo d'intervento: **5000/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - FORESTERIA PICCOLA*

Comune **SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO)**

Finanziamento **L. 368 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 367.912.000**

- Tot. Pagato **L. 367.912.000**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Sacra di S. Michele - Foresteria piccola***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROV. ITALIANA S. MAURIZIO**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **01690750011**

Indirizzo **VIA ROSMINI, 6 TORINO (TO)**

Recapiti **Telefono: 011 6689887 Telefax: 011 6690604**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	DELSEDIME S.P.A.  VIA TORINO 16/18 - SETTIMO TORINESE (TO) 02244550014	L. 367.920.000	L. 320.000.000	13,02
<b>Totali</b>		<b>L. 367.920.000</b>	<b>L. 320.000.000</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 05/08/99	L. 367.920.000	L. 367.920.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 367.920.000	L. 367.920.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 367.920.000	L. 367.920.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 367.920.000	L. 367.920.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 367.920.000	L. 367.920.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 367.920.000	L. 367.920.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 367.920.000	L. 367.920.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 367.920.000	L. 367.920.000	L. 0	L. 0	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/11/00)
Opere Civili	320.000.000	320.000.000
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>320.000.000</b>	<b>320.000.000</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	13.000.000	13.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	260.000	260.000
IVA al 10%	32.000.000	32.000.000
IVA al 20%	2.652.000	2.652.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>47.912.000</b>	<b>47.912.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>367.912.000</b>	<b>367.912.000</b>
		0
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	367.920.000	367.920.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>367.920.000</b>	<b>367.920.000</b>