## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DM 01/06/99	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	- Lit71000000
DM 13/09/99	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	

Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature	226.250.000 300.000.000 10.000.000		382.313.658 81.360.000 610.000	
Arredi e/o Attrezzature				•
Arredi e/o Attrezzature	10.000.000		610 000	
44. 44. 4			010.000	
Altre Voci				
TOTALE LAVORI		536.250.000		464.283.658
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	41.787.000		41.790.000	
Altre Spese Tecniche	29.134.000		29.130.000	
Allacciamenti	2.000.000		2.000.000	
Imprevisti	11.000.000		11.000.000	
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature				
- Altre voci				
IVA al 10%		*	46.428.363	
IVA al 20%	66.829.000		16.784.000	
SOMME A DISPOSIZIONE		150.750.000		147.132.363
TOTALE COSTO		687.000.000		611.416.021
		Economie		-75.583.979
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		687.000.000		611.416.021
Risorse proprie				
Altre fonti finanziare			,	
TOTALE COPERTURE		687.000.000		611.416.021

Protocollo d'intervento:

1736

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

REALIZZAZIONE AREA DI ACCOGLIENZA NELLE ADIACENZE DEL PARCO STORICO DI VILLA

**GUICCIOLI** 

Comune

VICENZA (VI)

L. 620 milioni

Finanziamento

L. 619.119.200

- Tot. Impegnato - Tot. Pagato

L. 344.559.600

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori


23/11/98

21/01/99

Fine Lavori

06/08/99

03/11/99



Adiacenze del parco di Villa Guiccioli

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI VICENZA

Categoria

Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29) AA

C.Fis./P.IVA

00516890241

Indirizzo

CORSO PALLADIO, 98/A

VICENZA (VI)

Recapiti

Telefono: 0444 221111

Telefax: 0444 221335

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
PUBBLICO INCANTO	COSTRUZIONI NICASTRO, DI NICASTRO MARIO E C. SAS CORSO SEMPIONE 157 LEGNANO (MI)	L. 505.000.000	L. 431.472.000	14,56
	00275340859			
	Totali	L. 505.000.000	L. 431.472.000	

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	- Lit80000000
DM 13/09/99	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (28/04/99)
Opere Civili	290.000.000	431.472.000
Opere Impiantistiche	110.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	95.000.000	
Altre Voci	30.000.000	
TOTALE LAVORI	525.000	0.000 431.472.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	37.000.000	<i>x</i>
Altre Spese Tecniche	42.800.000	
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	11.240.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		187.647.200
IVA al 10%		
IVA al 20%	78.960.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	175.000	.000 187.647.200
TOTALE COSTO	700.000	.000 619.119.200
	Econ	omie -80.880.800
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (	Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	700.000	0.000 619.119.200
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	700.000	0.000 619.119.200

Protocollo d'intervento:

1739

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

ARREDAMENTO DEL NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU'

Comune

VICENZA (VI)

Finanziamento

L. 369 milioni

L. 365.310.000

- Tot. Impegnato - Tot. Pagato

L. 365.310.000

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione


Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori

20/06/98

01/06/98

20/10/98 15/07/98



Ostello della Gioventù

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI VICENZA

Categoria

AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

00516890241

Indirizzo

CORSO PALLADIO, 98/A

VICENZA (VI)

L. 369.000.000

L. 332.100.000

Recapiti

Telefono: 0444 221111

Telefax: 0444 221335

#### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
	CARIOLATO 90 S.P.A.	L. 369.000.000	L. 332.100.000	10,00
	VIA MONTE VELARDO, 89 - CORNEDO VICENTINO (VI)		•	
	02125060240			

Totali

### RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	·
DM 20/11/98	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 369.000.000	L. 362.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI

Importo di Progetto (Lire)

QTE per liquidazione della rata di saldo (06/05/99)

Opere Civili Opere Impiantistiche

Arredi e/o Attrezzature

332.000.000

Altre Voci

TOTALE LAVORI

332.000.000

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione

Altre Spese Tecniche

4.000.000

Allacciamenti Imprevisti

- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

33.000.000

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE	37.000.000	0
TOTALE COSTO	369.000.000	365.310,000
	Economie	-3.690,000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	369.000.000	365.310.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	369.000.000	365.310.000

Protocollo d'intervento:

1740

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RISTRUTTURAZIONE BARCHESSA DEL PALAZZO BRUSAROSCO

Comune

VICENZA (VI)

Finanziamento

L. 675 milioni

1 manufamonto

L. 1.126.363.055

Tot. ImpegnatoTot. Pagato

L. 563.181.528

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori

31/07/99

02/08/99

Fine Lavori

30/10/99



Barchessa del palazzo Brusarosco

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI VICENZA

Categoria

AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

00516890241

Indirizzo

CORSO PALLADIO, 98/A

Telefax: 0444 221335

VICENZA (VI)

Recapiti

Telefono: 0444 221111

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo a base di		Importo	%
Affidamento	Indirizzo  Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
PUBBLICO INCANTO	ITALCOATING	L. 955.000.000	L. 851.013.160	10,89
	VIA VILLABONA 89, VE-MARGHERA			
	02884020278			
	Totali	L. 955.000.000	L. 851.013.160	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	-
DM 21/07/00	L. 1.250.000.000	L. 1.250,000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 674.984.011	L. 674.984.011	L. 0	L. 0	- Lit575015989
DM 14/12/00	L. 674.984.011	L. 674.984.011	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 674.984.011	L. 674.984.011	L. 0	L. 0	-

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione della rata di saldo (10/02/00)	
Opere Civili			•	
Opere Impiantistiche				
Arredi e/o Attrezzature			0.51.11.040	
Altre Voci	995.000.000		851.113.060	
TOTALE LAVORI		995.000.000		851.113.060
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione				
Altre Spese Tecniche	250.000.000		242.351.867	
Allacciamenti	11.572.241		11.572.241	•
Imprevisti				
- Espropri o Acquisizioni	•			
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature				
- Altre voci	98.710.000		143.524.791	
IVA al 10%	95.500.000			
IVA al 20%	10.856.448		49,439,786	
SOMME A DISPOSIZIONE		466.638.689		446.888.685
TOTALE COSTO		1.461.638.689		1.298.001.745
		Economie		-163.636.944
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		1.250.000.000		1.126.363.055
Risorse proprie		171.638.690		171.638.690
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		1.421.638.690		1.298.001.745

Protocollo d'intervento:

1742

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RESTAURO DELLA CHIESA DEI SANTI AMBROGIO E BELLINO

Comune

VICENZA (VI)

Finanziamento

L. 613 milioni

- Tot. Impegnato

L. 580.968.000

- Tot. Pagato

L. 580.968.000

Cofinanziamento

L. 300 milioni

Previsione


Effettiva

Inizio Lavori

04/12/98

18/01/99

Fine Lavori 06/08/99 19/11/99



Chiesa dei SS. Ambrogio e Bellino

SS. Ambrogio e Bellino

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI VICENZA

Categoria

Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

00516890241

Indirizzo

CORSO PALLADIO, 98/A

VICENZA (VI)

Recapiti

Telefono: 0444 221111

Telefax: 0444 221335

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo		Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA		Gara	Aggiudicazione	Ribasso
PUBBLICO INCANTO	SILVIO PIEROBON S.A.S.		L. 740.000.000	L. 634.698.000	14,23
	VIA CAFFI 100, BELLUNO				
	00272430257				
		Totali	L. 740.000.000	L. 634.698.000	

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.028.000.000	L. 728.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.028.000.000	L. 728.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.028.000.000	L. 728.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.028.000.000	L. 728.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.028.000.000	L. 728.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.028.000.000	L. 728.000.000	L. 300.000,000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 913.000.000	L. 613.000.000	L. 300.000.000	L. 0	- Lit115000000
DM 13/09/99	L. 913.000.000	L. 613.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 913.000.000	L. 613.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
Automatico	L. 913.000.000	L. 613.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 913.000.000	L. 613.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 913.000.000	L. 613.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 913.000.000	L. 613.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 913.000.000	L. 613.000.000	L. 300.000.000	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/09/01)
Opere Civili	540.000.000	754.698.000
Opere Impiantistiche	210.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	20.000.000	
TOTALE LAVORI	770.6	754.698.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	40.000.000	
Altre Spese Tecniche	55.000.000	207.566.000
Allacciamenti	20.000.000	
Imprevisti	39.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	100.000	
IVA al 10%	80.900.000	75.469.800
IVA al 20%	23.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	258.0	00.000 283.035,800
TOTALE COSTO	1.028.0	00.000 1.037.733.800
<u> </u>	Maggior	e Spesa 9.733.800
COPERTURA FINANZIARIA	di progett	o (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	728.0	580.968.000
Risorse proprie	300.0	300.000
Altre fonti finanziare		156.765.800
TOTALE COPERTURE	1.028.0	000.000 1.037.733.800

Protocollo d'intervento:

1779

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA DELLA FORESTERIA PER ACCOGLIENZA NOTTURNA

DEI PELLEGRINI

Comune

PADOVA (PD)

Finanziamento

L. 345 milioni

- Tot. Impegnato

L. 344.715.626

- Tot. Pagato

L. 344.715.626

Cofinanziamento

L. 4 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori


01/02/99

26/02/99

Fine Lavori

30/09/99

30/01/00



Edificio della foresteria

PADOVA (PD)

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

CHIESA PARROCCHIALE DI S. GIUSTINA V. M.

Categoria

Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222); AC

C.Fis./P.IVA

92043510285 -

Indirizzo Recapiti

VIA G. FERRARI 2/A Telefono: 049 8756435

Telefax: 049 666002

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	giudicatrice Importo a base di		Importo	%	
Affidamento	Indirizzo  Cod. Fisc./P.IVA		Gara	Aggiudicazione	Ribasso	
TRATTATIVA PRIVATA	S.I.S.E.T. SAS DI ENZO PERILLI & C.		L. 12.690.685	L. 12.056.151	5,00	
i .	VIA ROMA 31, CASTILENTI (TE)					
	007440350673					
TRATTATIVA PRIVATA	S.I.S.E.T. SAS DI ENZO PERILLI & C.		L. 246.309.315	L. 243.846.222	1,00	
	VIA ROMA 31, CASTILENTI (TE)					
	007440350673					
	To	otali	L. 259,000,000	L. 255.902.373		

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 06/08/98	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 20/11/98	L. 354.000.000	L. 350.000,000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 27/01/99	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 09/02/99	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 01/06/99	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 05/08/99	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 13/09/99	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 16/11/99	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
Automatico	L. 354.000.000	L. 350.000.000	I 0	L. 4.000.000	
DM 21/07/00	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 01/08/00	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 14/12/00	L. 354,000,000	L. 350.000,000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 14/02/01	L. 348.715.626	L. 344.715.626	L. 0	L. 4.000.000	- Lit5284374

A) LAVORI	Importo di Progetto (I	to di Progetto (Lire) QTE per liquidazione d (05/10/0		
Opere Civili	190.000.000		256.161.688	
Opere Impiantistiche	50.000.000	,		
Arredi e/o Attrezzature	19.000.000			
Altre Voci				
TOTALE LAVORI		259.000.000		256.161.688
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	23.000.000		43.867.622	
Altre Spese Tecniche	20.428.000			
Allacciamenti			The second secon	•
Imprevisti	12.450.000			
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili	800.000			
- Opere Impiantistiche	250.000			
- Arredi e/o attrezzature	30.000			
- Altre voci			11.930.517	
IVA al 10%	25.150.000		25.616.169	
IVA al 20%	12.892.600		11.159.630	
SOMME A DISPOSIZIONE		95.000.600		92.573.938
TOTALE COSTO	<u>:</u>	354.000.600		348.735.626
		Economie		-5.264.974
COPERTURA FINANZIARIA	di pr	ogetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		350.000.000		348.735.626
Risorse proprie		4.000.000		4.000.000
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		354.000.000	1	352.735.626

Protocollo d'intervento:

2146

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURA TELEMATICA INFORMATICA E SISTEMA INFORMATIVO

ALATA ALTO ADRIATICO PER UN TURISMO AFFIDABILE

Comune

VENEZIA (VE)

Finanziamento

L. 14.646 milioni

L. 14.646.000.000 - Tot. Impegnato

- Tot. Pagato

L. 14.646.000.000

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione


Effettiva

Inizio Lavori

31/05/99

31/05/99

30/09/99 Fine Lavori



Alto Adriatico per Turismo Affidabile (ALATA)

VENEZIA (VE)

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI VENEZIA

Categoria

Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29) AA

C.Fis./P.IVA

00339370272

Indirizzo

SAN MARCO, 4137

Telefax: 041 2748769

Recapiti

Telefono: 041 2748300

#### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA	A.T.I. TELECOM - ALATA SCARL	L. 8.100.000.000	L. 8.100.000.000	0,00
	VIA MANCINI, 10 - MESTRE - VENEZIA			
	03128170275			

L. 8.100.000.000 Totali

L, 8.100.000.000

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000,000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	· L. 0	
DM 14/02/01	L. 14.646.000.000	L. 14.646.000.000	L. 0	L. 0	- Lit114000000

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire	) QTE per liquidazion (11/1	
Opere Civili			
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature	5.300.000.000	11.684.400.000	
Altre Voci	2.400.000.000		
TOTALE LAVORI	7.700	0.000,000	11.684,400.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	900.000.000	1.010.400.000	
Altre Spese Tecniche	2.500.000.000	342.000.000	
Allacciamenti	100.000.000		
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	1.100.000.000	1.609.200.000	
IVA al 10%			
IVA al 20%	2.460.000.000		
SOMME A DISPOSIZIONE	7.060	.000.000	2.961.600.000
TOTALE COSTO	14.760	.000.000	14.646,000.000
	I	Economie	-114.000.000
COPERTURA FINANZIARIA	di proge	etto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	14.760	0.000.000	14.646.000.000
Risorse proprie			
Altre fonti finanziare	·		
TOTALE COPERTURE	14.760	0.000.000	14.646.000.000

Protocollo d'intervento:

2278

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RECUPERO AMBIENTI E MESSA A NORMA LOCALI E PERCORSI PER RICETTIVITA' A BASSO

COSTO PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI DI SOSTA RISTORO E INFORMAZIONE

Comune

VENEZIA (VE)

Finanziamento

L. 546 milioni

- Tot. Impegnato

L. 544.408.917

- Tot. Pagato

L. 544.408.917

Cofinanziamento

L. 30 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 15/10/99 15/10/99 21/06/99 28/12/99



Istituto salesiano S. Giorgio

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

IST, SALES, SAN GIORGIO DELL'ISPETTORIA

Categoria

AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge

27 maggio 1929, n.810);

C.Fis./P.IVA

80007770268

Indirizzo

ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

VENEZIA (VE)

Recapiti

Telefono: 041 5236114

Telefax: 041 5230734

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	S.I.CO.P. SRL	L. 438.000.000	L. 437.644.470	0,08
	DORSODURO 3025/B, VENEZIA			
	00299940270			

Totali L. 438.000.000

L. 437.644.470

Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 06/08/98	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	The second secon
DM 20/11/98	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 27/01/99	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 09/02/99	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 01/06/99	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 05/08/99	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 13/09/99	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 16/11/99	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
Automatico	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 21/07/00	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 01/08/00	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 14/12/00	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 14/02/01	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del	50 % (19/10/99)
Opere Civili	280.000.000	288.459.470	
Opere Impiantistiche	150.000,000	149.185.000	
Arredi e/o Attrezzature	50.000,000	50,000,000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	480.000	0.000	487.644.470
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione			
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	40.000.000	30.000.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato	•		
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	46.000.000	46.764.447	
IVA al 20%	10.000.000	10.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	96.000.	000	86.764.447
TOTALE COSTO	576.000.	000	574.408.917
	Econe	omie	-1.591.083
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (	Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	546.000	0.000	544.408.917
Risorse proprie	30.000	.000	30.000.000
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	576.000	.000	574.408.917

Protocollo d'intervento:

2279

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RECUPERO AMBIENTI E MESSA A NORMA LOCALI E PERCORSI PER RICETTIVITA' A BASSO

COSTO PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI DI SOSTA RISTORO E INFORMAZIONE

Comune

VENEZIA (VE)

Finanziamento

L. 455 milioni

- Tot. Impegnato

L. 453.718.332

- Tot. Pagato

L. 453.718.332

Cofinanziamento

L. 90 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori

15/04/99

21/06/99

Fine Lavori 15/10/99

31/10/99



Istituto salesiano S. Giorgio

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

IST. SALES. SAN GIORGIO DELL'ISPETTORIA

Categoria

AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge

27 maggio 1929, n.810);

C.Fis./P.IVA

80007770268

Indirizzo

ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

VENEZIA (VE)

Recapiti

Telefono: 041 5236114

Telefax: 041 5230734

#### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
	S.I.R.C.O. SNC	L. 421.000.000	L. 419.749.939	0,30
	VIA NAVARRINO 2/A, LIDO DI VENEZIA (VE)			

Totali

L. 421.000.000

L. 419.749.939