

SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI

Schede dei singoli interventi suddivisi per Regione. Interventi INAIL e di soggetti privati

A seguire, vengono riportate le schede relative agli interventi di titolarità dell'ente previdenziale INAIL e di soggetti privati, inseriti nel Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio, ai sensi della legge 270/1997.

Vengono forniti, in particolare, i seguenti dati:

- dati identificativi dell'intervento
- dati relativi al titolare dell'intervento
- dati relativi all'appalto
- confronto fra Q.T.E. di progetto e Q.T.E. finale
- riepilogo dei decreti relativi alle variazioni di costo e di finanziamento.

Si rammenta, come anticipato nell'introduzione di cui al volume I, che la Relazione in questione, al momento di andare in stampa, contiene un resoconto dettagliato per circa l'ottanta per cento degli interventi in parola. Non è stato infatti possibile fornire adeguate informazioni sul restante 20% degli interventi, in ragione della mancata chiusura delle attività di collaudo da parte dei soggetti titolari degli interventi medesimi. Si fa riserva, dunque, di produrre un documento integrativo, non appena verranno rese disponibili le succitate informazioni.

PAGINA BIANCA

INTERVENTI INAIL

Protocollo d'intervento: **6018****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7526	
Comune	COMO (CO)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	21.600 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/08/98	23/12/98
Fine Lavori	31/12/98	30/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 32.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 32.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 32.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 32.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 32.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 32.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 32.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 32.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 21.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.600.000.000	- Lit. -10400000000
Automatico	L. 21.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.600.000.000	
DM 21/07/00	L. 21.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.600.000.000	
DM 01/08/00	L. 21.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.600.000.000	
DM 14/12/00	L. 21.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.600.000.000	
DM 14/02/01	L. 21.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.600.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6022**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7610	
Comune	PAVIA (PV)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	28.620 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	12/10/98	23/12/98
Fine Lavori	17/01/99	31/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 26.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 26.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 26.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 26.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 26.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 26.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 26.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 26.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 26.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 26.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 26.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 26.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 26.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 26.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 26.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 26.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 28.620.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.620.000.000 + Lit. 2620000000	
Automatico	L. 28.620.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.620.000.000	
DM 21/07/00	L. 28.620.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.620.000.000	
DM 01/08/00	L. 28.620.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.620.000.000	
DM 14/12/00	L. 28.620.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.620.000.000	
DM 14/02/01	L. 28.620.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.620.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6024**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7538	
Comune	VERONA (VE)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	40.866 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	31/07/98	22/11/98
Fine Lavori	30/12/98	29/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.L.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
Automatico	L. 40.866.000.000	L. 0	L. 0	L. 40.866.000.000	
DM 21/07/00	L. 40.866.000.000	L. 0	L. 0	L. 40.866.000.000	
DM 01/08/00	L. 40.866.000.000	L. 0	L. 0	L. 40.866.000.000	
DM 14/12/00	L. 40.866.000.000	L. 0	L. 0	L. 40.866.000.000	
DM 14/02/01	L. 40.866.000.000	L. 0	L. 0	L. 40.866.000.000	

CONFRONTRO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6031****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7650	
Comune	PARMA (PR)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	11.256 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	22/12/98	10/11/98
Fine Lavori	04/04/99	20/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 11.256.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.256.000.000	- Lit. -744000000
Automatico	L. 11.256.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.256.000.000	
DM 21/07/00	L. 11.256.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.256.000.000	
DM 01/08/00	L. 11.256.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.256.000.000	
DM 14/12/00	L. 11.256.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.256.000.000	
DM 14/02/01	L. 11.256.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.256.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6032****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *INAIL 2000 PROT. 7681*
Comune **BOLOGNA (BO)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **51.360 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO
Categoria CA Enti Previdenziali
C.Fis./P.IVA 01165400589
Indirizzo VIA IV NOVEMBRE, 144 ROMA (RM)
Recapiti Telefono: 06 54871 Telefax: 06 54873550