

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
<i>Automatico</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	
<i>DM 21/07/00</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	
<i>DM 01/08/00</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	
<i>DM 14/12/00</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	
<i>DM 14/02/01</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6035**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7586	
Comune	FERRARA (FE)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	41.470 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	13/11/98	22/06/98
Fine Lavori	06/03/99	22/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 42.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 42.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 42.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 42.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 42.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 42.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 42.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 42.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 42.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 42.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 42.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 42.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 42.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 42.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 42.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 42.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 41.470.000.000	L. 0	L. 0	L. 41.470.000.000	- Lit. -530000000
Automatico	L. 41.470.000.000	L. 0	L. 0	L. 41.470.000.000	
DM 21/07/00	L. 41.470.000.000	L. 0	L. 0	L. 41.470.000.000	
DM 01/08/00	L. 41.470.000.000	L. 0	L. 0	L. 41.470.000.000	
DM 14/12/00	L. 41.470.000.000	L. 0	L. 0	L. 41.470.000.000	
DM 14/02/01	L. 41.470.000.000	L. 0	L. 0	L. 41.470.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6036****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7530	
Comune	BOLOGNA (BO)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	35.618 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	08/03/98	10/11/98
Fine Lavori	24/09/98	21/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 35.618.000.000	L. 0	L. 0	L. 35.618.000.000	- Lit. -382000000
Automatico	L. 35.618.000.000	L. 0	L. 0	L. 35.618.000.000	
DM 21/07/00	L. 35.618.000.000	L. 0	L. 0	L. 35.618.000.000	
DM 01/08/00	L. 35.618.000.000	L. 0	L. 0	L. 35.618.000.000	
DM 14/12/00	L. 35.618.000.000	L. 0	L. 0	L. 35.618.000.000	
DM 14/02/01	L. 35.618.000.000	L. 0	L. 0	L. 35.618.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6038**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7554	
Comune	PISA (PI)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	49.800 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	22/11/98	23/12/98
Fine Lavori	05/03/99	30/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
<i>Automatico</i>	L. 49.800.000.000	L. 0	L. 0	L. 49.800.000.000	
DM 21/07/00	L. 49.800.000.000	L. 0	L. 0	L. 49.800.000.000	
DM 01/08/00	L. 49.800.000.000	L. 0	L. 0	L. 49.800.000.000	
DM 14/12/00	L. 49.800.000.000	L. 0	L. 0	L. 49.800.000.000	
DM 14/02/01	L. 49.800.000.000	L. 0	L. 0	L. 49.800.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6046****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7702	
Comune	PERUGIA (PG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	30.900 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/01/99	20/11/98
Fine Lavori	17/04/99	21/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 33.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 33.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 33.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 33.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 33.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 33.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 33.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 33.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 33.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 33.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 33.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 33.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 33.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 33.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 33.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 33.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 30.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 30.900.000.000	- Lit. -2100000000
Automatico	L. 30.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 30.900.000.000	
DM 21/07/00	L. 30.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 30.900.000.000	
DM 01/08/00	L. 30.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 30.900.000.000	
DM 14/12/00	L. 30.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 30.900.000.000	
DM 14/02/01	L. 30.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 30.900.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **6048****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7503	
Comune	PERUGIA (PG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	11.580 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	06/04/98	20/11/98
Fine Lavori	13/06/98	27/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 11.580.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.580.000.000	+ Lit. 580000000
Automatico	L. 11.580.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.580.000.000	
DM 21/07/00	L. 11.580.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.580.000.000	
DM 01/08/00	L. 11.580.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.580.000.000	
DM 14/12/00	L. 11.580.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.580.000.000	
DM 14/02/01	L. 11.580.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.580.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA		
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6050**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7732	
Comune	LORETO (AN)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	20.900 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	29/09/98	10/11/98
Fine Lavori	02/02/99	29/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 20.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 20.900.000.000	- Lit. -4100000000
Automatico	L. 20.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 20.900.000.000	
DM 21/07/00	L. 20.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 20.900.000.000	
DM 01/08/00	L. 20.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 20.900.000.000	
DM 14/12/00	L. 20.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 20.900.000.000	
DM 14/02/01	L. 20.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 20.900.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6051****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7659	
Comune	ANCONA (AN)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	9.570 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	19/03/98	24/03/98
Fine Lavori	02/05/98	23/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 9.570.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.570.000.000	- Lit. -430000000
Automatico	L. 9.570.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.570.000.000	
DM 21/07/00	L. 9.570.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.570.000.000	
DM 01/08/00	L. 9.570.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.570.000.000	
DM 14/12/00	L. 9.570.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.570.000.000	
DM 14/02/01	L. 9.570.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.570.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6052****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7512	
Comune	MONTEMARCIANO (AN)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	8.688 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	27/09/98	10/11/98
Fine Lavori	09/12/98	28/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550