

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 8.688.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.688.000.000	- Lit. -2312000000
Automatico	L. 8.688.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.688.000.000	
DM 21/07/00	L. 8.688.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.688.000.000	
DM 01/08/00	L. 8.688.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.688.000.000	
DM 14/12/00	L. 8.688.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.688.000.000	
DM 14/02/01	L. 8.688.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.688.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6058****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *INAIL 2000 PROT. 7487*
Comune **MONTESILVANO (PE)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **28.680 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO
Categoria CA Enti Previdenziali
C.Fis./P.IVA 01165400589
Indirizzo VIA IV NOVEMBRE, 144 ROMA (RM)
Recapiti Telefono: 06 54871 Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 34.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 34.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 34.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 34.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 34.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 34.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 28.680.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.680.000.000	Lit. -532000000
Automatico	L. 28.680.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.680.000.000	
DM 21/07/00	L. 28.680.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.680.000.000	
DM 01/08/00	L. 28.680.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.680.000.000	
DM 14/12/00	L. 28.680.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.680.000.000	
DM 14/02/01	L. 28.680.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.680.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6066****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *INAIL 2000 PROT. 7499*Comune **GIZZERIA (CZ)**

Finanziamento

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>31/12/97</i>	23/11/98
Fine Lavori	<i>29/01/98</i>	30/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTODenominazione **I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO**Categoria **CA Enti Previdenziali**C.Fis./P.IVA **01165400589**Indirizzo **VIA IV NOVEMBRE, 144****ROMA (RM)**Recapiti **Telefono: 06 54871****Telefax: 06 54873550**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 22.968.000.000	L. 0	L. 0	L. 22.968.000.000	- Lit. -2032000000
Automatico	L. 22.968.000.000	L. 0	L. 0	L. 22.968.000.000	
DM 21/07/00	L. 22.968.000.000	L. 0	L. 0	L. 22.968.000.000	
DM 01/08/00	L. 22.968.000.000	L. 0	L. 0	L. 22.968.000.000	
DM 14/12/00	L. 22.968.000.000	L. 0	L. 0	L. 22.968.000.000	
DM 14/02/01	L. 22.968.000.000	L. 0	L. 0	L. 22.968.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6068****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7589	
Comune	OLBIA (SS)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	37.200 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	03/11/98	
Fine Lavori	20/02/99	27/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 45.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 45.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 45.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 45.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 45.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 45.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 45.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 45.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 45.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 45.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 45.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 45.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 45.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 45.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 45.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 45.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 37.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 37.200.000.000	- Lit. -7800000000
Automatico	L. 37.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 37.200.000.000	
DM 21/07/00	L. 37.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 37.200.000.000	
DM 01/08/00	L. 37.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 37.200.000.000	
DM 14/12/00	L. 37.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 37.200.000.000	
DM 14/02/01	L. 37.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 37.200.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **7654****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7536	
Comune	VICENZA (VI)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	29.150 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	17/12/98	18/05/98
Fine Lavori	12/03/99	29/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 29.150.000.000	L. 0	L. 0	L. 29.150.000.000	- Lit. -6850000000
Automatico	L. 29.150.000.000	L. 0	L. 0	L. 29.150.000.000	
DM 21/07/00	L. 29.150.000.000	L. 0	L. 0	L. 29.150.000.000	
DM 01/08/00	L. 29.150.000.000	L. 0	L. 0	L. 29.150.000.000	
DM 14/12/00	L. 29.150.000.000	L. 0	L. 0	L. 29.150.000.000	
DM 14/02/01	L. 29.150.000.000	L. 0	L. 0	L. 29.150.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97.		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **7656**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7559	
Comune	PADOVA (PD)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	59.730 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	17/11/98	18/05/98
Fine Lavori	12/03/99	23/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 60.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 60.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 60.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 60.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 60.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 60.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 60.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 60.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 60.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 60.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 60.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 60.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 60.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 60.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 60.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 60.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 59.730.000.000	L. 0	L. 0	L. 59.730.000.000	- Lit. -270000000
Automatico	L. 59.730.000.000	L. 0	L. 0	L. 59.730.000.000	
DM 21/07/00	L. 59.730.000.000	L. 0	L. 0	L. 59.730.000.000	
DM 01/08/00	L. 59.730.000.000	L. 0	L. 0	L. 59.730.000.000	
DM 14/12/00	L. 59.730.000.000	L. 0	L. 0	L. 59.730.000.000	
DM 14/02/01	L. 59.730.000.000	L. 0	L. 0	L. 59.730.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **7658****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7773	
Comune	BOLOGNA (BO)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	15.600 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	24/11/98	22/06/98
Fine Lavori	07/03/99	23/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 16.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 16.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 16.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 16.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 16.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 16.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 16.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 16.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 15.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 15.600.000.000	- Lit. -400000000
Automatico	L. 15.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 15.600.000.000	
DM 21/07/00	L. 15.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 15.600.000.000	
DM 01/08/00	L. 15.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 15.600.000.000	
DM 14/12/00	L. 15.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 15.600.000.000	
DM 14/02/01	L. 15.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 15.600.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **7660****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7766	
Comune	PERUGIA (PG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	10.860 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/01/99	20/11/98
Fine Lavori	17/04/99	21/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 10.860.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.860.000.000	- Lit. -140000000
Automatico	L. 10.860.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.860.000.000	
DM 21/07/00	L. 10.860.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.860.000.000	
DM 01/08/00	L. 10.860.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.860.000.000	
DM 14/12/00	L. 10.860.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.860.000.000	
DM 14/02/01	L. 10.860.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.860.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

PAGINA BIANCA