

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
Automatico	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: 722

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento ALBERGO DIANA  
Comune POMPEI (NA)  
Finanziamento -  
- Tot. Impegnato L. 0  
- Tot. Pagato L. 0  
Cofinanziamento 1.808 milioni

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione HOTEL DIANA S.G.R.E.P. S.A.S. DI PALOMBA E.  
Categoria BA Privati;  
C.Fis./P.IVA 03077881211  
Indirizzo VICO S. ABBONDIO, 20 POMPEI (NA)  
Recapiti Telefono: 081 8631264 Telefax: 081 8639294

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
Automatico	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **723****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ALBERGO DIANA DEPENDENCE*  
Comune **POMPEI (NA)**  
Finanziamento -  
- Tot. Impegnato **L. 0**  
- Tot. Pagato **L. 0**  
Cofinanziamento **8.566 milioni**

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **HOTEL DIANA S.G.R.E.P. S.A.S. DI PALOMBA E.**  
Categoria **BA Privati;**  
C.Fis./P.IVA **03077881211**  
Indirizzo **VICO S. ABBONDIO, 20** **POMPEI (NA)**  
Recapiti **Telefono: 081 8631264** **Telefax: 081 8639294**

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 06/08/98	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 20/11/98	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 27/01/99	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 09/02/99	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 01/06/99	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 05/08/99	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 13/09/99	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 16/11/99	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
Automatico	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 21/07/00	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 01/08/00	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 14/12/00	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 14/02/01	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		

Protocollo d'intervento: **761****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>CENTRO RESIDENZIALE DI VIA FANFANI</i>	
Comune	<b>FIRENZE (FI)</b>	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	<b>4.790 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>15/06/99</i>	<b>15/06/99</b>
Fine Lavori	<i>15/10/99</i>	

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	<b>COSTRUZIONI IL CIPRESSINO SRL</b>	
Categoria	<b>BA Privati;</b>	
C.Fis./P.IVA	<b>04248750483</b>	
Indirizzo	<b>VIA PANCIATICHI, 78</b>	<b>FIRENZE (FI)</b>
Recapiti	<b>Telefono: 055 4377265</b>	<b>Telefax: 055 4221708</b>

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
Automatico	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
 B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
 <b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **821****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *VIRTUALAND POMPEI*  
Comune **POMPEI (NA)**  
Finanziamento -  
- Tot. Impegnato **L. 0**  
- Tot. Pagato **L. 0**  
Cofinanziamento **1.150 milioni**

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **VIRTUALAND S.A.S. DI SERGIO DUCCILLO**  
Categoria **BA Privati;**  
C.Fis./P.IVA **070867206**  
Indirizzo **VIA CHIATAMONE, 55** **NAPOLI (NA)**  
Recapiti **Telefono: 081 8505445** **Telefax: 081 8504390**

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
Automatico	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **878****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

**Titolo Intervento** *AREA ATTREZZATA PER PARCHEGGIO E STRUTTURE DI SERVIZIO E SCAMBIO CON IL SERVIZIO NAVETTA CON IL SANTUARIO DI PADRE PIO*

**Comune** **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

**Finanziamento** -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

**Cofinanziamento** **9.960 milioni**

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

**Denominazione** **MARIA CELESTE FIORENTINO**

**Categoria** **BA Privati;**

**C.Fis./P.IVA**

**Indirizzo** **VIA CAPPUCINI 8** **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

**Recapiti** **Telefono: 0882/456555** **Telefax:**

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 06/08/98	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 20/11/98	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 27/01/99	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 09/02/99	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 01/06/99	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 05/08/99	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 13/09/99	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 16/11/99	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
Automatico	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 21/07/00	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 01/08/00	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 14/12/00	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 14/02/01	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **930****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN ALBERGO*  
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**  
Finanziamento -  
- Tot. Impegnato L. 0  
- Tot. Pagato L. 0  
Cofinanziamento **1.263 milioni**

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **D'ADDETTA GIUSEPPE**  
Categoria **BA Privati;**  
C.Fis./P.IVA **DDDGGPP52E18H926A**  
Indirizzo **VIA MONTE SABOTINO, 60** **SAN GIOVANNI  
ROTONDO (FG)**  
Recapiti **Telefono: 0882 453801** **Telefax:**

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
Automatico	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili  
Opere Impiantistiche  
Arredi e/o Attrezzature  
Altre Voci

TOTALE LAVORI
---------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione  
Altre Spese Tecniche  
Allacciamenti  
Imprevisti  
- Espropri o Acquisizioni  
- Area o Fabbricato  
- Opere Civili  
- Opere Impiantistiche  
- Arredi e/o attrezzature  
- Altre voci  
IVA al 10%  
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE
----------------------

TOTALE COSTO
--------------

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **973****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

**Titolo Intervento** *ALBERGO SCARAMUZZI*  
**Comune** **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**  
**Finanziamento** -  
- Tot. Impegnato L. 0  
- Tot. Pagato L. 0  
**Cofinanziamento** **504 milioni**

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

**Denominazione** **DILISO MARIA**  
**Categoria** **BA Privati;**  
**C.Fis./P.IVA** **DLSMRA48H66D643E**  
**Indirizzo** **VIA GALILEI, 107** **SAN GIOVANNI  
ROTONDO (FG)**  
**Recapiti** **Telefono: 0882 453593** **Telefax:**

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 06/08/98	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 20/11/98	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 27/01/99	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 09/02/99	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 01/06/99	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 05/08/99	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 13/09/99	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 16/11/99	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
Automatico	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 21/07/00	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 01/08/00	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 14/12/00	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 14/02/01	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		

Protocollo d'intervento: **995****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *HOTEL PLINIO*  
Comune **POMPEI (NA)**  
Finanziamento -  
- Tot. Impegnato L. 0  
- Tot. Pagato L. 0  
Cofinanziamento **1.677 milioni**

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **DONNARUMMA FIORENTINA**  
Categoria **BA Privati;**  
C.Fis./P.IVA **DNNFNT77A63G813Z**  
Indirizzo **VIA CRAPOLLA II, 77** **POMPEI (NA)**  
Recapiti **Telefono:** **Telefax:**