

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 06/08/98	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 20/11/98	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 27/01/99	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 09/02/99	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 01/06/99	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 05/08/99	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 13/09/99	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 16/11/99	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
Automatico	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 21/07/00	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 01/08/00	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 14/12/00	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 14/02/01	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **1477****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELL'HOTEL PALACE*Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **1.800 milioni****DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **SOCIETA' ALBERGHIERA VINELLI S.A.V. S.r.l.**Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIALE CAPPUCINI 123****S.GIOVANNI ROTONDO
0**Recapiti **Telefono: 0882/456883****Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
Automatico	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
A) LAVORI		
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **1526****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>COSTRUZIONE DI UN ALBERGO A 2 STELLE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO</i>	
Comune	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	3.000 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/10/98	02/12/98
Fine Lavori	15/10/99	

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	SOCIETA' ROSAMARINA SRL	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA	02108690716	
Indirizzo	VIA TRATTURO DELLE CORSE, 10	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Recapiti	Telefono: 0882 411283	Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
Automatico	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **1937****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *STRUTTURA RICETTIVA ALL'INTERNO DEL RECINTO BARONALE*
Comune **PESCHICI (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **800 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **SAVIG S.r.l**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **VIA CAPOZZI 94** **FOGGIA (FG)**
Recapiti **Telefono: 0881/771830** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 06/08/98	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 20/11/98	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 27/01/99	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 09/02/99	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 01/06/99	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 05/08/99	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 13/09/99	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 16/11/99	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
Automatico	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 21/07/00	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 01/08/00	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 14/12/00	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 14/02/01	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2026****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AGENDA TURISTICA: UN VIAGGIO ATTRAVERSO IL PARTENIO*
Comune **OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **66 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PROGETTO PROGRESSO S.N.C.**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **01949330649**
Indirizzo **VIA PIAVE, 32** **AVELLINO (AV)**
Recapiti **Telefono: 0825 781080** **Telefax: 0825 781080**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 06/08/98	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 20/11/98	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 27/01/99	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 09/02/99	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 01/06/99	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 05/08/99	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 13/09/99	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 16/11/99	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
Automatico	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 21/07/00	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 01/08/00	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 14/12/00	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 14/02/01	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **2142****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SOGGIORNO PACE*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **962 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CAROTENUTO TERESA**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **00197521214**
Indirizzo **VIA SACRA, 29** **POMPEI (NA)**
Recapiti **Telefono: 081 8636025** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 06/08/98	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 20/11/98	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 27/01/99	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 09/02/99	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 01/06/99	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 05/08/99	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 13/09/99	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 16/11/99	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
Automatico	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 21/07/00	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 01/08/00	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 14/12/00	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 14/02/01	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2184****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *TRASFORMAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE ADIBITO A RISTORANTE IN ALBERGO*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **1.978 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione NUOVO RISTORANTE ANFITEATRO DI SCISCIOLO A.
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA 01384821219
Indirizzo VIA PLINIO, 9 POMPEI (NA)
Recapiti Telefono: 081 8506042 Telefax: 081 8631245

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
Automatico	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2210****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *INTERVENTO DI MANUTENZIONE ARREDO E COMPLETAMENTO DI PARCHEGGIO PER MINIBUS TURISCI E SERVIZI DI SOSTA*

Comune **CAPRI (NA)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **2.038 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **STAIANO AUTOTRASPORTI SNC DI STAIANO F. & C**

Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA **P0054381063**

Indirizzo **VIA FILIETTO, 9 E** **ANACAPRI (NA)**

Recapiti **Telefono: 081 8372422** **Telefax: 081 8373494**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
Automatico	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2213****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *GESTIONE DELLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO*
Comune **FIRENZE (FI)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **1.000 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione ASSOCIAZIONE GESTORI ALLOGGI PRIVATI
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA 94023840484
Indirizzo VIA DEI NERI 9 FIRENZE (FI)
Recapiti Telefono: 055 284100 Telefax: 055 284100