

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/06/99	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili  
Opere Impiantistiche  
Arredi e/o Attrezzature  
Altre Voci

TOTALE LAVORI
---------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione  
Altre Spese Tecniche  
Allacciamenti  
Imprevisti  
- Espropri o Acquisizioni  
- Area o Fabbricato  
- Opere Civili  
- Opere Impiantistiche  
- Arredi e/o attrezzature  
- Altre voci  
IVA al 10%  
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE
----------------------

TOTALE COSTO
--------------

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2297****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *COMPLESSO SPORTIVO CON RISTORAZIONE A BASSO COSTO*  
Comune **ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)**  
Finanziamento -  
- Tot. Impegnato L. 0  
- Tot. Pagato L. 0  
Cofinanziamento **1.532 milioni**

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione ENZO GIANCOLA  
Categoria BA Privati;  
C.Fis./P.IVA GNCNZE53E10C169Z  
Indirizzo FRAZIONE CAPSANO, 22 ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)  
Recapiti Telefono: 0861 975570 Telefax:

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
Automatico	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **2313****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO INTEGRATO PER LA RICETTIVITA' E L'ACCOGLIENZA TURISTICA IN LOCALITA' SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA*

Comune **ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **6.916 milioni**

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **FRANCESCA DI SAVERIO**

Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA **DSVFNC56D52E343Q**

Indirizzo **LOC. CERCHIARA VIA VERSATORE, 12** **ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)**

Recapiti **Telefono: 0861 978123** **Telefax:**

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 05/08/99	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 13/09/99	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
Automatico	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 21/07/00	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 01/08/00	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 14/12/00	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 14/02/01	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili  
Opere Impiantistiche  
Arredi e/o Attrezzature  
Altre Voci

TOTALE LAVORI
---------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione  
Altre Spese Tecniche  
Allacciamenti  
Imprevisti  
- Espropri o Acquisizioni  
- Area o Fabbricato  
- Opere Civili  
- Opere Impiantistiche  
- Arredi e/o attrezzature  
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE
----------------------

TOTALE COSTO
--------------

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2367****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA DA ADIBIRE A CAMPING E AREA DI SOSTA PER CARAVAN IN CONTRADA CAMPOLATO*

Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato **L. 0**

- Tot. Pagato **L. 0**

Cofinanziamento **393 milioni**

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **BISCEGLIA DOMENICO**

Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **PIAZZA EUROPA, 140** **S.GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Recapiti **Telefono: 0882/411505** **Telefax:**

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 06/08/98	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 20/11/98	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 27/01/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 09/02/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 01/06/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 05/08/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 13/09/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 16/11/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
Automatico	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 21/07/00	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 01/08/00	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 14/12/00	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 14/02/01	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili  
Opere Impiantistiche  
Arredi e/o Attrezzature  
Altre Voci

TOTALE LAVORI
---------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione  
Altre Spese Tecniche  
Allacciamenti  
Imprevisti  
- Espropri o Acquisizioni  
- Area o Fabbricato  
- Opere Civili  
- Opere Impiantistiche  
- Arredi e/o attrezzature  
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE
----------------------

TOTALE COSTO
--------------

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2372**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *OASI DI PRIMA ACCOGLIENZA*  
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**  
Finanziamento -  
- Tot. Impegnato L. 0  
- Tot. Pagato L. 0  
Cofinanziamento **270 milioni**

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **MANGIACOTTI DONATO**  
Categoria **BA Privati;**  
C.Fis./P.IVA **MNGDNT53E02H926H**  
Indirizzo **VIA F.LLI CAIROLI, 107** **SAN GIOVANNI**  
**ROTONDO (FG)**  
Recapiti **Telefono: 0882 412070** **Telefax:**



## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 01/06/99	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
Automatico	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **2382**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *AFFITTACAMERE SOGGIORNO*Comune **FIRENZE (FI)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **130 milioni**

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ALOHA SOGGIORNO**Categoria **BA Privati;**C.Fis./P.IVA **DGRSRG48P26F839I**Indirizzo **VIA DEI NERI, 9****FIRENZE (FI)**Recapiti **Telefono: 055 284100****Telefax: 055 284100**

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 06/08/98	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 20/11/98	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 27/01/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 09/02/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 01/06/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 05/08/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 13/09/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 16/11/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
Automatico	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 21/07/00	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 01/08/00	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 14/12/00	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 14/02/01	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili  
Opere Impiantistiche  
Arredi e/o Attrezzature  
Altre Voci

TOTALE LAVORI
---------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione  
Altre Spese Tecniche  
Allacciamenti  
Imprevisti  
- Espropri o Acquisizioni  
- Area o Fabbricato  
- Opere Civili  
- Opere Impiantistiche  
- Arredi e/o attrezzature  
- Altre voci  
IVA al 10%  
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE
----------------------

TOTALE COSTO
--------------

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2386****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ALBERGO SAN BIAGIO*  
Comune **GENOVA (GE)**  
Finanziamento -  
- Tot. Impegnato L. 0  
- Tot. Pagato L. 0  
Cofinanziamento **12.147 milioni**

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **SAN BIAGIO NUOVA S.R.L.**  
Categoria **BA Privati;**  
C.Fis./P.IVA **03571600109**  
Indirizzo **VIA MACAGGI, 23** **GENOVA (GE)**  
Recapiti **Telefono: 010 53481** **Telefax: 010 5705685**

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 06/08/98	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 20/11/98	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 27/01/99	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 09/02/99	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 01/06/99	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 05/08/99	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 13/09/99	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 16/11/99	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
Automatico	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 21/07/00	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 01/08/00	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 14/12/00	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 14/02/01	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili  
 Opere Impiantistiche  
 Arredi e/o Attrezzature  
 Altre Voci

TOTALE LAVORI
---------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione  
 Altre Spese Tecniche  
 Allacciamenti  
 Imprevisti  
 - Espropri o Acquisizioni  
 - Area o Fabbricato  
 - Opere Civili  
 - Opere Impiantistiche  
 - Arredi e/o attrezzature  
 - Altre voci  
 IVA al 10%  
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE
----------------------

TOTALE COSTO
--------------

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2418**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *ALBERGO RICCIARDI INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICO  
ALBERGHIERA LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO*

Comune **NAPOLI (NA)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **5.430 milioni**

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **GESTUR S.A.S. DI COSTANZO JANNOTTI E C.**

Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA **07194640632**

Indirizzo **PIAZZA DEI MARTIRI, 30** **NAPOLI (NA)**

Recapiti **Telefono: 0824 976888** **Telefax:**

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 06/08/98	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 20/11/98	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 27/01/99	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 09/02/99	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 01/06/99	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 05/08/99	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 13/09/99	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 16/11/99	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
Automatico	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 21/07/00	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 01/08/00	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 14/12/00	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 14/02/01	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili  
Opere Impiantistiche  
Arredi e/o Attrezzature  
Altre Voci

TOTALE LAVORI
---------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione  
Altre Spese Tecniche  
Allacciamenti  
Imprevisti  
- Espropri o Acquisizioni  
- Area o Fabbricato  
- Opere Civili  
- Opere Impiantistiche  
- Arredi e/o attrezzature  
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE
----------------------

TOTALE COSTO
--------------

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2427**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo intervento *PENSIONE*  
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**  
Finanziamento -  
- Tot. Impegnato L. 0  
- Tot. Pagato L. 0  
Cofinanziamento **500 milioni**

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **LEONARDO BOCCI**  
Categoria **BA Privati;**  
C.Fis./P.IVA  
Indirizzo **CONTRADA POZZO CAVO** **SAN GIOVANNI**  
**ROTONDO (FG)**  
Recapiti **Telefono: 0882/412577** **Telefax:**