

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/06/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 05/08/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 13/09/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
Automatico	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 21/07/00	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **2443**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *AFFITTACAMERE SCARALE*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **287 milioni**
Previsione Effettiva
Inizio Lavori *21/04/99* **26/01/99**
Fine Lavori *30/07/99*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **SCARALE**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **VIA ALDO MORO, 91** **SANGIOVANNI**
ROTONDO (FG)
Recapiti Telefono: **0882454290** Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 06/08/98	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 20/11/98	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 27/01/99	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 09/02/99	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 01/06/99	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 05/08/99	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 13/09/99	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 16/11/99	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
Automatico	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 21/07/00	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 01/08/00	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 14/12/00	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 14/02/01	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **2482****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *BED & BREAKFAST*
Comune **FIRENZE (FI)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **130 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ALOHA SOGGIORNO**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **DGRSRG48P26F839I**
Indirizzo **VIA DEI NERI, 9** **FIRENZE (FI)**
Recapiti **Telefono: 055 284100** **Telefax: 055 284100**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 06/08/98	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 20/11/98	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 27/01/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 09/02/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 01/06/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 05/08/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 13/09/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 16/11/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
Automatico	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 21/07/00	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 01/08/00	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 14/12/00	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 14/02/01	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2498****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO*Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **1.265 milioni****DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ROBERTO CANISTRO (EX A.LEONE)**Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA TURBACCI****SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG)**Recapiti **Telefono: 0882/457443****Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
Automatico	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2531**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN ALBERGO*Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **1.263 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/08/98* **25/11/98**Fine Lavori *30/09/99* **16/03/00**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CANISTRO MICHELANTONIO**Categoria **BA Privati;**C.Fis./P.IVA **CNSMHL30L11H926X**Indirizzo **VIALE DELLA GIOVENTU' C.N.****SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG)**Recapiti Telefono: **0882 457443**

Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
Automatico	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2714****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AREA DI SOSTA G. DI CERBO*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **393 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CAPPUCCI EMANUELA**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **CPPMNL52P60H926B**
Indirizzo **VIA FOGGIA, 193** **SAN GIOVANNI**
ROTONDO (FG)
Recapiti Telefono: **0882 453900** Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 06/08/98	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 20/11/98	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 27/01/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 09/02/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 01/06/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 05/08/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 13/09/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 16/11/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
Automatico	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 21/07/00	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 01/08/00	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 14/12/00	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 14/02/01	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **2858****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA*Comune **NAPOLI (NA)**

Finanziamento

-

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **7.728 milioni****DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **EDILTRE S.R.L.**Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA G. PORZIO IS. F 10****NAPOLI (NA)**Recapiti **Telefono:****Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 06/08/98	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 20/11/98	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 27/01/99	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 09/02/99	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 01/06/99	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 05/08/99	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 13/09/99	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 16/11/99	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
Automatico	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 21/07/00	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 01/08/00	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 14/12/00	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 14/02/01	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **2940**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>HOTEL RISTORANTE DEL SANTUARIO REALIZZAZIONE PISCINA AMPLIAMENTO VOLUMETRICO</i>		
Comune	POMPEI (NA)		
Finanziamento	-		
	- Tot. Impegnato	L. 0	
	- Tot. Pagato	L. 0	
Cofinanziamento	1.000 milioni		

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	HOTEL DEL SANTUARIO S.R.L.		
Categoria	BA Privati;		
C.Fis./P.IVA	01288041211		
Indirizzo	PIAZZA B. LONGO 2/6		POMPEI (NA)
Recapiti	Telefono: 081 8502822	Telefax: 081 8506165	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	+ Lit. 1000000000
DM 01/06/99	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	
Automatico	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **3118**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>HOTEL LEPANTO</i>	
Comune	POMPEI (NA)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	1.386 milioni	

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	TUTINO MARIO	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA	TTNMRA31D19G813N	
Indirizzo	VIA LEPANTO, 213	POMPEI (NA)
Recapiti	Telefono: 081 8631106	Telefax: