

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 06/08/98	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 20/11/98	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 27/01/99	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 09/02/99	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 01/06/99	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 05/08/99	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 13/09/99	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 16/11/99	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
Automatico	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 21/07/00	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 01/08/00	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 14/12/00	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 14/02/01	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **5696**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *SISTEMAZIONE DI UN'AREA A PARCHEGGIO*Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **197 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **GRIFA ROSA**Categoria **BA Privati;**C.Fis./P.IVA **GRFRSO63P52H926I**Indirizzo **VIA CAIROLI, 139****SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG)**Recapiti **Telefono: 0882 454763****Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 06/08/98	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 20/11/98	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 27/01/99	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 09/02/99	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 01/06/99	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 05/08/99	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 13/09/99	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 16/11/99	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
Automatico	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 21/07/00	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 01/08/00	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 14/12/00	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 14/02/01	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **5860**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>INFORMAZIONE MULTIMEDIALE SUI SITI E PERCORSI RELIGIOSI UNITAMENTE A UN PUNTO DI RISTORO</i>		
Comune	NAPOLI (NA)		
Finanziamento	-		
	- Tot. Impegnato	L. 0	
	- Tot. Pagato	L. 0	
Cofinanziamento	16.000 milioni		

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	MARIS IMMOBILIARE S.R.L.		
Categoria	BA	Privati;	
C.Fis./P.IVA			
Indirizzo	VIA G. MELISURGO, 15		NAPOLI (NA)
Recapiti	Telefono:	Telefax:	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 06/08/98	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 20/11/98	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 27/01/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 09/02/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 01/06/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 05/08/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 13/09/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 16/11/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
Automatico	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 21/07/00	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 01/08/00	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 14/12/00	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 14/02/01	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6081****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo intervento *RECUPERO DI FABBRICATI RURALI PER LA TRASFORMAZIONE IN STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO E SISTEMAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE PER LA SOSTA DI CARAVANS E CAMPERS*

Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **2.262 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **AURORA DI DRAGANO GIUSEPPE & C. Snc**

Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA CAGLIO FIGARO 3** **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Recapiti **Telefono: 0882/453256** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
Automatico	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6550**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>FULL SERVICE TOURIST</i>	
Comune	ASSISI (PG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	3.159 milioni	

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI LAVAGNA	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	P/ZZA LIBERTA 47	LAVAGNA (GE)
Recapiti	Telefono: 0185/3671	Telefax: 0185/3095087

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
Automatico	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6564**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI COMPLESSO RICETTIVO A BASSO COSTO*
Comune **CINGOLI (MC)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **3.534 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione ACQUAPARCO VERDE AZZURRO DI L. ROSETTI
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA 00387290430
Indirizzo LOC. SAN FAUSTINO, 6 CINGOLI (MC)
Recapiti Telefono: 0733 615262 Telefax: 0733 615142

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
Automatico	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6709**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	ASSISI CITTA' APERTA	
Comune	ASSISI (PG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	1.947 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/03/99	01/03/99
Fine Lavori	30/08/99	

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	SERVIZI CULTURALI CITTA' DI TORINO	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA, 3	TORINO (TO)
Recapiti	Telefono: 0114434401	Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
Automatico	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **6805****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE IN CASA VACANZE DI UN CASALE UMBRO*
Comune **SPOLETO (PG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **506 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **NICOLA LUPI NAPOLINI**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **LOC. AZZANO, 24** **SPOLETO (PG)**
Recapiti **Telefono:** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 06/08/98	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 20/11/98	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 27/01/99	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 09/02/99	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 01/06/99	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 05/08/99	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 13/09/99	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 16/11/99	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
Automatico	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 21/07/00	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 01/08/00	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 14/12/00	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 14/02/01	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
A) LAVORI		
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **6949**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO DELL'ALBERGO IL BARBAROSSA*Comune **SPOLETO (PG)**

Finanziamento

-

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **11.934 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CO.IM.A. S.P.A.**Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA MADONNA DI LUGO, 43****SPOLETO (PG)**Recapiti **Telefono:****Telefax:**