

Relazione al Magistrato alle Acque al 31 dicembre 2000LEGGE 539/95Mutuo Crediop

- 1) SAN GIOBBE fase "A" - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.
- 2) SAN GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. I lavori sono stati appaltati ad inizio anno 2001 per un importo di circa 25 miliardi.
- 3) VIA TORINO Capannoni - Adeguamento funzionale del capannone da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. Lavori completamente eseguiti.
- 4) S. MARTA Teatro G. Poli - Restauro e adeguamento funzionale. I lavori termineranno alla fine del primo semestre dell'anno 2001.
- 5) CA' GARZONI E MORO - Si sta predisponendo l'appalto per i lavori strutturali di Ca'Moro.
- 6) S. MARTA fabbricato "C" - Fino ad ora sono stati eseguiti alcuni interventi di cui il principale è l'adeguamento funzionale del fabbricato "C". Si sta predisponendo l'appalto per i lavori del tratto "D".

Mutuo Interbanca

- 1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. I lavori sono stati appaltati ad inizio anno 2001 per un importo di circa 25 miliardi.
- 2) S. GIOBBE Poste - Si sta predisponendo l'appalto per affidare i lavori. L'importo di progetto è di circa Lire 3.500.000.000.=
- 3) OPERE VARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Sono stati eseguiti vari interventi di natura manutentoria e di completamento di alcune opere di restauro e ristrutturazione già avviati e finanziati con altre leggi, con particolare riferimento ai seguenti interventi:
 - Ripassatura del tetto presso la sede di Ca' Bernardo
 - Restauro degli affreschi dell'Auditorium di S. Margherita
 - Esecuzione di ulteriori interventi di imbrigliamento a Ca' Foscari
 - Restauro delle parti lapidee esterne della sede di Ca' Cappello
 - Interventi di restauro presso la sede di S. Sebastiano
- 4) VIA TORINO - Facoltà di SS.MM.FF - E' terminata la stesura del progetto preliminare e si sta procedendo per il definitivo.
- 5) VIA TORINO Capannoni - Adeguamento funzionale del capannone da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. I lavori sono conclusi.
- 6) S. MARTA Teatro G. Poli - Restauro e adeguamento funzionale. I lavori si concluderanno nel 1° semestre dell'anno 2001.

Relazione al Magistrato alle Acque al 31 dicembre 2000LEGGE 515/96Mutuo Mediocredito

- 1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. I lavori sono stati appaltati ad inizio anno 2001 per un importo di circa 25 miliardi.
- 2) ZATTERE Ex falegnameria - I lavori sono stati appaltati ad inizio anno 2001 per un importo di circa Lire 5.200.000.000.=
- 3) ATTUAZIONE D.LGS 626/94 - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.
- 4) Ca'Foscari - restauro - E' stato predisposto il progetto preliminare ed ora è in corso di stesura il bando per affidare la progettazione definitiva ed esecutiva.

Mutuo Crediop

- 1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. I lavori sono stati appaltati ad inizio anno 2001 per un importo di circa 25 miliardi.
- 2) ZATTERE Ex falegnameria - I lavori sono stati appaltati ad inizio anno 2001 per un importo di circa Lire 5.200.000.000.=



Relazione al Magistrato alle Acque al 31 dicembre 2000LEGGE 345/97 mutuo Crediop

- 1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. I lavori sono stati appaltati ad inizio anno 2001 per un importo di circa 25 miliardi.
- 2) Calle dei Guardiani – realizzazione di una palestra – I lavori sono completamente conclusi.
- 3) Ca'Foscari – restauro – E' stato predisposto il progetto preliminare ed ora è in corso di stesura il bando per affidare la progettazione definitiva ed esecutiva.
- 4) Acquisto edifici – E' stato acquistato un ex magazzino ed ora si sta predisponendo il progetto di adeguamento funzionale.
- 5) Manutenzione straordinaria – Sono stati finanziate opere di falegnameria e opere lapidee della sede di Ca'Garzoni e Moro nell'ambito del restauro della sede stessa.

LEGGE 345/97 mutuo Meliorbanca

- 1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. I lavori sono stati appaltati ad inizio anno 2001 per un importo di circa 25 miliardi.
- 2) S. GIOBBE fase "B" 2° stralcio- Quota parte relativa alla terza fase del progetto
- 3) Ca'Foscari – restauro – E' stato predisposto il progetto preliminare ed ora è in corso di stesura il bando per affidare la progettazione definitiva ed esecutiva.
- 4) ATTUAZIONE D.LGS 626/94 - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.




Relazione al Magistrato alle Acque al 31 dicembre 2000LEGGE 295/98 mutuo San Paolo IMI

- 1) SAN BASILIO – E' stato predisposto il progetto preliminare e sono in corso le indagini strutturali per permettere il completamento del definitivo.
- 2) S. GIOBBE fase "B" 2° stralcio- Quota parte relativa alla terza fase del progetto
- 3) ZATTERE Ex falegnameria – I lavori sono stati appaltati ad inizio anno 2001 per un importo di circa Lire 5.200.000.000.=
- 4) ATTUAZIONE D.LGS 626/94 - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.
- 5) Ca'Foscari – restauro – E' stato predisposto il progetto preliminare ed ora è in corso di stesura il bando per affidare la progettazione definitiva ed esecutiva.

LEGGE 295/98 mutuo San Paolo IMI

- 1) SAN BASILIO – E' stato predisposto il progetto preliminare e sono in corso le indagini strutturali per permettere il completamento del definitivo.
- 2) S. GIOBBE fase "B" 2° stralcio- Quota parte relativa alla terza fase del progetto
- 3) ATTUAZIONE D.LGS 626/94 - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.
- 4) Ca'Foscari – restauro – E' stato predisposto il progetto preliminare ed ora è in corso di stesura il bando per affidare la progettazione definitiva ed esecutiva.



Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 139/92	34.835.929.049			
mutuo I.M.I.	25.347.333.394			
1 Informatizzazione Ateneo e delle Biblioteche		5.219.250.912	5.219.250.912	5.219.250.912
2 S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		6.163.082.929	6.163.082.929	6.163.082.929
3 S.Giobbe fase "C" - e "B" 1° stralcio		712.476.315	712.476.315	712.476.315
4 Zattere - acquisto SCI		10.260.000.000	10.260.000.000	9.677.800.000
5 Opere varie manutenz. straordinaria		2.345.043.328	2.345.043.328	2.345.043.328
6 Ca' Zorza - acquisto 3° piano		647.479.910	647.479.910	647.479.910
TOTALE		25.347.333.394	25.347.333.394	24.765.133.394
mutuo B.N.L.	9.488.595.655			
1 S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		1.780.547.066	1.780.547.066	1.780.547.066
2 Ca' Bembo - acquisto		2.905.860.880	2.905.860.880	2.905.860.880
3 Zattere - acquisto Star Gas 1		2.500.880.759	2.500.880.759	2.500.880.759
4 Zattere - acquisto Star Gas 2		2.301.306.950	2.301.306.950	2.301.306.950
TOTALE		9.488.595.655	9.488.595.655	9.488.595.655




Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 539/95	17.885.927.933			
mutuo CREDIOP	9.134.266.044			
1 S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		5.795.002.301	5.795.002.301	5.795.002.301
2 S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		201.614.280	201.614.280	201.614.280
3 Opere di manutenzione straordinaria		719.407.959	719.407.959	719.407.959
4 S.Marta fabb. "C" 1° stralcio Compl.		367.057.539	367.057.539	367.057.539
5 Ca' Garzoni e Moro - Ristrutt. e adeg. norme sicurezza e prev. incendi		1.744.955.683	1.744.955.683	1.496.779.508
6 S.Marta fabbr. "C" - 2° str. restauro e adeguamento funzionale		306.228.282	306.228.282	306.228.282
TOTALE		9.134.266.044	9.134.266.044	8.886.089.869
mutuo INTERBANCA	8.751.661.889			
1 S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		3.585.736.484	160.102.560	160.102.560
2 S. Giobbe Poste - restauro e adeguamento funzionale		1.860.000.000	0	0
3 Opere varie manutenz. straor.		716.834.390	4.123.631	4.123.631
4 Via Torino - Facoltà di SS.MM.FF		1.000.000.000	0	0
5 Via Torino - Capannoni		1.566.310.330	1.566.310.330	1.566.310.330
6 S.Marta - Aula Teatro		22.780.685	22.780.685	22.780.685
TOTALE		8.751.661.889	1.753.317.206	1.753.317.206



Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 515/96	41.003.232.025			
mutuo MEDIO CREDITO	28.213.232.025			
1 S.Globbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		980.176.000	0	0
2 Zattere Capannone		5.000.000.000	221.783.408	221.783.408
3 Attuazione D.Lgs 626/94		2.500.000.000	1.330.859.061	1.330.859.061
Acquisto Edificio Ex Poste		11.600.000.000	11.550.000.000	11.550.000.000
Ca' Foscari - restaurc		8.139.056.025	0	0
TOTALE		28.219.232.025	13.102.642.469	13.102.642.469
mutuo CREDIOP	12.790.000.000			
1 S.Globbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		11.790.000.000	11.790.000.000	0
2 Zattere Capannone		1.000.000.000	0	0
TOTALE		12.790.000.000	11.790.000.000	0



Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 345/97	41.900.000.000			
mutuo CREDIOP	31.900.000.000			
1 S.Globbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		18.640.000.000	15.302.579.625	0
2 Ca'Foscari - restaurc		10.392.546.435	113.900.327	113.900.327
3 Calle del Guardiani - Paletra		134.453.565	134.453.565	
4 Acquisto falegnameria Ex Bozzola		500.000.000	500.000.000	500.000.000
5 Manutenzione straordinaria		2.233.000.000	705.458.912	705.458.912
TOTALE		31.900.000.000	16.756.392.429	1.319.359.239
mutuo Mellorbanca	10.000.000.000			
1 S.Globbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		61.327.086	61.327.086	0
2 San Globbe - Fase "B" 2° stralcio		1.138.031.190	0	0
3 Ca'Foscari - restaurc		7.800.641.724	0	0
4 Attuazione D.Lgs 626/94		1.000.000.000	0	0
TOTALE		10.000.000.000	61.327.086	0



Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia


OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 295/98	43.188.615.201			
mutuo San Paolo IMI	18.188.615.201			
1 San Basilio - Adeguamento funzionale		6.366.015.320	0	0
2 S.Globbe fase "B" - 2° stralcio restauro ex macello		10.185.055.273	0	0
3 Zattere Capannone		175.000.000	175.000.000	0
4 Attuazione D.Lgs 626/94		727.544.608	0	0
5 Ca'Foscarl restaurc		735.000.000	0	0
TOTALE		18.188.615.201	175.000.000	0
mutuo San Paolo IMI	25.000.000.000			
1 San Basilio - Adeguamento funzionale		8.750.000.000	0	0
2 S.Globbe fase "B" - 2° stralcio restauro ex macello		10.633.000.000	0	0
3 Attuazione D.Lgs 626/94		1.000.000.000	0	0
4 Ca'Foscarl restaurc		4.617.000.000	0	0
TOTALE		25.000.000.000	0	0



Documento H Istituto Universitario di Architettura di Venezia - I.U.A.V.

Utilizzazione fondi Legge n. 139/92 e seguenti – Stato dei
finanziamenti aggiornato al 31 dicembre 2000

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA



Area Servizi Generali, Immobiliari e Patrimoniali

Tolentini, Santa Croce 191
I-30135 Venezia
Telefono +39,(0)41,5242694
Telefax +39,(0)41,2571808

Al Presidente del Magistrato alle Acque
Ing. Patrizio Cuccioletta
VENEZIA

Prot. 12100 asG - VIII/1

Venezia, 23/07/2001

asG



Oggetto: utilizzazione fondi legge 5/2/92 n. 139 e seguenti;

Con riferimento alla Vs. nota n. 17/GAB in data 30/05/2001
si trasmette il prospetto riepilogativo dello stato dei finanziamenti
di cui all'oggetto, aggiornato al 31/12/2000;

(importi in milioni)

legge	soggetto	Limite di impegno	importi assegnati	importi sottoscritti disponibili	importi impegnati	importi spesi
139/92	I.U.A.V.	2.500	20.318	20.318	20.318	20.318
539/95	I.U.A.V.	1.149	12.094	12.094	11.971	123
515/96	I.U.A.V.	1.800	19.125	19.125	14.820	4.305
345/97	I.U.A.V.	2.000	23.316	23.316	0	0
295/98	I.U.A.V.	2.000	22.800	22.800	0	0

Con i più cordiali saluti.



Il Rettore
Prof. Marino Folini

