


***Documento H Istituto Universitario di Architettura di Venezia - I.U.A.V.***


Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia a  
fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale –  
Aggiornamento al 31 dicembre 2002

## IUAV università degli studi

Area Servizi Generali, Immobiliari e Patrimoniali



Tolentini, Santa Croce 191  
 I-30135 Venezia  
 Telefono +39,(0)41,5242694  
 Telefax +39,(0)41,2571808



Al Magistrato alle Acque  
 Al Segretario del Comitato di Indirizzo  
 Coordinamento e Controllo  
 Ing. Maria Giovanna Piva  
Venezia

Vs. Rif: Prot.n. 341/GAB del 03.06.2003.

asG

Prot.1560f/tit. I class.12

Venezia, 17 settembre 2003

**Oggetto:** Aggiornamento al 31.12.2002 dello stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia svolti dall'IUAV a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale.

In riferimento alla Vostra nota *Prot.n. 341/GAB* in data 03.06.2003, si trasmette in allegato l'aggiornamento relativo agli interventi di competenza dell'IUAV università degli studi.

Il Dirigente dell'asta  
 Ing. Erio Cavelli



## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	IMPORTI SOTTOSCRITTI	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI	DISPONIBILITÀ
<b>LEGGE 515/96</b> MEDIOCREDITO CREDIOP (600 MILIONI)	6.415,00 3.463,00	5.511,00 3.463,00	5.403,00 3.463,00	904,00 0,00
<b>LEGGE 345/97</b> CARIVE CREDIOP (1000 MILIONI)	6.208,00 5.831,00	5.591,00 5.831,00	5.227,00 4.750,00	617,00 0,00
<b>LEGGE 448/01</b> BANCA OPI (STIPULA 12/2002 PER 2003) DA STIPULARE 12/2003 PER 2004	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 0,00
<b>LEGGE 295/98</b> BANCA OPI 99 BANCA OPI 00	6.281,00 6.281,00	2.066,00 5.086,00	0,00 4.793,00	4.215,00 1.195,00
<b>LEGGE 139/92</b> IMI 92 BNL 93	10.493,00	10.493,00	10.493,00	0,00
<b>LEGGE 595/95</b> CARISBO 1 CARISBO 2	6.246,00	6.246,00	6.246,00	0,00



**Documento I      *Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle  
attività di ricerca inerenti il sistema lagunare di Venezia –  
CO.RI.LA***

Stato di attuazione degli interventi per la Salvaguardia di Venezia  
– Aggiornamento al 31 dicembre 2002



Consorzio per la  
Gestione del Centro  
di Coordinamento  
delle Attività  
di Ricerca Inerenti  
il Sistema Lagunare  
di Venezia

MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -
Arr. 03 LUG. 2003
Prot. N. 427 /GAB.

Prot. n. 572/03

Venezia, 26/06/03

MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA
02 LUG. 2003
GABINETTO

Al Presidente del  
Magistrato alle Acque di Venezia  
Ing. Maria Giovanna Piva  
Palazzo X Savi - Rialto  
30124 Venezia

Palazzo Franchetti  
S. Marco 2847  
30124 Venezia  
Tel. +39.041.2402511  
Fax +39.041.2402512  
venezia@corila.it  
www.corila.it  
C.F. 94041400279  
PIVA 03338290277

oggetto: Relazione al Parlamento sullo Stato di attuazione degli interventi per  
la Salvaguardia di Venezia

Gentile Presidente,

in riferimento alla Sua richiesta del 3 giugno, prot. n. 341/  
GAB, Le trasmettiamo, ai fini dell'elaborazione della relazione in oggetto, i dati  
relativi allo stato di attuazione delle attività svolte dal CORILA a fronte dei  
finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale, aggiornati al 31/12/02.



- LEGGE N. 295/98: importo speso sino al 31/12/02 € 4.063.516
- LEGGE N. 388/00 : è stato sottoscritto in data 27/03/03 il contratto di  
mutuo per l'intero importo assegnato (a partire dal  
2003 - 4.338 migliaia di €)
- LEGGE N. 488/01: le procedure si sono svolte nel 2003, la gara è stata  
esperita in data 10/06/03 e sono in corso le  
procedure per la stipula del contratto di mutuo.

Cordiali saluti

Il Direttore  
  
 Ing. Pierpaolo Campostrini

***Documento L SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo***

Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2002



Il Presidente

Spett.le  
Ministero dei Lavori Pubblici  
**Magistrato alle Acque**  
Comitato di indirizzo,  
coordinamento e controllo  
Riva del Vin, 19  
30100 VENEZIA

**OGGETTO: Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale**


Con riferimento alla Vostra richiesta del 3 giugno 2003 prot. 341/GAB, in allegato diamo un riepilogo delle opere eseguite o in via di esecuzione per le quali l'Aeroporto di Venezia ha usufruito dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale.

Distinti saluti

Enrico Marchi

All. n° 1 scheda

Tessera Venezia, 30 giugno 2003  
Prot.nr. 03/ 054 /Pres/EM/mc



## AVANZAMENTO CONTABILE OPERE AL 31/12/2002

(valori in € - aggiornamento 31 dicembre 2002)


TIPOLOGIE OPERE
RIQUALIFICAZIONE PISTE VOLO
NUOVA AEROSTAZIONE: OPERE CIVILI ED IMPIANTISTICHE
NUOVA AEROSTAZIONE: IMPIANTI INFORMATIVI AL PUBBLICO
NUOVA AEROSTAZIONE: SISTEMA BAGAGLI BHS
NUOVA AEROSTAZIONE: IMPIANTI ELEVATORI
NUOVA AEROSTAZIONE: PONTILI TELESCOPICI
PIAZZALI AEROMOBILI: 1° STRALCIO
PIAZZALI AEROMOBILI: 2° STRALCIO
PIAZZALI AEROMOBILI: LATO NORD
VIABILITÀ E PARCHEGGI
VIABILITÀ A DOPPIO LIVELLO
VIABILITÀ ACCESSO AREA MERCI
FABBRICATO MERCI
<b>TOTALE</b>

IMPORTO OPERA (al netto spese generali)	AVANZAMENTO OPERA al 31 dicembre 2002	PERCENTUALE AVANZAMENTO	NOTE
18.175.695,82	18.175.695,82	100,00%	op. completata 1996
53.366.682,37	50.387.085,83	94,42%	
1.704.307,77	1.599.265,74	93,84%	
13.982.398,01	13.513.923,82	96,65%	
2.529.947,56	2.417.453,57	95,55%	
1.903.832,40	1.903.717,37	99,99%	
8.456.313,25	8.456.313,25	100,00%	op. completata 2000
11.929.813,77	11.823.210,24	99,11%	
1.620.500,07	1.581.340,40	97,58%	
4.990.199,51	4.990.199,51	100,00%	op. completata 2000
9.340.499,91	9.340.499,91	100,00%	op. completata 2001
2.112.797,56	2.112.797,56	100,00%	op. completata 2001
4.714.542,27	4.714.542,27	100,00%	op. completata 2001
<b>134.827.530,27</b>	<b>131.016.045,29</b>	<b>97,17%</b>	

Sono riportate esclusivamente le opere parzialmente finanziate da Legge Speciale Venezia e non tutte le opere in corso di esecuzione sul sedime aeroportuale

***Documento M Autorità Portuale di Venezia***

Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità  
Portuale finanziati dalla Legislazione Speciale per Venezia —  
Aggiornamento al 31 dicembre 2002



**GABINETTO**

# Autorità Portuale di Venezia

Direzione Amministrazione e Pianificazione



AI MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
MAGISTRATO ALLE ACQUE  
Segreteria del Comitato di coordinamento  
e controllo  
(art.4 – legge 29.11.1984, n.798)  
S.Polo, 19  
30125 VENEZIA

AMM/PIAN 936/6444  
Venezia, 17.06.2003

Oggetto: Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità Portuale finanziati dalla legislazione speciale per Venezia – Leggi 515/1996 e 295/1998.

In risposta alla lettera Prot.341/GAB del 3 giugno 2003 si trasmette, unito alla presente, un dettagliato quadro, aggiornato al 31/12/2002, sullo stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con le Leggi 515/96 e 295/98.

Il Segretario Generale  
Dott. Andrea Razzini

Allegati: c.s.



AUTORITÀ PORTUALE  
DI  
VENEZIA

TABELLA 1 ELENCO IMPEGNI E PAGAMENTI LEGGE 515/96 I TRANCHE AL 31/12/2002

Descrizione	Impegnato In Euro	Tranche	Tipo Progetto	Quotazionato In Euro
Indagini geognostiche	€ 15.153,36	1997	Banchinamento	€ 15.153,36
Escavo canali convenzione con AMAV	€ 1.549.375,86	1997	Molo Sali	€ 1.549.375,86
Escavo bacino di evoluzione 4	€ 402.182,88	1997	Escavo I fase	€ 402.182,88
Fornitura sistema software	€ 58.258,22	1997	Escavo I fase	€ 58.258,22
Escavo cunetta bacino 4	€ 242.687,14	1997	Escavo I fase	€ 242.687,14
Convenzione amav smaltimento fanghi	€ 1.606.863,71	1997	Escavo I fase	€ 1.606.863,71
Riparazione accosto RO-Ro banchina Isonzo	€ 222.632,47	1997	Escavo I fase	€ 222.632,47
Carotaggi bacini Venezia	€ 67.710,08	1997	Escavo I fase	€ 67.710,08
Progettazione molo sali	€ 134.278,79	1997	Banchinamento	€ 134.278,79
Escavo canale Novisso	€ 66.508,11	1997	Molo Sali	€ 66.508,11
Escavo da 52W a 196W	€ 723.032,89	1997	Escavo I fase	€ 723.032,89
Sistemazione sponda nord canale ind.le sud	€ 727.134,30	1997	Escavo I fase	€ 727.134,30
Escavo fondali testata marmi	€ 175.271,79	1997	Escavo I fase	€ 175.271,79
Escavo 17W - 42W	€ 70.391,72	1997	Escavo I fase	€ 70.391,72
Indagini geognostiche	€ 3.190,10	1997	Banchinamento	€ 3.190,10
Ampliamento incarico progett.ne M.Sali	€ 25.822,84	1997	Molo Sali	€ 25.822,84
Collaudo bacino ev.ne 4 e canale ind.le	€ 1.478,40	1997	Escavo I fase	€ 1.478,40
Escavo accosti operativi n.7 e 8 di b.na Testata Marmi ed accosti di b.na Tagliamento	€ 206.582,76	1997	Escavo I fase	€ 206.582,76
Complettamento Banchinamento M.Sali	€ 8.538.267,49	1997	Banchinamento	€ 8.538.267,49
Escavo Bacino 1	€ 564.652,39	1997	Molo Sali	€ 564.652,39
Escavo per ordinaria man.ne ormeggi 6-7-8-9 b.na Veneto Molo A	€ 62.696,60	1997	Escavo I fase	€ 62.696,60
Escavo per ordinaria man.ne ormeggi b.na Friuli, Cadore, orm.4/5 b.na Veneto, orm. B.na Lombardia, Aosta e Piemonte	€ 225.106,93	1997	Escavo I fase	€ 225.106,93
Escavo orm.24/25/26/27 b.na S.Marta e orm.28/29 b.na Di Ciò	€ 41.100,84	1997	Escavo I fase	€ 41.100,84
Caratterizzazione fanghi b.na Liguria	€ 104.583,66	1997	Escavo I fase	€ 104.583,66
Escavo B.na Tronchetto ed accosti	€ 1.291.142,25	1997	Escavo I fase	€ 1.212.046,43
Escavo accosti 7/8 Marittima	€ 58.770,84	1997	Escavo I fase	€ 58.770,84
Escavo I tratto canale sud ripristino a -9,5 (Imp.1465/00)	€ 232.405,60	1997	Escavo I fase	€ 231.942,50
Dragaggio e bonifica b. Liguria	€ 403.255,73	1997	Escavo I fase	€ 403.255,73
Controllo movimentazione fanghi d'escavo - posizionamento satellitare GPS anno 2001	€ 53.880,95	1997	Escavo I fase	€ 53.880,95
Perizia di variante b.na Molo Sali	€ 63.214,32	1997	Banchinamento	€ 63.214,32
Escavo bacino evoluzione S. Elena	€ 361.519,83	1997	Molo Sali	€ 312.191,08
Escavo banchina Idromacchine - canale ind. W	€ 146.101,14	1997	Escavo I fase	€ 68.533,34
Escavo accosti antistanti banchina Liguria	€ 3.098.741,39	1997	Escavo I fase	€ 13.899,56
<b>TOTALE</b>	€ 21.543.995,21			€ 18.252.697,91