



la Biennale di Venezia



	QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2002 (finanziamento legge 488/99)		
1	ARSENALE DI VENEZIA - INTERVENTI SUGLI EDIFICI IN CONCESSIONE		
1.a	Interventi all'Arsenale di Venezia area sud-est di completamento del Teatro Piccolo Arsenale -edifici denominato ex Fonderie- e delle Tese Cinquecentesche e opere di urbanizzazione <u>*prosecuzione opere iniziate nel 2001</u>		455.486,09
1.b	Interventi per il recupero delle coperture e parte degli infissi di alcuni edifici all' Arsenale denominati "Magazzino 306" "Corderie","Tese delle Vergini" e "Magazzini alle Vergini"		924.860,26
1.c	Oneri tecnici e spese di struttura		115.424,10
2	ACQUISIZIONI DI BENI STRUMENTALI DESTINATI ALLE ESIGENZE DELLE ATTIVITA' (ESPOSITIVE- TEATRALI) ED ISTITUZIONALI		
2.a	Totale		1.619.443,82
	TOTALE VOCE 1+2		3.115.214,27

N.B. Si segnala inoltre che il Comitato di Indirizzo e controllo ex art. 4 legge 798/84 in sede di ripartizione degli ulteriori fondi per la prosecuzione degli interventi per la Salvaguardia di Venezia stanziati con la legge 388/2000 (legge finanziaria 2001), ha destinato parte delle risorse assegnate al Comune di Venezia ad interventi della Biennale di Venezia relativi al Padiglione Italia e ai Giardini di Castello; tali fondi risultano a tutt'oggi nella disponibilità del Comune di Venezia.

Venezia 4 settembre 2003

Documento P Fondazione Scientifica Querini Stampalia

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti –
Aggiornamento al 31 dicembre 2002



FONDAZIONE SCIENTIFICA,
QUERINI STAMPALIA
BIBLIOTECA E GALLERIA - VENEZIA
ONLUS

IL DIRETTORE

Venezia 27 giugno 2003

Prot.n. 1203/08

BR/br

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque Comitato di indirizzo
coordinamento e controllo
c.a. dott. ing. Maria Giovanna Piva
San Polo 19
30125 Venezia

OGGETTO: Leggi n. 798/84 e n.295/98 invio dati


In merito a Vs richiesta, lettera Vs prot. n. 341/GAB, si comunicano i dati relativi alla Legge n. 295/98, quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti, riguardanti la scrivente Fondazione:

Importi spesi al 31.12.2002

con mutuo 1999	€ 2.509
con mutuo 2000	€ 1.233
totale	€ 3.742



Distinti saluti

il direttore
dr Giorgio Busetto



Documento Q Fondazione Giorgio Cini

Dati consuntivi delle attività svolte — Aggiornamento al 31
dicembre 2002

GABINETTO
UFFICIO TECNICO

Spett.le
MAGISTRATO ALLE ACQUE
ISPETTORATO GENERALE PER LA
LAGUNA DI VENEZIA MARANO E GRADO
S.Polo, 19 - 30125 VENEZIA

Venezia, 24 giugno 2003

Oggetto : **COMITATO DI INDIRIZZO COORDINAMENTO E CONTROLLO**
Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la
salvaguardia di Venezia
Dati consuntivi al 31/12/2002 delle attività svolte dalla Fondazione Cini
Rif.: Vs. comunicazione prot. n. 341/GAB del 3/6/2003.

1) Relazione sulle attività :

La Fondazione Cini ha avviato, in data 28 gennaio 2002, i lavori di somma urgenza di ambito "A" (*Restauri del Chiostro palladiano, delle facciate dell'edificio della presidenza e della cavana sul lato ovest, scalone del Longhena e sala degli Arazzi.*

I lavori sono stati affidati all'impresa ICCEM.

Alla data del 31/12/2002 sono state completate le lavorazioni riguardanti il fabbricato della presidenza, la sala degli Arazzi e 2 bracci del chiostro Palladiano, mentre sono in via di completamento i lavori sui restanti 2 lati e sullo scalone del Longhena (completato all'80%).

L'intervento di risanamento della cavana è stato stralciato per la concomitanza con il cantiere del Consorzio Venezia Nuova sulle fondazioni ed i conseguenti problemi di sicurezza.

Nel mese di settembre 2002 è stata avviata la progettazione dei lavori di restauro del convitto dell'Istituto Nautico Giorgio Cini; a novembre il progetto esecutivo è stato presentato per approvazione al Magistrato alle Acque ed alla Soprintendenza per i beni Architettonici di Venezia.

Nel corso del 2002 è stata anche sviluppata la progettazione esecutiva della nuova centrale termofrigorifera che servirà l'intero complesso dell'Isola di San Giorgio (Ambito "B2")

E' prevista la consegna del progetto entro maggio 2003.

Entro tale data dovrà essere consegnato anche il progetto esecutivo di ambito "E1" che comprende il restauro dei porticati del chiostro palladiano e dell'intero chiostro dei cipressi, comprese anche tutte le coperture relative.

Alla data del 31/12/2002 il progetto esecutivo è all'incirca ad un avanzamento del 30%.

E' stato completato e presentato per l'iter approvativo il Piano di Recupero per le ex-officine (ambiti "C" e "D").

2) Consuntivi al 31/12/2002 – A valere sui fondi stanziati con la Legge 388/2000

- IMPORTO ASSEGNATO : 6.197.000 €

- Le attività consuntivate alla data del 31/12/2002 risultano pari a 1.075.402,17 €

Distinti saluti

FONDAZIONE GIORGIO CINÌ
UFFICIO TECNICO

ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE - 30124 - VENEZIA
Telefono: 041 5289900 - Fax: 041 5238540
E-mail: fondacini@cini.it - Sito Internet: www.cini.it
Codice Fiscale: 80009330277
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)

CONSUNTIVO ATTIVITA' AL 31/12/2002 - Fondazione Cini - Legge 388/00

Certificato n.		1	2	3	TOTALE
Data		04/07/02	30/08/02	20/11/02	
Studio Gregotti	Progettazione Architettonica	99.374,40			
Studio Gregotti	Direzione Artistica	2.568,67			
Arch. Luciano Claut	1° acconto per direzione lavori ambito "A"	10.949,37	16.422,82		
Arch. Luciano Claut	Maggiori oneri per Direz. Lavori per prolungamento lavori				
LARES	Rilievi e indagini su stato di conservaz. elementi lapidei	50.435,49			
MANENS Intertecnica	Progettazione impiantistica	10.677,72			
MANENS Intertecnica	Progettazione adeguam. imp. elettrico balconata sala Arazzi				
Technital	Progettazione strutturale	19.529,67			
Studio Notarile Candiani	Verbale riunione aggiudicazione appalto "A"		562,37		
Thetis	Assistenza tecnica gara di appalto e procedimento		14.810,40		
Giorgio Girelli	Fornitura N. 1 serramento in larice		672,00		
Gregotti Associati Int.	Redazione piano di recupero area ex officine		39.368,45		
So.l.e.	Rimozione e rimontaggio corpi illuminanti chiostro Pallad.			2.898,00	
Pizziol Giorgio	Fornitura e posa mq 60 tappeto erboso su scavi sala Arazzi			1.380,00	
CEA snc	Sostitut. fotocellule cancello cavana danneggiate dai lavori			366,00	
Arch. Luciano Claut	3° acconto per direzione lavori ambito "A"			16.422,82	
In.T.Ec. srl	Fornitura vasca polietilene per fossa settica e sist. vibraz.				
Dr. Marco Bortoletto	Supervisione archeologica lavori di scavo				
Oneri Tecnici + s.d.		193.535,32	71.836,03	21.066,82	286.438,17
SAL ICCEM			360.140,00	357.100,00	717.240,00
IVA 10%			36.014,00	35.710,00	71.724,00
TOTALE ICCEM			396.154,00	392.810,00	788.964,00
Importo totale €		193.535,32	467.990,03	413.876,82	1.075.402,17

Documento R Procuratoria di San Marco - Venezia

Stato di attuazione degli interventi — Aggiornamento al 31
dicembre 2002

PROCURATORIA
DI SAN MARCO
VENEZIA

MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

27. GIU. 2003

MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -

GABINETTO

30. GIU. 2003

0124 Venezia, 16.06.03

San Marco 328 - Tel. 041 5225205 - 5236597
Fax 041 5208289

Prot. N.

OGGETTO:

richiesta dati
L. 798/84

Prot. N. 402 /GAB.


Gent.ma sig.ra
Dr. Ing. MARIA GIOVANNA PIVA
Presidente
MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Come da Sua richiesta del 3 c.m. inviamo in allegato le notizie circa lo stato di avanzamento dei lavori aggiornato al 31 dicembre 2002.

Si tratta delle opere eseguite in S.Marco ed oggetto dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale.

Restiamo a disposizione per qualsiasi altra notizia si rendesse necessaria in merito a quanto sopra.

Ringraziamo per gli aiuti ricevuti ed inviamo distinti saluti.



all/

PROCURATORIA DI SAN MARCO — VENEZIA***OPERE DI SALVAGUARDIA, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO
DEL COMPENDIO MARCIANO***

CONTRATTO DI MUTUO PER IL FINANZIAMENTO
stipulato in data 3 luglio 2001 con Dexia Crediop S.p.A. Roma

Riepilogo Pagamenti alla Fine ANNO 2002

	<i>Contabilità lavori</i>	<i>Somma Erogata (al lordo delle tasse)</i>
1° SAL ANNO 2001	Euro 973.110,51	Euro 973.110,51 (Tasse Euro 2.432,78)
2° SAL ANNO 2001	Euro 362.422,08	Euro 362.422,08 (Tasse Euro 906,06)
1° SAL ANNO 2002	Euro 761.878,06	Euro 761.878,06 (Tasse Euro 1.904,69)
2° SAL ANNO 2002	Euro 444.687,97	Euro 0,00
TOTALE	Euro 2.542.098,62	Euro 2.097.410,65
<u>DIFFERENZA</u>	Euro 444.687,97	

Il Proto di San Marco
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Arch. Ettore Vio

Venezia, 27 febbraio 2002



Visto
Il Primo Procuratore di San Marco
Prof. Avv.to Giorgio Orsoni

PROCURATORIA DI SAN MARCO – VENEZIA***OPERE DI SALVAGUARDIA, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO
DEL COMPENDIO MARCIANO***

**CONTRATTO DI MUTUO PER IL FINANZIAMENTO
stipulato in data 26 giugno 2002 con Dexia Crediop S.p.A. Roma**

Riepilogo Pagamenti alla Fine ANNO 2002

	<i>Contabilità lavori</i>	<i>Somma Erogata (al lordo delle tasse)</i>
<i>2° SAL ANNO 2002</i>	<i>Euro 602.138,74</i>	<i>Euro 0,00</i>
TOTALE	<u>Euro 602.138,74</u>	<u>Euro 0,00</u>
<u>DIFFERENZA</u>	<u>Euro +602.138,74</u>	

Il Proto di San Marco
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Arch. Ettore Vio

Venezia, 27 febbraio 2002



Visto

Il Primo Procuratore di San Marco
Prof. Avv.to Giorgio Orsoni

PROCURATORIA DI SAN MARCO - VENEZIA

STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE A FRONTE DEI FINANZIAMENTI OTTENUTI CON LA LEGISLAZIONE SPECIALE

**Legge 798/84 e successivi rifinanziamenti
Legge 488/99**

PROCURATORIA DI SAN MARCO - VENEZIA

STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE A FRONTE DEI FINANZIAMENTI OTTENUTI CON LA LEGISLAZIONE SPECIALE

Legge 798/84 e successivi rifinanziamenti

Legge 488/99

RELAZIONE

La Procuratoria di San Marco ha ottenuto dallo Stato finanziamenti per gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro della basilica di San Marco con la legislazione speciale di cui alla Legge 798/84 e successivi rifinanziamenti e Legge 488/99.

Dal 1818 il governo austriaco finanzia i restauri della basilica di San Marco sulla base di una perizia generale. Dal 1861 l'impegno di tale governo è trasformato in un contributo annuale. Con l'annessione di Venezia al Regno d'Italia, dalla fine del 1866 il contributo viene assunto dal nuovo governo. Salva l'interruzione negli anni della seconda guerra mondiale, il contributo continua fino a tutto il 1987 e cessa con la Finanziaria n. 67/1988 che consente di attingere ai finanziamenti di cui alla Legge speciale per Venezia 798/84. I finanziamenti si estendono per alcuni anni e consentono di realizzare le seguenti indagini ed opere.

Indagini per la valutazione della tensione strutturale complessiva individuabile nelle varie membrature della struttura muraria della fabbrica marciana, con particolare riguardo alla tensione nei pilastri, nelle volte e nelle cupole. Il risultato fu condensato nel modello matematico della struttura della fabbrica. Modello che, con opportuni aggiornamenti e modifiche, è ora utilizzabile per definire le tensioni in ogni zona della struttura muraria della basilica.

Le indagini compresero il completamento del rilievo fotogrammetrico della basilica, edificio caratterizzato da strapiombi e dislivelli in tutte le sue membrature e da

deformazioni della geometria di archi e cupole. La fotogrammetria risultò il più adeguato strumento al rilevamento di questa particolare architettura.

Assieme al rilievo iniziò la catalogazione dell'archivio storico della basilica e della notevole serie di disegni esistenti presso l'ufficio tecnico.

Questa attività di studio e indagine consentì di procedere nei restauri con sicurezza ed efficacia.

I principali interventi finanziati con la Legge 798/84 ed eseguiti fino al 31/12/2002 sono:

- consolidamento del pilastro a destra dell'altare della Madonna Nicopeia, con rimozione del rivestimento marmoreo, iniezioni di consolidamento del "sacco" laterizio, stilatura di tutti i corsi di malta tra i mattoni e successiva riapplicazione delle lastre marmoree di rivestimento;
- restauro della cupola di San Giovanni, quella sul braccio nord del transetto. Negli anni 1988-1991 fu completato il restauro della struttura lignea della calotta emisferica, fu rifatto il fasciame di legno di larice di chiusura e restaurato e riposto in opera il manto di lastre di piombo dopo averle restaurate e sostituiti gli aggrappaggi. Fu completato il sistema di salita con una scaletta interna fino alla botola da cui si esce all'esterno sotto il cupolino;
- restauro di un'edicola di facciata, lato meridionale con rimozione della cuspide lignea rivestita di piombo; restauro delle colonne, dei capitelli e degli archetti gotici con sostituzione dei tiranti di ferro, che rischiavano la rottura del marmo con altri di rame. Rifacimento della struttura lignea della cuspide e riposa in opera del manto di lastre di piombo dopo averle restaurate;
- restauro della copertura con interventi urgenti sopra le cupolette del Battistero con sostituzione della struttura principale degradata, rinnovo del tavolato e riposa in opera del manto di lastre di piombo dopo averle restaurate;
- rimozione della grande vetrata di vetro a piombo del quarto arcone del portale centrale, detta "a rulli", per consentire il restauro dell'arcone;
- restauro dell'arcone dei profeti, quarto arcone del portale centrale della facciata della Basilica. Eseguite indagini preliminari fisico-chimiche, rilievo fotogrammetrico di dettaglio delle due facce dell'arcone, rimozione delle formelle per consentire il loro consolidamento e quello dell'arcone;

- restauro della Cripta. Si completano l'impermeabilizzazione delle murature della navata centrale, della retro-cripta e della navata destra, si restaura l'ex tomba di San Marco, viene studiato un adeguato impianto di ventilazione e quello di illuminazione con la consulenza dell'Enel. Si esegue il trattamento desalinizzante e il consolidamento delle murature delle volte;

- restauro dei pavimenti. Vengono restaurati quadri centrali e sei quadri sotto la volta sud della cupola dell'Ascensione, con rimozione, restauro in laboratorio e integrazione delle tessere distrutte;

- restauro dei mosaici. Iniziano i rilievi grafici e fotografici per i mosaici del Battistero. Il consolidamento comprende volta, archi di sostegno e pennacchi della cupola orientale, nonché la lunetta della Crocifissione e dell'Annuncio della nascita di Giovanni Battista. Si iniziano i lavori della cupola centrale.

In occasione dei rilievi fotografici dei mosaici a cura dell'Enel si utilizzano le speciali impalcature per la riposa in opera di parte del pennacchio di Sant'Ambrogio, da oltre cinquant'anni in attesa nello Studio di mosaico;

- impianto di riscaldamento. Si rinnova completamente il complesso termoventilante;

- ascensore. Viene installato un ascensore adeguato ai portatori di handicap con portata massima di 10 persone, che serve il museo, il coperto e i due livelli degli uffici;

- impianto elettrico. Si procede alla costruzione di nuove linee e del quadro nel settore destro della Basilica assieme alla manutenzione ordinaria dell'intero impianto elettrico;

- impianto antincendio. Adeguamento dell'impianto antincendio secondo la normativa. Si procede all'elaborazione, assieme ai Vigili del Fuoco, di un progetto che viene approvato dalla Soprintendenza;

- indagini e ricerche. Vengono eseguite indagini sui livelli della Basilica, la verticalità delle cupole e del campanile e integrato il rilievo fotogrammetrico con parti del piano terreno e degli spazi esterni alla Basilica, nonché dei sotterranei;

Viene predisposto con il prof. Creazza e i prof. Vitaliani, Mola, Strada e Biscontin, il programma per le indagini strutturali e quelle sul pavimento, che vengono poi eseguite dall'ISMES per conto del Magistrato alle Acque.

I principali interventi finanziati con la Legge 488/99 ed eseguiti fino al 31/12/2002 sono:

- restauro del pavimento di mosaico di fronte al Tesoro con rimozione di quadri opportunamente suddivisi, restauro in laboratorio con integrazione delle tessere distrutte e restauro del sottofondo in opera. Lavoro pressoché ultimato, inizia la posa nel prossimo 2003;
- restauro dei mosaici nel nartece, Nascita di Isacco e sopraporta di San Clemente, nonché lunetta sopra il portale di San Teodoro. I mosaici vengono restaurati parte in loco con consolidamenti, parte in laboratorio. Si inizia il rilievo del degrado dei mosaici della Cappella di Sant'Isidoro;
- restauro della copertura del lato sud, sopra il Battistero con rinnovo del tavolato e restauro delle lastre di piombo;
- Museo Marciano sopra il nartece. Si realizza il collegamento tra il Museo e i matronei. Si completano gli impianti antintrusione e di TVCC, si realizzano i pannelli espositori;
- restauro del rivestimento di marmo della parete ovest del transetto sud e della parete nord del transetto nord, nell'area dell'altare della Nicopeia con lievo d'opera delle lastre previo rilievo di dettaglio, desalinizzazione delle stesse e restauro delle situazioni di degrado dell'apparato murario;
- manutenzioni varie degli impianti e del pavimento;
- cupola del Coro. Si completano gli studi preliminari e l'approvvigionamento dei materiali, si inizia la realizzazione della grande impalcatura;
- restauro delle "cassine" di mosaico originale da esporre nel Museo Marciano, opera eseguita in laboratorio;
- restauro del rivestimento marmoreo della porta di San Clemente, colonne acquitane e capitelli bizantini;
- restauro del mosaico del pilastro dell'Inventio.
- inizia ed è in corso il restauro dell'apparato lapideo della parete nord della Basilica di San Marco.

Arch. Ettore Vio

Proto di San Marco



Venezia, 26 giugno 2003