


(43.00) Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles: il progetto definitivo é in corso di ultimazione. Tuttavia poiché l'intervento prevede la demolizione del ponte di ingresso in Bardonecchia, la realizzazione di tale opera rimane subordinata al completamento delle altre opere in corso di esecuzione.

(44.00) Sistemazione torrente Rho: la progettazione esecutiva sarà completata entro la prima metà del mese di Gennaio; l'ultimazione della procedura di gara per l'assegnazione dei lavori è prevista per il prossimo mese di Aprile.

 **(52.00) Realizzazione di rete fognaria, completamento impianto di depurazione:** lo scorso mese di Novembre sono stati aggiudicati i lavori che inizieranno non appena le condizioni meteo lo consentiranno.

(74.03) Elisoccorso H 24 (riclassificato H12): lo scorso mese di Novembre sono stati aggiudicati i lavori che avranno inizio non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.

(75.07) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: il progetto esecutivo è stato ultimato nello scorso mese di Settembre. L'aggiudicazione e il successivo inizio dei lavori è previsto entro l'inizio del prossimo mese di gennaio.

B.4 BIBIANA - LUSERNA

(04.00) Variante fra Luserna S.G. e Bibiana - 1° LOTTO (denominato "Strada delle cave"): opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

B.5 CASELLE

(03.01) Aeroporto di Caselle – interventi vari di miglioramento SP 13 di Caselle: il progetto esecutivo si è concluso nello scorso mese di ottobre; è attualmente in corso di svolgimento la procedura di gara per l'appalto dei lavori che si prevede di completare entro il prossimo mese di gennaio per avviare i lavori nel mese di febbraio.

(03.02) Aeroporto di Caselle – interventi vari di miglioramento SP 2 di Germagnano: concluso il progetto esecutivo nello scorso mese di ottobre; è attualmente in corso la procedura di gara per l'appalto dei lavori che si prevede di ultimare entro il prossimo mese di gennaio per avviare i lavori nel successivo mese di febbraio.

- (03.03) **Aeroporto di Caselle – interventi vari di miglioramento del corpo centrale dell'aerostazione:** i lavori in corso hanno conseguito un avanzamento pari a circa l'8%; si conferma l'ultimazione dell'intervento entro il mese di dicembre 05.
- (03.04) **Aeroporto di Caselle – interventi vari di miglioramento edificio** (per check-in remote, nuovo centro logistico bagagli, nuovo gate remoto sud, e opere di collegamento aree aereoportuali): i lavori in corso hanno conseguito un avanzamento pari a circa il 28% in linea con la programmata ultimazione dei lavori per il prossimo mese di dicembre 05.

Non rientra fra le voci sopra elencate la realizzazione del Movicentre External parking, per il quale è in fase di conclusione la progettazione esecutiva; si prevede di iniziare i lavori nel prossimo mese di marzo per ultimarli nel mese di dicembre 05.

B.6 CESANA – SAN SICARIO

- (10.00) **Seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa:** opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.
- (29.00) **Sistemazione e rifacimento paravalanghe località Sagnalonga:** progetto definitivo in fase di completamento. Il comune di Cesana, che ha già realizzato l'opera senza i fondi della Regione Piemonte, vorrebbe utilizzare questi fondi per la seggiovia quadriposto Cesana-Sagna Longa, che risulta opera differita.
- (08.00) **Collegamento SS 23 – San Sicario:** consegnati i lavori nello scorso mese di ottobre, dopo la cantierizzazione sono in corso le operazioni di movimenti terra per il parcheggio degli autobus zona Pariol, sono stati posizionati gli scatolari sul rio e le paratie tirantate per allargamento della strada dopo il bivio Pariol.
- (51.00) **Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto Comunale:** l'ampliamento dell'impianto esistente aveva una collocazione errata al catasto. Di conseguenza il Comune di Cesana ha avviato una variante al PRG la cui conclusione è prevista per il mese prossimo di gennaio.
- (74.01) **Elisoccorso H 12:** Il progetto è fermo in quanto l'area in cui dovrà essere realizzata l'opera insiste su un sito militare. E' stata chiesta una convenzione di cui si attende esito.

B.7 CHIOMONTE

(22.00) Sostituzione dell'attuale sciovia con una seggiovia biposto: opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004

(23.00) Innevamento programmato e messa in sicurezza piste: opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

B.8 CLAVIERE

(30.00) Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato: è stato predisposto il progetto preliminare che ha confermato la possibilità di liberare risorse per una diversa ripartizione dei finanziamenti destinate alle sistemazioni idrauliche interessanti il territorio comunale. Il Comune di Claviere ha avanzato richiesta di riallineamento con il sotto riportato intervento delle disponibili risorse economiche alla Cabina di Regia.

(31.00) Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimità dell'abitato e Rio Secco: eseguiti i rilievi sull'area; nella fase di progetto di dettaglio è emerso che l'importo delle opere da realizzare supera l'importo del finanziamento disponibile di euro 250.000. Detto maggiore onere, indispensabile per realizzare le opere di protezione e difesa dell'abitato strettamente necessarie, potrebbe essere recuperate dal finanziamento destinato alla sistemazione della Piccola Dora: in tal senso è stata avanzata richiesta alla Cabina di Regia.

(64.00) Museo delle Olimpiadi: opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

(54.00) Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale: è atteso a breve il pronunciamento ufficiale della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo; il progetto esecutivo è già stato redatto in modo da poter subito attivare la procedura di gara per l'assegnazione dei lavori che si prevede entro il prossimo mese di febbraio.

(17.00) Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia: il comune dichiara di avere chiesto alla cabina di Regia di assegnare i fondi di questa opera alla realizzazione della seggiovia Cesana-Sagna Longa, attualmente inserita nelle opere differite.

(74.12) **Elisoccorso H 12:** durante la progettazione definitiva sono emersi delle interferenze con una galleria che si dovrà realizzare in prossimità del sito destinato all'elisoccorso. Il Comune sta attendendo evoluzioni per procedere con la fase progettuale.

(75.04) **Servizio di soccorso medicalizzato terrestre:** il progetto esecutivo è stato approvato nel corrente mese; nei prossimi mesi di Gennaio e Febbraio si attuerà la procedura di gara per l'appalto dei lavori che si prevede di iniziare nel prossimo mese di Aprile.

B.9 COMUNITA' MONTANA

(55.00) **Bassa Val Susa, acquedotto di valle 1° stralcio:** permane la sospensione a seguito delle difficoltà incontrate con ENEL per la realizzazione dei bacini.

(59.00) **Val Chisone, Collettore di valle - tratti a completamento:** intervento da vedersi integrato con interventi 57-58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31

(61.00) **Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato – stralcio:** è in corso la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che stabilirà il sito entro fine del prossimo mese di Gennaio; successivamente si attiverà la progettazione definitiva ed esecutiva.

(62.00) **Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento Torre Pellice - Villar Pellice:** è in corso la procedura di Valutazione di Impatto ambientale (VIA) che stabilirà il sito entro fine la fine del prossimo mese di gennaio.

B.10 CUNEO

(74.08) **Elisoccorso H 24:** il progetto esecutivo verrà approvato entro l'inizio del prossimo mese di gennaio, sarà quindi immediatamente avviata la procedura di gara per l'appalto dei lavori che si prevede di iniziare nel corso del prossimo mese di Aprile.

B.11 FENESTRELLE

(46.00) **Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare dell'Assietta:** l'avanzamento dei lavori è pari al 30%; si conferma il termine degli stessi entro il prossimo mese di giugno.

(47.00) **Sistemazione parcheggio:** la situazione è ancora bloccata stante la richiesta da parte del Comune di inserire lavori che la Provincia non intende attuare. E' stata data comunicazione alla Cabina di Regia.

(48.00) **Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte:** nello scorso mese di Novembre è stato approvato il progetto esecutivo unificato con l'area esterna del Forte (06.01). E' in corso la procedura di gara per l'assegnazione dei lavori il cui inizio è previsto entro il prossimo mese di Aprile.

(06.01) Progetto Paesaggio e arredo (sistemazione aree esterne al Forte): nello scorso mese di Novembre è stato approvato il progetto esecutivo unificato con l'illuminazione del Forte (48.00). E' in corso la procedura di gara per l'assegnazione dei lavori il cui inizio è previsto entro il prossimo mese di Aprile.

B.12 GIAVENO

(66.00) Centro sportivo polifunzionale: assegnati i lavori nello scorso mese di luglio, sono state concluse le attività di organizzazione del cantiere e ultimati gli scavi; l'avanzamento dei lavori è pari a circa il 4%.

B.13 NOVARA

(74.07) Elisoccorso H 24: l'hangar è già stato completato, mentre la palazzina è in fase di realizzazione; l'avanzamento totale dei lavori è circa del 60%. Il termine lavori è previsto entro il prossimo mese di Febbraio.

B.14 ORBASSANO

(77.00) Centro antidoping di Orbassano: i lavori edili ed impiantistici sono stati ultimati; entro il corrente mese di dicembre sarà ultimato l'elenco delle attrezzature necessarie e si stabiliranno i requisiti con il laboratorio di Roma, che verrà chiuso durante il periodo olimpico. La gara di fornitura sarà indetta nel prossimo mese di gennaio e successivamente sarà avviata la fase di accreditamento.

(74.11) Elisoccorso H 24: il progetto esecutivo verrà approvato entro il corrente mese di dicembre; nel prossimo mese di gennaio inizierà la procedura di gara per l'appalto dei lavori che si prevede di assegnare entro il mese di Aprile.

(32.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato e opere di ingegneria naturalistica: si sono verificati problemi di interferenza con la viabilità; il progetto definitivo verrà portato in Conferenza dei Servizi nel prossimo mese di Febbraio.

(33.00) Sistemazione pareti rocciose: il progetto definitivo verrà approvato nel prossimo mese di Gennaio. La fase progettuale non potrà quindi essere completata in tempo utile per poter iniziare i lavori nella prossima primavera e quindi i lavori potrebbero non essere ultimati entro il corrente anno.

(68.00) Recupero ex-caserma Picco a ricettività para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro media): il progetto esecutivo verrà approvato entro i primi giorni del prossimo mese di

Gennaio cui farà seguito immediatamente l'avvio della procedura di gara per l'appalto dei lavori.

(69.00) Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera: il progetto esecutivo è stato approvato ed è in corso la procedura di gara per l'assegnazione dei lavori che avverrà entro il prossimo mese di Gennaio.

(70.00) Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni: il CROP ha confermato il progetto definitivo nel corrente mese di Dicembre e si prevede di approvare il progetto esecutivo entro il prossimo mese di Gennaio.

(71.00) Costruzione nuova palestra, progetto padiglione della neve e del ghiaccio: la Regione Piemonte ha deciso di spostare il luogo della partenza della telecabina e di conseguenza anche il palaghiaccio; si è reso necessario riprendere la progettazione definitiva che avrà termine nel prossimo mese di Gennaio.

(75.05) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: l'opera è stata completata, le attrezzature per il servizio radiologico saranno acquistate nel periodo Gennaio - Luglio 05.

B.15 PEROSA ARGENTINA

(57.00) Adeguamento depuratore: intervento da vedersi integrato con interventi 57-58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31.

B.16 PINEROLO

(01.00) SS 589 Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo-Piossasco: il progetto esecutivo sarà approvato entro il prossimo mese di Gennaio, mentre l'inizio dei lavori è programmato per il successivo mese di Aprile.

(49.00) Parco urbano area olimpica: il progetto del parco è da considerarsi unificato anche per l'area complementare (06.02); la conclusione della Conferenza dei Servizi è prevista entro l'inizio del prossimo mese di Gennaio; l'inizio dei lavori è programmato nel corso del mese di Marzo.

(07.00) Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggi zona retro Ospedale: il progetto definitivo sarà approvato nel prossimo mese di Gennaio e l'inizio dei lavori è previsto per il mese di Aprile con una durata stimata di 7 mesi.

(06.02) Progetto Paesaggio e arredo: la conclusione della Conferenza dei Servizi è prevista entro il corrente mese di dicembre o inizio Gennaio; l'approvazione del progetto esecutivo è altresì prevista entro il mese di Gennaio con inizio dei lavori entro il mese di Marzo.

(74.04) **Elisoccorso H 24:** è in corso da parte del Comune una valutazione acustica dell'area; i progetti sono già stati approvati e una volta ottenuta la concessione edilizia si svolgerà la gara d'appalto dei lavori. Si ritiene di iniziare i lavori entro il mese di Aprile.

X (58.00) **Adeguamento depuratore:** intervento da vedersi integrato con interventi 57 -58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31.

B.17 POMARETTO

(45.00) **SP 169 adeguamenti vari:** il progetto definitivo verrà concluso nel prossimo mese di Gennaio; la fase di gara per l'appalto dei lavori sarà terminata entro il mese di Aprile ed i lavori potranno essere ultimati per il prossimo mese Agosto.

B.18 PRAGELATO

(11.00) **Collegamento Pragelato Sestriere con funivia vai e vieni (due cabine) Pattemouche – anfiteatro:** il progetto esecutivo è stato approvato; l'inizio dei lavori è programmato per il prossimo mese di Maggio.

(75.02) **Servizio di soccorso medicalizzato terrestre:** la procedura di gara per l'appalto dei lavori inizierà il prossimo mese di Gennaio, mentre l'avvio dei lavori è previsto entro il mese di Aprile.

(34.00) **Difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte degli sciatori:** intervento in corso di ultimazione.

(60.00) **Collettore di valle e Depuratore Pourriers:** intervento da vedersi integrato con interventi 57 - 58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31.

(63.00) **Fognature, ristrutturazione e potenziamento:** sono stati frazionati in 3 piani stralcio:

- 1° lotto (tratto fognario Rua-via Trieste): è stato completato ed è in fase di collaudo;
- 2° lotto (tratta pista da fondo): l'avanzamento dei lavori è circa al 95%;
- 3° lotto: è in corso il progetto definitivo e l'inizio lavori è previsto nel mese di Aprile

B.19 PRALI

(24.00) **Seggiovia biposto Malzat - Pian dell'Alpet:** attualmente i lavori sono sospesi avverse condizioni meteo; l'avanzamento dei lavori è circa al 30% confermando l'ultimazione entro il mese di Luglio.

(25.00) **Sciovia Baby Ghigo:** l'opera ultimata e collauda è aperta al pubblico.

(26.00) **Seggiovia Pian dell'Alpet - Bric Rond:** si attende consenso USTIF al progetto entro l'inizio del mese di Gennaio; la gara di appalto è già stata conclusa ed i lavori potranno essere avviati nella prossima primavera per concludersi entro il mese di Settembre.

(27.00) **Innevamento artificiale:** attualmente il progetto è in Conferenza dei Servizi per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); si prevede di iniziare i lavori nel prossimo mese di Maggio.

B.20 RIVOLI

(74.10) **Elisoccorso H 24:** riclassificato H12 . il progetto esecutivo sarà completato entro il mese di Febbraio; si prevede di iniziare i lavori entro il mese Maggio.

B.21 SAUZE DI CESANA

(37.00) **Realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises, a protezione della viabilità provinciale e delle aree di parcheggio; realizzazione di vasche di accumulo di acqua potabile per garantire i momenti di crisi idrica del periodo (dic – feb):** il progetto definitivo sarà approvato entro il prossimo mese di Gennaio e quello esecutivo entro il mese di Marzo; l'inizio dei lavori è previsto entro il mese di Maggio.

(38.00) **Realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali inclinometriche e piezometriche con sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilità del versante che interessa l'abitato di Grange Sises:** il progetto definitivo sarà approvato entro il prossimo mese di Gennaio e quello esecutivo entro il mese di Marzo; l'inizio dei lavori è previsto entro il mese di Maggio.

(39.00) **Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres:** il progetto esecutivo è in fase di approvazione; la procedura di gara per l'appalto dei lavori è prevista concludersi entro il prossimo mese di Marzo con inizio dei lavori nel successivo mese di Maggio (in funzione del disgelo delle nevi).

(56.00) **Completamento rete fognaria e acquedotto:** la gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori si concluderà entro il prossimo mese di Febbraio.

B.22 SAUZE D'OULX

(72.00) **Campo da golf:** si è presentata una sovrapposizione delle aree con il sito olimpico per il Free Style; si attende l'approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

(73.00) **Pista di fondo:** trattata assieme al precedente 72.00

(13.00) **Parcheggio autorimessa interrata:** la Conferenza dei Servizi del progetto esecutivo avrà termine entro il prossimo mese di Gennaio; l'inizio dei lavori è previsto nel mese di Maggio. .

(19.00) **Struttura coperta polivalente e campo di calcio:** l'opera è stata appaltata nello scorso mese di novembre e all'inizio del corrente mese sono stati consegnati i lavori.

- (35.00) **Sistemazione movimento franoso in località Gran Villard:** ultimato il progetto esecutivo, è in corso la gara per l'appalto dei lavori il cui inizio è previsto entro il prossimo mese di Aprile.
- (36.00) **Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a valle del concentrico ed area Jouvenceaux:** per interferenze con il sito del Free Style olimpico il progetto ha subito delle modifiche ed è attualmente in approvazione la progettazione preliminare.
- (74.13) **Elisoccorso H 12:** la Regione Piemonte ha variato la destinazione dell'elisoccorso da H12 a H24; attualmente è in corso il progetto preliminare; l'inizio dei lavori è previsto per il prossimo mese di Maggio.
- (53.00) **Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore:** é' atteso il pronunciamento della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo; il progetto esecutivo già disponibile consente di attivare immediatamente la procedura di gara per l'assegnazione dei lavori che si prevede di avviare entro il mese di Febbraio.
- (75.06) **Servizio di soccorso medicalizzato terrestre:** appaltata l'opera; l'inizio dei lavori è previsto per il prossimo mese di Maggio.
- (15.01) **Innevamenti programmati di collegamento (inserito nell'intervento di Claviere Sagnalonga I05):** impianto ultimato, ed in esercizio.
- (15.02) **Innevamenti programmati di collegamento (Inserito nell'intervento di Sportina I08):** i lavori sono sospesi per la stagione sciistica invernale con stato di avanzamento di circa il 35%.

B.23 SAVIGLIANO

- (74.14) **Eliporto da H12 a H24:** l'ENAC non ha concesso l'autorizzazione per l'inizio lavori nel luogo prestabilito.

B.24 SAN DIDERO

- (65.00) **Casaforte di San Didero:** i lavori sono iniziati nello scorso mese di Novembre; attualmente si sta procedendo allo sgombero e pulizia dei locali interessati. La fine dei lavori è prevista per il prossimo mese di Ottobre.

B.25 SAN GERMANO CHISONE

- (06.08) **Progetto Paesaggio e arredo:** i lavori sono iniziati nello scorso mese di ottobre; attualmente è stato allestito il cantiere e sono iniziate le attività che riguardano i sottoservizi e le aree verdi. La conclusione dei lavori è prevista per il prossimo mese di Aprile.

B.26 SESTRIERE

(20.00) **Centro polivalente con piscina:** opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

(21.00) **Edificio foresteria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili:** approvato il progetto esecutivo, la procedura di gara per l'appalto dei lavori si concluderà entro il prossimo mese di Febbraio, mentre l'inizio lavori è programmato entro il prossimo mese di Maggio.

(40.00) **Completamento sistemazione movimento franoso versante, a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari:**

- Sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata: il progetto definitivo sarà approvato entro il mese di Gennaio, il progetto esecutivo sarà disponibile entro il mese di Marzo e i lavori saranno iniziati nel corso del mese di Maggio.
- Sistemazione idrauliche torrente Chisontetto: sono state risolte le interferenze con le fognature comunali e si sta ultimando il progetto preliminare.

(74.02) **Elisoccorso H 24:** il necessario riallineamento dell'importo è stato effettuato con decreto del Presidente della Giunta regionale n 122 del 18/11/04. Le modalità dell'intervento sono state definite nella sistemazione dell'area a livello di movimenti terra e nella realizzazione di un impianto di illuminazione.

(50.00) **Completamento fognature e acquedotto Comunale:** avviati i lavori nello scorso mese di Novembre, attualmente sono stati sospesi per condizioni meteo e interferenza con utilizzo di parcheggi per la stagione turistica invernale.

(75.01) **Servizio di soccorso medicalizzato terrestre:** approvato il progetto esecutivo, la procedura di gara per l'appalto dei lavori si concluderà entro il prossimo mese di Marzo, mentre l'inizio lavori è programmato per il successivo mese di Maggio.

B.27 SUSÀ

(74.09) **Elisoccorso H 24 (era segnato su Collegno):** il progetto esecutivo verrà concluso nel prossimo mese di Gennaio; i lavori avranno inizio nel mese di Marzo.

(06.04) **Paesaggio e arredo:** la gara per l'assegnazione dell'appalto dei lavori sarà ultimata entro il prossimo mese di Gennaio; i lavori potranno iniziare nel successivo mese di Febbraio.

B.28 VILLAR PEROSA

(06.07) Progetto Paesaggio e arredo: la gara per l'assegnazione dell'appalto dei lavori si concluderà entro il corrente mese e l'avvio dei lavori è previsto per il prossimo mese di Gennaio per una durata di circa 250 gg solari.

B.29 TORINO

(05.01) Torino-Pinerolo – progettazione preliminare ed esecutiva dell'intera linea: ultimata nel corrente mese di Dicembre.

(05.02) Torino-Pinerolo – stazione di Sangone, None, Airasca, Piscina e Pinerolo (costruzione di sottopassi e marciapiedi di stazione e realizzazione di un sottopasso ciclo e pedonale a Pinerolo): in corso la gara per l'appalto dei lavori che si prevede di assegnare entro il prossimo mese di Marzo. L'ultimazione è programmata per il mese di Dicembre 05.

(05.03) Torino-Pinerolo – informazione al pubblico: in corso l'assegnazione dei lavori che si prevede di concludere entro il mese di Gennaio; verrà così avviata la fase di circa 6 mesi per la messa a punto del software in laboratorio.

(05.04) Torino-Pinerolo – ACEI della stazione Airasca: in corso dallo scorso mese di Novembre la messa a punto del software in laboratorio; i lavori nella stazione potranno iniziare nel prossimo mese di Giugno.

(05.05) Torino-Pinerolo – telecomando punto, punto dell'ACEI della stazione di None: in corso dallo scorso mese di Novembre la messa a punto del software in laboratorio; i lavori nella stazione potranno iniziare nel prossimo mese di Giugno.

(05.06) Torino-Pinerolo – tratta bivio Sangone Airasca (blocco conta assi): in corso dallo scorso mese di Novembre la messa a punto del software in laboratorio; i lavori nella stazione potranno iniziare nel prossimo mese di Giugno.

(76.00) Unità spinale CTO/CFR di Torino: attualmente l'avanzamento dei lavori è pari a circa il 20%; poiché nei prossimi 3-4 mesi la percentuale di avanzamento registrerà un incremento rilevante il termine lavori rimane programmato entro il mese di Agosto.

(74.05) Elisoccorso CTO H 24: il progetto esecutivo verrà approvato all'inizio del prossimo mese di Gennaio; i lavori saranno avviati nel prossimo mese di Marzo con ultimazione nel successivo mese di Luglio.

(74.06) Elisoccorso H 24 G BOSCO: la Conferenza dei Servizi del progetto definitivo, sospesa per l'integrazione della documentazione, sarà conclusa entro il prossimo mese di Gennaio.

(74.16) Logistica elisoccorso H24 aereo club Torino: approvato il progetto esecutivo entro l'inizio del prossimo mese di Gennaio; l'avvio dei lavori è previsto per il mese di Febbraio per una durata stimata di 2-3 mesi.

B.30 TORREPELLICE

(06.05) **Progetto Paesaggio e arredo:** Il progetto esecutivo verrà approvato entro l'inizio del prossimo mese di Gennaio; l'avvio dei lavori è previsto per il prossimo mese di Marzo.

B.31 INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO, ACQUEDOTTI E COLLETTORI

(57.00) – (58.00) – (59.00) – (60.00)

Sono stati attivati 4 Progetti stralcio:

- collettore di valle tra S. Germano e Perosa A. : i lavori sono programmati per iniziare nei primi giorni del prossimo mese di Gennaio; si prevede il termine lavori nel mese di Novembre .
- collettore di valle tra Perosa A. e Pragelato: i lavori in corso hanno un avanzamento di circa il 45% con termine previsto nel prossimo mese di Giugno.
- Collettore di valle tra Pinerolo e Pragelato: è in corso la progettazione esecutiva; l'inizio dei lavori è previsto per il prossimo mese di Aprile.
- Depuratore di Pinerolo: il progetto definitivo è in fase di ultimazione; la conclusione della gara di appalto dei lavori è prevista per il mese prossimo mese di Febbraio con successivo immediato avvio dei lavori nel mese di Marzo.