

L'importo del finanziamento, relativo ai 6 interventi presentati ammonta a € 3.106.488,25 ridotto a € 2.835.941,22 dopo le aggiudicazioni, modifiche, varianti e riformulazioni, pari al 92% del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a un totale complessivo di € 2.691.054,23, pari al 95% del finanziamento rideterminato.

#### **Parco Nazionale Gran Sasso**

L'importo del finanziamento, relativo ai 7 interventi presentati ammonta a € 2.542.000,86 ridotto a € 2.349.920,97 dopo le aggiudicazioni, modifiche, varianti e riformulazioni, pari al 92% del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a un totale complessivo di € 1.764.015,99, pari al 75% del finanziamento rideterminato.

Risultano ultimati numero cinque interventi mentre per gli altri due sono stati sollecitati gli stati finali degli interventi.

#### **Parco Nazionale Majella**

L'importo del finanziamento, relativo ai 5 interventi presentati ammonta a € 2.501.200,76 ridotto a € 2.193.168,13 dopo le aggiudicazioni, modifiche, varianti e riformulazioni, pari al 87% del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a un totale complessivo di € 2.184.632,30, pari al 100% del finanziamento rideterminato.

#### **Parco Nazionale Monti Sibillini**

L'importo del finanziamento, relativo ai 9 interventi presentati ammonta a € 4.403.394,67 ridotto a € 4.011.724,02 dopo le aggiudicazioni, modifiche, varianti e riformulazioni, pari al 91% del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a un totale complessivo di € 2.758.080,46, pari al 69% del finanziamento rideterminato.

Risulta ultimato un solo intervento mentre per gli altri otto si è in attesa di ricevere le schede di monitoraggio con gli stati finali dei lavori. Il ritardo è dovuto alla verifica da parte della Corte dei Conti.

#### **Parco Nazionale Pollino**

L'importo del finanziamento, relativo ai 18 interventi presentati ammonta a € 2.856.523,11 ridotto a € 2.655.447,57 dopo le aggiudicazioni, modifiche, varianti e riformulazioni, pari al 92% del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a un totale complessivo di € 2.625.058,38, pari al 100% del finanziamento rideterminato.

#### **Parco Nazionale Stelvio**

L'importo del finanziamento, relativo ai 5 interventi presentati ammonta a € 1.691.433,53 ridotto a € 1.607.953,90 dopo le aggiudicazioni, modifiche, varianti e riformulazioni, pari al 95% del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a un totale complessivo di € 1.391.997,10, pari all'86 % del finanziamento rideterminato.

Risulta ultimato un solo intervento mentre per gli altri quattro interventi sono stati sollecitati i collaudi finali.

### **Parco Nazionale Val Grande**

L'importo del finanziamento, relativo ai 6 interventi presentati ammonta a € 2.107.108,00 ridotto a € 2.058.647,16 dopo le aggiudicazioni, modifiche, varianti e riformulazioni, pari al 97% del finanziamento assegnato al Parco.

Con lo stato finale e il collaudo dell' intervento "MUSEO DEL PARCO – MALESCO" si è proceduto al saldo del programma Natour per il quale questa Direzione ha trasferito un finanziamento totale di € 2.057.131,85 a fronte di un importo totale dopo aggiudicazione e varianti di € 2.058.647,16.

### **Parco Nazionale Vesuvio**

L'importo del finanziamento, relativo ai 5 interventi presentati ammonta a € 859.900,74 ridotto a € 479.132,15 dopo le aggiudicazioni, modifiche, varianti, cofinanziamenti e riformulazioni.

Con l'erogazione straordinaria di € 82.523,83 per il progetto "Botteghe artigianali S:Sebastiano al Vesuvio" si è proceduto al saldo del Programma Natour per il quale questa Direzione ha trasferito un finanziamento totale di € 502.418,61 a fronte di un importo assegnato di € 859.900,74.

### **Riserva Nazionale Marina di Ustica**

L'importo del finanziamento, relativo ad un intervento presentato ammonta a € 840.275,37 ridotto a € 840.242,51 dopo le aggiudicazioni, modifiche, varianti e riformulazioni, pari al 99% del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a un totale complessivo di € 711.536,89, pari all' 84% del finanziamento rideterminato.

E' stato sollecitato l'invio della scheda di monitoraggio con lo stato finale dei lavori.

**LEGGE 20 DICEMBRE 1996 n. 641****Programma Solarizzazione (delibera CIPE del 18 dicembre 1996)**

Per quanto riguarda il riutilizzo della quota parte del 7% proveniente dai ribassi d'asta del programma Natour il Ministro pro-tempore nell'anno 2000 ha ritenuto assegnare detta somma per l'installazione d'impianti a pannelli solari nelle aree dei Parchi (**Progetto Solarizzazione**). L'importo complessivo pari a € **2.569.868,79** è stato interamente assegnato per **71 interventi** che coinvolgono 6 Parchi Nazionali (Abruzzo, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Gran Paradiso, Monti Sibillini, Val Grande) attualmente lo stato di avanzamento finanziario registra un trasferimento di risorse di € **1.597.863,01**. Il programma presenta alcune difficoltà dovute principalmente a interventi localizzati ad alta quota (Val Grande, Gran Paradiso, ecc.) per cui i lavori restano fermi per buona parte dell'anno. Gli Enti Parco sono stati sollecitati ad inviare le relative certificazioni di spesa onde procedere ad ulteriori trasferimenti finanziari.

**1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Le risorse recate dall'art. 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, convertito con modificazioni dalla legge dicembre 1996, n. 641, per la realizzazione di iniziative atte a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse, venivano ripartite tra le amministrazioni centrali e regionali con delibera CIPE 18 dicembre 1996.

Nell'ambito di tale ripartizione venivano assegnati al Ministero dell'Ambiente 350 miliardi di lire, tra i quali figura il programma PAN la cui dotazione finanziaria veniva stabilita in 24 miliardi di lire.

Con delibera CIPE del 6.5.98 e successiva modifica del 21.4.99, sono state fissate le procedure per la pianificazione degli interventi, il trasferimento delle risorse e l'utilizzo delle economie conseguite nelle varie fasi procedurali.

**2. PROCEDURE**

Conformemente alle indicazioni procedurali stabilite dalle richiamate delibere CIPE del 6.5.98 e del 21.4.99, sono state comunicate agli Enti Parco, con nota SCN/2000/3D/1850 del 2/2/2000 le risorse disponibili, ammontanti a € 2.569.868,79, conseguite dai ribassi d'asta, per interventi destinati all'installazione di impianti a pannelli solari per la produzione d'acqua calda o energia elettrica negli edifici pubblici.

Con circolare SCN/DG/2000/6555 del 13/4/2000 sono stati comunicati agli Enti Parco i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie.

Con circolare SCN/DG/12206/2000 a seguito della valutazione e selezione dei progetti presentati si avvisavano gli Enti Parco i finanziamenti loro assegnati per gli interventi ritenuti idonei.

**3. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

Le risorse assegnate sono state destinate alla realizzazione di 23 interventi localizzati nelle aree dei Parchi Nazionali di ABRUZZO, DOLOMITI BELLUNESI, FORESTE CASENTINESI, GRAN PARADISO, MONTI SIBILLINI e VAL GRANDE.

Gli impegni assunti dagli Enti Parco beneficiari, ammontano a € 2.561,990,65 pari al 99,65 del finanziamento assegnato e riguardano 23 progetti.

Le risorse erogate assommano a € 1.583.071,58 pari a 62% del finanziamento assegnato. I lavori procedono a rilento in quanto per gli interventi localizzati ad alta quota (Val Grande Gran Paradiso, ecc.) i lavori restano fermi per buona parte dell'anno.

I quadri di sintesi relativi allo stato di avanzamento del programma e dei trasferimenti, per Parco, ed allo stato di attuazione dei pagamenti, per Parco e per anno, sono riportati nell'**allegato1**.

#### **4. STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA**

##### **Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise**

L'importo del finanziamento, relativo ai 10 interventi, ammonta a € 285.536,62 ridotto a € 284.504,54 dopo aggiudicazione pari al 99,6% del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a un totale complessivo di € 155.723,53, pari al 55% del finanziamento rideterminato.

##### **Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi**

L'importo del finanziamento, relativo ai 2 interventi ammonta a € 782.800,67 aggiudicato per lo stesso importo pari al 100% del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a € 566.020,35 quale pagamento del 1° e 2° rateo avanzamento lavori, pari al 72% del finanziamento.

Si resta in attesa delle schede di monitoraggio con gli stati finali degli interventi.

##### **Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi**

L'importo del finanziamento, relativo ai 6 interventi, ammonta a € 337.246,36 ridotto a € 332.680,64 dopo aggiudicazione pari al 98,6% del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a un totale complessivo di € 322.454,93, pari al 96% del finanziamento rideterminato.

Gli interventi sono in fase di ultimazione dei lavori

##### **Parco Nazionale Gran Paradiso**

L'importo del finanziamento, relativo ai 32 interventi uniti in un solo progetto "Piano energetico localizzato nei Comuni di Aymavilles, Ceresole, Cogne ecc." ammonta a € 993.978,11 aggiudicato allo stesso importo pari al 100% del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a € 409.140,83 quale pagamento del 1° e 2° rateo avanzamento lavori, pari al 42% del finanziamento rideterminato.

L'Ente Parco comunicava che essendo gli interventi previsti in alta quota ed effettuabili nei soli mesi estivi l'ultimazione è prevista per l'estate 2004.

**Parco Nazionale dei Monti Sibillini**

L'importo del finanziamento, relativo ai 2 interventi, ammonta a € 136.783,61 ridotto a € 135.951,93 dopo aggiudicazione pari al 99,3% del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a un totale complessivo di € 98.013,72, pari al 72% del finanziamento rideterminato.

Si è in attesa di ricevere le schede di monitoraggio con gli stati finali degli interventi.

**Parco Nazionale della Val Grande**

L'importo del finanziamento, relativo ai 2 interventi, ammonta a € 33.523,42 ridotto a € 32.074,76 dopo aggiudicazione pari al 95% del finanziamento assegnato al Parco.

Con lo stato finale e il collaudo dei due interventi si è proceduto al saldo del programma SOLARIZZAZIONE per il quale questa Direzione ha trasferito un finanziamento totale di € 31.718,18 a fronte di un importo totale assegnato di € 32.074,76.

LEGGE 20 DICEMBRE 1996 n. 641

**Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210**

**Programma ex PAN (delibera CIPE del 18 dicembre 1996)**

Sul **Programma PAN** attesa la tempistica stringente disciplinata dal CIPE, con decreto del Ministro dell'Ambiente le risorse finanziarie di **24 mld di lire** furono così ripartite: **10 mld di lire** per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili assegnati ai parchi e **14 mld di lire** per interventi infrastrutturali finalizzati alla tutela e salvaguardia ambientale nelle aree dei Parchi Nazionali. I progetti presentati da dieci parchi per gli interventi infrastrutturali seguita da valutazione è stato assegnato e impegnato l'importo di **€ 7.230.396,59 (14 mld di lire)**.

Attualmente lo stato di avanzamento finanziario registra un trasferimento di risorse di **€ 5.802.666,19**. Il programma può considerarsi finito: alla chiusura finale mancano alcune schede di monitoraggio attestante la conclusione degli interventi (vedere schede finanziarie).

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le risorse recate dall'art. 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, convertito con modificazioni dalla legge dicembre 1996, n. 641, per la realizzazione di iniziative atte a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse, venivano ripartite tra le amministrazioni centrali e regionali con delibera CIPE 18 dicembre 1996.

Nell'ambito di tale ripartizione venivano assegnati al Ministero dell'Ambiente 350 miliardi di lire.

Con decreto del Ministro dell'Ambiente GAB/97/615/DEC del 23 luglio 1997, parzialmente modificato dal decreto GAB/DEC/670/97 del 4 novembre 1997, si procedeva alla individuazione dei programmi cui destinare dette risorse, tra i quali figura il Programma PAN per la promozione dei prodotti agroalimentare nelle aree agricole dei parchi nazionali la cui dotazione finanziaria risulta pari a 24 miliardi di lire.

Con delibera CIPE del 6.5.98 e successiva modifica del 21.4.99, sono state fissate le procedure per la pianificazione degli interventi, il trasferimento delle risorse e l'utilizzo delle economie conseguite nelle varie fasi procedimentali.

Con decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/SCN/901 del 22/9/2000, a parziale modifica del decreto 4/11/97 GAB/DEC/670/97, le risorse finanziarie di 24 miliardi di lire già assegnati per il Programma PAN vengono così ripartite: 10 miliardi di lire per i lavori socialmente utili e 14 miliardi di lire per interventi infrastrutturali finalizzate alla tutela e salvaguardia ambientale nei Parchi Nazionali.

Con Decreto Direttoriale del 29/12/2000 DEC/SCN/1465 veniva impegnata la relativa somma disposta dal Decreto Ministeriale DEC/SCN/901 del 22/9/2000.

## 2. PROCEDURE

Conformemente alle indicazioni procedurali stabilite dalle richiamate delibere CIPE del 6.5.98, del 21.4.99 e da quanto stabilito dal Decreto del Ministro

dell'Ambiente del 22/9/2000, con circolare SCN/DG/2000/23223 del 5/12/2000 è stata trasmessa agli Enti Parco interessati una apposita scheda di identificazione dell'intervento, predisposta dal Servizio Conservazione Natura, quale strumento per la rilevazione di informazioni necessarie a dare attuazione alle suddette delibere e decreti.

### **3. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

Alla riunione del CONSIGLIO DEI PARCHI del 12/3/2001 il Direttore Generale comunicava che dieci parchi avevano presentato interventi per un totale di oltre 102 miliardi a fronte di una disponibilità di 14 miliardi. Si stabiliva, altresì, i criteri di assegnazione tenendo presente come principi di priorità i seguenti elementi: 1)- Completamento di opere; 2)- Cofinanziamento vero almeno il 25 – 30% dell'intervento; 3)- Dichiarazione del responsabile del procedimento che il cantiere sarà aperto entro il 30 settembre 2001. Si fissava, inoltre, il 26 marzo 2001 il termine ultimo per la presentazione degli interventi invitando chi aveva presentato le schede di adeguarle alle nuove disposizioni.

Il gruppo di lavoro costituito per l'esame e per la valutazione delle schede presentate dagli Enti Parco ha stabilito, sulla base di quanto previsto dalla Circolare menzionata nelle procedure e da quanto fissato nella riunione del Consiglio dei Parchi, quali interventi saranno prioritariamente ammessi a finanziamento. Da tali valutazioni è scaturito il quadro dei finanziamenti assegnati ai singoli Parchi per un ammontare complessivo di (14 mld.) € 7.205.461,22, come riportato nell'**allegato 1**.

Le risorse del programma assommano a € 6.986.456,33 pari al 97 % del finanziamento rideterminato dopo l'aggiudicazione o dopo variante.

### **4. STATO DI ATTUAZIONE A LIVELLO DI PARCO**

#### **Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise**

L'importo del finanziamento, relativo ad un intervento, ammonta a € 391.990,79 ridotto a € 368.218,70 dopo aggiudicazione pari al 94,6% del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a: € 208.133,40 pari al 57% del totale assegnato

Si è in attesa di ricevere dall'Ente Parco la scheda di monitoraggio con lo stato finale dello intervento onde procedere al saldo del programma.

#### **Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano**

L'importo del finanziamento, relativo a un intervento, ammonta a € 619.748,28 ridotto a € 593.435,91 dopo aggiudicazione pari al 95,7% del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a un totale complessivo di € 432.738,97 pari al 72% del finanziamento rideterminato.

Si è in attesa di ricevere la scheda di monitoraggio con l'ultimazione dei lavori.

#### **Parco Nazionale delle Cinque Terre**

L'importo del finanziamento, relativo ad un intervento, ammonta a € 748.862,50 aggiudicato per lo stesso importo pari al 100% del finanziamento assegnato al Parco.

Con lo stato finale ed il collaudo dell'intervento "Salvaguardia del paesaggio rurale costiero" si è proceduto al saldo del programma EX PAN per il quale questa Direzione ha trasferito un finanziamento totale di € 719.940,92 a fronte di un importo totale assegnato di € 748.862,50.

#### **Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi**

L'importo del finanziamento, relativo a due interventi, ammonta a € 1.032.913,80 con aggiudicazione dello stesso importo pari al 100% del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a € 836.165,68 pari al 81% del finanziamento rideterminato.

Sollecitato l'invio delle schede di monitoraggio con la certificazione delle spese sostenute.

#### **Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi**

L'importo del finanziamento, relativo a 3 interventi, ammonta a € 1.187.850,87, con aggiudicazione di € 1.187.850,87 pari al 100 % del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a € 1.187.850,87 pari al 100% del finanziamento rideterminato.

#### **Parco Nazionale del Gran Paradiso**

L'importo del finanziamento, relativo a un intervento, ammonta a € 413.165,52 aggiudicato per lo stesso importo pari al 100% del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a € 195.905,77 pari al 48% del finanziamento rideterminato.

Si è in attesa dell'ultimazione dei lavori.

#### **Parco Nazionale della Majella**

L'importo del finanziamento, relativo a un intervento, ammonta a € 413.165,52 ridotto a € 346.673,89 dopo aggiudicazione pari al 83% del finanziamento assegnato al Parco.

Le risorse erogate assommano a € 163.612,02 pari al 47% del finanziamento rideterminato.

Si è in attesa dell'ultimazione dei lavori

#### **Parco Nazionale dei Monti Sibillini**

L'importo del finanziamento, relativo a due interventi, ammonta a € 491.521,53 con aggiudicazione dello stesso importo pari al 100% del finanziamento assegnato al Parco.

Con nota 1387 del 32/01/2002 è stato revocato il progetto originale e con nota 4996 del 18/3/2002 si è proceduto alla nuova assegnazione



Le risorse erogate assommano a € 355.766,47 pari al 72 % del finanziamento assegnato.

#### **Parco Nazionale dello Stelvio**

L'importo del finanziamento, relativo a un intervento, ammonta a € 1.291.142,25 aggiudicato per lo stesso importo pari al 100% del finanziamento assegnato al Parco.

Con lo stato finale ed il collaudo dell'intervento "Completamento e allestimento della casa del Parco -Aquapard- di Prato dello Stelvio con esecuzione di un impianto fotovoltaico" si è proceduto al saldo del programma EX PAN per il quale questa Direzione ha trasferito un finanziamento totale di € 1.291.142,25 a fronte di un importo totale assegnato di €. 1.291.142,25.

#### **Parco Nazionale della Val Grande**

L'importo del finanziamento, relativo a un intervento, ammonta a € 615.100,17 ridotto a € 512.671,37 dopo aggiudicazione pari al 95,7% del finanziamento assegnato al Parco.

Con lo stato finale ed il collaudo dell'intervento "Messa in sicurezza strada accesso al Parc " si è proceduto al saldo del programma EX PAN per il quale questa Direzione ha trasferito un finanziamento totale di € 512.489,75 Pari al 100% dell'importo assegnato.

## Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

## Capitolo amministrato 7223

Leggi di riferimento n. 641/1996 e 488/1999

(Delibera CIPE del 18 dicembre 1996)

(Delibera CIPE n. 84 del 4 agosto 2000)

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive 76,92

( dati in Ml. di euro )

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	76,92
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	76,92
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	61,18
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	15,74
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	
b) impegni assunti nel 2004	
c) pagamenti effettuati nel 2004	3,24
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	15,74
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,67
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	10,00

**LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 426, ART. 4 COMMA 8****Nuovi interventi in campo ambientale**

Scopo della legge:

risanamento ambientale dell'area portuale e industriale di Genova-Cornigliano

Ammontare complessivo ed annuale dei finanziamenti:

dal 1998 al 2007 € 3.098.742,00 (ex £. 6 miliardi) annui

Modifiche normative intervenute ed eventuali leggi di rifinanziamento

Informazioni sull'anno del consuntivo (2004):

le risorse sono state impegnate e trasferite a favore della regione Liguria con la quale è stato raggiunto il 17/02/2004 un accordo preliminare per la riconversione del polo siderurgico di Genova-Cornigliano e la relativa bonifica.

Cause e soluzioni per ovviare alla mancata realizzazione degli scopi della legge

Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio

Capitolo amministrato 7082 U.P.B. 1.2.3.

Leggi di riferimento: art. 4 comma 8 legge 426/1998

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive: € 30.987.414,00 (ex £. 60 miliardi dal 1998 al 2007)

(dati in ml. di euro)

#### Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	€ 18,60
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	€ 18,60
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	€ 18,60
d) economie a tutto il 31.12.2004	€ 0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	€ 0,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	€ 0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	€ 0,00

#### Situazione relativa al singolo anno

##### esercizio 2004

a) autorizzazioni nel 2004	€ 3,09
b) impegni assunti nel 2004	€ 3,09
c) pagamenti effettuati nel 2004	€ 3,09
d) economie nel 2004	0
e) residui propri nel 2004	€ 0,00
f) residui di stanziamento nel 2004	0
g) perenzioni nel 2004	0

##### esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€ 3,09
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€ 3,09

LEGGE 24 DICEMBRE 2003 N. 350, ART. 4 COMMA 237

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2004 )**

Scopo della legge:

per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale già individuati, ai siti interessati dalla presenza di amianto, nonché alle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie.

Ammontare complessivo ed annuale dei finanziamenti:

anno 2004 € 9 milioni

anno 2005 € 9 milioni

anno 2006 € 9 milioni

Modifiche normative intervenute ed eventuali leggi di rifinanziamento

Informazioni sull'anno del consuntivo (2004):

le risorse sono state impegnate a favore della regione Toscana per il cofinanziamento dell'accordo integrativo del 29 luglio 2004 riguardante *“la tutela delle risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la depurazione industriale del comprensorio del cuoio e di quella civile del circondario empoese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole ”*

Cause e soluzioni per ovviare alla mancata realizzazione degli scopi della legge

Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio

Capitolo amministrato 7082 U.P.B. 1.2.3.

Leggi di riferimento: art. 4 comma 237 legge 350/2003

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive: € 27.000.000,00

(dati in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	€ 9,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	€ 9,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	0
d) economie a tutto il 31.12.2004	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	€ 9,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	0

**Situazione relativa al singolo anno**

**esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	€ 9,00
b) impegni assunti nel 2004	€ 9,00
c) pagamenti effettuati nel 2004	0
d) economie nel 2004	0
e) residui propri nel 2004	€ 9,00
f) residui di stanziamento nel 2004	0
g) perenzioni nel 2004	0

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€ 9,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0

LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N.289, ART. 77 COMMA 6

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2003 )**

Scopo della legge:

bonifica e risanamento ambientale dell'area di Pioltello Rodano nella Regione Lombardia

Ammontare complessivo ed annuale dei finanziamenti:

anno 2003 € 2 milioni

anno 2004 € 1 milioni

anno 2005 € 1 milioni

Modifiche normative intervenute ed eventuali leggi di rifinanziamento

Informazioni sull'anno del consuntivo (2004):

le risorse sono state impegnate e trasferite alla regione Lombardia

Cause e soluzioni per ovviare alla mancata realizzazione degli scopi della legge

Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio

Capitolo amministrato **7082 U.P.B. 1.2.3.**

Leggi di riferimento: art. 77 comma 6 legge 289/2002

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive: € 4.000.000,00

(dati in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	€ 3,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	€ 3,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	3
d) economie a tutto il 31.12.2004	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	€ 0,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	0

**Situazione relativa al singolo anno**

**esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	€ 1,00
b) impegni assunti nel 2004	€ 1,00
c) pagamenti effettuati nel 2004	1
d) economie nel 2004	0
e) residui propri nel 2004	€ 0,00
f) residui di stanziamento nel 2004	0
g) perenzioni nel 2004	

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€ 1,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€ 1,00