

Accordo di Programma 2000														
Per AREA		Esercizio 2001							TOTALI					
		Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	Stato dei Lavori Principali	%Fisico
						Pagato	Fisico							
TOTALI Area	Centro	705.953.721.248	Comp. Res.	308.638.112.414 -9.052.995.911	380.445.931 2.037.015.054	1.003.121.376.766	0,1%	0,2%	1.078.805.276.468	73.088.739.717	2.595.159.985	0,2%		0,2%
TOTALI Area	Nord	733.252.067.020	Comp. Res.	386.738.669.761 -2.925.049.402	346.171.440 594.414.370	1.116.125.101.569		0,3%	1.177.735.201.261	60.669.513.882	940.585.810	0,1%		0,3%
TOTALI Area	Sud	194.125.234.943	Comp. Res.	42.379.991.366 -4.474.529.715	31.249.260 339.944.490	231.659.502.844		0,3%	316.264.497.466	84.219.642.672	385.351.950	0,1%		0,3%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 2000	1.633.331.023.211	Comp. Res.	737.756.773.541 -16.452.575.028	757.866.631 2.971.373.914	2.350.905.981.179	0,1%	0,3%	2.572.804.975.195	217.977.896.271	3.921.097.745	0,2%		0,3%

Accordo di Programma 2000															
LAVORO		Esercizio 2001							TOTALI						
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	Stato dei Lavori Principali		
							Pagato	Fisico							%Fisico
1	SS.N.77 DELLA VAL DI CHIENTI (AN 709 00325) Lavori per la realizzazione di una variante fra le progressive km 94+850 e 95+600 in corrispondenza dell'abitato di Villa Potenza, in comune di Macerata.	3.462.301.000	Comp. Res.	0 0	0 192.724.330	3.269.576.670	0,0%	0,0%	3.640.000.000	0	370.423.330	10,2%	Lavori Sospesi dal 16/05/2001		0,0%
2	SS.N.78 PICENA (AN 709 00330) TRANSCOLLINARE PICENO- APRUTINA 2? Lotto: Ponte Marese Carbonaria Prolungamento funzionale del 27 Stralcio con l'innesto alla S.S. 78	16.250.000.000	Comp. Res.	0 0	0 43.593.980	16.206.406.020	0,0%	0,0%	16.250.000.000	0	43.593.980	0,3%	Gara del 25/09/2001		0,0%
3	SS.N.256 MUCCESE (AN 709 00331) LAVORI DI ELIMINAZIONE DI VIZIOSITA' ALTIMETRICHE TRA I KM 28+667 E KM 33+566 CON ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO AL KM 30+450. II STRALCIO DAL KM. 32+336.	4.890.962.885	Comp. Res.	0 0		4.890.962.885	0,0%	0,0%	4.890.962.885	0	0	0,0%	Aggiudicato il 16/07/2001		0,0%
4	SS.N.73 BIS DI BOCCA TRABARIA (AN 709 00332) SS. 73-BIS LAVORI DI ADEGUAMENTO TRATTO TRA LE KM.CHE 42+665 E 43+290 - PUNTO NERO-	1.926.400.000	Comp. Res.	0 0		1.926.400.000	0,0%	0,0%	1.926.400.000	0	0	0,0%	Impegnato		0,0%
5	SS.N.424 DELLA VAL CESANO (AN 727 00328) Progetto dei lavori di completamento con interventi in sede della variante di Pergola dal km 32+520 al km 35+000	5.706.342.261	Comp. Res.	0 -511.528.334		5.094.813.927	0,0%	0,0%	5.094.813.927	0	0	0,0%	Aggiudicato il 15/12/2000		0,0%
6	SS.N.479 SANNITE (AQ 709 00379) LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI TRA LE PROG.VE 13+400 E 15+800 - 17 LOTTO	24.482.186.372	Comp. Res.	0 0		24.482.186.372	0,0%	0,0%	24.482.186.372	0	0	0,0%	Gara del 23/04/2001		0,0%
7	SS.N.80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA (AQ 709 00381) Lavori di costruzione della variante alla statale tra Teramo e Giulianova; Lotto 37 - Tratto Villa Zaccaro - Mosciano Stazione	1.200.000	Comp. Res.	130.957.969.528 0	36.720.000 0	130.922.449.528	0,0%	0,0%	130.959.169.528	0	36.720.000	0,0%	Gara del 20/09/2001		0,0%

Accordo di Programma 2000

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
8	SS.N.491 DI ISOLA DEL GRAN SASSO (AQ 709 00382) LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DEL TRATTO COMPRESO TRA LE PROGR.VE KM.CHE 10+500 E 13+500	9.106.858.728	Comp. 0 Res. 0	0		9.106.858.728	0,0%	0,0%	9.106.858.728	0	0	0,0%
									Lavori iniziati il 31/08/2001		0,0%	
9	SS.N.545 RIVOLESE (BA 709 00562) S.S.545 "DI RIVOLI" - TRONCO: CERIGNOLA-MANFREDONIA - PERIZIA DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL COLLEGAMENTO DELL'ITINERARIO CONFINE COMPARTIMENTALE - FOGGIA - BARI - LECCE ALL'AUTO STRADA	6.975.078.644	Comp. 956.920.407 Res. 0	0	339.944.490	7.592.054.561	0,0%	13,3%	7.946.157.251	0	354.102.690	4,5%
									Lavori iniziati il 09/08/2001		16,0%	
10	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00643) VARIANTE ALL'ABITATO DI FIORENZUOLA D'ARDA DAL KM. 236+600 AL KM. 241+938	1.200.000	Comp. 32.044.443.220 Res. 0			32.045.643.220	0,0%	0,0%	45.500.000.000	13.454.356.780	0	0,0%
									Gara del 12/04/2001		0,0%	
11	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00644) LAVORI DI COSTRUZIONE TANG.NORD DI PARMA. COMPLETAMENTO TRA LO SVINCOLO PER L'AEROPORTO E VIA DEI MERCATI	1.200.000	Comp. 10.983.939.768 Res. 0	342.231.600	0	10.642.908.168	0,0%	0,0%	13.329.407.870	2.344.268.102	342.231.600	2,6%
									Lavori iniziati il 29/11/2001		0,0%	
12	S.G.C. ORTE - RAVENNA (E45) (BO 709 00645) SGC E45 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VIADOTTO 'ORFIO' TRA I KM. 180+400 E 183+180 LOTTO 4 STRALCIO 1	1.200.000	Comp. 22.654.461.124 Res. 0			22.655.661.124	0,0%	0,0%	32.146.699.014	9.491.037.890	0	0,0%
									Gara del 13/11/2001		0,0%	
13	SS.N.569 DI VIGNOLA (BO 709 00647) S.S.N.569.Nuovo ponte di VIGNOLA. Progetto.	39.700.000.000	Comp. 0 Res. 0			39.700.000.000	0,0%	0,0%	39.700.000.000	0	0	0,0%
									Gara del 22/11/2001		0,0%	
14	SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO (BO 709 00648) TRATTO DA SCALO DI DINAZZANO A SCANDIANO LOC. CHIOZZA 'ADEGUAMENTO SVINCOLI: CHIOZZA, VENTOSO, OBERSETTO, RIPA	66.000.000.000	Comp. 0 Res. 0			66.000.000.000	0,0%	0,0%	66.000.000.000	0	0	0,0%
									Gara del 28/11/2001		0,0%	

Accordo di Programma 2000												
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali		%Fisico	
15	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00649) PROLUNGAMENTO DELLA COMPLANARE DI BOLOGNA. TRATTO STAZIONE DI S.LAZZARO - OSTERIA GRANDE DAL KM.22+045 AL KM.31+640 LOTTO 1	18.850.000.000	Comp.	0	0	18.797.123.200	0,0%	0,0%	18.850.000.000	0	52.876.800	0,3%
			Res.	0	52.876.800				Aggiudicato il 07/09/2001		0,0%	
16	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 709 00296) Lavori di costruzione del tronco: Terlenia-S.Priamo 3°lotto 2°stralcio (Muravera-Murtas)	1.200.000	Comp.	35.663.070.959		35.664.270.959	0,0%	0,0%	50.400.000.000	14.735.729.041	0	0,0%
			Res.	0					Gara del 13/06/2001		0,0%	
17	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 709 00490) Lavori di costruzione della nuova SS.125. tronco: Terlenia-S.Priamo 3°lotto 1°Stralcio.	45.700.000.000	Comp.	0		45.700.000.000	0,0%	0,0%	45.700.000.000	0	0	0,0%
			Res.	0					Aggiudicato il 08/10/2001		0,0%	
18	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 709 00491) Progetto esecutivo di una infrastruttura viaria sostitutiva della SS.125 "Orientale Sarda". Tronco: Terlenia-S.Priamo 2°Lotto 1°Stralcio.	38.000.000.000	Comp.	0		38.000.000.000	0,0%	0,0%	38.000.000.000	0	0	0,0%
			Res.	0					Gara del 23/05/2001		0,0%	
19	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 709 00492) Lavori di costruzione della nuova SS.125. tronco: Terlenia-S.Priamo 2°lotto 2°Stralcio.	79.500.000.000	Comp.	0		79.500.000.000	0,0%	0,0%	79.500.000.000	0	0	0,0%
			Res.	0					Gara del 19/09/2001		0,0%	
20	S.G.C. FIRENZE - PISA - LIVORNO (E74) (FI 709 00724) SGC FI-PI-LI - TRONCO-PONTEDERA-PISA - LAVORI PER IL COMPLETAMENTO LOTTO 13 PER IL COLLEGAMENTO ALLA SS 1 (AURELIA) - DAL KM.74+500 AL KM. 75+890	14.705.325.963	Comp.	6.147.961.938	0	19.559.265.501	9,5%	16,5%	20.853.287.901	0	1.294.022.400	6,2%
			Res.	0	1.294.022.400				Lavori iniziati il 22/02/2001		16,5%	
21	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00747) Lavori di adeguamento a 4 corsie dell'estesa di km.63+561.13 dal km.60+525 al km.63+561 lotto 117 tronco Grosseto-Siena	1.200.000	Comp.	27.085.387.796	52.153.171	27.034.434.625	0,0%	0,0%	40.139.127.419	13.052.539.623	52.153.171	0,1%
			Res.	0	0				Gara del 07/06/2001		0,0%	

Accordo di Programma 2000														
LAVORO		Esercizio 2001							TOTALI					
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	Stato dei Lavori Principali	
							Pagato	Fisico						
22	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00749) Lavori di adeguamento a 4 corsie dell'estesa di km.63+561.13 lotto 27 dal km.11+050 al km.20+350	1.200.000	Comp.	75.194.468.346	208.463.160	74.967.205.186	0,0%	0,0%	109.670.461.041	34.474.792.695	208.463.160	0,2%	Gara del 28/05/2001	
			Res.	0	0									
23	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00751) Lavori di adeguamento a 4 corsie dell'estesa di km.63+561.13 lotto 107 dal km.53+400 al km.60+525 tronco Grosseto-Siena	1.200.000	Comp.	56.980.798.689	83.109.600	56.898.889.089	0,0%	0,0%	82.543.406.088	25.561.407.399	83.109.600	0,1%	Gara del 25/05/2001	
			Res.	0	0									
24	SS.N.429 DI VAL D'ELSA (FI 709 00759) SS. 429 TRONCO: POGGIBONSI - EMPOLI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CERTALDO	180.000.000.000	Comp.	0	0	179.905.831.560	0,0%	0,0%	180.000.000.000	0	94.168.440	0,1%	Gara del 28/09/2001	
			Res.	0	94.168.440									
25	SS.N.206 PISANA-LIVORNESE (FI 709 00760) LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA SS 206 IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI VICARELLO	8.646.821.752	Comp.	0	0	8.646.821.752	0,0%	0,0%	8.646.821.752	0	0	0,0%	Lavori iniziati il 16/07/2001	
			Res.	0	0									
26	SS.N.333 DI USCIO (GE 795 00625) Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione di opere d'arte sull'intero percorso e consolidamento del corpo stradale tra i km. 18+280 e 19+400.	10.414.400.000	Comp.	0	0	8.663.858.393	0,0%	35,2%	8.663.858.393	0	0	0,0%	Lavori iniziati il 15/05/2001 Proroghe & Sosp. 122 gg	
			Res.	-1.750.541.607	0									
27	SS.N.1 VIA AURELIA (GE 795 00629) Variante all'abitato di La Spezia. Completamento del lotto 2 mediante la realizzazione dei collegamenti con l'abitato; svincolo Castelletti a via Fonte- vivo; svincolo Via Fontevivo - C.so Nazionale e raccordo Felettino con S.S. n. 330.	44.406.000.000	Comp.	0	0	44.406.000.000	0,0%	0,0%	44.406.000.000	0	0	0,0%	Gara del 02/10/2001	
			Res.	0	0									
28	SS.N.340 REGINA (MI 709 01094) Lavori di costruzione della Variante di Menaggio : 17 LOTTO - 27 Stralcio - Menaggio - Pastura	45.200.000	Comp.	63.074.948.890	0	63.120.148.890	0,0%	0,0%	98.500.000.000	35.379.851.110	0	0,0%	Gara del 24/05/2001	
			Res.	0	0									

Accordo di Programma 2000													
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI					
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	
							Pagato	Fisico					Stato dei Lavori Principali
29	SS.N.415 PAULLESE (MI 709 01095) Lavori di costruzione dello svincolo a due livelli in corrispondenza della S.P. n. 39 "Cerca" (progr. km. 9+325) (Comuni di Panigiate-Mediglia-Settala).	8.000.000.000	Comp. 0 Res. -1.003.996.800	0		6.996.003.200	0,0%	0,0%	6.996.003.200	0	0	0,0%	
												Lavori iniziati il 29/08/2001	0,0%
30	SS.N.42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA (MI 709 01097) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA TANGENZIALE SUD DI BERGAMO I LOTTO -I STRALCIO: tratto da Treviolo (S.S.342/671) a Villa D'Alme (S.S.470) - da Zanica a Stezzano (S.S.42)	1.200.000	Comp. 223.498.800.000 Res. 0	3.939.840	0	223.496.060.160	0,0%	0,0%	223.500.000.000	0	3.939.840	0,0%	
												Bando del 27/12/2000	0,0%
31	SS.N.639 DEI LAGHI DI PUSIANO E DI GARLATE (MI 709 01098) LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO TRA I KM.31+000 E KM.34+100	4.219.226.275	Comp. 0 Res. 250.000.000	0		4.469.226.275	0,0%	0,0%	4.469.226.275	0	0	0,0%	
												Impegnato	0,0%
32	SS.N.87 SANNITICA (NA 709 00511) LAVORI OCCORRENTI PER L'AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 37 - CNR DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM.79+200 ED IL KM.84+500	1.200.000	Comp. 5.760.000.000 Res. 0	31.249.260	0	5.729.950.740	0,0%	0,0%	75.245.113.631	69.483.913.631	31.249.260	0,0%	
												Lavori iniziati il 14/12/2001	0,0%
33	SS.N.270 DELL'ISCHIA VERDE (NA 727 00512) LAVORI OCCORRENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, LA RICOSTRUZIONE ED INTEGRAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE LUNGO L'INTERO TRONCO	10.200.000.000	Comp. 0 Res. -2.872.687.373	0		7.327.312.627	0,0%	0,0%	7.327.312.627	0	0	0,0%	
												Aggiudicato il 04/07/2001	0,0%
34	SS.N.121 CATANESE (PA 727 00819) LAVORI DI PRIMO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 145+700 ED IL KM 147+800	746.134.208	Comp. 0 Res. -746.134.208	0		0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	
												Impegnato	0,0%
35	S.G.C. ORTE - RAVENNA (E45) (PG 709 00585) RACC.CIVITAVECCHIA-RIETI TRONCO: IV TERNI-RIETI TRATTO TERNI-MOGGIO -LOTTO 3 DALLA S.C. SAN LORENZO ALLA S.S.N.3	41.530.331.469	Comp. 0 Res. 0	0		41.530.331.469	0,0%	0,0%	41.530.331.469	0	0	0,0%	
												Gara del 14/06/2001	0,0%

Accordo di Programma 2000

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
36	SS.N.219 DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO. (PG 709 00586) S.S.n°219 "Di Gubbio e Pian d'Assino": Lavori di adeguamento dal Km.5+500 AL Km.17+600 -Lotto 27: PADULE - BRANCA (2?PROGETTO).	49.500.000.000	Comp.	0	0	40.975.444.423	0,0%	0,0%	41.058.532.423	0	83.088.000	0,2%
			Res.	-8.441.467.577	83.088.000				Lavori iniziati il 02/10/2001			0,0%
37	SS.N.3 VIA FLAMINIA (PG 709 00587) S.S.n°3 "Via Flaminia" - Tronco: Foligno-Osteria del Gatto.Tratto: tra I Km.177+500 e lo svincolo di Osteria del Gatto e raccordo con la S.S.n°76.Lotto 57: dallo svincolo di Gaifana allo svincolo di Gualdo Tadino.	68.700.099.415	Comp.	0		68.700.099.415	0,0%	0,0%	68.700.099.415	0	0	0,0%
			Res.	0					Gara del 19/04/2001			0,0%
38	SS.N.75 BIS DEL TRASIMENO (PG 709 00588) RACCORDO AUTOSTRADALE PERUGIA A/1 - Lavori di costruzione dello svincolo al Km. 42+000 con la S.P. n° 172 "Del Pantano" e la S.S. n° 75 bis in località "Mantignana".	9.150.000.000	Comp.	0		9.150.000.000	0,0%	0,0%	9.150.000.000	0	0	0,0%
			Res.	0					Aggiudicato il 28/05/2001			0,0%
39	SS.N.75 CENTRALE UMBRA (PG 709 00591) S.S.n°75 "Centrale Umbra" - Lavori di adeguamento della piattaforma stradale al tipo III C.N.R. dal Km.0+000 al Km.0+630 e dal Km.1+875 al Km.4+025.	3.958.473.883	Comp.	12.271.526.117		16.230.000.000	0,0%	0,0%	16.230.000.000	0	0	0,0%
			Res.	0					Aggiudicato il 23/10/2001			0,0%
40	SS.N.3 VIA FLAMINIA (PG 821 00589) S.S. n°3 "Flaminia". Tronco:Foligno - Osteria del Gatto - Raccordo con la S.S. n°76.Lotto 4/b 27 stralcio: dal Km.177+500 (Panano) al Km.180+280 (Gaifana-Colle di Nocera).	45.468.192.520	Comp.	0	0	45.389.428.120	0,0%	0,0%	45.468.192.520	0	78.764.400	0,2%
			Res.	0	78.764.400				Gara del 21/06/2001			0,0%
41	SS.N.3 VIA FLAMINIA (PG 821 00590) S.S.n°3 "Flaminia". Tronco: Foligno - Osteria del Gatto.Tratto: tra II Km.177+500 e lo svincolo di Osteria del Gatto-Raccordo con la S.S.n°76. Lotto 67.	42.200.000.000	Comp.	0	0	41.949.346.496	0,0%	0,0%	42.200.000.000	0	250.653.504	0,6%
			Res.	0	250.653.504				Gara del 27/06/2001			0,0%
42	SS.N.18 TIRRENA INFERIORE (PZ 709 00358) PROGETTO DI VARIANTE ALLA S.S. 18 IN LOCALITA' "APPREZZAMI L'ASINO" TRA LE KM.CHE 228+580 E 229+340	6.667.795.382	Comp.	0		5.812.087.248	0,0%	0,0%	5.812.087.248	0	0	0,0%
			Res.	-855.708.134					Aggiudicato il 19/04/2001			0,0%

Accordo di Programma 2000												
LAVORO		Esercizio 2001							TOTALI			
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
43	SS.N.7 VIA APPIA (RM 709 00684) STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PROSEDI - LATINA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STADALE DELLA S.S.V. DI SALDATURA TRA LA VARIANTE DI PROSEDI E LA S.S. N.7 'APPIA' LUNGO LA DIRETTRICE DELLA	13.022.625.000	Comp. Res.	0 0		13.022.625.000	0,0%	0,0%	13.022.625.000	0	0	0,0%
									Lavori iniziati il 27/09/2001 Proroghe & Sosp. 97 gg			0,0%
44	SS.N.156 DEI MONTI LEPINI (RM 709 00689) AMMODERNAMENTO TRATTO PROSEDI - LATINA	114.252.000.000	Comp. Res.	0 0		114.252.000.000	0,0%	0,0%	114.252.000.000	0	0	0,0%
									Gara del 25/07/2001			0,0%
45	SS.N.7 VIA APPIA (RM 709 00690) VARIANTE DI FORMIA E GAETA - ZONA GOLFO	48.990.000.000	Comp. Res.	0 0		48.990.000.000	0,0%	0,0%	48.990.000.000	0	0	0,0%
									Gara del 22/05/2001			0,0%
46	SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA (TO 709 00810) PROGETTO ESECUTIVO DELLA VARIANTE PRESSO LA LOCALITA' 'SANTUARIO DI VICOFORTE' TRA I KM. 36+135 E KM. 37+250	1.200.000	Comp. Res.	2.777.841.402 0		2.779.041.402	0,0%	0,0%	2.779.041.402	0	0	0,0%
									Lavori iniziati il 06/09/2001			0,0%
47	SS.N.565 DI CASTELLAMONTE (TO 709 00814) LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE DI UNA GALLERIA PARAMASSI AL KM. 6+200 IN LOCALITA' QUAGLIUZZO	5.118.541.250	Comp. Res.	0 -420.510.995		4.698.030.255	0,0%	0,0%	4.698.030.255	0	0	0,0%
									Lavori Sospesi dal 10/10/2001			0,0%
48	SS.N.11 PADANA SUPERIORE (TO 709 00816) VARIANTE ESTERNA AGLI ABITATI DI VERCELLI E BORGOVERCELLI TANGENZIALE NORD	122.500.000.000	Comp. Res.	0 0		122.500.000.000	0,0%	0,0%	122.500.000.000	0	0	0,0%
									Bando del 27/12/2000			0,0%
49	SS.N.23 DEL COLLE DI SESTRIERE (TO 709 00817) VARIANTE DI STUPINIGI ALLA S.S. 23 DEL SESTRIERE	23.015.000.000	Comp. Res.	0 0		23.015.000.000	0,0%	0,0%	23.015.000.000	0	0	0,0%
									Gara del 12/11/2001			0,0%

Accordo di Programma 2000												
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
50	SS.N.231 DI S.VITTORIA (TO 709 00825) LAVORI DI COSTRUZIONE DEL RACCORDO TRA LA S.S. 231 "DI SANTA VITTORIA D'ALBA" E LA S.S. 456 "DEL TURCHINO".	123.270.000.000	Comp. 0 Res. 0	0		123.270.000.000	0,0%	0,0%	123.270.000.000	0	0	0,0%
Gara del 07/12/2001												0,0%
51	S.S.V. CALTANISSETTA - GELA (USPA709 00823) Lavori di collegamento tra la Strada a Scorrimento Veloce Caltanissetta-Gela e l'abitato di Pietraperzia; interventi strutturali per l'apertura al traffico del viadotto Pardazzo in contrada "Lavanca di Jenco" e l'abitato di Pietraperzia	6.333.826.709	Comp. 0 Res. 0	0		6.333.826.709	0,0%	0,0%	6.333.826.709	0	0	0,0%
Lavori iniziati il 05/11/2001												0,0%
52	SS.N.434 LEGNAGHESE (VE 709 00386) PROGETTO ESECUTIVO DEL NUOVO SVINCOLO A LIVELLI SFALSATI TRA L'AUTOSTRADA A13 BOLOGNA-PADOVA E LA S.S. 434 TRANSPOLESANA IN LOCALITA' VILLAMARZANA.	18.105.999.495	Comp. 0 Res. 0	0	37.837.510	18.068.161.985	0,0%	0,0%	18.105.999.495	0	37.837.510	0,2%
Aggiudicato il 04/07/2001												0,0%
53	SS.N.10 PADANA INFERIORE (VE 709 00389) VARIANTE AGLI ABITATI DI MONSELICE ED ESTE.	80.600.000.000	Comp. 0 Res. 0	0		80.600.000.000	0,0%	0,0%	80.600.000.000	0	0	0,0%
Gara del 11/04/2001												0,0%
54	SS.N.246 DI RECOARO (VE 709 00390) SS. 246 - VARIANTE DI MONTECCHIO MAGGIORE	70.901.200.000	Comp. 0 Res. 0	0	431.947.220	70.469.252.780	0,0%	0,0%	70.901.200.000	0	431.947.220	0,6%
Gara del 30/11/2001												0,0%
55	SS.N.11 PADANA SUPERIORE (VE 709 00391) SS. 11 - COMPLETAMENTO TANGENZIALE DI PESCHIERA - STRALCIO 2 DAL CASELLO DI PESCHIERA ALLA VARIANTE ALLA SS.249. CONVENZIONE ANAS REGIONE	23.270.000.000	Comp. 12.530.000.000 Res. 0	0	71.652.840	35.728.347.160	0,0%	0,0%	35.800.000.000	0	71.652.840	0,2%
Gara del 18/10/2001												0,0%
56	SS.N.53 POSTUMIA (VE 709 00392) "S.S. 53 - COMPLETAMENTO VARIANTE DI ODERZO" - DIRAMAZIONE AL KM 84+422,50 -	14.170.000.000	Comp. 7.630.000.000 Res. 0			21.800.000.000	0,0%	0,0%	21.800.000.000	0	0	0,0%
Gara del 11/07/2001												0,0%

Accordo di Programma 2001												
Per AREA		Esercizio 2001							TOTALI			
		Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
						Pagato Fisico		Stato dei Lavori Principali		%Fisico		
TOTALI Area	Centro	61.400.000.000	Comp. Res.	81.211.530.773 1.188.386.799		143.799.917.572		0,0%	143.799.917.572	0	0	0,0%
TOTALI Area	Nord	1.633.333.333	Comp. Res.	32.126.666.667 0		33.760.000.000		0,0%	33.760.000.000	0	0	0,0%
TOTALI Area	Sud	0	Comp. Res.	86.028.664.044 10.301.172.510		96.329.836.554		0,0%	322.784.317.467	226.454.480.913	0	0,0%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 2001	63.033.333.333	Comp. Res.	199.366.861.484 11.489.559.309		273.889.754.126		0,0%	500.344.235.039	226.454.480.913	0	0,0%

Accordo di Programma 2001												
LAVORO		Esercizio 2001							TOTALI			
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
1	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (AN 709 00333) S.G.C. GROSSETO-FANO, TONCO SELCI- LAMA- MERCATELLO SUL METAURO. 37 LOTTO FUNZIONALE DALL'IMBOCCO DELLA GALLERIA DELLA GUINZA ALL'ABITATO DI MERCATELLO SUL METAURO. = EX ART.2	0	Comp.	81.211.530.773		99.837.875.763	0,0%	0,0%	99.837.875.763	0	0	0,0%
				Res.	18.626.344.990							
2	SS.N.81 PICENA APRUTINA (AQ 709 00380) LAVORI DI ADEGUAMENTO PLANO ALTIMETRICO DEL TRATTO FRA C.DA PLANZANO IN COMUNE DI PENNE E C.DA PASSO CORDONE IN COMUNE DI LORETO APRUTINO - 17 LOTTO FUNZIONALE DALLA KM.CA 102+100 IN LOCALITA'	61.400.000.000	Comp.	0		43.962.041.809	0,0%	0,0%	43.962.041.809	0	0	0,0%
				Res.	-17.437.958.191							
3	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 709 00488) Lavori di completamento del lotto "B" per la costruzione della variante alla S.G.C. 131 dal Km 6+409.86 al Km 10.623.47.	0	Comp.	11.698.827.490		22.000.000.000	0,0%	0,0%	22.000.000.000	0	0	0,0%
				Res.	10.301.172.510							
4	SS.N.212 DELLA VAL FORTORE (CB 709 00199) COSTRUZIONE DELLA VARIANTE COMPRESA TRA IL KM.255+000 DELLA SS. 17 ED IL KM.79+550 DELLA SS.212 - SECONDO LOTTO COMPRESO TRA IL KM.255+000 DELLA SS.17 ED IL KM.79+550 DELLA SS.212	0	Comp.	18.305.836.554		18.305.836.554	0,0%	0,0%	18.305.836.554	0	0	0,0%
				Res.	0							
5	SS.N.37 DEL MALOJA (MI CONV 01095) Progetto esecutivo. Lavori di realizzazione del valico di Castasegna relativi agli Interventi congiunti con la confederazione svizzera. (ex art. 5 L. 02.05.1990) n. 102).	1.633.333.333	Comp.	3.266.666.667		4.900.000.000	0,0%	0,0%	4.900.000.000	0	0	0,0%
				Res.	0							
6	SS.N.212 DELLA VAL FORTORE (NA 709 00514) S.S.N.212 - AMMODERNAMENTO DEL BIVIO DI PIETRALCINA A S. BARTOLOMEO IN GALDO. III LOTTO	0	Comp.	10.920.000.000		10.920.000.000	0,0%	0,0%	56.406.916.014	45.486.916.014	0	0,0%
				Res.	0							
7	SS.N.212 DELLA VAL FORTORE (NA 709 00515) AMMODERNAMENTO DEL TRATTO PIETRALCINA - S. MARCO CAVOTI - LOTTO I	0	Comp.	17.620.000.000		17.620.000.000	0,0%	0,0%	88.668.217.663	71.048.217.663	0	0,0%
				Res.	0							

Alluvione Nov. 94

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
1	SS.N.9 VIA EMILIA (MI 800 01056) LAVORI URGENTI RIPRISTINO STATICO PILE FIUME PO A PIACENZA DAL KM 262+487 A SEGUITO DAN.TO PROVOCATO PIENA FIUME DURANTE EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 1994.	4.840.160.000	Comp. Res.	0 -751.879.354		4.088.280.646	0,0%	0,0%	4.088.280.646	0	0	0,0%
Aggiudicato il 13/09/2000												0,0%
2	SS.N.617 BRONESE (MI 800 01070) LAVORI URGENTI RECUPERO PILE E SPALLE PONTE DELLA BECCA SUL FIUME PO DAL KM 4+170 AL KM 5+220 DANEGGIATE DALL'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994	5.340.201.680	Comp. Res.	0 0		5.340.201.680	0,0%	0,0%	5.340.201.680	0	0	0,0%
Impegnato												0,0%
3	SS.N.591 CREMASCA (MI 800 01086) Lavori di ripristino del collegamento tra Crema e Piacenza interrotto a seguito del crollo del Ponte sull'Adda nel tratto tra Casiglione d'Adda a Montodine. Rampe di collegamento tra la S.S. 591 e il nuovo ponte sul fiume Adda.	27.431.135.295	Comp. Res.	10.941.081.625 0	4.410.007.200 2.189.583.540	31.772.626.180	16,5%	31,1%	43.339.209.520	0	11.566.583.340	26,7%
Lavori iniziati il 14/07/2000												40,5%
4	SS.N.10 PADANA INFERIORE (TO 709 00806) PROGETTO DEI LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI ALESSANDRIA QUALE SBARRAMENTO ALLE ESONDAZIONI DEI FIUMI BORMIDA E TANARO. INTERVENTI CONSEGUENTI GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL	141.300.000.000	Comp. Res.	0 0		141.300.000.000	0,0%	0,0%	141.300.000.000	0	0	0,0%
Gara del 31/05/2001												0,0%
5	SS.N.419 DELLA SERRA (TO 800 00769) LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA DELLA SERRA	60.337.483	Comp. Res.	0 -60.337.483	0 0	0	0,0%	0,0%	11.638.117.650	0	11.638.117.650	100,0%
Lavori Principali Ultimali Proroghe & Sosp. 92 gg												100,0%
6	SS.N.232 PANORAMICA ZEGNA (TO 800 00771) LAVORI URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELL'INTRADOSSO DELLA GALLERIA AL KM. 39+700	32.336.213	Comp. Res.	0 -32.336.213	0 0	0	0,0%	2,0%	2.374.054.987	0	2.374.054.987	100,0%
Lavori Principali Ultimali Proroghe & Sosp. 40 gg												100,0%
7	SS.N.211 DELLA LOMELLINA (TO 800 00772) LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL PONTE SUL FIUME PO	15.621.590	Comp. Res.	0 -15.621.590	0 0	0	0,0%	0,0%	2.934.189.600	0	2.934.189.600	100,0%
Lavori Principali Ultimali Proroghe & Sosp. 225 gg												100,0%

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
8	SS.N.23 DEL COLLE DI SESTRIERE (TO 800 00773) LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO TRA I KM. 94+900 E 95+800 (LOC. CHAMPLAS DU COL)	228.243.270	Comp. 0 Res. -228.243.270	0	0	0	0,0%	0,0%	2.081.933.190	0	2.081.933.190	100,0%
									Lavori Principali Ultime Proroghe & Sosp. 182 gg		100,0%	
9	SS.N.23 DEL COLLE DI SESTRIERE (TO 800 00774) LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI ROCCIOSE INSTABILI TRA I KM. 71+800 E 72+500	248.741.218	Comp. 0 Res. -248.741.218	0	0	0	0,0%	0,1%	3.779.406.024	0	3.779.406.024	100,0%
									Lavori Principali Ultime Proroghe & Sosp. 176 gg		100,0%	
10	SS.N.211 DELLA LOMELLINA (TO 800 00775) LAVORI URGENTI PER LA COSTRUZIONE DI UN VIADOTTO IN ALVEO SUL FIUME PO IN SOSTITUZIONE DEL CORPO STRADALE ASPORTATO E RIALZAMENTO DEL PIANO VIABILE TRA I KM. 21+550 E 29+520	30.150.111.600	Comp. 0 Res. 0	0	2.787.632.360	27.362.479.240	9,1%	2,0%	30.154.395.600	0	2.791.916.360	9,3%
									Lavori iniziati il 06/06/1998 Proroghe & Sosp. 1038 gg		11,0%	
11	SS.N.299 DI ALAGNA (TO 800 00780) LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI SOSTEGNO E PRESIDIO IN TRATTI SALTUARI CON STABILIZZAZIONE DI PENDICI ROCCIOSE INSTABILI, RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE E CONNESSE	34.000.000	Comp. 0 Res. -25.748.950	0	8.251.050	0	0,0%	0,0%	2.384.251.050	0	2.384.251.050	100,0%
									Lavori Principali Ultime Proroghe & Sosp. 247 gg		100,0%	
12	SS.N.23 DEL COLLE DI SESTRIERE (TO 800 00781) LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO CON RIFACIMENTO DEL CORPO STRADALE ED OPERE D'ARTE TRA I KM. 87+380 E 88+020	2.587.710.000	Comp. 0 Res. 0	0	0	2.587.710.000	0,0%	56,5%	2.587.710.000	0	0	0,0%
									Lavori Sospesi dal 12/11/2001 Proroghe & Sosp. 1321 gg		56,5%	
13	SS.N.21 DELLA MADDALENA (TO 800 00786) LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO E PRESIDIO GRAVEMENTE DANNEGGIATE CON ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE TRA I KM. 41+520 E 43+750 (EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 1994)	8.186.483.120	Comp. 0 Res. 0	0	10.941.300	8.175.541.820	0,0%	0,0%	8.192.541.920	0	17.000.100	0,2%
									Lavori Sospesi dal 28/07/1998		0,0%	
14	SS.N.419 DELLA SERRA (TO 800 00807) PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA DELLA SERRA	13.553.303	Comp. 0 Res. -13.553.303	0	0	0	0,0%	0,0%	2.688.968.400	0	2.688.968.400	100,0%
									Lavori Principali Ultime		100,0%	