

Finanziamenti CIPE													
Per AREA		Esercizio 2001							TOTALI				
		Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	
Pagato	Fisico						Stato dei Lavori Principali						%Fisico
TOTALI Area	Sud	1.858.563.658.173	Comp.	235.922.497.879	5.426.501.780	1.814.667.565.523	13,4%	15,6%	2.398.227.894.092	0	583.560.328.569	24,3%	
			Res.	67.002.286.737	341.394.375.486								
TOTALI COMPLESSIVI	Finanziamenti CIPE	1.858.563.658.173	Comp.	235.922.497.879	5.426.501.780	1.814.667.565.523	13,4%	15,6%	2.398.227.894.092	0	583.560.328.569	24,3%	
			Res.	67.002.286.737	341.394.375.486								

Finanziamenti CIPE												
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
1	SS.N.106 JONICA (CZ 805 01195) LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL FRUME ANCINALE IN PROSECUZIONE ALLA VARIANTE DI SOVERATO E DELLO SVINCOLO CON LA "TRASVERSALE DELLE SERRE"	12.944.947.778	Comp. Res.	0 660.000.000	0 672.956.460	12.931.991.318	5,0%	6,4%	16.698.095.053	0	3.766.103.735	22,6%
									Lavori Sospesi dal 05/04/2000 Proroghe & Sosp. 91 gg		28,7%	
2	SS.N.106 JONICA (CZ 805 01198) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI MARINA DI GIOIOSA JONICA FRA I KM 107+000 E KM 110+550 COMPRESO LO SVINCOLO SULLA S.G.C. JONIO-TIRRENO COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI	63.211.349.702	Comp. Res.	70.916.000.000 0	0 68.850.000	134.058.499.702	0,0%	0,0%	134.424.385.702	0	365.886.000	0,3%
									Aggiudicato il 02/07/1999		0,0%	
3	SS.N.106 JONICA (PZ 805 00356) LAVORI PER L'ADEGUAMENTO AL TIPO III C.N.R./80 DEL 7° LOTTO DELLA S.S.n.106 "JONICA"	34.245.491.179	Comp. Res.	26.236.880.516 0	0 16.449.677.023	44.032.694.672	28,2%	29,8%	72.327.511.014	0	28.294.816.342	39,1%
									Lavori iniziati il 02/12/1999 Proroghe & Sosp. 224 gg		50,2%	
4	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCS805 01194) AUTOSTRADA SA-RC. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DEI VIADOTTI TAGGINE E SIRINO TRA I KM. 130+531 E 132+672	8.176.000.000	Comp. Res.	4.337.468.000 0	0 20.212.800	12.493.255.200	0,0%	0,0%	12.537.468.000	0	44.212.800	0,4%
									Lavori iniziati il 16/09/2000		0,0%	
5	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00005) LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 TIPO 1/a, MEDIANTE LA COSTRUZIONE DELLA CORSIA D'EMERGENZA - TRONCO 3° - TRATTO 1° - LOTTO 3°: DAL KM 320+400 AL KM 331+400.	57.326.139.492	Comp. Res.	0 0	0 2.773.756.386	54.552.383.106	4,6%	1,1%	63.366.961.320	0	8.814.578.214	13,9%
									Lavori iniziati il 24/11/1998		15,6%	
6	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00006) LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 TIPO 1°/A, MEDIANTE LA COSTRUZIONE DELLA CORSIA DI EMERGENZA. TRONCO 3° - TRATTO 1° - LOTTO 1°: DAL KM 304+200 AL KM 312+400.	45.284.429.956	Comp. Res.	0 0	0 11.883.691.445	33.400.738.511	21,0%	21,2%	63.574.859.217	0	30.174.120.706	47,5%
									Lavori iniziati il 28/04/1998		63,1%	
7	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00007) LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 - TIPO 1/a - MEDIANTE LA COSTRUZIONE DELLA CORSIA DI EMERGENZA. TRONCO 3°, TRATTO 1°, LOTTO 2°: DAL KM 312+400 AL KM 320+400	36.198.219.914	Comp. Res.	0 0	0 17.554.712.984	18.643.506.930	49,0%	52,0%	44.082.605.337	0	25.439.098.407	57,7%
									Lavori iniziati il 29/04/1998 Proroghe & Sosp. 187 gg		79,1%	

LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
8	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00008) LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 - TIPO 1/a - TRONCO 2° - TRATTO 5° - LOTTO 3°: DAL KM 244+700 AL KM 253+700	55.909.676.928	Comp. Res.	0 0	0 26.654.039.683	29.255.637.245	38,9%	37,1%	74.868.324.639	0	45.612.687.394	60,9%
Lavori iniziati il 06/05/1998												71,9%
9	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00010) LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 - TIPO 1°/a - TRONCO 2° - TRATTO 5° - LOTTO 1°: DAL KM 225+800 AL KM 234+700	34.778.010.451	Comp. Res.	0 0	0 24.077.590.257	10.700.420.194	49,4%	51,9%	56.905.663.454	0	46.205.243.260	81,2%
Lavori Principali Ultimati												100,0%
10	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00012) LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 - MEDIANTE LA COSTRUZIONE DELLA CORSIA DI EMERGENZA - TRONCO 2° - TRATTO 5° - LOTTO 2°: DAL KM 234+700 AL KM 244+700	42.020.408.516	Comp. Res.	0 0	0 22.241.294.952	19.779.113.564	34,7%	40,9%	72.945.161.239	0	53.165.047.675	72,9%
Lavori Principali Ultimati Proroghe & Sosp. 436 gg												100,0%
11	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00013) LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 - TIPO 1/a - TRONCO 3° - TRATTO 1° - LOTTO 4°: DAL KM 331+400 AL KM 337+800.	45.194.699.277	Comp. Res.	0 0	0 9.712.421.589	35.482.277.688	16,8%	20,6%	54.713.464.412	0	19.231.186.724	35,1%
Lavori iniziati il 12/05/1998 Proroghe & Sosp. 240 gg												42,5%
12	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00020) LAVORI PER L'AMMODERNAMENTO E L'ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 TIPO 1/a MEDIANTE LA COSTRUZIONE DELLA CORSIA DI EMERGENZA TRONCO 2° TRATTO 4° LOTTO 2° dal km 213+500 AL KM 222+000	24.263.849.104	Comp. Res.	19.500.000.000 3.100.770.460	1.586.501.780 16.448.721.682	28.829.396.102	28,9%	39,3%	60.014.424.867	0	31.185.028.765	52,0%
Lavori iniziati il 16/03/1999 Proroghe & Sosp. 120 gg												68,8%
13	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00021) LAVORI PER L'AMMODERNAMENTO E L'ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 TIPO 1/a TRONCO 2° TRATTO 4° LOTTO 1° DAL KM 206+500 AL KM 213+500	29.094.056.384	Comp. Res.	9.885.632.767 0	0 7.719.440.589	31.260.248.562	19,0%	21,5%	42.656.481.747	0	11.396.233.185	26,7%
Lavori iniziati il 10/03/1999												29,5%
14	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00022) LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1b DELLE NORME CNR/80 MEDIANTE LA COSTRUZIONE DELLA TERZA CORSIA E DELLA CORSIA D'EMERGENZA TR. 1° TRAT. 5° LOT. 2° - 1° STRALCIO DAL KM 40+1000 AL KM	80.585.693.820	Comp. Res.	70.199.326.108 8.441.533.332	0 32.953.388.272	126.273.164.988	20,1%	26,7%	166.157.039.194	0	39.883.874.206	24,0%
Lavori iniziati il 25/03/1999 Proroghe & Sosp. 278 gg												36,8%

Finanziamenti CIPE													
LAVORO		Esercizio 2001							TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	
							Pagato	Fisico					Stato dei Lavori Principali
15	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00069) AUTOSTRADA SA-RC - LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1/B DELLE NORME CNR /80. TRONCO 1 TRATTO 5 LOTTO 1 DAL KM 37+500 AL KM 40+100	37.988.757.310	Comp. Res.	0 0	0 7.160.096.268	30.828.661.042	21,2%	35,4%	38.301.429.055	0	7.472.768.013	19,5%	
												Lavori iniziati il 23/02/2000 Proroghe & Sosp. 200 gg	43,4%
16	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00070) AUTOSTRADA SA-RC - LAVORI PER L'AMMODERNAMENTO E L'ADEGUAMENTO NORME CNR/80 TIPO 1/A - TRONCO 1 TRATTO 6 LOTTO 4 DAL KM. 103+840 AL KM. 108+000	23.537.221.224	Comp. Res.	0 3.960.618.217	0 8.189.438.371	19.308.401.070	29,7%	33,6%	29.195.490.648	0	9.887.089.578	33,9%	
												Lavori iniziati il 15/02/2000	55,1%
17	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00071) AUTOSTRADA SA-RC - LAVORI PER L'AMMODERNAMENTO E L'ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 TIPO 1/A - TRONCO 1 TRATTO 6 LOTTO 2 DAL KM. 82+329,73 AL KM. 88+656,92	73.927.381.978	Comp. Res.	0 0	0 24.554.449.239	49.372.932.739	41,1%	42,8%	75.571.595.056	0	26.198.662.317	34,7%	
												Lavori iniziati il 16/02/2000	50,3%
18	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00072) AUTOSTRADA SA-RC - LAV.DI AMMODER. ED ADEGUAM. AL TIPO 1/A DELLE NORME CNR/80 MEDIANTE LA COSTRUZIONE DELLA CORSIA DI EMERG. E L'ALLARG. DELLO SPARTITRAF. TRONCO 1 TRATTO 6 LOTTO 3 DAL KM 88+500 AL KM	110.063.932.984	Comp. Res.	3.840.000.000 0	3.840.000.000 23.858.564.213	86.205.368.771	26,0%	28,4%	120.646.102.638	0	34.440.733.867	28,5%	
												Lavori iniziati il 15/02/2000 Proroghe & Sosp. 180 gg	37,9%
19	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00073) LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1/B DELLE NORME CNR/80 TRONCO 1 TRATTO 2 LOTTO 1 - 2 STRALCIO DAL KM 13+000 AL KM 16+890	24.231.075.055	Comp. Res.	0 0	0 337.087.795	23.893.987.260	0,0%	0,0%	27.231.075.055	0	3.337.087.795	12,3%	
												Lavori Sospesi dal 29/06/2001 Proroghe & Sosp. 25 gg	0,0%
20	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00074) LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME CNR/80 - TIPO 1/b - TRONCO 1^ - TRATTO 2^ - LOTTO 2 DAL KM 22+400 AL KM 23+000	12.101.894.859	Comp. Res.	0 0	0 0	12.101.894.859	0,0%	0,0%	12.101.894.859	0	0	0,0%	
												Impegnato	0,0%
21	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00075) AUTOSTRADA SA-RC. LAVORI DI AMMOD. ED ADEG. AL TIPO 1/B DELLE NORME CNR /80. TRONCO 1 TRATTO 1 LOTTO 1 DAL KM 2+500 (SV.DEL RACCORDO AUTOSTRAD. PER AVELLINO) AL KM 8+000 STRALCIO 1-AMMOD. E ADEG.	24.114.882.520	Comp. Res.	0 0	0 4.837.900.354	19.276.982.166	21,2%	28,4%	24.114.882.520	0	4.837.900.354	20,1%	
												Lavori iniziati il 10/02/2001	28,4%

Finanziamenti CIPE													
LAVORO		Esercizio 2001						TOTALI					
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2000	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2001	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	
							Pagato	Fisico					Stato dei Lavori Principali
22	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00076) AUTOSTRADA SA-RC . LAVORI DI AMMOD. ED ADEG. AL TIPO 1/B DELLE NORME CNR /80. TRONCO 1 TRATTO 1 LOTTO 1 DAL KM 2+500 (SV.DEL RACCORDO AUTOSTRAD. PER AVELLINO) AL KM 8+000 STRALCIO 2-AMMOD. E ADEG.	155.075.357.087	Comp. Res.	0 0	0 1.248.305.233	153.827.051.854	0,0%	0,0%	155.075.357.087	0	1.248.305.233	0,8%	
												Lavori iniziati il 09/02/2001	0,0%
23	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00077) AUTOSTRADA SA-RC . LAVORI DI AMMOD. ED ADEG. AL TIPO 1/B DELLE NORME CNR /80. TRONCO 1 TRATTO 1 LOTTO 2 DAL KM 8+000 AL KM 13+000 CARREGGIATA SUD	108.079.765.084	Comp. Res.	0 0	0 11.622.980	108.068.142.104	0,0%	3,9%	108.293.505.084	0	225.362.980	0,2%	
												Lavori Sospesi dal 21/01/2002	3,9%
24	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00078) AUTOSTRADA SA-RC . LAVORI DI AMMOD. ED ADEG. AL TIPO 1/A DELLE NORME CNR /80. TRONCO 3 TRATTO 2 LOTTO 1 DAL KM 348+600 AL KM 359+400	162.548.673.936	Comp. Res.	0 0	0 7.429.304.840	155.119.369.095	4,9%	6,5%	162.585.491.136	0	7.466.122.040	4,6%	
												Lavori iniziati il 12/01/2001	6,5%
25	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00079) AUTOSTRADA SA-RC . LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1/A DELLE NORME CNR /80. TRONCO 3 TRATTO 2 LOTTO 3 DAL KM 369+800 AL KM 383+000-STRALCIO A DAL KM 369+800 AL KM 378+500	127.720.862.523	Comp. Res.	0 0	0 4.805.947.195	122.914.915.328	2,9%	6,7%	127.720.862.523	0	4.805.947.195	3,8%	
												Lavori iniziati il 10/01/2001	6,7%
26	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00080) AUTOSTRADA SA-RC . LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1/A DELLE NORME CNR /80. TRONCO 3 TRATTO 2 LOTTO 3 DAL KM 369+800 AL KM 383+000-STRALCIO B DAL KM 378+500 AL 382+400	111.279.071.600	Comp. Res.	0 -18.499.598.243	0 391.941.905	92.387.531.452	0,0%	0,0%	92.813.401.757	0	425.870.305	0,5%	
												Aggiudicato il 12/03/2001	0,0%
27	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00083) LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1/B DELLE NORME CNR/80. AUT.SA-RC. TRONCO 1 - TRATTO 5 - LOTTO 3 DAL KM. 44+100 AL KM. 47+800.	318.661.809.512	Comp. Res.	31.007.190.488 0	0 0	349.669.000.000	0,0%	0,0%	349.669.000.000	0	0	0,0%	
												Gara del 13/09/2001	0,0%
28	AUTOSTRADA MESSINA PALERMO (USPAAUS33 00010) LOTTO 29 "USA" 1° Tronco Buonfomello - S. Stefano di Camastra	0	Comp. Res.	0 7.706.311.310	0 7.706.311.310	0	0,0%	0,0%	23.550.693.810	0	23.550.693.810	100,0%	
												Lavori iniziati il 27/11/1998	0,0%



Situazione dei Residui Stanziamento al 31/12/2001

ALLEGATO 10

CAPITOLO	Descr.	Provenienza dei Fondi - stanziamento al 31/12/2000						Totale cum. euro	
		Ante 1996	1996	1997	1998	1999	2000		2001
701	Statale 77	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	
703	Statale 16	40.000.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000.000	
706	Macchinari	0	1.500.000	4.864.000.000	4.541.777.584	5.180.866.245	13.076.984.372	1.227.830.362	28.892.958.563
707	Man. Straord.	0	2.235.996.196	0	644.113.789	4.408.268.287	23.214.458.491	51.112.019.883	81.614.856.646
708	Man. Immobili	0	0	142.901	23.249.242.434	12.786.129.863	14.436.597.059	10.155.406.900	60.627.519.157
709	Lavori	0	372.343.513	964.004.847	7.096.694.188	12.713.999.644	11.620.542.273	64.365.408.490	97.132.992.935
710	Sistemi Inf.	0	0	18.766.217	1.984.990.004	5.023.341	5.203.060.082	4.994.078.697	12.205.918.341
713	Rev. Prezzi	0	0	0	0	0	0	16.187.498.925	16.187.498.925
725	Man. Regionale	0	0	0	0	0	0	232.114.693.036	232.114.693.036
726	SU. Regionale	0	0	0	0	0	0	155.112.915.908	155.112.915.908
727	Manutenzione	0	6.984.388.360	24.459.402.562	108.430.986.975	73.604.639.285	253.999.846.571	203.417.747.437	670.897.011.190
728	Rilievi	0	226.320.496	5.741.767.600	1.294.005.936	2.080.129.911	5.858.138.040	16.458.478.022	31.658.838.005
735	Reintegri IVA	0	0	0	2.896.674.557	0	0	0	2.896.674.557
750	Vecchio PT	0	4.061.401	0	11.138.611	0	0	0	15.200.012
751	Vecchio PT	0	3.504.924	0	0	0	0	0	3.504.924
794	Terremoto 90	35.852.503.654	0	0	0	0	0	0	35.852.503.654
795	Cipe Liguria	154.217.554.736	0	0	0	0	0	0	154.217.554.736
796	A24/A25	0	0	0	0	0	0	0	0
800	Alluvione 94	16.587.011.086	0	0	0	0	42.004.007.145	15.659.387.013	57.663.394.158
802	Alluvione 94	0	0	0	0	0	0	0	16.587.011.086
804	Variante valico	0	0	30	0	0	0	0	30
805	CIPE	0	0	0	0	0	0	15.813.585.323	15.813.585.323
806	QCS	0	1.022.640.000	600.000.000	12.497.639.422	49.101.933.674	3.233.406.760	3.233.406.760	66.455.619.856
807	Giubileo	0	0	0	0	0	0	29.179.491.293	29.179.491.293
808	POP	0	0	0	0	0	1.629.300.000	24.940.000.000	26.569.300.000
809	CIPE	0	0	0	0	0	273.096.294.262	133.660.718.100	406.757.012.362
810	Autostrade	0	0	0	0	0	3.964.222.330	0	3.964.222.330
811	Mag. Po	0	0	50.000.000.000	150.000.000.000	55.000.000.000	75.000.000.000	0	330.000.000.000
812	Malpensa	0	0	13.672.063.786	10.130.948.864	0	0	0	23.803.012.650
813	CIPE Me-Pa	0	0	0	53.000.000.000	59.603.409.545	60.000.000.000	60.426.870.400	233.030.279.945
814	Contenzioso	0	0	0	0	0	279.364.638.521	0	279.364.638.521
815	CIPE	0	0	0	0	560.136.516.845	0	0	560.136.516.845
816	Umbria Marche	0	0	0	0	110.577.154.610	244.000.000.000	0	354.577.154.610
819	Trento-BZ	0	0	0	0	112.143.249.767	0	0	112.143.249.767
822	CIPE Me-Pa	0	0	0	0	0	0	63.530.495.000	63.530.495.000
823	CIPE Sr-Gela	0	0	0	0	0	156.797.585.982	0	156.797.585.982
824	CIPE Vesuvio	0	0	0	0	0	186.400.000.000	0	186.400.000.000
825	Val d'Agri	0	0	0	0	0	16.800.000.000	0	16.800.000.000
826	Ragusa-Catania	0	0	0	0	0	0	15.000.000.000	15.000.000.000
827	Transpoliana	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000
828	Pedem. Lomb.	0	0	0	0	0	20.000.000.000	0	20.000.000.000
829	Jonica	0	0	0	0	0	30.000.000.000	0	30.000.000.000
830	Tirreno-Adriatica	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000
831	Sicur.gallerie	0	0	0	0	0	20.000.000.000	0	20.000.000.000
832	Alluvione 2000	0	0	0	0	0	55.064.229.168	0	55.064.229.168
833	adeguam. Salaria	0	0	0	0	0	111.419.452.233	0	111.419.452.233
835	Malpensa 2000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000
836	Punti neri Friuli	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000
906	Autostrade	0	0	0	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000
912	Lab. Gran Sasso	101.000.000.000	0	0	0	0	0	52.739.754.952	52.739.754.952
		367.657.069.476	9.828.114.890	50.742.787.943	263.880.572.922	1.115.737.026.765	1.695.567.608.802	1.525.813.465.902	5.029.226.646.700

PAGINA BIANCA



ALLEGATO 11

**C.E.D.: Sistemi Informativi**

**Totale Reversali dal 1/1/2001  
al 31/12/2001  
per compartimento**

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<i>REVERSALI ANAS</i>	<i>INCASSATO B. di R.</i>	<i>DIFFERENZA</i>
<i>ANCONA</i>	136.572.200	136.572.200	0
<i>AOSTA</i>	37.713.500	37.713.500	0
<i>BARI</i>	794.036.425	794.036.425	0
<i>BOLOGNA</i>	442.009.639	442.009.639	0
<i>CAGLIARI</i>	319.681.066	319.681.066	0
<i>CAMPOBASSO</i>	174.606.290	174.606.290	0
<i>CATANZARO</i>	679.656.675	679.656.675	0
<i>DIR.GENERALE</i>	6.199.296.519.437	6.199.296.519.437	0
<i>FIRENZE</i>	156.845.874	156.845.874	0
<i>GENOVA</i>	137.845.220	137.845.220	0
<i>L'AQUILA</i>	173.039.681	173.039.681	0
<i>MILANO</i>	829.823.974	829.823.974	0
<i>NAPOLI</i>	265.788.099	265.788.099	0
<i>PALERMO</i>	111.389.660	111.389.660	0
<i>PERUGIA</i>	176.225.273	176.225.273	0
<i>POTENZA</i>	229.270.743	229.270.743	0
<i>ROMA</i>	214.331.816	214.331.816	0
<i>SC-CATANIA</i>	57.545.601	57.545.601	0
<i>TORINO</i>	382.525.301	382.525.301	0
<i>TRENTO</i>	10.932.348	10.932.348	0
<i>TRIESTE</i>	149.249.880	149.249.880	0
<i>US-BOLOGNA</i>	12.709.920	12.709.920	0
<i>US-COSENZA</i>	195.741.846	195.741.846	0
<i>US-PALERMO</i>	162.958.629	162.958.629	0
<i>VENEZIA</i>	396.935.018	396.935.018	0
<i>Totale Generale</i>	6.205.543.954.115	6.205.543.954.115	0

ALLEGATO 12

**C.E.D.: Sistemi Informativi**

**Totale Mandati dal 1/1/2001  
al 31/12/2001  
per compartimento**

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<i>EMESSO ANAS</i>	<i>PAGATO B. di R.</i>	<i>DIFFERENZA</i>
<i>ANCONA</i>	60.689.954.929	60.689.954.929	0
<i>AOSTA</i>	18.881.829.297	18.881.829.297	0
<i>BARI</i>	68.985.608.804	68.985.608.804	0
<i>BOLOGNA</i>	149.528.602.893	149.528.602.893	0
<i>CAGLIARI</i>	71.174.281.974	71.174.281.974	0
<i>CAMPOBASSO</i>	35.078.391.276	35.078.391.276	0
<i>CATANZARO</i>	76.080.864.380	76.080.864.380	0
<i>DIR.GENERALE</i>	4.765.026.111.849	4.765.026.111.849	0
<i>FIRENZE</i>	164.409.799.783	164.409.799.783	0
<i>GENOVA</i>	55.341.258.800	55.341.258.800	0
<i>L'AQUILA</i>	63.094.113.856	63.094.113.856	0
<i>MILANO</i>	255.486.577.799	255.486.577.799	0
<i>NAPOLI</i>	62.246.747.136	62.246.747.136	0
<i>PALERMO</i>	41.047.712.559	41.047.712.559	0
<i>PERUGIA</i>	145.573.725.054	145.573.725.054	0
<i>POTENZA</i>	44.913.328.748	44.913.328.748	0
<i>ROMA</i>	130.342.692.857	130.342.692.857	0
<i>SC-CATANIA</i>	18.990.203.497	18.990.203.497	0
<i>TORINO</i>	115.491.715.983	115.491.715.983	0
<i>TRENTO</i>	2.334.508.253	2.334.508.253	0
<i>TRIESTE</i>	43.967.437.873	-43.967.437.873	0
<i>US-BOLOGNA</i>	265.682.857	265.682.857	0
<i>US-COSENZA</i>	44.673.582.912	44.673.582.912	0
<i>US-GENOVA</i>	109.163.410	109.163.410	0
<i>US-PALERMO</i>	34.438.922.071	34.438.922.071	0
<i>VENEZIA</i>	125.305.705.495	125.305.705.495	0
<i>Totale Generale</i>	6.593.478.524.345	6.593.478.524.345	0

## ALLEGATO 13

**TABELLA DEI PAGAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2001  
E RAFFRONTO ANNO 2000**

	Consuntivi		Raffronto
	2000	2001	2000/2001
Direzione Generale	5.542.893.646.668	4.765.026.111.849	-777.867.534.819
<b>Compartimenti</b>			
ANCONA	53.762.912.583	60.689.954.929	6.927.042.346
AOSTA	9.992.320.601	18.881.829.297	8.889.508.696
BARI	105.185.396.911	68.985.608.804	-36.199.788.107
BOLOGNA	108.677.961.707	149.528.602.893	40.850.641.186
CAGLIARI	87.648.463.385	71.174.281.974	-16.474.181.411
CAMPOBASSO	42.270.120.999	35.078.391.276	-7.191.729.723
CATANZARO	78.292.857.103	76.080.864.380	-2.211.992.723
FIRENZE	127.217.521.341	164.409.799.783	37.192.278.442
GENOVA	35.694.349.821	55.341.258.800	19.646.908.979
L'AQUILA	61.331.621.630	63.094.113.856	1.762.492.226
MILANO	221.191.051.443	255.486.577.799	34.295.526.356
NAPOLI	93.104.658.136	62.246.747.136	-30.857.911.000
PALERMO	64.521.524.908	41.047.712.559	-23.473.812.349
PERUGIA	112.083.666.587	145.573.725.054	33.490.058.467
POTENZA	51.054.060.365	44.913.328.748	-6.140.731.617
ROMA	144.939.200.368	130.342.692.857	-14.596.507.511
SC-CATANIA	20.358.673.496	18.990.203.497	-1.368.469.999
TORINO	112.980.855.632	115.491.715.983	2.510.860.351
TRENTO	2.037.159.557	2.334.508.253	297.348.696
TRIESTE	47.060.183.870	43.967.437.873	-3.092.745.997
US-BOLOGNA	343.411.950	265.682.857	-77.729.093
US-COSENZA	46.793.142.126	44.673.582.912	-2.119.559.214
US-GENOVA	159.990.370	109.163.410	-50.826.960
US-PALERMO	34.779.909.931	34.438.922.071	-340.987.860
VENEZIA	109.203.300.065	125.305.705.495	16.102.405.430
<b>Totale</b>	<b><u>7.313.577.961.553</u></b>	<b><u>6.593.478.524.345</u></b>	<b><u>-720.099.437.208</u></b>

ALLEGATO 14



*Ministero dei Lavori Pubblici*  
DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE

*Divisione UT IV*  
*Prot. N° 1631 Allegati*

Ente Nazionale per le Strade	000136	02.01.01
Dir. Cent. Terr. Roma		
Dir. Terr. Roma		

13 DIC. 2000

All' Amministratore Anas  
Dott. Giuseppe D'Angiolino  
Via Monzambano, 10  
ROMA

Oggetto: Programmazione triennale viabilità – direttiva del Ministro dei lavori pubblici.

In allegato si trasmette copia dell'atto di indirizzo 12 dicembre 2000, prot. n. 1629/UT IV, a firma del Ministro dei lavori pubblici e in corso di registrazione.

Distinti saluti.

13 DIC. 2000

Il Direttore Generale  
(Arch. Gaetano Fontana)

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE ANAS	
097445	18. DIC 2000



# Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE

Prot. n. 1629/UT IV

**VISTO** il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, con il quale è stato istituito l'Ente nazionale per le strade, e in particolare: l'art.1, comma 4, ove è stabilito che lo stesso è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro dei lavori pubblici, che detta gli indirizzi programmatici; l'art.3, comma 2, ove è previsto che il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità, ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione; l'art.6, comma 2, che dispone che il Consiglio dell'Ente sottoponga al Ministro dei lavori pubblici lo schema di programma annuale di attività dell'Ente;

**VISTA** la legislazione in materia di riforma delle amministrazioni pubbliche e autonomie locali nonché in materia di conferimenti di competenze:

- la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato ed integrato;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, concernente delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che ha individuato la rete stradale e autostradale nazionale ai sensi dell'art.1, comma 4, lett. b), della legge n. 59/97;

**VISTA** la legislazione in materia di lavori pubblici e in particolare:

- legge 11 febbraio 1994, n. 109, come successivamente modificata e integrata;
- decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
- decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, recante modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;
- decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del citato decreto 21 giugno 2000 in materia di programmazione delle opere pubbliche;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni e integrazioni;

- VISTO** lo statuto dell'ANAS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n.242;
- VISTA** la direttiva programmatica per l'anno 1997 adottata dal Ministro dei lavori pubblici in data 16 dicembre 1996, 561/DICOTER/Segr., e il programma triennale 1997/1999 dell'ANAS, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 22 maggio 1997, n. 174 (registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1997, Reg.2, foglio 152);
- VISTA** la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, in particolare: l'art.55, comma 22, che stabilisce l'obbligo per l'ANAS di provvedere, entro il 31 dicembre 1998, alla rideterminazione dei propri residui passivi, quantificando, tra l'altro, gli importi relativi a risorse riprogrammabili per le attività istituzionali dell'Ente, da utilizzare sulla base di accordi di programma con il Ministro dei lavori pubblici;
- VISTA** la legge 17 marzo 1999, n. 144 e, in particolare: gli artt.1, 4, 5, 7, 8 che dettano disposizioni in materia di programmazione, valutazione, progettazione, realizzazione e monitoraggio degli investimenti pubblici; gli artt.9, 10 e 11 che prevedono interventi da realizzare sulla rete stradale e autostradale; il disposto di cui all'art.17, comma 8, e, infine, l'art.32 che prevede l'attuazione di un piano nazionale della sicurezza stradale;
- VISTO** il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, riguardante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;
- VISTA** la legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, in particolare, l'art.32 che detta disposizioni in materia di copertura delle quote di risorse determinate ai sensi dell'art.7 della legge n. 59/97 e dell'art.7 del decreto legislativo n. 112/98;
- VISTO** il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 dicembre 1999, riguardante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che reca gli stanziamenti da attribuire all'ANAS per gli interventi da realizzare sulla rete stradale e autostradale nazionale;
- VISTA** la direttiva ministeriale 20 ottobre 1998, n. 283, registrata alla Corte dei conti il 18 dicembre 1998, reg. 2, foglio 314, in materia di revisione delle convenzioni autostradali;
- VISTA** la circolare in data 10 marzo 2000, DAGL 1/1.1.4/27720/189 del Presidente del Consiglio dei Ministri, diretta per conoscenza anche all'ANAS, che dà direttive in materia di atti gestionali relativamente ai capitoli di spesa interessati dai trasferimenti alle regioni e agli enti locali;
- VISTO** l'art.21 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che esclude dal divieto di costruzione di nuove autostrade quelle che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale ANAS;