

TABELLA 1

**ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
E DALLA GIUNTA ESECUTIVA 1994-1998**

ANNO	N. deliberazioni Consiglio	N. deliberazioni Giunta*	Totale
1994	88	-	88
1995	259	-	259
1996	280	-	280
1997	252	134	386
1998	130	493	623

*Insediata l'11 luglio 1997.

<u>Sottoobiettivo 2.3</u>					
<u>Piano antincendi e interventi antincendi</u>					
<u>Azione 2.3.1</u>					
<i>Realizzazione Piano Antincendi</i>					
2.3.1.1 Affidamento incarico	x				No
2.3.1.2 Realizzazione piano	x	x			No
2.3.1.3 Approvazione piano			x		No
2.3.1.4 Gare per interventi previsti dal Piano				x	No
<u>Sottoobiettivo 2.4</u>					
<u>Interventi per agricoltura</u>					
<u>Azione 2.4.1</u>					
<i>Contributi per agricoltura compatibile</i>					
2.4.1 Affidamento incarico ad agronomo	x				Si
2.4.2 Redazione regolamento contributi		x			Si
2.4.3 Approvazione regolamento contributi		x	x	x	No (all'esame di G.E.)
2.4.4 Affissione bando contributi				x	No
<u>Sottoobiettivo 2.4</u>					
<u>Sistemazione edifici</u>					
<u>Azione 2.4.1</u>					
<i>Edificio ex scuole Colloro - Scuola E.A.</i>					
2.4.1.1 Accordo con Comune per procedure	x				Si
2.4.1.2 Conclusione lavori del Comune				x	No (rallentamenti per autorizzazioni)
<u>Azione 2.4.2</u>					
<i>Edificio ex scuole Rovegro - Centro servizi</i>					
2.4.2.1 Concessione edilizia	x				Si
2.4.2.2 Accordo con Comune per procedure	x				Si (da firmare)
2.4.2.3 Conclusione lavori del Comune				x	No (rinvii i tempi)
<u>Azione 2.4.3</u>					
<i>Edificio municipio Intragna - Centro Visite</i>					
2.4.3.1 Accordo con Comune per procedure	x				Si
2.4.3.2 Conclusione lavori del Comune				x	No (appalto aggiudicato)
<u>Azione 2.4.4</u>					
<i>Baita Alpe Bondolo - Bivacco</i>					

2.4.4.1 Comodato in seguito svincolo usi civici	x				Si
2.4.4.2 Accordo con Comune (incluso progetto)	?	?			Si (il progetto realizzato da Ente P.)
2.4.4.3 Conclusione lavori del Comune				?	No (deve essere appaltato)
<u>Azione 2.4.5</u>					
<i>Edificio ex latteria comunale - Museo</i>					
2.4.5.1 Comodato	x				Si
2.4.5.2 Accordo con Comune (incluso progetto)	x				Si
2.4.5.3 Conclusione lavori del Comune				x	No (da progettare)
<u>Azione 2.4.6</u>					
<i>Edificio ex scuole Cossogno - Scuola E.A.</i>					
2.4.6.1 Disciplinare con progettista	x				Si
2.4.6.2 Consegna progetto	x				Si
2.4.6.3 Licenza edilizia	x	x			Si (primavera '99)
2.4.6.4 Accordo con Comune		x	x		Si
2.4.6.5 Conclusione lavori Comune					No (da appaltare)
<u>Azione 2.4.7</u>					
<i>Edificio ex scuole Cicogna - Sede legale</i>					
2.4.7.1 Disciplinare con progettista	x				Si
2.4.7.2 Consegna progetto	x				Si
2.4.7.3 Licenza edilizia	x	x			No (problemi procedurali)
2.4.7.4 Accordo con Comune		x	x		Si
2.4.7.5 Conclusione lavori Comune					No (da appaltare)
<u>Azione 2.4.8</u>					
<i>Baita Colma di Premosello - Bivacco</i>					
2.4.8.1 Accordo con Comunità Montana Ossola	x				Si
2.4.8.2 Conclusione lavori da parte della C.M. Ossola				x	No (intervento appaltato)
<u>Azione 2.4.9</u>					
<i>Baita Pian di Boit - Bivacco</i>					
2.4.9.1 Comodato in seguito a svincolo usi civici	?	?	?		No (non è arrivato lo svincolo U.C.)
2.4.9.2 Accordo con Comune o Comunità Montana		?	?	?	No
2.4.9.3 Conclusione lavori da parte Comune o C.M.					No
<u>Azione 2.4.10</u>					
<i>Baita Ragozzale - Bivacco</i>					
2.4.10.1 Accordo con Comune o C.M. Ossola	x				Si
2.4.10.2 Conclusione lavori da parte C.M. Ossola				x	Si
<u>Azione 2.4.11</u>					

<u>Edificio a S.Maria Maggiore - Buttogno - Centro visite</u>					
2.4.11.1	Comodato in seguito svincolo usi civici	x			Si
2.4.11.2	Accordo con Comune (incluso progetto)	?	?		Si
2.4.4.3	Conclusione lavori del Comune			?	No (in attesa autorizzazioni)
<u>Azione 2.4.12</u>					
<u>Baita Alpe Oglia - Bivacco</u>					
2.4.12.1	Comodato in seguito svincolo usi civici	?	?		Si (schema, da firmare)
2.4.12.2	Accordo con Comune (progetto incluso)		?	?	No (schema)
2.4.12.3	Conclusione lavori del Comune			?	No
<u>Sottoobiettivo 2.5</u>					
<u>Sentieristica</u>					
<u>Azione 2.5.1</u>					
<u>Sentieri del Verbano</u>					
2.5.1.1.	Accordo di programma con C.M.Valgrande	x			Si
2.5.1.2	Conclusione lavori con C.M. Valgrande		x	x	No (appalto aggiudicato)
<u>Azione 2.5.2</u>					
<u>Sentieri dell'Ossola</u>					
2.5.2.1	Accordo di programma con C.M. Valle Ossola				Si
2.5.2.2	Conclusione lavori C.M.V.O.				No
<u>Azione 2.5.3</u>					
<u>Sentieri della Cannobina</u>					
2.5.3.1	Accordo di programma con C.M. Valle Cannob.				Si
2.5.3.2	Conclusione lavori C.M.V.C.				No (appalto aggiudicato)
<u>Azione 2.5.4</u>					
<u>Sentieri dela Vigizzo</u>					
2.5.4.1	Accordo di programma con C.M. Valle Vigizzo				Si
2.5.4.2	Conclusione lavori C.M.V.V.				No (progetto esecutivo pronto)
<u>Sottoobiettivo 2.6</u>					
<u>Tabellazione</u>					
<u>Azione 2.6.1</u>					
<u>Bacheche informative</u>					
2.6.1.1	Gara di appalto	x			Si
2.6.1.2	Posa bacheche		x	x	Si
2.6.1.3	Progetto cartelli con cartina	x			Si

2.6.1.4 Stampa cartelli con cartina	x	x	x		Si
<u>Azione 2.6.2</u>					
<u>Segnaletica interna</u>					
Da inserire negli accordi di programma per sentieristica					Si
<u>Azione 2.6.3</u>					
<u>Palinatura perimetro</u>					
2.6.3.1 Definizione incarico progettuale	x				Si, poi annullato per rinuncia
2.6.3.2 Esecuzione progetto	x				No
2.6.3.3 Gara appalto per perimetrazione		x			No
2.6.3.4 Posa tabelle			x	x	No
<u>Sottoobiettivo 2.7</u>					
<u>Aree attrezzate</u>					
<u>Azione 2.7.1</u>					
<u>Parcheggi a Colloro</u>					
2.7.1.1 Comodato	x				Si
2.7.1.2 Progetto	x	x			Si
2.7.1.3 Accordo con Comune per procedure		x			Si
2.7.1.4 Conclusione procedure del Comune			x	x	No (lavori in corso)
<u>Azione 2.7.2</u>					
<u>Area attrezzata disabili di Caprezzo + sentiero disabili</u>					
2.7.2.1 Comodato a seguito svincolo uso civico	?	?	?		Intervento annullato dal C.D.
2.7.2.2 Delega a Comune (incluso progetto)		?	?	?	Intervento annullato dal C.D.
2.7.2.3 Conclusione lavori del Comune				?	Intervento annullato dal C.D.
<u>Azione 2.7.3</u>					
<u>Area attrezzata di Miazzina</u>					
2.7.3.1 Comodato a seguito svincolo uso civico	?	?	?		Intervento annullato dal C.D.
2.7.3.2 Delega a Comune (incluso progetto)		?	?	?	Intervento annullato dal C.D.
2.7.3.3 Conclusione lavori del Comune				?	Intervento annullato dal C.D.
<u>Azione 2.7.4</u>					
<u>Parcheggio e mulattiera Trontano</u>					
2.7.4.1 Comodato	?				In attesa determinazioni del Comune
2.7.4.2 Progetto	?	?			In attesa determinazioni del Comune
2.3.4.3 Accordo con comune per procedure		?	?	?	Proposto schema
2.3.4.4 Conclusione procedure del Comune				?	No

<u>Sottoobiettivo 2.8</u>					
<u>Allestimenti centri visite</u>					
<u>Azione 2.8.1</u>					
<i>Completamento prima fase centri visite</i>					
2.8.1.1 Consegna progetto finale	X				Si
2.8.1.2 Gare per appalto forniture e realizzazioni	X	X	X		No (in attesa della disponibilità imm.)
2.8.1.3 Consegna materiali e realizzazioni			X	X	No (in parte)
<u>Obiettivo 3</u>					
<u>Realizzazione interventi fondi dell'Obiettivo 5b</u>					
<u>Azione 3.1</u>					
<i>Sentieri didattici 1997</i>					
3.1.1 Sentiero Ompio: effettuazione gara bacheche	X				Si
3.1.2 Sentiero Ompio: posa bacheche		X			Si
3.1.3 Sentiero Ompio: consegna cartelli	X				Si
3.1.4 Sentiero Caprezzo: effettuazione gara bacheche	X				Si
3.1.5 Sentiero Caprezzo: posa bacheche		X			Si
3.1.6 Sentiero Caprezzo: consegna cartelli	X				Si
<u>Azione 3.2</u>					
<i>Sentieri didattici 1998: Cicogna-Alpe Prà</i>					
3.2.1 Effettuazione gara d'appalto (integrata)	X				Si
3.2.2 Realizzazione e posa sentiero		X	X		Si (primavera '99)
<u>Azione 3.3</u>					
<i>Sentieri didattici 1998: Cicogna-Pogallo</i>					
3.3.1 Effettuazione gara d'appalto (integrata)	X				Si
3.3.2 Realizzazione e posa sentiero		X	X		Si (primavera '99)
<u>Obiettivo 4</u>					

Realizzazione interventi con fondi propri dell'Ente					
Azione 4.1					
<i>Edificio Bocchetta di Campo - Bivacco/Posto sorvegli.</i>					
4.1.1 Incarico progettista	x				Si
4.1.2 Consegna progetto	x				Si
4.1.3 Autorizzazioni		x			Si
4.1.4 Accordo Comune di Cossogno		x			Si
4.1.5 Conclusione lavori C.M. Val Grande			x	x	No (appaltato primavera '99)
Azione 4.2					
<i>Baite Alpe Scaredi - Bivacco</i>					
4.2.1 Comodato	x				Si
4.2.2 Incarico progettista	x				Si (Comune con accordo)
4.2.3 Consegna progetto	x				Si
4.2.4 Autorizzazioni		x			Si
4.2.5 Accordo con Comune		x			Si
4.2.6 Conclusione lavori Comune			x	x	No (appalto in corso)
Azione 4.3					
<i>Baite A. Prebusà/A. Vou/A. Zuccherò - Bivacchi/sorv.</i>					
4.3.1 Comodato	x				Intervento annullato dal C.D.
4.3.2 Incarico progettista	x				Intervento annullato dal C.D.
4.3.3 Consegna progetto	x				Intervento annullato dal C.D.
4.3.4 Autorizzazioni		x			Intervento annullato dal C.D.
4.3.5 Accordo C.M. Val Cannobina		x			Intervento annullato dal C.D.
4.3.6 Conclusione lavori C.M. Val Cannobina			x	x	Intervento annullato dal C.D.
Obiettivo 5					
Assunzione personale in pianta organica					
Azione 5.1					
<i>Effettuazione procedure concorsuali</i>					
5.1.1 Organizzazione segreteria (incarico servizi)	x				Si
5.1.2 Pubblicazione bandi	x	x			Si
5.1.3 Nomina commissioni d'esame	x	x			Si

5.1.4 Affidamento incarico per preselezioni		x			Si
5.1.5 Esecuzione preselezioni			x	x	Si
5.1.6 Esecuzione prove scritte				x	Si
5.1.7 Esecuzione prove orali					Si (primavera '99)
5.1.9 Approvazione graduatorie/Assunzione vincitori					No (primavera '99)
Obiettivo 6					
Attività informative (centri visite, escursioni,)					
Azione 6.1					
<i>Assegnazione incarico di servizi informativi</i>					
6.1.1 Assegnazione gara d'appalto servizi informativi	x				Si
6.1.2 Programma generale servizi informativi	x				Si
6.1.3 Effettuazione attività informative		x	x	x	Si
Azione 6.2					
<i>Assegnazione incarico servizi didattici</i>					
6.2.1 Assegnazione gara d'appalto servizi didattici	x				Si
6.2.2 Programma generale servizi didattici	x				Si
6.2.3 Effettuazione attività didattiche		x		x	Si
Azione 6.3					
<i>Immagine coordinata Ente Parco</i>					
6.3.1 Produzione progetto immagine coordinata	x				Si
6.3.2 Produzione materiale coordinato		x	x	x	Si
6.3.3 Merchandaising materiale del Parco			x	x	Si
6.3.4 Interventi televisivi di promozione immagine	x	x			Si
6.3.5 Ufficio stampa	x	x	x	x	Si
6.3.6 Inaugurazioni strutture Ente parco			x	x	Si (parte)
Obiettivo 7					
Nuovi interventi strutturali					
Azione 7.1					
INTERVENTI DELIBERA CIPE					
7.1.1 Avviamento procedure fondi CIPE	?	?	?	?	Si
7.1.1.1. Museo Malesco Il Lotto					Si

Aggiudicazione Appalto					Si
Consegna lavori					Si
Apertura cantiere					Si
7.1.1.2 Centro visite Premosello C.					Si
Aggiudicazione Appalto					Si
Consegna lavori					Si
Apertura cantiere					Si
7.1.1.3 Scuola Educazione Ambientale Cossogno					Si
Aggiudicazione Appalto					Si
Consegna lavori					Si
Apertura cantiere					Si
7.1.1.4 Sentieri natura C.M. Valle Ossola					Si
Aggiudicazione Appalto					Si
Consegna lavori					Si
Apertura cantiere					Si
7.1.1.5 Rifugio-bivacco Trontano					Si
Aggiudicazione Appalto					Si
Consegna lavori					Si
Apertura cantiere					Si
7.1.1.6 Sentiero naturalistico Santa Maria Maggiore					Si
Aggiudicazione Appalto					Si
Consegna lavori					Si
Apertura cantiere					Si
<u>Azione 7.2</u>					
<u>Interreg</u>					
7.2.1 Approvazione progetto Interreg	X	X			Si
<u>Azione 7.3</u>					
<u>II° P.T.A.P.</u>					
7.3.1 Approvazione progetti II° P.T.A.P.					No (scheda di fattibilità)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Deliberazione n. 41 del 28/06/1999

OGGETTO: **CONTO CONSUNTIVO 1998. APPROVAZIONE.**

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

OLMI Franca	PRESIDENTE	presente
COTTINI Claudio	VICEPRESIDENTE	presente
ANDREIS Carlo		presente
BAGNATI Tullio		presente
BARBINI Alberto		assente
BARRERA Secondino		presente
MAZZUCCHETTI P. Angela		presente
MORANDI Tiziano		presente
ORSI Italo		presente
ROLANDO Antonio		assente
SAINI Roberto		assente
ZACCHEO Leonardo		presente

Risultano presenti n. 9 Consiglieri.

Assiste il Direttore dell'Ente Dott. Giuliano Tallone.

Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Rag. Francesco Satalino e il componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Rag. Giovanni Mannanici.

La Prof.ssa Olmi, nella Sua qualità di Presidente, assume la presidenza e constata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, presso la sede operativa dell'Ente, Villa San Remigio - Verbania Pallanza, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- visto lo schema di conto consuntivo 1998 predisposto dagli uffici e approvato dalla Giunta Esecutiva con deliberazione n.146 del 16.04.1999, composto di rendiconto finanziario (allegato A), situazione amministrativa e finanziaria (allegato B), conto economico (allegato C), situazione patrimoniale (allegato D);
- vista la relazione del Presidente (allegato E) accompagnata dalla Relazione Tecnico-Amministrativa e dalla Relazione al Conto Consuntivo delle attività effettuate nel 1998 e dei risultati raggiunti predisposta dal Direttore dell'Ente;
- visto il prospetto della consistenza e variazioni patrimoniali (all. F.);
- visto l'elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.1998 (all. G);
- visto il Verbale n. 24 del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente del 29 aprile 1999, che esprime parere favorevole sul conto consuntivo 1998 (all. H);
- Visto il prospetto informativo spese del personale (All. I);
- visto il D.P.R. 696/79 Titolo I capo VI;
- vista la Legge 70/75 art. 30;
- vista la Legge 394/91 art. 10;
- vista la circolare del Ministero dell'Ambiente n. 20 del 25.03.1998;
- visto che in data 31.05.1999 la Comunità del Parco, appositamente convocata per esprimere il proprio parere di Competenza sul Conto Consuntivo per l'esercizio 1998, non ha raggiunto il numero legale;
- dato atto che il Conto Consuntivo 1998, presentato nei termini di legge al Collegio dei Revisori dei Conti, non ha potuto essere approvato precedentemente per l'avvenuta decadenza del Consiglio Direttivo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore, responsabile del procedimento;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di Legge dai consiglieri aventi diritto presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, così come approva, il conto consuntivo relativo all'esercizio 1998, composto dai seguenti documenti allegati alla presente deliberazione, di cui formano

parte integrante e sostanziale:

- A) Rendiconto finanziario;
- B) Situazione amministrativa e finanziaria;
- C) Conto economico;
- D) Situazione patrimoniale;
- E) Relazione del Presidente;
- F) Consistenza e variazioni patrimoniali degli Enti;
- G) Elenco residui;
- H) Verbale n. 24 dei Revisori dei Conti;
- I) Prospetto informativo spese del personale;

e che risulta nei seguenti importi totali:

a) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	L.	4.589.361.394.=
b) Riscossioni totali	L.	7.963.461.596.=
c) Pagamenti totali	L.	2.112.549.921.=
d) Avanzo di cassa al 31.12.1998	L.	10.440.273.069.=
e) Residui attivi totali	L.	3.836.660.667.=
f) Residui passivi totali	L.	13.375.942.421.=
g) Avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.1998	L.	900.991.315.=

2. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai sensi della L. 70/75 e del D.P.R. 696/79, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero del Tesoro ed alla Corte dei Conti per la competente approvazione;
3. **DI DICHIARARE**, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dando atto che verrà pubblicata sull'albo pretorio dell'Ente, presso la sua sede legale, in Comune di Cossogno.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL DIRETTORE
Dott. Giuliano Tallone



IL PRESIDENTE
Prof.ssa Franca Olmi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cossogno, sede legale dell'Ente Parco Nazionale Val Grande, il giorno e vi rimarrà 15 giorni consecutivi.

06 LUG. 1999

Cossogno, li 06 LUG. 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ugo Ramieri

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il, decorsi i termini di pubblicazione, di cui all'art. 34 della Legge n° 70 del 20/03/1975, senza impugnativa (salvo le superiori approvazioni ministeriali ex art. 9 comma 8 della Legge 394/91 ed art. 29 e 30 della Legge 70/75).

Verbania, li

108

IL DIRETTORE
Dott. Giuliano Tallone

13 OTT. 1999

