

**Quadro programmatico delle opere della Delibera CIPE
121/2001 e del monitoraggio delle opere inserite nel
DPEF 2005 – 2008**

La tabella che segue (in verde) contiene l'insieme delle opere deliberate dal CIPE nel periodo di funzionamento della Legge Obiettivo che va dall'ottobre 2002 al giugno 2005.

Le intestazioni di Tabella sono così rappresentate

Opera strategica	Costo 2001	Costo aggiornato dei progetti deliberati	Delibera CIPE adottata	totale risorse assegnate	Fabbisogno= Costo aggiornato - tot risorse	Avanzamento lavori	Completamento lavori
------------------	------------	--	------------------------	--------------------------	--	--------------------	----------------------

Alla indicazione dell' **Opera Strategica** corrisponde il costo storico dell'opera nel 2001, così come era stato riportato dalla Delibera CIPE 121 del 21 dicembre 2001.

Il completamento dell'iter istruttorio presso la Struttura Tecnica di Missione e il successivo esame del CIPE, ha prodotto nel corso di questi anni e per alcuni progetti una variazione del costo iniziale (**Costo aggiornato dei progetti deliberati**). La variazione dei costi in qualche caso ha risposto ad esigenze fisiologiche trattandosi, in molti casi di vecchi progetti anche precedenti al 2001 (variazione che ha pesato mediamente per il 20% del costo iniziale dichiarato), in altri casi si è trattato di un miglioramento sostanziale e funzionale delle proposte progettuali. In ogni caso sia per rispettare sia il valore complessivo del I° Programma delle Infrastrutture Strategiche (125,8 miliardi di €) e sia per rispettare le conseguenti articolazioni territoriali, eventuali variazioni in aumento dei costi dei progetti deliberati, sono state stornate, opera per opera dallo stesso insieme di opere presenti sullo stesso territorio.

Dopo la voce **Delibera CIPE adottata**, compare la voce **totale risorse assegnate**. Tale voce è, forse, l'esempio più eclatante del successo della Legge Obiettivo e del ruolo di catalizzatore di varie, residue e latenti risorse, che erano disponibili ma non utilizzabili. Infatti il valore complessivo della voce **totale risorse assegnate** è composto da risorse nuove della Legge Obiettivo stanziare dalle Leggi pluriennali di spesa, dai Fondi messi a disposizione dai soggetti aggiudicatori (R.F.I., A.N.A.S., Regioni, Province, Comuni), dai privati (Concessionari) e da Fondi derivanti da Finanziamenti Europei.

La voce **Fabbisogno = Costo aggiornato - tot risorse** rappresenta l'attività di programmazione economica e finanziaria operata sugli interventi Legge Obiettivo, in assoluta coerenza con le **Linee guida** della politica economica e fiscale operata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tal senso un'opera deliberata ma non completamente coperta finanziariamente risponde solo ad una logica di ottimizzazione di risorse a disposizione e non una mancanza di risorse: sono stati finanziati solo i lotti pronti e rispondenti ad una logica di reale funzionalità ed efficienza anche territoriale.

L'ultima voce è relativa alla previsione di **Completamento lavori**.

La Tabella mette in evidenza globalmente i seguenti dati:

- Il valore complessivo delle opere deliberate sul costo storico decennale di **125,8 miliardi di €** è di: **57,9 miliardi di €**

- Il valore delle risorse complessivamente assegnate è di: **38,7 miliardi di €**, di cui **8,1 miliardi di €** finanziati dalla Legge Obiettivo
- Il fabbisogno decennale di ulteriori risorse è di: **19,2 miliardi di €**

	Opera strategica	Costo 2001	Costo aggiornato dei progetti deliberati	Delibera CIPE adottata	totale risorse assegnate	Fabbisogno= Costo aggiornato - tot risorse	Avanzamento lavori	Completamento lavori
Numerazione ottobre 2002	SISTEMA VALICHI							
2	Frejus	1.808	2.278	5-dic-03	92	2.186	In corso lavori gallerie di ispezione	2017
4	Brennero	2.582	2.550	20-dic-04	65	2.485	Avvio tunnel pilota 01/05/2006	2017
Opere di accesso ai valichi ** (tali interventi parzialmente approvati con Delib.113/03 e 89/04)			4.800		2.500	2.300		2012
Totale Valichi	Totale Valichi	4.390	9.628		2.457	6.671		

CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO								
	Sistemi ferroviari							
5	Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino-Trieste)	A.V. MI-VR	4.720	5-dic-03	4.720	0	In corso definizione rapporti con il General Contractor	2012
	Accessibilità ferroviaria Malpensa	Saronno-Seregno	75	29-set-04	75	0	In corso definitivo	2008
	Accessibilità ferroviaria Malpensa	Gallarate-Rho (nessuna indicazione di copertura)	302	27-mag-05	0	302	In corso definitivo	2011
	Accessibilità ferroviaria Malpensa	Arcisate-Stabio	204	20-dic-04	0	204	In corso definitivo	2010

	Accessibilità ferroviaria Malpensa	Novara-Seregno variante di Galliate (nessuna indicazione di copertura)	87	18-mar-05	0	87	In corso definitivo	2008
		1.133	668		75	593		
CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO TOTALE SISTEMI FERROVIARI		11.088	5.388		4.795	593		
	Sistemi stradali ed autostradali							
	Completamento stradale Corridoio 5 (solo proc.)	Tang.Sud Brescia	296	18-mar-05	296	0	Progetto esecutivo in corso	2009
	Completamento stradale Corridoio 5 (solo proc.)	Villesse - Gorizia	101	27-mag-05	101	0	Progetto esecutivo in corso	2010

	Complemento stradale Corridoio 5 (solo proc.)	Ve-TS Ampliamento autostradale A4 da Quarto d'Altino a Villesse)	747	18-mar-05	747	0	In corso definitivo	2011
	Complemento stradale Corridoio 5 (solo proc.)	Raccordo Autostrada A4 Valtrompia	769	27-mag-04	769	0	Approvato progetto definitivo	2010
	Asse autostradale medio padano Brescia - Milano - Passante di Mestre	Passante di Mestre	750	20-set-04	750	0	lavori in corso	2008
		2.874	2.663		2.663	0		

CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO TOTALE SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI		9.279	2.663		2.663	0		
TOTALE CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO		20.367	8.051		7.458	593		
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO – BRENNERO								
	Sistemi ferroviari							
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO – BRENNERO TOTALE SISTEMI FERROVIARI		1.511	0		0	0		
	Sistemi stradali ed autostradali							

19	Asse autostradale Brennero- Verona- Parma-La Spezia	Raccordo autostradale CISA: Fontevivo Brennero Nogarole Rocca (stima di copertura)	1.550	20-ott.-04	917	633	progetto definitivo in corso	2012
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO - BRENNERO TOTALE SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI		1.033	1.550		917	633		
TOTALE CORRIDOIO TIRRENO BRENNERO		2.544	1.550		917	633		

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO – NORD EUROPA								
	Sistemi ferroviari							
20 E PPI 2004	Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)	Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole	622	29-set-03	622	0	Progetto definitivo in istruttoria	2014
	Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)	Tratta AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi.	4.719	29-set-03	4.719	0	in fase definizione rapporti con il General Contractor	2013
		4.378	5.341		5.341	0		

22 e PPI 2004	Asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo-Catania	Messina-Catania: raddoppio Giampillieri Fiumefreddo	1.970	27-mag-05	1.970	0	in corso la progettazione definitiva	2014
		12.291	1.970					
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA TOTALE FERROVIARIO		17.914	7.311		7.311	0		
	Sistemi stradali							
	SS 28	SS 28 del Colle di Nava galleria di valico Armo-Cantarana e bretella di collegamento alla SS 28	201	20-dic-04	5	196	Progettazione esecutiva in corso	2010

	SS 28	SS 1 Aurelia bis – Variante all' abitato di Imperia	214	20-dic-04	5	209	Progettazi one esecutiva in corso	2010
		279	415		10	405		
25	Adeguamen to Cassia Roma- Viterbo (4 corsia)	181	295	18-mar-05	7	288	Progettazi one esecutiva in corso	2011
28	Adeguamen to SS 156	SS 156 Monti Lepini – 2° Tronco 2° Lotto Pontinia Sezze (291)	67	27-dic-02	67	0	Lavori in corso	

30	Pontina- A12-Appia	Corridoio tirrenico meridionale – Collegamento A12 – Appia (Roma – Terracina) (1.136)	1.854	29-set-04	260	1.594	Progetto definitivo stralcio in istruttoria	2010
31	Cisterna- Valmontone – Bretella autostradale	310	742	29-set-04	100	642	Progetto definitivo stralcio in istruttoria	2010
	Asse autostradale Salerno – Reggio Calabria	Sa-Rc Km 053+800- 082+330. Da svincolo Sicignano a svincolo Atena 1^ macrolotto (1° megalotto)	597	31-ott-02	597	0	Lavori in corso	2006
33	Asse autostradale Salerno – Reggio Calabria	Sa-Rc Km 393+500 – 423+300 – Dallo svincolo Giola Tauro escluso allo svincolo Scilla escluso 5^ macrolotto (2° megalotto)	1.193	27-mag- 04	1.193	0	Lavori in corso	2008

	Asse autostradale Salerno – Reggio Calabria	Sa-Rc da Km 423+300 sv Scilla incluso a Km 442+920 sv RC 6^ maxilotto (3° Megalotto)	675	20-dic-04	675	0	In corso affidament o lavori a General Contracto r	2009
34	Asse autostradale Palermo – Messina: completame nto	1.083	85	20-dic-04	85	0	Lavori completati	
35	Asse Autostradal e Messina – Siracusa – Gela	Autostrada Catania- Siracusa. Localita' Passo –Martino: progressiva 130+400 della S.S. 114	694	25-lug-03	694	0	lavori in corso	2009
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO – NORD EUROPA TOTALE STRADALE		21.994	6.617		3.688	2.929		
TOTALE CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO – NORD EUROPA		39.908	13.928		10.999	2.929		

CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO								
	Sistemi ferroviari							
41	Raddoppio Bari Taranto	Raddoppio Bari S. Andrea - Bitetto	200	29-set-04	173	27	Progetto definitivo in corso	2009
CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO TOTALE FERROVIARIO		742	200		173	27		
Sistemi stradali								
49	S.S. 275 Strada Maglie / S.M. di Leuca - Lavori di adeguamento alla sezione B Decreto 05/11/2001	114	165	20-dic-04	165	0	Lavori in corso	

	Completamento funzionale SS:16 SS 613 variante esterna di Lecce 2° stralcio		36	20-dic-04	36		Lavori in corso	
		114	201		201	0		
CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO TOTALE STRADALE		1.364	201		201	0		
TOTALE CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO		2.106	401		374	27		