

Tab. 3.11.3 – Provincia di Sondrio

Capitolo	Situazione finanziaria programma interventi area agro-zootecnica Provincia di Sondrio						stato interventi		
	DISPONIBILITÀ INIZIALE	DISPONIBILITÀ	PAGAMENTI	DA PAGARE	Lavori iniziati	Lavori ultimati	Lavori ultimati e liquidati	Revocati	Totale complessivo
Agriturismo (seconda fase)	2.065.827,60	2.065.827,60	1.652.662,08	413.165,52	1				1
Alpeggi (da storni prima fase)	0	632.659,63	583.913,92	48.745,71					
Alpeggi (seconda fase)	658.482,55	658.482,55	607.747,17	50.735,38					
Cooperazione e valorizzazione dei prodotti (prima fase) fondi già impegnati	1.949.624,79	1.381.329,87	1.348.245,66	33.084,22			11		11
Irrigazioni (prima fase) fondi già impegnati	3.615.198,29	3.363.717,77	2.248.278,39	1.115.439,38	2	1	1	1	5
Riduzione costi (AGRIFIDI) - Seconda fase	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0	1				1
Riordino fondiario (prima fase) fondi già impegnati	1.032.913,80	509.323,01	367.929,83	141.393,18			4	1	5
Sperimentazione e assistenza tecnica (prima fase) fondi già impegnati	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0			1		1
Standardizzazione e valorizzazione prodotti (seconda fase)	774.685,35	1.485.391,95	1.061.964,25	423.427,70	5		4		9
Viabilità interpodereale (prima fase) fondi già impegnati	232.405,60	232.405,60	193.259,06	39.146,54			1	1	2
Totale	11.362.051,78	11.362.051,78	9.096.914,16	2.265.137,63	9	1	22	3	35

Tab. 3.11.4 – Provincia di Bergamo

Beneficiario	Progetto	Spesa prevista (€)	Pagamenti €	Da pagare (€)	Economie di spesa €	Fase iter tecnico-amministrativo
Comune di Taleggio	Alpe Arale e d'Alben	104.955,53	104.955,56	0,00	-0,03	Lavori ultimati e liquidati
Comune di Vedeseta	Alpe Araalta	93.155,22	93.155,12	0,00	0,10	Lavori ultimati e liquidati
Comune di Valtorta	Alpe Camisol-Lavezzo e Radici	101.852,50	101.852,31	0,00	0,19	Lavori ultimati e liquidati
Comune di Ornica	Alpe Valle Inferno	72.606,92	72.606,77	0,00	0,14	Lavori ultimati e liquidati
Comune di Cusio	Alpe Partita di Mezzo	65.873,54	65.873,51	0,00	0,04	Lavori ultimati e liquidati
Comune di Carona	Alpe Valle Sambuzza	112.623,20	112.623,12	0,00	0,08	Lavori ultimati e liquidati
Comune di Branzi	Alpe Laghi Gemelli	106.785,49	106.780,85	0,00	4,65	Lavori ultimati e liquidati
Comune di Roncobello	Alpe Mezzeno	96.636,83	96.636,83	0,00	0,00	Lavori ultimati e liquidati
Comune di Moio De Calvi	Alpe Torragella, Prato Gervasio del Torracchio	68.351,91	68.351,91	0,00	0,00	Lavori ultimati e liquidati
Comune di Piazzatorre	Baita Gremelli-Caldaia, Baita Casera, Baita di Mezzo, Baita Piode, Baita Cima e Baltone di Mezzo	65.872,41	65.873,42	0,00	-1,00	Lavori ultimati e liquidati
C.M. Valle Brembana	Lavori di completamento Caseificio Coop. Agricola S. Antonio	247.899,31	247.899,31	0,00	0,00	Lavori ultimati e liquidati
C.M. Vallé Brembana	Sistemazione caseificio di Valtorta	309.874,14	309.874,14	0,00	0,00	Lavori ultimati e liquidati
Provincia di Bergamo	Acquisto immobile a Piazza Brembana per creazione centro stoccaggio prodotti tipici	619.340,59	556.482,31	0,00	62.858,28	Lavori ultimati e liquidati
TOTALI		2.065.827,60	2.002.965,15	0,00	62.862,47	

Tab. 3.11.5 – Provincia di Brescia

Beneficiario	Progetto	Spesa prevista (€)	Pagamenti (€)	Da pagare (€)	Economie di spesa (€)	Fase iter tecnico-amministrativo
Comune di Ceu	Malghe Aret, Corti, Dos del Curù	103.291,38	103.291,38	0,00	0,00	Lavori ultimati e liquidati
Comune di Corteno Golgi	2 malghe in Val Brandet	206.582,76	103.291,38	103.291,38		Da iniziare
Comune di Edolo	Malga Mole	51.645,69	25.822,84	25.822,84		Da iniziare
Comune di Incudine	Malga Salina	103.291,38	103.291,38	0,00	0,00	Lavori ultimati e liquidati
Comune di Niardo	Malghe Campadelli, Ferone, Stabbio	309.874,14	309.874,14	0,00	0,00	Lavori ultimati e liquidati
Comune di Saviore d'A.	Viabilità rurale	103.291,38	103.291,38	0,00	0,00	Lavori ultimati e liquidati
Comune di Sonico	Malga Baitone di sopra	103.291,38	103.291,38	0,00	0,00	Lavori ultimati e liquidati
Comune di Vezza d'Oglio	Malga Val Grande e Caseificio locale	206.582,76	206.582,76	0,00	0,00	Lavori ultimati e liquidati
Comunità Montana di Valle Camonica	Realizzazione Centro Servizi per la promozione zootecnica (in Edolo)	1.394.433,63	1.394.433,62	0,00	0,00	Lavori ultimati e liquidati
TOTALI		2.582.284,50	2.453.170,27	129.114,22	0,00	

Tab. 3.11.6 – Provincia di Como

Beneficiario	Progetto	Spesa prevista (€)	Pagamenti (€)	Da pagare (€)	Economie di spesa (€)	Fase iter tecnico-amministrativo
Comunità Montana Alto Lario Occidentale	centro Agro-Zootecnico Polivalente	491.739,27	206.582,76	285.156,51		Lavori iniziati
TOTALI		491.739,27	206.582,76	285.156,51		

Tab. 3.11.7 – Provincia di Lecco

Beneficiario	Progetto	Spesa prevista (€)	Pagamenti (€)	Da pagare (€)	Economie di spesa (€)	Fase iter tecnico-amministrativo
Comune di Bellano	Ripristino viabilità minore	206.582,76	165.265,67	41.317,09		Lavori iniziati
Comune di Colico	Ripristino viabilità minore	296.048,59	281.690,22	0,00	14.358,36	Lavori ultimati e liquidati
Comune di Dorio	Ripristino e manutenzione viabilità minore	38.543,18	36.248,14	0,00	2.295,04	Lavori ultimati e liquidati
TOTALI		541.174,53	483.204,03	41.317,09	16.653,40	

Per il finanziamento concesso con la L. 483/98 l'erogazione è pari all'88% circa, e rispecchia anche lo stato di avanzamento dei lavori. Per la tab. 3.11.8 occorre peraltro rimarcare che l'effettivo avanzamento dei lavori non rispecchi l'entità delle somme erogate, che vengono nella sostanza in buona parte anticipate ai soggetti attuatori.

Tab. 3.11.8 - Descrizione degli interventi è stato di attuazione – Fondi Legge 483/98

prov	ENTE ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO	I ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2004	stato intervento/note
SO	VARI COMUNI	SONDARIO TOTALI ALPEGGI	-2.650.456,00	530.091,36	1.590.274,09	325.876,41	1.785,35	2.446.241,85	202.428,80	180.906,82	il dato è complessivo e ripartito fra 102 e 483. Nel complesso sono stati finanziati 104 progetti, di cui 58 realizzati e liquidati, 17 realizzati, per 6 i lavori sono in corso, 6 sono nella fase di progettazione esecutiva; 7 invece non sono stati realizzati e le relative economie sono impiegate dalla Provincia per finanziare progetti inclusi nelle graduatorie a suo tempo approvate.
BG	COMUNE DI AVERARA	Viabilità d'accesso	92.962,24	18.592,45	55.777,35	18.592,45	0	92.962,25	0,00		ultimato – liquidato saldo con ddg 14946/03
BG	COMUNE DI BRANZI	Adeguamenti igenico sanitari	149.772,50	29.954,50	89.863,50	7.580,75		127.398,75	22.373,75	7.580,75	Lavori in corso – liquidato saldo per parte dell'intervento con ddg 12242/04
BG	COMUNE DI CARONA	Adeguamenti igenico sanitari	48.546,95	9.709,39	29.128,17			38.837,56	9.709,39		ultimato – da liquidare saldo
BG	COMUNE DI CUSIO	Adeguamenti igenico sanitari	41.833,01	8.366,60	25.099,81	4.766,40	3.600,20	38.232,81	0,00		ultimato – liquidato saldo con ddg 21063/03
BG	COMUNE DI FORCOLA	Adeguamenti igenico sanitari	62.491,28	12.498,26	37.494,77	12.498,26	0	62.491,29	0,00		ultimato – liquidato saldo con ddg 3741/03
BG	COMUNE DI MEZZOLDO	Adeguamenti igenico sanitari	56.293,80	11.258,76	33.776,28	8.459,08	2.799,68	53.494,12	0,00		ultimato – liquidato saldo con ddg 14954/03
BG	COMUNE DI MOIO DECALVI	Adeguamenti igenico sanitari	51.645,69	10.329,14	30.987,41			41.316,55	10.329,14		Lavori iniziati
BG	COMUNE DI ORNICA	Adeguamenti igenico sanitari	45.964,66	9.192,93	27.578,80	9.089,16	103,77	45.860,89	0,00		ultimato – liquidato saldo con ddg 3741/03
BG	COMUNE DI PIAZZATORRE	Adeguamenti igenico sanitari	59.392,54	11.878,51	35.635,53	11.730,34	148,17	59.244,38	-0,01	11.730,34	Ultimato – liquidato saldo con ddg 9805/04 e DDG 21672/04
BG	COMUNE DI RONCOBELLO	Adeguamenti igenico sanitari	33.053,24	6.610,65	19.831,94	6.610,65	0	33.053,24	0,00		ultimato – liquidato saldo con ddg 3741/03
BG	COMUNE DI SANTA BRIGIDA	Adeguamenti igenico sanitari	47.514,03	9.502,81	28.508,42	9.502,80	0,01	47.514,03	0,00		ultimato – liquidato saldo con ddg 10761/03
BG	COMUNE DI TALEGGIO	Viabilità d'accesso	92.962,24	18.592,45	55.777,35	18.303,59	286,86	92.673,39	0,00	18.303,59	Ultimato – liquidato saldo con DDG 3812/04
BG	COMUNE DI VALLEVE	Adeguamenti igenico sanitari	57.843,17	11.568,63	34.705,90	9.230,27	2.338,36	55.504,80	0,00		ultimato – liquidato saldo con ddg 3741/03
BG	COMUNE DI VALNEGRA	Adeguamenti igenico sanitari	46.997,58	9.399,52	28.198,55	5.321,81	4.077,71	42.919,88	0,00		ultimato – liquidato saldo con ddg 1492/03
BG	COMUNE DI VALTORTA	Adeguamenti igenico sanitari	65.073,57	13.014,71	39.044,14			52.058,85	13.014,72		Lavori ultimati
BG	COMUNE DI VEDEDETA	Adeguamenti igenico sanitari	64.557,11	12.911,42	38.734,27			51.645,69	12.911,42		Lavori iniziati
BG		BERGAMO TOTALI ALPEGGI	-1.016.903,61	203.380,73	610.142,19	121.685,56	13.356,76	935.208,48	68.338,42	37.614,68	

prov.	ENTE ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO	I ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2004	stato intervento/note
BS	Comune di Edolo	Opere di completamento Malga Mola Bassa	123.433,20	24.686,64	74.059,92	0,00	0	98.746,56	24.686,64	0	Lavori iniziati
BS	Comune di Niardo	Completamento Malga Ferone	41.316,55	8.263,31				8.263,31	33.053,24	0	Lavori da iniziare
BS		BRESCIA - TOTALI ALPEGGI	164.749,75	32.949,95	74.059,92	0,00	0	107.009,87	57.739,88	0	
CO	Comune di Gravedona	Strada di collegamento Monti S. Carlo	161.909,24	32.381,85	97.145,54			129.527,39	32.381,85		Lavori iniziati
CO	Comune di Sorico	Strada di collegamento Alpeggi	161.909,24	32.381,85	97.145,54			129.527,39	32.381,85		Lavori iniziati
CO		COMO - TOTALE ALPEGGI	323.818,48	64.763,70	194.291,09	0,00	0	259.054,78	64.763,70		
LC	Comune di Dervio	Alpeggio località pratolungo	206.582,76	41.316,55	123.949,66	0,00	0	165.266,21	41.316,55	0	Lavori iniziati
LC	Comune di Colico	Alpeggio località Alpe Rossa	117.235,72	23.447,14				23.447,14	93.788,57	0	Progetto esecutivo
LC		LECCO - TOTALE ALPEGGI	323.818,48	64.763,70	123.949,66	0,00	0	188.713,35	135.105,12	0	
		TOTALE ALPEGGI	4.479.746,32	895.949,44	2.592.716,95	447.561,97	15.142,11	3.936.228,33	528.375,87	218.521,50	

INTERVENTO 12: Azioni strutturali Area agro-forestale - Cap. 5.2.4. (2)**PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

Per l'area forestale il Piano individua due obiettivi specifici da perseguire:

- la realizzazione di azioni dirette sul sistema fisico-territoriale attraverso opere leggere di natura idraulico-forestale, la difesa dei boschi, la difesa del territorio;
- la realizzazione di azioni per lo sviluppo economico del "sistema foresta-legno" fra loro complementari e collegate, che consentano una gestione integrata della risorsa legno.

Soggetti attuatori: Comunità Montane d'intesa con le Province, (programmi di intervento)
Regione (approvazione).

Tab. 3.12.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
Bergamo	1.291.142,25	conto capitale
Brescia	2.065.827,60	conto capitale
Como	267.452,37	conto capitale
Lecco	507.232,98	conto capitale
Sondrio	12.911.422,48	conto capitale
TOTALE	17.043.077,67	

STATO DI ATTUAZIONE

L'iniziativa è stata avviata con molto ritardo rispetto ad altre previste dalla legge Valtellina; il primo finanziamento è stato erogato nel 1999.

Attualmente sono stati trasferiti alle Comunità Montane 13.900.640,36 di euro che, rispetto al finanziamento totale costituisce l' 82% (Tab. 3.12.2) ma che non corrisponde ad un effettivo stato di attuazione dei lavori.

Infatti, come si evince dalla tabella 3.12.3 in cui viene riportato lo stato di attuazione del programma in termini di numero di schede/progetti liquidati, conclusi, in corso di esecuzione e ancora da approvare, alcune Comunità Montane hanno già concluso gran parte dei progetti mentre per altre restano ancora progetti da approvare.

L'elevato numero di schede/progetti da approvare nel caso della Comunità Montana Alta Valtellina è dovuto alla recente approvazione della delibera di modifica del programma degli interventi (d.g.r. n. 18323 del 23 luglio 2004).

Nel corso del 2004 è stata approvata anche la delibera di modifica dei programmi degli interventi della Provincia di Como relativa in questo caso ad un solo progetto (d.g.r. n. 18324 del 23 luglio 2004).

Tab. 3.12.2 – Quadro economico complessivo per Ente Attuatore degli interventi agro-forestali.

Prov	Ente Attuatore	Importo interventi	Totale pagato al 31.12.2003	Pagamenti 2004	Totale pagato al 31.12.2004	economie	Percentuale spesa %	da erogare
BG	C.M. Valle Brembana	1.291.142,25	1.120.923,13	83.609,40	1.204.532,53	9.037,89	94%	77.571,83
BS	C.M. Valle Camonica	2.065.827,60	1.795.100,89	123.329,90	1.918.430,79	-	93%	147.396,81
CO	C.M. Alto Lario Occident.	267.452,37	175.580,88	0	175.580,88	-	66%	91.871,49
LC	C.M. Valsassina	507.232,98	405.786,39	75.402,34	481.188,73	26.044,26	100%	0
SO	C.M. Alta Valtellina	3.105.971,79	1.731.473,40	449.420,79	2.180.894,19	-	70%	925.077,60
SO	C.M. Valtellina Tirano	2.382.932,13	1.703.378,15	226.183,12	1.929.561,27	8.288,31	81%	445.082,55
SO	C.M. Valtellina Morbegno	2.336.451,01	1.869.160,81	5.681,03	1.874.841,84	-	80%	461.609,17
SO	C.M. Valchiavenna	2.155.691,10	1.591.823,47	175.637,58	1.767.461,05	-	82%	388.230,05
SO	C.M. Valtellina Sondrio	2.878.730,76	1.969.707,91	388.112,03	2.357.819,94	15.509,36	82%	505.401,46
SO	Amm. Provinciale	51.645,69	10.329,14	0	10.329,14	-	20%	41.316,55
	totale Provincia di Sondrio	12.911.422,48	8.875.872,88	1.245.034,55	10.120.907,43	23.797,67	78%	2.766.717,38
Totale		17.043.077,67	12.373.264,17	1.527.376,19	13.900.640,36	58.879,82	82%	3.083.557,49

- economie parziali relative ai progetti conclusi

Tab. 3.12.3 – Stato avanzamento della realizzazione degli interventi

Prov	Ente Attuatore	Nº Schede/ progetto	Schede/ progetto approvate in Conferenza di Servizio	Schede/ progetto non ancora presentate (progetti da approvare)	Lavori da iniziare	Lavori in fase di esecuzione (*)	Lavori conclusi	Lavori conclusi con contabilità finale approvata e trasmessa alla Provincia	Lavori conclusi e liquidati
BG	C.M. Valle Brembana	31	31		4	1	5	2	19
BS	C.M. Valle Camonica	16	16			3		1	12
CO	C.M. Alto Lario Occident.	3	3		1	1	1		
LC	C.M. Valsassina	6	6						6
SO	C.M. Alta Valtellina	60	52	8	19	3	13	17	
SO	C.M. Valtellina Tirano	27	27		3	6	16	1	1
SO	C.M. Valtellina Morbegno	22	22			18	1	2	1
SO	C.M. Valchavenna	51	47	4	2	15	11	4	16
SO	C.M. Valtellina Sondrio	41	41		5	7	19	6	4
Totale Sondrio		201	189	12	29	49	60	30	22
Totale Province		257	245	12	34	54	66	33	59

(*) lavori in fase avanzata per quasi tutti i progetti

PREVISIONI DI LAVORO

Si prevede che tutti i progetti finanziati possano concludersi entro la fine del 2005, sebbene la stima del 2006 appare più realistica.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

DGR n. 44322 del 16 luglio 1999 "Approvazione del programma di interventi, predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco".

DGR n. 44426 del 23 luglio 1999 "Approvazione del programma di interventi, predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Brescia in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco".

DGR n. 44427 del 23 luglio 1999 "Approvazione del programma di interventi, predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Bergamo in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco".

DGR n. 44429 del 23 luglio 1999 "Approvazione del programma di interventi, predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Lecco in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco".

DGR n. 44278 del 23 luglio 1999 "Approvazione del programma di interventi, predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Como in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco".

DGR n. 6649 del 29 ottobre 2001 "Modifica al programma di interventi, predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio, in attuazione delle richieste pervenute alle Comunità Montane e recepite dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio, per la sostituzione degli interventi già previsti e non realizzabili, o finanziati con regolamenti CE, in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco".

DGR n. 3752 del 9 marzo 2001 "Modifica al programma di interventi, predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Bergamo, in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agroforestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco".

DGR n. 18323 del 23 luglio 2004 "Modifica parziale alla DGR n. 6649 del 29 ottobre 2001 relativamente al programma d'interventi, predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio, in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina (art. 5 Legge 102/90)."

DGR n. 18324 del 23 luglio 2004 "Modifica parziale alla DGR n. 44278 del 23 luglio 1999 relativamente al programma d'interventi, predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Como, in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina (art. 5 Legge 102/90)."

INTERVENTO 13: Azioni strutturali Settore turistico - Cap. 5.2.5**PREVISIONI DI PIANO**

Il Piano prevede una serie di azioni nel comparto turistico riconducibili ai seguenti obiettivi:

- A) realizzazione centri servizi per il turismo
- B) miglioramento della fruizione ambientale
- C) interventi per la vivibilità ed il confort
- D) interventi per la realizzazione aree di sosta e punti di informazione
- E) centri di allenamento in quota
- F) progetto speciale Pian di Spagna
- G) progetto speciale "asta fluviale dell'Adda"
- H) centro formazione manageriale
- I) segnaletica turistica
- J) interventi per la realizzazione di una rete informatica

Tab. 3.13.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
Brescia	1.549.370,70	conto capitale
Sondrio	10.329.138,00	conto capitale
TOTALE	11.878.508,70	

Soggetti attuatori:

per interventi strutturali:

- Province (individuazione interventi);
- Regione (approvazione e perimetrazione aree ad alta vocazione turistica);
- Soggetti competenti (esecuzione).

per interventi di riqualificazione ricettività impianti, termalismo, infrastrutture:

- Province, con le Comunità Montane;
- Regione, (approvazione).

STATO DI ATTUAZIONE**Provincia di Brescia**

Nel 2004 le risorse erogate non hanno subito variazioni rispetto al precedente anno.

Con comunicazione del 24/11/2004, la Provincia ha inoltrato nota del Comune di Vezza d'Oglio di richiesta di stralcio del progetto "ricostruzione Baita del Turista" a favore della costruzione del nuovo campo di calcio.

Provincia di Sondrio

Lo stato di attuazione al 31/12/2004 è riportato sinteticamente per tipologia di interventi nella seguente tab. 3.13.2.

Tab. 3.13.2 – Quadro economico sintetico per tipologia di interventi della Provincia di Sondrio.

Tipo di intervento	Importo di progetto	Contributo concesso	totale pagamenti al 31/12/2003	Pagamenti effettuati nel 2004	Totale pagamenti al 31/12/2004	Da erogare
A REALIZZAZIONE CENTRI SERVIZI PER IL TURISMO	9.807.250	3.408.616	3.221.235	67.139	3.288.374	120.242
B MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE	2.700.398	1.601.016	1.110.198	160.101	1.270.300	330.716
C INTERVENTI PER LA VIVIBILITÀ ED IL CONFORT	1.421.806	1.187.851	835.294	0	984.409	223.442
D INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMAZIONE	532.984	516.457	180.760	0	180.760	335.697
E CENTRO DI ALLENAMENTO IN QUOTA	788.630	516.457	354.805		354.805	161.651
F PROGETTO SPECIALE PIAN DI SPAGNA	693.602	619.748	467.393	0	467.393	152.355
G PROGETTO SPECIALE "ASTA FLUVIALE DELL'ADDA"	361.520	361.520	355.155	0	355.155	6.365
H CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE	2.065.828	1.032.914	1.032.914		1.032.914	0
I SEGNALETICA TURISTICA	309.874	309.874	61.975		61.975	247.899
L INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE INFORMATICA	774.685	774.685	619.748	154.937	774.685	0
totali	19.456.575	10.329.138	8.239.478	382.177	8.750.770	1.578.367

Nelle tab. 3.12.3 sono indicati in dettaglio i diversi interventi per singolo filone, con gli importi relativi a costo dell'intervento, contributo concesso, pagamenti effettuati, nonché lo stato di avanzamento e l'Ente Attuatore.

PREVISIONI DI LAVORO

Nella normale attività degli stati di avanzamento lavori, si prevedono le conclusioni di varie tipologie d'intervento e lo sblocco per altre, come la tipologia I "Segnaletica turistico- stradale" che andranno a sommarsi a quelle già ultimate.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

L. n. 102 del 02 maggio 1990
D.P.C.M. del 04 dicembre 1992
L.R. n. 23 del 01 agosto 1992
D.G.R. n. 34383 del 23 marzo 1993
D.G.R. n. 66572 del 11 aprile 1995
D.G.R. n. 69819 del 16 giugno 1995

Tab. 3.12.3 – Elenco degli interventi per singolo filone, con gli importi relativi a costo dell'intervento, contributo concesso, pagamenti effettuati, nonché lo stato di avanzamento e l'Ente Attuatore.