RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000,000	L. 0	L. 0	·
DM 27/01/99	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	. L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.690.595.400	L. 2.690.595.400	L. 0	L. 0	- Lit309404600
DM 01/06/99	L. 2.690.595.400	L. 2.690.595.400	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.690.595.400	L. 2.690.595.400	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.690.595.400	L. 2.690.595.400	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.690.595.400	L. 2.690.595.400	L. 0	L. 0	`
Automatico	L. 2.690.595.400	L. 2.690.595.400	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.690.595.400	L. 2.690.595.400	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.690.595.400	L. 2.690.595.400	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.655.957.977	L. 2.655.957.977	L. 0	L. 0	- Lit34637423
DM 14/02/01	L. 2.655.957.977	L. 2.655.957.977	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (07/10/9	19)
Opere Civili	1.900.000.000	1.612.720.000	
Opere Impiantistiche	300.000.000	254.640.000	
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000	42.440.000	
Altre Voci	100.000.000	84.880.000	
TOTALE LAVORI	2.350.000	0.000 1.994.680.0	100
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	203.000.000	203.000.000	
Altre Spese Tecniche	114.000.000	114.000.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	28.000.000	99.734.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili		the second of th	
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	235.000.000	209.440.600	
IVA al 20%	70.000.000	69.740.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	650.000	.000 695.914.60	00
TOTALE COSTO	3.000.000	2.690,594.6	500
	Econ	omie -309.405.40	00
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto ((Lire) finale (Lir	re)
Finanziamento ex 270/97	3.000.000	0.000 2.690,596.0	100
Risorse proprie			
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	3.000.000	0.000 2.690.596.0	100

Protocollo d'intervento:

7271

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RESTAURO DELLA BASILICA DI S. LORENZO IN DOLIOLO

Comune

SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Finanziamento

L. 303 milioni

- Tot. Impegnato

L. 302.844.632

- Tot. Pagato

L. 302.844.632

Cofinanziamento

L. 0 milioni


Previsione

Effettiva 10/09/98

Inizio Lavori Fine Lavori

10/11/98 30/08/99

18/12/99



Basilica di S. Lorenzo in Doliolo

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PARROCCHIA DI S. LORENZO

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

95000240432

Indirizzo

VIA SALIMBENI, 71

SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Recapiti

Telefono: 0733 638351

Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	;	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA		a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	Soc. coop muratori e affini		L. 249.930.853	L. 211.603.567	15,34
	C.so Cavour 40 Macerata 00082330432		•		
		Totali	J 240 020 962	T 211 602 667	

Totali

L. 249.930.853

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 350.000.000	1. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 311.672.714	L. 311.672.714	L. 0	L. 0	- Lit38327286
DM 01/06/99	L. 311.672.714	L. 311.672.714	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 311.672.714	L. 311.672.714	. L. O	L. 0	
DM 13/09/99	L. 311.672.714	L. 311.672.714	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 311.672.714	L. 311.672.714	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 311.672.714	L. 311.672.714	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 311.672.714	L. 311.672.714	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 311.672.714	L. 311.672.714	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 311.672.714	L. 311.672.714	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 302.844.632	L. 302.844.632	L. 0	L. 0	- Lit8828082

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione della rata di saldo (20/09/00)	
Opere Civili Opere Impiantistiche	220.000.000 10.000.000		206.606.299	
Arredi e/o Attrezzature	17.000.000			
Altre Voci	, 17.000.000			
TOTALE LAVORI	3	247.000.000		206.606.299
TOTALE LAVORI	2	47.000.000		200.000.277
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	22.300.000		24.458.483	
Altre Spese Tecniche	21.500.000		26.491.681	
Allacciamenti				
Imprevisti	23.270.000			
- Espropri o Acquisizioni		***	water the second second	•
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
 Arredi e/o attrezzature 				
- Altre voci			13.125.005	
IVA al 10%	27.030.000		21.973.131	
IVA al 20%	8.900.000		10.190.033	
SOMME A DISPOSIZIONE	1	03.000.000		96.238.333
TOTALE COSTO	3	50.000.000		302.844.632
		Economie		-47.155.368
COPERTURA FINANZIARIA	di pro	ogetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	. =	350.000.000		302.844.632
Risorse proprie				
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE	<u>:</u>	350.000.000		302.844.632

Protocollo d'intervento:

7297

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO CASA DI SPIRITUALITA' ED ACCOGLIENZA VILLA

NAZARETH

Comune

FERMO (AP)

Finanziamento

L. 1.439 milioni

- Tot. Impegnato

L. 1.428.157.880

- Tot. Pagato

L. 1.428.157.880

Cofinanziamento

L. 200 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori

09/10/98

08/10/98

Fine Lavori

22/10/99



Casa di spiritualità ed accoglienza Villa Nazareth

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

SEMINARIO ARCIVESCOVILE

Categoria

Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222); AC

C.Fis./P.IVA

00972750442

Indirizzo

VIA SANT'ALESSANDRO, 3

FERMO (AP)

Recapiti

Telefono: 0734 6261

Telefax: 0734 626205

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
	Mobilcasa Rossi srl	L. 84.000.000	L. 75.600.000	10,00
	S.S. 78 km 31, Sarnano (MC)			
	Angelo Po Agente Auxo srl di Contigiani Paolo via tunisia 5, Porto S.Elpidio (AP)	L. 86.000.000	L. 85.002.400	1,16
TRATTATIVA PRIVATA	Coop Edil Atellana arl	L. 1.175.000.000	L. 1.043.635.000	11,18
	v. cosapulla 2 - Casagiove CE 00956000616			
	Totali	L. 1.345.000.000	L. 1.204.237.400	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.778.000.000	L. 1.578.000.000	L. 150.000.000	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.778.000.000	L. 1.578.000.000	L. 150.000.000	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.778.000.000	L. 1.578.000.000	L. 150.000.000	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.778.000.000	L. 1.578.000.000	L. 150.000.000	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	- Lit138565000
DM 01/06/99	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	***************************************
Automatico	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.639.435,000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione della rata di saldo (23/07/01)	
Opere Civili	1.016.000.000		1.243,716,755	
Opere Impiantistiche	159.000.000			
Arredi e/o Attrezzature	170.000.000		202.614.480	4
Altre Voci				
TOTALE LAVORI		1.345.000.000		1.446.331.235
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	126.000.000		177.372.000	
Altre Spese Tecniche	8.000.000			
Allacciamenti	5.000.000		610.320	
Imprevisti	42.000.000			
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature				
- Altre voci	•		9.926.828	
IVA al 10%	46.000.000			
IVA al 20%	206.000.000			
SOMME A DISPOSIZIONE		433.000.000		187.909.148
TOTALE COSTO		1.778.000,000		1.634.240.383
		Economie		-143.759.617
COPERTURA FINANZIARIA	d	i progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		1.578.000.000		1.428.157.880
Risorse proprie		200.000.000		200.000.000
Altre fonti finanziare				6.082,503
TOTALE COPERTURE		1.778.000.000		1.634.240,383

Protocollo d'intervento:

7301

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA PIEVE DI SANTA MARIA ASSUNTA

Comune

PIEVE TORINA (MC)

Finanziamento

L. 330 milioni

i manziamento

- Tot. Impegnato L. 321.580.561

- Tot. Pagato

L. 289.422.504

Cofinanziamento

L. 40 milioni

Previsione

Effettiva


Inizio Lavori

01/09/98

07/01/99

Fine Lavori 30/06/99

20/09/99



Pieve di S. Maria Assunta

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

90002530435

Indirizzo Recapiti VIA A. BATTISTONI, 2 Telefono: 0737 518015

Telefax:

PIEVE TORINA (MC)

L. 247.480.510

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	Bartolini Livio e C.	L. 255.134.546	L. 247.480.510	3,00
	v. silvestri 24 Cingoli (MC)			
	00257260430		i de	

Totali

L. 255.134.546

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 06/08/98	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 20/11/98	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 27/01/99	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 09/02/99	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 01/06/99	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 05/08/99	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 13/09/99	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 16/11/99	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
Automatico	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 21/07/00	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 01/08/00	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000,000	
DM 14/12/00	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 14/02/01	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/11/01)
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	250.000.000	247.480.150
TOTALE LAVORI	250.000.	000 247,480.150
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	32.000.000	42.000.000
Altre Spese Tecniche	32.000.000	30.999.646
Allacciamenti		
Imprevisti	18.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		9.439.259
- Opere Impiantistiche		4.770.326
- Arredi e/o attrezzature		2.142.336
- Altre voci		
IVA al 10%	25.000.000	24.748.015
IVA al 20%	13.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	120.000.0	000 114.099.582
TOTALE COSTO	370.000.0	361.579.732
	Econo	mie -8.420.268
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (L	ire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	330.000.	000 321.579.732
Risorse proprie	40.000.	000 40.000.000
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	370.000.	000 361.579.732

Protocollo d'intervento:

7306

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN BENEDETTO

Comune

MONTE CAVALLO (MC)

Finanziamento

L. 390 milioni

- Tot. Impegnato

L. 380.100.000

- Tot. Pagato

L. 342,090,000

Cofinanziamento

L. 60 milioni

Previsione

Effettiva


Inizio Lavori

01/09/98

07/01/99

Fine Lavori 30/06/99

20/09/99



Chiesa di S. Benedetto

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PARROCCHIA DI SAN BENEDETTO

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

90003640431

Indirizzo

FRAZIONE SAN BENEDETTO

MONTECAVALLO (MC)

Recapiti

Telefono: 0737 519609

Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	•	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA		a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	Bartolini Livio e C. snc		L. 300.000,000	L. 291.000.000	3,00
	v. silvestri 24 Cingoli (MC)				
,	00257260430				
		Totali	L. 300.000.000	L. 291.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 06/08/98	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60,000.000	
DM 20/11/98	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 27/01/99	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 09/02/99	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 01/06/99	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 05/08/99	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 13/09/99	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 16/11/99	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
Automatico	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 21/07/00	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 01/08/00	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 14/12/00	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 14/02/01	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/11/01)
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	300.000.000	290.999.105
TOTALE LAVORI	300.00	0.000 290.999.105
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	35.000.000	35.000.000
Altre Spese Tecniche	34.000.000	33.862.275
Allacciamenti		·
Imprevisti	37.000.000	37.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
 Arredi e/o attrezzature Altre voci 		
- Altre voci IVA al 10%	30.000.000	29.099.912
IVA al 20%	14.000.000	15.425.150
SOMME A DISPOSIZIONE	150.000	
TOTALE COSTO	450.000	
TOTALL COSTO		nomie -8.613.558
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto	
Finanziamento ex 270/97	390.00	• , , ,
Risorse proprie	.60.00	
Altre fonti finanziare		1.286.442
TOTALE COPERTURE	450.00	0.000 441.386.442

Protocollo d'intervento:

7335

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI ANCHE IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EX ASILO RICCI PER REALIZZAZIONE DI OSTELLO

Comune

MACERATA (MC)

Finanziamento

L. 4.406 milioni

- Tot. Impegnato

L. 4.406.106.126

- Tot. Pagato

L. 3.965.495.510

Cofinanziamento

L. 1.200 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 24/08/98

24/08/98 11/12/99

30/09/99



Ex asilo Ricci

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI MACERATA

Categoria

AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

80001650433

Indirizzo

PIAZZA DELLA LIBERTA', 3

MACERATA (MC)

Recapiti

Telefono: 0733 2561

Telefax: 0733 256200

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	Trobbiani e Bettucci snc	L. 219.880.000	L. 164.910.000	25,00
	via Giovanni XXIII 5, Sforzacosta (MC) 00082460437		,	
LICITAZIONE PRIVATA	Electrolux Professional, agenzia di G. Manzoni	L. 223.915.500	L. 126.131.602	43,67
	P.zza C.A. Dalla Chiesa, Chiaravalle (AN) 00072220932			
LICITAZIONE PRIVATA	Travaglini srl	L. 4.071.497.012	L, 3.523.473.515	13,46
	v. 260ma 48 z.ind. Ascoli P.			
	00093120434			

Totali L. 4.51

L. 4.515.292.512

L. 3.814.515.117

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 8.335.000.000	L. 5.335.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 8.335.000.000	L. 5.335.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 8.335.000.000	L. 5.335.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 6.535.000.000	L. 5.335.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	- Lit1800000000
DM 09/02/99	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	- Lit657628196
DM 01/06/99	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	
Automatico	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.606.106.125	L. 4.406.106.125	L. 0	L. 1.200.000.000	- Lit271265679

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)) QTE per liquidazione d	el 40 % (10/04/00)
Opere Civili	2.974.253.000	3.655,701.044	
Opere Impiantistiche	1.097.244.000		
Arredi e/o Attrezzature	449.763.000		
Altre Voci	1.800.000.000	•	
TOTALE LAVORI	6.321	.260.000	3.655.701.044
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	268.000.000	73.000.000	
Altre Spese Tecniche	130.000.000	200.000.000	
Allacciamenti	40.000.000	40.000.000	
Imprevisti	491.490.000	323,385,055	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		349.249.922	
- Altre voci	180.000.000	599.200.000	
IVA al 10%	•	365.570.104	
IVA al 20%	904.250.000		
SOMME A DISPOSIZIONE	2.013.	740.000	1.950.405.081
TOTALE COSTO	8.335.	000.000	5.606.106.125
	E	Economie	-2.728.893.875
COPERTURA FINANZIARIA	di proge	etto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	5.335	5.000.000	4.406.106.125
Risorse proprie	3.000	0.000.000	1.200.000.000
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	8.335	5.000.000	5.606.106.125

Protocollo d'intervento:

7351

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

CASA DI ACCOGLIENZA PER GIOVANI E PELLEGRINI VILLA PIO XII

Comune

LORETO (AN)

Finanziamento

L. 2.592 milioni

- Tot. Impegnato

L. 2.575.974.773

- Tot. Pagato

L. 2.575.974.773

Cofinanziamento

L. 600 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 18/09/98 10/10/99 28/09/98

25/09/99



Villa Pio XII

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PROV. ITALIANA CONGR. MISSIONARI

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

00287100333

Indirizzo

VIA FRANCESCO TORTA, 14

PIACENZA (PC)

Recapiti

Telefono: 071 7505070

Telefax: 071 976449

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo		Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA		Gara	Aggiudicazione	Ribasso
PUBBLICO INCANTO - OFFERTA PREZZI	ALI spa		L. 92.781.000	L. 82.400.000	11,19
	via Senato 12, Milano				
•	00872030150				
PUBBLICO INCANTO - OFFERTA PREZZI	Caporalini srl		L. 182.219.000	L. 178.574.620	2,00
	via abbadia 35, Osimo (AN)				
	0120150428				
LICITAZIONE PRIVATA	Ubaldi Costruzioni		L. 2.400.000.000	L. 2.065.249.310	13,95
	v. 3 ottobre 33 Ascoli Piceno				
	01231000447				
		Totali	L. 2.675.000.000	L. 2.326.223.930	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.500.000.000	L. 2.900.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.500.000.000	L. 2.900.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.500.000.000	L. 2.900.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.500.000.000	L. 2.900.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.500.000.000	L. 2.900.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.361.900.000	L. 2.761.900.000	L. 0	L. 600.000.000	- Lit138100000
DM 05/08/99	L. 3.402.245.000	L. 2.802.245.000	L. 0	L. 600.000.000	+ Lit. 40345000
DM 13/09/99	L. 3.402.245.000	L. 2.802.245.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 16/11/99	L. 3,402.245.000	L. 2.802.245.000	L. 0	L. 600.000.000	
Automatico	L. 3.402.245.000	L. 2.802.245.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.402.245.000	L. 2.802.245.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.402.245.000	L. 2.802.245.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.402.245.000	L. 2.802.245.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.191.568.930	L. 2.591.568.930	L. 0	L. 600.000.000	- Lit210676070

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione d (28/03/0	
Opere Civili	1.900.000.000	2.164.786.715	
Opere Impiantistiche	500.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	275.000.000	260.770.320	
Altre Voci	•		
TOTALE LAVORI	2.675.00	00.000	2.425.557.035
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	193.250.000	199.869.502	
Altre Spese Tecniche	16.750.000	18.061.560	
Allacciamenti	18.000,000		
Imprevisti	233.309.000		
- Espropri o Acquisízioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
 Arredi e/o attrezzature 			
- Altre voci			
IVA al 10%	263.309.000		-
IVA al 20%	100.600.000	485.111.407	
SOMME A DISPOSIZIONE	825.216	8.000	750.417.738
TOTALE COSTO	3.500.21	8.000	3.175.974.773
	Eco	nomie	-324.243.227
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto	(Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.900.00	00.000	2.575.974.773
Risorse proprie	600.00	00.000	600,000.000
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	3.500.00	00.000	3.175.974.773

Protocollo d'intervento:

7420

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

REALIZZAZIONE DI ZONE DI SOSTA E PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL MONASTERO DI FONTE

AVELLANA ED ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI BUS NAVETTE

Comune

SERRA SANT'ABBONDIO (PS)

Finanziamento

L. 688 milioni

- Tot. Impegnato

L. 687.535.250

- Tot. Pagato

L. 687.535.250

Cofinanziamento

L. 50 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori

20/07/99

15/07/99

Fine Lavori

28/10/99

10/12/99



Area del Monastero di Fonte Avellana

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

CONGREGAZIONE DEI MONACI CAMALDOLESI ORDINE DI SAN

Categoria C.Fis./P.IVA AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222); 00143190411

Indirizzo

PIAZZA S. GREGORIO 1

ROMA (RM)

Recapiti

Telefono: 06 7003717

Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	SITET S.A.S.	L. 515.402.000	L. 510.247.980	1,00
	VIA ROMA 31 CASTILENTI (TE) - 64035			

Totali

L. 515.402.000

L. 510.247.980

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50,000.000	
DM 16/11/99	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50.000.000	_
DM 14/02/01	L. 737.535.250	L. 687.535.250	L. 0	L. 50.000.000	- Lit12464750

A) LAVORI	Importo di Progetto (I	Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di s (25/09/00)		
Opere Civili	500.402.000		510.247.980	
Opere Impiantistiche	15.000.000			
Arredi e/o Attrezzature				
Altre Voci	58.340.000			
TOTALE LAVORI		573.742.000		510.247.980
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	28.867.000		86.104.058	
Altre Spese Tecniche	59.021.000			
Allacciamenti				
Imprevisti	5.000.000			
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili	1.727.000			
- Opere Impiantistiche	20.000			
- Arredi e/o attrezzature				
- Altre voci			72.593.186	
IVA al 10%	52.040.000		51.024.798	
IVA al 20%	29.583.000		17.565.228	
SOMME A DISPOSIZIONE	1	76.258.000		227.287.270
TOTALE COSTO	_7	50.000.000		737.535.250
		Economie		-12.464.750
COPERTURA FINANZIARIA	di pr	ogetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		700.000.000		687.535.250
Risorse proprie		50.000.000		50.000.000
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		750.000.000		737.535.250

Protocollo d'intervento:

7454

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO DENOMINATO SAN CLAUDIO PER DESTINARLO A

RESIDENZE A BASSO COSTO

Comune

CORRIDONIA (MC)

Finanziamento

L. 1.794 milioni

- Tot. Impegnato I

L. 1.757.122.000

- Tot. Pagato

L. 1.757.122.000

Cofinanziamento

L. 1.000 milioni



Abbazia di San Claudio

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

IST. DIOC. SOSTENTAMENTO CLERO

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

01084200441

Indirizzo

VIA SANT'ALESSANDRO, 3

FERMO (AP)

Recapiti

Telefono: 0734 621350

Telefax: 0734 621350

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	Edil Scerne snc	L. 1.955.194.525	L. 1.940.000.000	0,78
	v. adige 1 Pineto (TE)			
	00427520671			

Totali L. 1.955.194.525 L. 1.940.000.000