

Con tale Fondo di rotazione per la progettazione, quindi, si intende guadagnare tempo per quegli interventi che, sia pur attualmente non finanziati, si ritiene possano esserlo con le disponibilità future.

In pratica, con tale fondo viene finanziata l'attività di progettazione ed iniziato così anticipatamente l'iter di approvazione dei progetti, creando quindi le condizioni per una rapida messa in cantiere delle opere dal momento del successivo finanziamento.

Dopo un iniziale periodo di sperimentazione, è stato altresì predisposto un ulteriore provvedimento che semplifica le procedure per l'ottenimento dei finanziamenti a valere su tale fondo.

Si precisa che attualmente l'iter progettuale ed autorizzativo inizia solo dopo la messa a disposizione dei finanziamenti: l'anticipazione di tale fase potrebbe far risparmiare un tempo quantificabile da uno a due anni.

E' inoltre da tener presente come negli ultimi quattro anni, a parità di risorse umane e tecniche disponibili, siano stati disposti riparti di fondi per € 134.278.793,76, € 203.225.789,79, € 235.504.345,98 ed € 205.033.388,94, rispettivamente pari a 260, 393,5, 456 e 397 miliardi di Lire.

Di fronte ad un tale volume di finanziamenti concentrato in un così breve lasso di tempo, è ovvio attendersi un rallentamento di tipo fisiologico nelle operazioni procedurali connesse alla erogazione degli stessi, a parità di capacità amministrative e tecniche delle strutture impegnate.

Peraltro le opere proseguono nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla pianificazione regionale per il disinquinamento delle acque sversanti nella laguna di Venezia: come evidenziato dal Piano Direttore 2000, i dati di qualità ambientale, soprattutto per quei settori dove più intenso è stato l'intervento negli ultimi anni, hanno registrato notevoli miglioramenti, che sono stati riconosciuti sia a livello nazionale che internazionale.

In allegato si riporta un riassunto dello stato di attuazione della Legge speciale, suddiviso per Leggi di finanziamento. In tale allegato non è ricompreso l'ultimo riparto di risorse ex Legge 448/1999, alla data di compilazione della presente non ancora trasmesso alla Giunta regionale da parte del Consiglio.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Ing. Sandro Boato

Riepilogo per leggi delle opere finanziate dalla Legge Speciale per Venezia al 31-12-2001

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
798/84	Es. 1984-1985-1986	Inquinamento						
tab. n. 11 / sal			Comune di Venezia	85.417,05	85.417,05	85.417,05	Realizzazione del 1° stralcio funzionale della rete fognaria dell'isola della Giudecca.	Finanziamento originario 23,5 MLD : erogato solo spese progettazione Studio Altieri. I rimanenti 23.334.609,528 sono stati riallocati come da DGR 32/97.
			Comune di Venezia	516.456,90	516.456,90	-	Ampliamento e completamento impianto di depurazione di Campalto (Ve) - Telecontrollo	Fondi riallocati. Con DGR n. 3183 del 22-7-95, i fondi sono stati destinati alla vasca di pioggia della Gazzera (imp. complessivo E 4.400.000,000 vedi n. 22 L. 139/92 esercizio 1993)
			Comune di Mogliano Veneto	413.165,52	413.165,52	378.748,50	Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)	Lavori ultimati
			Comune di Jesolo	1.291.142,25	1.291.142,25	1.254.225,94	Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)	Lavori ultimati.
			Comune di Marcon	42.794,90	42.794,90	42.469,89	Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto	Lavori ultimati. Il Comune di Marcon con nota n. 17134 del 5/10/98 ha chiesto lo storno della somma iniziale di 600.000.000. per il recupero della fognatura nera di Gaggio. Tale progetto è stato finanziato con DDDA 48 del 25/6/99 per 517.137.523 E.
			Azienda Piovese Gestione Acque	1.291.142,25	1.291.142,25	1.194.676,94	Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo	Lavori ultimati e collaudati
			Comune di Venezia	1.394.433,63	1.394.433,63	1.379.989,31	Costruzione della Fognatura di TREPORTI	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	1.595.851,82	1.595.851,82	1.587.990,21	Costruzione della rete fognaria del Lido (VE) - V° lotto	Lavori ultimati
			Consorzio di bonifica Dese - Sile	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	Costruzione impianto Idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego	Lavori ultimati. Il costo totale dell'opera è di 4,700 ml. Vedasi anche intervento relativo alle opere accessorie per L. 1.500 ml (punto 23).
			Comune di Venezia	1.032.913,80	1.032.913,80	1.029.127,96	Completamento scolmatore bacino S. Giuliano (VE)	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	619.748,28	619.748,28	598.260,89	Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	1.523.547,85	1.523.547,85	1.491.508,77	Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto	Lavori ultimati. In origine il finanziamento era di 4.100 ml. La somma residua di L. 1.150 ml è stata destinata ai lavori della fognatura di Carpenedo L. 610/86 es. 1989 n. 4 (decreto n. 55 del 12.10.94)
			Comune di Venezia	593.925,43	593.925,43	265.984,06	Costruzione fognatura di Via S. Donà a Carpenedo - Mestre (VE)	Fondo prelevato da fognatura Carpenedo II lotto e destinato ad integrare il finanz fino a 4.900 ml del presente progetto già finanz per 3750 ml sulla 910/86 es
			Comune di Venezia	593.925,43	593.925,43	580.549,63	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	2.117.473,29	2.117.473,29	2.077.719,51	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto	Lavori ultimati
			Comune di Chioggia	335.696,98	335.696,98	294.050,68	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto	Lavori ultimati
			Comune di Chioggia	671.393,97	671.393,97	471.052,05	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto	Lavori ultimati

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
			Comune di Venezia	852.153,88	852.153,88	819.372,68	Completamento delle fognature di Via Torino - Mestre VE	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	676.558,54	676.558,54	-	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo E 6,5 Mld	Lavori ultimati.
			Comune di Venezia	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre - Marghera	Lavori ultimati
			Comune di Mogliano Veneto	258.228,45	258.228,45	233.548,26	Fognatura frazioni di Bonisiolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)	Lavori ultimati
			Azienda Consorzio del Mirese	206.582,76	206.582,76	177.977,05	Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV lotto sub B (VE)	Lavori ultimati.
			Azienda Consorzio del Mirese	2.375.701,74	2.375.701,74	2.358.424,31	Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzate nel Consorzio del Mirese	Lavori ultimati e collaudati
			Comune di Chioggia	1.885.067,68	1.885.067,68	1.817.026,66	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto	Lavori in corso.
			Consorzio di bonifica Dese - Sile	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Opere accessorie relative all'impianto idrovoce del Canale Scolmatore e ristrutturazione rete di bonifica Favaro Veneto (VE)	Lavori ultimati
			Comune di Chioggia	1.032.913,80	1.032.913,80	753.790,07	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	4.820.923,49	-	-	Interventi di risanamento igienico ed edilizio di Pellestrina e S. Pietro in Volta	E' stato sottoscritto l'accordo di programma tra Regione e Comune. I fondi provengono dalla riallocazione di L. 9,5 mld. detratte spese progettazione erogate per fognature Gludecca. Progetto in fase di redazione
			Comune di Marcon	267.079,24	267.079,24	-	Recupero della rete di fognatura nera in loc. Gaggio	Lavori in corso. Fondi provenienti dal progetto fognatura VIII lotto di 600 mln. Con DDDA104/00 si stabiliscono nuovi termini per l'inizio e la fine lavori.
			Comune di Mogliano Veneto	516.456,90	516.456,90	1.942,01	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	Fondi proven. da riallocazione "Gludecca" - Imp. Totale 4 MLD. L'opera è finanziata complessivamente per 5 MLD.
		TOTALE		29.954.500,15	25.133.576,66	21.837.634,74		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
910/86	Es. 1987-1988	Disinquinamento						
tab. n. 12 / sai			Regione - Fognature e Depurazione	424.340,91	424.340,91	424.340,91	Somme in amministrazione per spese tecniche e notarili	Spese che riguardano tutte le opere finanziate con i 3,8 Mld originali, più spese per interessi di ritardo pagamento
			Regione - Fognature e Depurazione	1.662.991,22	1.662.991,22	1.658.578,58	Impianto di sollevamento e modulazione del bacino di Zelarino.	DDDA 81/86 variato l'importo finanziato. La differenza di L. 219.085.840 è stata recuperata dal progetto approvato con decreto 42/86. DDDA 47/87 assestamento del quadro economico e' variato nuovamente l'importo. L'eccedente è pagato con gara 24
			Regione - Fognature e Depurazione	2.034.840,18	2.034.840,18	1.951.583,75	Lavori di costruzione dello scolmatore di via del Bosso a Chirignago - Mestre (VE)	Con decr. 76 del 8/5/86 approvato nuovo importo di L. 3.933.653.016. L'ulteriore importo (L.733.653.016) recuperato con decr. 47/86 (L.465.631.172) e 48/86 (L.268.121.844). Cont. finale L. 3.773.373.024.
			Regione - Fognature e	2.096.815,01	2.096.815,01	1.965.568,14	Lavori di ristrutturazione delle reti fognarie del Cavallino (VE)	Lavori ultimati. Contab. fin. Importo L. 3.769.258.254.
			Regione - Fognature e Depurazione	4.699.757,78	4.699.757,78	4.358.752,86	Lavori di completamento dei sistemi principali di collettamento della rete fognaria di Chioggia (VE)	Lavori finiti. Cont. finale importo L. 8.036.155.772. Il DDDA 15/89 trasferisce i fondi residui al Comune di Chioggia (pozzetto effluente in laguna di L. 292.710.874, 18/bis, 18/ter, ecc)
			Regione - Fognature e Depurazione	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori di costruzione rete di fognatura zona di via Martiri di Marzabotto - bacino Gazzera - Mestre (VE)	Lavori ultimati. Cont. finale per L.2.334.468.828. Parte dei residui utilizzati per gara 1 (Via del Bosso Chirignago) e gara 24 (Asseggiano L. 3.2 mid).
			Regione - Fognature e Depurazione	3.047.095,70	3.047.095,70	3.042.086,07	Lavori di estensione delle reti fognarie secondarie di Chioggia e Sottomarina (VE)	Lavori ultimati. DDDA 96/2001 approva la contabilità finale ed impegna ulteriori 21.351.895 sul capitolo 80400 per poter pagare la S.E.A.S. Spa di Umbertide (PG) e lasciare disponibili 9.700.000 per futuri espropri e servizi
			Regione - Fognature e Depurazione	1.032.913,80	1.032.913,80	1.023.380,83	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo	Lavori finiti. Contab. fin. L. 1.945.631.598 non ancora compl. erogati. E' stata sommata anche la quota residua di L. 54.365.402 destinata a coprire supero spesa "ampl. rete Codevigo"-L. 67/88 es. 90 imp. 3.000 mil. (rif. DGR n. 1356 del 21.4.88)
			Regione - Fognature e Depurazione	1.032.913,80	1.032.913,80	997.515,32	Lavori di costruzione dei collettori fognari di collegamento all'impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	Lavori ultimati. Approvata contabilità finale con DDDA n. 106 del 28/10/89 per L. 1.948.130.051. La minore spesa di L. 51.869.949 potrà essere utilizzata per superi di spesa in altre opere del Comune
			Comune di Musile di Piave	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori di costruzione del 1° lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	Lavori ultimati. Quest'opera è finanziata per 2 MLD. Il 1° MLD proviene dalla L.910/86, il 2° dalla 67/88.
			Regione - Fognature e Depurazione	857.318,45	857.318,45	777.863,80	Lavori di costruzione nuovo impianto di sollevamento nel bacino di via Torino e collegamento bacino di S. Giuliano	Lavori ultimati. Con DGR n. 4 l'importo di L. 1.500.000.000 è stato portato a L. 1.680.000.000 tramite prelievamento di L. 160.000.000 da gara 5. Contabilità finale Importo L. 1.510.280.799.

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
			Regione - Fognature e Depurazione	769.520,78	769.520,78	769.520,78	Lavori di costruzione della rete di fognatura della zona di via Asseggiano - bacino Gazzera (VE)	Lavori ultimati. La somma originaria di £ 1.700.000.000 è stata modificata con deliberazione 4650 del 4-10-94. Contabilità finale importo L. 1.382.955,285.
			Regione - Fognature e Depurazione	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori di completamento della fognatura nella zona Nord-Est del Comune di Campagna Lupia (VE)	DDDA554 del 18.12.1997 la somma originaria di L. 2 MLD è stata portata a 2.040.703.593 per ulteriori oneri, (40.703.593 L. sono stati imputati sul cap. 80400 del b. r. 1997). Cont. fin. L. 2.040.703.593. DDDA95/2001 impegno di spesa per ulteriori oneri.
			Regione - Fognature e Depurazione	1.311.800,52	1.311.800,52	1.285.254,57	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Chirignago - Mestre (VE)	Lavori ultimati. - L. 160.000.000 da dare a gara 23. Contabilità finale importo L. 2.492.450,771.
			Comune di Venezia	1.017.420,09	1.017.420,09	978.019,11	Lavori di costruzione del collettore di via Paleocapa e via Canal - Marghera (VE)	Lavori ultimati è in corso il collaudo. Con DDDA n. 6 del 27/01/1997 il finanziamento è stato modificato da L. 2.000.000.000 a L. 1.970.000.000.
			Regione - Fognature e Depurazione	950.280,69	950.280,69	950.280,69	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Carpenedo - Mestre (VE)	Lavori ultimati. Contabilità finale importo L. 1.752.684.983.
			Regione - Fognature e Depurazione	1.136.205,18	1.136.205,18	1.060.318,62	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VII lotto	Progetto approvato
			Comune di Venezia	1.601.016,39	1.601.016,39	133.601,63	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VII lotto	Progetto approvato.
			Regione - Fognature e Depurazione	402.836,38	402.836,38	402.836,38	Fognatura bacino San Giuliano	DDDA 45/86 approva una perizia di completamento e finitura delle opere eseguite a Chirignago, Via Torino, Zelarino, Via Garibaldi ed Asseggiano. Cont. finale importo L. 682.882.329 (per gara 22). Ddda 32/2000 cont. finale L. 162.185.162 (gara 22 bis)
			Comune di Venezia	2.582.284,50	2.582.284,50	-	Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina	E' stato approvato il collegamento all'impianto del Lido. Vedi DDDA 7 del 1993. La progettazione è stata approvata
			Comune di Venezia	2.065.827,60	2.065.827,60	1.863.841,57	Costruzione della rete di fognatura di S. Marta (VE)	Lavori in corso
			Comune di Quarto d'Altino	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (VE)	Lavori ultimati. DDDA 102/00 determinazione contributo definitivo = 1.527.716.152. Dell' esubero di spesa si farà carico il Comune stesso. Si eroga sino a 1,5 MLD.
			Comune di Venezia	3.615.198,29	3.615.198,29	2.975.311,14	Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere a completamento della fognatura consortile Mestre - Marghera (VE)	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	877.976,73	877.976,73	-	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	E' stato approvato il progetto di collegamento all'impianto del Lido.
			Regione - Fognature e	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Redazione del Piano Direttore	Approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 255 del 19-12-91

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
			Regione - Fognature e Depurazione	2.698.487,30	2.698.487,30	2.652.463,24	Lavori di adeguamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione - reti di Jesolo Lido (VE)	Lavori ultimati. Approvata contabilità finale per L. 5.140.612.864.
			Comune di Jesolo	101.037,56	101.037,56	50.518,78	Rilevi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo (VE). 2° Stralcio	Lavori ultimati. Approvata cont. Fin. L. 90.136.689. = Il Comune dovrà restituire L.4.362.344. = (vedi liq. 704/99). La somma residua di L. 105.499.669. = è stata utilizzata per altri progetti.
			Comune di Jesolo	95.639,10	95.639,10	95.639,10	Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (VE)	Il finanziamento in origine era di L. 310.000.000. = sono avanzati L. 124.816.877 che sono stati utilizzati per il progetto relativo ai percolati (DDDA 35/99). Approvata contabilità finale per L. 165.183.123. = (DDDA 98 del 21/10/99)
			Comune di Jesolo	242.406,28	242.406,28	242.406,28	Interventi alle reti - parte 1^/ parte 2^.	Lavori ultimati. L'importo del progetto è di 714.000.000. I restanti 244.636.000 sono finanziati con la Legge 67/88.
			Regione - Fognature e Depurazione	3.356.969,84	3.356.969,84	3.279.236,62	Lavori di estensione della rete interna ed il collegamento alla rete consortile - Comune di Mirafiori (1 parte)	Dec. Cont.fin. per L. 6.358.857.940. Sono state utilizzate L. 376064 per finanziare parte della fattura 130 relativa all'appalto 17 (11" parte del progetto, codice 1/1.18) per cui sono stati esauriti i fondi stanziati. DDDA 80/01 Impegna ulteriori 6.445.545
			Regione - Fognature e Depurazione	627.508,56	627.508,56	617.588,20	Lavori di teleregolazione e telecontrollo della fognatura di Jesolo - Philips	Il decreto 53/97 stanza L. 3,8 Mld divisi per: Impianto depurazione, ispezioni televisive, opere teleregolazione e controllo, piano pilota WRC. Il decreto 14 del 24/02/00 stabilisce l'importo di perizia in L. 1.215.026.000 + IVA.
			Regione - Fognature e Depurazione	446.078,81	446.078,81	446.078,81	Lavori di adeguamento reti e impianto di depurazione di Jesolo (VE) - opere civili ed elettromeccaniche	Lavori finiti. Il decreto 53/97 stanza L. 3,8 Mld divisi per: Impianto depurazione, ispezioni televisive, opere teleregolazione e controllo, piano pilota WRC.
			Regione - Fognature e Depurazione	77.590,68	77.590,68	77.590,68	Ispezioni televisive	Lavori ultimati decreto 53/97 stanza L. 3,8 Mld divisi per: Impianto depurazione, ispezioni televisive, opere teleregolazione e controllo, piano pilota WRC.
			Regione - Fognature e Depurazione	327.330,38	327.330,38	327.330,38	Piano pilota W.R.C.	Lavori finiti decreto 53/97 stanza L. 3,8 Mld divisi per: Impianto depurazione, ispezioni televisive, opere teleregolazione e controllo, piano pilota WRC.
			Comune di Jesolo	59.686,88	59.686,88	11.312,06	Opere di completamento fognario	Somma assegnata con DGR 1998 del 30/06/2000II decreto 53/97 stanza L. 3,8 Mld divisi per: Impianto depurazione, ispezioni televisive, opere teleregolazione e controllo, piano pilota WRC.
			Comune di Jesolo	64.462,54	64.462,54	6.527,10	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale	Progetto approvato.
		TOTALE		45.448.207,12	45.448.207,12	38.557.000,98		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
910/86	Es. 1989	Disinquinamento						
tab. n. 13 / sal			Magistrato alle Acque	1.922.252,58	1.922.252,58	-	Interventi di difesa dell'isola di S.Erasmo dalle acque alte	Scheda madre 1/3.6.C
			Azienda Consorzio del Mirese	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Costruzione della rete fognaria di Campagna Lupia - capoluogo (VE)	Lavori ultimati e in fase di collaudo. Il progetto complessivo di £ 4.290 ml finanziati con la L. n. 910/86 es. 1989 1 mld e 290 ml sui fondi MESPA-CEE
			Comune di Venezia	1.807.599,15	1.807.599,15	1.597.613,90	Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (VE)	Lavori in corso.
			Comune di Venezia	4.002.540,97	4.002.540,97	586.178,58	Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (VE)	Lavori in corso
			Comune di Venezia	1.936.713,37	1.936.713,37	1.936.713,37	Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)	Lavori ultimati
			Regione - Fognature e Depurazione	3.098.741,39	3.098.741,39	3.003.584,63	Lavori di estensione rete interna e collegamento alla rete consortile - Comune di Mira - II parte	Dec. Cont. Fin. 73/97 per L. 5.815.750.819 = registrata Economia per L. 184.249.181 = Parte della fattura n. 130 (prot. 583/99 del 22/12/99) è stata finanziata con i fondi dell'Appalto 14 (codice 1/1.19). DDDA81/01 Impegna ulteriori 9.036.063 perservitù
			Azienda Consorzio del	7.488.625,04	7.488.625,04	6.808.530,40	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase	Lavori ultimati.
			Comune di Venezia	619.748,28	619.748,28	557.506,82	Impianto di depuratore del Cavallino - adeguamento della fase biologica alla rimozione dell'azoto	Lavori ultimati.
			Comune di Venezia	1.962.536,22	1.645.948,14	660.379,30	Fognatura e depurazione del Lido e del Cavallino	Lavori in corso.
			Comune di Chioggia	5.164.568,99	5.164.568,99	4.359.929,32	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia	Lavori ultimati.
			Comune di Venezia	660.031,92	660.031,92	-	Fognatura S. Erasmo	Accordo di programma tra Regione e Comune. Fondi riallocati da progetto fognatura Gludecca (importo originario 5MLD). Progetto generale approvato. In attesa della progettazione definitiva.
			Azienda Consorzio del Mirese	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase: Rilevi ed ispezioni televisive collettori fognari	Lavori ultimati e collaudati
			Comune di Mogliano Veneto	1.549.370,70	1.549.370,70	-	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	Fondi proven. da riallocazione "Gludecca" - Imp. Totale 4 Mld. L'opera è finanziata complessivamente per 5 MLD: vedi scheda 1/3.6.B e B/13 IV fase
			TOTALE	32.020.327,74	31.703.739,86	21.163.098,40		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
67/88	Es. 1988	Disinquinamento						
tab. n. 14 / sal			Comune di Venezia	6.713.939,69	6.713.939,69	306.523,21	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE). 2° e 3° lotto. Trattamento delle acque.	Progetto in istruttoria. Importo originale 13 Mld. Stanziati fondi ulteriori per L. 1.777.202.843. In corso di stanziamento ulteriori fondi fino alla concorrenza di 15.500 Mil.
			Comune di Venezia	1.291.142,25	1.291.142,25	1.115.088,69	Completamento dell'impianto di trattamento di Campello - Opere accessorie	Lavori attualmente sospesi.
			TOTALE	8.005.081,94	8.005.081,94	1.421.611,91		