

| LEGGE | ESERCIZIO | SETTORE         | ENTE                                    | Finanziato   | Impegnato    | Erogato      | Descr. Finanziamento                                                                                                    | Note                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67/88 | Es. 1990  | Disinquinamento |                                         |              |              |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |           |                 | Regione -<br>Fognature e<br>Depurazione | 1.814.488,62 | 1.490.121,39 | 1.112.384,58 | Aggiornamento Piano Direttore II <sup>a</sup> fase,<br>monitoraggio acque sfocianti in laguna e fognature<br>di Venezia | Il finanziamento originale è di 6 Mld (DGR 4599/91)<br>utilizzati parzialmente (scheda 1/2.16). Il resto<br>disimpegnato con DGR 1123/97 e reimpegnato in questa<br>scheda                                                                                                   |
|       |           |                 | Regione -<br>Fognature e<br>Depurazione | 2.065.827,60 | 618.474,85   | 199.459,81   | Progetto integrato Fusina                                                                                               | Fondi origin. dall'alla filtraz. Fusina (6 Mld di cui<br>222.797.157 già erog. per progettaz.), sono stati riall. con<br>PCR 1115/95. Poi rialloc. con rip. 99 per 4 Mld su Prog.<br>Fus. e per L. 1.777.202.843 su IV lin. Fus (C. di Ve). DDDA<br>90/00, 91/2000, 134/2001 |
|       |           |                 | Comune di<br>Venezia                    | 3.098.741,39 | 3.098.741,39 | 2.881.295,30 | Ampliamento della fognatura del Cavallino (VE) - II<br>stralcio                                                         | Lavori ultimati in corso di collaudo.                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |           |                 | Comune di<br>Venezia                    | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | -            | Ampliamento delle fognature di Pellestrina (VE)                                                                         | Progetto approvato.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |           |                 | Comune di Musile<br>di Piave            | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 964.270,45   | Rete fognaria comune di Musile di Piave                                                                                 | Lavori in corso.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |           |                 | Comune di<br>Codevigo                   | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)                                                                        | Lavori ultimati. Ulteriori L. 64.365.402 con DGR n. 1356<br>del 21.4.98 assegnate a copertura superi di spesa ex<br>2.000mil. 910/88 es. 87/88 "collettam. Fraz. Sud Codevigo"<br>(ivi registrati)                                                                           |
|       |           |                 | Azienda<br>Consorzio del                | 516.456,90   | 516.456,90   | 393.668,62   | Ampliamento della rete fognaria di Campagna<br>Lupia (VE)                                                               | Lavori ultimati e in fase di collaudo                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |           |                 | Regione -<br>Fognature e<br>Depurazione | 967.795,88   | 969.871,43   | 959.662,38   | Aggiornamento del Piano Direttore                                                                                       | Finanziamento originario di 5 Mld. Con DGR 1123/97<br>disimpegnate L. 3.126.085.877.                                                                                                                                                                                         |
|       |           |                 | Comune di<br>Quarto d'Altino            | 2.582.284,50 | 2.582.284,50 | 2.177.255,95 | Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di<br>depurazione di Quarto d'Altino (VE)                               | Lavori ultimati                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |           |                 | Comune di<br>Venezia                    | 3.098.741,39 | 3.098.741,39 | 1.549.370,70 | Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia<br>VIII lotto                                                           | Lavori ultimati. E' in corso il collaudo delle opere.                                                                                                                                                                                                                        |
|       |           |                 | U.S.S.L. n. 12 -<br>Venezia             | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 944.357,55   | Riabilitazione funzionale delle fognature del centro<br>storico di Venezia (ospedale SS. Giovanni e<br>Paolo)           | Lavori in corso.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |           |                 | Comune di<br>Chioggia                   | 568.102,59   | 568.102,59   | 56.810,26    | Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)                                                                       | Con decreto DDDA 5 del 23/1/97 è stato riapprovato un<br>nuovo progetto di collegamento della fognatura all'impianto<br>di Val de Rio (Decreto n. 174 del 12/11/98).                                                                                                         |
|       |           |                 | Comune di<br>Venezia                    | 6.455.711,24 | 6.455.711,24 | 722.403,68   | Vasca di accumulo acque meteoriche di<br>Carpeneo - Bissuola (VE)                                                       | I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella<br>L. 139/92 II fase - progetto generale Campalto. Progetto<br>approvato.                                                                                                                                        |
|       |           |                 | Comune di Musile<br>di Piave            | 516.456,90   | 516.456,90   | 516.456,90   | Lavori di costruzione del I lotto impianto di<br>depurazione di Musile di Piave (VE)                                    | Lavori ultimati.                                                                                                                                                                                                                                                             |

| LEGGE | ESERCIZIO | SETTORE | ENTE                              | Finanziato    | Impegnato     | Erogato       | Descr. Finanziamento                                                                                     | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |         | Comune di Jesolo                  | 2.840.512,94  | 2.614.145,78  | 2.614.145,78  | Ampliamento della rete fognaria di via Bafie In Comune di Jesolo (VE)                                    | Con D 49/99 cont.fin. L.5.039.436.498, Con D 34/00 nuova determinazione cont. fin. L. 5.081.692.050 e impegno di spesa pari a L. 22.255.554. Lo sfondamento di L. 12.655.498 è dovuto ad interessi.                                                                                                                                        |
|       |           |         | Comune di Venezia                 | 4.131.655,19  | 4.131.655,19  | 2.820.200,16  | Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giovannacci - Marghera (VE)             | Lavori in corso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |           |         | Comune di Venezia                 | 3.615.198,29  | 3.615.198,29  | 3.167.908,06  | Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (VE) - via Asseggiano a Chirignago                     | Lavori ultimati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |           |         | Comune di Jesolo                  | 126.343,95    | 126.343,95    | 126.343,95    | Interventi alle reti - parte 1ª / parte 2ª.                                                              | Lavori ultimati. L'importo totale è di 714.000.000 L. Il resto di L. 469.364.000 è finanziato con la legge 910/86                                                                                                                                                                                                                          |
|       |           |         | Comune di Jesolo                  | 1.142.673,28  | 1.142.673,28  | 1.022.397,83  | Progetto degli interventi presso l'impianto di depurazione.                                              | Lavori in corso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |           |         | Comune di Jesolo                  | 9.119,02      | -             | -             | Somme per ulteriori interventi.                                                                          | Soldi provenienti dagli avanzi della DGR 4599/91                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |           |         | Consorzio di bonifica Dese - Sile | 6.455.711,24  | 6.455.711,24  | 275.991,49    | Risanamento e rinaturalizzazione del II tronco del canale Acque Basse                                    | Attualmente assoggettato a VIA DDDA 19/2000. Progetto preliminare e SIA redatto. I fondi sono stati riallocati con la II fase degli interventi della L. 139/92 - progetto Campalto. E' stata richiesta una proroga il 16.02.99 di 12 mesi per la presentazione del progetto esecutivo. E' stato redatto il Piano Guida datato aprile 1999. |
|       |           |         | Comune di Chioggia                | 7.436.979,35  | 7.436.979,35  | 6.693.281,67  | Appalto 42/A e 42/B. Ampliamento rete fognaria del centro storico di Chioggia e Sottomarina              | Lavori in corso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |           |         | Comune di Jesolo                  | 13.006,00     | 13.006,00     | -             | Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di scarica presso l'impianto di depurazione comunale | L'importo compless. è di L. 150 MIL.. La quota di L. 124.616.877 è finanziata con L. 910/86 ma poiché i fondi di cui al D. 8/90 sono esauriti tutti i PAGAMENTI VANNO EFFETTUATI SU DGR 4599/91. DDDA 27/01 cambio soggetto attuatore: Cons.Acq. BASSO PIAVE                                                                               |
|       |           |         | Comune di Venezia                 | 917.848,67    | 917.848,67    | -             | Ampliamento IV linea depuratore Fusina                                                                   | Progetto approvato. Fondi (L. 6 Mld) originariamente dati alla filtrazione Fusina. Riallocati con PCR 1115 e successivamente riallocati con riparto 1998; gli altri 4 Mld sono stati assegnati al progetto integrato Fusina                                                                                                                |
|       |           |         | Regione - Fognature e Depurazione | 115.065,13    | 115.065,13    | 115.065,13    | Progetto depurazione Fusina (linea di filtrazione stralcio)                                              | Quota spesa per la sola progettazione. Fondi originariamente dati: L. 6 Mld. Riallocati con PCR 1115 e successivamente riallocati con riparto 1998; 1.777.202.843 riallocati al Com. VE su IV linea Fusina; altri 4 Mld assegnati al progetto integrato Fusina                                                                             |
|       |           | TOTALE  |                                   | 53.969.745,95 | 52.164.615,35 | 30.862.300,72 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| LEGGE | ESERCIZIO | SETTORE         | ENTE                          | Finanziato    | Impegnato     | Erogato       | Descr. Finanziamento                                                                                                 | Note                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87/88 | Es. 1991  | Disinquinamento |                               |               |               |               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |
|       |           |                 | Comune di Venezia             | 3.925.072,43  | 3.925.072,43  | 3.532.573,45  | Estensione della rete fognaria di tipo separato nella zona di Trivignano - Zelarino - Il lotto                       | Lavori in corso.                                                                                                                                                                      |
|       |           |                 | Ente di bacino R.S.U. VE 2    | 6.713.939,69  | 6.713.939,69  | 5.998.780,97  | Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia                                                                            | Lavori ultimati                                                                                                                                                                       |
|       |           |                 | Comune di Venezia             | 258.228,45    | 258.228,45    | -             | Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,6 Mid | Progetto approvato. Fondi riallocati per fognatura di Pellestrina.                                                                                                                    |
|       |           |                 | Comune di Meolo               | 516.456,90    | 516.456,90    | 464.811,21    | Adeguamento impianto di depurazione e rete fognaria in comune di Meolo.                                              | Lavori ultimati                                                                                                                                                                       |
|       |           |                 | Comune di Chioggia            | 516.456,90    | 516.456,90    | 514.127,07    | Fognatura di Chioggia (VE)                                                                                           | Lavori ultimati. Con DDTA 35 del 21.6.00 determinazione del contributo definitivo nell'importo di L.995.486.817. Accertata economia di L.4.511.183=                                   |
|       |           |                 | Regione - Arpav               | 258.228,45    | 258.228,45    | 258.228,45    | Sistema Informativo regionale - Nodo laguna                                                                          | Appalto in corso di affidamento. Fondi utilizzati per il SINA regionale. Questi fondi vengono utilizzati con DGR 2658/99 nel progetto di monitoraggio del bacino scoiante (18,67 Mid) |
|       |           |                 | Azienda Consorzio del Tergola | 1.032.913,80  | 1.032.913,80  | 1.032.913,80  | Impianto di Vigonza (PD)                                                                                             | Lavori ultimati e collaudati con relazione acclarante. Importo complessivo £ 14.600 mi vedi L. 139/92 - esercizio 1993 (n.6). Vedi scheda 1/A/2                                       |
|       |           |                 | Azienda Consorzio del Tergola | 2.582.284,50  | 2.582.284,50  | 2.582.284,50  | Interventi nel settore della zootecnia dell'alta padovana                                                            | Lavori ultimati. Fondi destinati all'impianto di biotattamento di Camposampiero con DGR 561/99 (approvato CTRA 2576 26/11/98)                                                         |
|       |           | TOTALE          |                               | 15.803.581,11 | 15.803.581,11 | 14.383.719,45 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |

| LEGGE | ESERCIZIO                         | SETTORE      | ENTE                                    | Finanziato    | Impegnato     | Erogato      | Descr. Finanziamento                                                                                                     | Note                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67/88 | Es. 1992 - I <sup>a</sup> tranche | Inquinamento |                                         |               |               |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|       |                                   |              | Azienda<br>Consorzio del<br>Mirese      | 4.131.655,19  | 4.131.655,19  | -            | Realizzazione di vasca di raccolta delle acque di<br>prima pioggia e completamento fognature                             | Progettazione esecutiva in corso. Lavori da appaltare                                                                                                                   |
|       |                                   |              | Azienda Piovese<br>Gestione Acque       | 1.652.662,08  | 1.652.662,08  | 1.474.522,87 | Realizzazione di collettori fognari e depurazione<br>nell'area Sud del Piovese                                           | Lavori ultimati e collaudati.                                                                                                                                           |
|       |                                   |              | Comune di<br>Cavarzere                  | 568.102,59    | 568.102,59    | 566.906,86   | Fognatura comunale di Cavarzere                                                                                          | Lavori ultimati. Con DDDA 19 del 26/02/2001 è<br>determinato il contributo definitivo da erogare.                                                                       |
|       |                                   |              | Comune di<br>Cavarzere                  | 723.039,66    | 723.039,66    | 650.735,69   | Ampliamento dell'impianto di depurazione - III lotto                                                                     | Lavori ultimati in fase di collaudo tecnico-amministrativo.<br>DDDA 24/89 perizia suppletiva e di variante                                                              |
|       |                                   |              | Comune di<br>Venezia                    | 2.840.512,94  | 2.840.512,94  | 2.866.908,82 | Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo<br>di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della<br>Rana        | Lavori ultimati. I fondi sono stati riallocati con PCR n. 1115<br>del 8-3-95 nella L. 139/92 - progetto Lusore.                                                         |
|       |                                   |              | Comune di<br>Venezia                    | 2.324.056,05  | 2.324.056,05  | -            | Potenziamento dell'impianto di sollevamento e<br>costruzione di un modulo di sedimentazione ad<br>alto carico della Rana | Progettazione in corso.                                                                                                                                                 |
|       |                                   |              | Consorzio di<br>bonifica Dese -<br>Site | 3.098.741,39  | 3.098.741,39  | 3.098.741,39 | Impianto idrovoro a servizio del Canale<br>Scolmatore del fiume Marzenego - II stralcio                                  | Lavori ultimati. Con DDDA 27 del 31/3/99 è riconfermato il<br>contributo definitivo di L. 6 MLD ed è riconosciuto al<br>consorzio il credito residuo di L. 600.000.000. |
|       |                                   | TOTALE       |                                         | 15.338.769,90 | 15.338.769,90 | 8.457.815,83 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |

| LEGGE | ESERCIZIO                          | SETTORE         | ENTE                                          | Finanziato    | Impegnato    | Erogato      | Descr. Finanziamento                                                                                                                                   | Note                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67/88 | Es. 1992 - II <sup>a</sup> tranche | Disinquinamento |                                               |               |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                    |                 | Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta | 774.685,35    | 774.685,35   | -            | Lavori di sistemazione idraulica e di ricalibratura della rete di bonifica di Chirignago e di interconnessione con l'impianto idrovoro di Malcontenta. | Progetto approvato. Finanziamento complessivo di L. 5,5 MLD.                                                                                                                                                                                               |
|       |                                    |                 | Azienda Centro Veneto Servizi                 | 1.549.370,70  | -            | -            | Impianti di depurazione minori                                                                                                                         | Progettazione in corso.                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                    |                 | Azienda Centro Veneto Servizi                 | 3.615.198,29  | -            | -            | Interventi di fognatura nei comuni di Candiana, Conselve, Monselice, Pozzonovo, Solesino, Tribano                                                      | Progettazione in corso.                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                    |                 | Regione - Fognature e Depurazione             | 10.329.137,98 | -            | -            | Progetto integrato depurazione Fusina                                                                                                                  | I fondi originariamente destinati all'impianto del Mirese sono stati riallocati con PCR n. 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Fusina. Riallocato con riparto 1998.                                                                         |
|       |                                    |                 | Regione - Fognature e Depurazione             | -             | -            | -            | Quota regionale agenzia per Venezia                                                                                                                    | Revocato il finanziamento con decreto 108 del 28/10/99, i fondi possono essere riallocati.                                                                                                                                                                 |
|       |                                    |                 | Regione - Fognature e Depurazione             | 8.263.310,39  | -            | -            | progetto integrato depurazione Fusina                                                                                                                  | I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase. Riallocato con riparto 1998.                                                                                                                                                |
|       |                                    |                 | Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta | 1.291.142,25  | 1.291.142,25 | 329.517,16   | Potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 2.500.000.000)                                                           | Lavori in corso. Questo, assieme a quello da 5,5 Mld (sistem. rete Chirignago e interconn. imp. idrov. Malcontenta), nasce da 2 progetti di 4 Mld l'uno: interconn. fra fosso Sette e imp. idrov. Malcontenta + ricalibrat. e rinaturalizz. rete bonifica. |
|       |                                    |                 | Consorzio di bonifica Dese - Sile             | 1.291.142,25  | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | Sistemazione Fiume Marzenego - Ramo Beccherle                                                                                                          | Lavori ultimati in attesa di collaudo. Con decreto 6 del 3/02/2000 l'importo complessivo e' passato da 2,6MLD a 3,1MLD (2 <sup>a</sup> perizia). I 600 Mil. aggiuntivi, con DDDA 40 del 30/6/2000, sono caricati sulla L. 139/92- II <sup>a</sup> fase     |
|       |                                    |                 | Consorzio Alta Servizi                        | 1.239.496,56  | 1.239.496,56 | 1.115.546,90 | Ampliamento Impianto di depurazione di Onara                                                                                                           | Lavori ultimati.                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    |                 | Consorzio Alta Servizi                        | 2.633.930,19  | 2.633.930,19 | 2.370.537,17 | Collettore fognario di adduzione Ovest Fontaniva - Cittadella - Tombolo                                                                                | Lavori ultimati e collaudati. Redatta relazione acciurante.                                                                                                                                                                                                |
|       |                                    |                 | TOTALE                                        | 30.987.413,95 | 7.230.398,59 | 6.106.743,48 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |

| LEGGE            | ESERCIZIO | SETTORE         | ENTE                                           | Finanziato   | Impegnato    | Erogato      | Descr. Finanziamento                                                                                                             | Note                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 360/91           |           | Disinquinamento |                                                |              |              |              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |
| tab. n. 15 / sal |           |                 | Ente di bacino<br>R.S.U. VE 2                  | 3.356.969,84 | 3.356.969,84 | 3.356.969,84 | Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia                                                                                        | Lavori ultimati                                                                                                                                                                          |
|                  |           |                 | Comune di<br>Venezia                           | 1.032.913,80 | -            | -            | Bonifica della discarica di rifiuti Ca' Emiliani<br>(Marghera)                                                                   | Progetto in fase di redazione.                                                                                                                                                           |
|                  |           |                 | Comune di<br>Venezia                           | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di<br>S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano<br>(VE) - I lotto "B1" | Lavori ultimati.                                                                                                                                                                         |
|                  |           |                 | Regione -<br>Foreste/Agricoltura/<br>Zootecnia | 452.932,70   | 452.932,70   | 216.807,60   | Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di<br>S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - Il stralcio                            | Lavori ultimati per 451 ml.                                                                                                                                                              |
|                  |           |                 | Regione -<br>Foreste/Agricoltura/<br>Zootecnia | 409.756,90   | 409.756,90   | 204.878,45   | Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre -<br>Il stralcio                                                               | I^ fase (area di proprietà del Comune di Venezia - L.<br>427.800.000); lavori ultimati. II^ fase (area di proprietà<br>della Provincia di Venezia - L. 365.600.000); lavori in<br>corso. |
|                  |           |                 | Regione -<br>Foreste/Agricoltura/<br>Zootecnia | 688.681,09   | -            | -            | Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di<br>S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - Il stralcio                            | Il Comune di Venezia deve individuare le aree per il bosco                                                                                                                               |
|                  |           |                 | Consorzio di<br>bonifica Dese -                | 1.291.142,25 | -            | -            | Ricalibrazione e sostegno nei sottobacini del<br>Marzenego                                                                       | Progettazione definitiva ed esecutiva in corso. Fondi<br>provenienti da riallocazione "progetto Marzenego"                                                                               |
|                  |           | TOTALE          |                                                | 8.263.310,39 | 5.252.573,25 | 4.811.569,70 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |

| LEGGE            | ESERCIZIO | SETTORE         | ENTE                          | Finanziato    | Impegnato     | Erogato       | Descr. Finanziamento                                                                                                                                             | Note                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 139/92           | Es. 1993  | Disinquinamento |                               |               |               |               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
| tab. n. 16 / sal |           |                 | Comune di Venezia             | 520.588,55    | -             | -             | Fognature di Pellestrina (VE)                                                                                                                                    | Con DGR 4977/93 vengono destinati 4 MLD alle fognature di Pellestrina di questi L. 1.008.000.000 sono stati disimpegnati con DGR 5087/99.                                                        |
|                  |           |                 | Azienda Consorzio del Tergola | 16.165.100,94 | 16.165.100,94 | 14.485.517,40 | Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalti A e B                                                                             | Lavori ultimati, e collaudati. Manca la relazione acclarante. Importo di perizia L. 1.429.553.868 (DGCA 505/97).                                                                                 |
|                  |           |                 | Azienda Consorzio del Tergola | 6.507.356,93  | 6.507.356,93  | 6.507.356,93  | Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza                                                                                                    | Lavori ultimati e collaudati con relazione acclarante. Importo complessivo 14,6 Mld, (con decreto n. 116 del 28/6/96) di cui 2mld impegnati nel cap 60511, DGR 4975/93                           |
|                  |           |                 | Azienda Consorzio del Tergola | 4.338.237,95  | 4.338.237,95  | 1.964.167,89  | Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero                                                                                             | Intervento appaltato. Sospeso per ricorso al TAR per esproprio. Progetto impianto di biotattamento approvato dalla CTRA. Importo complessivo di L. 44.128.504.000 approvato con delibera 661/99. |
|                  |           |                 | Azienda Consorzio del Tergola | 774.685,35    | 774.685,35    | 701.175,81    | Progetto del collettore di collegamento della rete di Loreggia al depuratore di Camposampiero - XV lotto                                                         | Lavori ultimati e collaudati con relazione acclarante.                                                                                                                                           |
|                  |           |                 | Azienda Consorzio del Tergola | 1.652.662,08  | 1.652.662,08  | 1.487.395,87  | Collettore di collegamento della rete di Borgoricco alla rete consortile a Villanova di Camposampiero e costruzione fognatura Via Roma e S. Lorenzo a Borgoricco | Lavori ultimati e collaudati con relazione acclarante.                                                                                                                                           |
|                  |           |                 | Azienda Consorzio del         | 929.622,42    | 929.622,42    | 904.918,76    | Completamento fognatura nera in Comune di Noale                                                                                                                  | Lavori ultimati e in fase di collaudo                                                                                                                                                            |
|                  |           |                 | Azienda Consorzio del Mirese  | 1.291.142,25  | 1.291.142,25  | 1.291.142,25  | Completamento fognatura nera in Comune di Salzano                                                                                                                | Lavori ultimati ed omologati. Con decr. DIR. GEO. E CA 99/98 viene assegnata al consorzio la residua somma di L. 142.422.679 in seguito corretta in L. 118.010.409.                              |
|                  |           |                 | Azienda Consorzio del         | 1.291.142,25  | 1.291.142,25  | 1.112.577,27  | Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago                                                                                                           | Lavori ultimati ed omologati.                                                                                                                                                                    |
|                  |           |                 | Azienda Consorzio del         | 1.291.142,25  | 1.291.142,25  | 1.290.123,14  | Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzè                                                                                                               | Lavori ultimati e collaudati.                                                                                                                                                                    |
|                  |           |                 | Azienda Consorzio del Mirese  | 361.519,83    | 361.519,83    | 325.250,90    | Vasca di pioggia di Noale                                                                                                                                        | Lavori ultimati ed omologati.                                                                                                                                                                    |

| LEGGE | ESERCIZIO | SETTORE | ENTE              | Finanziato   | Impegnato    | Erogato      | Descr. Finanziamento                                                                                   | Note                                                                                                      |
|-------|-----------|---------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |         | Comune di Venezia | 4.751.403,47 | 4.751.403,47 | 4.283.343,57 | Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di via Torino a Mestre                         | Lavori ultimati.                                                                                          |
|       |           |         | Comune di Venezia | 2.995.450,01 | 2.995.450,01 | 1.333.826,50 | Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano    | Lavori in corso.                                                                                          |
|       |           |         | Comune di Venezia | 2.943.804,32 | 2.943.804,32 | 2.849.423,89 | Completamento della rete di fognatura separata della zona del Terraglio - bacino di Carpenedo - Mestre | Lavori ultimati.                                                                                          |
|       |           |         | Comune di Venezia | 1.859.244,84 | 1.859.244,84 | 1.660.333,60 | Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Romea e autostrada VE-PD    | Lavori ultimati.                                                                                          |
|       |           |         | Comune di Venezia | 2.014.181,91 | 2.014.181,91 | 1.730.927,27 | Ristrutturazione della rete fognatura attigua al rio Cimetto - bacino Gazzera - Mestre                 | Lavori ultimati.                                                                                          |
|       |           |         | Comune di Venezia | 2.737.221,57 | 2.737.221,57 | 2.463.499,41 | Ristrutturazione della fognatura nella zona di Cipressina - Zelarino                                   | Lavori in corso.                                                                                          |
|       |           |         | Comune di Venezia | 3.718.489,67 | 3.718.489,67 | 3.263.130,89 | Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - Bacino di Carpenedo                                     | Lavori ultimati.                                                                                          |
|       |           |         | Comune di Venezia | 3.356.969,84 | 3.356.969,84 | 1.503.593,38 | Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin - Mestre                                | Lavori in corso.                                                                                          |
|       |           |         | Comune di Venezia | 2.169.118,98 | 2.169.118,98 | 1.914.484,44 | Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto                     | Lavori ultimati.                                                                                          |
|       |           |         | Comune di Venezia | 1.755.953,46 | 1.755.953,46 | 9.996,61     | Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tessera                | Lavori in fase di appalto.                                                                                |
|       |           |         | Comune di Venezia | 7.230.396,59 | 7.230.396,59 | 349.459,20   | Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto                                                 | Lavori consegnati. Importo complessivo 20 miliardi                                                        |
|       |           |         | Comune di Venezia | 4.957.986,23 | 4.957.986,23 | 1.847.494,53 | Risanamento fognario nella zona di Carpenedo (via Tevere)                                              | Lavori in corso.                                                                                          |
|       |           |         | Comune di Venezia | 1.807.599,15 | 1.807.599,15 | 133.030,26   | Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta                                  | Lavori in corso. Sospesi per espropri.                                                                    |
|       |           |         | Comune di Venezia | 1.910.890,53 | 1.910.890,53 | 1.429.394,33 | Ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre attigua al canale Osellina    | Lavori in corso.                                                                                          |
|       |           |         | Comune di Venezia | 1.755.953,46 | 1.755.953,46 | -            | Vasca di pioggia della Gazzera                                                                         | Progetto approvato. Importo complessivo £ 4.400 ml di cui 1 mld proviene dalla 799/84 es. 1984-1985-1986. |

| LEGGE | ESERCIZIO | SETTORE | ENTE                               | Finanziato   | Impegnato    | Erogato      | Descr. Finanziamento                                                                     | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------|---------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del           | 1.229.167,42 | -            | -            | Interventi alle fognature del Consorzio del Mirese                                       | Progettazione esecutiva realizzata. Lavori da affidare.                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del<br>Mirese | 320.203,28   | 320.203,28   | 249.130,39   | Pulizia, ispezione televisiva e rilievo di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea | Lavori ultimati e in fase di collaudo                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del           | 3.356.969,84 | 3.356.969,84 | 3.021.272,86 | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Mirano                           | Lavori ultimati e in fase di collaudo                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del<br>Mirese | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S. Maria di Sala                 | Lavori ultimati ed omologati. Con DDTA45 del 7/7/00 è stato determinato il contributo definitivo pari a L. 2.543.188.082 = di cui 2,5MLD a carico della Regione e la rimanenza a carico dell'ACM. Credito per L. 287.382.816 =                                                                  |
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del<br>Mirese | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 1.141.941,88 | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo                         | Decreto DDDA 9/2001 contabilità finale per l'opera da 2,2 MLD: Lavori ultimati ed omologati.                                                                                                                                                                                                    |
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del           | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Stra                             | Lavori ultimati ed omologati                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del<br>Mirese | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesco d'Artico                  | Lavori ultimati ed omologati                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del           | 2.324.056,05 | 2.324.056,05 | 2.091.650,44 | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo                             | Lavori ultimati                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del<br>Mirese | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga                          | Lavori ultimati ed omologati. Con DDTA 44 del 7/7/00 è determinato il contributo definitivo pari a L. 2.026.526.170. di cui 2MLD a carico della Regione e la differenza a carico ACM. Credito per L. 170.899.895 di cui L. 35.369.402 destinati per maggior somma erogata a Campolongo Maggiore |
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del<br>Mirese | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campolongo Maggiore              | Lavori ultimati ed omologati. Con DDTA 43 del 7/7/00 è stato determinato l'importo del contributo definitivo pari a L. 2.000.176.693. Dell'esubero si è fatta carico l'ACM.                                                                                                                     |
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del           | 2.556.461,65 | 2.556.461,65 | 2.208.226,86 | Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - I stralcio                         | Lavori ultimati e in fase di collaudo                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del           | 3.382.792,69 | 3.382.792,69 | 3.205.056,53 | Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - II stralcio                        | Lavori ultimati e in fase di collaudo                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del<br>Mirese | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | Lavori di costruzione fognature nel Comune di Camponogara                                | Lavori ultimati ed omologati. Con DDDA 18/98 è riconosciuta all'azienda consorzio del Mirese la residua somma di L. 126.442.357.                                                                                                                                                                |
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del           | 774.685,35   | 774.685,35   | 774.685,35   | Interventi alle fognature nel Comune di Fossò                                            | Lavori ultimati ed omologati                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| LEGGE | ESERCIZIO | SETTORE | ENTE                                        | Finanziato    | Impegnato     | Erogato       | Descr. Finanziamento                                                                                                  | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------|---------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |         | Comune di Venezia                           | 18.075.991,47 | 18.075.991,47 | 18.075.991,47 | Progetto integrato escavo rii - centro storico di Venezia                                                             | Lavori in corso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |           |         | Ente di bacino R.S.U. VE 2                  | 9.296.224,18  | 9.296.224,18  | 9.296.224,18  | Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia-Marghera, loc. Maicontenta                                                  | Lavori finiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |           |         | Regione - Arpav                             | 1.032.913,80  | 1.032.913,80  | -             | Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua                                                                      | Appalto in corso di espletamento. Programma SINA regionale. Questi fondi sono stati utilizzati con DGR 2558/99 nel progetto di monitoraggio del bacino scolante                                                                                                                                                        |
|       |           |         | Comune di Quarto d'Altino                   | 2.065.827,60  | 2.065.827,60  | 2.065.827,60  | Interventi alle fognature di Quarto d'Altino (il stralcio)                                                            | Lavori ultimati.DDDA 103/00 determinazione contributo definitivo = 4.015.888.468. Dell'esubero di spesa si fa carico il Comune.                                                                                                                                                                                        |
|       |           |         | Comune di Venezia                           | 1.545.239,04  | 1.545.239,04  | -             | Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld. | Progetto approvato. Con DGR 4977 /93 vengono destinati £ 4 Mld alle fognature di Pellestrina. Di questi £ 1.008.000.000 sono stati disimpegnati con DGR 5087/99.                                                                                                                                                       |
|       |           |         | Comune di Venezia                           | 4.648.112,09  | -             | -             | Interventi alle fognature del Lido - IX lotto.                                                                        | Progettazione in corso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |           |         | Comune di Venezia                           | 2.065.827,60  | 2.065.827,60  | 1.538.862,39  | Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle                  | Lavori ultimati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |           |         | Comune di Venezia                           | 2.065.827,60  | 2.065.827,60  | 1.846.270,63  | Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio                   | Lavori ultimati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |           |         | Comune di Piove di Sacco                    | 1.609.967,86  | 1.609.967,86  | 1.541.761,91  | Sistemazioni idraulico-ambientali di Piove di Sacco ("Vallo di circonvallazione")                                     | Lavori in corso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |           |         | Comune di Piove di Sacco                    | 2.005.230,43  | 2.005.230,43  | 1.807.287,58  | Ampliamento fognature di Piove di Sacco                                                                               | Lavori in corso                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |           |         | Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione | 1.549.370,70  | 1.549.370,70  | 1.549.370,70  | Sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)                                    | Lavori ultimati e collaudati. I <sup>a</sup> perizia: DGCA 482/97 i lavori di telecomando e telecontrollo saranno realizzati nell'ambito degli "interventi strutturali in rete di bonifica - diversione acque di piena del Fiumicello".( 5/8/7) II <sup>a</sup> perizia di variante:DDDA 79/00 conferma la precedente. |

| LEGGE | ESERCIZIO | SETTORE | ENTE                                             | Finanziato            | Impegnato             | Erogato               | Descr. Finanziamento                                                                                   | Note                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |         | Azienda Piovese<br>Gestione Acque                | 3.098.741,39          | 3.098.741,39          | 2.788.867,28          | Completamento impianto di depurazione di Codevigo                                                      | Lavori ultimati e collaudati.                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |           |         | Comune di<br>Chioggia                            | 4.622.289,25          | 4.622.289,25          | 1.154.806,22          | Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia                                     | Lavori in corso.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |           |         | Comune di<br>Chioggia                            | 542.279,74            | 542.279,74            | 505.435,40            | Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura | Lavori ultimati.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |           |         | Comune di<br>Mogliano Veneto                     | 3.098.741,39          | 3.098.741,39          | 2.755.972,37          | Opere di completamento della fognatura comunale e monitoraggio/telelievamento impianti di sollevamento | Lavori in corso. Con decreto 6961 del 13 agosto 1989 del genio civile di TV è stata approvata una perizia suppletiva e di variante con concordamento nuovi prezzi.                                                                                                      |
|       |           |         | Monfelice                                        | 2.582.284,50          | 2.582.284,50          | 1.906.453,19          | Fognatura di Monfelice                                                                                 | Lavori ultimati.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |           |         | Comune di Arquà<br>Petrarca                      | 516.456,90            | 516.456,90            | 512.730,56            | Fognatura nel comune di Arquà Petrarca                                                                 | Lavori ultimati. (Progetto 6. Risanamento del bacino tra Adige e Bacchiglione)                                                                                                                                                                                          |
|       |           |         | Consorzio di<br>bonifica Adige -<br>Bacchiglione | 12.911.422,48         | 12.911.422,48         | 12.844.589,35         | Intervento di diversione idraulica dalla laguna - incremento invasi - monitoraggio e telecontrollo     | Lavori ultimati. DDDA 54/97 impegnati L. 2,6MLD per il 3° segmento monitoraggio e telecontrollo. DDDA 30/99 nuovo quadro economico. DDDA 58/99 periz. suppl. e variante del 3° segmento DDTA36/00 app. variante suppl. 1° seg. Con DDDA 3/01 nuovi termini fine lavori. |
|       |           |         | Regione - Arpav                                  | 516.456,90            | 516.456,90            | 515.250,42            | Estensione rete agrometeorologica                                                                      | Lavori ultimati.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del<br>Mirese               | 854.736,17            | 854.736,17            | 213.991,74            | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira A       | Progetto approvato. Lavori in corso.                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del<br>Mirese               | 671.393,97            | 671.393,97            | 384.644,47            | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira B       | Lavori ultimati.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del<br>Mirese               | 539.697,46            | 539.697,46            | 380.691,45            | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira C       | Progetto approvato. Lavori sospesi in attesa di assestamento reletti per tappeto stradale.                                                                                                                                                                              |
|       |           |         | Azienda<br>Consorzio del<br>Mirese               | 774.685,35            | 774.685,35            | 200.484,62            | Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mirano       | Progetto approvato. Lavori in corso.                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |           |         | <b>TOTALE</b>                                    | <b>180.759.914,68</b> | <b>174.362.046,62</b> | <b>136.965.995,41</b> |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| LEGGE  | ESERCIZIO | SETTORE         | ENTE                                          | Finanziato   | Impegnato    | Erogato      | Descr. Finanziamento                                                                                                                                                                                                    | Note                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 139/92 | II fase   | Disinquinamento |                                               |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |           |                 | Regione - Arpav                               | 103.291,38   | -            | -            | Interventi strutturali in rete di bonifica.                                                                                                                                                                             | Totale finanziamento 7 MLD di cui 5,175 ai consorzi di bonifica e 1,625 all'Arpav (vedi scheda 5/B/4)                                                                                                                                                            |
|        |           |                 | Consorzio di bonifica Dese - Sile             | 774.885,35   | 774.885,35   | 291.457,85   | Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganzolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio | Lavori in corso. Finanziamento madre 15 MLD (vedi scheda 5/B/3). Quest'opera è finanziata con questa scheda per 1,5 MLD e con la scheda B/21/1 (3° fase) per 2,5 MLD per un totale compless. di 4 MLD                                                            |
|        |           |                 | Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta | 1.852.662,08 | 1.852.662,08 | 127.186,53   | Progetto Integrato Fusina - Ricalibratura degli scoli Fondi a Est e Fondi a Sud e sottopasso del Naviglio                                                                                                               | Progetto approvato                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |           |                 | Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta | 2.556.461,65 | 2.556.461,65 | 1.120.051,75 | Progetto Integrato Fusina: Potenziamento impianto idrovoro di Dogaletto in comune di Mira                                                                                                                               | Lavori in ultimazione.                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |           |                 | Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta | 2.608.107,34 | 2.608.107,34 | 282.787,63   | Progetto Integrato Fusina: Ricalibratura canali di bonifica (Bastie, Foscara e Giare)                                                                                                                                   | Progetto approvato. Con DGR n. 33 del 12/01/1999 integrato il finanziamento per 2,3 Mld richiesto in seguito a verifiche progettuali. Il progetto trae origine da un progetto di L. 10 Mld di cui alla DGR n. 3324/98.                                           |
|        |           |                 | Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta | 2.065.827,60 | 2.065.827,60 | 195.153,33   | Sistemazione idraulica e ricalibratura della rete di bonifica del bacino di Chirignago e Interconnessione all'impianto idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 5.500.000.000)                                 | Progetto approvato. Qs. prog., assieme a quello da 2,5 Mld (Potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta), nasce da 2 progetti di 4 Mld l'uno: Intercon. fra fosso Sette e Imp. idrov. Malcontenta + ricalibratura e rinaturaliz. rete bonifica. 1,5 mld. |
|        |           |                 | Regione - Fognature e                         | 929.622,42   | -            | -            | Progetto Integrato Fusina: opere ancora da individuare                                                                                                                                                                  | Fondi riallocati sul progetto integrato Fusina                                                                                                                                                                                                                   |
|        |           |                 | Comune di Venezia                             | 2.065.827,60 | -            | -            | Progetto Fusina: completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell'area Mestre-Gazzera e Mestre-Malcontenta                                                                                               | Progetto in fase di redazione                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |           |                 | Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta | 1.549.370,70 | -            | -            | Progetto Fusina: Invasi di laminazione e sedimentazione in aree depresse per circa 30 ha con sistemazione a parco e con restituzione all'idrovoro di Malcontenta                                                        | Fondi riallocati sul progetto dimostrativo: "Integrazione reti bianche e di bonifica".                                                                                                                                                                           |
|        |           |                 | Comune di Venezia                             | 2.065.827,60 | -            | -            | Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3                                                                                                                    | Progetto in fase di redazione                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |           |                 | Regione - Fognature e                         | 258.228,45   | -            | -            | Progetto Fusina: spese di gestione riferite all'intero progetto                                                                                                                                                         | Fondi riallocati '98 sul Progetto Integrato Fusina                                                                                                                                                                                                               |
|        |           |                 | Comune di Venezia                             | 3.098.741,39 | 2.685.575,88 | -            | Progetto Campalto: ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)                                                                                                                                       | Progettazione in corso. Importo compless. E 20 MLD finanziato con 14 MLD sulla L. 139/92 I fase. 800 mt sono stati utilizzati per finanziare perizia suppletiva "vasca di modulazione di Favaro".                                                                |
|        |           |                 | Comune di Venezia                             | 2.582.284,50 | -            | -            | Progetto Campalto: adeguamento della rete principale di Via Torino e Interconnessione con la rete di Mestre                                                                                                             | Progettazione in corso.                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |           |                 | Consorzio di bonifica Dese - Sile             | 8.005.081,94 | -            | -            | Progetto Campalto: costruzione del I tronco del collettore Acque Basse                                                                                                                                                  | Attualmente assoggettato a VIA DDDA 19/2000. Progetto preliminare e SIA redatto.                                                                                                                                                                                 |

| LEGGE | ESERCIZIO | SETTORE | ENTE                                        | Finanziato    | Impegnato     | Erogato      | Descr. Finanziamento                                                                                                              | Note                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------|---------|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |         | Comune di Venezia                           | 3.098.741,39  | -             | -            | Progetto Campalto: costruzione tronco di interconnessione tra il collettore Acque Basse ed bacini di via Torino e S. Giuliano     | Progettazione in corso.                                                                                                                                                                                                |
|       |           |         | Comune di Venezia                           | 4.131.655,19  | -             | -            | Progetto Campalto: regolazione dei flussi di piena e di trattamento acque di pioggia a S. Giuliano                                | Progettazione in corso                                                                                                                                                                                                 |
|       |           |         | Consorzio di bonifica Dese - Site           | 2.582.284,50  | -             | -            | Progetto Campalto: risezionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzenego        | Attualmente assoggettato a VIA DDDA 19/2000. Progetto preliminare e SIA redatto.                                                                                                                                       |
|       |           |         | Consorzio Alta Servizi                      | 2.091.650,44  | 2.091.650,44  | 1.624.213,03 | Collettore Campretto - Lovari nel comune di S. Martino di Lupat                                                                   | Lavori in corso. Richiesta al genio una proroga del termine dei lavori per servitù.                                                                                                                                    |
|       |           |         | Consorzio Alta Servizi                      | 2.194.941,82  | 2.194.941,82  | 1.722.258,12 | Adeguamento strutture fognarie: fognatura nell'area sud di S. Martino di Lupat, Lovari e collegamento al depuratore di Onara      | Lavori ultimati.                                                                                                                                                                                                       |
|       |           |         | Azienda Piovese Gestione Acque              | 516.456,90    | 516.456,90    | 516.456,90   | Adeguamento strutture fognarie: miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnaro e S. Angelo di Piove                          | Lavori ultimati, manca la relazione acclarante.                                                                                                                                                                        |
|       |           |         | Azienda Piovese Gestione Acque              | 1.032.913,80  | 1.032.913,80  | 929.397,26   | Adeguamento strutture fognarie: progetto esecutivo per il disinquinamento area sud del Piovese (Pontelongo, Correzzola e Cona)    | Lavori ultimati, manca la relazione acclarante.                                                                                                                                                                        |
|       |           |         | Azienda Piovese Gestione Acque              | 1.032.913,80  | 1.032.913,80  | 1.032.913,80 | Adeguamento strutture fognarie: estensione rete fognarie in località San Pieri in Comune di Piove di Sacco                        | Lavori ultimati e collaudati. DDDA 74 del 2/7/2001 decreto contabilità finale.                                                                                                                                         |
|       |           |         | Comune di Venezia                           | 3.460.261,22  | -             | -            | Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali delle reti fognarie del Comune di Venezia | Progetto in fase di redazione                                                                                                                                                                                          |
|       |           |         | Regione - Arpav                             | 1.807.599,15  | 1.807.599,15  | 1.769.184,73 | Settore agricolo: potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto                                               | Suddiviso in due progetti. Uno già terminato.                                                                                                                                                                          |
|       |           |         | Regione - Arpav                             | 2.582.284,50  | 2.582.284,50  | 1.131.410,29 | Settore agricolo: potenziamento del Centro Agrochimico della Regione Veneto                                                       | Appalti diversi in corso di esecuzione. DGR 1398/97 assegna 1MLD. La DGR n. 694/98 (modificata con DGR n. 1327/1998) assegna 2 Mld. DGR 1994/00 eroga acconto e dà atto del finanziamento di 5 MLD                     |
|       |           |         | Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione  | 619.748,28    | 619.748,28    | -            | Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo                                                             | Progetto approvato. Fondi riallocati. Con DGR 2558/99 vengono utilizzati nel progetto di monitoraggio e controllo del bacino scolante (18,57Mld) di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai consorzi di bonifica. |
|       |           |         | Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia     | 15.493.706,97 | 15.493.706,97 | 1.078.483,47 | Interventi strutturali: gestione idraulica del deflusso delle superfici agricole - I lotto (3.2a)                                 | Adottata DGR per avviare le attività. Il DDTR 113/99 stanziava 15.509.973.472 e individua i soggetti beneficiari. Il DDTR 137/99 rettificava il 113 e concede altri 7.168.177.642.                                     |
|       |           |         | Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione | 619.748,28    | 516.456,90    | -            | Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo                                                             | Lavori in appalto. Fondi riallocati. Con DGR 2558/99 vengono utilizzati nel progetto di monitoraggio e controllo del bacino scolante (18,57Mld) di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai consorzi di bonifica.  |

| LEGGE | ESERCIZIO | SETTORE | ENTE                                          | Finanziato    | Impegnato     | Erogato       | Descr. Finanziamento                                                                                                                                                                                                         | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |         | Comune di Venezia                             | 16.526.620,77 | 16.526.620,77 | 16.526.620,77 | Escavo rti nel centro storico di Venezia                                                                                                                                                                                     | Elaborato il piano programma degli interventi.                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |           |         | Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta | 619.748,28    | 619.748,28    | -             | Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo                                                                                                                                                        | Progetto in appalto. Fondi riallocati. Con DGR 2558/99 vengono utilizzati nel progetto di monitoraggio e controllo del bacino scolante (18,57Mld) di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai consorzi di bonifica.                                                                 |
|       |           |         | Consorzio di bonifica Dese - Sile             | 813.419,62    | 813.419,62    | -             | Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia. Interventi strutturali in reti di bonifica. Estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino scolante impianto per n. 24 stazioni. | Progetto approvato. Fondi riallocati. Con DGR 2558/99 vengono utilizzati nel progetto di monitoraggio e controllo del bacino scolante (18,57Mld) di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai consorzi di bonifica.                                                                  |
|       |           |         | Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia       | 6.713.939,69  | 1.812.046,72  | 910.331,93    | Protezione zootecnica: gestione reflui zootecnici(3.3a)                                                                                                                                                                      | Il decreto 77/99 del dir. delle pol. agricole stanZIA 2.898.436.308 e individua i beneficiari del contributo. Vedi anche decr. di disimpegno 128/99, 102/00 103/00 del segr. reg. al settore primario                                                                                   |
|       |           |         | Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia       | 20.658.275,96 | 10.072.398,12 | 2.327.109,07  | Protezione zootecnica: interventi strutturali in zootecnia(3.3b).                                                                                                                                                            | Il decreto 77/99 del dirigente dir. reg. politiche agricole strutturali e di mercato stanZIA 9.678.144.924 mld per l'intervento e individua i beneficiari. Vedi anche decr. di disimpegno 128/99 e 102/2000 del segr. reg. al settore primario                                          |
|       |           |         | Regione - Arpav                               | 6.197.482,79  | 6.197.482,79  | 3.458.970,08  | Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna                                                                                                                                                     | Appalti diversi in corso di espletamento. Fondi riallocati 98. Con DGR 2558/99 questi fondi vengono utilizzati per il progetto di monitoraggio del bacino scolante (18,57 Mld).                                                                                                         |
|       |           |         | Consorzio di bonifica Dese - Sile             | 7.230.396,59  | 7.230.396,59  | 3.182.317,60  | Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero                                                                                                                                                | Lavori in corso. DDDA 111 del 13/09/2001 - Proroga termine ultimazione lavori e relative espropriazioni. DDDA 99/2001 Nuovi termini per la fine lavori.                                                                                                                                 |
|       |           |         | Consorzio di bonifica Dese - Sile             | 8.263.310,39  | -             | -             | Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Dese                                                                                                                                             | Progetti definitivi redatti.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |           |         | Consorzio di bonifica Dese - Sile             | 2.014.181,91  | -             | -             | Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Marzenego.                                                                                                                                             | Presentata domanda di VIA. Progetto preliminare e SIA redatti. Scheda madre. Importo originario 15 MLD. Destinati 600 mil. per perizia "ramo Beccherie"; destlin. 9 Mld per "Interv. Riqualif. Ambient. Corsi d'acqua terraf. Veneziana". DDDA18/01 "Oasi" in comune di Noale = 1,5 MLD |
|       |           |         | Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione    | 5.164.568,99  | 5.164.568,99  | 1.365.224,46  | Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul ri Barbegara, Rabosola e S. Silvestro                                                                                                                                  | Lavori in corso. Con DDDA 62 del 5/8/99 sono stati prorogati al 21/6/2000 e 21/6/2003 i termini d'inizio e fine lavori. DDDA77/2001 proroga termini espropriazioni.                                                                                                                     |
|       |           |         | Regione - Arpav                               | 839.242,46    | 839.242,46    | -             | Interventi strutturali in rete di bonifica.                                                                                                                                                                                  | Appalti diversi in corso di espletamento. Fondi riallocati. Con DGR 2558/99 vengono utilizzati nel progetto di monitoraggio e controllo del bacino scolante (18,57Mld) di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai consorzi di bonifica.                                            |

| LEGGE | ESERCIZIO | SETTORE       | ENTE                                               | Finanziato            | Impegnato            | Erogato              | Descr. Finanziamento                                                                                             | Note                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |               | <i>Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione</i> | 1.549.370,70          | 1.549.370,70         | 1.272.486,29         | Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Fluminello (Idrovora Cambroso)                       | Sono stati ultimati i lavori per le opere elettromeccaniche e di telecontrollo; in relazione alle opere di terra e murarie si è in attesa di nuovo appalto. DDDA n. 34/1999 per approvazione perizia di variante.                                   |
|       |           |               | <i>Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione</i>  | 2.582.284,50          | 2.582.284,50         | 1.288.507,51         | Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica.                             | Lavori in corso                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |           |               | <i>Consorzio di bonifica Dese - Sile</i>           | 309.874,14            | 309.874,14           | 149.772,50           | Sistemazione del fiume Marzenego - Ramo Beccherie in Venezia - Mestre. 1° e 2° perizia suppletiva e di variante. | Lavori conclusi in attesa di collaudo. E' il finanziam. di una perizia stesso argom. 67/88 II fase. Con DDDA 6 del 3/2/2000 approvazione perizia di variante e suppletiva. Con DDDA 40 del 30/6/2000 approvazione dell'opera per l'importo residuo. |
|       |           |               | <i>Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia</i>     | 5.164.568,99          | -                    | -                    | Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia                                                 | Fondi provenienti da riallocazione "fitodepurazione estuarina sul canale Vela"                                                                                                                                                                      |
|       |           |               | <i>Comune di Zero Branco</i>                       | 258.228,45            | -                    | -                    | Interventi di fognatura e depurazione in territorio comunale.                                                    | Fondi proven. da riallocazione "Normativa e Regolamenti" (vedi PCR 1115 dell'8.3.1995 ). Il finanziamento complessivo è di 1MLD così ripartito : 500 mil. Su questa scheda della 2° fase e 500 mil. Sulla scheda B/18 4° fase                       |
|       |           |               | <i>Comune di Venezia</i>                           | 3.873.426,74          | -                    | -                    | Progetto Campalto - affinamento con fitodepurazione                                                              | Fondi provenienti da riallocazione "diversione acque piena Tergola-Sostegno torre di Burri"                                                                                                                                                         |
|       |           |               | <i>Comune di Venezia</i>                           | 258.228,45            | -                    | -                    | Progetto Campalto-completamento impianto depurazione                                                             | Fondi provenienti da riallocazione "fitodepurazione estuarina sul canale Vela"                                                                                                                                                                      |
|       |           |               | <i>Consorzio di bonifica Dese - Sile</i>           | 4.648.112,09          | 4.648.112,09         | 465.134,84           | Interventi di riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua della terraferma veneziana                           | Progetto approvato. Fondi provenienti da 15 Mld ex "ricalibrazione e sostegni su sottobacino Marzenego". DDDA 68/2001 variazione quadro economico.                                                                                                  |
|       |           | <b>TOTALE</b> |                                                    | <b>165.266.207,71</b> | <b>98.597.558,20</b> | <b>42.747.408,72</b> |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |

| LEGGE            | ESERCIZIO | SETTORE         | ENTE                                | Finanziato    | Impegnato     | Erogato       | Descr. Finanziamento                                                                                                                                                                               | Note                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 539/95           | Es. 1996  | Disinquinamento |                                     |               |               |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
| tab. n. 17 / sal |           |                 | Azienda<br>Consorzio del<br>Tergola | 110.005,32    | 110.005,32    | 110.005,32    | Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e<br>Margarise e della pista ciclabile in comune di<br>S. Giorgio delle Pertiche                                                                         | Lavori ultimati. Fondi già appartenenti alla "Realizzazione<br>di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali dei<br>comuni del Consorzio del Tergola". I pagamenti seguono<br>in scheda A/5.3 stesso decreto. |
|                  |           |                 | Azienda<br>Consorzio del<br>Tergola | 129.114,22    | 129.114,22    | 129.114,22    | Ampliamento rete fognaria comunale di Borgoricco                                                                                                                                                   | Lavori ultimati e collaudati.                                                                                                                                                                                             |
|                  |           |                 | Azienda<br>Consorzio del<br>Tergola | 206.582,76    | 206.582,76    | 206.582,76    | Progetto esecutivo di ampliamento rete fognaria<br>comunale di Massanzago                                                                                                                          | Lavori ultimati e collaudati.                                                                                                                                                                                             |
|                  |           |                 | Azienda<br>Consorzio del<br>Tergola | 356.355,26    | 356.355,26    | 356.355,26    | Ampliamento rete fognaria in comune di Vigonza                                                                                                                                                     | Lavori ultimati e collaudati, con relazione acclarante.                                                                                                                                                                   |
|                  |           |                 | Azienda<br>Consorzio del<br>Tergola | 380.628,73    | 380.628,73    | 328.520,45    | Completamento del collegamento fognario tra<br>Cavino di S. Giorgio delle Pertiche e<br>Campodarsego                                                                                               | Lavori ultimati e collaudati, con relazione acclarante.                                                                                                                                                                   |
|                  |           |                 | Comune di<br>Chioggia               | 4.906.340,54  | 4.906.340,54  | 4.115.070,31  | Realizzazione di opere fognarie relative a tratti<br>secondari e terminali del Comune di Chioggia                                                                                                  | Lavori in corso                                                                                                                                                                                                           |
|                  |           |                 | Azienda<br>Consorzio del<br>Mirese  | 2.530.638,81  | 2.530.638,81  | 1.556.774,86  | Realizzazione di opere fognarie relative a tratti<br>secondari e terminali del Consorzio del Mirese                                                                                                | Lavori in fase di ultimazione.                                                                                                                                                                                            |
|                  |           |                 | Azienda Piovese<br>Gestione Acque   | 1.265.319,40  | 1.265.319,40  | 1.141.554,90  | Progetto 1° stralcio esecutivo di estensione della<br>rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree<br>dei comuni di Legnaro, S. Angelo di Piove di<br>Sacco e Polverara                       | Lavori ultimati.                                                                                                                                                                                                          |
|                  |           |                 | Comune di<br>Venezia                | 1.549.370,70  | 1.549.370,70  | 1.549.370,70  | Escavo dei ri del centro storico di Venezia                                                                                                                                                        | Elaborato il piano programma degli interventi. Lavori in<br>corso.                                                                                                                                                        |
|                  |           |                 | Azienda Piovese<br>Gestione Acque   | 1.420.256,47  | 1.420.256,47  | 1.276.477,19  | Progetto 2° stralcio esecutivo di estensione della<br>rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree<br>dei comuni di S. Angelo di Piove, Brugine, Piove di<br>Sacco, Arzergrande e Pontelongo. | Lavori ultimati.                                                                                                                                                                                                          |
|                  |           |                 | Azienda Piovese<br>Gestione Acque   | 1.755.953,46  | 1.755.953,46  | 1.575.184,89  | Progetto 3° stralcio esecutivo di estensione della<br>rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree<br>dei comuni di Brugine, Piove di Sacco e<br>Correzzola.                                  | Lavori ultimati.                                                                                                                                                                                                          |
|                  |           |                 | Azienda<br>Consorzio del<br>Tergola | 258.228,45    | 258.228,45    | 172.781,39    | Progetto fognatura acque nere in comune di<br>Villanova di Camposampiero - I stralcio                                                                                                              | Lavori ultimati e collaudati, manca relazione acclarante.                                                                                                                                                                 |
|                  |           |                 | Azienda<br>Consorzio del<br>Tergola | 335.696,98    | 335.696,98    | 251.189,14    | Progetto esecutivo integrato dell'allargamento e<br>della fognatura di Via Bassa 1° in comune di<br>Campodarsego                                                                                   | Lavori ultimati.                                                                                                                                                                                                          |
|                  |           |                 | Azienda<br>Consorzio del            | 289.215,86    | 289.215,86    | 289.215,86    | Progetto rete fognaria comune di Noventa<br>Padovana                                                                                                                                               | Lavori ultimati e collaudati.                                                                                                                                                                                             |
|                  |           |                 | TOTALE                              | 15.493.706,97 | 15.493.706,97 | 13.058.197,26 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |