

COMUNE DI CHIOGGIA - PROV. DI VENEZIA - REGIONE DEL VENETO							FAS ATTUAZIONE
DESCRIZIONE INTERVENTO	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P.PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MANDATI EMESSI	%		
LETTERA "A" ART.8 - "C" ART.8 LEX 798/84							
COLLEGAM. CHIOGGIA - SOTTOMARINA E PARCHEGGI		€ 795.343,82					
RIQUALIFICAZ. VIA VENTURINI E FRAZIONE BRONDOLO	VARIE	€ 774.685,35	€ 93.567,64	€ 28.644,46	30,81%	IN CORSO	
STUDI SUL TERRITORIO		€ 263.393,02	€ 53.166,66	€ -	0,00%		
* REDAZIONE P.P. CENTRI STORICI	GM.22/25-1-2001	€ -	€ 162.299,16	€ -	0,00%		
* SERVICE GRAFICO STUDI FATTIBILITA' VARI	DT.322/28-1-2001	€ -	€ 516,46	€ 516,46		ULTIMATO	
* SERVICE TECNICO P.P. CENTRI STORICI	DT.1113/24-7-2001	€ -	€ 47.410,74	€ -	0,00%		
OPERE DI URBANIZZAZIONE A.S.P. AI SALONI	GM.34/7-2-2001	€ 258.228,45	€ 258.228,45	€ -	0,00%	IN CORSO	
PROLUNGAMENTO V.LE TRENTO E PARCHEGGI	DT.1481/4-10-2001	€ 568.102,59	€ 568.102,59	€ 16.765,48	2,95%	IN CORSO	
RIQUALIFICAZ. DI RIDOTTO MADONNA (TERMINAL)	GM.444/13-10-2000	€ 206.582,76	€ -	€ -		IN PROGETTAZIONE	
RIQUALIFICAZ.VIABILITA' INCROCIO OSPEDALE	VARIE	€ 1.032.913,80	€ 5.081,94	€ 3.532,57	69,51%	IN CORSO	
LETTERA "B" LEX 798/84 - "C" LEX 360/81							
URBANIZZAZIONE - INFRASTRUTT. FRAZIONI		€ 1.032.913,80	€ 642.520,41	€ -	0,00%		
* URBANIZZAZ.FRAZ. DI CA' LINO	GM.143/01-PDT.244/01	€ -	€ 341.549,47	€ -	0,00%	IN APPALTO	
* URBANIZZAZ.FRAZ. DI CA' BIANCA	DT.1397/01	€ -	€ 48.843,91	€ -	0,00%	IN APPALTO	
URBANIZZAZIONE - INFRASTRUTT. SOTTOMARINA		€ 516.456,90	€ -	€ -		IN PROGETTAZIONE	
OPERE URB. COLLEGATE DISTRETTO SOCIO SANITARIO		€ 1.032.913,80	€ -	€ -		IN PROGETTAZIONE	
AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CACCIN	DT.143/1-2-2001	€ 774.685,35	€ 774.685,35	€ -	0,00%	IN PROGETTAZIONE	
REALIZZAZ.BRETELLA V.M.MARINA E COMPARTO 8/C1	DT.828/29-5-2001	€ 113.620,52	€ 113.620,52	€ -	0,00%	IN APPALTO	
CAVALCAVIA DI B.GO SAN GIOVANNI	DT.1835/20-12-2000	€ 87.797,67	€ 87.797,67	€ -	0,00%	IN CORSO	
RIEPILOGO TOTALI							
		€ 7.457.637,62	€ 3.197.390,97	€ 49.458,96			

CITTÀ DI CHIOGGIA
PROV. DI VENEZIA
Codice: 1.183 - 30015 CHIOGGIA

DESCRIZIONE INTERVENTO	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P.PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MANDATI EMESSI	%	FASE ATTUAZIONE
LETTERA "A" ART.6 - "C" ART.8 LEX 798/84						
IMMOBILI RESIDENZ. ANZIANI DISABILI O NON AUTOS.		€ 351.190,69				IN APPALTO
RESTAURO CORTE SALASCO (ATTIVITA' SOCIOCULT.)		€ 1.291.142,25				IN PROGETTAZIONE
POLO AGROALIMENTARE	DT.1199/7-8-2001	€ 2.324.056,05	€ 18.075,99	€ 6.911,12	38,23%	IN PROGETTAZIONE
COMPLETAM.CORTE SALASCO - LOTTO 2		€ 774.685,35	€ -	€ -		IN PROGETTAZIONE
COMPLETAMENTO CITTADELLA GIUSTIZIA	GM.565/20-12-2001	€ 258.228,45	€ -	€ -		ULTIMATO
INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI STORICI		€ 77.468,53	€ -	€ -		IN CORSO
LETTERA "B" LEX 798/84 - "C" LEX 360/91						
STRADA ARGINALE SINISTRA ADIGE	DT.1579/23-10-2001	€ 774.685,35	€ 774.685,35	€ -	0,00%	IN PROGETTAZIONE
RIQUALIF.URB.QUARTIERI EST ROMEA S.ANNA 1°LOTTO	VARIE-Competenze	€ 826.331,04	€ 65.426,83	€ -		IN PROGETTAZIONE
REALIZZAZ.COLLEGAM.FOGNARIO VALLI-CA' BIANCA		€ 754.027,07	€ -	€ -		
INTERVENTI STRAORDINARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DT.1434/28-9-2001	€ 1.136.205,18	€ 1.134.656,66	€ 5.922,30	0,52%	IN CORSO
COMPLETAMENTO PALESTRA VALLI		€ 619.748,28	€ -	€ -		IN PROGETTAZIONE
SOTTOMARINA (Viabilità-Parcheggi-Verde)		€ 289.215,86	€ -	€ -		IN PROGETTAZIONE
STRADA DEL PORTO	DT.1486/4-10-2001	€ 387.342,67	€ -	€ -		ULTIMATO
INTERVENTI URGENTI artt. 146 - 147 DPR 554/99		€ 206.582,76	€ 70.238,14	€ -	0,00%	
* IMMOBILE LOCALITA' FOSSETTA CIV.44-45	DT.1179/2-8-2001	€ -	€ 136.344,62	€ 102.258,47	75,00%	ULTIMATO
RIEPILOGO TOTALI						
		€ 10.070.909,53	€ 2.199.427,58	€ 115.091,89		

DESCRIZIONE INTERVENTO	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P.PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MANDATI EMESSI	%	FASE ATTUAZIONE
LETTERA "A" ART.6 - "C" ART.6 LEX 798/84						
RIFIN.COLLEG.CHIOGGIA-SOTTOMARINA E AUTOSILOS		€ 2.582.284,50				IN PROGETTAZIONE
RIFINANZIAM.RISTRUTTURAZ.PONTE LONGO		€ 1.213.673,71				IN CORSO
COMPLETAM. RISTRUTTURAZ. EX COLONIA TURATI		€ 774.685,35				IN PROGETTAZIONE
RISTRUTTURAZ.ALLOGGIO CUSTODE MARCHETTI		€ 103.291,38				IN CORSO
MANUTENZ.STRAORD. MATERNA DI VALLI		€ 77.488,53	€ 7.746,85			IN CORSO
* LAVORI STRAORD.MANUTENZ.MATERNA VALLI	GM.111/28-3-2001		€ 69.721,68			IN PROGETTAZIONE
COMPLETAM.RESTAURO CORTE SALASCO LOTTO 3		€ 242.734,74				
LETTERA "B" LEX 798/84 - "C" LEX 360/91						
AMPLIAMENTO SCUOLA DI VALLI	GM.8/01-DT.1070/01	€ 180.759,91	€ 180.759,91	€ 14.526,69		IN PROGETTAZIONE
RIQUALIF. QUARTIERI EST ROMEA-S.ANNA 2°-3°Lotto		€ 852.153,88				IN PROGETTAZIONE
OPERE DI VIABILITA' A SOTTOMARINA		€ 970.938,97				IN PROGETTAZIONE
NUOVA R.S.A.		€ 2.220.784,67				IN PROGETTAZIONE
LETTERA "C" ART.6 LEX 798/84						
CONTRIB. RESTAURO PRIVATI E/O ACQUISTO 1°CASA		€ 619.748,28				
STUDI SUL TERRITORIO		€ 129.114,22	€ 53.257,04			
* REDAZIONE PIANO DEL VERDE	DT.989-991/01		€ 75.857,19	€ 10.597,70		IN CORSO
RIEPILOGO TOTALI						
		€ 9.967.618,15	€ 387.342,67	€ 25.124,39		

[illegible]

COMUNE DI CHIOTTA - ELENCO OPERE PUBBLICHE						
DESCRIZIONE INTERVENTO	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P.PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MANDATI EMESSI	%	FASE ATTUAZIONE
LETTERA "A"						
COMPLETAMENTO RESTAUTO PORTICI		€ 516.456,90				IN PROGETTAZIONE
COMPLETAMENTO PALAZZO GRASSI - Attrezz-arredi		€ 154.937,07				IN PROGETTAZIONE
ACQ.REST.IMMOB. X UFFICI O AA.SOCIALI O CULTURALI		€ 2.117.473,29				
RESTAURO.RISTRUTT.IMMOBILI X ESIGENZE ABITATIVE		€ 1.032.913,80				IN PROGETTAZIONE
RESTAURO CINEMA ASTRA		€ 1.549.370,70				IN PROGETTAZIONE
COMPLETAMENTO CAMPIELLI LUSENZO		€ 413.165,52				IN APPALTO
INTEGRAZ.RISTRUTTURAZIONE EX COLONIA TURATI		€ 774.685,35				IN CORSO
BANCHINAM. CNL LOMBARDO ZONA PONTE SALONI		€ 154.937,07				
LETTERA "B"						
RISTRUTTURAZIONE PONTE DELLA PIOPPA		€ 258.228,45				IN APPALTO
OPERE DI URBANIZZAZIONE A.S.P.		€ 1.084.559,49				IN CORSO
MANUT.SPOGLIATOIO E IMP.SPORTIVO DI CA' BIANCA		€ 154.937,07				IN PROGETTAZIONE
ACCORDO DI PROGRAMMA PER CA' BIANCA		€ 1.291.142,25				IN PROGETTAZIONE
INTEGRAZIONE NUOVO CIMITERO DI CHIOGGIA		€ 103.291,38				IN APPALTO
COMPLETAMENTO CIMITERO DI CA' BIANCA		€ 154.937,07				IN PROGETTAZIONE
URBANIZZ.PRIM. SOTTOMARINA V.TRIESTE 2° LOTTO		€ 723.039,66				IN PROGETTAZIONE
COMPLET.VIAB.INCROCIO OSPEDALE SOTTOMARINA		€ 516.456,90				IN PROGETTAZIONE
COMPLET.NUOVO CAMPO SPORT.PARCO DEI PARCHI		€ 103.291,38				IN PROGETTAZIONE
LETTERA "C"						
BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO 1ª CASA		€ 1.239.496,56				IN CORSO
BANDO RESTAURO IMMOBILI X ATTIVITA' PRODUTTIVE		€ 774.685,35				IN CORSO
STUDI SUL TERRITORIO (2%)		€ 258.228,45				
INTERVENTI URGENTI ARTT.146-147 DPR 554/99		€ 51.645,69				
RIEPILOGO TOTALI		€ 13.427.879,38				

Documento F Università Ca' Foscari di Venezia

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la
salvaguardia di Venezia - Aggiornamento al 31 dicembre 2001

PAGINA BIANCA

Prot. n. 16631-1x/2
MR/fb





UNIVERSITÀ
CA' FOSCARI
VENEZIA

Venezia, 25 giugno 2002

Il Rettore

Dott. Ing. Maria Giovanna Piva
Presidente del Magistrato alle Acque
Segretario del Comitato di Indirizzo Coordinamento
e Controllo (art. 4 - Legge 29.11.1984, n. 798)
San Polo, 19
30125 VENEZIA



Oggetto: Dati per "Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia"

Come richiesto, si invia il quadro delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale.


Per qualsiasi ulteriore chiarimento, il responsabile del procedimento è l'ing. Flavio Bellin, Direttore della Divisione Servizi Tecnici di questa Università.

Maurizio Rispoli

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 139/92	17.991.258			
	mutuo I.M.I.	13.090.805			
1	Informatizzazione Ateneo e delle Biblioteche		2.695.518	2.606.342	2.606.342
2	S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		3.182.967	3.182.967	3.182.967
3	S.Giobbe fase "C" - e "B" 1° stralcio		367.963	367.963	367.963
4	Zattere - acquisto SCI		5.298.848	4.998.167	4.998.167
5	Opere varie manutenz. straordinaria		1.211.114	1.211.114	1.211.114
6	Ca' Zorza - acquisto 3° piano		334.395	334.395	334.395
	TOTALE		13.090.805	12.700.948	12.700.948
	mutuo B.N.L.	4.900.451			
1	S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		919.576	919.576	919.576
2	Ca' Bembo - acquisto		1.500.752	1.500.752	1.500.752
3	Zattere - acquisto Star Gas 1		1.291.597	1.291.597	1.291.597
4	Zattere - acquisto Star Gas 2		1.188.526	1.188.526	1.188.526
	TOTALE		4.900.451	4.900.451	4.900.451

phi

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 539/95	9.237.311			
mutuo CREDIOP	4.717.455			
1 S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		2.992.869	2.992.869	2.992.869
2 S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		104.125	104.125	104.125
3 Opere di manutenzione straordinaria		371.543	371.543	371.543
4 S.Marta fabb. "C" 1° stralcio Compl.		189.569	189.569	189.569
5 Ca' Garzoni e Moro - Ristrutt. e adeg. norme sicurezza e prev. incendi		901.194	773.022	773.022
6 S.Marta fabbr. "C" - 2° str. restauro e adeguamento funzionale		158.154	158.154	158.154
TOTALE		4.717.455	4.589.282	4.589.282
mutuo INTERBANCA	4.519.856			
1 S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		1.851.878	988.757	166.026
2 S. Giobbe Poste - restauro e adeguamento funzionale		960.610	0	0
3 Opere varie manutenz. straor.		370.214	2.130	2.130
4 Via Torino - Facoltà di SS.MM.FF		516.457	187.272	0
5 Via Torino - Capannoni		808.932	808.932	808.932
6 S.Marta - Aula Teatro		11.765	11.765	11.765
TOTALE		4.519.856	1.998.856	988.853



	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 515/96	22.133.892			
	mutuo MEDIO CREDITO	14.570.918			
1	S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		506.219	123.526	119.481
2	Zattere Capannone		2.582.284	2.465.536	118.523
3	Attuazione D.Lgs 626/94		1.291.142	1.004.936	966.790
	Acquisto Edificio Ex Poste		5.990.900	5.965.077	5.965.077
	Ca'Foscari - restauro		4.200.373	91.654	0
	TOTALE		14.570.918	9.650.730	7.169.871
	mutuo CREDIOP	7.562.974			
1	S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		6.089.027	6.089.027	566.176
2	Zattere Capannone		516.457	127.212	127.212
	da definire		957.490	0	-
	TOTALE		7.562.974	6.216.239	693.388



	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 345/97	21.639.544			
	mutuo CREDIOP	16.474.975			
1	S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		9.626.757	7.903.123	371.948
2	Ca'Foscari - restauro		5.367.302	58.825	58.825
3	Calle dei Guardiani - Paletta		69.439	0	0
4	Acquisto falegnameria Ex Bozzola		258.228	258.228	258.228
5	Manutenzione straordinaria		1.153.248	380.428	380.428
	TOTALE		16.474.975	8.600.604	1.069.429
	mutuo Mellorbanca	5.164.569			
1	S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		31.673	0	0
2	San Giobbe - Fase "B" 2° stralcio		587.744	0	0
3	Ca'Foscari - restauro		4.028.695	0	0
4	Attuazione D.Lgs 626/94		516.457	0	0
	TOTALE		5.164.569	0	0

fini

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 295/98	22.305.058			
mutuo San Paolo IMI	9.393.636			
1 San Basilio - Adeguamento funzionale		3.287.773	46.512	0
2 S.Giobbe fase "B" - 2° stralcio restauro ex macello		5.260.142	0	0
3 Zattere Capannone		90.380	0	0
4 Attuazione D.Lgs 626/94		375.745	0	0
5 Ca'Foscari restauro		379.596	0	0
TOTALE		9.393.636	46.512	0
mutuo San Paolo IMI	12.911.422			
1 San Basilio - Adeguamento funzionale		4.518.998	0	0
2 S.Giobbe fase "B" - 2° stralcio restauro ex macello		5.491.486	0	0
3 Attuazione D.Lgs 626/94		516.457	0	0
4 Ca'Foscari restauro		2.384.482	0	0
TOTALE		12.911.422	0	0



Documento G Istituto Universitario di Architettura di Venezia - I.U.A.V.


Utilizzazione fondi Legge n. 139/92 e seguenti – Stato dei
finanziamenti aggiornato al 31 dicembre 2001

PAGINA BIANCA


ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI
 SEGRETERIA COMITATO VENEZIA

Area Servizi Generali, Immobiliari e Patrimoniali Tolentini,
 Croce 191

I-30135 Venezia
 Telefono +39, (0)41,
 Telefax +39, (0)41



Spett. Magistrato alle Acque
 Comitato di Coordinamento e Controllo
 c.a. il Segretario
 dott. Ing. Maria Giovanna Piva



VENEZIA

11475
 Prot. /asG
 Class. VIII/1

Venezia, 17/7/'02

asG

Oggetto: utilizzazione fondi legge 5/2/92 n. 139 e seguenti;

Con riferimento alle comunicazioni telefoniche intercorse si trasmette il prospetto riepilogativo dello stato dei finanziamenti di cui all'oggetto con riferimento al 31/12/2001;

legge	soggetto	Limite di impegno	importi assegnati	importi sottoscritti disponibili	(importi in milioni)	
					importi impegnati	importi spesi
139/92	I.U.A.V.	2.500	20.318	20.318	20.318	20.318
539/95	I.U.A.V.	1.149	12.094	12.094	12.094	12.094
515/96	I.U.A.V.	1.800	19.960	19.960	18.151	17.510
345/97	I.U.A.V.	2.000	23.314	23.314	10.106	8.818
295/98	I.U.A.V.	2000	22.800	22.800	567	0

Con i più cordiali saluti.

Il Rettore
 Prof. Marino Folin

PAGINA BIANCA