

**REGIONE VENETO**  
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
**PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

**Legge 360/91**

**Settore: Disinquinamento**

N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	I/F	Erogato	% E/I	Note
1	<u>Ente di bacino R.S.U. VE 2</u> Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	€ 3.356.969,84	€ 3.356.969,84	100,00%	€ 3.356.969,84	100,00%	Lavori ultimati
3	<u>Comune di Venezia</u> Bonifica della discarica di rifiuti Ca' Emiliani (Marghera)	€ 1.032.913,80	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Il Comune di Venezia doveva presentare il progetto nel 1991. Vedi anche DGR 6243 del 30/10/91
4	<u>Comune di Venezia</u> Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano (VE) - I lotto "B1"	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 1.032.913,80	100,00%	Lavori ultimati per questa quota parte. L'intervento rientra nella realizzazione del Parco di S. Giuliano.
5	<u>Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia</u> Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - I stralcio	€ 452.932,70	€ 452.932,70	100,00%	€ 216.807,60	47,87%	Lavori ultimati per 451 ml.
6	<u>Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia</u> Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre - II stralcio	€ 409.756,90	€ 409.756,90	100,00%	€ 204.878,45	50,00%	I <sup>a</sup> fase (area di proprietà del Comune di Venezia - L. 427.800.000): lavori ultimati. II <sup>a</sup> fase (area di proprietà della Provincia di Venezia - L. 365.600.000): lavori in corso.
7	<u>Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia</u> Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - II stralcio	€ 686.681,09	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Il Comune di Venezia deve individuare le aree per il bosco
8	<u>Consorzio di bonifica Dese - Sile</u> Ricalibrazione e sostegno nei sottobacini del Marzenego	€ 1.291.142,25	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Fondi provenienti da riallocazione "progetto Marzenego"
<b>TOTALE (legge - esercizio)</b>		<b>€ 8.263.310,39</b>	<b>€ 5.252.573,25</b>	<b>63,6%</b>	<b>€ 4.811.569,70</b>	<b>91,60%</b>	

**REGIONE VENETO**  
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
**PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

**Legge 139/92 Es. 1993**

**Settore: Disinquinamento**

N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	I/F	Erogato	% E/I	Note
	<u><i>Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione</i></u> Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica.	€ 66.833,12	€ 66.833,12	100,00%	€ 60.149,81	90,00%	Con DDDA 35/2002 approvato N.Q.E. per L. 5.129.406.972. Per il proseguo dei pagamenti vedi scheda 6/B/2 - 1 <sup>a</sup> fase - 50517 (Riutilizzo economia proveniente da 6/B/1 - 1 <sup>a</sup> fase). DDDA49/02 approvato N.Q.E. errata corregge
	<u><i>Comune di Venezia</i></u> Fognature di Pellestrina (VE)	€ 520.588,55	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Con DGR 4977/93 vengono destinati 4 MLD alle fognature di Pellestrina di questi 2,992 MLI sono utilizzati su scheda 5/B/1. Con DGR 5087/99 disimpegnata la somma non utilizzata.
	<u><i>Azienda Consorzio del Mirese</i></u> Progetto esecutivo per l'eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, sedimentazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquifere. 27° lotto fognature.	€ 142.025,65	€ 142.025,65	100,00%	€ 7.825,09	5,51%	
	<u><i>Azienda Consorzio del Mirese</i></u> Progetto esecutivo per l'eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, sedimentazioni, incrostazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquifere. 27° Lotto fognature.	€ 242.734,74	€ 242.734,74	100,00%	€ 122.923,00	50,64%	
	<u><i>Azienda Consorzio del Mirese</i></u> Progetto esecutivo per la costruzione di reti fognarie nere e per il completamento degli allacciamenti alle utenze. 27° lotto fognature	€ 844.407,03	€ 844.407,03	100,00%	€ 31.461,78	3,73%	
1	<u><i>Azienda Consorzio del Tergola</i></u> Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalti A e B	€ 16.165.100,94	€ 16.165.100,94	100,00%	€ 16.165.100,94	100,00%	Lavori in corso. Importo di perizia L. 1.429.553,868 (DGCA 505/97). DCF 95/02 decreto contabilità finale.
2	<u><i>Azienda Consorzio del Tergola</i></u> Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	€ 6.507.356,93	€ 6.507.356,93	100,00%	€ 6.507.356,93	100,00%	Lavori ultimati. Importo complessivo 14,6 Mld.(con decreto n. 116 del 28/6/96) di cui 2mln impegnati nel cap 50511, DGR 4975/93

**REGIONE VENETO**  
**DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**  
**PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

3	<u>Azienda Consorzio del Tergola</u> Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero	€ 4.338.237,95	€ 4.338.237,95	100,00%	€ 2.406.743,05	55,48%	Progetto impianto di biotattamento approvato dalla CTRA. Importo complessivo di L. 44.128.504.000 approvato con delibera 561/99
4	<u>Azienda Consorzio del Tergola</u> Progetto del collettore di collegamento della rete di Loreggia al depuratore di Camposampiero - XV lotto	€ 774.685,35	€ 774.685,35	100,00%	€ 774.685,35	100,00%	Lavori ultimati
5	<u>Azienda Consorzio del Tergola</u> Collettore di collegamento della rete di Borgoricco alla rete consortile a Villanova di Camposampiero e costruzione fognatura Via Roma e S. Lorenzo a Borgoricco	€ 1.652.662,08	€ 1.652.662,08	100,00%	€ 1.487.395,87	90,00%	Lavori in corso
6	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Completamento fognatura nera in Comune di Noale	€ 929.622,42	€ 929.622,42	100,00%	€ 904.918,76	97,34%	Lavori ultimati
7	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Completamento fognatura nera in Comune di Salzano	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	100,00%	€ 1.291.142,25	100,00%	Lavori finiti. Con decr. DIR. GEO. E CA 99/98 viene assegnata al consorzio la residua somma di L. 142.422.679 in seguito corretta in L. 118.010.409.
8	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	100,00%	€ 1.291.142,25	100,00%	
9	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzè	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	100,00%	€ 1.291.142,25	100,00%	
10	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Vasca di pioggia di Noale	€ 361.519,83	€ 361.519,83	100,00%	€ 361.519,83	100,00%	
11	<u>Comune di Venezia</u> (Aspiv) Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di via Torino a Mestre	€ 4.751.403,47	€ 4.751.403,47	100,00%	€ 4.283.343,57	90,15%	Lavori ultimati (06.08.99)
12	<u>Comune di Venezia</u> (Aspiv) Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano	€ 2.995.450,01	€ 2.995.450,01	100,00%	€ 1.333.826,50	44,53%	Sospensione dei lavori in data 18.11.98 in attesa di decisioni in merito alla tenuta idraulica dei diaframmi.

**REGIONE VENETO**  
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
**PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

<b>13</b>	<i>Comune di Venezia</i> (Aspiv) Completamento della rete di fognatura separata della zona del Terraglio - bacin di Carpenedo - Mestre	€ 2.943.804,32	€ 2.943.804,32	100,00%	€ 2.649.423,89	90,00%	Lavori in corso. I lavori sono stati sospesi dal 18.06.1999.
<b>14</b>	<i>Comune di Venezia</i> (Aspiv) Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Romea e autostrada VE-PD	€ 1.859.244,84	€ 1.859.244,84	100,00%	€ 1.660.333,60	89,30%	Lavori ultimati (14.09.99)
<b>15</b>	<i>Comune di Venezia</i> (Aspiv) Ristrutturazione della rete fognatura attigua al rio Cimetto - bacino Gazzera - Mestre	€ 2.014.181,91	€ 2.014.181,91	100,00%	€ 1.730.927,27	85,94%	Lavori in corso. I lavori sono sospesi dal 07.05.1999
<b>16</b>	<i>Comune di Venezia</i> (Aspiv) Ristrutturazione della fognatura nella zona di Cipressina - Zelarino	€ 2.737.221,57	€ 2.737.221,57	100,00%	€ 2.463.499,41	90,00%	Lavori in corso. I lavori sono sospesi dal 15.03.99
<b>17</b>	<i>Comune di Venezia</i> (Aspiv) Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - Bacino di Carpenedo	€ 3.718.489,67	€ 3.718.489,67	100,00%	€ 3.263.130,89	87,75%	Lavori ultimati
<b>18</b>	<i>Comune di Venezia</i> (Aspiv) Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin - Mestre	€ 3.356.969,84	€ 3.356.969,84	100,00%	€ 1.526.061,65	45,46%	Lavori in corso.
<b>19</b>	<i>Comune di Venezia</i> (Aspiv) Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Venetc	€ 2.169.118,98	€ 2.169.118,98	100,00%	€ 1.914.484,44	88,26%	Lavori ultimati (23.10.98)
<b>20</b>	<i>Comune di Venezia</i> Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tessera	€ 1.755.953,46	€ 1.755.953,46	100,00%	€ 13.578,74	0,77%	Lavori in fase di appalto.
<b>21</b>	<i>Comune di Venezia</i> Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto	€ 7.230.396,59	€ 7.230.396,59	100,00%	€ 349.459,20	4,83%	Importo complessivo £ 20.000 ml vedi L. 139/9 li fase (8)
<b>22</b>	<i>Comune di Venezia</i> (Aspiv) Risanamento fognario nella zona di Carpenedo (via Tevere)	€ 4.957.986,23	€ 4.957.986,23	100,00%	€ 1.923.831,67	38,80%	Lavori in corso.

**REGIONE VENETO**  
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
**PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

23	<u>Comune di Venezia</u> (Aspiv) Completamento della rete di fognatura d tipo separato di Malcontenta	€ 1.807.599,15	€ 1.807.599,15	100,00%	€ 133.030,26	7,36%	Lavori fermi - problemi con espropri. Non è ancora avvenuta la consegna dei lavori (30/9/99).
24	<u>Comune di Venezia</u> (Aspiv) Ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre attigua al canale Osellino	€ 1.910.890,53	€ 1.910.890,53	100,00%	€ 1.437.070,41	75,20%	Lavori in corso.
25	<u>Comune di Venezia</u> (Aspiv) Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia	€ 1.755.953,46	€ 1.755.953,46	100,00%	€ 0,00	0,00%	Importo complessivo £ 4,4 MLD di cui 1 mld proviene dalla 798/84 es. 1984-1985-1986. Progetto approvato con DDDA 51/99.
26	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Interventi alle fognature del Consorzio del Mirese	€ 0,00	€ 0,00	#Num!	€ 0,00	#Num!	Vedi schede 2/A/1.1, 2/A/1.2, 2/A/1.3 ecc. 1ª fase.
27	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Pulizia, ispezione televisiva e rilievo di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea	€ 320.203,28	€ 320.203,28	100,00%	€ 288.182,95	90,00%	RAGGIUNTO 90%!!!!
28	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Mirano	€ 3.356.969,84	€ 3.356.969,84	100,00%	€ 3.021.272,86	90,00%	Lavori in corso.
29	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S. Maria di Sala	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	100,00%	€ 1.291.142,25	100,00%	Lavori ultimati. Con DDTA45 del 7/7/00 è stato determinato il contributo definitivo pari a L.2.543.188.082.=di cui 2,5MLD a carico della Regione e la rimanenza a carico dell'ACM. Credito per L.287.382.816.=
30	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	100,00%	€ 1.291.145,25	100,00%	Decreto DDDA 9/2001 contabilità finale per l'opera da 2,2 MLD: Restano da ultimare i lavori per la parte ispezioni televisive per L. 300milior : DCF 91/02 ANCHE PER LA PARTE DEI 300 milioni. OPERA CONCLUSA
31	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Stra	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 1.549.370,70	100,00%	Lavori ultimati. Con DDDA 87/2000 determinazione contributo definitivo
32	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesco d'Artico	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 1.549.370,70	100,00%	Lavori ultimati. Con DDDA 88/2000 determinazione contributo definitivo.

**REGIONE VENETO**  
**DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**  
**PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

33	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo	€ 2.324.056,05	€ 2.324.056,05	100,00%	€ 2.091.650,44	90,00%	Lavori ultimati
34	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 1.032.913,80	100,00%	Con DDTA 44 del 7/7/00 è determinato il contributo definitivo pari a L. 2.026.526.170. di cui 2MLD a carico della Regione e la differenza a carico ACM.Credito per L.170.899.895.di cuiL.35.369.402.vanno tolti per maggior somm: erogata a Campolongo Maggi
35	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campolongo Maggiore	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 1.051.180,57	101,77%	Lavori ultimati. Con DDTA 43 del 7/7/00 è stato determinato l'importo del contributo definitivo pari a L. 2.000.176.693. Dell'esubero si è fatta carico l'ACM. La maggior somma erogata verrà recuperata al saldo dei lavori per le opere in Comune di Pianiga
36	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u>	€ 2.556.461,65	€ 2.556.461,65	100,00%	€ 2.556.461,65	100,00%	
37	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - Il stralcio	€ 3.382.792,69	€ 3.382.792,69	100,00%	€ 3.205.056,53	94,75%	Lavori ultimati
38	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Lavori di costruzione fognature nel Comune di Camponogara	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	100,00%	€ 1.291.142,25	100,00%	Lavori finiti. Con DDDA 18/98 è riconosciuta all'azienda consorzio del Mirese la residua somma di L. 125.442.357.
39	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Interventi alle fognature nel Comune di Fossò	€ 774.685,35	€ 774.685,35	100,00%	€ 774.685,35	100,00%	Lavori finiti.
40	<u>Comune di Venezia</u> Progetto integrato escavo rii - centro storico di Venezia	€ 18.075.991,47	€ 18.075.991,47	100,00%	€ 18.075.991,47	100,00%	Lavori in corso.
41	<u>Ente di bacino R.S.U. VE 2</u> Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia-Marghera, loc. Malcontenta	€ 9.296.224,18	€ 9.296.224,18	100,00%	€ 9.296.224,18	100,00%	Lavori finiti.
42	<u>Regione - Arpav</u> Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 0,00	0,00%	Programma SINA regionale. Questi fondi sono stati utilizzati con DGR 2558/99 nel progetto di monitoraggio del bacino scolante

**REGIONE VENETO**  
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
**PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

43	<u>Comune di Quarto d'Altino</u> Interventi alle fognature di Quarto d'Altin (II stralcio)	€ 2.065.827,60	€ 2.065.827,60	100,00%	€ 2.065.827,60	100,00%	Lavori ultimati.DDDA 103/00 determinazione contributo definitivo = 4.015.888.468. Dell'esubero di spesa si fa carico il Comune.
44	<u>Comune di Venezia</u> Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld.	€ 1.545.239,04	€ 1.545.239,04	100,00%	€ 1.209.542,06	78,28%	Progetto approvato con DDDA 26/99. Questo progetto è diviso in quattro schede (3 con cod. 1/4.2 bis e 1 cod. 5/B/1).
45	<u>Comune di Venezia</u> Interventi alle fognature del Lido - IX lotti	€ 4.648.112,09	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progettazione in corso. Presentato progetto pe meno di 5 Mld; restano dei fondi.
46	<u>Comune di Venezia</u> (Aspiv) Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle	€ 2.065.827,60	€ 2.065.827,60	100,00%	€ 1.538.862,39	74,49%	Lavori ultimati. (30.7.99)
47	<u>Comune di Venezia</u> (Aspiv) Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio	€ 2.065.827,60	€ 2.065.827,60	100,00%	€ 1.846.270,63	89,37%	Lavori ultimati in data 8.8.99. Bloccato pagamenti in attesa di chiarimenti (9/9/99).
48	<u>Comune di Piove di Sacco</u> Sistemazioni idraulico-ambientali di Piov di Sacco ("Vallo di circonvallazione")	€ 1.609.967,86	€ 1.609.967,86	100,00%	€ 1.541.761,91	95,76%	Lavori in corso.
49	<u>Comune di Piove di Sacco</u> Ampliamento fognature di Piove di Sacc	€ 2.005.230,43	€ 2.005.230,43	100,00%	€ 1.807.287,58	90,13%	Lavori in corso
50	<u>Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione</u> Sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 1.549.370,70	100,00%	I <sup>a</sup> perizia: DGCA 462/97 i lavori di telecomandi e telecontrollo saranno realizzati nell'ambito degli "interventi strutturali in rete di bonifica - diversione acque di piena del Fiumicello".( 5/B/7) II <sup>a</sup> perizia di variante:DDDA 79/00 conferma la precedent
51	<u>Azienda Piovese Gestione Acque</u> Completamento impianto di depurazione di Codevigo	€ 3.098.741,39	€ 3.098.741,39	100,00%	€ 3.064.204,68	98,89%	Con il decreto di contabilità finale 39 del 23/04/2002 registrata un economia di spesa di € 34.536,72 (66.872.414 Lire)

**REGIONE VENETO**  
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
**PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

52	<u>Comune di Chioggia</u> Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia	€ 4.622.289,25	€ 4.622.289,25	100,00%	€ 1.154.906,22	24,99%	Lavori in corso. L'attuale progetto di L. 5.900.000.000 è al netto di L. 1.350.000.000 già corrisposti al Consorzio Ravennate col quale è stato rescisso il contratto (DGCA n. 368 del 24/9/1997).
53	<u>Comune di Chioggia</u> Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura	€ 542.279,74	€ 542.279,74	100,00%	€ 505.435,40	93,21%	Lavori ultimati.
54	<u>Comune di Mogliano Veneto</u> Opere di completamento della fognatura comunale e monitoraggio/telerilevamenti impianti di sollevamento	€ 3.098.741,39	€ 3.098.741,39	100,00%	€ 2.755.972,37	88,94%	Lavori in corso. Con decreto 6961 del 13 agosto 1999 del genio civile di TV è stata approvata una perizia suppletiva e di variante con concordamento nuovi prezzi.
55	<u>Comune di Monselice</u> Fognatura di Monselice	€ 2.582.284,50	€ 2.582.284,50	100,00%	€ 2.582.284,50	100,00%	Lavori ultimati.
56	<u>Comune di Arquà Petrarca</u> Fognatura nel comune di Arquà Petrarca	€ 516.456,90	€ 516.456,90	100,00%	€ 512.730,56	99,28%	Lavori ultimati. (Progetto 6. Risanamento del bacino tra Adige e Bacchiglione)
57	<u>Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione</u> Intervento di diversione idraulica dalla laguna - incremento invasi - monitoraggi e telecontrollo	€ 12.844.589,35	€ 12.844.589,35	100,00%	€ 12.844.589,35	100,00%	DDDA 54/97 impegnati L. 2,6MLD per il 3° segmento monitoraggio e telecontrollo. DDDA 30/99 nuovo quadro economico. DDDA 58/99 periz. suppl. e variante dei 3 segmenti DDTA36/00 app. variante suppl. 1° seg. Con DDDA 3/01 nuovi termini fine lavori. Vedi 6/B/.
58	<u>Regione - Arpav</u> Estensione rete agrometeorologica	€ 516.456,90	€ 516.456,90	100,00%	€ 515.250,42	99,77%	Lavori ultimati.
59	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira A	€ 854.736,17	€ 854.736,17	100,00%	€ 545.490,58	63,82%	
60	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira B	€ 671.393,97	€ 671.393,97	100,00%	€ 604.254,57	90,00%	Progetto approvato



**REGIONE VENETO**  
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
**PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

61	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Progetto esecutivo per la realizzazione d opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira C	€ 539.697,46	€ 539.697,46	100,00%	€ 485.724,94	90,00%	ALT 90%!!!!!!!
62	<u>Azienda Consorzio del Mirese</u> Progetto esecutivo per la realizzazione d opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mirano	€ 774.685,35	€ 774.685,35	100,00%	€ 697.216,81	90,00%	ALT!!!90%!!!!
<b>TOTALE (legge - esercizio)</b>		<b>€ 180.759.914,68</b>	<b>€ 175.591.214,04</b>	<b>97,1%</b>	<b>€ 143.578.282,85</b>	<b>81,77%</b>	

**REGIONE VENETO**  
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 139/92 II fase

Settore: **Disinquinamento**

N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	I/F	Erogato	% E/I	Note
	<u>Consorzio di bonifica Dese - Sile</u> Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in comune c Noale per la riduzione dei nutrienti versata nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio	€ 774.685,35	€ 774.685,35	100,00%	€ 291.457,85	37,62%	Finanziamento madre 15 MLD (vedi scheda 5/B/3). Quest'opera è finanziata con questa scheda per 1,5 MLD e con la scheda B/21/1 (3^ fase) per 2,5 MLD per un totale compless. di 4 MLD
	<u>Regione - Arpav</u> Interventi strutturali in rete di bonifica.	€ 103.291,38	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Totale finanziamento 7 MLD di cui 5,175 ai consorzi di bonifica e 1,625 all'Arpav (vedi scheda 5/B/4)
1	<u>Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta</u> Progetto integrato Fusina - Ricalibratura degli scolli Fondi a Est e fondi a Sud e sottopasso del Naviglio	€ 1.652.662,08	€ 1.652.662,08	100,00%	€ 127.166,53	7,69%	Progetto approvato
2	<u>Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta</u> Progetto integrato Fusina: Potenziamento impianto idrovoro di Dogaletto in comune di Mira	€ 2.556.461,65	€ 2.556.461,65	100,00%	€ 1.775.677,03	69,46%	Progetto approvato. Il progetto trae origine da un progetto di L. 10 Mld di cui alla DGR n. 3324/96. DDDA 52/02 nuovi termini fine lavori ed espropri
2	<u>Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta</u> Progetto integrato Fusina. Ricalibratura canali di bonifica (Bastie, Foscara, Giare)	€ 1.187.850,87	€ 1.187.850,87	100,00%	€ 0,00	0,00%	Progetto approvato. Questo finanziamento integra l'intervento pari titolo da 5,050 mil. (DGR 33 del 12/01/99). Il progetto trae origine da un progetto da 10 Mld. Di cui alla DGR 3324/96
2	<u>Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta</u> Progetto integrato Fusina: Ricalibratura canali di bonifica (Bastie, Foscara e Giare)	€ 2.608.107,34	€ 2.608.107,34	100,00%	€ 282.787,63	10,84%	Con DGR n. 33/99 integrato il finanziamento per 2,3 Mld richiesto in seguito a verifiche progettuali. Il progetto trae origine da un progetto di L. 10 Mld di cui alla DGR n. 3324/96. Vedi per il proseguo dei pagamenti scheda 1/A/2.3

**REGIONE VENETO**  
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
**PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

3	<u>Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta</u> Sistemazione idraulica e ricalibratura della rete di bonifica del bacino di Chirignago e interconnessione all'impianto idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 5.500.000.000)	€ 2.065.827,60	€ 2.065.827,60	100,00%	€ 195.153,33	9,45%	Qs. prog., assieme a quello da 2,5 Mld (Potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta), nasce da 2 progetti di 4 Mld l'uno: intercon. fra fosso Sette e imp. idrov. Malcontenta + ricalibratura e rinaturaliz. rete bonifica. 1,5 mld Cap.50511.
4	<u>Comune di Venezia</u> Progetto Fusina: completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell'area Mestre-Gazzera e Mestre-Malcontenta	€ 2.065.827,60	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progetto in fase di redazione
6	<u>Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta</u> Progetto Fusina: invasi di laminazione e sedimentazione in aree depresse per circa 30 ha con sistemazione a parco e con restituzione all'idrovoro di Malcontenta	€ 1.549.370,70	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progetto mai presentato. Proposta di riallocazione dei fondi con nuovo P.D. come "Progetto dimostrativo in comune di Dolo".
7	<u>Comune di Venezia</u> Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3	€ 2.065.827,60	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progetto in fase di redazione
9	<u>Comune di Venezia</u> Progetto Campalto: ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)	€ 3.098.741,39	€ 2.685.575,88	86,67%	€ 82.181,72	3,06%	Importo comples. £ 20 MLD finanziato con 14 MLD sulla L. 139/92 I fase (Scheda 1/C/11). 800 ml sono stati utilizzati per finanziare perizie suppletiva "vasca di modulazione di Favaro".
10	<u>Comune di Venezia</u> Progetto Campalto: adeguamento della rete principale di via Torino e interconnessione con la rete di Mestre	€ 2.582.284,50	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progettazione in corso.
11	<u>Consorzio di bonifica Dese - Sile</u> Progetto Campalto: costruzione del I tronco del collettore Acque Basse	€ 8.005.081,94	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progettazione in corso. Presentata il 12.02.99 una proroga di 12 mesi per la presentazione del progetto esecutivo. E' stato redatto il Piano guida datato aprile 1999. il 6/9/99 è scaduto il termine per le domande di incarico progettazione
12	<u>Comune di Venezia</u> Progetto Campalto: costruzione tronco d'interconnessione tra il collettore Acque Basse ed i bacini di via Torino e S. Giuliano	€ 3.098.741,39	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progettazione in corso.

**REGIONE VENETO**  
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
**PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

13	<u>Comune di Venezia</u> Progetto Campalto: regolazione dei flussi di piena e di trattamento acque di pioggia a S. Giuliano	€ 4.131.655,19	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progettazione in corso
14	<u>Consorzio di bonifica Dese - Sile</u> Progetto Campalto: risezionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzenego	€ 2.582.284,50	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progettazione in corso. Presentata il 16.02.99 richiesta di proroga per 12 mesi per la presentazione del progetto esecutivo.
16	<u>Consorzio Alta Servizi</u> Collettore Campretto - Lovari nel comune di S. Martino di Lupari	€ 2.091.650,44	€ 2.091.650,44	100,00%	€ 1.882.485,40	90,00%	Lavori in corso. Richiesta al genio una proroga del termine dei lavori.
17	<u>Consorzio Alta Servizi</u> Adeguamento strutture fognarie: fognatura nell'area sud di S. Martino di Lupari, Lovari e collegamento al depuratore di Onara	€ 2.194.941,82	€ 2.194.941,82	100,00%	€ 1.722.258,12	78,46%	Lavori in corso.
18	<u>Azienda Piovese Gestione Acque</u> Adeguamento strutture fognarie: miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnaro e S. Angelo di Piove	€ 516.456,90	€ 516.456,90	100,00%	€ 516.456,90	100,00%	Lavori ultimati
19	<u>Azienda Piovese Gestione Acque</u> Adeguamento strutture fognarie: progetto esecutivo per il disinquinamento area sud del Piovese (Pontelongo, Correzzola e Cona)	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 929.397,26	89,98%	Lavori in corso.
20	<u>Azienda Piovese Gestione Acque</u> Adeguamento strutture fognarie: estensione rete fognaria in località San Pieri in Comune di Piove di Sacco	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	100,00%	€ 1.032.913,80	100,00%	Lavori ultimati. DDDA 74 del 2/7/2001 decreto contabilità finale.
21	<u>Comune di Venezia</u> Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali delle reti fognarie del Comune di Venezia	€ 3.460.261,22	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progetto in fase di redazione

**REGIONE VENETO**  
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
**PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

23	<u>Regione - Arpav</u> Settore agricolo: potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto	€ 1.807.599,15	€ 1.783.792,29	98,68%	€ 1.769.184,73	99,18%	Lavori in corso
24	<u>Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione</u> Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	€ 619.748,28	€ 619.748,28	100,00%	€ 0,00	0,00%	Fondi riallocati. Con DGR 2558/99 vengono utilizzati nel progetto di monitoraggio e controllo del bacino scolante (18,57 Mld) di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai consorzi di bonifica.
24	<u>Regione - Arpav</u> Settore agricolo: potenziamento del Centro Agrochimico della Regione Veneto	€ 2.582.284,50	€ 2.582.284,50	100,00%	€ 1.131.410,29	43,81%	DGR 1398/97 assegna 1MLD. La DGR n. 694/98 (modificata con DGR n. 1327/1998) assegna 2 Mld. DGR 1994/00 eroga acconto e dà atto del finanziamento di 5 MLD
25	<u>Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione</u> Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	€ 619.748,28	€ 619.748,28	100,00%	€ 0,00	0,00%	La DGR 2558/99 impegna 1,2 MLD; il decreto 73/2001 approva un progetto da 1 MLD
25	<u>Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia</u> Interventi strutturali: gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole - I lotto (3.2a)	€ 15.493.706,97	€ 15.493.706,97	100,00%	€ 2.761.819,09	17,83%	Adottata DGR per avviare le attività. Il DDTR 113/99 stanZIA 15.509.973.472 e individua i soggetti beneficiari. Il DDTR 137/99 rettifica il 113 e concede altri 7.168.177.642.
26	<u>Comune di Venezia</u> Escavo rii nel centro storico di Venezia	€ 16.526.620,77	€ 16.526.620,77	100,00%	€ 16.526.620,77	100,00%	Elaborato il piano programma degli interventi. FINANZIAMENTO ESAURITO!!
26	<u>Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta</u> Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	€ 619.748,28	€ 619.748,28	100,00%	€ 0,00	0,00%	Fondi riallocati. Con DGR 2558/99 vengono utilizzati nel progetto di monitoraggio e controllo del bacino scolante (18,57 Mld) di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai consorzi di bonifica.
27	<u>Consorzio di bonifica Dese - Sile</u> Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia. Interventi strutturali in reti di bonifica. Estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino scolante Impianti per n. 24 stazioni.	€ 813.419,62	€ 813.419,62	100,00%	€ 87.264,94	10,73%	Fondi riallocati. Con DGR 2558/99 vengono utilizzati nel progetto di monitoraggio e controllo del bacino scolante (18,57 Mld) di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai consorzi di bonifica.

**REGIONE VENETO**  
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
**PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

27	<i>Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia</i> Protezione zootecnia: gestione reflui zootecnici(3.3a)	€ 6.713.939,69	€ 1.968.278,58	29,32%	€ 1.404.596,65	71,36%	Il decreto 77/99 del dir. delle pol. agricole stanZIA 2.898.436.308 e individua i beneficiari del contributo. Vedi anche decr. di disimpegno 128/99 , 102 /00 103/00 del segr. reg. al settore primario
28	<i>Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia</i> Protezione zootecnia: interventi struttura in zootecnia(3.3b).	€ 20.658.275,96	€ 10.539.026,21	51,02%	€ 4.103.896,01	38,94%	Il decreto 77/99 del dirigente dir. reg. politiche agricole strutturali e di mercato stanZIA 9.678.144.924 mld per l' intervento e individua beneficiari.Vedi anche decr. di disimpegno 128/99 e102 /2000 del segr. reg. al settore primario
29	<i>Regione - Arpav</i> Sistema di monitoraggio e controllo delle rete idrica scolante in Laguna	€ 6.197.482,79	€ 6.058.171,64	97,75%	€ 3.230.418,90	53,32%	Fondi riallocati 98. Con DGR 2558/99 questi fondi vengono utilizzati per il progetto di monitoraggio del bacino scolante (18,57 Mld).
30	<i>Consorzio di bonifica Dese - Sile</i> Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Dese	€ 8.263.310,39	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Progetto in fase di redazione
30	<i>Consorzio di bonifica Dese - Sile</i> Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero	€ 7.230.396,59	€ 7.230.396,59	100,00%	€ 5.018.359,92	69,41%	DDDA 111/2001 - Proroga ultimazione lavori e espropriazioni. DDDA 99/2001 Nuovi termini fine lavori. DDDA 33/2002 Riapprovazione dell' Opera e indicazioni termini per la fine dei lavori e relative espropriazioni.DDDA 117/02 Variazione quadro economico.
31	<i>Consorzio di bonifica Dese - Sile</i> Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Marzenego.	€ 2.014.181,91	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Scheda madre. Importo originario 15 MLD. Destinati 600 mil. per perizia "ramo Beccherie" destin. 9 Mld per "interv. Riqualif. Ambient. Corsi d'acqua terraf. Veneziana". DDDA18/01 "Oasi" in comune di Noale = 1,5 MLD
32	<i>Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione</i> Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sui rii Barbegara, Rebosola e S Silvestro	€ 5.164.568,99	€ 5.164.568,99	100,00%	€ 3.275.063,79	63,41%	DDDA 62 del 5/8/99 prorogati al 21/6/2000 e 21/6/2003 i termini d'inizio e fine lavori. DDDA 77/2001 proroga termini espropriazioni. Periziato con DDDA 181/2001 nuovo quadro economico, invariato il finanziamento.
33	<i>Regione - Arpav</i> Interventi strutturali in rete di bonifica.	€ 839.242,46	€ 839.242,46	100,00%	€ 0,00	0,00%	Fondi riallocati.Con DGR 2558/99 vengono utilizzati nel progetto di monitoraggio e control del bacino scolante (18,57Mld) di cui 1,625 Mlc vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai consorzi di bonifica .

**REGIONE VENETO**  
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
**PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

35	<u>Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione</u> Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovara Cambroso)	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	100,00%	€ 1.272.486,29	82,13%	Lavori in corso. Vedi decreto 34/99 per approvazione perizia di variante.
37	<u>Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione</u> Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica	€ 2.582.284,50	€ 2.582.284,50	100,00%	€ 2.324.056,05	90,00%	Con DDDA 35/2002 approvato N.Q.E. per L. 5.129.406.972. Per il proseguo dei pagamenti vedi scheda 6/B/2 - 1ª fase - 50517 (Riutilizzo economia proveniente da 6/B/1 - 1ª fase)
40	<u>Consorzio di bonifica Dese - Sile</u> Sistemazione del fiume Marzenego - Ramo Beccherie in Venezia - Mestre. 1ª e 2ª perizia suppletiva e di variante.	€ 309.874,14	€ 309.874,14	100,00%	€ 149.772,50	48,33%	Lavori in corso. E' il finanziam. di una perizia stesso argom. 67/88 II fase. Con DDDA 6 del 3/2/2000 approvazione perizia di variante e suppletiva. Con DDDA 40 del 30/6/2000 approvazione dell'opera per l'importo residuo.
41	<u>Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia</u> Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia	€ 5.164.568,99	€ 1.710.809,37	33,13%	€ 0,00	0,00%	Fondi provenienti da riallocazione "fitodepurazione estuarina sul canale Vela"
42	<u>Comune di Zero Branco</u> Interventi di fognatura e depurazione in territorio comunale.	€ 258.228,45	€ 258.228,45	100,00%	€ 46.090,16	17,85%	Fondi proven. da riallocazione "Normativa e Regolamenti" (vedi PCR 1115 dell'8.3.1995). finanziamento complessivo è di 1MLD così ripartito: 500 mil. Su questa scheda della 2ª fase e 500 mil. Sulla scheda B/18 4ª fase
43	<u>Comune di Venezia</u> Progetto Campalto - affinamento con fitodepurazione	€ 3.873.426,74	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	#Num!	Fondi riallocati con DCR 45/99 ex: "Torre di Burri", "Regol. nodi Sile-Brenta", "Gestione acque di magra Brenta Bacchiglione, LEB" e "Fitodepurazione estuarina". Vedi DDD
44	<u>Comune di Venezia</u> Interventi di miglioramento dell' impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione U.V.	€ 258.228,45	€ 258.228,45	100,00%	€ 0,00	0,00%	Fondi ex "Progetto integrato Campalto - spese di gestione riferite all' intero progetto" riallocati con DCR 45/99. Il progetto è di L. 10,6 mld di cui 1,1 mld sulla scheda A/2.1 Vª fase. DDDA 57/02 decreto di finanziamento.
45	<u>Consorzio di bonifica Dese - Sile</u> Interventi di riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua della terraferma veneziana	€ 4.648.112,09	€ 4.648.112,09	100,00%	€ 1.103.517,68	23,74%	Fondi provenienti da 15 Mld ex "ricalibrazione e sostegni su sottobacino Marzenego". DDDA 68/2001 variazione quadro economico. DDDA 29/2002 Nuovi termini fine lavori e relativi espropri. DDDA 60/0 variazione quadro economico

**REGIONE VENETO**  
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
**PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

<b>TOTALE</b> (legge - esercizio)	€ 165.266.207,71	€ 102.575.708,65	62,1%	€ 53.042.493,31	51,71%
-----------------------------------	------------------	------------------	-------	-----------------	--------

<i>Camera dei Deputati</i>	— 272 —	<i>Senato della Repubblica</i>
XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI		