



*Il Ministro  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Prot. u. B3/7231

**OGGETTO:** Legge 9.10.2000 n. 285 - Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali di Torino

**PREMESSE NORMATIVE**

La legge 285/2000 e successive modificazioni ed integrazioni detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX giochi Olimpici invernali "Torino 2006".

La succitata legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei giochi Olimpici sulla base delle valutazioni di connessione dichiarate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa col Presidente della Regione Piemonte, d'intesa con gli Enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei giochi Olimpici.

L'art. 1 della Legge n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni prevede tra l'altro che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relazioni al Parlamento ogni anno "sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato d'avanzamento dei lavori".

**ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ESEGUITI**

Con D.P.G.R. Piemonte n. 51 del 26.6.2002 sono state individuate 116 opere da considerarsi connesse ai Giochi Olimpici distinte in 77 prioritarie e 39 inseribili. I criteri per la definizione di un'opera connessa ai giochi sono stati stabiliti dalla regione Piemonte con delibera di Giunta del 25.6.2002. Sui succitati interventi proposti questo Ministero interpellato dall'allora Ministro per la Funzione Pubblica ha espresso il parere che sostanzialmente gli stessi erano in linea con i criteri di valutazione della convenzione stabilita nel D.P.G.R. Piemonte del 25.6.2002.

Premesso quanto sopra con D.P.C.M. del 18.12.2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati dichiarati i succitati 77 interventi prioritari connessi con i giochi Olimpici Invernali per un finanziamento complessivo a carico dello Stato di 246,443 milioni di Euro.

Successivamente con D.P.C.M. 6.6.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse.

Con D.P.C.M. del 15.9.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state ripartite le risorse per il finanziamento delle 77 opere connesse individuate ad esclusione di quelle contraddistinte dai numeri tra 50 e 63 compresi e relative ad interventi sul sistema fognario, acquedotti e collettori.

Il D.P.C.M. di finanziamento degli interventi sul sistema fognario acquedotti-collettori è stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sullo stesso è stato dato parere favorevole per quanto di competenza di questo Dicastero.

E' importante infine fare presente che su segnalazione del Presidente della regione Piemonte a seguito delle decisioni del Comitato di Regia assunte nella seduta del 22.9.2003 la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 16.1.2004 ha indicato i soggetti attuatori degli interventi sopraccitati e dichiarati *“temporalmente differibili e attuabili esclusivamente a seguito di sopravvenute disponibilità finanziarie le opere contrassegnate dai nn. 4,5,10,16,20,22,23 e 64 di cui agli allegati 1 del D.P.C.M. 18.12.2002 e D.P.C.M. del 6.6.2003”*.


#### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE CONNESSE**


Per quanto riguarda, infine, l'elenco delle opere connesse, la destinazione finale delle stesse e lo stato d'avanzamento dei lavori si allega in dettaglio il sintetico e puntuale promemoria trasmesso dall'Agenzia Torino 2006 che svolge attività di monitoraggio sulle opere di che trattasi.

Sullo stato di realizzazione delle medesime come si evince dalla relazione del rappresentante del Ministero nell'ambito dell'Agenzia risulta che le progettazioni sono state quasi tutte eseguite e sottolinea il più che soddisfacente lavoro fin qui svolto dall'Agenzia.

21 GIU. 2004

IL MINISTRO





Milano, 24 febbraio 2004

Ill.mo Sig.

Dott. Celestino Lops

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia

Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali

Piazzale Porta Pia, 1

00198 Roma

e per conoscenza,

Ill.mo Sig.

Dott. Giovanni Paolo Gasperi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Piazzale Porta Pia, 1

00198 Roma

**Comunicazione del 17 febbraio 2004 - Protocollo B3/7041 -  
Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere  
connesse ai "XX Giochi olimpici invernali" di Torino 2006**

La relazione dell'Agenzia alla quale Ella fa riferimento nella comunicazione in oggetto è il "*Promemoria sullo stato di attuazione delle opere connesse ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006*", nella edizione aggiornata al 30 gennaio 2004.

E' doveroso premettere che il sottoscritto è stato nominato componente del Comitato Direttivo della Agenzia con decreto del Presidente

1-3-2004  
Al  
Torneo  
A

del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2003 ed ha iniziato la propria attività con la riunione del Comitato Direttivo del 12 gennaio 2004.

Il Promemoria fotografa in maniera esatta lo stato di avanzamento delle opere connesse, la quasi totalità delle quali è già in fase di progettazione, e testimonia il più che soddisfacente lavoro fin qui svolto dall'Agenzia.


I prossimi mesi saranno cruciali per il rispetto della scadenza olimpica, fissata per il febbraio 2006; la collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte sarà determinante per la realizzazione delle opere connesse.

A questo proposito devo segnalare che l'Agenzia sta da tempo sollecitando l'adozione da parte del Ministro degli affari esteri, delegato alla funzione dal Presidente del Consiglio dei Ministri, del c.d. "III DPCM", essenziale per la celebrazione delle gare d'appalto e, quindi, per la realizzazione delle opere connesse.

Desto inoltre preoccupazione la recente disposizione dell'art. 4, comma 177, della legge finanziaria 2004 (Legge 24 dicembre 2003 n. 350), disposizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sembrerebbe intenzionato ad applicare anche nei confronti dell'Agenzia, contro il parere della Agenzia e dello stesso rappresentante del Dicastero economico in seno all'Agenzia.

Per quanto più strettamente di competenza di questo Dicastero, si trasmette la richiesta - più volte avanzata dall'Agenzia alla società ANAS S.p.A. - relativa alla individuazione di un unico funzionario responsabile del coordinamento degli interventi di competenza ANAS S.p.A., allo scopo di rendere più semplice e spedita l'attività di collegamento fra Agenzia e ANAS S.p.A. Dal momento che l'ANAS S.p.A. non sembra intenzionata ad accogliere la richiesta, l'intervento del Ministero sul punto sarebbe di grande giovamento.

Augurandomi di aver fornito sufficiente risposta alla Sua richiesta, rimango a completa disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.

  
Avv. Alessandro Mianardi



**AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI  
OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006**

**PROJECT CONTROL**

**PROMEMORIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE OPERE CONNESSE  
AI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI  
TORINO 2006**

**AGGIORNAMENTO  
AL 30 GENNAIO 2004**

**PER COPIA CONFORME**

**(Dr. Ing. Benedetto Mercuri)**



<b>AGENZIA TORINO 2006</b>							
<b>PROJECT CONTROL PROMEMORIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE</b>							
<b>CODICE GENERALE ELABORATO</b>							
CODICE OPERA	LOTTO	SETTORE	LIVELLO PROGETTO	AREA PROGETTAZIONE	TIPO DOCUMENTO	N°ELABORATO	N° VERSIONE
PRJ	0	0	0	0	CP	001	0

REV.	DESCRIZIONE REVISIONI E RIFERIMENTI A EVENTUALI DOCUMENTI SOSTITUITI	DATA DI EMISSIONE
0	Prima emissione - introduzione identificativo del sistema qualità Agenzia Torino 2006	15.12.02

### **INDICE**

- A. PERCORSO PROCEDURALE**
- B. SITUAZIONE INTERVENTI SUDDIVISA NEI SINGOLI COMUNI.**
  - B.1 AVIGLIANA**
  - B.2 ALESSANDRIA**
  - B.3 BARDONECCHIA**
  - B.4 BIBIANA - LUSERNA**
  - B.5 CASELLE**
  - B.6 CESANA – SAN SICARIO**
  - B.7 CHIOMONTE**
  - B.8 CLAVIERE**
  - B.9 COMUNITA' MONTANA**
  - B.10 CUNEO**
  - B.11 FENESTRELLE**
  - B.12 GIAVENO**
  - B.13 NOVARA**
  - B.14 ORBASSANO**
  - B.15 OULX**
  - B.16 PEROSA ARGENTINA**
  - B.17 PINEROLO**
  - B.18 POMARETTO**
  - B.19 PRAGELATO**
  - B.20 PRALI**
  - B.21 RIVOLI**
  - B.22 SAUZE DI CESANA**
  - B.23 SAUZE D'OULX**
  - B.24 SAVIGLIANO**
  - B.25 SAN DIDERO**
  - B.26 SAN GERMANO CHISONE**

**B.27 SESTRIERE**

**B.28 SUSÀ**

**B.29 VILLAR PEROSA**

**B.30 TORINO**

**B.31 TORREPELLICE**

**A. PERCORSO PROCEDURALE**

L'articolo 1 della legge 285 disciplina la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il presidente della Regione Piemonte e previo parere del Comitato Organizzatore.

In data 18 dicembre 2002, a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 26 giugno 2002 che prendeva atto del parere favorevole del Comitato Organizzatore emesso in data 11 novembre, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, ha individuato le Opere Connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali (allegato 1). Successivamente in data 6 giugno 2003, sempre attraverso apposito DPCM sono stati individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere e, ove necessarie, dettate le disposizioni per la destinazione finale delle medesime (allegato 2).

Successivamente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 15 settembre 2003 (allegato 3) ha ripartito le risorse per il finanziamento delle suddette opere ad esclusione di quelle contrassegnate dai numeri tra 50 e 63 compresi (interventi sul sistema fognario – acquedotti – collettori) del sopraccitato decreto.

Il Presidente della Regione Piemonte, a seguito delle decisioni assunte dal Comitato di Regia nella seduta del 22 settembre, ha formalizzato la richiesta di emanazione urgente di un ulteriore DPCM relativo al finanziamento della restante quota di fondi previsti per le opere connesse.

In attesa di tale ulteriore DPCM e considerata l'esigenza di urgente finanziamento degli interventi sul sistema fognario – acquedotti – collettori in quanto temporalmente prioritari rispetto all'esecuzione di altre opere, lo scorso 24 novembre il Comitato di Regia ha individuato le opere connesse differibili e/o attivabili a seguito di sopravvenute disponibilità finanziarie, per un totale di 19,883 milioni di € e pertanto la Regione con DPGR (allegato 4) ha ufficializzato tale elenco e lo ha trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere la modifica ed integrazione del DPCM del 15 settembre. Per quanto è noto tale integrazione del decreto è in corso di emanazione in questi giorni.

Nel frattempo la Regione Piemonte ha richiesto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il parere relativo alla definizione del tasso d'interesse, così come previsto dall'art. 45 della Legge 448/98, al fine di avviare le successive fasi per addivenire alla stipula del relativo mutuo. Nelle more dell'erogazione del mutuo, il capitolo di spesa iscritto al bilancio regionale, sarà individuato con successivo provvedimento che verrà comunicato ai soggetti attuatori unitamente alle procedure di trasferimento dei fondi previsti nonché ai tempi e ai modi per la loro rendicontazione.

Allegato 5: elenco opere connesse



**B. SITUAZIONE INTERVENTI SUDDIVISA NEI SINGOLI COMUNI****B.1 AVIGLIANA**

- La variante di Avigliana è un'opera del dossier olimpico che ha però una quota del finanziamento per 34 milioni di € attribuita alle opere connesse. La progettazione esecutiva della variante, la cui realizzazione è di competenza di questa Agenzia, si concluderà entro la metà del prossimo mese di febbraio. Nel frattempo, proseguono le iniziative volte a definire, in conformità alle indicazioni espresse dal Comitato di Regia e dal Ministero delle Infrastrutture, i concorsi, anche di ordine finanziario, di ANAS e SITAF Spa alla realizzazione dell'opera.
- Progetto Paesaggio e arredo:
  - (restauro due fabbricati): progetto esecutivo approvato. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo);
  - (percorso pedonale e rotonda): progetto definitivo in approvazione da parte della conferenza dei servizi. Attualmente è in corso la progettazione esecutiva la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di giugno.

**B.2 ALESSANDRIA**

- Logistica elisoccorso AO "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria: progetto definitivo completato.-L'area su cui deve sorgere l'elisoccorso deve essere espropriata, i proprietari hanno fatto ricorso alla delibera del Comune ed attualmente si resta in attesa dell'esito del ricorso che condiziona la disponibilità dell'area e pertanto resta sospesa l'approvazione del progetto definitivo.

**B.3 BARDONECCHIA**

- Ampliamento parcheggio esistente in località Biovej: la conferenza dei servizi definitiva ha richiesto alcune integrazioni di carattere ambientale; la rivisitazione del progetto verrà presentata nel prossimo mese di febbraio insieme al progetto della telecabina sei posti - Difensiva - Frejusia.
- Migliorie alle vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria - Viale Roma): completato il progetto definitivo attualmente è in corso la conferenza dei servizi la cui conclusione è prevista entro la fine del mese di febbraio.
- Pista da fondo e percorso natura Oulx - Beaulard - Bardonecchia: impianto inserito tra quelli differiti.
- Realizzazione telecabina sei posti - Difensiva - Frejusia in sostituzione dell'attuale seggiovia biposto: attualmente è in corso la progettazione preliminare la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di febbraio.
- Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e sistemazione Rio della Gorgia: conferenza dei servizi preliminare conclusa; attualmente è in corso a cura della Regione la progettazione definitiva la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di marzo.

- Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia Medail: attualmente è in corso la conferenza dei servizi preliminare la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di marzo; nello stesso mese è prevista anche la conclusione della progettazione definitiva.
- Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles: attualmente è in corso la progettazione preliminare la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di febbraio.
- Sistemazione torrente Rho: conclusa la conferenza dei servizi preliminare attualmente è in corso la progettazione definitiva la cui conclusione è programmata per il prossimo marzo.
- realizzazione di rete fognaria, completamento impianto di depurazione: progettazione preliminare in corso.
- Elisoccorso H 24: la conferenza dei servizi definitiva ha richiesto una serie di integrazioni di carattere geologico attualmente in fase di elaborazione, la chiusura definitiva della conferenza è programmata entro il prossimo mese di febbraio.
- Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: la conferenza dei servizi definitiva ha richiesto una serie di integrazioni di carattere geologico attualmente in fase di elaborazione, la chiusura definitiva della conferenza è programmata entro il prossimo mese di febbraio.

#### **B.4 BIBIANA - LUSERNA**

- Variante fra Luserna S.G. e Bibiana - 1° LOTTO ( denominato "Strada delle cave"): attualmente è in corso la progettazione definitiva la cui conclusione è programmata entro il prossimo mese di febbraio. L'avvio del successivo progetto esecutivo è condizionato dalla relativa copertura finanziaria (mutuo). L'intero intervento dovrebbe prevedere un II° lotto che tuttavia al momento non è compreso tra le opere prioritarie.

#### **B.5 CASELLE**

- Aeroporto di Caselle: chiusa la fase di progettazione e pubblicato il bando per l'esecuzione dei lavori, nei prossimi giorni saranno aggiudicati i due lotti di esecuzione rispettivamente: gestione passeggeri e impianti tecnologici. L'apertura del cantiere è prevista per il prossimo mese di febbraio, la conclusione è prevista per novembre 2005.

#### **B.6 CESANA – SAN SICARIO**

- Seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa: impianto inserito tra quelli differiti.
- Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia (era segnata su claviere): terminato lo studio preliminare, al fine di procedere con il bando di gara per l'esecuzione dei lavori, il Comune è in attesa della relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Sistemazione e rifacimento paravalanghe località Sagnalonga: Progetto preliminare in fase di ultimazione.

- Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto Comunale: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Elisoccorso H 12: Progetto in fase di ultimazione e quindi sarà trasmesso alla Regione Piemonte. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

#### **B.7 CHIOMONTE**

- Sostituzione dell'attuale sciovia con una seggiovia biposto: terminato lo studio preliminare, la prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Innevamento programmato e messa in sicurezza piste: impianto inserito tra quelli differiti.

#### **B.8 CLAVIERE**

- Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato: eseguiti i rilievi sull'area, la progettazione preliminare sta per essere avviata da parte della Regione Piemonte.
- Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimità dell'abitato e Rio Secco: eseguiti i rilievi sull'area, la progettazione preliminare sta per essere avviata da parte della Regione Piemonte.
- Museo delle Olimpiadi: la progettazione esecutiva eseguita dal Comune è in fase di ultimazione. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Elisoccorso H 12: il progetto è stato consegnato alla Regione Piemonte. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: il progetto è stato consegnato alla Regione Piemonte. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

#### **B.9 COMUNITA' MONTANA**

- Bassa Val Susa, acquedotto di valle 1° stralcio
- Val Chisone, Collettore di valle - tratti a completamento:
- Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio
- Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento Torre Pellice - Villar Pellice

I progetti definitivi ultimati; la prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

**B.10 CUNEO**

- Elisoccorso H 24: il progetto esecutivo è stato completato ed attualmente è in fase di approvazione.

**B.11 FENESTRELLE**

- Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare dell'Assietta: sono state definite con la Comunità Montana le modalità di esecuzione dell'intervento. L'intervento prevede la realizzazione di porte di accesso e delle sistemazioni localizzate della attuale strada. Attualmente è in corso la fase di progettazione preliminare che sarà conclusa per aprile 2004.
- Sistemazione parcheggio: progetto definitivo ultimato, attualmente è in corso la conferenza dei servizi. La conclusione della progettazione esecutiva è programmata per il prossimo mese di giugno. La successiva prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte: progetto definitivo ultimato, attualmente è in corso conferenza dei servizi. La conclusione della progettazione esecutiva è programmata per il prossimo mese di giugno.
- Progetto Paesaggio e arredo (sistemazione aree esterne al Forte): progetto definitivo ultimato, attualmente è in corso conferenza dei servizi. La conclusione della progettazione esecutiva è programmata per il prossimo mese di giugno.

**B.12 GIAVENO**

- Centro sportivo polifunzionale: conclusa la progettazione esecutiva; La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).

**B.13 NOVARA**

- Elisoccorso H 24: le attività riguardano la realizzazione di hangar, palazzina e sistemazione area su una piattaforma esistente. I lavori sono stati appaltati e si prevede di ultimarli entro fine estate 2004. la stazione appaltante ha proceduto anche in pendenza della copertura finanziaria da parte della Regione Piemonte che sarà erogata quando disponibile quale "rimborso".

**B.14 ORBASSANO**

- In merito al centro antidoping di Orbassano entro il prossimo mese di aprile saranno ultimati i lavori edili ed impiantistici. Nei prossimi giorni verrà pubblicata una prima gara per gli arredi generali successivamente nel prossimo mese di febbraio verrà definita la lista esatta delle apparecchiature specifiche da acquistare.
- Elisoccorso H 24: Approvato progetto definitivo dalla Regione. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).

**B.15 OULX**

- Impianto di arroccamento dal punto intermodale a Sauze d'Oulx (Cabinovia): stazione appaltante alla Comunità Montana alta valle.
- Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato opere di ingegneria naturalistica: progetto in corso presso la Regione Piemonte.
- Sistemazione pareti rocciose: progetto in corso presso la Regione Piemonte.
- Recupero ex-caserma Picco a ricettività para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro media): il progetto definitivo è stato ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Pista di fondo : impianto inserito tra quelli differiti.
- Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera: il progetto definitivo è stato ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni: il progetto definitivo è stato ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Costruzione nuova palestra, progetto padiglione della neve e del ghiaccio: il progetto definitivo è stato ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

**B.16 PEROSA ARGENTINA**

- Adeguamento depuratore: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

**B.17 PINEROLO**

- SS 589 Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo-Piosasco: conclusa la progettazione preliminare il comune di Pinerolo è attualmente in attesa della copertura finanziaria (mutuo).
- Parco urbano area olimpica: progettazione preliminare in corso. La conclusione delle successive fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) è programmata per il prossimo mese di giugno.
- Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggi zona retro Ospedale: progetto preliminare approvato. Attualmente è in corso la progettazione definitiva la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di febbraio. Successivamente verrà richiesta l'attivazione della conferenza dei servizi. La conclusione del progetto esecutivo è prevista entro maggio 04 e il bando di gara per l'esecuzione dei lavori è programmato per il prossimo mese di luglio.
- Progetto Paesaggio e arredo: progetto preliminare approvato, attualmente è in corso la progettazione definitiva.
- Elisoccorso H 24: Progetto definitivo eseguito e trasmesso alla Regione Piemonte. Si attende approvazione e copertura finanziaria (mutuo).