

6.7 PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

PIANO OPERE PUBBLICHE (art. 2, comma 3, lett. e) legge n. 61/1998).

Il piano generale delle opere pubbliche include il piano degli interventi sui dissesti idrogeologici, sulle infrastrutture e sugli edifici pubblici danneggiati.

I relativi interventi sono stati ammessi a finanziamento con D.G.R. n. 2668/1998 e D.G.R. n. 714/1999 con i fondi U.E. Ob. 5b; con D.C.R. n. 237/1998 e con D.G.R. n. 1976/1999, lett. A), con i fondi provenienti dai mutui autorizzati con Legge n. 61/1998 e Legge n. 448/1998.

PIANO SUGLI EDIFICI PUBBLICI

Numero degli interventi: **912** (di cui 307 Docup e 605 L.61/98)

Importo dei lavori: € 300.393.814,91

Lo stato di attuazione degli interventi finanziati è il seguente:

Progetti con concessione del contributo

◆ Piani DOCUP

Numero degli interventi: **307**
N.ro interventi appaltati: 303 (per la presenza di interventi accorpati)

Importo di piano: € 91.216.617,52
Importo di progetto: € 103.269.688,63

Sono stati concessi € 4.560.830,88 quale anticipo per la progettazione pari al 5% dell'importo di piano.

◆ Piano art. 2, comma 3 lett. e) L.61/98

N.ro interventi: 155
Importo di piano: € 32.712.783,03
Importo di progetto: € 40.815.278,30

Sono stati concessi € 9.384.127,30 quale anticipo per la progettazione pari al 5% dell'importo di piano di tutti gli interventi compresi nel DDS 475/01 (ultimo aggiornamento).

In base alla DGR n°663/01 sono stati concessi € 2.104.029,35 per il "Recupero funzionale" di 17 interventi già finanziati.

Nel programma finanziario per l'anno 2000 è stato inizialmente previsto con D.A.C.R. n°279 del 01/12/99 un finanziamento, tra l'altro limitato al piano di ricostruzione degli edifici, di € 37.675.014,33 di cui:

a) € 30.444.617,74 per il finanziamento degli interventi prioritari non finanziabili con i fondi U.E. Docup Ob. 5b;

b) € 7.230.396,59 per gli interventi già previsti nei piani stralcio approvati dal Commissario Delegato ed inclusi nel piano Edifici Pubblici (D.C.D. 327/99).

Successivamente, con le nuove ripartizioni dei piani finanziari per l'anno 2001, attuate con D.G.R. n°1858 del 12/09/00 e D.G.R. n°663 del 27/03/2001, sono stati assegnati ulteriori fondi per un importo di € 73.853.336,57 per gli interventi di cui al punto a).

PIANO SULLE INFRASTRUTTURE

Numero degli interventi: 420 (di cui 192 Docup e 228 L.61/98)
Importo di piano: € 131.749.372,76

Lo stato di attuazione degli interventi finanziati è il seguente:

Progetti con concessione del contributo

Piani DOCUP Ob. 5b

N.ro interventi di piano: 192
N.ro interventi appaltati: 165 (per la presenza di interventi accorpati)

Importo di piano: € 61.168.638,67
Importo di progetto: € 63.494.760,55

Sono stati concessi € 3.058.431,93 quale anticipo per la progettazione pari al 5% dell'importo di piano.

Piano art.2, comma 3 lett. e) L.61/98

Sono stati concessi € 3.219.671,82 quale anticipo per la progettazione pari al 5% dell'importo di piano di tutti gli interventi compresi nel DDS 448/01 (ultimo aggiornamento).

Con D.G.R. n°663 del 27/03/2001, sono stati assegnati fondi per un importo di € 19.625.362,17 per il finanziamento degli interventi prioritari non finanziabili con i fondi U.E. Docup Ob. 5b.

PIANO SUI DISSESTI IDROGEOLOGICI

Numero degli interventi: 220 (di cui 89 Docup e 131 L.61/98)
Importo di piano: € 136.896.120,38

Lo stato di attuazione degli interventi finanziati è il seguente:

Progetti con concessione del contributo

Piani DOCUP Ob. 5b

N.ro interventi di piano:	89
N.ro interventi appaltati:	93 (per la presenza di interventi multiappalto)
Importo di piano:	€ 59.183.894,81
Importo di progetto:	€ 63.875.389,28

Sono stati concessi € 2.959.194,74 quale anticipo per la progettazione pari al 5% dell'importo di piano.

Piano art.2, comma 3 lett. e) L.61/98

N.ro interventi:	13
Importo di piano:	€ 7.034.975,05
Importo di progetto:	€ 7.944.896,92

All'importo di progetto pari a € 7.944.896,92 vanno aggiunti € 2.117.473,29 per un totale di € 10.062.370,21 a copertura dei lavori dell'intervento del comune di Novafeltria già finanziato con fondi U.E.

Sono stati concessi € 3.765.935,12 quale anticipo per la progettazione pari al 5% dell'importo di piano di tutti gli interventi compresi nel DDS 447/01 (ultimo aggiornamento).

Con D.G.R. n°663 del 27/03/2001, sono stati assegnati fondi per un importo di € 66.622.939,98 per il finanziamento degli interventi prioritari non finanziabili con i fondi U.E. Docup Ob. 5b.

Lo stato di attuazione dei piani di ricostruzione al **31/12/2001** delle Opere Pubbliche che ricomprende gli interventi urgenti del Commissario delegato, gli interventi urgenti attuati dal Commissario Delegato, gli interventi urgenti per i dissesti idrogeologici, gli interventi con concorso finanziario della U.E. e quelli a totale carico dei fondi statali è indicato in forma sinottica dalla seguente tabella:

Progetti	Approvati	Iniziati	Ultimati
Edifici pubblici	809	765	519
Infrastrutture	171	163	61
Dissesti	129	123	61
Totale	1.109	1.051	641
Valori percentuali	100 %	94,8 %	57,8 %
Totale al 30 giugno 2001	1.083	979	549
Totale al 31 dicembre 2000	1.089	942	479
Totale al 30 giugno 2000	1.089	839	415

Tabella 17 - Riepilogo stato di attuazione del Piano delle Opere Pubbliche

Lo stato di attuazione del Piano delle Opere Pubbliche, distinto per comune, viene riportato **nell'allegato "F"** alla presente relazione.

Il Piano OO.PP. prevede la riparazione di edifici avviata nella fase di emergenza e la ricostruzione di opere finanziate mediante l'art. 2 della L.61/98. Nell'allegato "F" è riportata la disaggregazione per comune di ognuna delle tipologie di opere. La ricostruzione delle opere pubbliche avviata nella fase di emergenza può considerarsi terminata.

6.8 PIANO BENI CULTURALI (ART. 8 L. 61/98)

Si espongono di seguito sia alcuni dati generali sia informazioni più dettagliate inerenti l'attuazione del piano beni culturali che, insieme agli interventi previsti dai programmi di recupero per i centri e nuclei storici (art.3), costituisce la sezione più delicata della ricostruzione post-sisma.

Dati generali

Il totale dei beni inseriti nel piano (dati desunti dalla banca dati del Vice Commissario che ha svolto, ai sensi dell'art.8 comma1 della legge, la rilevazione analitica dei danni insieme agli altri enti interessati) è pari a **2385** di cui :

- **1391 (58%) di proprietà privata ecclesiastica**
- **594 (25%) di proprietà pubblica**
- **288 (12%) di proprietà privata**
- **112 (5%) con titolo di proprietà da verificare**

Il totale dei beni compresi nel **primo stralcio attuativo** (di cui al Decreto direttore Centro Beni Culturali n.3/1999) è pari a **558** risultanti ammessi a finanziamento, di cui **434 a valere sui fondi dell'art. 8 L 61/98**.

Il totale dei beni compresi nel **secondo stralcio attuativo** (di cui al DCBC n.270/2000 così come modificato dal DDSLL. PP. n.370/2001) è pari a **708** (dal n.559 al n.1266), di cui **636 a valere sui fondi dell'art. 8 L 61/98**, risultanti ammissibili a finanziamento; è stato concesso l'anticipo del 5% sulle spese di progettazione per i beni che avevano trasmesso al Vice Commissario la scheda iniziale di progetto. Con decreto del Dirigente Servizio LL. PP. n. 370 del 20 aprile 2001 si è consentito anche a chi non aveva presentato progetto iniziale di presentare il progetto esecutivo onde implementare il parco progetti degli interventi finanziabili per ordine di priorità sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Con DGR n. 161 del 23.01.2001, si è provveduto a fissare scadenze temporali per la presentazione dei progetti. Con DGR n. 2523 del 30 ottobre 2001 si è provveduto a stabilire principi e termini relativi sia alla decadenza del contributo in mancanza di presentazione dei progetti, sia di perdita di priorità in mancanza di integrazione dei progetti, finalizzati a garantire il progressivo e celere impegno di spesa delle risorse finanziarie disponibili.

Monitoraggio attuativo del piano di competenza regionale

Dalla banca dati del "progetto Tellus" (dato fornito dal servizio Informatica depurato dagli interventi soggetti a "multiappalto") al 31.12.2001 risultano:

- **approvati in conferenza dei servizi n. 393 progetti** (compresi in prevalenza nel primo stralcio attuativo);
- **lavori iniziati: 337 86%)**
- **lavori ultimati: 74 (22%)**

Sui cantieri aperti risultano svolti ad oggi da parte dell'ufficio programmi di recupero e beni culturali **155 sopralluoghi (46% del totale cantieri aperti)**, valore superiore a quello minimo previsto per le verifiche ed i controlli (10%) dalla suddetta DGR n.161/2001.

Presso l'ufficio programmi di recupero e beni culturali risultano **in itinere ulteriori 321 progetti**, di cui 48 costituiti da varianti ai lavori in corso.

In particolare, per agevolare la partecipazione dei funzionari della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici delle Marche a gruppi di lavoro e conferenze attraverso l'esame collegiale dei progetti, la Giunta regionale, su proposta dell'ufficio, d'intesa con il Soprintendente ed il Vice commissario, ha stabilito con DGR n.2373 del 14.11.2000 le modalità di svolgimento presso la sede centrale (Ancona) dell'ufficio regionale, poiché i progetti interessati riguardano la maggior parte dei beni che compongono il piano (n.2048 - pari all'86%).

Per i beni culturali inseriti anche nel piano degli edifici pubblici pari a 104 unità (art.2 L 61/98) e per quelli di proprietà privata non ecclesiastica pari a 278 unità (art.4 e comma 3 bis dell'art.8 della L 61/98 -"immobili privati"), le attività istruttorie e di approvazione si svolgono presso le sedi distaccate di Muccia e Fabriano, a cui partecipano anche i funzionari dell'ufficio programmi di recupero e beni culturali.

Fino al 31 dicembre 2001 risultano svolti complessivamente **834** gruppi di lavoro e **682** conferenze di servizi.

A valere sui fondi dell'art. 8 L. 61/98 è quindi in corso di piena attuazione un quarto del piano, a cui vanno aggiunti gli interventi di esclusiva competenza della Soprintendenza, gli interventi sui beni culturali finanziati ai sensi dell'art. 4 L 61/98 (immobili privati monumentali), ai sensi dell'art. 2 L61/98 (parte dei beni culturali di proprietà pubblica) ed interventi ricadenti all'interno dei programmi di recupero (finanziati ai sensi dell'art. 3 L61/98).

Monitoraggio finanziario

Stima complessiva del danno : **€ 976,10 Mln**

Risorse finanziarie disponibili (programma finanziario di riparto in vigore - art.2 comma 2 L61/98 - all. 5) : **€ 220,53 Mln**

* di cui € 51,13 Mln da rendicontare alla Unione Europea entro il 31.12.2001

*** di cui € 132,73 già impegnati con fondi regionali L 61/98 (al 31.12.2001)**

Importi degli interventi da finanziare : **€ 755,58 Mln**

Con DGR n.1516/2001, modificata con DGR 2523/2001, sulla base delle risorse disponibili, si è disposto che fino all'ordine di piano n. **1266** la Regione potrà provvedere all'assunzione degli impegni di spesa "in rapporto alla progressiva approvazione dei progetti esecutivi", data anche la concomitante disposizione assunta con DGR n.1366 del 19.06.2001 che accantona **€ 24,27 Mln** per l'attuazione coordinata di un "intervento stralcio prioritario" (L.R. 30/2000) relativo ai beni culturali ricadenti nel piano (n. 40) che beneficiano anche dei contributi della Legge regionale n. 43/1998 (valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano), a fronte di impegni complessivi finora assunti per **€ 132,76 Mln sul totale dei € 220,53 Mln** messi a disposizione dal programma finanziario di ripartizione (deliberazione del Consiglio regionale n.31 del 14.03.2001).

Lo stato di attuazione del Piano dei Beni Culturali, distinto per comune, viene riportato **nell'allegato "G"** alla presente relazione.

6.9 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

A favore delle attività produttive extra agricole sono stati attivati contributi e provvidenze finalizzati alla ripresa dell'attività. In particolare sono previsti:

- contributi a fondo perduto pari al 30% del valore dei danni subiti dai beni mobili (L.R. 44/98 e Ordinanza 2668/97);
- contributi in conto interessi fino ad un ulteriore 45% del danno subito da beni mobili o scorte, nonché dell'eventuale maggiore costo degli interventi di cui al comma 3, dell'art. 4 e del costo per le finiture interne e gli impianti degli immobili (L.R. 44/98);
- ulteriori provvidenze a favore delle aziende che hanno subito una riduzione dell'attività in conseguenza del terremoto (D.C.D. 420/98 e L.R. 44/98);
- contributi nei casi di trasferimento o sospensione dell'attività (L.R. 3/2000).
- contributi a favore delle imprese che hanno subito una riduzione dell'attività (L.R. 30/00)

Si riporta di seguito un quadro sintetico al 31 dicembre 2001 delle domande pervenute, accolte e liquidate, nonché l'ammontare degli impegni e dei pagamenti per ognuna delle linee di intervento dei provvedimenti normativi gestiti.

Provvedimenti normativi	Numero di domande			Risorse in milioni di euro	
	Pervenute	Accolte	Liquidate	Impegni	Pagamenti
L.R. 30/2000	156	131	131	1,897	1,897
L.R. 3/2000	49	49	49 °	1,269	1,128
L.R. 44/98 - lucro cessante	445	397	397	2,601	2,601
L.R. 44/98 - beni mobili e scorte	23	21	12 **	0,164	0,108
L.R. 44/98 - conto interessi *	16	-	-	-	-
Ord. 2668/97 - beni mobili/scorte	568	300	158***	2,925	2,377
D.C.D. 420/98 - riduzione attività	203	88	88	0,130	0,130
TOTALE	1.284	835	684	6,558	5,820

Tabella 18 - Situazione delle domande di contributo alle attività produttive extra agricole

Note: ° = l'erogazione del contributo è articolata nel tempo.

* = l'intervento è affidato in gestione alla Società Regionale di Garanzia Marche.

** = alle restanti 9 domande è stato erogato un acconto pari al 70% dell'intero contributo.

*** = alle restanti 142 domande è stato erogato un acconto pari al 70% dell'intero contributo.

Le due tabelle seguenti espongono l'avanzamento finanziario, per settore e per provincia.

Lo stato di attuazione dei contributi alle attività produttive, distinto per comune, viene riportato nell'allegato "H" alla presente relazione.

SETTORE	Situazione al 31 dicembre 2000		Situazione al 31 dicembre 2001	
	IMPEGNATO	PAGATO	IMPEGNATO	PAGATO
ALTRO	€ 626.385,11	€ 558.477,18	€ 629.320,14	€ 560.918,16
ARTIGIANATO	€ 1.193.278,26	€ 1.081.276,47	€ 1.899.320,15	€ 1.717.548,17
COMMERCIO	€ 2.604.570,79	€ 2.313.142,82	€ 4.796.840,53	€ 4.476.311,58
INDUSTRIA	€ 1.335.952,98	€ 1.181.269,72	€ 1.412.342,22	€ 1.251.714,17
TURISMO	€ 229.681,89	€ 214.860,60	€ 250.821,86	€ 236.000,57
TOTALE	€ 5.989.869,03	€ 5.349.026,79	€ 8.988.644,90	€ 8.242.492,65

Tabella 19 - Riepilogo contributi alle attività extra agricole per settore produttivo

PROVINCIA	Situazione al 31 dicembre 2001	
	IMPEGNATO	PAGATO
ANCONA	€ 3.667.361,61	€ 3.297.325,16
ASCOLI PICENO	€ 346.457,44	€ 343.900,97
MACERATA	€ 4.925.381,55	€ 4.561.346,47
PESARO E URBINO	€ 49.444,30	€ 39.920,05
TOTALE REGIONE	€ 8.988.644,90	€ 8.242.492,65
	% pagamenti/impegni	91.6%

Tabella 20 - Riepilogo contributi alle attività extra agricole per provincia

7 LINEE STRATEGICHE, PRIORITA' E PROPOSTE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO

L'obiettivo primario che la Regione Marche ritiene di raggiungere è quello di far rientrare i nuclei familiari sgomberati nelle loro abitazioni, con priorità per i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili.

Subito dopo il sisma i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi erano 1.015, al 31 dicembre 2001 sono 113 che rientreranno nelle loro abitazioni riparate o in alloggi di edilizia residenziale pubblica entro i primi mesi del 2002, come meglio specificato al punto 6.4 della presente relazione.

Tutti gli edifici destinati a prima abitazione sono stati da tempo ammessi a finanziamento, come pure gli edifici destinati ad attività produttive. I lavori di riparazione degli edifici destinati a prima abitazione con danni lievi sono praticamente conclusi.

Sulla base del programma finanziario di cui all'art. 2 della legge n. 61/1998, trasmesso all'approvazione del Consiglio regionale il 12 febbraio 2002, la Giunta regionale ha proposto di ripartire i fondi previsti dalla legge finanziaria 2002 nel modo seguente:

RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI PRIVATI (ART. 4 LEGGE 61/1998)

Un ulteriore finanziamento di € 62.181.410,65 (£ 120,4 miliardi) per finanziare in particolare il maggior costo di riparazione o ricostruzione degli immobili privati rispetto al contributo concesso, così come previsto dall'art. 52, comma 27, della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002), nonché per l'ammissione a finanziamento di ulteriori interventi quali la riparazione o ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nei quali i proprietari intendono trasferire la propria residenza, a condizione che gli stessi non possiedono altre abitazioni.

INTERVENTI RICOMPRESI NEI PROGRAMMI DI RECUPERO

Dai progetti esecutivi pervenuti, relativi agli interventi unitari, si è riscontrato che la stima degli aumenti di costo previsti a seguito di aggiornamenti normativi risulta in parte già ricompresa nelle stime di costo fornite inizialmente dai Comuni, pertanto per gli interventi ricompresi nei Programmi di recupero la Giunta regionale ha proposto una riduzione di € 25.822.844,95 (£ 50.000.000.000).

PIANO OPERE PUBBLICHE

Agli interventi di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) della legge 61/1998 un ulteriore finanziamento di euro 25.822.844,95 (50 miliardi di lire). Per gli stessi interventi saranno utilizzate le risorse che si sono rese disponibili per mancanza di occupazione sulla copertura overbooking Docup Ob.5b pari a euro 19.051.062 (538,608 – 501,720 = 36,888 miliardi di lire).

PIANO BENI CULTURALI

Tenuto conto che il fabbisogno necessario per il completamento del I e II stralcio finanziario (fino al n° di piano 1266) è pari a € 236.731.595,46 (£. 458.376.286.336), La Giunta regionale ha proposto di destinare un ulteriore finanziamento di € 51.645.689,91 (£. 100 miliardi).

ANTICIPAZIONE SPESE DI PROGETTAZIONE


Un accantonamento di € 3.615.198,29 (£ 7 miliardi) per le spese di progettazione dei beni culturali.

ALTRI INTERVENTI

Un ulteriore finanziamento di € 12.033.455,75 (£ 23.300.000.000) di cui € 10.225.846,60 (£ 19,8 miliardi) destinabili alla realizzazione di opere infrastrutturali programmate congiuntamente dallo Stato e dalla Regione nell'ambito dell'Intesa istituzionale di cui all'art. 2 della legge n. 61/1998, così come previsto dall'art. 9 bis della medesima legge.

Quest'ultima previsione è particolarmente significativa in quanto per la prima volta il programma finanziario destina dei fondi alla realizzazione di opere infrastrutturali non danneggiate dal terremoto, nella prospettiva dello sviluppo delle zone colpite così come previsto dal comma 1 dell'art. 2 della legge n. 61/1998.

Il responsabile dell'APQR
(ing. Libero Principi)



8 ALLEGATI – TABELLE ANALITICHE PER COMUNE**Tabella 21 – Allegato “A” – Edifici con danni medio – lievi, per comune****- Riparazione edifici adibiti ad abitazione principale con danni lievi (D.C.D. 121/97) - Provincia Ancona**

		Presentati	Approvati	Iniziati	Ultimati
1	AGUGLIANO	2	2	2	1
2	ARCEVIA	58	58	58	56
3	BARBARA	9	9	9	9
4	BELVEDERE OS.	20	20	20	19
5	CASTELBELLINO	4	4	4	4
6	CASTELLEONE DI S.	11	11	11	11
7	CASTELPLANIO	12	12	11	10
8	CERRETO D'ESI	33	33	33	32
9	CHIARAVALLE	1	1	1	1
10	CORINALDO	7	7	7	7
11	CUPRAMONTANA	43	43	43	43
12	FABRIANO	525	525	525	513
13	FILOTTANO	6	6	6	5
14	GENGA	43	43	43	43
15	JESI	14	14	14	14
16	MAIOLATI	7	7	7	7
17	MERGO	34	34	34	32
18	MONSANO	11	11	11	11
19	MONTE SAN VITO	18	18	18	16
20	MONTECAROTTO	5	5	5	5
21	MONTEROBERTO	15	15	15	14
22	MORRO D'ALBA	4	4	4	4
23	OSIMO	1	1	1	1
24	OSTRA	5	5	5	5
25	OSTRA VETERE	5	5	5	5
26	POGGIO SAN MARC.	4	4	4	4
27	RIPE	1	1	1	1
28	ROSORA	10	10	10	10
29	SAN MARCELLO	4	4	4	2
30	SAN PAOLO DI JESI	3	3	3	2
31	SANTA MARIA NUOVA	1	1	1	1
32	SASSOFERRATO	105	102	102	101
33	SENIGALLIA	4	4	4	3
34	SERRA DEI CONTI	2	1	1	1
35	SERRA SAN QUIRICO	59	59	59	53
36	STAFFOLO	5	5	4	4
	Totall	1091	1087	1085	1050

**- Riparazione edifici adibiti ad abitazione principale con danni lievi (
D.C.D. 121/97) - Provincia Ascoli Piceno**

		Presentati	Approvati	Iniziati	Ultimati
1	ACQUASANTA TERME	23	23	20	20
2	ACQUAVIVA PICENA	0	0	0	0
3	ALTIDONA	0	0	0	0
4	AMANDOLA	17	17	17	14
5	APPIGNANO DEL TR.	10	9	6	3
6	ARQUATA DEL TR.	18	18	17	9
7	ASCOLI PICENO	73	68	68	30
8	BELMONTE PICENO	0	0	0	0
9	CARASSAI	4	4	4	3
10	CASTEL DI LAMA	3	1	1	1
11	CASTIGNANO	3	3	3	0
12	COLLI DEL TRONTO	7	7	7	6
13	COMUNANZA	6	5	5	5
14	COSSIGNANO	10	9	9	4
15	FALERONE	3	2	2	1
16	FERMO	29	28	28	20
17	FOLIGNANO	3	3	3	0
18	FORCE	2	2	2	2
19	FRANCAVILLA D'ETE	3	2	1	1
20	MALTIGNANO	4	2	2	1
21	MASSA FERMANA	2	2	2	2
22	MONSAMPIETRO M.	2	1	1	1
23	MONTALTO DELLE M.	28	27	26	20
24	MONTAPPONE	6	6	6	5
25	MONTE RINALDO	5	5	4	3
26	MONTE S. PIETRANGELI	9	7	6	4
27	MONTE V. COMBATTE	1	1	0	0
28	MONTE V. CORRADO	5	4	4	4
29	MONTEDINOVE	4	4	4	4
30	MONTEFALCONE APP.	4	4	3	3
31	MONTEFORTINO	4	4	4	3
32	MONTEGALLO	2	2	2	2
33	MONTEGIBERTO	2	2	2	1
34	MONTEGIORGIO	29	29	28	21
35	MONTEGRANARO	4	3	2	2
36	MONTELEONE DI F.	2	2	2	2
37	MONTELPARO	2	2	2	1

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

38	MONTEMONACO	5	5	4	4
39	MONTEPRANDONE	2	0	0	0
40	MONTOTTONE	1	1	1	0
41	MORESCO	0	0	0	0
42	ORTEZZANO	1	1	1	1
43	PALMIANO	4	4	4	4
44	PETRITOLI	4	4	3	1
45	PONZANO DI FERMO	1	1	1	1
46	RAPAGNANO	5	3	3	3
47	RIPATRANSONE	13	6	5	0
48	ROCCAFLUVIONE	10	10	10	8
49	S. VITTORIA IN M.	3	3	3	3
50	SANT'ELPIDIO A MARE	7	7	7	7
51	SERVIGLIANO	4	2	2	2
52	SMERILLO	1	1	1	1
53	SPINETOLI	2	1	1	0
54	TORRE SAN PATRIZIO	1	1	1	0
55	VENAROTTA	4	4	4	3
	Totali	397	362	344	236

- Riparazione edifici adibiti ad abitazione principale con danni lievi (D.C.D. 121/97) - Provincia Macerata

		Presentati	Approvati	Iniziati	Ultimati
1	ACQUACANINA	4	4	4	2
2	APIRO	18	17	16	14
3	APPIGNANO	4	4	4	4
4	BELFORTE DEL CHIANTI	17	17	17	17
5	BOLOGNOLA	9	9	9	8
6	CALDAROLA	48	48	48	42
7	CAMERINO	208	203	199	187
8	CAMPOROTONDO DI F.	21	21	21	19
9	CASTELRAIMONDO	38	38	38	36
10	CASTELSANTANGELO S.N.	25	25	25	16
11	CESSAPALOMBO	22	22	22	22
12	CINGOLI	62	62	61	53
13	COLMURANO	9	9	9	8
14	CORRIDONIA	39	36	34	22
15	ESANATOGLIA	31	31	31	25
16	FIASTRA	18	18	18	16
17	FIORDIMONTE	20	20	20	18
18	FIUMINATA	88	88	88	78
19	GAGLIOLE	30	29	29	28
20	GUALDO	10	10	10	8
21	LORO PICENO	8	8	8	8
22	MACERATA	66	61	60	42
23	MATELICA	56	51	51	40
24	MOGLIANO	33	33	33	31
25	MONTE CAVALLO	14	14	14	12
26	MONTE SAN GIUSTO	1	1	1	1
27	MONTE SAN MARTINO	6	6	6	4
28	MONTECASSIANO	7	7	5	5
29	MONTEFANO	11	11	11	8
30	MONTELUPONE	1	1	1	1
31	MUCCIA	66	66	66	58
32	PENNA SAN GIOVANNI	5	5	5	5
33	PETRIOLO	5	5	5	4
34	PIEVE TORINA	91	89	89	78
35	PIEVEBOVIGLIANA	47	47	47	42
36	PIORACO	27	27	26	26
37	POGGIO SAN VICINO	2	2	2	2

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

38	POLLENZA	21	21	21	17
39	POTENZA PICENA	1	1	1	0
40	RECANATI	1	1	1	0
41	RIPE SAN GINESIO	18	18	17	17
42	SAN GINESIO	53	48	48	44
43	SAN SEVERINO MARCHE	189	187	187	162
44	SANT'ANGELO IN P.	7	7	7	5
45	SARNANO	14	14	14	12
46	SEFRO	32	32	32	31
47	SERRAPETRONA	8	8	8	8
48	SERRAVALLE DI C.	94	94	94	86
49	TOLENTINO	82	82	82	74
50	TREIA	23	23	23	20
51	URBISAGLIA	11	11	11	11
52	USSITA	22	21	20	19
53	VISSÒ	48	48	48	42
	Total	1791	1761	1747	1538

- Riparazione edifici adibiti ad abitazione principale con danni lievi (D.C.D. 121/97) - Provincia Pesaro Urbino

		Presentati	Approvati	Iniziati	Ultimati
1	ACQUALAGNA	18	18	18	18
2	APECCHIO	15	15	15	15
3	BORGO PACE	7	7	7	7
4	CAGLI	54	54	53	51
5	CANTIANO	20	20	20	20
6	CARPEGNA	1	1	1	1
7	CASTELDELCI	2	2	2	2
8	FERMIGNANO	3	3	3	3
9	FOSSOMBRONE	9	9	9	6
10	FRATTE ROSA	8	7	7	7
11	FRONTONE	13	13	13	13
12	MERCATELLO S.M.	7	7	7	7
13	MONDAVIO	1	1	1	1
14	MONTEFELCINO	2	2	2	2
15	ORCIANO DI P.	1	1	1	1
16	PEGLIO	3	3	3	3
17	PERGOLA	119	119	118	107
18	PESARO	2	2	2	2
19	PETRIANO	1	1	1	1
20	PIOBBICO	3	3	3	3
21	SAN COSTANZO	1	1	1	1
22	SAN LORENZO IN C.	10	10	10	10
23	SANT'IPPOLITO	1	1	0	1
24	SASSOCORVARO	0	0	0	0
25	SASSOFELTRIO	0	0	0	0
26	SERRA SANT'ABBON.	17	17	17	17
27	TALAMELLO	0	0	0	0
28	TAVOLETO	0	0	0	0
29	TAVULLIA	0	0	0	0
30	SERRUNGARINA	1	1	1	1
31	URBANIA	3	3	3	3
32	URBINO	7	7	7	4
	Totall	329	328	325	307