

delle aree liberate, necessarie anche all'avvio del previsto asse viario "Saldamento Ostiense".

c.3.2.1 Piano di recupero, riqualificazione e riuso della zona di Piazza Vittorio e del quartiere Esquilino: sottovia di collegamento tra viale Manzoni e viale Pretoriano.

Comune di Roma

c.3.2.2 Centro Polifunzionale Esquilino. Aree della ex centrale del Latte e caserme Sani e Pepe.

Comune di Roma

Il progetto è relativo al recupero e valorizzazione delle ex Caserme Sani e Pepe e alla realizzazione di un edificio polifunzionale comprendente un albergo, negozi e un parcheggio, oltre alla riqualificazione a parco pubblico dell'area dell'acquedotto romano.

L'intervento, approvato nelle Conferenze dei servizi del 25/6/1997 e 10/9/1997 e, a seguito di ritrovamenti archeologici nella Conferenza del 13/7/1999, è in corso di esecuzione.

La Caserma Pepe è già ristrutturata e sta preparandosi ad accogliere il mercato alimentare.

Sono iniziati i lavori nella Caserma Sani e quelli per la realizzazione del nuovo edificio polifunzionale.

E' stato inoltre realizzato il nuovo centro elettrico ACEA nella ex Centrale del Latte oltre al restauro dell'Acquedotto Romano.

c.3.2.3.1 P.zza Vittorio e adiacenze

Regione Lazio

c.3.2.3.2 S. Lorenzo

Regione Lazio

c.3.2.3.3 Tiburtino III

Regione Lazio

c3.2.4 Programma integrato di recupero edilizio ed urbanistico del Ghetto.

Regione Lazio

Il programma prevede interventi di recupero urbano ed interventi di recupero edilizio.

Il recupero urbano riguarda la riqualificazione degli spazi pubblici di piazza delle Cinque Scole, piazza Costaguti e via del Portico d'Ottavia, lo spostamento dei sottoservizi a rete all'interno di una galleria dei pubblici servizi e la manutenzione ed integrazione delle fognature.

Sono stati ultimati i lavori di costruzione della polifera in via del Portico d'Ottavia e P.zza delle Cinque Scole, la fognatura in via Portico d'Ottavia, il restauro di 6 alloggi nell'isolato di S.Maria del Pianto. A causa dell'allungamento della conclusione dei lavori ACEA conseguente a rilevanti ritrovamenti di natura archeologica ed in ragione dell'impossibilità di definire tempi certi per lo spostamento degli inquilini, si è giunti ad un contenzioso con l'Impresa e alla rescissione del contratto.

c3.2.5 Sistemazione di sei piazze storiche cittadine: p.zza Colonna, p.zza del Popolo (largo di Torre Argentina), p.zza della Repubblica, p.zza di Spagna, p.zza del Pantheon.

Comune di Roma

L'intervento di Piazza Colonna è stato portato a termine. La realizzazione dell'intervento di Piazza di Spagna, progettato dall'Ufficio per la città storica del Comune di Roma (Dipartimento VI), è nei programmi dell'Ufficio medesimo per l'anno 2001.

c3.2.6 Sistemazione urbanistica di piazza del Parlamento e realizzazione di un parcheggio sotterraneo

Camera dei deputati

La Camera dei Deputati ha definito il progetto. I lavori relativi alla sistemazione della piazza sono in corso di esecuzione. Per ciò che concerne la realizzazione del parcheggio sotterraneo permangono difficoltà attuative, anche in relazione alle riserve espresse dalla la Soprintendenza Archeologica.

c3.2.7 Itinerari protetti nel centro storico per portatori di handicap e sistema di segnalazione (percorso Trevi – Pantheon)

Comune di Roma

Stanziamento: L. 2.391.200.493 Impegno L. 2.343.391.222

L'itinerario da via del Corso al Pantheon è stato ultimato.

L'altra parte del percorso (via del Corso – via delle Muratte – piazza Fontana di Trevi) finanziata dal Piano Giubileo, è anch'essa ultimata.

c3.2.8 Recupero urbanistico dell'asse Caffarella – via Baronio, per la utilizzazione di edifici dimessi per attrezzature pubbliche e private e riqualificazione ambientale del bordo della Caffarella e dell'area degli acquedotti Claudio e Felice.

Comune di Roma

c3.2.9 Ricostruzione e potenziamento stazione elettrica
ENEL

c3.2.10 Sistemazione generale area S. Pietro

Agenzia Romana per il Giubileo

Stanziamento: L. 999.600.000 Impegno L. 999.600.000

I piani di coordinamento e gestione delle aree circostanti le Basiliche hanno costituito strumenti strategici di pianificazione, programmazione, coordinamento e gestione di tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata necessari alla preparazione dell'anno 2000, definendone in dettaglio le condizioni di fattibilità e l'iter attuativo.

In particolare i piani di coordinamento e gestione hanno risposto all'esigenza di orientare gli sforzi attuativi e di concentrare le risorse su quegli interventi che rispondono alle necessità ineludibili di:

- Soddisfare la domanda straordinaria di uso delle aree in occasione delle celebrazioni dell'evento giubilare;

- Permettere l'ordinato afflusso dei pellegrini e dei visitatori;
- Contribuire alla riqualificazione fisica e funzionale della struttura urbana;
- Essere completati prima dell'inizio delle celebrazioni dell'anno 2000

c3.2.11 Sistemazione generale area Basilica S. Paolo fuori le Mura

Agenzia Romana per il Giubileo

Stanziamento: L. 797.300.000 Impegno L.797.300.000

I piani di coordinamento e gestione delle aree circostanti le Basiliche hanno costituito strumenti strategici di pianificazione, programmazione, coordinamento e gestione di tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata necessari alla preparazione dell'anno 2000, definendone in dettaglio le condizioni di fattibilità e l'iter attuativo.

In particolare i piani di coordinamento e gestione rispondono all'esigenza di orientare gli sforzi attuativi e di concentrare le risorse su quegli interventi che rispondono alle necessità ineludibili di:

- Soddisfare la domanda straordinaria di uso delle aree in occasione delle celebrazioni dell'evento giubilare;
- Permettere l'ordinato afflusso dei pellegrini e dei visitatori;
- Contribuire alla riqualificazione fisica e funzionale della struttura urbana;
- Essere completati prima dell'inizio delle celebrazioni dell'anno 2000

c3.2.12 Sistemazione generale aree ed itinerari basiliche S. M. Maggiore, S. Giovanni, S. Croce in Gerusalemme

Agenzia Romana per il Giubileo

Stanziamento: L. 1.499.400.000 Impegno L. 1.499.400.000

I piani di coordinamento e gestione delle aree circostanti le Basiliche hanno costituito strumenti strategici di pianificazione, programmazione, coordinamento e gestione di tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata necessari alla preparazione dell'anno 2000, definendone in dettaglio le condizioni di fattibilità e l'iter attuativo.

In particolare i piani di coordinamento e gestione rispondono all'esigenza di orientare gli sforzi attuativi e di concentrare le risorse su quegli interventi che rispondono alle necessità ineludibili di:

- Soddisfare la domanda straordinaria di uso delle aree in occasione delle celebrazioni dell'evento giubilare;
- Permettere l'ordinato afflusso dei pellegrini e dei visitatori;
- Contribuire alla riqualificazione fisica e funzionale della struttura urbana;
- Essere completati prima dell'inizio delle celebrazioni dell'anno 2000

c3.2.13 Piani e progetti di coordinamento dei sistemi di accessibilità e mobilità, di gestione degli interventi nelle aree delle basiliche

Comune di Roma

c3.2.14 Sentiero del Pellegrino. Progetto di un percorso pedonale e ciclabile

Comune di Roma

Stanziamento: L. 3.000.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 ed i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

L'intervento prevede la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile da via Appia Antica fino alla via Ardeatina ed alla chiesa del Divino Amore.

Il sentiero percorre per la maggior parte tracciati antichi esistenti, attraversa il parco dell'Appia Antica lungo la via Appia Antica collegandosi al trasporto su ferro della città e prevedendo aree di sosta e di scambio tra auto, treno e bicicletta. La conclusione del progetto esecutivo è prevista entro aprile 2001.

c3.2.15 Espletamento concorsi di progettazione per i due ponti pedonali (Ponte della Scienza e Ponte della Musica) e un ponte carrabile (Ponte dei Congressi) sul Tevere

Comune di Roma

Stanziamento: L. 1.500.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

Obbiettivo dell'intervento è l'espletamento dei due concorsi di progettazione relativi alla realizzazione di due ponti pedonali e di un ponte carrabile. In particolare la progettazione di due ponti pedonali di attraversamento sul Tevere ha la finalità di connettere due aree di importanza strategica per la città: via Guido Reni e Lungotevere Cadorna per il Ponte della Musica nel quartiere Flaminio e Lungotevere Papareschi con l'area del futuro Museo della Scienza per il Ponte della Scienza nel quartiere Ostiense; mentre il Ponte dei Congressi ha come obbiettivo quello di risolvere un evidente problema viabilistico garantendo il collegamento di via del Mare e di via Ostiense con il quartiere Magliana e con la Roma Fiumicino. La realizzazione degli interventi avverrà attraverso l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva ai concorrenti primi classificati. I concorsi relativi ai due ponti pedonali si sono conclusi nel giugno 2000 e quello per un ponte carrabile ad ottobre 2000.

c3.2.16 Progettazione tratto Lungotevere interrato zona Papareschi per sistemazione, progettazione e primi interventi collegati all'inserimento della nuova sede del Teatro di Roma

Comune di Roma

Stanziamento: L. 3.000.000.000

L'intervento è stato inserito nel Programma Interventi Roma Capitale con D.M. del 22.11.99 e i finanziamenti sono stati assegnati dal gennaio 2000

L'incarico di progettazione del tratto di lungotevere interrato in zona Papareschi sarà affidato dopo il completamento dello studio commissionato al D.I.P.S.A. dell'Ateneo di Roma Tre.

c.3.3 Risanamento e riqualificazione della periferia

Nel settore degli interventi di riqualificazione delle periferie si evidenziano gli interventi relativi al miglioramento della qualità urbana di ambiti spontaneamente sorti e particolarmente degradati; di nuovi interventi residenziali di iniziativa pubblica; il completamento del risanamento igienico-sanitario delle zone più periferiche.

c3.3.1.1 Ristrutturazione di P.zza Capelvenere "Casette Pater" Acilia

Comune di Roma

Stanziamento: L. 7.974.101.432 Impegno L. 7.974.101.430

I lavori sono in fase di ultimazione. E' stata richiesta e concessa una integrazione di finanziamento di L. 330.000.000, a valere sull'annualità 2000, per completamento dell'intervento. L'intervento è localizzato sull'area di proprietà

comunale già utilizzata e destinata a servizi pubblici di quartiere. Per la realizzazione dell'intervento, il progetto di ristrutturazione approvato nella Conferenza di servizi del 17.5.1995, ha previsto la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti, oltre alla realizzazione provvisoria di un edificio prefabbricato nel quale trasferire per tutta la durata dei lavori le attività commerciali.

c3.3.1.2 Interventi di riqualificazione della località "Bufalotta"

Comune di Roma

In data 12 agosto 1998 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma che approva il Progetto d'area Bufalotta, redatto dall'Ufficio Nuovo P.R.G. del Comune di Roma che, tra l'altro, dà atto della inattualità della previsione dell'autoporto nord di Roma e il piano degli interventi in località Bufalotta in variante del P.R.G.

I progetti delle opere di urbanizzazione previste nel piano degli interventi, sono stati approvati ed è in corso di stipula la convenzione per l'attuazione del comprensorio.

c3.3.1.3 Costruzione di aula di scuola materna e di palestra, annesse alla scuola elementare Grottarossa di Via Valle del Vescovo

Il presente intervento è stato inserito nel Programma per Roma Capitale con D.P.C.M. del 22.11.1999. La conferenza dei servizi istruttoria, convocata il 15/9/2000 per verificare la sussistenza delle condizioni per l'approvazione di un Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento, non ha avuto esito positivo. La Regione Lazio ha infatti espresso parere non favorevole in relazione agli obiettivi di tutela previsti dal P.T.P. ambito n. 15/7. E' stata presentata, di conseguenza, alla Regione Lazio la richiesta di modifica del grado di tutela dell'area indicato nel P.T.P. 15/7 Veio- Cesano.

c3.3.2.1 Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Laurentino

Comune di Roma

Stanziamento: L. 1.128.799.370 Impegno L. 1.128.799.370

I lavori di riqualificazione ambientale delle aree a verde pubblico comprese tra via Martinetti, via Gadda ed il comparto N2 ricadenti nel Parco Laurentino – Acqua Acetosa e la realizzazione di un percorso pedonale (deliberazione G.C. n. 4377 del 13.12.96) sono iniziati in data 29.10.98. Con Determinazione Dirigenziale n. 1060 dell'1.12.99 è stata approvata una perizia di variante. A tutt'oggi è stato realizzato il 90% dell'opera.

c3.3.2.2 Riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Corviale

Comune di Roma

Stanziamiento: L. 2.233.715.450 – Impegno L. 2.233.715.450

Sono stati ultimati i lavori per la riqualificazione delle aree destinate a verde pubblico, mentre l'edificio polifunzionale è in corso di ultimazione.

c3.3.2.3 Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Tor Bella Monaca

Comune di Roma

Stanziamiento: L. 560.231.520 – Impegno L. 560.231.520

Sono in corso i lavori di riqualificazione delle aree destinate a verde pubblico.

c3.3.3 Intervento di recupero del complesso di edilizia pubblica del Quarticciolo (IACP)

IACP

c3.3.4 Realizzazione di dodici centri culturali integrati nelle Borgate: Ostia lido, Torvecchia, Castelveverde, Serpentara, La Storta, Morena, Tor Bella Monaca, San Basilio, Lucchina, Fidene, Dragoncello, Massimina

Comune di Roma

I progetti, redatti a cura dell'Ufficio Risanamento delle Borgate, concernenti la realizzazione di centri culturali integrati in zone periferiche della città, pur essendo inseriti nel Programma per Roma Capitale, non hanno ancora ottenuto il necessario finanziamento. E' stato esperito un concorso di appalto-concessione per la realizzazione dei centri in questione su aree prescelte dall'Amministrazione Comunale che, successivamente, sono state diversamente realizzate. Nell'eventualità di un finanziamento degli interventi di cui trattasi, occorrerebbe provvedere alla loro rilocalizzazione all'interno di aree nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale ricadenti all'interno di aree nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale ricadenti all'interno dei Piani attuativi delle zone "O" del P.R.G.

c3.3.5 Realizzazione di piazze nelle periferie (spazi sociali e servizi di quartiere)

Comune di Roma

c3.3.7 Localizzazione e realizzazione di cinquanta centri parrocchiali nelle periferie

Vicariato -Opera Romana per la preservazione della fede e la provvista di nuove chiese in Roma

Il programma prevede la edificazione o ristrutturazione di cinquanta centri parrocchiali nelle zone periferiche della città. Tali interventi si inseriscono nel quadro delle iniziative volte anche al miglioramento della qualità di vita e degli insediamenti dei settori urbani della periferia della Capitale e quindi necessari per garantire ai quartieri periferici della città importanti presenze in termini di luoghi di aggregazione religiosa, sociale e culturale. Qui di seguito vengono elencate le parrocchie in questione e succintamente lo stato di attuazione delle relative opere.

S.Alessio: costruita; S.Andrea Avellino: costruita; S.Gabriele dell'Addolorata: area acquisita. In progettazione; S.Gaudenzio: costruita; S.Giovanni della Croce: si prevede il fine lavori per il mese di aprile 2001; S.Giuda Taddeo: costruita; S.Giuliano:costruita; Santi Innocenzo e Guido: costruita; S.Maria Madre dell'Ospitalità: in progettazione; S.Maria della Presentazione: costruita; S.Massimiliano Kolbe a Ponte di Nona: in progettazione; Natività di Maria: costruita; Nostra Signora del Suffragio e S.Agostino: costruita; S.Patrizio: in progettazione; Malafede: in progettazione; Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù: costruita; Chiesa Nazionale Coreana: in costruzione a cura della Comunità Coreana; S.Bonaventura: costruita; S.Cirillo: in progettazione; San Domenico di Guzman: costruita; S.Felicità: parzialmente costruita; San Lino: costruita;

S.Maria del Rosario: in progettazione; Santa Margherita Maria Alacoque: progettazione e costruzione a cura dell'Università di Tor Vergata e del Prov. Lavori Pubblici; S.Liborio: costruita; San Maurizio: si prevede il fine lavori per il mese di dicembre 2001; S.Rita a Monte Mario: da progettare; S.Rosa da Viterbo: costruita; Santi Cirillo e Metodio: costruita; Dio Padre Misericordioso: cantiere aperto; Beato Josè Maria Escrivà: costruita; S.Agapito: effettuata la destinazione urbanistica; S.Alfonso Maria de' Liguori: costruita; S.Andrea Corsini: in attesa di licenza edilizia; S.Atanasio: effettuata la destinazione urbanistica; Santa Brigida: in progettazione; Santa Maria Addolorata: costruita; Santa Maria della Misericordia: da definire; Santa Maria delle Grazie a Casal Boccone: in progettazione; Santa Maria Janua Coeli (scorporo): da progettare; S.Nicola di Bari: da progettare; S.Raffaele Arcangelo: da progettare; S.Edith Stein: in progettazione; S.Romano: in attesa di licenza edilizia; Santi Elisabetta e Zaccaria: da progettare; Santi Simone e Giuda (scorporo): realizzato prefabbricato; S.Tommaso Apostolo (I° scorporo): area da identificare; S.Tommaso Apostolo (II° scorporo): area da consegnare da parte del Comune; S.Vincenzo de' Paoli: area da liberare.

c3.3.8 Realizzazione di mercati rionali: Val Melaina, Torrino sud, Dragoncello, Tor tre Teste, Via Locchi, via Appia, Vigna Murata, Tiburtino sud, via Alberto da Giussano e via Casal Bertone

Comune di Roma

c3.3.9.1 Interventi di risanamento igienico sanitario: Adduttrice Nord Ovest

Comune di Roma

Stanziamento: L. 21.865.000.000 Impegno L. 21.865.000.000

L'intervento prevede la realizzazione di un manufatto di collegamento, I° tronco dell'adduttrice Nord Ovest a servizio dell'impianto di depurazione di Roma Nord. La consegna dei lavori, avvenuta il 16.09.1999 ha subito un ritardo rispetto alla concessione del finanziamento a causa della definizione di un ricorso al TAR. Successivamente si è reso necessario adeguare il progetto alle mutate esigenze dei luoghi. I lavori attualmente procedono regolarmente e l'ultimazione degli stessi è prevista per il mese di aprile 2001, in linea con le previsioni contrattuali.

c3.3.9.2 Interventi di risanamento igienico sanitario: Collettore Bravetta I Tronco**Comune di Roma****Stanziamento: L. 5.805.000.000 Impegno L. 4.056.669.754**

L'intervento prevede la realizzazione di un manufatto di collegamento a servizio del bacino che va dal G.R.A. (altezza fosso Maglianella) ad oltre la via Aurelia Antica. Si prefigge l'obiettivo di sanare, sia dal punto di vista idraulico che sanitario, il bacino suddetto in quanto il manufatto, attraverso l'esistente tratto dell'adduttrice della Maglianella, risulta collegato senza soluzione di continuità all'impianto di depurazione di Roma Sud. I lavori sono stati ultimati l'8 agosto 2000.

c3.3.9.3 Interventi di risanamento igienico sanitario: Collettore Pisana I e II Tronco**Comune di Roma****Stanziamento: L. 17.330.000.000 Impegno L. 10.544.725.724**

Il progetto prevede la realizzazione di un manufatto di collegamento a servizio dell'impianto di depurazione di Roma – Sud. L'intervento si prefigge l'obiettivo di sanare la zona densamente urbanizzata a ridosso di via della Pisana (tratto GRA – via della Consolata), sia dal punto di vista idraulico che igienico-sanitario. Durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse due proroghe per complessivi gg. 330 dovuti ai ritardi nello spostamento di canalizzazioni di pubblici servizi. A seguito delle richieste della Circoscrizione e dell'Ente Roma Natura è stata redatta una perizia di variante per l'allargamento di via della Pisana. Per l'esecuzione dei lavori di perizia è stato necessario predisporre una variante urbanistica. I lavori del collettore sono stati ultimati il 22.07.99 ed è stata data funzionalità idraulica allo stesso.

c3.3.10 **Realizzazione di opere igieniche – reti di fognatura****c3.3.10.1** Reti di fognatura a Pantelli (Anguillarese)**Comune di Roma**

Trattasi di intervento finanziato con opere a scomputo.

c.3.3.10.2 Reti di fognatura a Via di Baccanello (Cesano)**Comune di Roma**

Trattasi di intervento finanziato con opere a scomputo.

c.3.3.10.8 Reti di fognatura a Casal Morena (Centrone)**Comune di Roma****Stanziamento: L. 4.449.250.000 Impegno L. 4.449.250.000**

L'intervento riguarda la costruzione del primo dei tre lotti della fognatura della borgata Casal Morena, attualmente servita da una fognatura privata, idraulicamente insufficiente ed incompleta. Esso si prefigge l'obiettivo di dotare la zona di una fognatura mista che oltre a convogliare le acque usate alla depurazione, elimini i frequenti allagamenti che si verificano nella zona. I lavori del I lotto funzionale sono stati consegnati parzialmente in data 19.03.98; successivamente sono stati sospesi a seguito di ritrovamento di reperti archeologici. Si è reso necessario redigere una perizia di variante suppletiva e d'intesa con la SAR sono state inserite variazioni di tracciato. Il giorno 25.09.2000 è stata effettuata la consegna dei lavori del nuovo tracciato approvato.

c.3.3.10.9 Reti di fognatura a Via Acqua Vergine (Colle Mentuccia)**Comune di Roma**

Trattasi di intervento finanziato con opere a scomputo.

c.3.3.10.10 Reti di fognatura a Via Appignano (Corcolle Est)**Comune di Roma**

Trattasi di intervento finanziato con opere a scomputo.

c.3.3.10.12 Reti di fognatura a Casal Salce**Comune di Roma**

Intervento in attesa di modifica in “Completamento e ristrutturazione rete fognatura di Casalotti”. Importo previsto L. 5.000.000.000.

c.3.3.10.14 Reti di fognatura a Vitina**Comune di Roma**

Il presente intervento è in attesa di conferma e di finanziamento, per l'importo di L. 2.500.000.000.

c.3.3.11 Risanamento ambientale del settore orientale di Roma e della zona contermina dei Castelli Romani: risanamento igienico dell'area dei Castelli Romani, recupero e salvaguardia dei laghi di Nemi e di Albano e recupero dei subaffluenti del Tevere**Regione Lazio****c.3.3.13.1** Realizzazione infrastrutture di collegamento A24/Tiburtina a servizio del Centro Agro - Alimentare**C.A.R. S.p.a.****Stanziamiento L. 42.900.000.000 Impegno L. 38.466.996.689**

Il progetto dell'opera, elaborato dalla società C.A.R. (società mista tra Amministrazioni pubbliche interessate e gli operatori privati) è stato presentato al Ministero per l'industria nei termini stabiliti da quest'ultimo. L'Accordo di Programma, preliminare per la localizzazione definitiva e la conseguente variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Guidonia e per l'avvio della conferenza tecnica per l'adeguamento delle infrastrutture per la mobilità, è stato sottoscritto in data 25 agosto 1993 (delibera C.C. Guidonia Montecelio n. 63 del 6 agosto 1993) ed approvato con ordinanza commissariale n.186 del 25 agosto 1993, pubblicata sul B.U.R. n. 28 del 9 ottobre 1993. Con ordinanza n. 365 del 20 maggio 1994 è stato costituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma. E' stato sottoscritto il secondo Accordo di Programma. Con Decreto Ministeriale 29 maggio 1995 sono stati assegnati a

questo intervento Lit. 17,9 mld del fondo per Roma Capitale, per la realizzazione delle infrastrutture di collegamento viario.

Il progetto del Centro è stato approvato in Conferenza di servizi e l'appalto è stato aggiudicato il 30 luglio 1997. L'aggiudicazione, sospesa dal TAR Lazio, è stata ripristinata dal Consiglio di Stato.

Il progetto del collegamento viario con un nuovo svincolo all'autostrada A24 è stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 29.7.98.

Il Centro Agro – Alimentare (C.A.R) sta eseguendo i succitati lavori di realizzazione della viabilità nella zona compresa tra la A/24 e la via Tiburtina a servizio dello stesso Centro. Con nota del 20/9/2000 lo stesso C.A.R. ha sollecitato la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'impegno di parte delle economie d'asta scaturite a seguito della gara di affidamento dei lavori (la richiesta era di 3 miliardi rispetto ai 4,433 di economie al lordo di Iva) motivati dall'opportunità di addivenire a transazioni con i proprietari delle aree espropriande.

Successivamente l'Amministrazione Comunale in due riunioni delle Commissioni Lavori Pubblici ed Ambiente, ha richiesto una modifica dei progetti al fine di minimizzare ulteriormente l'impatto della nuova viabilità sull'abitato di Case Rosse, con la realizzazione di una galleria artificiale di 280 m. circa, il cui costo complessivo è stato stimato in Lire 7.370 milioni (al lordo Iva).

La copertura dei costi aggiuntivi dovrebbe avvenire in parte con fondi dell'Amministrazione Comunale (4.500 milioni) ed in parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia pure sempre entro i limiti dello stanziamento originario, consistente in un finanziamento da parte del Programma di Roma Capitale pari a lire 42,9 miliardi. Pertanto le economie d'asta verrebbero utilizzate a lire 2 miliardi per la definizione delle questioni afferenti alla acquisizione delle aree e quanto a lire 2,433 milioni quale finanziamento parziale della perizia di variante richiesta dall'Amministrazione Comunale.

I lavori di realizzazione dell'intervento sono in avanzato stato di esecuzione; si prevede il trasferimento degli operatori nel mese di giugno 2001

c4. Piano per la casa e centri di accoglienza.

Il Programma recepisce l'esigenza di affrontare "l'emergenza casa" con la previsione di almeno 4.000 alloggi da destinare all'affitto nel quadro del piano di integrazione del Piano di Edilizia Economica e Popolare del Comune di Roma. Inoltre nel Programma è inserita la realizzazione di cinque centri pubblici di prima accoglienza per immigrati extracomunitari.

c4.1 Realizzazione di un programma di edilizia residenziale, sulle aree già destinate o da destinare a PEEP, con interventi di recupero edilizio ed urbanistico, di riqualificazione della periferia e di rinnovo urbano, con la previsione di almeno 4000 alloggi

Comune di Roma

c5. Interventi previsti dalle aziende concessionarie di pubblici servizi.

Il Programma ha recepito il rilevante pacchetto degli interventi proposti dalle aziende concessionarie dei pubblici servizi (ACEA, ENEL, ITALGAS, TELECOM), che hanno previsto l'attuazione di un complesso programma di interventi, in termini di impianti da realizzare con connesse strutture edilizie ed apparati tecnologici di supporto alla gestione dei servizi. Tale programma di opere tiene conto dello sviluppo delle reti nella città di Roma, non soltanto in conseguenza dello sviluppo urbanistico, dell'andamento demografico e dei mutamenti nelle tipologie di utenza, ma anche rispetto alle nuove esigenze che deriveranno dalla esecuzione della legge per Roma Capitale, in riferimento al potenziamento delle attività direzionali, culturali, turistiche e di rappresentanza. Le aziende hanno posto altresì attenzione alla diffusa presenza di attività terziarie nell'area centrale della città, che comporta problemi complessi di adeguamento ai mutati fabbisogni, ai quali si intenderebbe far fronte con soluzioni ed interventi operativi innovativi, nel massimo rispetto dell'ambiente architettonico ed artistico. Le risorse finanziarie autonomamente attivabili dagli enti e aziende di servizio nel triennio 1991-94 ammontano complessivamente ad oltre 4.000 miliardi di lire.

Lo stato di attuazione si può così riassumere:

c5.1 Interventi ITALGAS

c5.1.4 Intervento cartografia computerizzata: realizzazione del progetto di massima e del software applicativo

L'intervento in questione è stato sospeso in attesa di determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

c5.2. INTERVENTI TELECOM

Gli interventi della Soc. TELECOM consistono nella realizzazione e/o ristrutturazione di impianti per centrali telefoniche necessari alla gestione dei servizi in località Palmarola, Tor Sapienza e Tiburtino Sud. Per tali interventi è stato sottoscritto tra Comune di Roma e Regione Lazio apposito accordo di

Programma in data 12 aprile 2000, per l'approvazione delle localizzazioni dei progetti in variante di P.R.G. E' in corso la procedura, ai sensi dell'art. 4 della L. 396/90, per l'approvazione in Conferenza di Servizi dei progetti delle relative centrali telefoniche.

c5.2.1 Intervento nel sottosuolo per polifere e cavi in fibra ottica

c5.2.2 Installazione di armadi ripartilinee

c5.2.3 Installazione di nuove cabine telefoniche di servizio pubblico

c5.2.8 Nuove sedi per uffici: via C. Colombo, via Bono Cairolì (interventi inseriti nella delibera comunale nel paragrafo "nuovi edifici per centrali telefoniche").

c5.3 INTERVENTI ENEL

Gli interventi Enel Distribuzione Direzione Lazio, di seguito riportati, sono stati autofinanziati dall'Enel e sono stati inseriti nel Programma per Roma Capitale per usufruire di una più rapida procedura autorizzativi.

Sono conclusi gli interventi relativi alle cabine primarie di Porta Pia (Cds. 11.12.92), Astalli (Cds 16.7.96), San Camillo (Cds 11.12.92), P.zza Re di Roma (Cds 11.12.92), Tiburtina (Cds 2.8.94) e quelli concernenti la nuova Agenzia n. 5 – Torpignattara (Cds 22.9.93), la nuova stazione Roma Ovest (Cds 16.6.95), gli Uffici di via Carlo Veneziani (Cds 16.6.95), la Dorsale A.T. Roma Ovest – Cinecittà (Cds 16.6.95), la Stazione di Roma Nord (Cds 11.12.92) e la Stazione Roma Sud (Cds 11.12.92). La Conferenza di Servizi ha approvato in data 24.3.99 il progetto riguardante la cabina primaria S. Paolo. Per quanto riguarda gli interventi relativi alle cabine primarie di "Parco dei Medici" (cod. c5.3.1.1.7) e "Primavalle" (cod. c5.3.1.1.6) sono in corso di definizione le procedure per la sottoscrizione di apposito Accordo di Programma tra Comune di Roma e Regione Lazio relativamente alla localizzazione degli interventi in variante di P.R.G.