

Inoltre sono stati acquisiti, da parte dell'Aviovaltellina di Sondrio con parere positivo della Provincia di Sondrio, delle aree private all'estremità est della pista per la formazione di fasce di sicurezza e la realizzazione di strutture accessorie. Le progettazioni e i relativi interventi sono stati approvati dalla Provincia e trasmessi alla Regione per i successivi adempimenti finali.

Il potenziamento dell'aviosuperficie di Caiolo è stato realizzato ed è stata erogata la cifra complessiva di L. 3.390 milioni oltre alla rimanente quota di L. 110 milioni (a completamento del finanziamento di L. 3.500 Milioni) alla provincia di Sondrio.

La Provincia di Sondrio ha consegnato alla Regione lo studio di fattibilità della trasformazione dell'aviosuperficie di Caiolo in aeroporto minore.

Eliporto di Bormio

La L.102/90 stanzia L.1,5 miliardi per la realizzazione della struttura eliportuale, con la possibilità di integrare varie strutture attinenti la Protezione Civile.

E' stata avviata una concertazione tra gli enti interessati al fine di valutare la possibilità di migliorare ulteriormente il progetto originario per consentire una ottimale aggregazione delle strutture della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e degli hangar.

La definitiva impostazione dell'eliporto risente tutt'oggi dei problemi legati all'acquisizione di alcune aree private adiacenti, sulle quali sarebbe possibile utilizzare delle strutture esistenti.

PREVISIONI DI LAVORO

E' da riattivare la concertazione con gli Enti territoriali per la definizione del progetto.

INTERVENTO 6: MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE — CAP. 5.1.6.

PREVISIONI DI PIANO

Il Piano prevede altri interventi relativi al miglioramento dei sistemi di comunicazione, quali accessi, parcheggi, porti lacuali.

Impegno finanziario previsto

Euro 2.582.284,50 pari a L. 5 miliardi così ripartiti:

- euro 1.032.913,80 pari a L.2 miliardi alla Provincia di Brescia.
- euro 516.456,90 pari a L.1 miliardo alla Provincia di Lecco;
- euro 516.456,90 pari L.1 miliardo alla Provincia di Bergamo;
- euro 516.456,90 pari L.1 miliardo alla Provincia di Como.

Soggetti attuatori

Province: (definizione interventi);

Comuni (esecuzione);

Regione (approvazione).

STATO DI ATTUAZIONE

Il finanziamento di euro 1.032.913,80 pari a L. 2.000.000.000 spettante alla **Provincia di Brescia** è stato destinato alla realizzazione dell'area di interscambio di Edolo nella convenzione per la riqualifica della linea ferroviaria Brescia — Iseo - Edolo

Per le altre Province gli interventi approvati ed il loro relativo stato di avanzamento sono elencati nella tabella sottostante. Nel corso del 2002 sono state erogate le somme relative al saldo dell'intervento nel comune di Dervio e al III acconto e saldo dell'intervento nel comune di Gera Lario.

| prov | Ente Attuatore | Intervento | Importo Intervento | I acconto 20% | II acconto 30% | III acconto 30% | saldo 20% | economie | Importo erogato |
|------|----------------------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| BG | Provincia di Bergamo | Riqualificazione aree di interscambio nei comuni di Piazza Brembana e Zogno | 516456,90 | 103291,38 | | | | | 103291,38 |
| | | totale provincia di Bergamo | 516456,90 | 103291,38 | | | | | 103291,38 |
| LC | Comune di Bellano | Costruzione passerella a lago, parcheggio e passeggiata pedonale. | 185924,48 | 37184,90 | | | | | 37184,90 |
| LC | Comune di Colico | Percorso pedonale di collegamento con le banchine di attracchi e nuovi parcheggi. | 237570,17 | 47514,03 | | | | | 47514,03 |
| LC | Comune di Dervio | Strutture a servizio del sistema relazionale. Parcheggio pubblico via Don Penati. | 92962,24 | 18592,45 | 27888,67 | 27888,67 | 17079,53 | 1512,92 | 91449,32 |
| | | totale provincia di Lecco | 516456,90 | 103291,38 | 27888,67 | 27888,67 | 17079,53 | 1512,92 | 176148,25 |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| prov | Ente Attuatore | Intervento | Importo Intervento | I acconto 20% | II acconto 30% | III acconto 30% | saldo 20% | economie | Importo erogato |
|------|----------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| CO | Comune di Sorico | Realizzazione parcheggi e viali pedonali | 129114,22 | 25822,84 | 38734,27 | 38734,27 | 25327,82 | 495,02 | 128619,20 |
| CO | Comune di Gera Lario | Infrastrutture in loc. 5 case e centro paese. | 129114,22 | 25822,84 | 38734,27 | 38734,27 | 25431,88 | 390,96 | 128723,26 |
| CO | Comune di Domaso | Ampliamento parcheggio piazzale Madonnina. | 30987,41 | 6197,48 | 9296,22 | | | | 15493,71 |
| CO | Comune di Dongio | Parcheggio area adiacente fiume Albano. | 103291,38 | 20658,28 | 30987,41 | | | | 51645,69 |
| CO | Comune di Gravedona | Parcheggio via Paradiso | 123949,66 | 24789,93 | 37184,90 | | | | 61974,83 |
| | | totale provincia di Como | 516456,90 | 103291,38 | 154937,07 | 77468,53 | 50759,71 | 885,98 | 386456,69 |
| | totale | | 1549370,70 | 309874,14 | 182825,74 | 105357,21 | 67839,24 | 2398,90 | 665896,33 |

PREVISIONI DI LAVORO

Nell'arco del 2003 si procederà alla erogazione delle successive tranches di finanziamento secondo le modalità indicate nelle DGR di approvazione dei programmi provinciali. In particolare è in fase di completamento l'intervento nel comune di Domaso.

INTERVENTO 7: AGEVOLAZIONI FISCALI (ART.11 LEGGE 102/90) - CAP. 5.2.1. (1)**PREVISIONI DI PIANO**

L'art. 11 della legge 102/90 prevede misure agevolative fiscali per le nuove imprese che si siano insediate nei territori dei Comuni della Provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'estate del 1987 e che rientrino nei criteri e nelle suddette localizzazioni risultanti dal Piano di ricostruzione e sviluppo.

Impegno finanziario previsto:

euro 72.303.966 (pari a L. 140 miliardi)

Soggetti attuatori:

Stato per competenza diretta;

Regione (decreti di ammissibilità ad usufruire delle Agevolazioni, ex art.11, comma 6°);

Enti erogatori di energia elettrica (ENEL, ASM, SIEC, AEM TIRANO, SSV, CONS. EDOLO).

STATO DI ATTUAZIONE

Nel 1996 sono stati rimborsati al Tesoro 140 miliardi, previsti dal Piano Valtellina a forfettario reimpiego del minor introito fiscale derivante dalle agevolazioni previste dalla legge.

Le domande pervenute agli Uffici preposti, presentate entro i termini, sono state n. 5251, così distribuite per provincia.

| PROVINCIA | TOTALE DOMANDE PRESENTATE | TOTALE DOMANDE AMMESSE |
|---------------|---------------------------|------------------------|
| BERGAMO | 614 | 560 |
| BRESCIA | 393 | 343 |
| COMO | 188 | 170 |
| LECCO | 254 | 237 |
| SONDRIO | 3802 | 3534 |
| TOTALE | 5251 | 4844 |

L'attività istruttoria è stata nel suo complesso conclusa, salvo eventuali rettifiche o correzioni del caso. Il 92% delle domande ha usufruito dei benefici di legge, mentre 407 domande, pari al 18%, non sono state ammesse per via delle attività svolte dai richiedenti, considerate non compatibili dalla legge per l'agevolazione.

INTERVENTO 8: AGEVOLAZIONI FINANZIARIE (ART.12 L.102/90) - CAP. 5.2.1. (2)**PREVISIONI DI PIANO**

L'art. 5 della legge 102/90, a sostegno delle attività produttive, prevede la concessione da parte della Regione Lombardia di contributi in conto interessi ed in conto canoni al fine di rendere più agevole e meno oneroso l'accesso delle imprese al credito bancario.

Nella concessione di detti contributi sono privilegiate le imprese che incrementano l'occupazione, utilizzano aree già attrezzate, eliminano gli effetti inquinanti derivanti dalle attività produttive esistenti, anche mediante bonifiche di discariche non conformi alle normative vigenti, con la realizzazione di idonei impianti di smaltimento di rifiuti nonché gli insediamenti del terziario avanzato al alta occupazione qualificata ed ad alto contenuto tecnologico innovativo.

L'entità del contributo è determinato sulla base dell'importo agevolato (non superiore al 70% dell'investimento globale) e calcolato quale differenza tra le rate semestrali di ammortamento, considerate costanti di capitale più interessi, per la durata del finanziamento concesso, ad un tasso pari al tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto di finanziamento, e le rate, come sopraindicate, calcolate ad un tasso pari al 25% del tasso di riferimento come sopra definito. Il contributo così determinato resta costante per tutta la durata dell'agevolazione.

Impegno finanziario previsto: 134.278.794 euro (pari a L. 260 miliardi) in conto interessi, disponibilità così ripartita:

20% per le attività agricole, forestali,
agro-industriali ed agro-turistiche;
40% per le attività manifatturiere;
40% per le attività turistiche e di servizi terziari.

Soggetti attuatori: Province in collaborazione con Comunità Montane (istruttoria delle domande e formulazione delle proposte conseguenti);

Regione (stipula delle convenzioni con istituti di credito e approvazione dei contributi).

STATO DI ATTUAZIONE

Le imprese "collaudate" al 31 dicembre 2002 risultano essere 719, mentre gli investimenti realizzati alla stessa data, ammontano a € 523.863.162,08. Le imprese ancora da collaudare sono 121 oltre a 2 soggette a procedura VIA.

Le imprese che non hanno utilizzato il finanziamento al 31 dicembre 2002 risultano essere 443 (34% del totale ammesso).

I contributi impegnati e contestualmente liquidati alle imprese, alla data del 31 dicembre 2002, ammontano complessivamente a € 57.040.697, di cui € 9.798.514 liquidate nel corso dell'anno.

Tabella riepilogativa per ambito provinciale

| Imprese ammesse | | Importo Ammesso | Importo Realizzato | Importo agevolato | Contributi |
|------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Provincia di BERGAMO | | | | | |
| Collaudate: | 67 | 47.898.886,31 | 45.425.065,89 | 24.621.716,02 | 8.430.015,16 |
| Da collaudare: | 6 | 4.768.378,17 | 0,00 | 2.861.016,28 | 520.882,74 |
| Rinunciarie | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 112 | 52.667.264,48 | 45.425.065,89 | 27.482.732,30 | 8.950.897,90 |
| Provincia di BRESCIA | | | | | |
| Collaudate: | 49 | 21.375.195,29 | 21.150.022,83 | 12.652.299,08 | 4.193.749,73 |
| Da collaudare: | 1 | 2.866.335,79 | 0,00 | 1.267.780,32 | 380.334,10 |
| Rinunciarie | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 70 | 24.241.531,08 | 21.150.022,83 | 13.920.079,40 | 4.574.083,83 |
| Provincia di COMO: | | | | | |
| Collaudate: | 21 | 16.314.967,11 | 16.064.418,74 | 8.178.057,20 | 2.456.800,63 |
| Da collaudare: | 9 | 3.026.798,50 | 0,00 | 1.852.827,69 | 484.009,54 |
| Rinunciarie | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 50 | 19.341.765,61 | 16.064.418,74 | 10.030.884,89 | 2.940.810,17 |
| Provincia di LECCO: | | | | | |
| Collaudate: | 21 | 18.707.958,86 | 15.043.169,27 | 7.870.075,43 | 2.730.665,38 |
| Da collaudare: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rinunciarie | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 29 | 18.707.958,86 | 15.043.169,27 | 7.870.075,43 | 2.730.665,38 |
| Provincia di SONDRIO: | | | | | |
| Collaudate: | 561 | 497.172.969,93 | 426.180.554,74 | 273.477.225,54 | 82.108.316,44 |
| Da collaudare: | 105 | 74.880.014,33 | 0,00 | 42.900.162,65 | 10.703.526,19 |
| Procedura V.I.A. | 2 | 16.299.379,73 | 0,00 | 7.810.894,14 | 2.434.309,26 |
| Rinunciarie | 356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.024 | 588.352.363,99 | 426.180.554,74 | 324.188.282,33 | 95.246.151,89 |
| TOTALI | | | | | |
| Collaudate: | 719 | 601.469.977,50 | 523.863.231,47 | 326.799.373,27 | 99.919.547,34 |
| Da collaudare: | 121 | 85.541.526,79 | 0,00 | 48.881.786,94 | 12.088.752,57 |
| Procedura V.I.A. | 2 | 16.299.379,73 | 0 | 7.810.894,14 | 2.434.309,26 |
| Rinunciarie | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale generale | 1.285 | 703.310.884,02 | 523.863.231,47 | 383.492.054,35 | 114.442.609,17 |

PREVISIONI DI LAVORO

Si prevede entro il 2003 la conclusione di tutti i progetti finanziati.

INTERVENTO 9: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - CAP. 5.2.2.**PREVISIONI DI PIANO**

L'art. 5 della legge 102/90 al punto c) del 1° comma prevede l'erogazione da parte della Regione Lombardia di contributi al fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato ai fini di un più agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario.

La finalità dell'intervento è anche quella di aumentare l'operatività dei consorzi in termini di volume di credito erogabile assistito da garanzia sussidiaria da parte dei consorzi stessi, previa stipula di una convenzione con la Regione.

Impegno finanziario previsto

Euro 8.779.767,28 pari a L. 17 miliardi (conto capitale) alla Provincia di Sondrio.

Soggetti attuatori

Provincia di Sondrio (responsabile della procedura);

Regione (approvazione).

STATO DI ATTUAZIONE

Le risorse finanziarie, previste dal Piano, sono state ripartite, a seguito delle convenzioni stipulate dalla Provincia di Sondrio con i Consorzi garanzia fidi come da tabella sotto riportata:

| Settore | Consorzio | Importo assegnato | Importo assegnato |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Industria | Confidi Sondrio | € 2.065.827,60 | L.4.000.000.000 |
| Artigianato | AR.CO.FIDI | € 3.356.969,84 | L.6.500.000.000 |
| Commercio Turismo Servizi | Coop. Commercio Turismo e Servizi | € 3.356.969,84 | L.6.500.000.000 |

A seguito di tale ripartizione il rendiconto al 31 dicembre 2002 è:

| Fondo di garanzia | Importo finanziato | Contributi assegnati | Imprese finanziate |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| CONFIDI SONDRIO | | | |
| € 206.582,76 | € 20.342.514,22 | € 1.670.887,20 | 227 |
| (L.400.000.000) | (L. 39.388.600.000) | (L. 3.235.288.753) | 227 |
| Importi impegnati da erogare al 31 dicembre 2002 € 20.844,73 | | | |
| AR.CO.FIDI | | | |
| € 335.696,98 | € 32.427.037,56 | € 2.925.638,45 | 765 |
| (L. 650.000.000) | (L. 62.910.500.000) | (L. 5.664.384.485) | 764 |
| Importi impegnati da erogare al 31 dicembre 2002 € 95.634,41 | | | |
| COOPERATIVA COMMERCIO - TURISMO - SERVIZI | | | |
| € 335.696,98 | € 30.007.602,25 | € 3.005.762,02 | 1024 |
| (L. 650.000.000) | (L. 58.102.820.000) | (L. 5.808.200.230) | 1024 |
| Importi impegnati da erogare al 31 dicembre 2002 € 15.510,84 | | | |
| TOTALE RENDICONTO | | | |
| € 877.976,72 | € 82.777.154,03 | € 7.602.287,67 | 2.016 |
| (L. 1700.000.000) | (L. 160.401.920.000) | (L. 14.707.873.468) | 2.015 |
| Importi impegnati da erogare al 31 dicembre 2002 € 131.989,98 | | | |

PREVISIONI DI LAVORO

Entro l'anno 2003 si prevede di impegnare la somma residua del CONFIDI SONDRIO pari al euro 188.357,06.

INTERVENTO 10: AZIONI STRUTTURALI - SETTORE MANIFATTURIERO - CAP. 5.2.3.**PREVISIONI DI PIANO**

Al fine di orientare lo sviluppo del settore industriale e dell'artigianato manifatturiero, il Piano individua due azioni strategiche:

- miglioramento dei fattori di localizzazione;
- realizzazione di centri di servizio per la produzione e l'innovazione.

I fondi vengono erogati a fronte di specifici "business plans" predisposti dalle Province.

Impegno finanziario previsto: €. 12.653.194,03 (pari a 24,5 mld lire) in conto capitale, così suddiviso:

€. 5.164.568,99 (pari a 10 miliardi di lire) ciascuno alle Province di Sondrio e Brescia;

€. 1.291.142,25 (pari a 2,5 miliardi di lire) alla Provincia di Bergamo;

€. 1.032.913,80 (pari a 2 miliardi di lire complessive) alle Province di Como e Lecco.

Soggetti attuatori: Province (predisposizione dei "business plans" e stipula di convenzioni con i soggetti beneficiari);

Regione (approvazione);

Enti e soggetti istituzionali locali (esecuzione opere).

STATO DI ATTUAZIONE

Due province hanno realizzato degli interventi, le altre hanno espresso finora proposte ancora da verificare. In particolare la:

Provincia di Bergamo

Con d.g.p. n. 266 del 28 ottobre 1999 la Provincia di Bergamo ha approvato la proposta di destinare la somma disponibile di €. 1.291.142,25 (L. 2.500.000.000) a due realizzazioni:

€. 1.032.913,80 (L. 2.000.000.000) per la realizzazione del Centro di innovazione tecnologica coordinato della provincia di Bergamo, rivolto a imprese operanti in particolare nel distretto industriale del legno, da localizzare in Comune di Zogno; nel corso del 2001 la società SEI S.p.A. (gruppo ENEL), proprietaria dell'immobile, ha comunicato la disponibilità a valutare una formale offerta per l'acquisizione;

€. 258.228,45 (L. 500.000.000) per l'acquisizione e riqualificazione di nuove aree per insediamenti produttivi individuate dalla Comunità Montana Valle Brembana.

Con d.g.r. n. 46349 del 12 novembre 1999 la Regione Lombardia ha approvato la proposta della provincia di Bergamo, rinviando a successivi atti l'impegno e la liquidazione delle somme previste.

Dalla documentazione d'Ufficio risulta che: la Direzione Territorio ed Urbanistica aveva provveduto ad erogare all'Amministrazione Provinciale di Bergamo la somma di €. 258.228,45 (L. 500.000.000), con decreto n. 25094 del 16 ottobre 2000, per l'avvio delle progettazioni esecutive relative al Centro di innovazione tecnologica e all'acquisizione di nuove aree per insediamenti produttivi individuati dalla Comunità Montana Valle Brembana.

Al 31/12/2002 la situazione dei due interventi risulta essere la seguente:

l'Amministrazione Provinciale di Bergamo dichiara che non è stato possibile raggiungere un'accordo per l'acquisizione dell'immobile di proprietà della società SEI S.p.A. (gruppo ENEL),

è in corso di predisposizione una proposta operativa per l'individuazione dei progetti da prendere in considerazione nei Comuni della Valle Brembana.

Provincia di Brescia

La provincia di Brescia, con d.g.p. n. 88/96 dell'8 marzo 1996 ha deliberato di destinare €. 5.164.568,99 (L. 10.000.000.000) previsti alla metanizzazione della media e alta Valle Camonica. Con d.g.r. n. 22964 del 20 dicembre 1996 la Giunta regionale ha approvato la relativa bozza di convenzione con S.N.A.M. S.p.A che è stata stipulata in data 11 febbraio 1997.

Vedere intervento n. 25.

Provincia di Como e Provincia di Lecco

Nella proposta di Patto territoriale ALBAVAL (Alto Lario, Bassa Valtellina e Valchiavenna), attivato dalle Province di Como, Lecco e Sondrio è prevista la realizzazione di un Centro Servizi Tecnico-Logici per piccole e medie imprese, che le tre province dovrebbero finanziare in parte, ma ad oggi non risultano attivate iniziative al riguardo.

Nel corso del 2002 non sono state definite e concordate, da parte delle Province interessate, le modalità per giungere a una comune intesa per la realizzazione del Centro servizi.

Provincia di Sondrio

Al 31 dicembre 2002 risultano finanziati 3 interventi: polo fieristico di Morbegno (€. 1.032.913,80 pari a 2 miliardi di lire), metanizzazione (€. 516.456,80 pari a 1 miliardo di lire) e Centro di eccellenza proposto da Unione Artigiani (€. 1.291.142,25 pari a 2,5 miliardi di lire). I primi due interventi sono stati realizzati, mentre il terzo verrà avviato nel 2003. Sono ancora da localizzare risorse per €. 2.324.056,05 (pari a 4,5 miliardi di lire).

PREVISIONI DI LAVORO

Il 2003 vedrà una precisa iniziativa del Comitato Istituzionale per stimolare l'utilizzo delle risorse ancora disponibili, che ammontano a euro: €. 4.389.883,64 (pari a 8,5 miliardi di lire), oltre alla erogazione del contributo di €. 1.291.142,25 (pari 2,5 miliardi di lire) all'Amministrazione Provinciale di Sondrio, per la realizzazione del Centro di Eccellenza, Servizi Avanzati e Formazione (CESAF), ai sensi della d.g.r. n. 10145 del 6 agosto 2002.

INTERVENTO 11: AZIONI STRUTTURALI - AREA AGRONOMICO - ZOOTECNICA - CAP.5.2.4.(1)

PREVISIONI DI PIANO

Sulla base delle potenzialità e delle problematiche che caratterizzano il sistema produttivo dell'area agro-zootecnica, il Piano individua nella *trasformazione, promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche*, l'ambito di intervento

prioritario nel comparto, con particolare riguardo al settore lattiero-caseario e prospetta l'incentivazione delle attività agricole alternative alla zootecnia, sia nelle espressioni consolidate (viticoltura e frutticoltura), sia nelle forme di recente introduzione (agriturismo). Il piano interviene su tematiche ed ambiti di fondamentale importanza per l'agricoltura di montagna come il riordino fondiario, la viabilità interpoderale, l'irrigazione, la sperimentazione e l'assistenza tecnica, il potenziamento di impianti esistenti, la standardizzazione dei prodotti, ecc..

Impegno finanziario previsto

€ 17.043.077,67 (pari a £ 33.000.000.000) a carico della L.102/90

€ 5.164.569 (pari a £ 10.000.000.000) a carico del 483/98, per realizzare interventi relativi agli alpeggi sia infrastrutturali (viabilità di accesso alle malghe) sia di sistemazione e ristrutturazione dei fabbricati, per adeguarli alle norme igienico-sanitarie (D.P.R. 54/97 e D.G.R. n. 42036 del 19/03/1999).

Soggetti attuatori

Province (predisposizione dei programmi)

Regione (approvazione programmi)

STATO DI ATTUAZIONE

Le tabelle n. 1 e 2 riassumono lo stato di attuazione dei programmi predisposti dalle Province e la relativa situazione finanziaria al 31/12/2002. Gli interventi finanziati con la L. 102/90 sono in avanzato stato di realizzazione, come si può desumere dall'entità dei fondi trasferiti alle Province, pari al 71,5% del capitale impegnato, di cui il 16% nel corso del 2002. I fondi di cui alla L. 483/98, € 5.164.568,99 (pari a L. 10.000.000.000), sono già stati assegnati alle Province con specifici provvedimenti della Giunta Regionale, mentre il loro impegno con contestuale liquidazione avviene in relazione allo stato di attuazione degli interventi, valutabile pari al 71,8% del finanziamento previsto.

Tabella n. 1 – Stato di attuazione dei programmi degli interventi e situazione finanziaria al 31/12/2002.

| Provincia | Fondi stanziati (£) | Fondi stanziati (euro) | Fondi impegnati (£) | Fondi impegnati (euro) | % fondi impegnati | Fondi erogati (euro) | % fondi erogati | Fondi da erogare (euro) | % fondi da erogare |
|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| Bergamo | 4.000.000.000 | 2.065.827,60 | 4.000.000.000 | 2.065.827,60 | 100 | 1.724.078,42 | 83,5 | 341.749,17 | 16,5 |
| Brescia | 5.000.000.000 | 2.582.284,50 | 5.000.000.000 | 2.582.284,50 | 100 | 1.508.054,15 | 58,4 | 1.074.230,35 | 41,6 |
| Como | 952.140.000 | 491.739,27 | 952.140.000 | 491.739,27 | 100 | 206.582,76 | 42,0 | 285.156,51 | 58,0 |
| Lecco | 1.047.860.000 | 541.174,53 | 1.047.860.000 | 541.174,53 | 100 | 268.142,16 | 49,5 | 273.032,36 | 50,5 |
| Sondrio | 22.000.000.000 | 11.362.051,78 | 22.000.000.000 | 11.362.051,78 | 100 | 8.480.219,22 | 74,6 | 2.881.832,56 | 25,4 |
| Totali | 33.000.000.000 | 17.043.077,67 | 33.000.000.000 | 17.043.077,67 | 100 | 12.187.076,71 | 71,5 | 4.856.000,96 | 28,5 |

Tabella n. 2 – Rifinanziamento L. 102/90 ai sensi della L. 483/98 – Stato di attuazione dei programmi degli interventi e situazione finanziaria al 31/12/2002

| Provincia | Rifinanziamento (£) | Rifinanziamento (euro) | Fondi impegnati ed erogati (euro) | % fondi erogati | Fondi da erogare (euro) | % fondi da erogare |
|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| Bergamo | 1.969.000.000 | 1.016.903,63 | 813.522,91 | 80,0 | 203.380,73 | 20,0 |
| Brescia | 1.645.000.000 | 849.571,60 | 519.452,35 | 61,1 | 330.119,25 | 38,9 |
| Como | 627.000.000 | 323.818,48 | 64.763,70 | 20,0 | 259.054,78 | 80,0 |
| Lecco | 627.000.000 | 323.818,48 | 188.713,35 | 58,3 | 135.105,12 | 41,7 |
| Sondrio | 5.132.000.000 | 2.650.456,81 | 2.120.365,44 | 80,0 | 530.091,36 | 20,0 |
| Totali | 10.000.000.000 | 5.164.568,99 | 3.706.817,75 | 71,8 | 1.457.751,24 | 28,2 |

PREVISIONI DI LAVORO

Per il 2003 si prevede vengano completati gran parte degli interventi già finanziati ed avviati e, compatibilmente con le condizioni meteorologiche stagionali, verranno effettuati i controlli da parte dei competenti uffici provinciali al fine di procedere all'erogazione del saldo del finanziamento. Al fine di uniformare le modalità di verifica finale di avvenuta esecuzione dei lavori, la Direzione Generale Agricoltura della Regione predisporrà ed invierà alle province un facsimile di verbale di accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione delle opere.

INTERVENTO 12: AZIONI STRUTTURALI AREA AGRO-FORESTALE - CAP. 5.2.4. (2)

PREVISIONI DI PIANO

Per l'area forestale il Piano individua due obiettivi specifici da perseguire:

- la realizzazione di azioni dirette sul sistema fisico-territoriale attraverso opere leggere di natura idraulico- forestale, la difesa dei boschi, la difesa del territorio;
- la realizzazione di azioni per lo sviluppo economico del "sistema foresta - legno" tra loro complementari e collegate, che consentano una gestione integrata della risorsa legno.

Impegno finanziario previsto:

17.043077,67 euro (pari a L.33.000.000.000), ripartito tra le province di Sondrio, Brescia, Bergamo, Como e Lecco, come specificato nella tabella 1.

Soggetti attuatori:

Comunità Montane d'intesa con le Province, (programmi di intervento)

Regione (approvazione).

STATO DI ATTUAZIONE

Si sono concluse le conferenze di servizio per l'approvazione dei progetti nelle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, ma non quelle della Provincia di Sondrio. In particolare la Comunità Montana Alta Valtellina ha dei forti ritardi nella redazione e quindi presentazione dei progetti in conferenza.

Pertanto non si è ancora conclusa l'erogazione a tutte le Comunità Montane della seconda tranche di finanziamento, pari al 60% del totale, previsto alla approvazione dei progetti in conferenza di servizio. Nel corso dell'anno 2002 sono stati portati a termine alcuni progetti nelle province di Bergamo e Brescia.

Contemporaneamente si è predisposta una circolare per definire le procedure di utilizzo delle economie, derivanti da revoche e minore spese sostenute nella realizzazione dei lavori, per la verifica finale dei lavori e per il monitoraggio degli interventi realizzati. Si prevede che queste operazioni di verifica e controllo saranno effettuate dalle Amministrazioni provinciali.

Nelle tabella 1 sono riportati tutti i finanziamenti in euro erogati al 31 dicembre 2002. I fondi erogati nel 2002 sono il 12% dell'importo di Piano.

Tab.1 – Finanziamento complessivo per provincia, importi erogati per comunità montana e relativa percentuale di spesa (importi in euro).

| PROVINCE | Finanziamento complessivo | COMUNITA' MONTANA | Contributi X C.M. | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | % spesa nel 2002 | % spesa fino al 2002 |
|----------|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------------|
| Bergamo | 1.291.142,25 | Valle Brembana | 1.291.142,25 | 258.228,45 | 722.626,49 | 100.089,28 | 8.056,73 | 0,62 | 84 |
| Brescia | 2.065.827,60 | Valle Camonica | 2.065.827,60 | 413.165,52 | 510.672,58 | 728.823,97 | 125.085,87 | 6,06 | 86 |
| Como | 267.452,37 | Alto Lario Occident. | 267.452,37 | 53.490,47 | | 122.090,41 | | 0,00 | 66 |
| Lecco | 507.232,98 | Valsassina | 507.232,98 | 101.446,60 | 192.416,35 | 111.923,44 | | 0,00 | 80 |
| Sondrio | 12.911.422,48 | Alta Valtellina | 3.105.971,79 | 621.194,36 | | 180.346,75 | 619.748,28 | 19,95 | 46 |
| | | Valtellina Tirano | 2.382.932,13 | 476.586,43 | 108.455,95 | 672.117,01 | | 0,00 | 53 |
| | | Valtellina Morbegno | 2.336.451,01 | 467.290,20 | | 960.609,83 | 376.497,08 | 16,11 | 77 |
| | | Valchiavenna | 2.155.691,10 | 431.138,22 | 214.432,90 | 572.854,00 | 168.881,41 | 7,83 | 64 |
| | | Valtellina Sondrio | 2.878.730,76 | 575.746,15 | | 492.204,08 | 816.108,46 | 28,35 | 65 |
| | | Amm. Provinciale | 51.645,69 | 10.329,14 | | | | 0,00 | 20 |
| TOTALI | 17.043.077,67 | | 17.043.077,67 | 3.408.615,54 | 1.750.604,27 | 3.941.058,77 | 2.114.377,83 | 12,41 | 66 |

PREVISIONI DI LAVORO

Si prevede entro il 2003 la chiusura delle conferenze di servizio e la messa a punto di procedure per lo snellimento delle attività di approvazione e realizzazione dei progetti relativi alla Provincia di Sondrio, con particolare riferimento a quelli della Comunità Montana Alta Valtellina.

INTERVENTO 13: AZIONI STRUTTURALI SETTORE TURISTICO - CAP. 5.2.5**PREVISIONI DI PIANO**

Il Piano prevede una serie di azioni nel comparto turistico riconducibili ai seguenti obiettivi:

- A) realizzazione centri servizi per il turismo
- B) miglioramento della fruizione ambientale
- C) interventi per la vivibilità ed il confort
- D) interventi per la realizzazione aree di sosta e punti di informazione
- E) centri di allenamento in quota
- F) progetto speciale Pian di Spagna
- G) progetto speciale "asta fluviale dell'Adda
- H) centro formazione manageriale

- I) segnaletica turistica
J) interventi per la realizzazione di una rete informatica

Impegno finanziario previsto:

euro 11.878.508,70 (pari a L.23 miliardi) in conto capitale per interventi pubblici così suddivisi:

Provincia di Sondrio euro 10.329.138 (L.20 miliardi);

Provincia di Brescia euro 1.549.370,70 (L. 3 miliardi);

Agevolazioni finanziarie, per azioni ed interventi specifici;

Finanziamenti ex art.13 (Cassa DD.PP.), per infrastrutture turistico - ricreativo - sportive.

Soggetti attuatori:

per interventi strutturali:

Province (individuazione interventi);

Regione (approvazione e perimetrazione aree ad alta vocazione turistica);

Soggetti competenti (esecuzione).

per interventi di riqualificazione ricettività e impianti, termalismo, infrastrutture:

Province, con le Comunità Montane;

Regione, (approvazione).

STATO DI ATTUAZIONE**Provincia di Brescia**

Non vi sono state variazioni sostanziali nell'anno 2002, rispetto al precedente. Le risorse erogate al 31/12/2002 sono pari al 93% (euro 1.444.336,56) circa e i lavori eseguiti sono pari all'87% circa. Ad inizio anno 2003 verrà presentato l'ultimo progetto del comune di Vezza d'Oglio ai fini dell'approvazione.

Provincia di Sondrio

Lo stato di attuazione al 31 dicembre 2002 è riportato sinteticamente nella seguente tabella.

| | | Importo di progetto | Contributo concesso | Pagamenti effettuati totali | | Pagamenti effettuati nel 2002 | |
|---|------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----|-------------------------------|----|
| | | | | importi | % | importi | % |
| A) REALIZZAZIONE CENTRI SERVIZI PER IL TURISMO | lire | 18.989.483.000 | 6.600.000.000 | 5.342.796.050 | | 1.032.796.050 | |
| | euro | 9.807.250 | 3.408.616 | 2.759.325 | 81 | 533.395 | 16 |
| B) MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE | lire | 5.228.700.000 | 3.100.000.000 | 1.655.000.000 | | 135.000.000 | |
| | euro | 2.700.398 | 1.601.016 | 854.736 | 53 | 69.722 | 4 |
| C) INTERVENTI PER LA VIVIBILITA' ED IL CONFORT | lire | 2.753.000.000 | 2.300.000.000 | 1.280.711.667 | | 76.711.667 | |
| | euro | 1.421.806 | 1.187.851 | 661.432 | 56 | 39.618 | 3 |
| D) INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMAZIONE | lire | 1.032.000.000 | 1.000.000.000 | 350.000.000 | | 150.000.000 | |
| | euro | 532.984 | 516.457 | 180.760 | 35 | 77.469 | 15 |
| E) CENTRO DI ALLENAMENTO IN QUOTA | lire | 1.527.000.000 | 1.000.000.000 | 500.000.000 | | | |
| | euro | 788.630 | 516.457 | 258.228 | 50 | | 0 |
| F) PROGETTO SPECIALE PIAN DI SPAGNA | lire | 1.043.000.000 | 1.200.000.000 | 905.000.000 | | 250.000.000 | |
| | euro | 538.665 | 619.749 | 467.393 | 75 | 129.114 | 21 |
| G) PROGETTO SPECIALE "ASTA FLUVIALE DELL'ADDA" | lire | 1.000.000.000 | 700.000.000 | 560.000.000 | | | |
| | euro | 516.457 | 361.520 | 289.216 | 80 | | 0 |
| H) CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE | lire | 4.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.600.000.000 | | 600.000.000 | |
| | euro | 2.065.828 | 1.032.914 | 826.331 | 80 | 309.874 | 30 |
| I) SEGNALETICA TURISTICA | lire | 600.000.000 | 600.000.000 | 120.000.000 | | | |
| | euro | 309.874 | 309.874 | 61.975 | 20 | | 0 |
| L) INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE INFORMATICA | lire | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | | | |
| | euro | 774.685 | 774.685 | 154.937 | 20 | | 0 |
| totale | lire | 37.673.183.000 | 20.000.000.000 | 12.613.507.717 | | 2.244.507.717 | |
| | euro | 19.456.577 | 10.329.138 | 6.514.333 | 63 | 1.159.192 | 11 |

Nella seguente tabella sono indicati in dettaglio i diversi interventi per singolo filone, con gli importi (espressi in lire) relativi a costo dell'intervento, contributo concesso, pagamenti effettuati, nonché lo stato di avanzamento e l'Ente Attuatore.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| n° sc. | Importo di progetto (lire) | Contributo concesso (lire) | Pagamenti effettuati totali (lire) | Pagamenti effettuati nel 2002 (lire) | Ente richiedente | Ente gestore | Tipo di intervento | Stato attuale | Note |
|--------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|------|
|--------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|------|

A) REALIZZAZIONE CENTRI SERVIZI PER IL TURISMO

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | 2.400.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | | Comune di Madesimo | Comune di Madesimo | Centro servizi con ufficio turistico | erogato saldo il 27.06.01 | Approvato G.R. del 15/07/97 |
| 2 | 820.000.000 | 200.000.000 + 100.000.000 int. C6 | 240.000.000 | 90.000.000 | Comune di Campodolcino | Comune di Campodolcino | Centro direzionale - Sede Pro Loco, sala riunioni, ecc. | 3° acc. rich. il 4.12.02 - accorpato con C-6 | Approvato con decreto del 1.10.01 |
| 3 | 208.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 40.000.000 | Comune di Chiavenna | Comune, C.M. e APT | Punto inform. acc. e assistenza turistica (perizia di var. in corso) | erogato saldo il 08.08.02 | Approvato G.R. del 21/10/98 |
| 4 | 3.240.000.000 | 200.000.000 | 60.000.000 | | C.M. Morbegno | C.M. Morbegno | Scuola alpinismo Val Masino - sede ass. | intervento ultimato richiesta saldo | Approvato G.R. del 16/07/99 |
| 5 | 1.200.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 160.000.000 | Comune di Chiesa in Valmalenco | Comune / APT/ Privati | Centro servizio supporto attività turistica di valle | erogazione saldo il 11.09.02 | Approvato G.R. del 06/10/97 |
| 6 | 100.000.000 | 100.000.000 | 50.000.000 | | Comune di Caspoggio | Comune di Caspoggio | Sede assoc. sportiva turismo, inf. | lavori in corso | Approvato G.R. del 21/02/2000 |
| 7 | 1.712.220.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | | C.M. Tirano e Comune di Aprica | Comune di Aprica | Nuovo centro polifunzionale e Porta del Parco Orobie Valtellinesi | erogato saldo il 25.9.2000 | Approvato G.R. del 02/12/96 |
| 8 | 2.144.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | | C.M. Tirano e Comune di Teglio | Comune di Teglio | Centro turistico direzionale | erogato saldo il 26.06.2001 | Approvato G.R. del 06/10/97 |
| 9 | 100.000.000 | 100.000.000 | 20.000.000 | | C.M. Tirano e Comune di Tirano | Comunità Montana di Tirano | a seguito di rinuncia comunale devoluzione a favore della C.M. per Area Camper | intervento in via di ultimazione | Variazione programma app. da G.R. il 7.7.00. |
| 10 | 100.000.000 | 100.000.000 | 97.796.050 | 47.796.050 | C.M. Tirano e Comune di Grosio | Comune di Grosio | Ufficio turistico zonale | erogato saldo il 12.09.2002 | Approvato G.R. del 07/09/98 |
| 11 | 3.000.000.000 | 650.000.000 | 520.000.000 | 390.000.000 | Comune di Valdidentro | Comune e Pro Loco | Sede servizi informazioni turistiche presso fabbricato ex scuole elementari | lavori in corso erog. 3° acc. il 27.11.02 | Accordo programma L.R. 31/96 |
| 12 | 800.000.000 | 450.000.000 | 225.000.000 | 135.000.000 | Comune di Valfurva | Comune e Pro Loco | Sede servizi inf. turistica a S. Caterina | idem sopra | Idem sopra |
| 13 | 300.000.000 | 200.000.000 | 40.000.000 | | Comune di Valfurva | Comune di Valfurva | Centro Servizi loc. Niblogo | lavori appaltati | idem sopra |
| 14 | 1.600.000.000 | 700.000.000 | 350.000.000 | | Comune di Livigno | Comune di Livigno | Centro servizi turismo di Trepalle | Lavori in corso | Approvato d.d. Dir. il 31.8.00 |
| 15 | 955.763.000 | 700.000.000 | 700.000.000 | 140.000.000 | Comune di Bormio | Comune e APT | Centro servizi turistici comprensoriale | erogato saldo il 26.11.2002 | Approvato G.R. del 02/12/96 |
| 16 | 209.500.000 | 200.000.000 | 160.000.000 | | Comune di Sondalo | Comune di Sondalo | Centro servizi turistici | lavori conclusi ma rich. Utilizzo avanzo | Approvato G.R. del 06/10/97 |
| 17 | 100.000.000 | 100.000.000 | 80.000.000 | 30.000.000 | Comune di Valdisotto | Comune e APT | Sede servizi informazione turistiche presso palazzo comunale a Cepina | lavori in corso erog. 3° acc. il 27.11.02 | Approvato d.d. Dir. il 13.10.00 |
| Tot. | | 6.600.000.000 | 5.342.796.050 | 1.032.796.050 | | | | | |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| n° sc. | Importo di progetto (lire) | Contributo concesso (lire) | Pagamenti effettuati totali (lire) | Pagamenti effettuati nel 2002 (lire) | Ente richiedente | Ente gestore | Tipo di intervento | Stato attuale | Note |
|--------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|------|
|--------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|------|

B) MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 1 | 200.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000 | | C.M. Bormio | C.M. Bormio | Passeggiata/ pista ciclabile Bormio/ S. Antonio Valfurva | Progetto esecutivo | Approvato G.R. del 26/03/98 (A.P) |
| 2 | 200.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000 | 60.000.000 | Comune di Valdidentro | Comune di Valdidentro | Percorso ciclo-pedonale Semogio-Isolaccia-Pendosso | lavori in corso | Approvato G.R. del 01.10.99 |
| 3 | 797.000.000 | 300.000.000 | 150.000.000 | | Comune di Livigno | Comune di Livigno | Sentiero Val di Tort - Livigno | questione aperta con il genio civile | Approvato G.R. del 23/04/99 |
| 4 | 330.000.000 | 300.000.000 | 150.000.000 | | Comune di Bormio | Comune di Bormio | Passeggiata/ pista ciclabile "S. Lucia-Polifunzionale" | prescrizioni del genio civile | Approvato G.R. del 06/10/97 |
| 5 | 150.000.000 | 150.000.000 | 75.000.000 | | Comune di Sondalo | Comune di Sondalo | Passeggiata/ pista ciclabile - Sponda sx Adda- | richiesta comunale di unificazione con C-7 | Approvato G.R. del 06/10/97 |
| 6 | 600.000.000 | 600.000.000 | 300.000.000 | | C.M. Alta Valle | C.M. Alta Valle, Comuni di Bormio e Valdidentro | Passeggiata/ pista ciclabile - Bormio/Premadio (Interv. AEM) | Lavori in via di ultimazione | Approvato G.R. del 06/10/97 (A.P) |
| 7 | 100.000.000 | 100.000.000 | 50.000.000 | | Comune di Sondalo | Comune di Sondalo | Passeggiata/ pista ciclabile/pista di fondo - Villa Manara | richiesta comunale di unificazione con C-5 | Approvato G.R. del 06/10/97 |
| 8 | 100.000.000 | 100.000.000 | 50.000.000 | | Comune di Valfurva | Comune di Valfurva | Sentiero S. Caterina | Lavori in corso accordata perizia v. | Approvato G.R. del 06/10/97 |
| 9 | 250.000.000 | 250.000.000 | 200.000.000 | 75.000.000 | Comune di Valdisotto | Comune di Valdisotto | Passeggiata/ pista ciclabile "Dosso-Presure-Calosio" | lavori in corso | Approvato G.R. del 23/04/99 |
| 10 | 503.700.000 | 400.000.000 | 200.000.000 | | C.M. Valchiavenna | C.M. e Comuni di Chiav., Mad. e Campodolcino | Passeggiata/ piste ciclabili interessanti più comuni della C.M. | lavori in corso | Approvato G.R. del 06/10/97 |
| 11 | 1.060.000.000 | VEDI C1 | VEDI C1 | | C.M. Morbegno | C.M. Morbegno | Area di sosta attrezzata in Comune di Valmasino - lotto A - eseguito con C-1* | intervento ultimato richiesta saldo | Approvato G.R. del 07/09/98 |
| 12 | 150.000.000 | 150.000.000 | 75.000.000 | | Comune di Lanzada | Comune di Lanzada | Pista da sci di fondo | richiesta 2° anno - saldo nel maggio 01 | Approvato G.R. del 03/07/98 |
| 13 | 100.000.000 | 100.000.000 | 80.000.000 | | C.M. di Sondrio | C.M. di Sondrio | Compl.to sentieri di collegamento comuni Valmalenco | lavori in corso | Approvato G.R. del 06/10/97 |
| 14 | 688.000.000 | 250.000.000 | 125.000.000 | | C.M. di Tirano | C.M. di Tirano | Passeggiata/ pista ciclabile/ sentiero I Lotto | Lavori appaltati | Approvato G.R. del 16/07/99 |
| Tot. | | 3.100.000.000 | 1.655.000.000 | 135.000.000 | | | | | |

C) INTERVENTI PER LA VIVIBILITA' ED IL CONFORT

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|--|---------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 300.000.000 | 300.000.000 + 200.000.000 int.B11 | 250.000.000 | | C.M. Morbegno | C.M. Morbegno | Pista ciclopedonale in Valmasino - lotto A - eseguito insieme a B-11* | intervento ultimato richiesta saldo | Approvato G.R. del 07/09/98 |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|--|---------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| n° sc. | Importo di progetto (lire) | Contributo concesso (lire) | Pagamenti effettuati totali (lire) | Pagamenti effettuati nel 2002 (lire) | Ente richiedente | Ente gestore | Tipo di intervento | Stato attuale | Note |
|--------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|
| 2 | 300.000.000 | 300.000.000 | 226.711.667 | 76.711.667 | C.M. di Sondrio | C.M. di Sondrio | Infrastrutture per il confort (creazione di aree attrezzate nei Comuni della C.M.) | erogato Saldo parziale il 15.11.02 | approvato G.R. del 16.07.99 |
| 3 | 1.300.000.000 | 1.000.000.000 | 500.000.000 | | C.M. Bormio | C.M. Alta Valle e Comuni | Area Camper e Strutture per il confort | lavori in corso | decreto n.9864 del 17/04/2000 (A.P.) |
| 4 | 120.000.000 | 120.000.000 | 24.000.000 | | C.M. Tirano + Comune | C.M. Tirano | Arredo urbano | Progetto di massima | in attesa di P.E. |
| 5 | 183.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | | C.M. Tirano e Comune di Teglio | Comune di Teglio | Arredo urbano Infrastrutture per il confort-Area "Pra de Resa" | erogato Saldo | Liquidato Saldo finale il 5.04.2000 |
| 6 | 250.000.000 | Vedi A2 | Vedi A2 | | Comune di Campodolcino | Comune di Campodolcino | Arredo urbano Area Camper Infrastrutture per il confort | 3° acc.rich. il 4.12.02 - accorpato con A-2 | Approvato con d.d. Dir. del 01.10.01 |
| 7 | 300.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000 | | C.M. Valchiavenna e Comuni di: Mad. Campo, Novate, Verceia e Chiavenna | Comuni di: Mad. Campo, Novate, Verceia e Chiavenna | Arredo urbano, Area Camper e infrastrutture per il confort | Lavori in corso | approvato G.R. del 23.04.99 |
| Tot | | 2.300.000.000 | 1.280.711.667 | 76.711.667 | | | | | |

D) INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMAZIONE

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--|---------------------|----------------------|
| 1 | 500.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | | C.M. Morbegno | C.M. Morbegno | Punto informazioni (Trivio di Fuentes) | intervento in esame | progetto da definire |
| 2 | 532.000.000 | 500.000.000 | 250.000.000 | 150.000.000 | C.M. Sondrio | C.M. Sondrio | Punto informazioni area COLAVEV | intervento in corso | budget di L.250 mil. |
| Tot | | 1.000.000.000 | 350.000.000 | 150.000.000 | | | | | |

E) CENTRO DI ALLENAMENTO IN QUOTA

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|-------------|--|--|--|---|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 1.527.000.000 | 1.000.000.000 | 500.000.000 | | C.M. Alta Valle di concerto con i Comuni | C.M. Alta Valle di concerto con i Comuni | Vari interventi su piste fondo, sulle apparecchiature e della medicina sport etc. | Interventi in corso | decreto n.9865 del 17/04/2000 (A.P.) |
| Tot | | 1.000.000.000 | 500.000.000 | | | | | | |

F) PROGETTO SPECIALE PIAN DI SPAGNA

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|
| 1 | 300.000.000 | 300.000.000 + 300.000.000 int.G3 | 480.000.000 | 180.000.000 | C.M. Morbegno | C.M. Morbegno | Passeggiata/ Pista ciclabile/ Percorso canoistico (eseguito insieme a G-3)** | Progetto, Morbegno-Fuentes, 1° lotto - lavori in corso-3 acc. | Approvato G.R. del 23.04.99 |
| 2 | 470.000.000 | 350.000.000 | 175.000.000 | | C.M. Valchiavenna | C.M. Valchiavenna | Passeggiata / Pista ciclabile / Sentieri | lavori in corso | Approvato G.R. del 06/10/97 |
| 3 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | C.M. Morbegno | C.M. Morbegno | Area servizio di riserva presso Stazione F.S. di Dubino | Erogato Saldo Finale il 28.4.00 | intervento ultimato |
| 4 | 123.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 20.000.000 | C.M. Morbegno | C.M. Morbegno | Area Camper / Area attrezzata Zona filtro S.Martino e Filolera in Valmasino | Erogato Saldo Finale il 27.11.02 | intervento ultimato |
| 5 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 25.000.000 | C.M. Morbegno | C.M. Morbegno | Centro Servizi in località Pescegallio a Gerola Alta | Erogato Saldo Finale il 15.11.02 | Intervento ultimato |
| 6 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 25.000.000 | C.M. Morbegno | C.M. Morbegno | Scenic Point nei Comuni di Cino, Civo e Ardenno | Erogato Saldo Finale il 15.11.02 | Intervento ultimato |
| Tot | | 1.200.000.000 | 905.000.000 | 250.000.000 | | | | | |

| n° sc. | Importo di progetto (lire) | Contributo concesso (lire) | Pagamenti effettuati totali (lire) | Pagamenti effettuati nel 2002 (lire) | Ente richiedente | Ente gestore | Tipo di intervento | Stato attuale | Note |
|--------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|------|
|--------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|------|

G) PROGETTO SPECIALE "ASTA FLUVIALE DELL'ADDA"

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|-------------|--|-------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 1 | 250.000.000 | 250.000.000 | 200.000.000 | | C.M. Sondrio | C.M. Sondrio | Sentieri Piste ciclabili aree di sosta | intervento ultimato richiesta saldo | Approvato G.R. del 26/03/97 |
| 2 | 450.000.000 | 450.000.000 | 360.000.000 | | CC.MM. Sondrio e Tirano | CC.MM. Sondrio e Tirano | pista di atletica e passeggiata lungo il torrente Fontana a Chiuro | lavori conclusi ma rich. Utilizzo avanzo | Approvato G.R. del 26/03/97 |
| 3 | 300.000.000 | VEDI F1 | VEDI F1 | | C.M. Morbegno | C.M. Morbegno | Passeggiata / Pista ciclabile / Percorso canoistico (eseguito insieme F-1)** | 1° lotto-lavori in corso | Approvato G.R. del 23.04.99 |
| Tot | | 700.000.000 | 560.000.000 | | | | | | |

H) CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------|--|-----------------|----------------------------|
| 1 | 4.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.600.000.000 | 600.000.000 | Provincia/CM. Valch. na | C.M. Valchiavenna | Creazione di un Centro di formazione manageriale per il turismo alpino | Lavori ultimati | Approvato G.R. il 27.11.98 |
| Tot | | 2.000.000.000 | 1.600.000.000 | 600.000.000 | | | | | |

I) SEGNALETICA TURISTICA

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|-------------|--|--------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| 1 | 600.000.000 | 600.000.000 | 120.000.000 | | A.P. Sondrio | delega C.M. Valch. na progetto pilota | Segnaletica turistico-stradale (approvati progetti CCMM. Valch. Morbegno e Tirano) | Delibera G.P. 291/99 approvazione e 1° lotto | Approvato G.R. del 05.08.99 |
| Tot | | 600.000.000 | 120.000.000 | | | | | | |

L) INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE INFORMATICA

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|-------------|--|--------------|--------------------------|--|--|--|
| 1 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | | A.P. Sondrio | Provincia con altri enti | Creazione di un Portale Internet per la promozione e informatizzazione turistica | Completato l'iter di gara in attesa approvazione e graduatoria | Protocollo di intesa tra R.L. - Prov. la 20.7.01 |
| Tot | | 1.500.000.000 | 300.000.000 | | | | | | |

PREVISIONI DI LAVORO

L'ultimo progetto della provincia di Brescia, cui spetta un contributo di circa 103.291 euro (pari a L. 200.000.000) verrà ultimato entro il 2004.

INTERVENTO 14: AZIONI STRUTTURALI SERVIZI ALLO SVILUPPO - CAP. 5.2.6.**PREVISIONI DI PIANO**

Per l'attuazione di interventi diretti ed indiretti nei settori industriale, turistico, finanziario e dei servizi, il Piano ravvisa l'opportunità di individuare un Soggetto operatore, distinto dalla Pubblica Amministrazione.

La Società di Sviluppo (SSL) di cui trattasi, costituita dalla Provincia di Sondrio, previa predisposizione di un apposito programma organico, dispone, oltre al fondo previsto in questo capitolo, di ulteriori fondi per interventi strutturali del Piano per la quota di competenza della Provincia di Sondrio.

Impegno finanziario previsto: euro 4.131.655,20 (L.8 mld) in conto capitale, come fondi di rotazione;

Soggetti attuatori: SSL, attraverso progetti e/o programmi approvati dalla Regione.

STATO DI ATTUAZIONE

La Provincia di Sondrio, con D.G.P. n. 313 del 9 aprile 1996, ha approvato lo studio di fattibilità della Società di Sviluppo locale. Il Comitato di Coordinamento Istituzionale ha licenziato, in data 1 agosto 1996, il progetto di Società di Sviluppo locale, ritenendolo supporto adeguato per la sottoscrizione della convenzione tra la stessa Società e la

Regione Lombardia. La Giunta Regionale, con D.G.R. n.22965 del 20 dicembre 1996, ha approvato lo studio. La Società è stata costituita in data 20/12/1997, con un capitale sociale di L.700.000.000, pari a 3500 azioni così ripartite: 1900 azioni (L.380.000.000 complessivi) per la componente pubblica e 1600 azioni (L.320.000.000) per la componente privata, come dettagliato in tabella.

| Ente | Numero Azioni | Quota capitale sociale €. | % Quota capit. Soc. |
|--|---------------|---------------------------|---------------------|
| Provincia di Sondrio | 1.200 | 120.000 | 34,286 |
| Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio | 350 | 35.000 | 10,000 |
| Comunità Montana Alta Valtellina | 70 | 7.000 | 2,000 |
| Comunità Montana Valtellina di Tirano | 70 | 7.000 | 2,000 |
| Comunità Montana Valtellina di Sondrio | 70 | 7.000 | 2,000 |
| Comunità Montana Valtellina di Morbegno | 70 | 7.000 | 2,000 |
| Comunità Montana Valchiavenna | 70 | 7.000 | 2,000 |
| Banca Popolare di Sondrio soc. coop. a r.l. | 200 | 20.000 | 5,714 |
| Credito Valtellinese soc. coop. a r.l. | 200 | 20.000 | 5,714 |
| Cariplo - Cassa di risparmio delle Province Lombarde | 200 | 20.000 | 5,714 |
| Unione Artigiani della Provincia di Sondrio | 200 | 20.000 | 5,714 |
| Unione del Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Sondrio | 200 | 20.000 | 5,714 |
| Unione Industriali della Provincia di Sondrio | 200 | 20.000 | 5,714 |
| Federazione Provinciale Coltivatori diretti di Sondrio | 200 | 20.000 | 5,714 |
| Camera del Lavoro Territoriale di Sondrio (C.G.I.L.) | 87 | 8.700 | 2,486 |
| Unione Territoriale Sindacale di Sondrio (C.I.S.L.) | 87 | 8.700 | 2,486 |
| Camera Sindacale Territoriale di Sondrio (U.I.L.) | 26 | 2.600 | 0,744 |
| | 3.000 | 350.000 | 100,000 |

Con d.d.g. 14 aprile 1999 n. 2194 è stata erogata a S.S.L. spa la somma di L. 8.000.000.000 (otto miliardi) a titolo di fondo di dotazione. Tale somma è nella disponibilità di SSL spa a far data dall'11 maggio 1999. Pertanto l'azione è da ritenersi conclusa per quanto riguarda l'erogazione del fondo di dotazione, non per l'attività di controllo sul funzionamento di SSL SpA in conformità con la Convenzione stipulata con Regione Lombardia.

Nel 2002 la S.S.L. Spa si è impegnata nelle seguenti tematiche:

- convenzione con la Comunità Alta Valtellina;
- iniziativa Comunitaria "L.e.a.d.e.r. Plus";
- progetti "Qualità del sistema territoriale della Provincia di Sondrio" e "Comunicare la Montagna";
- rete di telecomunicazioni a larga banda.

PREVISIONI DI LAVORO

La S.S.L. Spa è impegnata a operare sui temi sopraesposti, nonché sul progetto Centro Servizi per l'Innovazione Tecnologica e la Ricerca, sulla rilevazione delle aree industriali e artigianali, loro saturazione, fabbisogno e siti dismessi, sull'acquisto in leasing di una sede.

INTERVENTO 15: INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE - CAP. 5.3.1.

STATO DI ATTUAZIONE

L'intervento in oggetto prevedeva l'impegno finanziario di L.1 MLD per la predisposizione del Piano territoriale di coordinamento provinciale avente anche valenza paesistica. La Regione in particolare ha richiesto alla Provincia di Sondrio l'individuazione di massima dei tracciati delle nuove S.S. 38 e 36 entro un "Inquadramento territoriale per il fondovalle", come peraltro richiesto dal Ministero dell'Ambiente in sede di DPCM di approvazione del Piano di Ricostruzione e sviluppo. La provincia di Sondrio ha speso L. 903.448.000 ed ha consegnato alla Regione nel 1995 il piano direttore del fondovalle. La disponibilità finanziaria residua è stata impegnata dalla provincia di Sondrio per il finanziamento parziale della spesa per il progetto di Piano Territoriale Provinciale.

INTERVENTO 16: TUTELA DEI BENI AMBIENTALI (PARCHI E RISERVE) - CAP. 5.3.2.

PREVISIONI DI PIANO

Il Piano incentiva azioni volte alla attuazione della legge regionale n.86/83 e successive modifiche in materia di aree protette e, in particolare, iniziative atte a coniugare le finalità di stretto contenuto ambientale con l'esigenza di contribuire al sostegno economico delle aree interessate, prevedendo allo scopo il finanziamento di progetti integrati di intervento in Parchi e Riserve Naturali.

In particolare i finanziamenti sono finalizzati a: recuperare edifici e complessi di interesse storico-ambientale utili allo svolgimento delle attività proprie delle aree protette, realizzare forme di fruizione turistica quali sentieri, percorsi, punti di informazione e attrezzature complementari, promuovere attività agro-forestali e acquisire nuove aree.

Impegno finanziario previsto: L. 23,5 miliardi (€ 12.136.737,13) (conto capitale), così ripartiti:

L. 15 miliardi (€ 7.746.853,49) alla Provincia di Sondrio

L. 2,5 miliardi (€ 1.291.142,25) alla Provincia di Bergamo

L. 5 miliardi (€ 2.582.284,50) alla Provincia di Brescia

L. 1 miliardo (€ 516.456,90) alla Provincia di Como

Soggetti attuatori: Province-Comunità Montane-Enti gestori aree protette

STATO DI ATTUAZIONE

| denominazione progetti | Risorse impegnate (euro/lire) | Risorse erogate | Da erogare | n° interventi | interventi conclusi | stato avanzamento interventi non conclusi |
|---|-------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|--|
| Provincia di Sondrio (*) | | | | | | |
| "1° progetto integrato di interventi" | 5.500.265,98 | 4.585.953,57 | 914.312,41 | 119 | 62 | 32 interventi completati oltre il 50%, 22 con progetto approvato e 3 da progettare |
| lire | 10.650.000.000 | 8.879.644.317 | 1.770.355.683 | | | |
| "2° progetto integrato di interventi" | 955.445,26 | 697.733,27 | 257.711,99 | 9 | 2 | 2 interventi con progetto approvato, 2 da progettare e 3 non avviati |
| lire | 1.850.000.000 | 1.351.000.000 | 499.000.000 | | | |
| "3° progetto integrato degli interventi" di approvato con DGR VII/13036 del 16 maggio 2003 | 1.032.913,80 | In fase di erogazione acconto dell'80%. | 1.032.913,80 | 5 | | |
| lire | 2.000.000.000 | | | | | |
| Provincia di Brescia | | | | | | |
| "Programma degli interventi nel Parco dell'Adamello e nella Riserva Naturale Valli di S. Antonio" | 2.582.284,50 | 1.910.874,17 | 671.410,33 | 14 | 8 | 1 intervento da poco ridefinito è in fase di progettazione, 5 interventi hanno un avanzato stato di realizzazione superiore al 50% |
| lire | 5.000.000.000 | 3.699.968.324 | 1.300.031.676 | | | |
| Provincia di Bergamo | | | | | | |
| "Programma integrato di interventi nel Parco delle Orobie Bergamasche" | 1.291.142,25 | 1.093.953,53 | 197.188,72 | 109 23 comuni | 53 15 comuni | 3 comuni hanno ricevuto il 3° acconto e 5 comuni il 2° acconto, per un totale di 56 interventi |
| lire | 2.500.000.000 | 2.118.189.402 | 381.810.598 | | | |
| Provincia di Como | | | | | | |
| "Programma integrato di interventi nella Riserva Naturale del Pian di Spagna" approvato con | 516.456,90 | 380.112,28 | 136.344,62 | 3 | | |
| lire | 1.000.000.000 | 736.000.000 | 264.000.000 | | | |
| totali (euro) | 11.878.508,69 | 8.668.626,82 | 3.209.881,97 | 257 | 76 | |
| (lire) | 23.000.000.000 | 16.784.802.043 | 6.215.197.968 | | | |

Il 3° progetto integrato degli interventi trasmesso dalla Provincia di Sondrio nei primi mesi del 2003, è stato approvato con DGR n.VII/13036 del 16 maggio 2003. Gli interventi riguardano il Parco del Bernina, Disgrazia, Val Masino e Val Codera.

La Provincia di Sondrio ha ancora a disposizione fondi pari a € 258.228,45 per interventi nel Parco del Livignese.

L'Amministrazione Provinciale di Como, con provvedimento della Giunta Provinciale n.263/29537 del 28 novembre 2000, ha approvato il progetto esecutivo, apportando alcune modifiche al progetto iniziale. Il Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola ha deliberato la proposta di modifica al progetto e riapprovato le schede con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.41 del 21 ottobre 2002. La provincia di Como ha approvato con deliberazione n.20/3902 del 30 gennaio 2003 le modifiche al progetto per i primi 3 interventi ricadenti nel proprio territorio. La Provincia di Sondrio sta provvedendo ad approvare gli ulteriori 3 interventi. La Regione disporrà l'erogazione della successiva quota (pari al 40% del contributo rimanente di L. 264.000.000), così come previsto dalla DGR del 20 dicembre 1996 n. 22963, a presentazione della deliberazione della giunta provinciale di approvazione delle progettazioni esecutive.

PREVISIONI DI LAVORO

Nel corso del 2003 si prevede l'ultimazione dei lavori per gli interventi di cui è già stata erogata la terza rata del finanziamento.

Per la Provincia di Sondrio si prevede di approvare il 3° progetto integrato di interventi e completare il 1° e 2° progetto con gli interventi non ancora ultimati. La Provincia dovrà presentare il programma di utilizzo dei fondi ancora disponibili per interventi nel Parco del Livignese.

INTERVENTO 17: TUTELA DEI COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI — CAP. 5.3.3. 1^a PARTE**PREVISIONI DI PIANO**

La Legge 102/90 individua tra gli obiettivi la tutela dei complessi edilizi di interesse storico-culturale per garantirne la conservazione e la valorizzazione.

Con deliberazione della Giunta regionale è stato promosso l'Accordo di Programma per l'esecuzione degli interventi in attuazione del cap. 5.3.3. Con il coinvolgimento della Regione Lombardia, delle Amministrazioni Provinciali di Sondrio, Bergamo, Brescia, Como e Lecco, e delle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il paesaggio della Lombardia Occidentale e Orientale.

Impegno finanziario previsto:

- € 23.240.560,46 (L. 45.000.000.000) in conto capitale ivi compreso la somma di € 1.032.913,80 (L. 2.000.000.000) per il progetto Archidata (vedi scheda cap. 5.3.3. (1) 2^a parte)
- € 15.493.706,97 (L. 30.000.000.000) per la copertura in conto capitale e interessi, degli oneri di ammortamento dei mutui ai sensi dell'art. 13 della Legge 102/90, così ripartiti:

Soggetti attuatori:

- Soprintendenze, Regione e Province è affidata la definizione delle modalità esecutive degli interventi di restauro e/o conservazione dei complessi edilizi storico-architettonici;
- Province è affidato il coordinamento operativo;
- proprietari di beni o, agli aventi titolo, è affidata l'esecuzione dei lavori.

| | Sondrio | Bergamo | Brescia | Como | Lecco | totali |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| C.C. | € 16.526.620,77 L. 32.000.000.000 | € 3.098.741,39 L. 6.000.000.000 | € 1.549.370,70 L. 3.000.000.000 | € 1.639.161,46 L. 3.173.859.160 | € 426.666,14 L. 826.140.840 | 23.240.560,46 45.000.000.000 |
| DD.PP. | € 11.878.508,68 L. 23.000.000.000 | € 1.549.370,70 L. 3.000.000.000 | € 1.032.913,80 L. 2.000.000.000 | € 516.456,90 L. 1.000.000.000 | € 516.456,90 L. 1.000.000.000 | 15.493.708 30.000.000.000 |

Il piano precisa che gli interventi su beni di proprietà pubblica o di completa fruizione pubblica potranno essere finanziati sino al 90% della somma ammessa a contributo, mentre quelli di proprietà privata, o non di completa fruizione, pubblica sino al 70%.

STATO DI ATTUAZIONE

Le risorse erogate ad oggi in conto capitale e suddivise per provincia sono riportate nella tabella seguente.

Tabella - Interventi in conto capitale suddivisione per provincia dei finanziamenti erogati

| | Risorse erogate | SONDRIO | BERGAMO | BRESCIA | COMO | LECCO |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1996 1 ^a trance | € 11.620.280,23 L. 22.500.000.000 | € 8.263.310,39 L. 16.000.000.000 | € 1.549.370,70 L. 3.000.000.000 | € 774.685,35 L. 1.500.000.000 | € 971.455,43 L. 1.881.000.000 | € 61.458,37 L. 119.000.000 |
| 1997 2 ^a trance | € 9.554.452,63 L. 18.500.000.000 | € 7.230.396,59 L. 14.000.000.000 | € 1.549.370,70 L. 3.000.000.000 | € 774.685,35 L. 1.500.000.000 | | |
| 1999 3 ^a trance | € 1.032.913,80 L. 2.000.000.000 | | | | € 667.706,03 L. 1.292.859.160 | € 365.207,77 L. 707.140.840 |
| Archi-data (vedi intervento 18) | | € 1.032.913,80 L. 2.000.000.000 | | | | |
| Totale | | € 16.526.620,77 L. 32.000.000.000 | € 3.098.741,39 L. 6.000.000.000 | € 1.549.370,70 L. 3.000.000.000 | € 1.639.161,46 L. 3.173.859.160 | € 426.666,14 L. 826.140.840 |

Lo stato di avanzamento al 31 dicembre 2002 degli interventi programmati è riportato nella seguente tabella:

| Province | N. interventi finanziati | N. interventi ancora in corso | N. interventi ultimati | N. interventi sospesi | Contributi Legge 102/90 | Importo lavori eseguiti |
|----------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SONDRIO | 61 | 8 | 47 | 6 | € 16.526.620,77 L. 32.000.000.000 | € 14.489.361,37 L. 28.055.315.739 |
| BERGAMO | 21 | 3 | 18 | 0 | € 3.098.741,40 L. 6.000.000.000 | € 2.806.784,86 L. 5.434.693.205 |
| BRESCIA | 26 | 4 | 22 | 0 | € 1.549.370,70 L. 3.000.000.000 | € 1.526.196,25 L. 2.955.128.007 |
| COMO | 8 | 4 | 3 | 1 | € 1.639.161,46 L. 3.173.859.160 | € 377.349,37 L. 730.650.272 |
| LECCO | 2 | 1 | 1 | 0 | € 426.666,14 L. 826.140.840 | € 61.458,37 L. 119.000.000 |
| TOTALE | 118 | 20 | 91 | 7 | € 23.240.560,47 L. 45.000.000.000 | € 19.261.150,22 L. 37.294.787.223 |

Convenzione Cassa Depositi e Prestiti

| | Risorse erogate | SONDRIO | interventi | BERGAMO | Interventi | BRESCIA | Interventi |
|----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1° convenzione | | 3.467.491,62 | 12 | 1.721.350,84 | 5 | | |
| 2° convenzione | | | | | | 1.033.017,09 | 10 |

Provincia di Sondrio

Si evidenzia la criticità relativa all'intervento n.8 (Castello medievale di Mello) il cui progetto definitivo è all'esame della Soprintendenza competente.

Esiste la criticità per gli interventi di restauro di Castello Masegra, dovuta al ritardo negli inizi dei lavori.

Provincia di Bergamo

L'accordo di programma del dicembre 1996 elenca gli interventi su beni di proprietà pubblica (n. 5 Comune) e privati (n. 21) ammessi a finanziamento.

Tra la Cassa DD.PP. e gli Enti locali beneficiari sussiste un rapporto diretto, la Provincia si limita all'esame e alla delibera di ammissione del progetto.

Provincia di Brescia

I ventisei interventi previsti dal programma sono stati realizzati quasi completamente. Restano aperte alcune procedure di erogazione dei fondi ai beneficiari, causa ritardi nel rilascio delle necessarie certificazioni da parte della Soprintendenza competente.

Provincia di ComoContributi a soggetti privati

Individua tra gli interventi a favore di privati il Giardino del Merlo di Dongo, che presenta ancora delle criticità per lavori avviati e sospesi per problemi con l'ANAS.

Sono terminati i lavori per il Santuario Madonna delle Lacrime di Dongo, della Chiesa di San Vincenzo di Gera Lario e della Chiesa di Santo Stefano di Sorico.

Per quanto riguarda Santa Maria delle Grazie a Gravedona per il restauro della quale è stato stanziato un contributo di Euro 289.215,86 (L. 560.000.000), si è in attesa della risposta ufficiale da parte del Comune che si fa carico dell'intervento e delle approvazioni da parte degli organi competenti.

Contributi a soggetti pubblici

Sono stati stanziati € 103.291,38 (L. 200.000.000) per ciascuno dei seguenti edifici: Villa Camilla di Domaso, Palazzo Manzi di Dongo, Palazzo Gallio di Gravedona.

Provincia di Lecco

La Giunta provinciale procederà al cambio di destinazione dei fondi assegnati utilizzando le procedure ex art. 7 dell'Accordo di Programma

PREVISIONI DI LAVORO

Si prevede:

- l'approvazione e l'attuazione dei progetti di intervento da parte delle Province, con supporto tecnico amministrativo da parte della Regione Lombardia;
- la promozione di incontri con gli enti interessati per la verifica dello stato di attuazione degli A.d.P., per affrontare eventuali difficoltà riscontrate nella realizzazione degli interventi di restauro e per la verifica delle possibilità di reperimento di altre fonti di finanziamento a favore degli enti proprietari di beni culturali già inseriti nelle graduatorie;
- la predisposizione degli atti necessari alla modifica degli A.d.P. per l'accoglimento delle proposte presentate dalle Amministrazioni provinciali; entro il 2003 si prevede l'approvazione di tale proposta, il completamento degli interventi e la formale definizione della questione degli interventi sospesi;
- la valorizzazione dei restauri eseguiti sui beni monumentali attraverso pubblicazioni, mostre, convegni e seminari.

INTERVENTO 18: PROGETTO ARCHIDATA - CAP. 5.3.3. (1) 2^ PARTE

(informatizzazione degli Archivi storici della Provincia di Sondrio).

PREVISIONI DI PIANO

Nel campo dei servizi sociali e culturali, il piano ha inteso agevolare le iniziative locali di potenziamento della rete di servizi presenti sul territorio, con priorità per quanto riguarda la cultura alla riqualificazione e sviluppo di biblioteche e musei, con particolare riferimento a quelli dell'area valtellinese, incentivando anche i servizi archivistici con la realizzazione del Progetto "Archidata" per l'informatizzazione degli Archivi storici locali.

Impegno finanziario previsto: € 1.032.913,80 (L. 2.000.000.000).