

**STATO DI ATTUAZIONE**

Il progetto predisposto dal Comitato tecnico di coordinamento del Progetto "Archidata", composto da funzionari della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e del Consorzio Archidata, è stato portato a termine nel 2000, ed è stato speso l'intero importo stanziato.

**INTERVENTO 19: RECUPERO DEI CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE — CAP. 5.3.3. (2)****PREVISIONI DI PIANO**

La peculiarità e il particolare livello qualitativo di molti centri e nuclei di antica formazione presenti sul territorio interessati dal piano, ha indotto a prevedere l'opportunità di intervenire per la loro conservazione, riqualificazione e valorizzazione. Da qui l'esigenza di promuovere, accanto alla semplificazione e all'aggiornamento delle procedure attuative, la concessione di contributi che consentano ai privati di ridurre i costi di intervento.

Per questo è stato costituito un fondo di rotazione, a sostegno di iniziative private o pubbliche con finanziamenti a tassi agevolati non superiore al 5% (nel 2002 sono pari a 1%) per interventi privati e a tasso 0 per interventi pubblici, per una durata non superiore ad un decennio.

Il fondo di rotazione viene gestito interamente dalle Province.

**Impegno finanziario previsto:** € 15.493.706,97 (L. 30.000.000.000) ripartiti come segue:

- Provincia di Sondrio: € 11.878.508,68 (L. 23.000.000.000)
- Provincia di Bergamo: € 1.549.370,70 (L. 3.000.000.000)
- Provincia di Brescia: € 1.032.913,80 (L. 2.000.000.000)
- Provincia di Como: € 516.456,90 (L. 1.000.000.000)
- Provincia di Lecco: € 516.456,90 (L. 1.000.000.000)

**Soggetti Attuatori**

Regione Lombardia, con funzione di coordinamento ed indirizzo su proposta delle Province;  
Province per l'erogazione dei finanziamenti agevolati.

**STATO DI ATTUAZIONE**

| provincia | n° beneficiari | importo liquidato                      | importo progetti finanziati            | disponibilità residua |
|-----------|----------------|--|--|-----------------------|
| Sondrio   | 313            | € 11.878.508,68<br>(L. 23.000.000.000) | € 10.444.000,00<br>(L. 20.222.404.000) | € 0                   |
| Bergamo   | 14             | € 1.549.370,70<br>(L. 3.000.000.000)   | € 413.165,52<br>(L. 800.000.000)       | € 1.316.510,95        |
| Brescia   | 29             | € 1.032.913,80<br>(L. 2.000.000.000)   | € 666.152,76<br>(L. 1.289.851.605)     | € 366.721,04          |
| Como      | 4              | € 516.456,90<br>(L. 1.000.000.000)     | € 399.179,49<br>(L. 772.919.276)       |                       |
| Lecco     | 8 (*)          | € 206.582,76<br>(L. 400.000.000)       | € 136.574,54<br>(L. 264.445.175)       | € 309.874,14          |
|           |                | € 15.183.832,83<br>(L. 29.400.000.000) | € 12.059.072,31<br>(L. 23.349.619.942) |                       |

(\*) 5 interventi si sono conclusi nel 2001

**PREVISIONI DI LAVORO**

Da parte di tutte le Amministrazioni Provinciali si procederà alla erogazione delle risorse sullo stato di avanzamento lavori o alla liquidazione delle quote a saldo a conclusione dei lavori, a seguito di sopralluogo delle competenti Soprintendenze. I residui e i rientri del fondo di rotazione verranno reimpiegati tramite bandi successivi.

In particolare la provincia di Lecco ha chiesto la possibilità di destinare le quote non utilizzate per la realizzazione di opere di interesse locale. E' stato esposto un unico bando ed il Comitato Istituzionale deve pronunciarsi sulle richieste.

**INTERVENTO 20: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO - CULTURALI - CAP. 5.3.4. (1)****PREVISIONI DI PIANO**

Nel campo dei servizi sociali e culturali, il Piano intende agevolare le iniziative locali di potenziamento della rete dei servizi socio - assistenziali e culturali presenti nel territorio, dando priorità alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, comunità alloggio, centri diurni per anziani, centri per anziani non autosufficienti, biblioteche e musei.

**Impegno finanziario previsto:** 30 mld (finanz. ex art.13-C.DD.PP.)

**Soggetti attuatori:**

Comuni; Province (definizione programmi intervento);

Regione (approvazione);

Comuni, Comunità Montane (attuazione degli interventi).

**STATO DI ATTUAZIONE**

Gli interventi sono finanziati con mutui concessi dalla C.DD.PP ex articolo 13, 3° comma, della legge 2 maggio 1990, n.102. Gli interventi risultano essere i seguenti:

| Ente Titolare                      | Intervento  | Importo sottoscritto (euro) | Importo erogato (euro) | economie   | stato intervento |
|------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|------------|------------------|
| <b>PROVINCIA DI BERGAMO</b>        |   |                             |                        |            |                  |
| COMUNE DI PIAZZA BREMBANA          | CENTRO PER ANZIANI DON STEFANO PALLA                | 516.456,90                  | 0,00                   |            |                  |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO      | MESSA A NORMA PALAZZETTO SPORT E SIST. AREA ESTERNA | 258.228,45                  | 258.228,45             |            | ultimato         |
| COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME     | PISCINA   | 2.024.511,04                | 1.902.520,00           |            |                  |
| COMUNE DI ZOGNO                    | POLO SPORTIVO DI COMANGHE                           | 516.456,90                  | 510.549,62             | 5.907,28   | ultimato         |
|                                    | TOTALE BERGAMO                                      | 3.315.653,29                | 2.671.298,07           |            |                  |
| <b>PROVINCIA DI BRESCIA</b>        |   |                             |                        |            |                  |
| COMUNE DI NIARDO                   | CENTRO DIURNO ANZIANI                               | 1.032.913,80                | 903.815,25             | 129.098,55 | ultimato         |
| COMUNE DI SONICO                   | COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI                        | 67.592,51                   | 67.592,51              |            | ultimato         |
|                                    | CENTRO SOCIALE PER ANZIANI                          | 623.564,31                  | 623.564,31             |            | ultimato         |
|                                    | TOTALE BRESCIA                                      | 1.724.070,62                | 1.594.972,07           |            |                  |
| <b>PROVINCIA DI SONDRIO</b>        |   |                             |                        |            |                  |
| COMUNE DI MORBEGNO                 | NUOVA MENSA SOCIALE                                 | 774.685,35                  | 774.685,35             | 0,00       | ultimato         |
| COMUNE DI SONDRIO                  | REALIZZAZIONE NUOVO MODULO R.S.A.                   | 1.652.662,08                | 0,00                   |            |                  |
| COM.TA' MONT. VALTELLINA DI TIRANO | FONDAZIONE CAMAGNI - SISTEMAZIONE IMMOBILE          | 1.032.913,80                | 0,00                   |            |                  |
| COM.TA' MONT. DELLA VALCHIAVENNA   | CASA DI RIPOSO CITTA' DI CHIAVENNA                  | 774.685,35                  | 46.186,45              |            | in corso         |
|                                    | TOTALE SONDRIO                                      | 3.202.032,78                | 820.871,80             |            |                  |

**PREVISIONI DI LAVORO**

Continuerà l'opera di monitoraggio sullo stato di attuazione dei mutui previsti dalle convenzioni tra Regione Lombardia e Cassa DD.PP.

**INTERVENTO 21: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI; ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE - CAP. 5.3.4.(2)****PREVISIONI DI PIANO**

L'intervento è considerato prioritario per la qualificazione del sistema socio-produttivo complessivo delle aree montane interessate dal Piano.

Alla luce dell'assetto della rete formativa esistente, il Piano propone un ampio ventaglio di azioni, privilegiando la formazione nel campo della prevenzione idrogeologica e della manutenzione forestale.

**Impegno finanziario previsto:**

L.7 miliardi (in conto capitale), di cui:

- L.2 miliardi per ciascuna Provincia di Sondrio, Bergamo e Brescia
- L.1 miliardo per le Province di Como e Lecco (la A.P. di Como ha assegnato l'intero contributo alla A.P. di Lecco).

**Soggetti attuatori:**

Province (definizione programmi intervento);

Regione (approvazione).

**STATO DI ATTUAZIONE**

I progetti definiti dalle varie province sono i seguenti:

| Provincia     | atto di approvazione     | descrizione intervento   | importo (euro)    | importo (Lire)       | importi erogati (euro) | importi erogati      | stato intervento   |
|---------------|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--|
| Brescia       | DGR 6/8/1998, n° 38209   | ristrutturazione e riqualificazione immobile convitto B.I.M. in Edolo  | 516456,90         | 1.000.000.000        | 516456,9               | 1.000.000.000        | ultimato   |
|               |                          | gestione sede università di Edolo  | 309874,14         | 600.000.000          | 309874,14              | 600.000.000          | in corso di esecuzione   |
|               |                          | attività pluriennale di "Telelavoro"   | 206582,76         | 400.000.000          | 206582,76              | 400.000.000          | in corso di progettazione  |
| Bergamo       | DGR 7/5/1999, N. 42919   | ampliamento dell'Istituto Professionale "Puglisi" in comune di Zogno   | 1032913,80        | 2.000.000.000        | 877976,73              | 1.700.000.000        | intervento completato, il collaudo tecnico amministrativo da realizzarsi entro il 31.3.03, con contestuale pagamento dell'ultima tranche (Euro 154.937,07 pari a L.300.000.000)  |
| Lecco         | DGR 16/11/1999 N. 46453  | l'ampliamento dell'edificio adibito scolastico "T.C. "Marco Polo" nel comune di Colico   | 516456,90         | 1.000.000.000        | 154937,07              | 300.000.000          | La Regione Lombardia approverà nei primi mesi del 2003 i progetti esecutivi delle opere di ampliamento dell'I.T.C. "Marco Polo" di Colico (Importo complessivo 2.800.000.000, di cui 1.000.000.000 a carico della 102/90)  |
| Sondrio       | DGR 16/7/1999, n° 44323. | Il progetto si articola in 4 punti: strutture di ospitalità e servizi per gli studenti medie - superiori; istituzione di corsi post - diploma a carattere tecnico superiore; iniziative di sostegno all'inserimento dei giovani nel sistema produttivo; accesso degli studenti valtellinesi ai centri universitari lombardi. | 1032913,80        | 2.000.000.000        | 228582,76              | 442.597.940          | (Importo complessivo 3.500.000.000, di cui 2.000.000.000 a carico della 102/90) Realizzato l'intervento "Amico Treno" Si prevede l'utilizzo dei restanti 826.331 euro (Lire 1.600 mln) non esistono approntati i progetti per l'utilizzo delle risorse ancora disponibili. |
| <b>TOTALI</b> |                          |  | <b>3615198,29</b> | <b>7.000.000.000</b> | <b>2294410,36</b>      | <b>4.442.597.940</b> |  |

**PREVISIONI DI LAVORO**

E' prevista la definitiva liquidazione dell'intervento dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo a seguito del collaudo dei lavori, l'avvio dei lavori a Colico e l'approvazione dei progetti della A.P. di Sondrio per l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate

**INTERVENTO 22: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI; ISTITUTO DI RICERCA PER L'ECOLOGIA E L'ECONOMIA APPLICATE ALLE AREE ALPINE - CAP. 5.3.4. (3)****PREVISIONI DI PIANO**

IREALP, Fondazione ed Ente strumentale della Regione Lombardia per il territorio montano, ha come finalità generale quella di incentivare l'attività di ricerca tecnologica e scientifica rivolta all'economia e all'ecologia applicate alle aree alpine, valorizzando le diverse culture alpine e i diversi soggetti istituzionali operanti all'interno delle Alpi, in una prospettiva di integrazione transnazionale. Esso è stato istituito in coerenza con quanto disposto dall'art. 14, comma 2 della L. 102/90.

**Impegno finanziario previsto:** L.10 miliardi (conto capitale) alla Provincia di Sondrio;

**Soggetti attuatori:** Regione, in collaborazione con la Provincia di Sondrio (predisposizione di uno studio di fattibilità).

### **STATO DI ATTUAZIONE**

Nel 2002 IREALP ha dato attuazione a una serie di attività riguardanti essenzialmente tre tipologie di azione:

- Supporto politico istituzionale alla Regione Lombardia per il territorio montano;
- Assistenza tecnica ai principali attori istituzionali della montagna lombarda (Comuni, Comunità montane);
- Progettazione di interventi di riqualificazione del territorio montano attraverso la realizzazione di "laboratori di intervento multidisciplinari";

Nel 2002, inoltre, l'Istituto ha riorganizzato i settori di attività e gli uffici di Sondrio, Milano e Bruxelles.

#### Supporto politico istituzionale

Le attività dell'Istituto a questo riguardo hanno riguardato l'analisi della strumentazione regionale, nazionale e comunitaria per il territorio montano finalizzandola alla definizione di nuove strategie di intervento e di programmazione per il medesimo territorio. IREAL ha stabilito alcune importanti convenzioni con soggetti anche di altre regioni (es. Area Park di Trieste). E' proseguita l'azione di assistenza tecnica al Comitato per la Montagna. E' stato aperto c/o la sede della Regione Lombardia a Bruxelles un ufficio "Contact point per la montagna". In questo modo IREALP ha rafforzato il proprio ruolo di unità strumentale della Regione Lombardia nell'attività di supporto alla realizzazione delle politiche regionali per l'area alpina.

#### Assistenza

E' proseguita l'azione di assistenza agli Enti locali montani per migliorare il livello qualitativo dei progetti attuativi della LR. 10/98. Per quanto concerne la programmazione comunitaria è stata creata una struttura di assistenza tecnico-procedurale per le DG della Regione Lombardia e per gli enti locali interessati.

#### Progettazione

Nel corso del 2002 è iniziata una fase di progettazione di interventi di riqualificazione del territorio montano attraverso la realizzazione di "laboratori di intervento multidisciplinari" riproducibili su altri territori. Primo fra tutti l'azione di certificazione ambientale di alcuni comuni montani (ISO, EMAS).

Per i mondiali di sci Valtellina 2005 sono state realizzate indagini sullo stato dell'arte degli impianti di risalita, georeferenziazione su ortofoto con descrizione tecnica per ogni impianto. Sono stati poi realizzati studi per la rilevazione di modelli DTM (Modello digitale del terreno) su vaste zone del territorio alpino lombardo (in Oltrepò) e studi geofisici e monitoraggio di fenomeni franosi (in provincia di Sondrio e Bergamo). E' stato infine realizzato un censimento dei nuclei rurali abbandonati per alcune aree della provincia di Sondrio. Attraverso due convenzioni con la DG Territorio e Urbanistica e DG Cultura, IREALP è coinvolta in due progetti triennali riguardanti gli aspetti culturali e del dissesto idrogeologico (Culturalp e CatchRisk) già approvati nel Programma Spazio Alpino. IREALP ha infine sostenuto due progetti, già finanziati dall'INRM, sui terrazzamenti in Valtellina e sui rapporti esistenti tra programmazione locale e perimetrazione dei territori montani.

#### Riorganizzazione attività

Le attività di Irealp riguardano 5 settori tra loro intimamente connessi e descritti nel seguito.

##### 1. Settore Contatti e Coordinamento

Tiene i rapporti con istituti e istituzioni regionali, nazionali ed europee. Ha la responsabilità dell'utilizzo dell'ufficio di rappresentanza a Bruxelles c/o la sede della Regione Lombardia. Coordina il partenariato tra altri enti nazionali e internazionali per creare partnership ideali per progetti comunitari. Attraverso i Settori Analisi e Sviluppo e Servizi al Territorio imposta iniziative di sensibilizzazione agli enti locali per le problematiche territoriali più importanti. Supporta lo sviluppo di politiche e strumenti legislativi regionali che possono influire sullo sviluppo del territorio montano. Favorisce la progettualità sul territorio montano in stretto contatto con i Settori Ricerca e progettualità e Analisi e Sviluppo. Informa sulle news di fonte europea.

##### 2. Settore analisi e Sviluppo

Promuove e definisce *banche dati* finalizzate alla conoscenza del territorio per una più efficace programmazione degli interventi. Supporta la progettualità per le diverse fonti di finanziamento e per i diversi soggetti del territorio montano.

##### 3. Settori servizi al Territorio

Promuove lo sviluppo di servizi per il territorio impostando ricerche applicate in campo ambientale (certificazione ambientale) e di conoscenza del territorio oltre che di sviluppo dell'informazione (GPS, wireless, S. I. T. della Regione).

##### 4. Settore Ricerca e progettualità

Promuove piani di ricerca tecnologica e scientifica rivolta all'economia e all'ecologia applicate alle aree alpine, per valorizzare le diverse culture e i diversi soggetti istituzionali operanti all'interno delle Alpi, in una prospettiva di integrazione transnazionale. Sviluppa la progettualità in qualità di partner di progetto, in stretto contatto con il settore Contatti e Coordinamento. Organizza gruppi di lavoro esterni, per monitorare i risultati delle ricerche e verificare la possibilità di un loro ampliamento e valorizzazione.

##### 5. Marketing

Riguarda il marketing di prodotto e di tipo territoriale attraverso l'organizzazione di workshop, convegni e seminari su tematiche concrete e finalizzate ad interventi per e sul territorio. Promuove analisi di mercato e realizza piani di posizionamento, con particolare riferimento ai prodotti tipici montani, ma anche ai progetti culturali. Coordina gli

aspetti editoriali dell'istituto e realizza pubblicazioni e materiale divulgativo, ecc. ecc. Persegue la realizzazione di un portale tematico che possa connotarsi come "osservatorio sulla montagna" rivolto alle Istituzioni e agli operatori che agiscono ed operano per e sul territorio montano.

### PREVISIONI DI LAVORO

Nel 2003 IREALP:

- Proseguirà nel supporto alla Giunta regionale per definire le linee di indirizzo della nuova legge per la montagna lombarda, nell'azione di assistenza tecnica per lo sviluppo della progettualità per il territorio montano sui programmi comunitari, nella coordinazione dell'azione di comunicazione per i territori di Piemonte Val d'Aosta, Bolzano e Svizzera (province di frontiera);
- Per il programma Interregionale IIIA costituirà la partnership per la realizzazione di progetti europei;
- Attiverà la certificazione ambientale di nuovi comuni montani ed affiancherà la Regione per le attività inerenti i Mondiali di sci Valtellina 2005.
- Realizzerà l'Osservatorio per la Montagna Lombarda, modelli di gestione associata di servizi e svolgerà attività di prevenzione del rischio attraverso lo studio sistematico tra i più importanti fenomeni franosi attivi.

### INTERVENTO 23: RIASSETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - CAP. 5.3.5. (1,2,3)

#### PREVISIONI DI PIANO

Il Piano prevede una serie di azioni da attuarsi nel settore "acquedotti, fognature, colletamento e depurazione", miranti al ripristino ed adeguamento degli impianti danneggiati ed al completamento o potenziamento delle infrastrutture igienico-sanitarie esistenti, con riferimento ai contenuti dell'All.A6 al Piano e sulla base del quadro programmatico fornito dal P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque).

#### Soggetti attuatori:

Province (individuazione opere);

Regione (approvazione, previo coordinamento con Autorità di Bacino).

#### STATO DI ATTUAZIONE

Gli interventi sono finanziati da mutui della Cassa DD.PP. ai sensi dell'articolo 13, 3° comma, della L.102/90, altri sono finanziati dalla legge 483/98 che ha rifinanziato la legge 102/90.

Tramite Convenzioni con C.DD.PP sono stati finanziati 73 interventi:

| PROVINCIE | IMPORTO INTERVENTI | IMPORTO SOTTOSCRITTO | IMPORTO EROGATO | IMPORTO RESIDUO |
|-----------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|           | euro               | euro                 | euro            | euro            |
| Brescia   | 5.275.779,32       | 5.275.779,32         | 2.395.853,77    | 2879925,55      |
| Lecco     | 3.683.772,77       | 3.178.048,59         | 2.451.868,75    | 726.179,84      |
| Como      | 4.955.592,13       | 4.028.363,81         | 2.647.643,15    | 1380720,66      |
| Sondrio   | 18.895.092,11      | 17.423.189,96        | 10.069.640,56   | 7353549,40      |
| Bergamo   | 6.343.102,04       | 4.118.743,73         | 3.105.327,57    | 1013416,16      |
| TOTALI    | 39.133.766,43      | 34.024.125,41        | 20.903.828,64   | 13.353.791,61   |

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi, tra cui quelli relativi alla salvaguardia del lago di Como (vedi intervento 24), con i relativi importi sottoscritti, erogati e relativo stato di avanzamento dei lavori.

| Ente Titolare           | Intervento  | intervento per salvaguardia lago di Como | Importo sottoscritto (euro) | Importo Erogato (euro) | percentuale avanzamento (%) |
|-------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| PROVINCIA DI BRESCIA    |   |  |                             |                        |                             |
| PROVINCIA DI BRESCIA    | 1 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ESINE E REALIZZAZIONE COLLETTORE |  | 1.467.996,03                | 0,00                   | 0                           |
| COMUNE DI CEVO          | 1 RIQUALIFICAZIONE VIA TRENTO E PARCHEGGIO FILTRO E FOGNATURE |  | 490.634,05                  | 472.360,14             | 96                          |
|                         | 2 FRAZIONE ANDRISTA   |  | 116.202,80                  | 115.195,06             | 99                          |
|                         | 3 VIA PINETA ED OPERE IGIENICO SANITARIE                      |  | 438.988,36                  | 409.552,16             | 93                          |
|                         | 4 INFRASTRUTTURE IGIENICO SANITARIE VIE ROMA E ADAMELLO       |  | 309.874,14                  | 303359,32              | 98                          |
| COMUNE DI CORTENO GOLGI | 1 CAPTAZIONE SORGENTE E RELATIVA CONDOTTA E SERBATOIO         |  | 1.291.142,25                | 5.951,54               | 0                           |
| COMUNE DI EDOLO         | 1 OPERE FOGNARIE IN EDOLO E FRAZIONI                          |  | 225.015,46                  | 225.015,46             | 100                         |
|                         | 2 RETE FOGNARIA IN LOC.NICOLINA                               |  | 33.212,99                   | 30.177,61              | 91                          |

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Ente Titolare   |   | Intervento  | intervento per<br>salvaguardia<br>lago di Como | Importo<br>sottoscritto<br>(euro) | Importo<br>Erogato<br>(euro) | percentuale<br>avanzamento<br>(%) |
|---|---|---|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   | 3 | RETE IDRICA   |  | 516.456,90                        | 516.456,90                   | 100                               |
| COMUNE DI NIARDO  | 1 | ACQUEDOTTO DI SAN GIORGIO                                 |  | 258.228,45                        | 238.656,51                   | 92                                |
|   | 2 | RIFACIMENTO VASCA DI ACCUMULO<br>ACQUEDOTTO SAN GIORGIO   |  | 19.571,94                         | 4.993,93                     | 26                                |
| COMUNE DI VEZZA<br>D'OGGIO  | 1 | OPERE DI CAPTAZIONE                                       |  | 108.455,95                        | 74.134,14                    | 68                                |
|   |   | <b>TOTALE</b>   |  | <b>5.275.779,32</b>               | <b>2.395.853,77</b>          | <b>45</b>                         |
| <b>PROVINCIA DI LECCO</b>   |   |   |  |                                   |                              |                                   |
| COMUNE DI BELLANO   | 1 | FOGNATURA E ACQUEDOTTO BOSIO                              | si   | 154.937,07                        | 76.609,17                    | 49                                |
|   | 2 | FOGNATURA ED ACQUEDOTTO PER<br>PORTONE                    | si   | 191.089,05                        | 97.616,30                    | 51                                |
|   | 3 | ACQUEDOTTO E FOGNATURA                                    | si   | 129.114,22                        | 108.053,24                   | 84                                |
|   | 4 | FOGNATURA COMUNALE VIA ALTA PER<br>OMBRIACO               | si   | 46.481,12                         | 35.616,80                    | 77                                |
|   | 5 | FOGNATURA E ACQUEDOTTO COMUNALE<br>IN VIA DELL'ACHILLE    | si   | 113.620,52                        | 77.415,37                    | 68                                |
|   | 6 | DEPURATORE  | si   | 449.317,50                        | 0,00                         | 0                                 |
|   | 7 | LOCALITA' NOVARENO  | si   | 28.405,13                         | 25.799,64                    | 91                                |
| COMUNE DI COLICO  | 1 | FOGNATURA, ACQUEDOTTI E<br>DEPURAZIONE - INTERVENTO A     | si   | 366.684,40                        | 359.907,57                   | 98                                |
|   | 2 | FOGNATURA, ACQUEDOTTO E<br>DEPURAZIONE                    | si   | 361.519,83                        | 354.081,51                   | 98                                |
|   | 3 | FOGNATURA, ACQUEDOTTO E<br>DEPURAZIONE                    | si   | 361.519,83                        | 358.256,51                   | 99                                |
| COMUNE DI DERVIO  | 1 | DEPURATORE  | si   | 573.267,16                        | 573.267,16                   | 100                               |
|   | 2 | REALIZZAZIONE FOGNATURA E<br>DEPURAZIONE DERVIO           | si   | 64.557,11                         | 64.557,11                    | 100                               |
|   | 3 | FOGNATURA CASTELLO  | si   | 36.260,44                         | 35.884,17                    | 99                                |
|   | 4 | FOGNATURA IN VIA BERTANI                                  | si   | 30.987,41                         | 30.695,18                    | 99                                |
| COMUNE DI DORIO   | 1 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE, STAZIONE DI<br>POMPAGGIO E RETE  | si   | 270.287,80                        | 254.109,02                   | 94                                |
|   |   | <b>TOTALI</b>   |  | <b>3.178.048,59</b>               | <b>2.451.868,75</b>          | <b>77</b>                         |
| <b>PROVINCIA DI COMO</b>  |   |   |  |                                   |                              |                                   |
| COMUNE DI GRAVEDONA   | 1 | RETE FOGNARIA E COLLETTORE<br>DEPURATORE                  | si   | 4.028.363,81                      | 2.647.643,15                 | 66                                |
|   |   | <b>TOTALI</b>   |  | <b>4.028.363,81</b>               | <b>2.647.643,15</b>          | <b>66</b>                         |
| <b>PROVINCIA DI SONDRIO</b>   |   |   |  |                                   |                              |                                   |
| COMUNITA' MONTANA<br>DELLA<br>VALCHIAVENNA                              | 1 | COLLETTORI FOGNARI DEPURATORE<br>MESE E AREA I. GORDONA   | si   | 774.685,35                        | 399.038,67                   | 52                                |
| COMUNE DI APRICA  | 1 | IMPIANTO DEPURAZIONE LOCALITA'<br>LISCIDINI               | si   | 516.456,90                        | 516.456,90                   | 100                               |
| COMUNE DI ARDENNO   | 1 | IMP. DEPURAZ. DI MEDIA VALLE E TRATTO<br>COLL. FOGNARIO   | si   | 1.446.079,32                      | 217.974,35                   | 15                                |
|   | 2 | COLLETTAMENTO COMUNI E OPERE SUL<br>COLLETTORE ESISTENTE  | si   | 516.456,90                        | 36.564,79                    | 7                                 |
| COMUNE DI FAEDO<br>VALTELLINO   | 1 | OPERE DI COLLETTAMENTO AL<br>DEPURATORE DI SONDRIO        | si   | 304.709,57                        | 304.709,57                   | 100                               |
| COMUNE DI<br>MADESIMO   | 1 | COLLETTORI FOGNARI MADESIMO-MESE                          | si   | 516.456,90                        | 516.456,90                   | 100                               |
| COMUNE DI MELLO   | 1 | COLLETTORI SPONDA DESTRA ADDA                             | si   | 419.879,46                        | 419.879,46                   | 100                               |
| COMUNE DI PRATA<br>CAMPORTACCIO   | 1 | COLLETTORE FOGNARIO LOC.<br>PORRETTINA FRAZ. SAN CASSIANO | si   | 103.291,38                        | 103.291,38                   | 100                               |
| COMUNE DI RASURA  | 1 | COLLETTORE DA SACCO A REGOLEDO                            | si   | 174.045,97                        | 174.045,97                   | 100                               |
| COMUNE DI<br>SAMOLACO   | 1 | DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO                               | si   | 1.446.079,32                      | 1.144.422,77                 | 79                                |
| COMUNE DI SAN<br>GIACOMO FILIPPO  | 1 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE                                   | si   | 1.032.913,80                      | 995.256,63                   | 96                                |
| CONS. DEP. ALTA-<br>VALLE COM. BORMIO -<br>VALDIDENTRO -<br>VALDISOTTO- | 1 | COLLETTORI E SOSTITUZIONE PRESSA<br>IMP. DEPURAZIONE      | si   | 774.685,35                        | 608.332,80                   | 79                                |
| CONS. DEP. NE<br>ACQUE REF. DELLA<br>VALMALENCO                         | 1 | COLLETTORE E DEPURATORE<br>FOGNATURA DELLA VALMALENCO     | si   | 4.906.340,54                      | 1.225.781,11                 | 25                                |

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Ente Titolare   |   | Intervento   | Intervento per salvaguardia lago di Como | Importo sottoscritto (euro) | Importo Erogato (euro) | percentuale avanzamento (%) |
|---|---|--|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| CONS. GEST. IMP.TO DEP.NE - SONDRIO                             | 1 | DEPURATORE CONSORTILE                                    | si                                       | 1.244.661,13                | 953.561,58             | 77                          |
| CONS. REALIZ. GEST. COLL.RE PRINC. IMP. DEP. ACQ. FOGN.- TIRANO | 1 | COLLETTORE FOGNARIO E DEPURATORE ACQUE                   | si                                       | 2.062.997,18                | 1.784.683,33           | 87                          |
|   | 2 | COLLETTORE FOGNARIO E DEPURATORE ACQUE                   | si                                       | 131.944,64                  | 55.177,78              | 42                          |
| CONS. REAL.NE GEST. COLL.RE PRINC. E IMP.TO DEP.NE COM. GROSIO. | 1 | COMPLETAMENTO_IMPIANTO DEPURAZIONE                       | si                                       | 1.051.506,25                | 966.858,79             | 92                          |
|   |   | <b>TOTALE</b>  |  | <b>17.423.189,96</b>        | <b>10.722.492,18</b>   | <b>62</b>                   |
| <b>PROVINCIA DI BERGAMO</b>                                     |   |  |  |                             |                        |                             |
| COMUNE DI AVERARA   | 1 | INFRASTRUTTURE IDRICHE COMUNALI.                         |  | 121.883,83                  | 121.883,83             | 100                         |
| COMUNE DI BRANZI  | 1 | ACQUEDOTTO IN LOCALITA' PONTE MORENGO                    |  | 113.620,52                  | 111.400,86             | 98                          |
| COMUNE DI CAMERATA CORNELLO                                     | 1 | ACQUEDOTTO COMUNALE                                      |  | 98.126,81                   | 98.126,81              | 100                         |
| COMUNE DI CARONA  | 1 | ACQUEDOTTO COMUNALE CONTRADA MADDALENE E FRAZIONI.       |  | 61.974,83                   | 61.974,83              | 100                         |
| COMUNE DI CASSIGLIO   | 1 | SORGENTE CHINOLO   |  | 13.427,88                   | 13.427,88              | 100                         |
|   | 2 | SORGENTE CANTEL  |  | 38.217,81                   | 38.217,81              | 100                         |
| COMUNE DI CUSIO   | 1 | RETE IDRICA  |  | 68.688,77                   | 68.688,77              | 100                         |
| COMUNE DI FOPPOLO   | 1 | ACQUEDOTTO   |  | 173.013,06                  | 173.013,06             | 100                         |
| COMUNE DI ISOLA DI FONDRA                                       | 1 | RETE ACQUEDOTTISTICA                                     |  | 82.633,10                   | 72.291,78              | 87                          |
| COMUNE DI LENNA   | 1 | RIPRISTINO ACQUEDOTTO COMUNALE                           |  | 77.468,53                   | 0,00                   | 0                           |
| COMUNE DI MEZZOLDO  | 1 | IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI                                 |  | 98.126,81                   | 98.126,81              | 100                         |
| COMUNE DI MOIO DE CALVI   | 1 | ACQUEDOTTO   |  | 49.063,41                   | 49.063,41              | 100                         |
| COMUNE DI OLMO AL BREMBO  | 1 | OPERE IDRICHE  |  | 92.962,24                   | 90.777,21              | 98                          |
| COMUNE DI ORNICA  | 1 | ACQUEDOTTO   |  | 25.822,84                   | 25.822,84              | 100                         |
| COMUNE DI PIAZZA BREMBANA                                       | 1 | ACQUEDOTTO CIVICO ZONA CENTRO                            |  | 116.202,80                  | 107.981,22             | 93                          |
| COMUNE DI PIAZZATORRE   | 1 | ACQUEDOTTO IN LOC. TORCOLA SOLIVA, POSA TUBAZ VIA FRASSA |  | 284.051,29                  | 262.539,78             | 92                          |
|   | 2 | RETE ACQUEDOTTISTICA LOCALITA' CANALE DELLA CALDAIA      |  | 103.291,38                  | 103.291,38             | 100                         |
| COMUNE DI PIAZZOLO  | 1 | IMPERMEABILIZZAZIONE BACINO IN LOCALITA' " RONCO "       |  | 25.822,84                   | 25.437,36              | 99                          |
| COMUNE DI RONCOBELLO  | 1 | ACQUEDOTTO COMUNALE I LOTTO                              |  | 149.772,50                  | 148.755,94             | 99                          |
|   | 2 | ACQUEDOTTO II LOTTO                                      |  | 149.772,50                  | 148.881,76             | 99                          |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO                                   | 1 | RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PERZIALE ACQUEDOTTO COMUNALE    |  | 438.988,36                  | 22.886,50              | 5                           |
|   | 2 | ACQUEDOTTO COMUNALE - CONDOTTA ADDUTTRICE SORGENTE       |  | 335.696,98                  | 0,00                   | 0                           |
| COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME                                  | 1 | ACQUEDOTTO COMUNALE                                      |  | 284.051,29                  | 266.486,56             | 94                          |
| COMUNE DI SANTA BRIGIDA   | 1 | ADEGUAMENTO RETE IDRICA COMUNALE                         |  | 170.947,23                  | 170.947,23             | 100                         |
| COMUNE DI TALEGGIO  | 1 | LOCALITA' PEGHERA  |  | 129.114,22                  | 128.751,29             | 100                         |
| COMUNE DI VALLEVE   | 1 | OPERE IDRICHE VARIE                                      |  | 51.645,69                   | 51.645,69              | 100                         |
| COMUNE DI VALNEGRA  | 1 | POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO                                 |  | 38.734,27                   | 38.734,27              | 100                         |
| COMUNE DI VALTORTA  | 1 | APPROVVIGIONAMENTO IDRICO                                |  | 671.393,97                  | 553.903,98             | 83                          |
| COMUNE DI VEDESETA  | 1 | REGGETTO-CASANUOVA-LAVINA-I LOTTO                        |  | 54.227,97                   | 52.268,71              | 96                          |
|   |   | <b>TOTALE</b>  |  | <b>4.118.743,73</b>         | <b>3.105.327,57</b>    | <b>75</b>                   |

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Con la legge 31 dicembre 1998, n.483 sono stati finanziati ulteriori interventi come indicato nella tabella sottostante:

| provincia  | atto                            | n° interventi | importo (lire)       | importo (euro)   | importo totale liquidato (euro) | importo erogato nel 2002 (euro) | economie (euro) |
|--|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Provincia di Sondrio e Comunità Montana Valtellina di Morbegno | DGR n. 49944 del 19 maggio 2000 | 10            | 3.500.000.000        | 1.807.599,15     | 1.291.144,40                    | 743.698,91                      |                 |
| Provincia di Brescia   | DGR n. 847 del 3 agosto 2000    | 13            | 3.064.000.000        | 1.582.423,94     | 790.704,60                      | 217.644,10                      | 23.954,46       |
| Provincia di Lecco   | 4081 del 30                     | 3             | 677.000.000          | 349.641,32       | 193.877,91                      | 123.949,66                      |                 |
| provincia di Como  | marzo 2001                      | 1             | 854.280.000          | 441.198,80       | 201.120,72                      | 112.880,96                      |                 |
| <b>TOTALE</b>  |                                 | <b>27</b>     | <b>8.095.280.000</b> | <b>4.180.863</b> | <b>2.476.848</b>                | <b>1.198.174</b>                | <b>23.954</b>   |

Gli interventi finanziati sono i seguenti:

| ENTE ATTUATORE               | INTERVENTO  | IMPORTO             | I ACCONTO         | II ACCONTO        | SALDO       | EROGATO             | ECONOMIE (per i lavori ultimati) |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>PROVINCIA DI SONDRIO</b>  |   |                     |                   |                   |             |                     |                                  |
| Comune di Valdisotto         | Potenziamento acquedotto di Cepina a favore anche dei nuovi insediamenti degli abitanti della frazione distrutta di S. Antonio Morignone.   | 619.748,00          | 123.950,00        | 371.849,97        | 0           | 495.799,97          | 0                                |
| C.M. di Tirano               | Concorso nella costruzione di acquedotto comprensoriale.  | 258.228,00          | 51.646,00         | 0                 | 0           | 51.646,00           | 0                                |
| Comune di Teglio             | Realizzazione vasche di carico e sistemazione di opere di presa.  | 77.469,00           | 15.494,00         | 46.481,12         | 0           | 61.975,12           | 0                                |
| Comune di Villa di Tirano    | Ristrutturazione condotte per carenza idrica  | 129.114,00          | 25.823,00         | 77.468,53         | 0           | 103.291,53          | 0                                |
| Comune di Faedo V.           | Ristrutturazione condotte per carenza idrica  | 103.291,00          | 20.658,00         | 61.974,82         | 0           | 82.632,82           | 0                                |
| Comune di Poggiridenti       | Rifacimento di adduzione principale di acquedotto   | 103.291,00          | 20.658,00         | 61.974,82         | 0           | 82.632,82           | 0                                |
| Comune di Tresivio           | Potabilizzazione e riordino acquedotto comunale   | 103.291,00          | 20.658,00         | 61.974,83         | 0           | 82.632,83           | 0                                |
| Comune di Valmasino          | Ristrutturazione di opera di presa a causa di inquinamento  | 129.114,00          | 25.823,00         | 77.468,53         | 0           | 103.291,53          | 0                                |
| Comune di Chiavenna          | Miglioramento rete idrica   | 206.583,00          | 41.317,00         | 123.949,66        | 0           | 165.266,66          | 0                                |
| Comune di Prata Camporotondo | Raddoppio condotta adduttrice da Chiavenna per carenza idrica.  | 77.469,00           | 15.494,00         | 46.481,12         | 0           | 61.975,12           | 0                                |
|                              | <b>TOTALE</b>   | <b>1.807.598,00</b> | <b>361.521,00</b> | <b>929.623,40</b> | <b>0,00</b> | <b>1.291.144,40</b> | <b>0,00</b>                      |
| <b>PROVINCIA DI BRESCIA</b>  |   |                     |                   |                   |             |                     |                                  |
| Comune di Cevo               | Rifacimento reti tecnologiche di via SS Nazario e Celso in Andrista di Cevo<br>Rifacimento tratti di reti tecnologiche di diverse vie di Cevo<br>Completamento marciapiede via Roma                     | 278.370,27          | 55.674,05         | 145.640,85        |             | 201.314,90          |                                  |
| Comune di Corteno Golgi      | 1. Rifacimento vasca delle frazioni Ronco e Megno con rifacimento tronchi di acquedotto vetusti nelle stesse frazioni.  | 278.370,27          | 55.674,05         | 167.022,16        | 31.719,60   | 230.461,35          | 23.954,46                        |
| Comune di Edolo              | Acquedotto Mola Alta - Mola Bassa - S. Sebastiano   | 154.937,07          | 30.987,41         | 0                 | 0           | 30.987,41           | 0                                |
| Comune di Incudine           | 1. Separazione delle acque bianche in località Fase con smaltimento delle stesse in Val Moriana in comune di Incudine<br>Innalzamento della vasca di accumulo/sedimentazione - acquedotto loc. Giarelle | 278.370,27          | 55.674,05         | 167.022,16        | 0           | 222.696,21          | 0                                |
| Comune di Saviore            | Ripristino rete acquedottistica esistente   | 51.645,69           | 10.329,14         | 30.987,41         | 0           | 41.316,55           | 0                                |
| Comune di Saviore            | Ripristino rete fognaria esistente  | 20.141,82           | 4.028,36          | 12.085,05         | 0           | 16.113,41           | 0                                |
| Comune di Sonico             | Rifacimento rete acqua potabile e rete fognaria (Fraz. Garda)   | 77.468,53           | 15.493,71         | 46.481,12         | 15.493,71   | 77.468,54           | 0                                |
| Comune di Vezza D'Oglio      | 1. Adeguamento degli impianti fognari e della pavimentazione delle vie "Don Citroni e S. Giovanni".   | 278.370,27          | 55.674,05         | 167.022,16        | 0           | 222.696,21          |                                  |



| ENTE ATTUATORE       | INTERVENTO   | IMPORTO      | I ACCONTO  | II ACCONTO   | SALDO        | EROGATO      | ECONOMIE (per i lavori ultimati) |
|----------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
|                      | 2. Realizzazione del collegamento stradale di via "Naset". |              |            |              |              | 0,00         |                                  |
|                      | TOTALE   | 1.417.674,19 | 283.534,82 | 736.260,91   | 47.213,31    | 1.043.054,58 | 23.954,46                        |
| PROVINCIA DI LECCO   |  |              |            |              |              | 0,00         |                                  |
| Comune di Dorio      | Opere adeguamento acquedotto                               | 25.822,84    | 5.164,57   | 0            | 0            | 5.164,57     | 0                                |
|                      | TOTALE   | 25.822,84    | 5.164,57   | 0,00         | 0,00         | 5.164,57     | 0,00                             |
| PROVINCIA DI COMO    |  |              |            |              |              | 0,00         |                                  |
| Comune di Gravedona  | Impianto di depurazione e collegamento con altri comuni    | 441.198,80   | 88.239,76  | 112.880,96   | 0            | 201.120,72   | 0                                |
|                      | TOTALE   | 441.198,80   | 88.239,76  | 112.880,96   | 0,00         | 201.120,72   | 0,00                             |
| PROVINCIA DI BERGAMO |  |              |            |              |              | 0,00         |                                  |
| Provincia di Bergamo | Acquisizione del Grand Hotel S. Pellegrino Terme           | 1.649.046,88 |            |              | 1.649.046,88 | 1.649.046,88 | 0                                |
|                      |  | 1.649.046,88 | 0,00       | 0,00         | 1.649.046,88 | 1.649.046,88 | 0,00                             |
|                      |  | 5.341.340,71 | 738.460,15 | 1.778.765,27 | 1.696.260,19 | 4.189.531,15 | 23.954,46                        |

**PREVISIONI DI LAVORO**

Continuerà l'opera di monitoraggio sullo stato di attuazione dei mutui previsti dalle convenzioni tra Regione Lombardia e Cassa DD.PP.

Verranno erogate le successive tranches di finanziamento degli interventi finanziati dalla legge 483/98 secondo le modalità previste nelle DGR di approvazione dei programmi provinciali.

**INTERVENTO 24: SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI COMO - CAP. 5.3.5. (4)****PREVISIONI DI PIANO**

Il Piano prevede azioni di salvaguardia dello stato delle acque del Lago di Como, anche ai fini idropotabili, attraverso l'attuazione di opere da definirsi in uno specifico programma, approvato dalla Giunta Regionale, sulla base delle proposte in merito formulate dall'Amministrazione Provinciale di Como e delle previsioni del P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque).

**STATO DI ATTUAZIONE**

Gli interventi previsti da questa azione di Piano, finanziati da mutui della Cassa DD.PP. ai sensi dell'articolo 13, 3° comma, della L.102/90 sono già descritti nell'azione di Piano Intervento 23 "Riassetto infrastrutture Tecnologiche - cap 5.3.5 (1,2,3)". In particolare si tratta di interventi nelle Province di Lecco e Sondrio, oltre Como, in quanto facenti parte del bacino scolante nel lago di Como.

Nella tabella sottostante è riportata una sintesi degli importi degli interventi.

| Ente Titolare        | numero Interventi | Importo sottoscritto | importo erogato |
|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| PROVINCIA DI COMO    | 1                 | 4.028.363,81         | 2.647.643,15    |
| PROVINCIA DI SONDRIO | 17                | 17.423.189,96        | 10.722.492,28   |
| PROVINCIA DI LECCO   | 15                | 3.178.048,59         | 2.461.139,75    |
| totale               | 33                | 24.629.602,36        | 15.831.275,18   |

**PREVISIONI DI LAVORO**

Continuerà l'opera di monitoraggio sullo stato di attuazione dei mutui previsti dalle convenzioni tra Regione Lombardia e Cassa DD.PP.

**INTERVENTO 25: PIANO DI METANIZZAZIONE - CAP. 5.3.6.****PREVISIONI DI PIANO**

Le reti di adduzione e di distribuzione del gas metano, in quanto infrastrutture energetiche, rientrano fra gli interventi prioritari per la distribuzione di energia a basso grado d'inquinamento ex lege 102/1990, art. 5). Le opere in alta pressione (adduzione principale) sono previste a carico della Regione Lombardia.

Per la realizzazione dei metanodotti della Valtellina e dall'Alta Val Camonica, così come previsto dalla legge 102/1990 e dal d.p.c.m. 4 dicembre 1992, la Giunta regionale è stata autorizzata ad attribuire alla società concessionaria SNAM S.p.A. l'intero stanziamento, così ripartito:

**Impegno finanziario previsto**

- lire 40 miliardi per la metanizzazione della Valtellina.
- lire 10 miliardi per la metanizzazione della Media-Alta Valle Camonica.

**Soggetto attuatore**

Regione Lombardia e SNAM S.p.A.

**STATO DI ATTUAZIONE**

Per l'attuazione del suddetto programma sono state sottoscritte due convenzioni tra la Regione Lombardia e la Snam S.p.A.

**1 Metanodotto della Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna, Valtellina.**

La Regione Lombardia attribuisce, come da Convenzione stipulata in data 30 dicembre 1994, alla società concessionaria SNAM un contributo in capitale a fondo perso pari a lire 60.000.000.000, così ripartito:

- lire 40.000.000.000 garantiti dalla quota prevista dal Piano, al par. 6.5 tab. IV;
- lire 20.000.000.000 con onere a carico del bilancio regionale.

**1.1 Metanodotto Calco-Piantedo (ex Colico) (km 64)**

I lavori, iniziati il 18 maggio 1999, sono stati ultimati nel novembre 2001 ed il metanodotto è stato posto in esercizio. Nel corso del 2002 sono proseguiti i lavori sulle opere complementari e sui ripristini, con la previsione di completarli entro l'estate 2003.

**Previsioni di lavoro**

Completamento delle opere di ripristino: agosto 2003.

**1.2 Metanodotto Piantedo-Berbenno (km 25.8), derivazione Valchiavenna (km 1.0)**

I lavori sono stati avviati nel febbraio 2002. Nel corso del 2002, è stata sviluppata la realizzazione delle opere principali; rimane da attuare l'attraversamento del fiume Adda, a Berbenno, previsto per il giugno 2003.

Per quanto concerne la derivazione per la Valchiavenna, li lavori realizzati nel primo semestre del 2002 hanno consentito la messa in esercizio della condotta nel successivo mese di luglio.

Il completamento delle opere complementari e di ripristino è previsto entro l'estate 2003; i ripristini vegetazionali sono programmati per l'autunno dello stesso anno.

**Previsioni di lavoro**

Fine lavori principali e messa in esercizio tratto Piantedo - Berbenno: estate 2003

Completamento delle opere di ripristino: autunno 2003

**2 Metanodotto Polaveno-Darfo della media-alta Valle Camonica.**

La Regione Lombardia attribuisce alla società concessionaria SNAM S.p.A., come da convenzione (stipulata in data 11 febbraio 1997, Rep. 3268/UR), un contributo in capitale, a fondo perso, pari a lire 14.000.000.000 così ripartito:

- lire 10.000.000.000 garantiti dalla quota prevista dal Piano al par. 6.5 tab. IV per la realizzazione delle azioni strutturali per il settore manifatturiero della Provincia di Brescia, che intende così privilegiare l'intervento prioritario relativo alla metanizzazione dell'Alta Valle Camonica.
- lire 4.000.000.000 con onere a carico del bilancio regionale.

**2.1 Metanodotto Polaveno-Darfo dn 750. Applicazione della procedura B - Attuazione del d.p.c.m. 4 dicembre 1992.**

Nel 2000 si sono avviati i lavori di realizzazione del tratto in oggetto, del quale è stato rivisto il tracciato a seguito delle richieste di alcune amministrazioni locali.

Il 13 novembre 2000, acquisito il verbale di inizio lavori, si è liquidata, con D.D.G. n. 28323, la seconda rata del contributo, pari a lire 5.000.000.000 (come da Convenzione), di cui lire 1.000.000.000 attinti dallo stanziamento ex lege 102/90 e lire 4.000.000.000 erano a carico del Bilancio regionale (l.r. 2 1/97).

Nel corso dell'anno 2001 sono stati realizzati i lavori per la condotta e il metanodotto è stato posto in esercizio il 13 dicembre 2001.

Durante il 2002 si è verificato un evento franoso in località Punta Ventura, in comune di Sulzano, che ha reso necessari interventi di consolidamento del versante coinvolto; le opere conseguenti, gli interventi complementari e i ripristini verranno completati entro l'estate del 2003.

A seguito delle variazioni di tracciato, la SNAM, nel corso del 2001, ha avanzato una richiesta di integrazione del contributo (inizialmente assegnato) per lire 4.800.000.000, ai sensi dell'art. 10 della convenzione 11 febbraio 1997.

Nonostante i reiterati inviti rivolti alla Società istante non è ancora pervenuta alla competente Struttura regionale la documentazione necessaria per la valutazione della congruità di tale richiesta.

**Previsioni di lavoro**

Completamento delle opere di ripristino: agosto 2003.

**RISORSE IMPEGNATE ED EROGATE AL 31 DICEMBRE 2002**

|   | riferimento<br>normativo | contributo            |                   | importo impegnato     |                   | importo liquidato     |                   |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|   |                          | lire                  | euro              | lire                  | euro              | lire                  | euro              |
| Metanodotto per la<br>Valsassina, Alto<br>Lario, Valchiavenna e<br>Valtellina | L.102/90                 | 40.000.000.000        | 20658275,96       | 40.000.000.000        | 20658275,96       | 30.000.000.000        | 15493706,97       |
|   | l.r. 21/97               | 20.000.000.000        | 10329137,98       | 20.000.000.000        | 10329137,98       | 20.000.000.000        | 10329137,98       |
| Metanodotto<br>Polàveno-Darfo per<br>la media-alta Valle<br>Camonica          | L.102/90                 | 10.000.000.000        | 5164568,991       | 10.000.000.000        | 5164568,991       | 5.000.000.000         | 2582284,495       |
|   | l.r. 21/97               | 4.000.000.000         | 2065827,596       | 4.000.000.000         | 2065827,596       | 4.000.000.000         | 2065827,596       |
| <b>totale</b>   |                          | <b>74.000.000.000</b> | <b>38.217.811</b> | <b>74.000.000.000</b> | <b>38.217.811</b> | <b>59.000.000.000</b> | <b>30.470.957</b> |

**CONVENZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI**

Con riferimento ai finanziamenti ex art. 13 della legge 102/1990, riconducibili a interventi legati al piano di metanizzazione, sono stati supportati gli interventi di seguito descritti, in ordine ai quali è tuttavia opportuno premettere che, a seguito di accordi intercorsi tra la Regione, la Provincia di Sondrio e le Comunità Montane della medesima provincia, si è disposto, con D.G.P. 28 settembre 2000, n. 49, il trasferimento della somma di lire 1.000.000.000 dagli interventi strutturali del settore manifatturiero al "piano di metanizzazione" per la realizzazione della rete di adduzione a media e bassa pressione in Valchiavenna.

**PRIMA CONVENZIONE (d.g.r. 31774 del 17 ottobre 1997)****PROVINCIA DI SONDRIO****A) Intervento: METANIZZAZIONE VALCHIAVENNA**

Soggetto titolare: COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Importo: € 1.549.370,70 (di cui € 516.456,90 dal manifatturiero);

erogato: 0

Nel corso del 2001 è stata acquisito il progetto guida delle opere per procedere all'affidamento del servizio attraverso un appalto di concessione e gestione.

Ad un primo bando di selezione (anno 2001) non concluso positivamente (le offerte sono risultate non ammissibili), ha fatto seguito un secondo bando nel dicembre 2002.

L'avvio dei lavori è previsto nel corso del 2003.

**B) Intervento: METANIZZAZIONE E OPERE DI FEEDER**

Soggetto titolare: COMUNITA' MONTANA DELLA VALTELLINA DI SONDRIO

Importo: € 5.939.254,34

Le opere finanziate afferiscono a tre distinti interventi:

- CABINA REMI-SNAM a Berbenno: nel corso del 2002 sono state acquisite tutte le autorizzazioni preliminari e propedeutiche all'esecuzione dei progetti, cui ha fatto seguito l'iter per l'affidamento dei lavori; l'aggiudicazione reca la data del 7 ottobre 2002; l'avvio dei lavori è previsto per il marzo 2003 e la conclusione degli stessi entro il settembre dello stesso anno.

- METANDOTTO 3^ SPECIE DA BERBENNO A FUSINE - le opere sono state aggiudicate in data 28 maggio 2002 e i lavori avviati il 7 agosto 2002; la conclusione degli stessi è prevista nel corso dell'aprile 2003.

- METANDOTTO 3^ SPECIE DA ALBOSAGGIA A CHIURO - le opere sono state aggiudicate in data 2 settembre 2002; l'avvio dei lavori è previsto per gennaio 2003 e la conclusione degli stessi entro il maggio 2005.

**C) Intervento: METANIZZAZIONE E OPERE DI FEEDER**

Soggetto titolare: COMUNITA' VALTELLINA DI TIRANO

Importo: € 3.356.969,84

E' stato affidato l'incarico per la progettazione delle opere, che verrà conclusa entro la fine del 2003, per consentire di procedere alla necessaria fase di apposizione delle servitù di passaggio.

L'avvio dei lavori viene stimato nel corso 2004, mentre la conclusione viene individuata entro la fine del 2005.

**SECONDA CONVENZIONE (d.g.r. 36815 del 12 giugno 1998)****PROVINCIA DI BRESCIA**

Intervento: RETE METANIZZAZIONE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Soggetto titolare: COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

Importo: € 258.228,45

I lavori, appaltati in data 6 maggio 2002, hanno avuto inizio il 13 giugno dello stesso anno; al 31 dicembre 2002 l'intervento risulta realizzato per oltre il 50 %. Il termine dei lavori, allo stato dell'arte, non risulta prevedibile a causa di eventi metereologici che ne hanno determinato la sospensione e richiesto una perizia suppletiva

#### **INTERVENTO 26: CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CAP. 6.3**

(Attuazione del 3° comma dell'art.13 della L.102/90)

##### **PREVISIONI DI PIANO**

L'art.13 della legge 102/90, relativo alle disposizioni per gli enti locali, al 3° comma autorizza la Cassa depositi e prestiti, a seguito di convenzioni stipulate tra la stessa Cassa depositi e prestiti e la Regione, a concedere mutui agli enti locali delle provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como per la realizzazione di interventi di carattere provinciale, comprensoriale e comunale.

Le categorie di intervento finanziario possono individuarsi nelle seguenti:

- a) opere di riqualificazione della rete stradale provinciale;
  - strutture sportive polivalenti;
  - concorso nella realizzazione delle opere necessarie per lo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali;
- b) opere di infrastrutturazione igienico sanitaria con preferenza per quelle di carattere sovracomunale o, a livello comunale, per le adduttrici principali di acquedotto e per il collegamento dei reflui a collettori consortili o impianti di depurazione;
  - opere sociali con particolare riferimento a centri diurni per gli anziani, iniziative per minori a rischio, comunità alloggio ed interventi di agevolazione della fruizione del diritto allo studio;
  - interventi per la riqualificazione di musei e biblioteche;
  - urbanizzazione di aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi;
  - realizzazione di strutture di coordinamento fra i servizi ferroviari ed automobilistici;
- c) opere di viabilità comunale od intercomunale nonché di elevato interesse agricolo e turistico;
  - realizzazione di parcheggi filtro, in zone di elevata densità turistica.

##### **Impegno finanziario previsto:**

228 miliardi pari € 117.752.172,99 a copertura degli ammortamenti per capitale ed interessi dei mutui da stipularsi così ripartiti:

- 117 miliardi pari a € 60.425.457,19 alla Provincia di Sondrio;
- 44,9 miliardi pari a € 23.188.914,77 alla Provincia di Bergamo;
- 37,5 miliardi pari a € 19.367.133,72 alla Provincia di Brescia;
- 28,6 miliardi pari a € 14.770.667,31 alla Provincia di Como.

Inoltre la 483/98 ha finanziato ulteriori interventi per un importo pari a euro 12.153.463,8

##### **Soggetti attuatori:**

Regione con CC.DD.PP. definizioni modalità generali di erogazione finanziamenti e programmi di intervento;

Province: individuazione degli interventi sulla base delle proposte degli enti locali;

Enti locali: esecuzione degli interventi.

##### **STATO DI ATTUAZIONE**

La prima Convenzione con la C.DD.PP. (D.G.R. 31774 del 17/10/97) è stata sottoscritta dalle parti il 28 ottobre 1997 e prevede interventi per un importo netto complessivo di lire 149.003.000.000, pari a euro 76.593.627,34.

Una seconda Convenzione (D.G.R.36815 del 12/06/98) è stata sottoscritta dalle parti il 27 luglio 1998 e prevede interventi per un importo netto complessivo di lire 16.745.546.015, pari a € 8.648.352,77 (di cui L. 9.413.728.015 pari a € 4.861.784,78 precedentemente destinati per l'attuazione di progetti già approvati, e L.7.331.818.000 pari a € 3.786.567,99 quale impiego delle disponibilità formatesi per effetto della diminuzione dei tassi di interesse).

Negli allegati alla seconda Convenzione si procede ad alcune modifiche formali rispetto a quella precedente, comunicate dagli Enti interessati, senza alcuna variazione degli importi assegnati.

Alcuni altri Enti hanno successivamente comunicato modifiche formali rispetto alla prima Convenzione, per le quali, considerata l'urgenza, si è proceduto attraverso appositi Decreti trasmessi alla Cassa DD.PP. in data 09/11/98:

- Decreto n. 5832 del 02/11/98 per il comune di Prata Camporotondo;
- Decreto n. 5833 del 02/11/98 per il comune di Rasura;
- Decreto n. 5834 del 02/11/98 per il comune di Madesimo.

Una terza Convenzione relativa alle Province di Como, Lecco, Bergamo, Brescia (DGR 44430 del 23 luglio 1999) è stata sottoscritta il 18 gennaio 2000 e prevede interventi per un importo netto complessivo di L.8.457.299.244 pari a Euro 4.367.830,54.

Con la DGR n.2064 del 3 novembre 2000 si è proceduto, così come richiesto dalla Provincia di Bergamo, a modificare la Terza Convenzione in relazione alla seguente assegnazione: da "Comune di San Pellegrino Terme - completamento della piscina vallare - L. 2.000.000.000" pari a € 1.032.913,80 a: "Provincia di Bergamo - costituzione di una società finalizzata all'acquisizione del Grand Hotel di San Pellegrino Terme - L.2.000.000.000" pari a € 1.032.913,80.

Una quarta Convenzione relativa alla sola provincia di Sondrio (DGR 49945 del 19 maggio 2000) è stata sottoscritta il 22 giugno 2000 e prevede interventi per un importo netto complessivo di L. 3.000.000.000 pari ad € 1.549.370,70.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 4080 del 30 marzo 2001 è stata modificata la pagina 5 della prima Convenzione per l'assegnazione: da "Comune di Sondrio- realizzazione centro diurno e concorso per realizzazione RSA - L. 3.200.000.000 pari a € 1.652.662,08 a "Comune di Sondrio - realizzazione nuovo modulo RSA- L. 3.200.000.000 pari a € 1.652.662,08".

Con deliberazione della Giunta regionale n. 7594 del 21 dicembre 2001 è stata approvata la proposta della provincia di Bergamo dell'utilizzo del 5% del ribasso d'asta sull'appalto dei lavori di ripristino ed adeguamento in comune di Mezzoldo finanziati dalla prima Convenzione.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 4595 dell'11 maggio 2001 si è provveduto, così come richiesto dalla Provincia di Sondrio, a modificare la prima Convenzione in relazione alla seguente assegnazione: da "Provincia di Sondrio - Metanizzazione Prov. di Sondrio - Completamento adduzione" a:

Comunità Montana Valchiavenna - interventi di metanizzazione per la realizzazione delle opere di feeder - L.2.000.000.000 pari a € 1.032.913,80.

"Comunità Montana Valtellina di Sondrio - interventi di metanizzazione per la realizzazione delle opere di feeder - L.11.500.000.000 pari a € 5.939.254,34;

Comunità Montana Valtellina di Tirano - interventi di metanizzazione per la realizzazione delle opere di feeder - L.6.500.000.000 pari a € 3.356.969,84;

Con deliberazione della Giunta regionale n. 4080 del 30 marzo 2001 è stata modificata la pagina 5 della prima Convenzione per l'assegnazione: da "Comune di Sondrio- realizzazione centro diurno e concorso per realizzazione RSA - L. 3.200.000.000 pari a € 1.652.662,08 a "Comune di Sondrio - realizzazione nuovo modulo RSA- L. 3.200.000.000 pari a € 1.652.662,08".

Con deliberazione della Giunta regionale n. 7594 del 21 dicembre 2001 è stata approvata la proposta della provincia di Bergamo dell'utilizzo del 5% del ribasso d'asta sull'appalto dei lavori di ripristino ed adeguamento in comune di Mezzoldo finanziati dalla prima Convenzione.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 10455 del 30 settembre 2002 è stata modificata la pagina 4 della prima Convenzione (D.G.R. 31774 del 17/10/97) sostituendo l'intervento: "ente titolare dell'intervento: provincia di Sondrio, variante di Morbegno per il nuovo imbocco della strada provinciale n. 1 del passo di san Marco, importo dell'investimento L. 3.000.000.000" con gli interventi:

- a) "ente titolare dell'intervento : Comune di Morbegno, lavori di variante strada provinciale n. 1 in prossimità di piazza Sant' Antonio a Morbegno, importo dell'investimento € 568.102,59" pari a L. 1.100.000.000.
- b) "ente titolare dell'intervento: Comunità Montana Valtellina di Morbegno, realizzazione di sottopasso alla strada statale n. 38, importo dell'investimento € 981.268,11" pari a L. 1.900.000.000.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 11106 del 14 novembre 2002 è stata modificata la pagina 5 della prima Convenzione (D.G.R. 31774 del 17/10/97) sostituendo l'intervento: "ente titolare dell'intervento: C.M. Valtellina di Tirano, Sistemazione ed intervento straordinario su immobile fondazione Camagni con realizzazione centro aggregazione giovanile minori a rischio e comunità alloggio, importo dell'investimento L. 2.000.000.000" con l'intervento:

"ente titolare dell'intervento : C. M. Valtellina di Tirano, realizzazione di un convitto per studenti, al fine di agevolare la fruizione del diritto allo studio, mediante sistemazione ed intervento straordinario su immobile della fondazione Camagni, importo dell'investimento € 1.032.913,80" pari a L. 2.000.000.000.

Nei primi mesi del 2003 la Giunta regionale prevede di integrare la prima Convenzione (D.G.R. 31774 del 17/10/97) con gli interventi:

- a) ente titolare C. M. Valtellina di Morbegno per il castello di Domofole in Comune di Mello, contrassegnato con il n. 8 pag. pag.7 dell'allegato A) dell'Accordo di programma approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia del 10 dicembre 1996 n. 68560, importo dell'investimento € 77.468,53;
- b) ente titolare Comune di Tirano per il santuario di Madonna di Tirano contrassegnato con il n. 41 pag. 9 dell'allegato a) del succitato Accordo di programma, importo investimento € 73.989,43.

Di seguito sono elencati gli interventi previsti in attuazione del 3° comma, art. 13 della l. 102/90

| Ente Titolare        |    | Intervento                                  | Stanziamiento sottoscritto (euro) | Importo erogato (euro) |
|----------------------|----|---|-----------------------------------|------------------------|
| PRIMA CONVENZIONE    |    |   |                                   |                        |
| PROVINCIA DI BRESCIA |    |   |                                   |                        |
| PROVINCIA DI BRESCIA | 1- | S.P. N.6                                    | 2.065.827,60                      | 131.571,36             |
| COMUNE DI CEVO       | 1- | PARCHEGGIO FILTRO E FOGNATURE DI VIA TRENTO | 490.634,05                        | 472.360,14             |
|                      | 2- | FRAZIONE ANDRISTA                           | 116.202,80                        | 115.196,06             |

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Ente Titolare                      |    | Intervento  | Stanziamiento<br>sottoscritto<br>(euro) | Importo<br>erogato (euro) |
|------------------------------------|----|---|---|---------------------------|
|                                    | 3- | VIA PINETA ED OPERE IGIENICO SANITARIE  | 438.988,36                              | 409.552,16                |
|                                    | 4- | INFRASTRUTTURE IGIENICO SANITARIE VIE ROMA E ADAMELLO   | 309.874,14                              | 302.359,32                |
| COMUNE DI CORTENO GOLGI            | 4- | CAPTAZIONE SORGENTE E RELATIVA CONDOTTA E SERBATOIO   | 1.291.142,25                            | 5.951,54                  |
| COMUNE DI EDOLO                    | 1- | OPERE FOGNARIE IN EDOLO E FRAZIONI  | 225.015,46                              | 225.015,46                |
|                                    | 2- | RETE IDRICA   | 459.555,21                              | 459.555,21                |
|                                    | 3- | RETE IDRICA - COMPLETAMENTO   | 56.901,69                               | 0,00                      |
|                                    | 4- | VIA ROMA  | 516.456,90                              | 516.456,90                |
| COMUNE DI INCUDINE                 | 1- | SPOSTAMENTO FALEGNAMERIA COMUNALE   | 232.405,60                              | 231.481,35                |
|                                    | 2- | PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO  | 206.582,76                              | 186.733,74                |
|                                    | 3- | PIAZZA MARCONI  | 490.634,05                              | 343.521,99                |
|                                    | 4- | VIABILITA' CENTRO STORICO   | 335.696,98                              | 335.604,60                |
| COMUNE DI NIARDO                   | 1- | CENTRO DIURNO ANZIANI   | 1.032.913,80                            | 903.815,25                |
|                                    | 2- | ACQUEDOTTO DI SAN GIORGIO   | 238.656,51                              | 238.656,51                |
|                                    | 3- | RIFACIMENTO VASCADI ACCUMULO ACQUEDOTTO SAN GIORGIO   | 19.571,94                               | 4.993,93                  |
| COMUNE DI SAVIORE DELL' ADAMELLO   | 1- | FRESINE VALLE E FRESINE PONTE   | 723.039,66                              | 538.823,60                |
|                                    | 2- | SAVIORE FABREZZA  | 219.494,18                              | 219.494,18                |
|                                    | 3- | PARCHEGGI-FRAZIONE VALLE  | 413.165,52                              | 284.792,94                |
| COMUNE DI SONICO                   | 1- | COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI  | 67.592,51                               | 67.592,51                 |
|                                    | 2- | VIA BAITONE E VIA VICO  | 552.155,77                              | 552.155,77                |
|                                    | 3- | CENTRO SOCIALE PER ANZIANI  | 623.564,31                              | 623.564,31                |
|                                    | 4- | OPERE COMPLEMENTARI   | 47.829,66                               | 47.829,66                 |
| COMUNE DI VEZZA D' OGLIO           | 1- | MARCIAPIEDE LUNGO LA STRADA NAZIONALE   | 165.266,21                              | 165.266,21                |
|                                    | 2- | PIAZZA IV LUGLIO E PIAZZA IV NOVEMBRE   | 619.748,28                              | 619.748,28                |
|                                    | 3- | PARCHEGGIO IN VIA GARIBALDI   | 284.051,29                              | 0,00                      |
|                                    | 4- | OPERE DI CAPTAZIONE RISORSE IDRICHE   | 108.455,95                              | 74.134,14                 |
|                                    | 5- | ATTRAVERSAMENTI PEDONALI TORRENTE VALGRANDE   | 113.620,52                              | 4.564,07                  |
|                                    |    | TOTALI  | 12.465.043,96                           | 8.080.791,19              |
| <b>PROVINCIA DI COMO</b>           |    |   |   |                           |
| COMUNE DI GRAVEDONA                | 1- | RETE FOGNARIA E COLLETTORE DEPURATORE   | 4.028.363,81                            | 2.647.643,14              |
|                                    |    | TOTALI  | 4.028.363,81                            | 2.647.643,14              |
| <b>PROVINCIA DI LECCO</b>          |    |   |   |                           |
| PROVINCIA DI LECCO                 | 1- | INNESTO SS36 COMUNE DI DERVIO DIREZIONE VALVARRONE  | 3.174.419,89                            | 0,00                      |
| COMUNE DI BELLANO                  | 1- | FOGNATURA E ACQUEDOTTO BOSIO  | 154.937,07                              | 76.609,17                 |
|                                    | 2- | FOGNATURA ED ACQUEDOTTO PER PORTONE   | 191.089,05                              | 97.616,30                 |
|                                    | 3- | ACQUEDOTTO E FOGNATURA  | 129.114,22                              | 108.053,24                |
|                                    | 4- | FOGNATURA COMUNALE VIA ALTA PER OMBRIACO  | 46.481,12                               | 35.616,80                 |
|                                    | 5- | FOGNATURA E ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA DELL'ACHILLE   | 113.620,52                              | 77.415,37                 |
|                                    | 6- | DEPURATORE  | 449.317,50                              | 0,00                      |
| COMUNE DI COLICO                   | 1- | FOGNATURA, ACQUEDOTTI E DEPURAZIONE - INTERVENTO A  | 366.684,40                              | 359.097,57                |
|                                    | 2- | FOGNATURA, ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE   | 361.519,83                              | 354.081,51                |
|                                    | 3- | FOGNATURA, ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE   | 361.519,83                              | 358.256,51                |
| COMUNE DI DERVIO                   | 1- | DEPURATORE DERVIO   | 573.267,16                              | 573.267,16                |
| COMUNE DI DORIO                    | 1- | IMPIANTO DI DEPURAZIONE, STAZIONE DI POMPAGGIO E RETE   | 270.287,80                              | 264.190,02                |
|                                    |    | TOTALI  | 6.192.258,39                            | 2.304.203,65              |
| <b>PROVINCIA DI SONDRIO</b>        |    |   |   |                           |
| PROVINCIA DI SONDRIO               | 1- | VARIANTE FAEDÒ- DAVAGLIONE E PIATEDA- SS 38   | 1.032.913,80                            | 845.438,24                |
|                                    | 2- | NUOVO PONTE SULL'ADDA FRA COSIO VALTELLINO E TRAONA   | 1.807.599,15                            | 122.427,59                |
|                                    | 3- | S.P. TRESIVIO-S.S. N.38   | 154.937,07                              | 133.383,78                |
| COM.TA' MONT. DELLA VALCHIAVENNA   | 1- | CASA DI RIPOSO CITTA' DI CHIAVENNA  | 774.685,35                              | 46.186,45                 |
|                                    | 2- | METANIZZAZIONE VALCHIAVENNA   | 1.032.913,80                            | 0,00                      |
| COM.TA' MONT. VALTELLINA DI TIRANO |    | 1.REALIZZAZIONE CONVITTO PER STUDENTI, MEDIANTE SISTEMAZIONE ED INTERVENTO STRAORDINARIO SU IMMOBILE DELLA FONDAZIONE CAMAGNI | 1.032.913,80                            | 0,00                      |

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Ente Titolare   |    | Intervento   | Stanziamento sottoscritto (euro) | Importo erogato (euro) |
|---|----|--|----------------------------------|------------------------|
| COM.TA' MONT. DELLA VALTELLINA                                  | 1- | METANIZZAZIONE E OPERE DI FEEDER                       | 5.939.254,34                     | 0,00                   |
| COMUNE DI APRICA  | 1- | IMPIANTO DEPURAZIONE LOCALITA' LISCIDINI               | 516.456,90                       | 516.456,90             |
| COMUNE DI ARDENNO   | 1- | IMP. DEPURAZ. DI MEDIA VALLE E TRATTO COLL. FOGNARIO   | 1.446.079,32                     | 217.974,35             |
| COMUNE DI BORMIO  | 1  | INTERVENTO CASTELLO S.PIETRO                           | 97.093,90                        | 0,00                   |
| COMUNE DI CHIAVENNA   | 1- | PALAZZO VERTEMATE E CASA DEL CUSTODE                   | 503.545,48                       | 503.545,48             |
| COMUNE DI CHIURO  | 1  | RESTAURO TORRE MEDIOEVALE DI CASTIONETTO DI CHIURO     | 174.562,43                       | 174.562,43             |
| COMUNE DI FAEDO VALTELLINO                                      | 1- | OPERE DI COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI SONDRIO        | 304.709,57                       | 304.709,57             |
| COMUNE DI GORDONA   | 1- | TORRE DI SIGNAME                                       | 139.443,36                       | 139.443,36             |
| COMUNE DI MADESIMO  | 1- | COLLETTORI FOGNARI MADESIMO-MESE                       | 516.456,90                       | 516.456,90             |
| COMUNE DI MELLO   | 1- | COLLETTORI SPONDA DESTRA ADDA                          | 419.879,46                       | 419.879,46             |
| COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA                                | 1- | CASTELLO MANCAPANE                                     | 231.889,15                       | 205.984,26             |
| COMUNE DI MORBEGNO  | 1- | NUOVA MENSA SOCIALE                                    | 774.685,35                       | 774.685,35             |
| COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO                        | 1- | COMPLETAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE DI ROGOLO           | 1.213.673,71                     | 0,00                   |
|   | 2- | SOTTOPASSO STRADA STATALE N. 38                        | 981.268,11                       | 0,00                   |
| COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                    | 1- | COLLETTORE FOGNARIO LOC.PORRETTINA FRAZ.SAN CASSIANO   | 103.291,38                       | 103.291,38             |
| COMUNE DI RASURA  | 1- | COLLETTORE DA SACCO A REGOLEDO                         | 174.045,97                       | 174.045,97             |
| COMUNE DI S. GIACOMO  | 1- | IMPIANTO DEPURAZIONE                                   | 1.032.913,80                     | 995.256,63             |
| COMUNE DI SAMOLACO  | 1- | DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO                            | 1.446.079,32                     | 1.444.422,77           |
| COMUNE DI SERNIO  | 1- | RESTAURO PALAZZO OMODEI                                | 232.405,60                       | 213.370,93             |
| COMUNE DI SONDRIO   | 1- | REALIZZAZIONE NUOVO MODULO R.S.A.                      | 1.652.662,08                     | 0,00                   |
| COMUNE DI TEGLIO  | 1- | TORRE MEDIEVALE  | 271.139,87                       | 242.304,38             |
| COMUNE DI TIRANO  | 1- | CASTELLO DI S.MARIA E PORTA MILANESE                   | 445.702,30                       | 370.807,33             |
| COMUNE DI VALDIDENTRO   | 1- | RECUPERO TORRI STORICHE DI FRAELE                      | 193.671,34                       | 193.671,34             |
| COMUNE DI VILLA DI TIRANO                                       | 1- | RESTAURO PONTE DI SASSO                                | 232.405,60                       | 232.405,60             |
| CONS. COM. DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA E DEL MERA    | 1- | PALAZZO "EX GUICCIARDI"                                | 387.342,67                       | 387.342,67             |
| CONS. DEP. ALTA-VALLE COM. BORMIO-VALDIDENTRO-VALDISOTTO-       | 1- | COLLETTORI E SOSTITUZIONE PRESSA IMP. DEPURAZIONE      | 774.685,35                       | 608.332,80             |
| CONS. DEP.NE ACQUE REF. DELLA VALMALENCO                        | 1- | COLLETTORE E DEPURATORE FOGNATURA DELLA VALMALENCO     | 4.906.340,54                     | 1.225.781,11           |
| CONS. GEST. IMP.TO DEP.NE - SONDRIO                             | 1- | DEPURATORE CONSORTILE                                  | 1.244.661,13                     | 953.561,58             |
| CONS. PER IL PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI DI GROSIO           | 1- | RECUPERO CASTELLI VISCONTI VENOSTA                     | 464.811,21                       | 464.811,21             |
| CONS. REALIZ. GEST. COLL.RE PRINC. IMP. DEP. ACQ. FOGN.-TIRANO  | 1- | COLLETTORE FOGNARIO E DEPURATORE ACQUE                 | 2.062.997,18                     | 1.784.683,33           |
|   | 2- | COLLETTORE FOGNARIO E DEPURATORE ACQUE                 | 131.944,64                       | 55.177,78              |
| CONS. REAL.NE GEST. COLL.RE PRINC. E IMP.TO DEP.NE COM. GROSIO. | 1- | COMPLETAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE                     | 1.051.506,25                     | 966.858,79             |
|   |    | TOTALI   | 35.903.567,18                    | 15.337.259,72          |
| <b>PROVINCIA DI BERGAMO</b>                                     |    |  |                                  |                        |
| PROVINCIA DI BERGAMO  | 1- | S.P.25 S.GIOVANNI BIANCO-VAL BODESIGLI                 | 723.039,66                       | 0,00                   |
|   | 2- | S.P. N.7 - S.P.6 ORNIGA                                | 464.811,21                       | 173.186,00             |
|   | 3- | S.P.N.10 S.P.N.1-PIAZZATORRE                           | 464.811,21                       | 444.061,94             |
|   | 4- | S.P.N.8 OLMO-CUSIO COMUNI DI AVERARA E SANTA BRIGIDA   | 464.811,21                       | 218.602,91             |
|   | 5- | S.P.N.6 CUGNO-VALTORTA COMUNI DI CASSIGLIO E VALTORTA  | 1.859.244,84                     | 575.913,86             |
|   | 6- | SP 1 IN COMUNE DI MEZZOLDO                             | 1.162.028,02                     | 76.789,13              |
| COMUNE DI AVERARA   | 1- | RECUPERO E RESTAURO VIA PUBBLICA MEDIEVALE "I PORTICI" | 171.980,15                       | 171.892,24             |
| COMUNE DI BRANZI  | 1- | ACQUEDOTTO IN LOCALITA' PONTE MORENGO                  | 113.620,52                       | 111.400,86             |
| COMUNE DI CAMERATA CORNELLO                                     | 1- | RECUPERO MUSEO TASSIANO                                | 129.114,22                       | 129.114,22             |
|   | 2- | ACQUEDOTTO COMUNALE                                    | 98.126,81                        | 98.126,81              |
|   | 3- | RECUPERO E CONSERVAZIONE EDIFICI PUBBLICI              | 171.980,15                       | 171.980,15             |

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Ente Titolare                   |    | Intervento   | Stanziamento<br>sottoscritto<br>(euro) | Importo<br>erogato (euro) |
|---------------------------------|----|--|--|---------------------------|
| COMUNE DI CARONA                | 1- | ACQUEDOTTO COMUNALE CONTRADA MADDALENE E FRAZIONI.                       | 61.974,83                              | 61.974,83                 |
| COMUNE DI CASSIGLIO             | 1- | SORGENTE CHINOLO   | 13.427,88                              | 13.427,88                 |
|                                 | 2- | SORGENTE CANTEL  | 38.217,81                              | 38.217,81                 |
| COMUNE DI CUSIO                 | 1- | RETE IDRICA  | 68.688,77                              | 68.688,77                 |
| COMUNE DI FOPPOLO               | 1- | ACQUEDOTTO   | 173.013,06                             | 173.013,06                |
| COMUNE DI ISOLA DI FONDRA       | 1- | RETE ACQUEDOTTISTICA   | 82.633,10                              | 72.291,78                 |
| COMUNE DI LENNA                 | 1- | RIPRISTINO ACQUEDOTTO COMUNALE   | 77.468,53                              | 0,00                      |
| COMUNE DI MEZZOLDO              | 1- | IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI   | 98.126,81                              | 98.126,81                 |
| COMUNE DI MOIO DE CALVI         | 1- | ACQUEDOTTO   | 49.063,41                              | 49.063,41                 |
| COMUNE DI OLMO AL BREMBO        | 1- | OPERE IDRICHE  | 92.962,24                              | 90.777,21                 |
| COMUNE DI ORNICA                | 1- | ACQUEDOTTO   | 25.822,84                              | 25.822,84                 |
| COMUNE DI PIAZZA BREMBANA       | 1- | ACQUEDOTTO CIVICO ZONA CENTRO  | 116.202,80                             | 107.981,22                |
|                                 | 2- | CENTRO PER ANZIANI DON STEFANO-PALLA                                     | 516.456,90                             | 0,00                      |
| COMUNE DI PIAZZATORRE           | 2- | RETE ACQUEDOTTISTICA LOCALITA' CANALE DELLA CALDAIA                      | 103.291,38                             | 103.291,38                |
| COMUNE DI PIAZZOLO              | 1- | IMPERMEABILIZZAZIONE BACINO IN LOCALITA' "RONCO"                         | 25.822,84                              | 25.437,36                 |
| COMUNE DI RONCOBELLO            | 1- | ACQUEDOTTO COMUNALE I LOTTO  | 149.772,50                             | 148.755,94                |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO   | 1- | IMMOBILE COMUNALE LOCALITA' ONETA "CASA D'ARLECCHINO"                    | 171.980,15                             | 171.980,15                |
|                                 | 2- | MESSA A NORMA PALAZZETTO SPORT E SIST. AREA ESTERNA                      | 258.228,45                             | 258.228,45                |
|                                 | 3- | ACQUEDOTTO COMUNALE - CONDOTTA ADUTT.                                    | 335.696,98                             | 0,00                      |
| COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME  | 1- | ACQUEDOTTO COMUNALE  | 284.051,29                             | 266.486,56                |
|                                 | 2- | RECUPERO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASINO' MUNICIPAL                    | 918.260,37                             | 731.863,93                |
|                                 | 3- | PISCINA  | 2.024.511,04                           | 1.902.520,00              |
| COMUNE DI SANTA BRIGIDA         | 1- | ADEGUAMENTO RETE IDRICA COMUNALE   | 170.947,23                             | 170.947,23                |
| COMUNE DI TALEGGIO              | 1- | LOCALITA' PEGHERA  | 129.114,22                             | 128.751,29                |
| COMUNE DI VALLEVE               | 1- | OPERE IDRICHE VARIE  | 51.645,69                              | 51.645,69                 |
| COMUNE DI VALNEGRA              | 1- | POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO   | 38.734,27                              | 38.734,27                 |
| COMUNE DI VALTORTA              | 1- | MUSEO ETNOGRAFICO COMUNALE   | 129.114,22                             | 50.472,02                 |
| COMUNE DI VEDESETA              | 1- | REGGETTO-CASANUOVA-LAVINA-I LOTTO  | 54.227,97                              | 52.268,71                 |
| COMUNE DI ZOGNO                 | 1- | INTERVENTI DI RESTAURO DI PALAZZO RIMANI                                 | 287.150,04                             | 283.675,81                |
|                                 | 2- | POLO SPORTIVO DI CAMANGHE'   | 516.456,90                             | 510.549,62                |
|                                 | 3- | COSTRUZIONE COLLETORE E DEPURATORE ZOGNO-S.PELLEGRINO -S.GIOVANNI BIANCO | 2.065.827,60                           | 0,00                      |
|                                 |    | TOTALI   | 14.952.460,12                          | 7.866.062,15              |
| SECONDA CONVENZIONE             |    |  |  |                           |
| PROVINCIA DI BRESCIA            |    |  |  |                           |
| COMUNE DI CORTENO GOLGI         | 1- | CASA NATALE CAMILLO GOLGI  | 153.387,70                             | 115.709,11                |
|                                 | 2- | SEGHIERA VENEZIANA I LOTTO   | 69.721,68                              | 267,52                    |
|                                 | 3- | SEGHIERA VENEZIANA II LOTTO  | 139.443,36                             | 18.237,91                 |
| COMUNE DI EDOLO                 | 1- | RETE FOGNARIA IN LOC.NICOLINA  | 33.212,99                              | 30.177,61                 |
|                                 | 2- | PONTE FABIOLA  | 4.648,11                               | 0,00                      |
|                                 | 3- | PONTE MEDIOEVALE   | 74.369,79                              | 69.233,26                 |
|                                 | 4- | RUDERI ROCCA FEDERICI 2 LOTTO  | 30.212,73                              | 22.682,94                 |
|                                 | 5- | RUDERI ROCCA FEDERICI I LOTTO  | 39.508,95                              | 30.179,04                 |
| COMUNE DI INCUDINE              | 1- | MANUFATTI DELLA GRANDE GUERRA - PONTE "SALTO DEL LUPO"                   | 30.057,79                              | 30.057,79                 |
| COMUNE DI NIARDO                | 1- | EX CASA DEL BEATO INNOCENZO II LOTTO                                     | 294.380,43                             | 275.394,13                |
|                                 | 2- | EX CASA DEL BEATO INNOCENZO III LOTTO                                    | 197.286,54                             | 0,00                      |
| COM.TA' MONT. DI VALLE CAMONICA | 1- | CENTRO SERVIZI COMUNE DI EDOLO   | 113.357,97                             | 0,00                      |
|                                 | 2- | RETE METANIZZAZIONE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO                  | 258.228,45                             | 127.329,59                |
|                                 |    | TOTALI   | 1.437.816,49                           | 719.268,90                |
| PROVINCIA DI LECCO              |    |  |  |                           |
| COMUNE DI BELLANO               | 1- | LOCALITA' NOVARENO   | 28.405,13                              | 25.799,64                 |
| COMUNE DI DERVIO                | 2- | REALIZZAZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE DERVIO                             | 64.557,11                              | 64.557,11                 |