

conv	Posizione	PROV	Ente	Descrizione Opera	stato intervento	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare	
1	4321107	00	BS	COMUNE DI INCUDINE	VIABILITA' CENTRO STORICO	Ultimato il 01/09/00	335.696,98	0,00	335.604,60	0,00	335.604,60	92,38	0,00
1	4319536	00	BS	COMUNE DI SAVIORE DELL ADAMELLO	FRESINE VALLE E FRESINE PONTE	Ultimato il 17/06/03. E' previsto l'impiego delle economie per opere di completamento, in corso di appalto.	723.039,66	0,00	583.823,60	110.990,03	694.813,63	0,00	28.226,03
1	4319537	00	BS	COMUNE DI SAVIORE DELL ADAMELLO	SAVIORE FABREZZA	Ultimato il 11/05/00	219.494,18	0,00	219.494,18	0,00	219.494,18	0,00	0,00
1	4324975	00	BS	COMUNE DI SAVIORE DELL ADAMELLO	PARCHEGGI-FRAZIONE VALLE	Ultimato 2004	413.165,52	0,00	308.726,73	92.619,77	401.346,50	0,00	11.819,02
1	4320961	00	BS	COMUNE DI SONICO	VIA BAITONE E VIA VICO	Ultimato il 30/10/01	552.155,77	0,00	552.155,77	0,00	552.155,77	0,00	0,00
1	4320066	00	BS	COMUNE DI VEZZA D OGLIO	MARCIAPIEDE LUNGO LA STRADA NAZIONALE	Ultimato il 15/05/01	165.266,21	0,00	165.266,21	0,00	165.266,21	0,00	0,00
1	4320067	00	BS	COMUNE DI VEZZA D OGLIO	PIAZZA IV LUGLIO E PIAZZA IV NOVEMBRE	Ultimato il 01/03/01	619.748,28	0,00	619.748,28	0,00	619.748,28	0,00	0,00
1	4320068	00	BS	COMUNE DI VEZZA D OGLIO	PARCHEGGIO IN VIA GARIBALDI	In esecuzione	284.051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.051,29
1	4327918	00	BS	COMUNE DI VEZZA D OGLIO	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI TORRENTE VALGRANDE	In corso appalto	113.620,52	0,00	4.564,07	0,00	4.564,07	0,00	109.056,45
1			BS	totale 1° convenzione			6.705.739,72	0,00	5.162.313,49	947.907,39	6.110.220,88	19.941,40	575.577,44
1	4364673	10	LC	AMM.NE PROV.LE DI LECCO	INNESTO SS36 COMUNE DI DERVIO DIREZIONE VALVARRONE	Lavori in corso. Unica posizione sottoscritta per tre finanziamenti con conv. 1 2 e 3	2.582.284,50	0,00	0,00	1.512.269,55	1.512.269,55	0,00	1.070.014,95
1			LC	totale 1° convenzione			2.582.284,50	0,00	0,00	1.512.269,55	1.512.269,55	0,00	1.070.014,95
2	4364673	20	LC	AMM.NE PROV.LE DI LECCO	INNESTO SS36 COMUNE DI DERVIO DIREZIONE VALVARRONE	Lavori in corso. Unica posizione sottoscritta per tre finanziamenti con conv. 1 2 e 3	289.215,86	0,00	0,00	289.215,86	289.215,86	0,00	0,00
2			LC	totale 2° convenzione			289.215,86	0,00	0,00	289.215,86	289.215,86	0,00	0,00
3	4364673	30	LC	AMM.NE PROV.LE DI LECCO	INNESTO SS36 COMUNE DI DERVIO DIREZIONE VALVARRONE	Lavori in corso. Unica posizione sottoscritta per tre finanziamenti con conv. 1 2 e 3	302.919,53	0,00	0,00	302.919,53	302.919,53	0,00	0,00
3			LC	totale 3° convenzione			302.919,53	0,00	0,00	302.919,53	302.919,53	0,00	0,00
			LC	totale convenzioni			3.174.419,89	0,00	0,00	2.104.404,94	2.104.404,94	0,00	1.070.014,95
1	4327954	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	VARIANTE FAEDO-DAVAGLIONE E PIATEDA-SS 38	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)	845.438,24	0,00	845.438,24	0,00	845.438,24	0,00	0,00
1	4327954	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano - completamento		187.475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.475,56

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	Posizione		PROV	Ente	Descrizione Opera	stato intervento	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare
1	4331924	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	NUOVA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DEGLI ABITATI DI TRAONA E PIUSSOGNO	ex ponte sull'Adda	122.427,59	0,00	122.427,59	0,00	122.427,59	0,00	0,00
1	4331924	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	NUOVA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DEGLI ABITATI DI TRAONA E PIUSSOGNO	Affidato incarico di progettazioneDELIBERA DEL 24/10/2003 N 14712 (modifica di intervento: ex ponte sull'Adda)	1.685.171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.171,56
1	4422930	00	SO	COM.TA' MONT. VALTELLINA DI MORBEGNO	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1 LOTTO- SOTTOPASSO STRADA STATALE N. 38	in corso. Intervento da completare con int. Ancora da sottoscrivere "Variante strada provinciale n. 1 in prossimita' di P.zza S.Antonio (I CONV)" DGR 10455 del 30/9/02	981.268,11	0,00	981.268,11	0,00	981.268,11	0,00	0,00
1	4457702	00	SO	COMUNE DI MORBEGNO	Variante strada provinciale n. 1 in prossimita' di P.zza S.Antonio (I CONV)	in corso accordo per acquisto aree intervento non in elenco cddpp. DGR 10455 del 30/9/02 per cambio titolarità e definizione intervento importo iniziale 568102,59	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00
1			SO	totale 1° convenzione			4.389.781,06	0,00	1.949.133,94	0,00	1.949.133,94	0,00	2.440.647,12
2	4327131	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	S.S. N.38_ E S.P. N.28 IN COMUNE DI BIANZONE (INCROCIO A RASO)	ultimato	197.250,62	0,00	197.250,62	0,00	197.250,62	0,00	0,00
2	4327131	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio- Caspano	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)	24.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.825,85
2	4327132	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	OP.DA DIFESA CADUTA MASSI_ S.P.TARTANO- PONTE DEL DESCO	ultimato	210.512,31	0,00	210.512,33	-0,02	210.512,31	0,00	0,00
2	4327132	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio- Caspano	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)	47.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.716,14
2	4331414	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	STRADA PROV.LE MELLO TRAONA	ultimato	271.224,68	0,00	271.224,68	0,00	271.224,68	0,00	0,00
2	4331414	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio- Caspano		38.649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.649,46
2	4331415	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	STRADA PROVINCIALE NOVATE SAMOLACO (TRIVULZIA)	ultimato	125.696,21	0,00	125.696,22	-0,01	125.696,21	0,00	0,00
2	4331415	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio- Caspano		29.240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.240,86
2	4331944	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	STRADA PROVINCIALE ARDENNO BERBENNO	ultimato	372.983,53	0,00	372.983,53	0,00	372.983,53	0,00	0,00

conv	Posizione		PROV	Ente	Descrizione Opera	stato intervento	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare
2	4331944	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio- Caspano		86.069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.069,08
2	4331945	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	STRADA PROVINCIALE MORBEGNO DAZIO CASPANO	ultimato	1.542.731,66	0,00	1.542.731,67	-0,01	1.542.731,66	0,00	0,00
2	4331945	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio- Caspano		6.639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639,04
2	4335474	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	CIRCONVALAZIONE NORD CAIOLO	ultimato	194.558,75	0,00	194.558,75	0,00	194.558,75	0,00	0,00
2	4335474	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio- Caspano		12.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024,01
2	4335475	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	S.P.VALMALENCO (SONDRIO-CHIESA- LANZADA).	ultimato	280.590,45	0,00	280.590,45	0,00	280.590,45	0,00	0,00
2	4335475	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio- Caspano		29.283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.283,69
2	4335476	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	PONTE LOC. PORTO DI ALBOSAGGIA E PONTE IN COM.COLORINA	ultimato	264.375,97	0,00	264.375,98	-0,01	264.375,97	0,00	0,00
2	4335476	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio- Caspano		45.498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.498,17
2	4335477	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	S.P. TRESIVIO-S.S. N.38	ultimato	133.383,78	0,00	133.383,79	-0,01	133.383,78	0,00	0,00
2	4335477	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio- Caspano		21.553,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.553,29
2	4335511	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	S.P. SANTA LUCIA-S.S. N.301	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)	236.055,05	0,00	236.055,05	0,00	236.055,05	0,00	0,00
2	4335511	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio- Caspano		22.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.173,40
2	4324844	00	SO	COM.TA' MONT. DELLA VALCHIAVENNA	ACCESSO ALL'AREA INDUSTRIALE DI GORDONA	ultimato	276.157,00	0,00	276.157,00	0,00	276.157,00	0,00	0,00
2			SO	totale 2° convenzione			4.469.193,00	0,00	4.105.520,07	-0,06	4.105.520,01	0,00	363.672,99
			SO	totale convenzioni			8.858.974,06	0,00	6.054.654,01	-0,06	6.054.653,95	0,00	2.804.320,11
				TOTALE interventi viabilità			24.616.685,36	0,00	14.567.739,78	4.701.430,69	19.269.170,47	19.941,40	5.327.573,49

Tab. 3.4.5 - Interventi di viabilità valliva e intervalliva finanziati con la L. 483/98

tipologia	prov	ENTE ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO	I ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2004	stato intervento/note
viab	SO	Provincia di Sondrio	Strade provinciali Valmalenco: manutenzione straordinaria.	258.228,45	51.645,69	154.937,07	46.026,05	5.619,64	252.608,81	0,00		ultimato
viab	SO	Provincia di Sondrio	Cevo-Caspano: sopraelevazione di muri esistenti, protezioni laterali, manutenzione del ponte del Baffo.	387.342,67	77.468,53	232.405,60	0		309.874,13	77.468,54	232.405,60	lavori in corso
viab	SO	Provincia di Sondrio	Galleria paravalanghe tra Campodolcino - Isola-Pianazzo.	929.622,42	185.924,48	557.773,45	0		743.697,93	185.924,49	557.773,45	Lavori in corso
viab	SO	Provincia di Sondrio	Intervento di sistemazione della SP Mazzo-Grosotto-Grosio- Sondalo	464.811,21	92.962,24	278.866,73	0	0	371.848,97	92.962,24		eseguito 80%
viab	SO	Provincia di Sondrio	Manutenzione straordinaria del cavalcavia di Morbegno e rifacimento manto stradale a Delebio.	129.114,22	25.822,84	77.468,53	0	0	103.291,37	25.822,85		ultimato, in corso contabilità finale
viab	SO	Provincia di Sondrio	Messa a norma dell'intersezione stradale tra la SP e la SS 38 ad Ardenno	309.874,14	61.974,83	185.924,48	0	0	247.899,31	61.974,83		lavori in corso
viab	SO	Provincia di Sondrio	Messa a norma dell'intersezione stradale tra la SP e la SS 38 in località Plan di Forcola	206.582,76	41.316,55	123.949,66	0	0	165.266,21	41.316,55		ultimato, in corso contabilità finale
viab	SO	Provincia di Sondrio	Rifacimento asfalti sulla SP 14 per Forcola e manutenzione ponti sui torrenti Madrasco e Livrio.	361.519,83	72.303,97	216.911,90	58.939,49	13.364,47	348.155,36	0,00		ultimato
viab	SO	Provincia di Sondrio	Sistemazione della SP63 "Sondrio-Berbenno" nel tratto Postalesio - Castione Andevenno"	154.937,07	30.987,41	92.962,24	0	0	123.949,65	30.987,42		ultimato, in corso contabilità finale
viab	SO	Provincia di Sondrio	Sistemazione SP n.29 - SS 38 Buglio in Monte.	269.074,04	53.814,81	161.444,43	0	0	215.259,24	53.814,80		ultimato, in corso contabilità finale
viab	SO	Provincia di Sondrio	Sistemazione strada per Platèda	258.228,45	51.645,69	154.937,07	43.977,13	7.668,56	250.559,89	0,00		ultimato
viab	SO	Provincia di Sondrio	SP Castello dell'Acqua - stazione FS - Adeguamento su tratti vari.	77.468,53	15.493,71	46.481,12	14.404,04	1089,66	76.378,87	0,00		ultimato - 2003
viab	SO	Provincia di Sondrio	SP Chiuro - Teglio e Tresenda Teglio. Interventi di consolidamento su murature di sostegno e opere di protezione da caduta massi.	206.582,76	41.316,55	123.949,66	26.219,36	15.097,19	191.485,57	0,00		ultimato
viab	SO	Provincia di Sondrio	SP n.17 "Mese - Menarola" (trasferimento alla CM Valchiavenna)	51.645,69	10.329,14	30.987,41	0	0	41.316,55	10.329,14	30.987,41	richiesta II° acconto in data 30.10.03
viab	SO	Provincia di Sondrio	SP S. Lucia - SS301 Adeguamenti vari.	103.291,38	20.658,28	61.974,83	20.658,27	0	103.291,38	0,00		ultimato
viab	SO	Provincia di Sondrio	SP Semio - Grosio (ex SS 38)- Riprofilatura sede stradale e rifacimento muri nel tratto Grosotto -Grosio.	206.582,76	41.316,55	123.949,66	31.894,08	9.422,47	197.160,29	0,00		ultimato
viab	SO	Provincia di Sondrio	SP Sondrio - Chiesa Valmalenco - Lanzada. Interventi di consolidamento su murature e opere di protezione.	180.759,91	36.151,98	108.455,95	20.093,13	16.058,85	164.701,06	0,00		ultimato
viab	SO	Provincia di Sondrio	Viabilità interferente con le SS 36 e SS 38. Comune di Cosio Valtellino	140.835,11	28.167,02				28.167,02	112.668,09		<u>intervento sdoppiato con Comune di Morbegno.</u> Difficoltà sorte in fase attuativa. Contributo spendibile nell'ambito della convenzione già in essere fra la Provincia e il Comune con variante di progetto.

tipologia	prov	ENTE ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO	I ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2004	stato intervento/note
viab	SO	Provincia di Sondrio	Viabilità interferente con le SS 36 e SS 38 - Comune di Morbegno	140.835,11	28.167,02	84.501,07	0	0	- 112.668,09	28.167,03		ultimato. Intervento sdoppiato con Comune di Cosio. Richiesta saldo da parte della Provincia il 7 maggio 2003
viab	SO	C.M. Valtellina di Morbegno	SP Morbegno - Albaredo - Variante a Morbegno per nuovo imbocco - Finanziamento integrativo.	258.228,45	51.645,69	154.937,07	0	0	206.582,76	51.645,69		lavori in corso
viab	SO		SONDRIO - TOTALI VIABILITA'	5.095.564,96	1.019.112,98	2.972.837,93	262.211,55	68.320,84	4.254.162,46	773.081,66	821.166,47	
viab	BS	Com. di Niardo	Realizzazione opere ed acquisto attrezzature per miglioramento viabilità Interna.	164.749,75	32.949,95	108.902,17	0,00	0,00	141.852,12	22.897,63		Ultimato 18/1/01L'intervento in questione si compone di due parti: Parte A): riguarda i lavori di costruzione di un autorimessa. I lavori sono in appalto; Parte B): i lavori hanno riguardato la fornitura di attrezzature per la viabilità. Intervento ultimato.
viab	BS	Com. di Saviore	Ripristino strada comunale	206.582,76	41.316,55	123.949,66	41.316,55	0,00	206.582,76	0,00	41.316,55	In esecuzione-85%
viab	BS	Com. di Sonico	Raccordo in via Vico con via Speri in Sonico	78.049,55	15.609,91	46.829,73	15.609,91	0,00	78.049,55	0,00		Ultimato il 07/07/02
viab	BS	Com. di Sonico	Parcoheggio nel vecchio nucleo di Sonico	45.383,65	9.076,73	27.230,19	9.076,73	0,00	45.383,65	0,00		Ultimato il 03/06/02
viab	BS	Com. di Sonico	Strada consortile Sonico- Berzo Demo- Malonno e messa in sicurezza del tratto in località Teleferica	77.468,53	15.493,71	46.481,12	14.959,28	534,42	76.934,11	0,00		Ultimato il 07/07/02
viab	BS		BRESCIA - TOTALI VIABILITA'	572.234,24	114.446,85	353.392,87	80.962,47	534,42	548.802,19	22.897,63	41.316,55	
viab	LC	Provincia di Lecco	Comune di Dervio per interventi di riqualificazione viabilità locale di interesse provinciale a servizio svincolo SS36	454.482,07	90.896,41	272.689,24	0	0	363.585,65	90.896,42		
viab	LC		LECCO - TOTALE VIABILITA'	454.482,07	90.896,41	272.689,24	0,00	0,00	363.585,65	90.896,42	0,00	
			TOTALE PROVINCE	6.122.281,27	1.224.456,24	3.598.920,05	343.174,02	68.855,26	5.166.550,31	886.875,70	862.483,02	

**INTERVENTO 5: Aviosuperficie di Caiolo ed eliporto di Bormio - Cap. 5.1.5****PREVISIONI DI PIANO**

L'azione prevede il potenziamento dell'aviosuperficie di Caiolo, con annessa realizzazione della pista atterraggio per elicotteri, da utilizzare anche per il soccorso sanitario<sup>18</sup> e l'ampliamento e il potenziamento dell'eliporto di Bormio. I soggetti attuatori sono la Provincia di Sondrio (aviosuperficie di Caiolo) e la Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio (eliporto di Bormio).

**Tab. 3.5.1 – Impegno finanziario previsto**

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
Sondrio	2.582.284,50	Conto capitale

**STATO DI ATTUAZIONE****Tab. 3.5.2 - Descrizione degli interventi e stato di attuazione**

Denominazione intervento	importo stanziato	intervento finanziato con economie	Importo effettivo intervento	Pagato al 31/12/2004	totale erogato	economie reimpiagate	note
Riqualificazione della pista dell'aviosuperficie di Caiolo (Aumento di capitale sociale e sottoscrizione quote maggioranza di Aviovaltellina spa per acquisizione strutture) - intervento realizzato -	511.292,33		511.292,33	511.292,33	511.292,33		intervento ultimato
Riqualificazione della pista dell'aviosuperficie di Caiolo (Acquisizione aree di rispetto testata est della pista) - intervento realizzato	134.278,79		134.278,79	134.278,79	134.278,79		intervento ultimato
Riqualificazione della pista dell'aviosuperficie di Caiolo (Acconto sul progetto di completamento e potenziamento dell'aviosuperficie) intervento realizzato	20.658,28		20.658,28	20.658,28	20.658,28		intervento ultimato
Riqualificazione della pista dell'aviosuperficie di Caiolo (aumento capitale sociale Aviovaltellina per allungamento pista e eliminazione ostacoli) - intervento realizzato	490.634,05		403.527,83	490.634,05	490.634,05	87.106,22	intervento ultimato
Realizzazione della piazzola elicotteri sull'aviosuperficie di Caiolo	335.696,98		234.023,03	335.696,98	335.696,98	101.673,96	intervento ultimato
Adeguamento impianto antincendio e acquisizione attrezzature sull'aviosuperficie di Caiolo	258.228,45		86.009,63	258.228,45	258.228,45	172.218,82	intervento ultimato
Opere integrative ai lavori di riqualificazione della pista e realizzazione della piazzola elicotteri sull'aviosuperficie di Caiolo		45.000,00	45.000,00				intervento ultimato
Ulteriori interventi per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi sull'aviosuperficie di Caiolo (*)		315.999,00	363.634,04				intervento ultimato
Studio di fattibilità per la trasformazione dell'aviosuperficie di Caiolo in aeroporto minore	56.810,26		56.810,26	56.810,26	56.810,26		intervento ultimato
<b>Totale Aviosuperficie di Caiolo</b>	<b>1.807.599,14</b>	<b>360.999,00</b>	<b>1.855.234,18</b>	<b>1.807.599,14</b>	<b>1.807.599,14</b>	<b>360.999,00</b>	
Realizzazione dell'elisuperficie/eliporto di Bormio (previsione di piano)	774.685,35		774.685,35				intervento in progetto (definitivo)
<b>Totale legge 102/90</b>	<b>2.582.284,49</b>	<b>360.999,00</b>	<b>2.629.919,53</b>	<b>1.807.599,14</b>	<b>1.807.599,14</b>	<b>360.999,00</b>	

(\*) Poiché il costo dell'intervento è superiore alle disponibilità la società Aviovaltellina ha impegnato risorse proprie per € 47.635,04

*Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia*

52

I° Suppl. Straordinario al n. 11 — 15 marzo 2005

**Aviosuperficie di Caiolo**

Nel corso del 2004 sono stati ultimati e collaudati le opere integrative ai lavori di riqualificazione della pista e di realizzazione della piazzola elicotteri e gli ulteriori interventi per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi sull'aviosuperficie di Caiolo. Queste ultime opere, oltre ad utilizzare per intero la residua parte di economie disponibili, pari a 315.999,00 euro, hanno utilizzato un finanziamento proprio di Aviovaltellina pari a 47.635,04 €.

Con l'esecuzione di queste opere l'originario finanziamento assegnato dalla legge Valtellina per la riqualifica e potenziamento dell'aviosuperficie di Caiolo è stato integralmente utilizzato e liquidato. L'aviosuperficie è funzionante e su di essa è stazionato in permanenza un presidio della protezione civile con elicotteri antincendio ed elisoccorso.

**Eliporto di Bormio**

Per ciò che concerne l'eliporto di Bormio nel corso del dicembre 2003 è stato elaborato il progetto preliminare per la realizzazione dell'opera. Nel corso del 2004 è stato completato l'iter per l'assegnazione del finanziamento di € 774.685,35 alla Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio destinato al completamento della progettazione (progetto definitivo ed esecutivo) e alla realizzazione dell'eliporto. E' stata sottoscritta in data 26 ottobre 2004 la relativa convenzione tra Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio che affida a quest'ultima, oltre alla realizzazione dell'opera, anche la gestione dell'elisuperficie una volta completata.

**PREVISIONI DI LAVORO**

Per l'eliporto di Bormio entro il 2005 si prevede la consegna del progetto definitivo e l'indizione della gara di appalto. Le opere saranno quindi eseguite nella primavera/estate del 2005. A gennaio 2005 verrà erogata la prima rata del finanziamento (pari a € 150.000,00).

**RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI**

DGR IV/23288 del 9 ottobre 1987 (piano trasporto aereo in Valtellina);

DCR V/508 del 19 marzo 1992 (piano ricostruzione e sviluppo della Valtellina ex legge 102/90) approvato con DPCM 4 dicembre 1992;

DGR VI/22974 del 20 dicembre 1996, rettificata con DGR VI/31775 del 17 ottobre 1997 (programma Operativo per la riqualificazione di Caiolo);

DGR 48909 del 1 marzo 2000 (approvazione convenzione 2655/RCC del 2 maggio 2000);

DGR VII/19041 del 15 ottobre 2004 (approvazione convenzione 7210/RCC del 26 ottobre 2004 per la realizzazione dell'elisuperficie di Bormio).

**INTERVENTO 6: Miglioramento dei sistemi di comunicazione – Cap. 5.1.6.****PREVISIONI DI PIANO**

Il Piano prevede interventi relativi al miglioramento dei sistemi di comunicazione, quali accessi, parcheggi, porti lacuali. I soggetti attuatori sono Province: (definizione interventi); Comuni (esecuzione); Regione (approvazione).

**TAB. 3.6.1 – Impegno finanziario previsto**

Provincia	Euro	Tipo di finanziamento
Bergamo	516.456,90	Conto capitale
Brescia	1.032.913,80	Conto capitale
Como	516.456,90	Conto capitale
Lecco	516.456,90	Conto capitale
<b>TOTALE</b>	<b>2.582.284,50</b>	

**STATO DI ATTUAZIONE**

La Provincia di Brescia ha destinato la quota di finanziamento spettante alla realizzazione dell'area di interscambio di Edolo nella convenzione per la riqualifica della linea ferroviaria Brescia – Iseo – Edolo.

Per le altre Province gli interventi approvati ed il loro relativo stato di avanzamento sono elencati nella tabella sottostante.

Nel corso del 2004 sono state erogate le somme relative al saldo dell'intervento nel comune di Bellano, per un totale di € 37.184,90.

In data 20 luglio 2004 è pervenuta D.G.P. n.335 in cui l'Amministrazione Provinciale di Bergamo comunica che, sulla base del progetto di fattibilità predisposto, di uno studio per la determinazione della domanda ed il dimensionamento delle aree di Piazza Brembana e Zogno, e sulla base di una valutazione di carattere finanziario, la somma a disposizione risulta essere insufficiente a coprire i costi di progettazione e di realizzazione di entrambe gli interventi.

Pertanto la Provincia di Bergamo vorrebbe destinare la somma attualmente disponibile alla progettazione preliminare e definitiva dell'area di interscambio del solo comune di Zogno.

La somma attualmente disponibile è di € 478.970,81, ricavata dalle economie sull'anticipo già erogato e dalla somma ancora da liquidare.

La Provincia chiede di ripartire tale risorsa nel seguente modo:

- € 295.000,00 per la progettazione preliminare e definitiva dell'area di interscambio nel Comune di Zogno;
- € 183.970,81 per le opere preliminari alla realizzazione dell'intervento (aree da acquisire, spostamento sottoservizi).

La Regione Lombardia esaminata la documentazione pervenuta ha espresso parere favorevole.

**Tab. 3.6.2 - Descrizione degli interventi e stato di attuazione**

Intervento	Importo Intervento	I acconto 20%	II acconto 30%	III acconto 30%	saldo 20%	economie	totale erogato	da erogare
Riqualificazione aree di interscambio nei comuni di Piazza Brembana e Zogno	516.456,90	103.291,38					103.291,38	413.165,52
<b>totale provincia di Bergamo</b>	<b>516.456,90</b>	<b>103.291,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.291,38</b>	<b>413.165,52</b>
Costruzione passerella a lago, parcheggio e passeggiata pedonale (Comune di Bellano).	185.924,48	37.184,90	55.777,35	55.777,35	37.184,90 (*)		185.924,50	
Percorso pedonale di collegamento con le banchine di attracchi e nuovi parcheggi (Comune di Colico).	237.570,17	47.514,03					47.514,03	190.056,14
Strutture a servizio del sistema relazionale. Parcheggio pubblico via Don Penati (Comune di Dervio).	92.962,24	18.592,45	27.888,67	27.888,67	17.079,53	1.512,92	91.449,32	0
<b>totale provincia di Lecco</b>	<b>516.456,89</b>	<b>103.291,38</b>	<b>83.666,02</b>	<b>83.666,02</b>	<b>54.264,43</b>	<b>1.512,92</b>	<b>324.887,85</b>	<b>190.056,14</b>
Realizzazione parcheggi e viali pedonali (Comune di Sorico)	129.114,22	25.822,84	38.734,27	38.734,27	25.327,82	495,02	128.619,20	0
Infrastrutture in loc. 5 case e centro paese (Comune di Gera Lario).	129.114,22	25.822,84	38.734,27	38.734,27	25.431,88	390,96	128.723,26	0
Ampliamento parcheggio. piazzale Madonna (Comune di Domaso).	30.987,41	6.197,48	9.296,22		8.924,89	6.568,82	24.418,59	0
Parcheggio area adiacente fiume Albano (Comune di Dongio).	103.291,38	20.658,28	30.987,41				51.645,69	51.645,69
Parcheggio via Paradiso (Comune di Gravedona)	123.949,66	24.789,93	37.184,90				61.974,83	61.974,83
<b>totale provincia di Como</b>	<b>516.456,89</b>	<b>103.291,37</b>	<b>154.937,07</b>	<b>77.468,54</b>	<b>59.684,59</b>	<b>7.454,80</b>	<b>395.381,57</b>	<b>113.620,52</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.549.370,68</b>	<b>309.874,13</b>	<b>238.603,09</b>	<b>161.134,56</b>	<b>113.949,02</b>	<b>8.967,72</b>	<b>720.269,42</b>	<b>303.676,66</b>
(*) importo pagato nel 2004								