

	Ente richiedente	Ente gestore	Tipo di intervento	Importo di progetto	Contributo concesso	totale pagamenti al 31/12/2003	Pagamenti effettuati nel 2004	Totale pagamenti al 31/12/2004	Da erogare	Note
<b>A REALIZZAZIONE CENTRI SERVIZI PER IL TURISMO</b>										
			totali	<b>9.807.250</b>	<b>3.408.616</b>	<b>3.221.235</b>	<b>67.139</b>	<b>3.288.374</b>	<b>120.242</b>	
A 1	Comune di Madesimo	Comune di Madesimo	Centro servizi con ufficio turistico	1.239.497	413.166	413.166		413.166	0	intervento ultimato
A 2	Comune di Campodolcino	Comune di Campodolcino	Centro direzionale - Sede Pro Loco, sala riunioni, ecc.	423.495	154.937	154.937		154.937	0	intervento ultimato
A 3	Comune di Chiavenna	Comune, C.M. e APT	Punto infor.ne, acc. e assistenza turistica (perizia di var.te in corso)	107.423	103.291	103.291	“	103.291	0	intervento ultimato
A 4	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Scuola alpinismo Val Masino - sede ass.	1.673.320	103.291	103.291		103.291		intervento ultimato
A 5	Comune di Chiesa in Valmalenco	Comune / APT/ Privati	Centro servizio supporto attività turistica di valle	619.748	413.166	413.166		413.166	0	intervento ultimato
A 6	Comune di Caspoggio	Comune di Caspoggio	Sede assoc.sportiva turismo. inf.	51.646	51.646	51.328		51.328	318	intervento ultimato
A 7	C.M. Tirano e Comune di Aprica	Comune di Aprica	Nuovo centro polifunzionale a Porta del Parco Orobie Valtellinesi	884.288	413.166	413.166		413.166	0	intervento ultimato
A 8	C.M. Tirano e Comune di Teglio	Comune di Teglio	Centro turistico direzionale	1.107.284	103.291	103.291		103.291	0	intervento ultimato
A 9	C.M. Tirano e Comune di Tirano	Comunità Montana di Tirano	a seguito di rinuncia comunale devoluzione a favore della C.M.per Area Camper	51.646	51.646	51.646		51.646	0	intervento ultimato Rinominato C-8
A 10	C.M. Tirano e Comune di Grosio	Comune di Grosio	Ufficio turistico zonale	51.646	51.646	50.507		50.507	1.138	intervento ultimato
A 11	Comune di Valdidentro	Comune e Pro Loco	Sede servizi informazioni turistiche presso fabbricato ex scuole elementari	1.549.371	335.697	268.558	67.139	335.697	0	intervento ultimato
A 12	Comune di Valfurva	Comune e Pro Loco	Sede servizi inf. turistica a S.Caterina	413.166	232.406	185.924		185.924	46.481	Accordo di programma I.r. 31/96
A 13	Comune di Valfurva	Comune di Valfurva	Centro Servizi loc. Niblogo	154.937	103.291	51.645		51.645	51.646	Accordo di programma I.r. 31/96
A 14	Comune di Livigno	Comune di Livigno	Centro servizi turismo di Trepalle	826.331	361.520	361.520		361.520	0	intervento ultimato
A 15	Comune di Bormio	Comune e APT	Centro servizi turistici comprensoriale	493.610	361.520	361.520		361.520	0	intervento ultimato
A 16	Comune di Sondalo	Comune di Sondalo	Centro servizi turistici	108.198	103.291	82.633		82.633	20.658	lavori conclusi- ma rich. Utilizzo avanzo
A 17	Comune di Valdisotto	Comune e APT	Sede servizi informazione turistiche presso palazzo comunale a Cepina	51.846	51.646	51.646		51.646	0	intervento ultimato
<b>B MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE</b>										
			totali	<b>2.700.398</b>	<b>1.601.016</b>	<b>1.110.198</b>	<b>160.101</b>	<b>1.270.300</b>	<b>330.716</b>	
B 1	C.M. Bormio	C.M. Bormio	Passeggiata/pista ciclabile Bormio/S.Antonio Valfurva	103.291	103.291	103.292		103.292	0	intervento ultimato
B 2	Comune di Valdidentro	Comune di Valdidentro	Percorso ciclo-pedonale Semogo-Isolaccia-Pendosso	103.291	103.291	51.646	30.987	82.633	20.658	Approvato G.R. del 01.10.99
B 3	Comune di Livigno	Comune di Livigno	Sentiero Val di Tort - Livigno	411.616	154.937	123.950		123.950	30.988	Approvato G.R. del 23/04/99
B 4	Comune di Bormio	Comune di Bormio	Passeggiata/pista ciclabile "S. Lucia-Polifunzionale"	170.431	154.937	77.469		77.469	77.469	Approvato G.R. del 06/10/97, prescrizioni del

		Ente richiedente	Ente gestore	Tipo di intervento	Importo di progetto	Contributo concesso	totale pagamenti al 31/12/2003	Pagamenti effettuati nel 2004	Totale pagamenti al 31/12/2004	Da erogare	Note
											genio civile
B 5	Comune di Sondalo	Comune di Sondalo	Passeggiata/pista ciclabile - Sponda sx Adda-	77.469	129.114	64.557		64.557	64.557		richiesta comunale di unificazione con C-7
B 6	C.M. Alta Valle	C.M. Alta Valle, Comuni di Bormio e Valdidentro	Passeggiata/pista ciclabile - Bormio/Premadio (interv. AEM)	309.874	309.874	247.899		247.899	61.975		Lavori in via di ultimazione - 3° Acconto 27.11.03
B 7	Comune di Sondalo	Comune di Sondalo	Passeggiata/pista ciclabile/pista di fondo - Villa Manara	51.646		0		0	0		richiesta comunale di unificazione con C-5
B 8	Comune di Valfurva	Comune di Valfurva	Sentiero S. Caterina	51.646	51.646	25.823	25.823	51.646	0		intervento ultimato
B 9	Comune di Valdisotto	Comune di Valdisotto	Passeggiata/pista ciclabile "Dosso-Presure-Calosio"	129.114	129.114	126.359		126.359	2.755		intervento ultimato
B 10	C.M. Valchiavenna	C.M. e Comuni di Chiav., Mad. e Campodolcino	Passeggiate/piste ciclabile interessanti più comuni della C.M.	260.139	206.583	103.291	103.291	206.583	0		intervento ultimato
B 11	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Area di sosta attrezzata in Comune di Valmasino - lotto A <u>eseguito con C-1*</u>	547.444	0	0		0	0		intervento ultimato
B 12	Comune di Lanzada	Comune di Lanzada	Pista da sci di fondo	77.469	77.469	77.469		77.469	0		intervento ultimato
B 13	C.M. di Sondrio	C.M. di Sondrio	Completo sentieri di collegamento comuni Valmalenco	51.646	51.646	43.888		43.888	7.758		intervento ultimato
B 14	C.M. di Tirano	C.M. di Tirano	Passeggiata/pista ciclabile/sentiero I Lotto	355.322	129.114	64.557		64.557	64.557		Lavori in corso
C 0	<b>INTERVENTI PER LA VIVIBILITÀ ED IL CONFORT</b>				<b>totali</b>	<b>1.421.806</b>	<b>1.187.851</b>	<b>835.294</b>	<b>0</b>	<b>964.409</b>	<b>223.442</b>
C 1	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Pista ciclopedinale in Valmasino - lotto A - eseguito insieme a B-11*	154.937	258.228	129.114		258.228	0		intervento ultimato
C 2	C.M. di Sondrio	C.M. di Sondrio	Infrastrutture per il confort (creazione di aree attrezzate nei Comuni della C.M.)	154.937	154.937	136.012		136.012	18.925		approvato G.R. del 16.07.99 - approvato d.d.g. del 03.12.03 integrativo
C 3	C.M. Bormio	C.M. Alta Valle e Comuni	Area Camper e Strutture per il confort	671.394	516.457	413.165		413.165	103.291		lavori in corso - 3° acconto il 27.11.03
C 4	C.M. Tirano + Comune	C.M. Tirano	Arredo urbano	61.975	61.975	12.395		12.395	49.580		in attesa di P.E.
C 5	C.M. Tirano e Comune di Teglio	Comune di Teglio	Arredo urbano Infrastrutture per il confort- Area "Pra de Resa".	94.512	92.962	92.962		92.962	0		intervento ultimato
C 6	Comune di Campodolcino	Comune di Campodolcino	Arredo urbano Area Camper Infrastrutture per il confort	129.114		0		0	0		3^ acc.rich. il 4.12.02 accorpato con A-2
C 7	C.M. Valchiavenna e Comuni di: Mad. Campo, Novate, Vercel e Chiavenna	Comuni di: Mad. Campo, Novate, Vercel e Chiavenna	Arredo urbano, Area Camper e infrastrutture per il confort	154.937	103.291	51.646		51.646	51.646		Lavori in corso
D 0	<b>INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMAZIONE</b>				<b>totali</b>	<b>532.984</b>	<b>516.457</b>	<b>180.760</b>	<b>0</b>	<b>180.760</b>	<b>335.697</b>
D 1	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Punto informazioni (Trivio di Fuentes)	258.228	258.228	51.646		51.646	206.583		progetto da definire
D 2	C.M. Sondrio	C.M. Sondrio	Punto informazioni area COLAVEV	274.755	258.228	129.114		129.114	129.114		Intervento in corso budget di € 129114,22

	Ente richiedente	Ente gestore	Tipo di intervento	Importo di progetto	Contributo concesso	totale pagamenti al 31/12/2003	Pagamenti effettuati nel 2004	Totale pagamenti al 31/12/2004	Da erogare	Note	
<b>E 0</b>	<b>CENTRO DI ALLENAMENTO IN QUOTA</b>										
			totali	<b>788.630</b>	<b>516.457</b>	<b>354.805</b>		<b>354.805</b>	<b>161.651</b>		
E 1	C.M. Alta Valle di concerto con i Comuni	C.M. Alta Valle di concerto con i Comuni	Vari interventi su pisté fondo, sulle apparecchiature della medicina sport etc.	788.630	516.457	354.805		354.805	161.651	erogato saldo parziale II 27.11.03	
<b>F 0</b>	<b>PROGETTO SPECIALE PIAN DI SPAGNA</b>										
			totali	<b>693.602</b>	<b>619.748</b>	<b>467.393</b>	<b>0</b>	<b>467.393</b>	<b>152.355</b>		
F 1	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Passeggiata / Pista ciclabile / Percorso canoistico (eseguito insieme a G-3)	154.937	309.874	247.899		247.899	61.975	Progetto, Morbegno-Fuentes, 1 <sup>a</sup> lotto - lavori in corso-3 acc.	
G 3	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Passeggiata / Pista ciclabile / Percorso canoistico (eseguito insieme F-1)	154.937		0		0	0	1 <sup>a</sup> lotto - lavori in corso	
F 2	C.M. Valchiavenna	C.M. Valchiavenna	Passeggiata / Pista ciclabile / Sentieri	242.735	180.760	90.380		90.380	90.380	lavori in corso	
F 3	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Area servizio di riserva presso Stazione F.S. di Dubino	25.823	25.823	25.823		25.823	0	intervento ultimato	
F 4	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Area Camper / Area attrezzata Zona filtro S.Martino e Filolera in Valmasino	63.524	51.646	51.646		51.646	0	intervento ultimato	
F 5	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Centri Servizi in località Pescegallo a Gerola Alta	25.823	25.823	25.823		25.823	0	intervento ultimato	
F 6	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Scenic Point nei Comuni di Cino, Civo e Ardenno	25.823	25.823	25.823		25.823	0	intervento ultimato	
<b>G 0</b>	<b>PROGETTO SPECIALE "ASTA FLUVIALE DELL'ADDA"</b>										
			totali	<b>361.520</b>	<b>361.520</b>	<b>355.155</b>	<b>0</b>	<b>355.155</b>	<b>6.365</b>		
G 1	C.M. Sondrio	C.M. Sondrio	Sentieri Piste ciclabili aree di sosta	129.114	129.114	122.749		122.749	6.365	intervento ultimato	
G 2	CC.MM.Sondrio e Tirano	CC.MM.Sondrio e Tirano	pista di atletica e passeggiata lungo il torrente Fontana a Chiuro	232.406	232.406	232.405		232.405	0	intervento ultimato	
<b>H 0</b>	<b>CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE</b>										
			totali	<b>2.065.828</b>	<b>1.032.914</b>	<b>1.032.914</b>		<b>1.032.914</b>	<b>0</b>		
H 1	Provincia/C.M. Valch.na	C.M. Valchiavenna	Creazione di un Centro di formazione manageriale per il turismo alpino	2.065.828	1.032.914	1.032.914		1.032.914	0	intervento ultimato	
<b>I 0</b>	<b>SEGNALETICA TURISTICA</b>										
			totali	<b>309.874</b>	<b>309.874</b>	<b>61.975</b>		<b>61.975</b>	<b>247.899</b>		
I 1	A.P.Sondrio delega-C.M.Valch.na progetto pilota		Segnaletica turistico-stradale (approvati progetti CCMM. Valch, Morbegno e Tirano)	309.874	309.874	61.975		61.975	247.899	Approvato G.R. del 05.08.99	
<b>L 0</b>	<b>INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE INFORMATICA</b>										
			totali	<b>774.685</b>	<b>774.685</b>	<b>619.748</b>	<b>154.937</b>	<b>774.685</b>	<b>0</b>		
L 1	A.P.Sondrio	Provincia con altri enti	Creazione di un Portale Internet per la promozione e informatizzazione turistica	774.685	774.685	619.748	154.937	774.685	0	intervento ultimato	
			totale interventi	<b>19.456.575</b>	<b>10.329.138</b>	<b>8.239.478</b>	<b>382.177</b>	<b>8.750.770</b>	<b>1.578.367</b>		

**INTERVENTO 14: Azioni strutturali Servizi allo sviluppo - Cap. 5.2.6.****PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

Per l'attuazione di interventi diretti ed indiretti nei settori industriale, turistico, finanziario e dei servizi, il Piano ravvisa l'opportunità di individuare un Soggetto operatore, distinto dalla Pubblica Amministrazione.

La Società di Sviluppo (SSL) di cui trattasi, costituita dalla Provincia di Sondrio, con la partecipazione di altri soggetti istituzionali e privati, previa predisposizione di un apposito programma organico, dispone del fondo previsto in questo capitolo.

**Tab. 3.14.1 – Impegno finanziario previsto**

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
Sondrio	4.131.655,20	conto capitale

**STATO DI ATTUAZIONE**

La Società è stata costituita nel 1997, con un capitale sociale di 350.000€, pari a 3500 azioni così ripartite: 1900 azioni per la componente pubblica e 1600 azioni per la componente privata.

L'intero capitale è nella disponibilità di SSL SpA a far data dal 1999. L'azione è da ritenersi quindi conclusa per quanto riguarda l'erogazione del fondo di dotazione, non per l'attività di controllo sul funzionamento di SSL SpA in conformità con la Convenzione stipulata con Regione Lombardia.

L'Assemblea dei Soci è costituita da:

- Amministrazione provinciale di Sondrio;
- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio;
- Comunità montana Alta Valtellina;
- Comunità montana Valtellina di Tirano;
- Comunità montana Valtellina di Sondrio;
- Comunità montana Valtellina di Morbegno;
- Comunità montana Valchiavenna;
- Banca Popolare di Sondrio;
- Banca Credito Valtellinese;
- Unione artigiani della provincia di Sondrio – Confartigianato imprese;
- Unione del commercio, turismo e servizi della provincia di Sondrio;
- Unione industriali della provincia di Sondrio;
- Federazione provinciale coltivatori diretti di Sondrio;
- Camera del lavoro territoriale di Sondrio – C.G.I.L.;
- Unione sindacale territoriale di Sondrio – C.I.S.L.;
- Camera sindacale territoriale di Sondrio – U.I.L..

La pluralità dei Soci consente alla SSL di avere al suo interno differenti sensibilità che contribuiscono all'attività della Società suggerendo da vari punti di vista i temi di maggior interesse per il territorio.

Si elencano schematicamente le attività sviluppate nel 2004 sulla base degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea dei Soci:

**1. Trasporto pubblico in Alta Valtellina**

La Comunità Montana Alta Valtellina con delibera N. 42 del 9 maggio 2004 ha conferito un incarico alla SSL per il tema in oggetto ed ha stanziato i fondi per finanziare il relativo progetto.

La Società di Sviluppo Locale S.p.A. ha quindi assunto la responsabilità del progetto e, in accordo con l'Ente finanziatore, ha stipulato un contratto di consulenza con il prof. R. Zucchetti e con l'ing. S. Bernardi, per le attività:

- analisi (analisi della documentazione sullo stato di fatto);
- proposta di servizio (individuazione e descrizione dei requisiti e degli obiettivi dei diversi servizi da offrire);
- proposta organizzativa.

Lo scopo dello studio è acquisire tutti gli elementi necessari a comprendere lo stato attuale dei trasporti pubblici, individuare le nuove esigenze e formulare una concreta proposta per una riorganizzazione del settore al fine di migliorare l'offerta di trasporto sia sociale che turistico.

Il progetto è stato terminato e consegnato alla Comunità Montana. E' previsto a breve un incontro a Bormio con i soggetti interessati (Comuni, Comunità montana, autotrasportatori, imprenditori del settore turistico).

**2. Rilevazione aree artigianali e industriali della provincia di Sondrio**

La SSL, nel corso del 2003, ha commissionato a Laborcamere un'indagine sulla struttura economica e occupazionale delle imprese localizzate nelle aree artigianali ed industriali della provincia di Sondrio. Appena completato, il lavoro darà un quadro su dimensione delle aree, imprese localizzate e relativa occupazione dal 1998 al 2001. Conterrà una serie di dati territoriali e occupazionali utili per guidare le scelte future sia degli enti pubblici sia delle associazioni di categoria. Al fine di poter diffondere queste informazioni ed avere una panoramica completa, potrebbe essere arricchito con le seguenti attività:

- a) rilevazione di lotti liberi e relativo costo (lotti disponibili per ampliamenti o per nuovi insediamenti, costi di acquisto/affitto, oneri di urbanizzazione, diritto di proprietà o superficie, vincoli, enti cedenti, facilità di accesso ecc.), siti dismessi, livelli di saturazione;
- b) indagine circa le infrastrutture e i servizi presenti, nonché le esigenze di servizi da parte delle imprese (banda larga, energia, smaltimento, ecc.);
- c) sintesi e commento dei risultati al fine di poter organizzare un convegno ed in seguito valorizzare/promuovere le aree.

**3. Market Place per i cavatori della Valmalenco (area Obiettivo 2)**

La Regione Lombardia ha approvato il progetto in oggetto finanziandolo con un contributo pari al 50% dei costi sostenuti, valutati in 305.000 €. La Società di Sviluppo Locale S.p.A. si è impegnata per 75.000 € complessivi a fronte di un contributo di 37.500 €. La restante parte è a carico del Politecnico Innovazione e dei Cavatori.

La Società di Sviluppo Locale ha assunto l'impegno di sostenere una parte dei costi per l'acquisto dell'infrastruttura informatica e di svolgere direttamente le seguenti attività:

- analisi della domanda e dell'offerta in fase di studio di fattibilità;
- reperimento ed elaborazione contenuti, progettazione funzionalità;
- riempimento del database con le informazioni di interesse;
- realizzazione di materiale pubblicitario ed iniziative editoriali.

A partire dal 2005 la gestione del sito dovrà passare alle imprese che hanno aderito all'iniziativa o al consorzio delle imprese estrattive che si sta creando proprio grazie alla spinta della SSL.

**4. Rete di servizi telematici per la provincia di Sondrio**

Nel mese di marzo si è conclusa l'attività relativa alla fase B1 del progetto in oggetto. Gli argomenti trattati possono essere raggruppati in tre categorie:

1. individuazione dei criteri tecnologici per l'identificazione delle "zone d'ombra" non attualmente raggiunte dalla Banda;
2. individuazione di una serie di servizi innovativi per la pubblica amministrazione e per i cittadini/utenti;
3. presentazione di un "case study" sulla catena del valore derivante da applicazioni basate sulla tecnologia a Banda Larga.

**5. Iniziativa comunitaria Leader Plus**

La Società di Sviluppo Locale S.p.A. è stata individuata dalla Regione Lombardia come soggetto gestore del Piano di Sviluppo Locale inerente l'Iniziativa Comunitaria "Leader Plus".

Il termo catalizzatore del progetto "Leader Plus" è stato individuato sulla valorizzazione dei prodotti tipici locali, intesi quale patrimonio storico delle comunità di Valtellina e Valchiavenna.

Il gruppo di azione locale (GAL) ha portato a compimento le seguenti attività:

- Azione 1.2 – realizzazione di una rete di percorsi tematici
- Azione 1.3 – realizzazione di una rete di Bed & Breakfast
- Azione 1.4 – realizzazione di pacchetti legati ai giacimenti culturali del territorio e agli eventi ad esso collegati
- Azione 1.5 – promozione dell'offerta turistica
- Azione 1.6 – organizzazione di momenti di conoscenza della storia e del patrimonio culturale
- Azione 1.7 – formazione per i gestori di Bed & Breakfast
- Azione 4.1 – realizzazione punto di eccellenza prodotti
- Azione 4.2 – realizzazione sito Internet / call center
- Azione 4.3 – formazione operatori di call center
- Azione 7.2 – attività di comunicazione esterna attraverso momenti multimediali e giornalistici
- Azione 7.3 – "Territorio apprendente"
- Azione 7.4 – Piano di formazione specifica per i responsabili della gestione e della animazione del Piano di Sviluppo Locale

Il GAL è stato dotato di un contributo pubblico di € 1.514.600, che gestisce autonomamente con un proprio Comitato Esecutivo.

Il costo totale della produzione della Società di Sviluppo Locale S.p.A. per l'anno 2003 è stato pari a 163.753 € ed è coperto in parte dai proventi finanziari derivanti dall'investimento del fondo di dotazione, in parte da intervento diretto dei soci. L'esercizio 2003 si è concluso con un utile di 3.867 €.

**Progetti avviati nel 2004**

**Progetto sentieri/escursionismo** (in collaborazione con Club Alpino Italiano e Società Economica Valtellinese): tavolo di coordinamento per definire una mappa dei sentieri a livello provinciale e degli agriturismi/rifugi, comprendendo tutte le modalità (trekking, mountain-bike, sci escursionistico, cavallo, motoslitta, ecc...).

**INTERVENTO 15: Indirizzi di politica territoriale – Cap. 5.3.1.****STATO DI ATTUAZIONE**

L'intervento in oggetto prevedeva l'impegno finanziario di € 516.456, pari a 1 miliardo di lire per la predisposizione del Piano territoriale di coordinamento provinciale avente anche valenza paesistica. La Regione in particolare ha richiesto alla Provincia di Sondrio l'individuazione di massima dei tracciati delle nuove S.S. 38 e 36 entro un "Inquadramento territoriale per il fondovalle", come peraltro richiesto dal Ministero dell'Ambiente in sede di DPCM di approvazione del Piano di Ricostruzione e sviluppo. La provincia di Sondrio ha speso L. 903.448.000 ed ha consegnato alla Regione nel 1995 il piano direttore del fondovalle. La disponibilità finanziaria residua è stata impegnata dalla provincia di Sondrio per il finanziamento parziale del progetto di Piano Territoriale Provinciale, in corso di approntamento.

**INTERVENTO 16: Tutela dei beni ambientali - Parchi e Riserve – Cap. 5.3.2.****PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

Il Piano incentiva azioni volte alla attuazione della legge regionale n. 86/1983 e successive modifiche in materia di aree protette e, in particolare, iniziative atte a coniugare le finalità di stretto contenuto ambientale con l'esigenza di contribuire al sostegno economico delle aree interessate, prevedendo allo scopo il finanziamento di progetti integrati di intervento in Parchi e Riserve Naturali.

In particolare i finanziamenti sono finalizzati a: recuperare edifici e complessi di interesse storico-ambientale utili allo svolgimento delle attività proprie delle aree protette, realizzare forme di fruizione turistica quali sentieri, percorsi, punti di informazione e attrezzature complementari, promuovere attività agro-forestali e acquisire nuove aree.

I soggetti attuatori sono la Regione Lombardia-DG Qualità dell'Ambiente che approva i programmi di intervento, le Province che definiscono gli interventi e controllano la loro esecuzione, gli Enti gestori delle aree protette, le Comunità Montane e i Comuni che eseguono gli interventi.

**Tab. 3.16.1– Impegno finanziario previsto**

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento (es conto capitale, mutuo, fondo ecc.)
Bergamo	1.291.142,25	Conto capitale
Brescia	2.582.284,50	Conto capitale
Como	516.456,90	Conto capitale
Lecco		
Sondrio	7.746.853,49	Conto capitale
<b>TOTALE</b>	<b>12.136.737,14</b>	

**STATO DI ATTUAZIONE**

Nella tab. 3.16.2 è riportato nel dettaglio lo stato di avanzamento dei vari programmi provinciali e il relativo quadro economico.

**Tab. 3.16.2 – Descrizione degli interventi e stato di attuazione**

Intervento	Importo Intervento	Pagato al 31/12/02	Pagamenti al 31/12/03	Pagamenti al 31/12/04	totale erogato al 31/12/2004	da erogare	n° Interventi	n° Interventi conclusi	stato di avanzamento interventi non conclusi
Programma integrato degli interventi nel Parco delle Orobie Bergamasche	1.291.142,25	1.093.953,53	52.906,77	32.391,59	1.179.251,89	111.890,36	110	93	22 comuni su 23 hanno completato il programma; 1 comune ha ricevuto il 3° acconto
<b>Totale provincia di Bergamo</b>	<b>1.291.142,25</b>	<b>1.093.953,53</b>	<b>52.906,77</b>	<b>32.391,59</b>	<b>1.179.251,89</b>	<b>111.890,36</b>	<b>110</b>	<b>93</b>	
Programma degli interventi nel Parco dell'Adamello e nella Riserva Naturale Valli si S.Antonio	2.582.284,50	1.910.874,17	23.943,67		1.934.817,84	647.466,66	14	8	1 intervento in fase di progettazione, 1 acquisto in fase di definizione, 2 interventi hanno uno stato di realizzazione del 50%, 2 del 90%
<b>Totale provincia di Brescia</b>	<b>2.582.284,50</b>	<b>1.910.874,17</b>	<b>23.943,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.817,84</b>	<b>647.466,66</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	
Programma integrato di interventi nella Riserva Naturale del Pian di Spagna	516.456,90	380.112,28	0		380.112,28	136.344,62	3	0	i progetti sono in corso di realizzazione e si concluderanno entro giugno 2005
<b>Totale provincia di Como</b>	<b>516.456,90</b>	<b>380.112,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>380.112,28</b>	<b>136.344,62</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
1° progetto integrato di interventi	5.500.265,98	4.585.953,57	10.290,32	193.557,49	4.789.801,38	710.464,60	119	73	29 interventi completati oltre il 50%, 15 con progetto approvato e 2 in fase di progettazione
2° progetto integrato di interventi	955.445,26	697.733,27	0		697.733,27	257.711,99	9	3	2 con progetto approvato, 4 in fase di progettazione
3° progetto integrato di interventi	1.032.913,80		0	826.331,04	45.976,59	872.307,63	160.606,17	5	1 intervento con progetto approvato 3 in fase di progettazione

*Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia* 77 1° Suppl. Straordinario al n. 11 – 15 marzo 2005

Intervento	Importo Intervento	Pagato al 31/12/02	Pagamenti al 31/12/03	Pagamenti al 31/12/04	totale erogato al 31/12/2004	da erogare	n° interventi	n° interventi conclusi	stato di avanzamento interventi non conclusi
4° progetto integrato di interventi	258.228,45			206.582,76	206.582,76	51.645,69	2	0	Approvato nel 2004, interventi in fase di progettazione
<b>Totale provincia di Sondrio</b>	<b>7.746.853,49</b>	<b>5.283.686,84</b>	<b>836.621,36</b>	<b>446.116,84</b>	<b>6.566.425,04</b>	<b>1.180.428,45</b>	<b>135</b>	<b>77</b>	
<b>Totale</b>	<b>12.136.737,14</b>	<b>8.668.626,82</b>	<b>913.471,80</b>	<b>478.508,43</b>	<b>10.060.607,05</b>	<b>2.076.130,09</b>	<b>262</b>	<b>178</b>	

### PREVISIONI DI LAVORO

Tutti i fondi a disposizione nel Settore Beni ambientali per le aree protette lombarde sono stati destinati alla realizzazione di interventi nelle singole Province, il 68% degli stessi sono stati completati.

Nel 2005 si proseggerà nella realizzazione delle opere finanziate, con la previsione di completa conclusione per le Province di Como e di Bergamo. La Provincia di Sondrio ha proposto un programma di interventi nel Parco delle Orobie Valtellinesi per il reimpiego delle piccole economie verificatesi a conclusione dei lavori.

### RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

DGR n.V/56376 del 3 agosto 1994 “Approvazione dei criteri di individuazione degli interventi in aree protette ammissibili a finanziamento”;

#### Provincia di Sondrio

DGR n. V/67111 del 19 aprile 1995 “Approvazione del Primo progetto integrato di interventi nel settore dei beni ambientali”;  
 DGR n. VI/22975 del 20 dicembre 1996 “Approvazione del secondo progetto integrato di interventi nel settore dei beni ambientali”;  
 DGR n.VII/13036 del 16 maggio 2003 “Approvazione del Terzo progetto integrato degli interventi nel settore dei beni ambientali”;

#### Provincia di Brescia

DGR n.22970 del 20 dicembre 1996 “Approvazione Programma degli interventi nel Parco dell’Adamello e nella Riserva Naturale Valli di S.Antonio”;

#### Provincia di Bergamo

DGR n. 22972 del 20 dicembre 1996 “Approvazione Programma integrato di interventi nel Parco delle Orobie Bergamasche”;

#### Provincia di Como

DGR 22963 del 20 dicembre 1996 “Approvazione Programma integrato di interventi nella Riserva Naturale del Pian di Spagna”;