

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

78

1° Suppl. Straordinario al n. 11 — 15 marzo 2005

## INTERVENTO 17: Tutela dei complessi edilizi storico-architettonici — Cap. 5.3.3. 1ª parte

### PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO

La legge 102/90 individua tra gli obiettivi la tutela dei complessi edilizi di interesse storico-culturale per garantirne la conservazione e la valorizzazione.

Con d.p.r. 68560/99 è stato approvato l'Accordo di programma per l'esecuzione degli interventi in attuazione del cap. 5.3.3. con coinvolgimento della regione Lombardia, delle Amministrazioni Provinciali di Sondrio, Bergamo, Brescia, Como e Lecco e della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio della Lombardia occidentale e orientale.

Soggetti attuatori:

a Soprintendenza, Regione e Province è affidata la definizione delle modalità esecutive degli interventi

alle Province è affidato il coordinamento operativo

ai proprietari dei beni, o agli aventi titolo, è affidata l'esecuzione dei lavori

Tab. 3.17.1 — Impegno finanziario previsto

Provincia	conto capitale	CDDPP totale	1° convenzione	2° convenzione	3° convenzione
Bergamo	3.098.741,39	3.012.493,10	1.979.579,30		1.032.913,80
Brescia	1.549.370,70	1.265.422,68	232.405,60	1.033.017,08	
Como	1.639.161,46				
Lecco	426.666,14				
Sondrio	15.493.707,00	3.470.730,49	3.470.730,49		
<b>TOTALE*</b>	<b>22.207.646,69</b>	<b>7.748.646,27</b>	<b>5.682.715,39</b>	<b>1.033.017,08</b>	<b>1.032.913,80</b>

- \* negli impegni in C.C. prov. Di Sondrio si è sottratta la somma di € 1.032.913,80 per il progetto archidata- int. 18 (cfr. successivo)

### STATO DI ATTUAZIONE

L'importo complessivo dell'intervento è stato interamente trasferito dalla regione alle Province. La tab. 3.17.2 indica lo stato di attuazione degli interventi ed il relativo quadro economico degli interventi raggruppati per singole Province al 31 dicembre 2004.

Tab. 3.17.2 Stato di attuazione al 31/12/2004

prov	interventi finanziati	Intervento in corso	Interventi non eseguiti	Interventi ultimati	% avanzamento lavori	Contributi erogati L. 102/90	erogati	da erogare	% erogazione finanziamento
BG	21	1		20	95%	3.098.741,39	2.875.473,61	223.267,78	93%
BS	26	3	2	21	81%	1.549.370,70	1.322.618,16	226.752,54	85%
CO	8	5		3	38%	1.639.161,46	836.019,22	803.142,24	51%
LC	2	1		1	50%	426.666,14	61.447,99	365.218,15	14%
SO	62	2	5	55	89%	15.493.707,00	14.961.062,63	532.644,37	97%
<b>Totale</b>	<b>119</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>100</b>	<b>84%</b>	<b>22.207.646,69</b>	<b>20.056.621,61</b>	<b>2.151.025,08</b>	<b>90%</b>

Nella tab. 3.17.3 riassuntiva sono sommati gli importi relativi alle singole Province e Convenzioni stipulate tra regione Lombardia e CDDPP.

Tab. 3.17.3 — Importi relativi alle singole Province e convenzioni stipulate con la CDDPP.

PROV	Ente	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare
BG	totale 1° convenzione	1.979.579,30	0,00	1.716.996,52	39.866,22	1.756.862,74	3.562,14	219.154,42
BG	totale 3° convenzione	1.032.913,80	0,00	1.032.913,80	0,00	1.032.913,80	0,00	0,00
	totale Bergamo	3.012.493,10	0,00	2.749.910,32	39.866,22	2.789.776,54	3.562,14	219.154,42
BS	totale 1° convenzione	232.405,60	0,00	231.481,35	0,00	231.481,35	0,00	924,25
BS	totale 2° convenzione	1.033.017,08	0,00	654.573,96	153.169,79	807.743,75	0,00	225.273,33
	totale Brescia	1.265.422,68	0,00	886.055,31	153.169,79	1.039.225,10	0,00	226.197,58
SO	totale 1° convenzione	3.470.730,49	0,00	3.154.071,83	142.096,23	3.296.168,06	0,00	174.562,43
	totale convenzioni interventi storico architettonici	7.748.646,27	0,00	6.790.037,46	335.132,24	7.125.169,70	3.562,14	619.914,43

Di seguito in tab. 3.17.4 si elencano gli interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento.

*Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia*

79

1° Suppl. Straordinario al n. 11 – 15 marzo 2005

Con la L. 483/98 di rifinanziamento sono stati finanziati ulteriori interventi, come evidenziato nella Tab. 3.17.5. - Interventi finanziati con la L. 483/98, quadro economico e stato di avanzamento.

prov	ENTE ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO	I ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2004	Stato intervento
BG	Provincia Bergamo	di Acquisizione del Grand Hotel S. Pellegrino Terme	1.649.046,88	0	0	1.649.046,88	0	1.649.046,88	0		Ultimato
BS	Comune Niaro	di Completamento casa Beato Innocenzo	72.303,97	14.460,79	43.382,38	0,00	0,00	57.843,17	14.460,80		Ultimato
LC	Comune Bellano	di Recupero ex Chiesa di San Nicolao	128.969,62	25.793,92				25.793,92	103.175,70		In corso
		Totali	1.850.320,47	40.254,71	43.382,38	1.649.046,88	0,00	1.732.683,97	117.636,50	0,00	

**Stato dei lavori**

Sondrio: le economie indicate in tabella, coerentemente a quanto ammesso dall'AdP, sono state impiegate per finanziare il progetto di restauro della parrocchia di Vervio. Avviati i lavori inerenti Il castello Masegra.

Tab. 3.17.4 - Interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento.

conv	Posizione	PROV	Ente	Descrizione Opera	stato intervento	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare	
1	4347628	00	BG	COMUNE DI AVERARA	RECUPERO E RESTAURO VIA PUBBLICA MEDIEVALE "I PORTICI"	ULTIMATO (per quanto concerne la parte finanziata ai sensi della Legge 102/90)	171.980,15	0,00	171.892,24	0,00	171.892,24	87,91	0,00
1	4323105	00	BG	COMUNE DI CAMERATA CORNELLO	RECUPERO MUSEO TASSIANO	ULTIMATO	129.114,22	0,00	129.114,22	0,00	129.114,22	0,00	0,00
1	4323349	00	BG	COMUNE DI CAMERATA CORNELLO	RECUPERO E CONSERVAZIONE EDIFICI PUBBLICI	ULTIMATO	171.980,15	0,00	171.980,15	0,00	171.980,15	0,00	0,00
1	4321190	00	BG	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	IMMOBILE COMUNALE LOCALITA' ONETA "CASA D'ARLECCHINO"	ULTIMATO	171.980,15	0,00	171.980,15	0,00	171.980,15	0,00	0,00
1	4333565	00	BG	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASINO' MUNICIPAL	IN CORSO	918.260,37	0,00	737.881,93	0,00	737.881,93	0,00	180.378,44
1	4328084	00	BG	COMUNE DI VALTORTA	MUSEO ETNOGRAFICO COMUNALE	IN CORSO	129.114,22	0,00	50.472,02	39.866,22	90.338,24	0,00	38.775,98
1	4073590	02	BG	COMUNE DI ZOGNO	INTERVENTI DI RESTAURO DI PALAZZO RIMANI	ULTIMATO	287.150,04	0,00	283.675,81	0,00	283.675,81	3.474,23	0,00
1			BG	totale 1° convenzione		1.979.579,30	0,00	1.716.996,52	39.866,22	1.756.862,74	3.562,14	219.154,42	
3	4382260	00	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	ACQUISTO DEL "GRAND HOTEL" DI S. PELLEGRINO TERME	ULTIMATO - E' stata costituita la società finalizzata all'acquisizione del Grand Hotel	1.032.913,80	0,00	1.032.913,80	0,00	1.032.913,80	0,00	0,00
3			BG	totale 3° convenzione		1.032.913,80	0,00	1.032.913,80	0,00	1.032.913,80	0,00	0,00	
1	4321097	00	BS	COMUNE DI INCUDINE	SPOSTAMENTO FALEGNAMERIA COMUNALE	Ultimato il 30/11/99	232.405,60	0,00	231.481,35	0,00	231.481,35	0,00	924,25
1			BS	totale 1° convenzione		232.405,60	0,00	231.481,35	0,00	231.481,35	0,00	924,25	
2	4332717	00	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	CASA NATALE CAMILLO GOLGI	Ultimato il 30/08/03	153.387,70	0,00	153.387,70	0,00	153.387,70	0,00	0,00
2	4332722	00	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	SEGHERIA VENEZIANA I LOTTO	Ultimato il 18/05/04	69.721,68	0,00	54.138,01	15.583,67	69.721,68	0,00	0,00
2	4332723	00	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	SEGHERIA VENEZIANA II LOTTO	Ultimato il 18/05/04	139.443,36	0,00	18.237,41	118.150,20	136.387,61	0,00	3.055,75
2	4340424	00	BS	COMUNE DI EDOLO	PONTE FABIOLA	In corso appalto	4.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,11
2	4340425	00	BS	COMUNE DI EDOLO	PONTE MEDIOEVALE	Ultimato il 13/01/00	74.369,79	0,00	69.233,26	3.956,47	73.189,73	0,00	1.180,06
2	4340427	00	BS	COMUNE DI EDOLO	RUDERI ROCCA FEDERICI 2 LOTTO	Ultimato il 05/06/01 e 07/08/01	30.212,73	0,00	23.224,67	4.267,23	27.491,90	0,00	2.720,83
2	4340428	00	BS	COMUNE DI EDOLO	RUDERI ROCCA FEDERICI I LOTTO	Ultimato il 05/06/01 e 07/08/01	39.508,95	0,00	30.900,99	6.154,96	37.055,95	0,00	2.453,00
2	4342839	00	BS	COMUNE DI INCUDINE	PONTE "SALTO DEL LUPO" - MANUFATTI DELLA GRANDE GUERRA	Ultimato il 24/09/00	30.057,79	0,00	30.057,79	0,00	30.057,79	0,00	0,00
2	4333175	00	BS	COMUNE DI NIARDO	EX CASA DEL BEATO INNOCENZO II LOTTO	In esecuzione-realizzato 71%	294.380,43	0,00	275.394,13	5.057,26	280.451,39	0,00	13.929,04
2	4333178	00	BS	COMUNE DI NIARDO	EX CASA DEL BEATO INNOCENZO III LOTTO	In esecuzione-realizzato 71%	197.286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.286,54
2			BS	totale 2° convenzione		1.033.017,08	0,00	654.573,96	153.169,79	807.743,75	0,00	225.273,33	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	Posizione	PROV	Ente	Descrizione Opera	stato intervento	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare
1	4440713	00	SO	COM.TA' MONT. VALTELLINA DI MORBEGNO	RESTAURO CASTELLO DI DOMOFOLE IN COMUNE DI MELLO	intervento realizzato con economie di pos. 4338632, 4328442 e 4331949 (vedi DGR 11922 del 24/1/03)	77.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	77.468,53
1	4416404	00	SO	COMUNE DI BORMIO	INTERVENTO CASTELLO S.PIETRO (adesione 11/7/2002)	progetto esecutivo in corso	97.093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97.093,90
1	4334882	00	SO	COMUNE DI CHIAVENNA	PALAZZO VERTEMATE E CASA DEL CUSTODE	ultimato	503.545,48	0,00	503.545,48	0,00	503.545,48	0,00
1	4323833	00	SO	COMUNE DI CHIURO	RESTAURO TORRE MEDIOEVALE DI CASTIONETTO DI CHIURO	ultimato	174.562,43	0,00	174.562,43	0,00	174.562,43	0,00
1	4328442	00	SO	COMUNE DI GORDONA	TORRE DI SIGNAME	ultimato (le economie sono state già impiegate per nuovo intervento castello di Domofole e santuario di Montagna di Tirano e gli importi sono stati corretti) (vedi DGR 11922 del 24/1/03)	139.443,36	0,00	139.443,36	0,00	139.443,36	0,00
1	4338632	00	SO	COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA	CASTELLO MANCAPANE	ultimato (le economie sono state già impiegate per nuovo intervento castello di Domofole e santuario di Montagna di Tirano e gli importi sono stati corretti) (vedi DGR 11922 del 24/1/03). In realtà dovrebbe essere 202745,50	205.984,26	0,00	205.984,26	0,00	205.984,26	0,00
1	4331108	00	SO	COMUNE DI SERNIO	RESTAURO PALAZZO OMODEI	ultimato, in corso contabilità finale	232.405,60	0,00	213.370,93	19.034,67	232.405,60	0,00
1	4331949	00	SO	COMUNE DI TEGLIO	TORRE MEDIEVALE	ultimato, le economie sono già impiegate (vedi DGR 11922 del 24/1/03)	242.304,38	0,00	242.304,38	0,00	242.304,38	0,00
1	4330518	00	SO	COMUNE DI TIRANO	CASTELLO DI S.MARIA E PORTA MILANESE	ultimato	445.702,30	0,00	396.630,17	49.072,13	445.702,30	0,00
1	4438382	00	SO	COMUNE DI TIRANO	RESTAURO STUCCHI E DECORAZIONI CUPOLA SANTUARIO MADONNA DI TIRANO	intervento realizzato parz. con econ.di 4331949 (vedi DGR 11922 24/1/03). Corretti importi conc. Att. Verificare cddpp originale	73.989,43	0,00	0,00	73.989,43	73.989,43	0,00
1	4354792	00	SO	COMUNE DI VALDIDENTRO	RECUPERO TORRI STORICHE DI FRAELE	ultimato	193.671,34	0,00	193.671,34	0,00	193.671,34	0,00
1	4330642	00	SO	COMUNE DI VILLA DI TIRANO	RESTAURO PONTE DI SASSO	ultimato	232.405,60	0,00	232.405,60	0,00	232.405,60	0,00
1	4331362	00	SO	CONS. COM. DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA E DEL MERA	PALAZZO "EX GUICCIARDI"	ultimato	387.342,67	0,00	387.342,67	0,00	387.342,67	0,00
1	4332399	00	SO	CONS. PER IL PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI DI GROSIO	RECUPERO CASTELLI VISCONTI VENOSTA	ultimato	464.811,21	0,00	464.811,21	0,00	464.811,21	0,00
1			SO	totale 1° convenzione			3.470.730,49	0,00	3.154.071,83	142.096,23	3.296.168,06	0,00
				totale convenzioni interventi storico architettonici			7.748.646,27	0,00	6.790.037,46	335.132,24	7.125.169,70	3.562,14

*Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia*

82

1° Suppl. Straordinario al n. 11 — 15 marzo 2005

**INTERVENTO 18: Progetto archidata – Cap. 5.3.3. (1) 2° parte  
(informatizzazione degli Archivi storici della Provincia di Sondrio).****PREVISIONI DI PIANO**

Nel campo dei servizi sociali e culturali, il piano ha inteso agevolare le iniziative locali di potenziamento della rete di servizi presenti sul territorio, con priorità per quanto riguarda la cultura alla riqualificazione e sviluppo di biblioteche e musei, con particolare riferimento a quelli dell'area valtellinese, incentivando anche i servizi archivistici con la realizzazione del Progetto "Archidata" per l'informatizzazione degli Archivi storici locali.

**Impegno finanziario previsto:** € 1.032.913,80 (L. 2.000.000.000).

**STATO DI ATTUAZIONE**

Il progetto predisposto dal Comitato tecnico di coordinamento del Progetto "Archidata", composto da funzionari della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e del Consorzio Archidata, è stato portato a termine nel 2000, ed è stato speso l'intero importo stanziato.

**INTERVENTO 19: Recupero dei centri e nuclei di antica formazione – Cap. 5.3.3. (2)****PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

Peculiarità e caratteristiche di molti centri di antica formazione presenti sul territorio interessato dal piano hanno indotto a predisporre interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri stessi. Da qui la promozione e l'aggiornamento di procedure attuative semplificate e la concessione di contributi che consentono ai privati di ridurre i costi di intervento. Allo scopo è stato costituito un fondo di rotazione, a sostegno di iniziative private o pubbliche per una durata non superiore a 10 anni, con finanziamenti a tassi agevolati non superiori al 5% per i privati, a tasso zero per interventi pubblici.

Il fondo di rotazione viene gestito interamente dalle Province. La Regione svolge funzioni di coordinamento ed indirizzo.

**Tab. 3.19.1 – Impegno finanziario previsto**

Provincia	Tipo di finanziamento fondo di rotazione. €
Bergamo	1.549.370,70
Brescia	1.032.913,80
Como	516.456,90
Lecco	516.456,90
Sondrio	11.878.508,68
<b>TOTALE</b>	<b>15.493.706,98</b>

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le Province procedono alla erogazione delle risorse in base agli stati di avanzamento e a seguito di verifica delle competenti Soprintendenze. Il riutilizzo dei residui e dei rientri viene definito in funzione di una verifica dei risultati dei bandi promossi

**Tab. 3.19.2 – Quadro complessivo delle voci riguardanti il fondo di rotazione, distinto per Province.**

Provincia	Contributo concesso	Numero di beneficiari	Importo progetti finanziati	Importi da reimpiegare come fondo di rotazione	Disponibilità residua al 31/12/2004	Note
BG	1.549.370,70	14	413.165,52	1.136.205,00	0	E' stato attivato un nuovo bando
BS	1.032.913,80	29	666.152,76	366.721,04	0	In attesa dei risultati del terzo bando effettuato nel 2003
CO	516.456,90	4	399.179,49	0	117.277,00	La Provincia ha individuato il reimpiego delle risorse per nuovi interventi.
LC	516.456,90	8	136.574,54	0	379.882,14	La Provincia intende utilizzare le quote rimanenti per opere di interesse locale
SO	11.878.508,68	370	8.061.539,68	0,00	3.816.969,00	Continua la attività di assegnazione dei fondi, ad esclusione di una quota residua a disposizione per eventuali variazioni di Piano
<b>TOTALI</b>	<b>15.493.706,98</b>	<b>425</b>	<b>9.676.611,99</b>	<b>1.502.926,04</b>	<b>4.314.128,14</b>	

Per quanto concerne la provincia di Sondrio il fondo è stato interamente impegnato e liquidato nel corso degli anni. I beneficiari ad oggi sono 370 e le rate di rientro affluiranno al bilancio provinciale entro il 2016. La Provincia nel corso del 2004 ha ritenuto di ridurre l'importo del fondo ed utilizzare una parte dei rientri per nuovi interventi all'interno delle Azioni del Piano. Le restanti risorse verranno reimpiegate con bandi successivi.

**PREVISIONI DI LAVORO**

Nel corso del 2004 verranno perfezionate le pratiche per il reimpiego delle risorse di Como, Lecco e Sondrio e si seguiranno gli esiti dei bandi di Brescia e Bergamo.

**INTERVENTO 20: Qualificazione dei servizi socio – culturali – Cap. 5.3.4. (1)****PREVISIONI DI PIANO**

Nel campo dei servizi sociali e culturali, il Piano intende agevolare le iniziative locali di potenziamento della rete dei servizi socio – assistenziali e culturali presenti nel territorio, dando priorità alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, comunità alloggio, centri diurni per anziani, centri per anziani non autosufficienti, biblioteche e musei.

**Soggetti attuatori:**

Comuni; Provincie (definizione programmi intervento);

Regione (approvazione);

Comuni, Comunità Montane (attuazione degli interventi).

**Tab. 3.20.1 - Impegno finanziario previsto, finanziamento ex art.13-C.DD.PP, ripartito per Convenzioni.**

Provincia	totale	1° convenzione	2° convenzione
BERGAMO	3.315.653,29	3.315.653,29	
BRESCIA	1.885.258,25	1.771.900,28	113.357,97
SONDRIO	3.460.261,23	3.460.261,23	
<b>TOTALE INTERVENTI SOCIO CULTURALI</b>	<b>8.661.172,77</b>	<b>8.547.814,80</b>	<b>113.357,97</b>

**STATO DI ATTUAZIONE**

Gli interventi sono finanziati con mutui concessi dalla C.DD.PP ex articolo 13, 3° comma, della legge 2 maggio 1990, n.102. Lo stato complessivo degli interventi è riassunto nella Tab. 3.20.2, mentre è dettagliato per singolo intervento nella Tab. 3.20.3

**Tab. 3.20.2 – Sintesi degli importi relativi agli interventi finanziati con la CDDPP, suddivisi per provincia e convenzione.**

PROV	Ente	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare	% avanzamento
BG	totale 1° convenzione	3.315.653,29	0,00	2.685.260,88	27.287,32	2.712.548,20	0,00	603.105,09	82
BS	totale 1° convenzione	1.771.900,28	0,00	1.642.801,73	62.950,04	1.705.751,77	0,00	66.148,51	96
BS	totale 2° convenzione	113.357,97	0,00	0,00	112.791,18	112.791,18	0,00	566,79	99
SO	totale 1° convenzione	3.460.261,23	0,00	774.685,35	0,00	774.685,35	0,00	0,00	22
	<b>TOTALE INTERVENTI SOCIO-CULTURALI</b>	<b>8.661.172,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102.747,96</b>	<b>203.028,54</b>	<b>5.305.776,50</b>	<b>0,00</b>	<b>669.820,39</b>	<b>61</b>

**PREVISIONI DI LAVORO**

Continuerà l'opera di monitoraggio sullo stato di attuazione dei mutui previsti dalle convenzioni tra Regione Lombardia e Cassa DD.PP.

Tab. 3.20.3 - Interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento.

conv	Posizione	Quota PROV	Ente	Descrizione Opera	stato intervento	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare
1	4352632	00	BG COMUNE DI PIAZZA BREMBANA	CENTRO PER ANZIANI DON STEFANO PALLA	RICONFERMATO Nel corso degli anni l' Ente attuatore ha subito modifiche; è confermato definitivamente il Comune di Piazza Brembana quale Ente attuatore	516.456,90	0,00	0,00	27.287,32	27.287,32	0,00	489.169,58
1	4322697	00	BG COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	MESSA A NORMA PALAZZETTO SPORT E SIST. AREA ESTERNA	ULTIMATO	258.228,45	0,00	258.228,45	0,00	258.228,45	0,00	0,00
1	4335817	00	BG COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	PISCINA	ultimato	1.916.482,81	0,00	1.916.482,81	0,00	1.916.482,81	0,00	0,00
1	4335817	01	BG COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	PISCINA - completamento con economie		108.028,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.028,23
1	4332396	00	BG COMUNE DI ZOGNO	POLO SPORTIVO DI CAMANGHE'	IN CORSO DI ULTIMAZIONE (in attesa di agibilità)	516.456,90	0,00	510.549,62	0,00	510.549,62	0,00	5.907,28
			BG totale 1° convenzione			3.315.653,29	0,00	2.685.260,88	27.287,32	2.712.548,20	0,00	603.105,09
1	4320692	00	BS COMUNE DI NIARDO	CENTRO DIURNO ANZIANI	Ultimato il 07/12/01	905.865,40	0,00	903.815,25	0,00	903.815,25	0,00	2.050,15
1	4320692	01	BS COMUNE DI NIARDO	CENTRO DIURNO ANZIANI-COMPLETAMENTO EDIFICIO	Ultimato il 09/03/04	64.150,23	0,00	0,00	62.950,04	62.950,04	0,00	1.200,19
1	4320692	02	BS COMUNE DI NIARDO	CENTRO DIURNO ANZIANI-COMPLETAMENTO EDIFICIO 2	In corso appalto	62.898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.898,17
1	4320961	01	BS COMUNE DI SONICO	COMPLETAMENTO	Ultimato 2003	67.592,51	0,00	67.592,51	0,00	67.592,51	0,00	0,00
1	4320984	01	BS COMUNE DI SONICO	OPERE COMPLEMENTARI (CENTRO ANZIANI)	Ultimato il 10/07/01	47.829,66	0,00	47.829,66	0,00	47.829,66	0,00	0,00
1	4320984	00	BS COMUNE DI SONICO	CENTRO SOCIALE PER ANZIANI	Ultimato il 10/07/01	623.564,31	0,00	623.564,31	0,00	623.564,31	0,00	0,00
			BS totale 1° convenzione			1.771.900,28	0,00	1.642.801,73	62.950,04	1.705.751,77	0,00	66.148,51
2	4341250	00	BS COM.TA' MONT. DI VALLE CAMONICA	CENTRO SERVIZI COMUNE DI EDOLO	Ultimato il 08/06/03	113.357,97	0,00	0,00	112.791,18	112.791,18	0,00	566,79
			BS totale 2° convenzione			113.357,97	0,00	0,00	112.791,18	112.791,18	0,00	566,79
1	4425632	00	SO COM.TA' MONT. VALTELLINA DI TIRANO	REALIZZAZIONE CONVITTO PER STUDENTI, MEDIANTE SISTEMAZIONE ED INTERVENTO STRAORDINARIO SU IMMOBILE DELLA FONDAZIONE CAMAGNI (adesione 13/6/2003)	affidata progettazione	1.032.913,80	0,00	0,00			0,00	
1	4329797	00	SO COMUNE DI MORBEGNO	NUOVA MENSA SOCIALE	ultimato	774.685,35	0,00	774.685,35	0,00	774.685,35	0,00	0,00
1	4363700	00	SO COMUNE DI SONDRIO	REALIZZAZIONE NUOVO MODULO R.S.A. (adesione 8/11/2001)	destinazione modificata con delib. n. 25 del 29.03.04 del Consiglio Provinciale	1.652.662,08	0,00	0,00			0,00	
			SO totale 1° convenzione			3.460.261,23	0,00	774.685,35	0,00	774.685,35	0,00	0,00
			<b>TOTALE INTERVENTI SOCIO-CULTURALI</b>			<b>8.661.172,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102.747,96</b>	<b>203.028,54</b>	<b>5.305.776,50</b>	<b>0,00</b>	<b>669.820,39</b>