

INTERVENTO 21: Qualificazione dei servizi socio-culturali; Istruzione e formazione superiore - Cap.5.3.4.(2)

PREVISIONI DI PIANO

L'intervento è considerato prioritario per la qualificazione del sistema socio-produttivo complessivo delle aree montane interessate dal Piano.

Alla luce dell'assetto della rete formativa esistente, il Piano propone un ampio ventaglio di azioni, privilegiando la formazione nel campo della prevenzione idrogeologica e della manutenzione forestale.

Tab. 3.21.1 - Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
Bergamo	1.032.913,80	Contributo in conto capitale
Brescia	1.032.913,80	Contributo in conto capitale
Lecco	516.456,90	Contributo in conto capitale
Sondrio	1.032.913,80	Contributo in conto capitale
TOTALE	3.615.198,30	

Soggetti attuatori:

Province (definizione programmi intervento);

Regione (approvazione).

STATO DI ATTUAZIONE

I progetti definiti dalle varie province sono indicati nella tab. 3.21.2. Nel corso del 2004 non vi sono state erogazioni.

Tab. 3.21.2 - Definizione degli interventi, stato di avanzamento e relativo quadro economico.

Provincia	atto di approvazione	descrizione intervento	importo finanziamento	importi erogati nel 2003	importi totali erogati	stato intervento
Brescia	DGR n° 38209 del 6/8/1998	ristrutturazione e riqualificazione immobile convitto B.I.M. in Edolo	516.456,90		516.456,90	ultimato
		gestione sede università di Edolo	309.874,14		309.874,14	in corso di esecuzione, termine previsto nel 2004. In attesa di rendicontazione finale
		attività pluriennale di "Telelavoro"	206.582,76		206.582,76	L'appalto è stato aggiudicato, a ottobre 2003 sono iniziati i corsi e la conclusione del progetto è prevista per marzo 2004. In attesa di rendicontazione finale
Bergamo	DGR n° 42919 del 7/5/1999	ampliamento dell'Istituto Professionale "Puglisi" in comune di Zogno	1.032.913,80		877.976,73	intervento completato, in attesa di collaudo per la contestuale pagamento dell'ultima tranche (Euro 154.937,07)
Lecco	DGR n° 46453 del 16/11/1999	l'ampliamento dell'edificio adibito scolastico "T.C. "Marco Polo" nel comune di Colico	516.456,90	154.937,07	309.874,14	La Regione Lombardia ha approvato nei primi mesi del 2003 i progetti esecutivi delle opere di ampliamento dell'I.T.C. "Marco Polo" di Colico. Si è in attesa di eventuali stati di avanzamento per ulteriori erogazioni
Sondrio	DGR n° 44323 del 16/7/1999	Il progetto si articola in 4 punti: strutture di ospitalità e servizi per gli studenti medie - superiori; istituzione di corsi post - diploma a carattere tecnico superiore; iniziative di sostegno all'inserimento dei giovani nel sistema produttivo; accesso degli studenti valtellinesi ai centri universitari lombardi.	1.032.913,80		228.582,76	(Importo complessivo € 1.807.599, di cui 1.032.913,8 a carico della 102/90) Realizzato l'intervento "Amico Treno" Era stato presentato un progetto per corsi universitari a Sondrio. Successivamente tale progetto è stato accantonato e non sono stati presentati progetti alternativi.
TOTALI			3.615.198,30	154.937,07	2.449.347,43	

PREVISIONI DI LAVORO

Per la Provincia di Bergamo si attende il certificato di collaudo dei lavori per l'erogazione del saldo.

Per la Provincia di Lecco si attende la presentazione degli stati di avanzamento dei lavori per le erogazioni previste.

Per la Provincia di Sondrio non si prevede, al momento nessuna iniziativa.

INTERVENTO 22: Qualificazione dei servizi socio-culturali; Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia applicate alle Aree Alpine - Cap.5.3.4. (3)**PREVISIONI DI PIANO**

IREALP, Fondazione ed Ente strumentale della Regione Lombardia per il territorio montano, ha come finalità generale quella di incentivare l'attività di ricerca tecnologica e scientifica rivolta all'economia e all'ecologia applicate alle aree alpine, valorizzando le diverse culture alpine e i diversi soggetti istituzionali operanti all'interno delle Alpi, in una prospettiva di integrazione transnazionale. Esso è stato istituito in coerenza con quanto disposto dall'art. 14, comma 2 della L. 102/90. La Regione è il soggetto attuatore con un'assegnazione di risorse pari a 5.164.569 € (L. 10 miliardi) per le spese di impianto iniziali di cui 3.098.741,39 € assegnate al fondo di dotazione.

STATO DI ATTUAZIONE

In coerenza con le proprie prerogative di Istituto di ricerca a valenza interdisciplinare e a carattere applicativo, IREALP nel 2004 ha cercato sempre più di qualificarsi, nei confronti del territorio montano lombardo e della stessa Regione, come elemento di congiunzione tra i diversi settori socio economici culturali e territoriali e tra i diversi livelli istituzionali di governo, da quello locale a quello internazionale.

Questo lavoro di coesione tra le realtà che a diverso titolo operano sul e per il territorio montano, ha prodotto risultati importanti per IREALP e per ciò che ormai rappresenta, non da ultimo l'avvio di numerose convenzioni anche per la realizzazioni di progetti applicativi e di seminari di taglio internazionale. Così facendo IREALP, sempre più conoscitore della realtà territoriale della montagna lombarda, sta apportando nuovi punti di vista provenienti da esperienze di altre regioni italiane e di altri paesi europei o di prossima adesione, al fine di migliorare quella sensibilità sistemica, non settoriale, necessaria per un approccio strategico e più realista consapevole del contesto in cui occorre operare nella soluzione dei problemi esistenti. Sono state così gettate le basi per la creazione di un Osservatorio per la montagna lombarda, non chiuso su se stesso, ma crocevia di esperienze locali, vicine e lontane, messe in grado di dialogare tra loro attraverso la valorizzazione delle risorse umane, naturali, culturali e finanziarie disponibili.

Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, un elenco di convenzioni e di accordi finalizzati alla realizzazione di progetti con soggetti di diverso profilo, regionali, nazionali e internazionali.

Convenzioni ed accordi di partenariato in atto tra IREALP e:

- Regione Lombardia – Convenzione Quadro Presidenza da cui si sono sviluppate Convenzioni e rapporti di collaborazione con le Direzioni Generali: Territorio e Urbanistica; Industrie, pmi, turismo e cooperazione; Qualità dell'Ambiente; Servizi Pubblica Utilità; Agricoltura; Opere Pubbliche; Culture, Identità e Autonomie della Lombardia;
- Finlombarda S.p.A. – ufficio di Bruxelles;
- ARPA Lombardia;
- Provincia di Sondrio;
- UNCEM Lombardia;
- Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano; Valle san Martino; Triangolo Lariano; Valchiavenna; Alta valtellina; Val Brembana; Oltrepò Pavese;
- Parco delle Orobie Valtellinesi;
- Università degli Studi di Pavia;
- Università Cattolica del Sacro Cuore;
- Università degli Studi di Milano e Bicocca;
- Università Bocconi;
- Politecnico di Milano – Polo di Como; Polo di Cremona; Polo di Mantova; Polo di Lecco;
- Politecnico di Torino;
- D.P.A. (Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali) CNR – Milano;
- Ceris – Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo del CNR;
- Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS;
- AMSA Azienda milanese servizi ambientali;
- IMONT (Istituto Nazionale per la Montagna);
- RINA S.p.A.;
- Area Park Trieste;
- EUROMONTANA (Associazione Europea per la montagna con sede a Bruxelles che raccoglie esperienze di circa 40 organismi provenienti da 15 paesi europei o di prossima adesione);

- **Partners progetto PROMONTE (Interact project):** A.E.M. Association européenne des élus de la montagne (Alsace, Francia, capofila); IREALP; A.D.E.C.O.H.D., Association pour le Développement Economique de la Haute Durance (Provence Alpes Côte d'Azur, Francia); Euromontana (European Association, Bruxelles, Belgio); General Council of Savoy (Francia); Prefecture of Lasithi (Grecia); Municipality of Itamos (Tessaglia — Grecia); Provincia Autonoma di Trento (Italia); Provincia di Belluno (Italia); Province of Granada (Andalusia, Spagna); ZDANIE (NGO or association, Polonia); SAB (Research Institute, Berna, Svizzera);
- **Partners progetto EUROMOUNTAINS.net (Interreg IIIC Project):** Provincia di Torino (Italia, capofila); IREALP; Region Rhone Alpes; Provincia Autonoma di Trento (Italia); Regione Autonoma Valle d'Aosta (Italia); Committee Council of Buskerud (Norvegia—Drammen); Committee Council of Oppland (Norvegia—Lillehammer); Committee Council of Telemark (Norvegia—Fylkeshuset); Committee Council of Sogn og Fjordane (Norvegia—Leikanger); ADRAT (Regional/local authority and related institutions, Norte Portogallo); Provincial Department of Cordoba (Andalusia, Spagna); Provincial department of Palencia (Castiglia e Leon Spagna); Highland Council (Highlands and Islands Regno Unito);
- **Partners progetto ALPTER (Interreg IIIB Spazio Alpino):** Regione Veneto (Italia, capofila); IREALP; Regione Autonoma Vallé d'Aosta (Italia); Regione Liguria (Italia); U.N.E.S.C.O. Venice Office - Regional Bureau for Science in Europe; A.D.I. Association for informatics development of geography (Provence-Alpes-Côte d'Azur, Francia); University of BOKU (Wien, Austria); Regione Bregaglia (Cantone Grigioni, Svizzera CH); University of Lubiana (Slovenia);

Nell'elenco non sono inclusi i rapporti "di fatto" con i partner di progetto dove IREALP è coinvolta a supporto dell'attività delle DG della Regione Lombardia. Ci si riferisce in modo particolare a 7 progetti dei Programmi transnazionali Interreg IIIB.

E' inoltre importante sottolineare che IREALP nel 2004 ha iniziato a svolgere un'attività di segreteria tra i partner italiani di Euromontana allo scopo di valorizzare le esperienze di ciascuno verso la definizione di nuovi progetti e iniziative. Tra i partner italiani di Euromontana figurano: la Provincia di Torino, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano (attraverso l'Unione Agricoltori e Coltivatori diretti Sudtirolo), FederBIM (Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano), C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori), O.E.F.M. (Osservatorio Europeo per le Foreste di Montagna).

La conoscenza del territorio nei suoi molteplici aspetti sociali, culturali, economici e di paesaggio, rappresenta la base da cui partire per qualsiasi azione di tutela e/o di sviluppo e costituisce per IREALP un impegno prioritario e inderogabile nelle proprie ricerche, che hanno riguardato in modo particolare i seguenti temi:

- **Governance e Comunicazione**, con analisi di efficacia di strumenti di programmazione territoriale (rapporti tra limiti amministrativi e continuità di paesaggio, sociale economica e territoriale) attraverso il supporto all'attuazione della legge 10/98 alle Comunità montane interessate, e la realizzazione dei progetti nazionali, internazionali e di cooperazione: PROAREALP, PROMONTE e il Piano di Comunicazione Interreg IIIA Italia Svizzera (www.interreg-italiasvizzera.it) per le Regioni Lombardia, Val d'Aosta, Piemonte e P.a. di Bolzano oltre che per i tre Cantoni di confine Vallese, Ticino e Grigioni.
- **Paesaggio e Cultura**, con esame di aree produttive dismesse (zone terrazzate di versante, censimento antichi nuclei) e di siti culturali;
- **Servizi**, con indagini conoscitive dirette e predure tecniche per rilevamento topografico di precisione (GPS Lombardia); progettazione di infrastrutture di reti telematiche (tipologia Wireless).
- **Dissesto Idrogeologico**, con indagini conoscitive dirette ed elaborazione di procedure per sistemi di monitoraggio (linee guida per il controllo dei fenomeni franosi); analisi prototipali del territorio (utilizzo sperimentale di laser scanner altimetrici per fotointerpretazione).
- **Valorizzazione del territorio**, attraverso il marchio Ecolabel per il settore turistico e la certificazione ambientale, come strumento di accreditamento rigoroso delle caratteristiche naturali del paesaggio. Si è promossa a riguardo, una diffusa campagna di sensibilizzazione nei confronti delle amministrazioni montane (Comuni e Comunità), arrivando ad oggi a svolgere la fase propedeutica alla certificazione, di 37 comuni distribuiti su due province.

Per quanto concerne la tematica servizi, si sottolinea l'importanza strategica del progetto di Reti di stazioni permanenti GPS della Regione Lombardia. Progetto che vede impegnato IREALP sia operativamente che finanziariamente per consentire al territorio regionale di poter contare sulla prima rete regionale a livello nazionale in grado già di dialogare con altre reti presenti in Europa e di distribuire una serie di servizi al mondo scientifico, degli Enti Locali e al mondo del lavoro della Lombardia.

Consapevole della rilevanza dell'azione pedagogica su temi di interesse alpino, IREALP si è fatto carico di una consistente funzione educativa, svolgendo una notevole attività di informazione, istruzione e formazione, partecipando ma anche organizzando convegni di livello nazionale e internazionale, istituendo corsi, allestendo mostre, organizzando gruppi di lavoro e assemblee, ponendosi come referente attento e autorevole nel canale della comunicazione, guardando, dove ritenuto coerente, ai Campionati Mondiali di Sci Alpino, come un evento di grande importanza per l'economia di un territorio da capitalizzare oltre il lasso di tempo dell'evento.

Nei confronti della Regione Lombardia IREALP ha svolto, in ottemperanza alla funzione di ente strumentale, secondo cioè il proprio ruolo istituzionale, attività di supporto normativo riguardante la proposta di Progetto di legge regionale “Sviluppo e valorizzazione della montagna lombarda”, e, a livello nazionale, lo schema di d.d.l. recante “Disposizioni per la valorizzazione e la tutela dei territori montani”. Inoltre è attivo sul fronte del negoziato nazionale sulle nuove proposte di regolamento della Commissione Europea per il periodo di programmazione 2007-2013 per seguire da vicino i riflessi per il territorio montano lombardo. Anche per questo IREALP ha ritenuto strategico proseguire nell'azione di rappresentanza a Bruxelles, per agevolare i rapporti di scambio con alcune Direzioni della Commissione e le diverse associazioni europee.

IREALP inoltre ottemperando all'impegno assunto nei confronti della Regione Lombardia, atto a svolgere continuamente attività di assistenza tecnico-scientifica nell'impostazione e realizzazione delle politiche regionali per il territorio montano (Convenzione Quadro), ha sviluppato una serie di incontri con alcuni Centri di Eccellenza al fine di verificare le reali possibilità di sinergie e di collaborazioni tra le competenze proprie dei Centri addivenendo alla promozione, insieme l'Università Cattolica di Milano, all'università di Pavia e in collaborazione con il Politecnico di Torino, di un Master in competitività delle aree montane in realizzazione per il 2005, giudicato dalla Commissione per il FSE di ottima qualità.

Non va poi trascurato come IREALP, nell'autonomo svolgimento dei propri compiti istituzionali, abbia trovato corrispondenza con gli Obiettivi di Governo della Regione Lombardia, individuando così una sintonia di azione che va a beneficio della ottimizzazione delle risorse, in ossequio alle priorità regionali relativamente all'amministrazione del territorio.

Oltre a consolidare e incrementare i rapporti di collaborazione e servizio con la Regione Lombardia, IREALP sfruttando le proprie capacità, ha cercato di proporsi sul mercato con progetti e iniziative che hanno incontrato l'interesse e il favore di soggetti terzi sviluppandoli ulteriormente rispetto ai risultati raggiunti l'anno precedente. Segno esplicito di un apprezzamento dei livelli di qualità che IREALP è riuscito in breve tempo a esprimere e che costituisce per la Fondazione un impegno e uno stimolo a proseguire verso ulteriori traguardi, ovvero ambiti riconoscimenti di capacità. Ciò a dimostrazione di come il lavoro di IREALP, che ha spaziato dal piano locale a quello internazionale, sia stato intenso e articolato, caratterizzandosi per qualità, quantità e varietà.

PREVISIONI DI LAVORO

Nel 2005 l'Istituto proseguirà con maggiore sistematicità nel consolidamento delle proprie conoscenze a livello locale, sperando di contare nell'affidamento di un'azione di monitoraggio ufficiale degli interventi in atto sul territorio montano lombardo. Questo per arrivare a fornire un quadro sintetico informativo per ambiti territoriali omogenei che tenga presente anche la capacità di spesa e di progettualità di un territorio in relazione alle opportunità per lo stesso in vista della nuova programmazione 2007-2013.

Sarà quindi consolidata la rete di rapporti internazionali in particolare attraverso la realizzazione e definizione di nuovi progetti di cooperazione sviluppando maggiormente le opportunità dell'ufficio di rappresentanza di Bruxelles, c/o la delegazione della Regione Lombardia, in rappresentanza degli enti locali montani lombardi.

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

90

1° Suppl. Straordinario al n. 11 — 15 marzo 2005

INTERVENTO 23: Riassetto infrastrutture tecnologiche - Cap. 5.3.5. (1,2,3)
INTERVENTO 24: Salvaguardia delle acque del lago di Como - Cap. 5.3.5. (4)

PREVISIONI DI PIANO

Il Piano prevede una serie di azioni da attuarsi nel settore "acquedotti, fognature, colletamento e depurazione", miranti al ripristino ed adeguamento degli impianti danneggiati ed al completamento o potenziamento delle infrastrutture igienico-sanitarie esistenti, con riferimento ai contenuti dell'All.A6 al Piano e sulla base del quadro programmatico fornito dal P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque).

Il Piano prevede inoltre azioni di salvaguardia dello stato delle acque del Lago di Como, anche ai fini idropotabili, attraverso l'attuazione di opere da definirsi in uno specifico programma, approvato dalla Giunta Regionale, sulla base delle proposte in merito formulate dall'Amministrazione Provinciale di Como e delle previsioni del P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque).

Soggetti attuatori:

Province (individuazione opere);

Regione (approvazione, previo coordinamento con Autorità di Bacino)

Comuni, Comunità Montane, Consorzi e Province (attuazione interventi).

Tab. 3.23/24.1 - Impegno finanziario previsto, suddiviso per Convenzioni con la CDDPP e L. 483/98

Provincia	totale	1° conv.	2° conv.	3° conv.	4° conv.	483/98
BERGAMO	6.343.102,00	4.648.112,07	1.694.989,93			
BRESCIA	5.256.207,38	3.788.211,35		1.467.996,03		1.417.674,19
COMO	4.955.592,12	4.028.363,81	453.419,94	473.808,37		441.198,80
LECCO	3.683.727,28	2.990.260,70	242.940,33	450.526,25		25.822,84
SONDRIO	19.463.194,71	18.688.509,36			774.685,35	1.807.598,00
TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURE	39.701.823,49	34.143.457,28	2.391.350,20	2.392.330,65	774.685,35	3.692.293,83

STATO DI ATTUAZIONE

Nelle tab. 3.23/24.2 e tab. 3.23/24.3 si riporta l'elenco degli interventi, tra cui quelli relativi alla salvaguardia del lago di Como, con i relativi importi sottoscritti, erogati e relativo stato di avanzamento dei lavori.

Tab. 3.23/24.2 - Interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento.

conv	Posizione	tipologia	PROV	Ente	Descrizione Opera	stato intervento	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare	
1	4327361	10	infrastr	BG	COMUNE DI AVERARA	INFRASTRUTTURE IDRICHE COMUNALI.	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)	82.633,10	0,00	82.633,10	82.633,10	0,00	0,00	
1	4328067	00	infrastr	BG	COMUNE DI BRANZI	ACQUEDOTTO IN LOCALITA' PONTE MORENGO	ULTIMATO	113.620,52	0,00	111.400,86	111.400,86	2.219,66	0,00	
1	4323107	00	infrastr	BG	COMUNE DI CAMERATA CORNELLO	ACQUEDOTTO COMUNALE	ULTIMATO	98.126,81	0,00	98.126,81	98.126,81	0,00	0,00	
1	4328820	00	infrastr	BG	COMUNE DI CARONA	ACQUEDOTTO COMUNALE CONTRADA MADDALENE E FRAZIONI.	ULTIMATO	61.974,83	0,00	61.974,83	61.974,83	0,00	0,00	
1	4327696	00	infrastr	BG	COMUNE DI CASSIGLIO	SORGENTE CHINOLO	ULTIMATO	13.427,88	0,00	13.427,88	13.427,88	0,00	0,00	
1	4327939	00	infrastr	BG	COMUNE DI CASSIGLIO	SORGENTE CANTEL	ULTIMATO	38.217,81	0,00	38.217,81	38.217,81	0,00	0,00	
1	4348401	10	infrastr	BG	COMUNE DI CUSIO	RETE IDRICA	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)	46.481,12	0,00	46.481,12	46.481,12	0,00	0,00	
1	4331113	00	infrastr	BG	COMUNE DI FOPPOLO	ACQUEDOTTO	ULTIMATO	173.013,06	0,00	173.013,06	173.013,06	0,00	0,00	
1	4336343	00	infrastr	BG	COMUNE DI ISOLA DI FONDRA	RETE ACQUEDOTTISTICA	IN CORSO	82.633,10	0,00	72.291,78	72.291,78	0,00	10.341,32	
1	4390966	00	infrastr	BG	COMUNE DI LENNA	RIPRISTINO ACQUEDOTTO COMUNALE	RICONFERMATO Il Comune di Lenna ha provveduto a modificare il progetto definitivo, che peraltro aveva già ricevuto l'assenso di massima della CDDPP, in quanto il territorio oggetto dell'intervento presentava problematiche geologiche, pertanto il Comune ha	77.468,53	0,00	0,00	77.468,53	77.468,53	0,00	0,00
1	4342488	00	infrastr	BG	COMUNE DI MEZZOLDO	IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI	ULTIMATO	98.126,81	0,00	98.126,81	98.126,81	0,00	0,00	
1	4366772	00	infrastr	BG	COMUNE DI MOIO DE CALVI	ACQUEDOTTO	ULTIMATO	49.063,41	0,00	49.063,41	49.063,41	0,00	0,00	
1	4328121	00	infrastr	BG	COMUNE DI OLMO AL BREMBO	OPERE IDRICHE	ULTIMATO (inoltrata richiesta alla Cassa DD.PP. per utilizzo della somma per collettamento fognario)	92.962,24	0,00	90.777,21	90.777,21	0,00	2.185,03	
1	4327276	00	infrastr	BG	COMUNE DI ORNICA	ACQUEDOTTO	ULTIMATO	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84	0,00	0,00	

conv	Posizione	tipologia	PROV	Ente	Descrizione Opera	stato intervento	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare
1	4325150	00	infrastr	BG	COMUNE DI PIAZZA BREMBANA	ACQUEDOTTO CIVICO ZONA CENTRO	ULTIMATO (inoltrata richiesta alla CDDPP per utilizzo della somma per collettamento fognario e condutture idriche. Il Comune dichiara che si tratta di economie e si rende disponibile, nell'ipotesi in cui si potesse riutilizzarle, a utilizzare tale economi	0,00	107.981,22	0,00	107.981,22	8.221,58	0,00
1	4341610	00	infrastr	BG	COMUNE DI PIAZZATORRE	RETE ACQUEDOTTISTICA LOCALITA' CANALE DELLA CALDAIA	ULTIMATO	0,00	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	0,00
1	4334226	00	infrastr	BG	COMUNE DI PIAZZOLO	IMPERMEABILIZZAZIONE BACINO IN LOCALITA' " RONCO "	ULTIMATO	0,00	25.437,36	0,00	25.437,36	385,48	0,00
1	4349582	00	infrastr	BG	COMUNE DI RONCOBELLO	ACQUEDOTTO COMUNALE I. LOTTO	ULTIMATO	0,00	148.755,94	0,00	148.755,94	1.016,56	0,00
1	4343227	00	infrastr	BG	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	ACQUEDOTTO COMUNALE - CONDOTTA ADDUTTRICE SORGENTE	RICONFERMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.696,98
1	4332397	00	infrastr	BG	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	ACQUEDOTTO COMUNALE	ULTIMATO	0,00	284.051,29	0,00	284.051,29	0,00	0,00
1	4329617	10	infrastr	BG	COMUNE DI SANTA BRIGIDA	ADEGUAMENTO RETE IDRICA COMUNALE	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)	0,00	116.202,80	0,00	116.202,80	0,00	0,00
1	4337642	00	infrastr	BG	COMUNE DI TALEGGIO	LOCALITA' PEGHERA	ULTIMATO	0,00	128.751,29	0,00	128.751,29	362,93	0,00
1	4337805	01	infrastr	BG	COMUNE DI VALLEVE	OPERE IDRICHE VARIE	ULTIMATO	0,00	51.645,69	0,00	51.645,69	0,00	0,00
1	4358302	00	infrastr	BG	COMUNE DI VALNEGRA	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO	ULTIMATO	0,00	38.734,27	0,00	38.734,27	0,00	0,00
1	4350644	10	infrastr	BG	COMUNE DI VALTORTA	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	IN CORSO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)	0,00	123.949,66	0,00	123.949,66	0,00	0,00
1	4352202	00	infrastr	BG	COMUNE DI VEDESETA	REGGETTO-CASANUOVA-LAVINA-I LOTTO	ULTIMATO	0,00	52.268,71	0,00	52.268,71	1.959,26	0,00
1	4410317	10	infrastr	BG	COMUNE DI ZOGNO	IMPIANTO DEPURATORE E SISTEMA COLLETTAMENTO	IN CORSO (in appalto a nov.'03 - unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.827,60
1			infrastr	BG		totale 1° convenzione		0,00	2.142.427,14	77.488,53	2.219.895,67	14.165,47	2.414.050,93

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	Posizione	tipologia	PROV	Ente	Descrizione Opera	stato intervento	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare	
2	4327361	20	infrastr	BG	COMUNE DI AVERARA	INFRASTRUTTURE IDRICHE COMUNALI.	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)	39.250,73	0,00	39.250,73	0,00	39.250,73	0,00	0,00
2	4348401	20	infrastr	BG	COMUNE DI CUSIO	RETE IDRICA	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)	22.207,65	0,00	22.207,65	0,00	22.207,65	0,00	0,00
2	4341609	00	infrastr	BG	COMUNE DI PIAZZATORRE	ACQUEDOTTO IN LOC. TORCOLA SOLIVA, POSA TUBAZ. VIA FRASSA	ULTIMATO	284.051,29	0,00	284.051,29	0,00	284.051,29	0,00	0,00
2	4349641	00	infrastr	BG	COMUNE DI RONCOBELLO	ACQUEDOTTO II LOTTO	ULTIMATO	149.772,50	0,00	148.881,76	0,00	148.881,76	890,74	0,00
2	4343175	00	infrastr	BG	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PARZIALE ACQUEDOTTO COMUNALE	IN CORSO	438.988,36	0,00	57.886,50	99.456,70	157.343,20	0,00	281.645,16
2	4329617	20	infrastr	BG	COMUNE DI SANTA BRIGIDA	ADEGUAMENTO RETE IDRICA COMUNALE	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)	54.744,43	0,00	54.744,43	0,00	54.744,43	0,00	0,00
2	4350644	20	infrastr	BG	COMUNE DI VALTORTA	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	IN CORSO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)	547.444,31	0,00	432.383,59	115.060,72	547.444,31	0,00	0,00
2	4410317	20	infrastr	BG	COMUNE DI ZOGNO	IMPIANTO DEPURATORE E SISTEMA COLLETTAMENTO	IN CORSO (in appalto a nov.'03 - unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)	158.530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.530,67
2		infrastr	BG		totale 2° convenzione		1.694.989,93	0,00	1.039.405,94	214.517,42	1.253.923,36	890,74	440.175,83	
1	4319561	00	infrastr	BS	COMUNE DI CEVO	VIA TRENTO	Ultimato il 02/05/02	490.634,05	0,00	485.300,59	3.603,22	488.903,81	0,00	1.730,24
1	4319562	00	infrastr	BS	COMUNE DI CEVO	FRAZIONE ANDRISTA	Ultimato il 05/05/00	116.202,80	0,00	115.196,06	1.006,74	116.202,80	0,00	0,00
1	4319563	00	infrastr	BS	COMUNE DI CEVO	VIA PINETA ED OPERE IGIENICO SANITARIE	Ultimato il 28/07/04	438.988,36	0,00	409.552,16	29.436,20	438.988,36	0,00	0,00
1	4319564	00	infrastr	BS	COMUNE DI CEVO	INFRASTRUTTURE IGIENICO SANITARIE VIE ROMA E ADAMELLO	Ultimato il 31/10/02	309.874,14	0,00	302.359,32	4.784,90	307.144,22	0,00	2.729,92
1	4335896	00	infrastr	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	CAPTAZIONE SORGENTE E RELATIVA CONDOTTA E SERBATOIO	In esecuzione-realizzato 60%	1.291.142,25	0,00	297.500,74	129.917,06	427.417,80	0,00	863.724,45
1	4333840	00	infrastr	BS	COMUNE DI EDOLO	OPERE FOGNARIE IN EDOLO E FRAZIONI	Ultimato il 07/07/00	225.015,46	0,00	225.015,46	0,00	225.015,46	0,00	0,00
1	4333840	01	infrastr	BS	COMUNE DI EDOLO	RETE FOGNARIA IN LOC. NICOLINA	Ultimato 2004	33.212,99	0,00	30.838,46	0,00	30.838,46	0,00	2.374,53
1	4333841	01	infrastr	BS	COMUNE DI EDOLO	RETE IDRICA - COMPLETAMENTO	In esecuzione	56.901,69	0,00	0,00	47.811,47	47.811,47	0,00	9.090,22