

conv	Posizione	tipologia	PROV	Ente	Descrizione Opera	stato intervento	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare	
1	4333841	00	infrastr	BS	COMUNE DI EDOLO	RETE IDRICA	Ultimato il 21/07/00	459.555,21	0,00	459.555,21	0,00	459.555,21	0,00	0,00
1	4320694	01	infrastr	BS	COMUNE DI NIARDO	RIFACIMENTO VASCA DI ACCUMULO ACQUEDOTTO SAN GIORGIO	Ultimato il 05/09/03	19.571,94	0,00	19.420,46	151,48	19.571,94	0,00	0,00
1	4320694	00	infrastr	BS	COMUNE DI NIARDO	ACQUEDOTTO DI SAN GIORGIO	Ultimato il 26/04/01	238.656,51	0,00	238.656,51	0,00	238.656,51	0,00	0,00
1	4327886	00	infrastr	BS	COMUNE DI VEZZA D OGLIO	OPERE DI CAPTAZIONE - RISORSE IDRICHE	Ultimato il 25/09/02	108.455,95	0,00	94.323,94	0,00	94.323,94	14.132,01	0,00
1			infrastr	BS		totale 1° convenzione	3.788.211,35	0,00	2.677.718,91	216.711,07	2.894.429,98	14.132,01	879.649,36	
3	4385076	00	infrastr	BS	AMM.NE PROV.LE DI BRESCIA	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ESINE E REALIZZAZIONE COLLETTAMENTO (adesione 6/2/2001)	Intervento in progettazione	1.467.996,03	0,00	0,00			0,00	
3			infrastr	BS		totale 3° convenzione	1.467.996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4345186	00	infrastr	CO	COMUNE DI GRAVEDONA	RETE FOGNARIA E COLLETORE DEPURATORE	intervento in fase di conclusione mancano opere da realizzare per un importo di € 410.000 come indicato nello stato di avanzamento di fine dicembre	4.028.363,81	0,00	2.980.018,09	351.004,99	3.331.023,08	0,00	697.340,73
1			infrastr	CO		totale 1° convenzione	4.028.363,81	0,00	2.980.018,09	351.004,99	3.331.023,08	0,00	697.340,73	
2	0000002	X	infrastr	CO	COMUNE DI GRAVEDONA	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E ANNESSI COLLETTORI (II CONV.)	Attivate le procedura di appalto concorso. Come indicato nello stato di avanzamento di fine dicembre	0,00	453.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	453.419,94
2			infrastr	CO		totale 2° convenzione	0,00	453.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.419,94
3	4453291	00	infrastr	CO	COMUNE DI DONGO	OPERE DI DISINQUINAMENTO DEL BACINO DELL'ALBANO (III CONV)	Progettazione definitiva/esecutiva assegnata e in fase di conclusione.	0,00	473.808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	473.808,37
3			infrastr	CO		totale 3° convenzione	0,00	473.808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.808,37
1	4321708	00	infrastr	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA E ACQUEDOTTO BOSIO	Ultimato	112.057,94	0,00	107.190,59	4.867,35	112.057,94	0,00	0,00
1	4321708	X	infrastr	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA E ACQUEDOTTO Rivalba - completamento	da sottoscrivere economie da Bosio	42.879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.879,13
1	4321709	00	infrastr	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA ED ACQUEDOTTO PER PORTONE	2° SAL approvato il 30/3/2003.Lavori sospesi	191.089,05	0,00	97.616,30	0,00	97.616,30	0,00	93.472,75
1	4322169	00	infrastr	LC	COMUNE DI BELLANO	ACQUEDOTTO E FOGNATURA	ultimato	115.485,02	0,00	115.485,02	0,00	115.485,02	0,00	0,00
1	4322169	01	infrastr	LC	COMUNE DI BELLANO	ACQUEDOTTO E FOGNATURA -via Taceno		13.629,20	0,00	0,00	13.629,20	13.629,20	0,00	0,00
1	4334351	00	infrastr	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA COMUNALE VIA ALTA PER OMBRIACO	Ultimato.	41.124,09	0,00	41.124,09	0,00	41.124,09	0,00	0,00

conv	Posizione	tipologia	PROV	Ente	Descrizione Opera	stato intervento	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare	
1	4334351	X	infrastr	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA E ACQUEDOTTO Rivalba - completamento	da sottoscrivere economie Ombriaco	5.357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,03	
1	4334368	00	infrastr	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA E ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA DELL'ACHILLE	Ultimato. Economie per int. Rivalba	86.463,34	0,00	85.431,52	1.031,82	86.463,34	0,00	0,00
1	4334368	X	infrastr	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA E ACQUEDOTTO Rivalba - completamento	da sottoscrivere economie da via dell'Achille	27.158,18	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	27.157,18
1	4337325	00	infrastr	LC	COMUNE DI BELLANO	DEPURATORE -FOGNATURA E CONVOGLIAMENTO ACQUE REFLUE	Lavori in corso	449.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.317,50
1	4339580	00	infrastr	LC	COMUNE DI COLICO	FOGNATURA ,ACQUEDOTTI E DEPURAZIONE - INTERVENTO A	ultimato	366.684,40	0,00	359.097,57	0,00	359.097,57	0,00	7.586,83
1	4339581	00	infrastr	LC	COMUNE DI COLICO	FOGNATURA, ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE	ultimato	361.519,83	0,00	354.081,51	0,00	354.081,51	0,00	7.438,32
1	4339583	00	infrastr	LC	COMUNE DI COLICO	FOGNATURA,ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE	ultimato	361.519,83	0,00	358.256,51	0,00	358.256,51	0,00	3.263,32
1	4323165	00	infrastr	LC	COMUNE DI DERVIO	DEPURATORE	Ultimato	573.267,16	0,00	573.267,16	0,00	573.267,16	0,00	0,00
1	4339601	10	infrastr	LC	COMUNE DI DORIO	IMPIANTO DI DEPURAZIONE,STAZIONE DI POMPAGGIO E RETE	Ultimato; unica posizione per intervento finanziato con conv. 1° e 2°	242.710,00	0,00	242.710,00	0,00	242.710,00	0,00	0,00
1			infrastr	LC		totale 1° convenzione	2.990.261,70	0,00	2.334.260,27	19.529,37	2.353.789,64	0,00	636.472,06	
2	4343561	00	infrastr	LC	COMUNE DI BELLANO	LOCALITA' NOVARENO	Ultimato	25.799,64	0,00	25.799,64	0,00	25.799,64	0,00	0,00
2	4343561	01	infrastr	LC	COMUNE DI BELLANO	ACQUEDOTTO E FOGNATURA -via Taceno		2.605,49	0,00	0,00	2.605,49	2.605,49	0,00	0,00
2	4432916	20	infrastr	LC	COMUNE DI COLICO	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA.	In corso di attuazione;Unica posizione sottoscritta per due finanziamenti con conv. 2 e 3	122.400,29	0,00	11.136,82	93.792,44	104.929,26	0,00	17.471,03
2	4323165	01	infrastr	LC	COMUNE DI DERVIO	DEPURATORE - REALIZZAZIONE FOGNATURA	Ultimato	64.557,11	0,00	64.557,11	0,00	64.557,11	0,00	0,00
2	4339601	20	infrastr	LC	COMUNE DI DORIO	IMPIANTO DI DEPURAZIONE,STAZIONE DI POMPAGGIO E RETE	Ultimato; unica posizione per intervento finanziato con conv. 1° e 2°	27.577,80	0,00	26.537,15	0,00	26.537,15	1.040,65	0,00
2			infrastr	LC		totale 2° convenzione	242.940,33	0,00	128.030,72	96.397,93	224.428,65	1.040,65	17.471,03	
3	4437643	00	infrastr	LC	COMUNE DI BELLANO	COSTRUZ.TRONCO FOGNATURA SU S.P. VIA TACENO	opera appaltata il 20/05/2004. Lavori sospesi in attesa di perizia suppletiva di variante. 1° SAL 29/10/04	81.892,12	0,00	0,00	36.125,31	36.125,31	0,00	45.766,81
3	4452867	00	infrastr	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA E ACQUEDOTTO Rivalba	progetto esecutivo redatto. Appalto imminente	145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00

conv	Posizione	tipologia	PROV	Ente	Descrizione Opera	stato intervento	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare	
3	4432916	30	infrastr	LC	COMUNE DI COLICO	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA.	In corso di attuazione;Unica posizione sottoscritta per due finanziamenti con conv. 2 e 3	127.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	127.811,62	
3	4383098	00	infrastr	LC	COMUNE DI DERVIO	FOGNATURA CASTELLO	Ultimato	36.260,44	0,00	35.884,17	0,00	35.884,17	0,00	376,27
3	4383099	00	infrastr	LC	COMUNE DI DERVIO	FOGNATURA IN VIA BERTANI	Ultimato	30.987,41	0,00	30.695,18	0,00	30.695,18	0,00	292,23
3	4432346	00	infrastr	LC	COMUNE DI DORIO	FOGNATURA E DEPURAZIONE LOC. OLGIASCA-DORIO	Ultimato: il Comune provvederà a richiedere il saldo	28.474,66	0,00	4.704,00	12.670,61	17.374,61	0,00	11.100,05
3			infrastr	LC		totale 3° convenzione		450.526,25	0,00	71.283,35	48.795,92	120.079,27	0,00	330.446,98
1	4337713	00	infrastr	SO	COM.TA' MONT. DELLA VALCHIAVENNA	CASA DI RIPOSO CITTA' DI CHIAVENNA	in corso	774.685,35	0,00	300.017,00	87.916,96	387.933,96	0,00	386.751,39
1	4411481	00	infrastr	SO	COM.TA' MONT. VALTELLINA DI MORBEGNO	COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROGOLO	in corso	1.213.673,71	0,00	472.089,88	632.772,64	1.104.862,52	0,00	108.811,19
1	4328241	00	infrastr	SO	COMUNE DI APRICA	IMPIANTO DEPURAZIONE LOCALITA'LISCIDINI	ultimato	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00	0,00
1	4353682	00	infrastr	SO	COMUNE DI ARDENNO	IMP. DEPURAZ. DI MEDIA VALLE E TRATTO COLL. FOGNARIO	in corso	1.446.079,32	0,00	217.974,35	59.167,99	277.142,34	0,00	1.168.936,98
1	4318254	00	infrastr	SO	COMUNE DI FAEDO VALTELLINO	OPERE DI COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI SONDRIO	ultimato	304.709,57	0,00	304.709,57	0,00	304.709,57	0,00	0,00
1	4337388	01	infrastr	SO	COMUNE DI MADESIMO	COLLETTORI FOGNARI MADESIMO-MESE	ultimato	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00	0,00
1	4330209	00	infrastr	SO	COMUNE DI MELLO	COLLETTORI SPONDA DESTRA ADDA	ultimato	419.879,46	0,00	419.879,46	0,00	419.879,46	0,00	0,00
1	4330361	00	infrastr	SO	COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO	COLLETTORE FOGNARIO LOC.PORRETTINA FRAZ.SAN CASSIANO	ultimato (Intervento sdoppiato con Samolaco)	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	0,00
1	4330852	00	infrastr	SO	COMUNE DI RASURA	COLLETTORE DA SACCO A REGOLEDO	ultimato	174.045,97	0,00	174.045,97	0,00	174.045,97	0,00	0,00
1	4332425	00	infrastr	SO	COMUNE DI SAMOLACO	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	ultimato (intervento sdoppiato con Prata Camportaccio)	1.446.079,32	0,00	1.168.129,15	202.476,20	1.370.605,35	0,00	75.473,97
1	4329749	00	infrastr	SO	COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO	IMPIANTO DI DEPURAZIONE	ultimato, in attesa di contabilità finale	1.032.913,80	0,00	995.256,63	0,00	995.256,63	0,00	37.657,17
1	4373454	00	infrastr	SO	CONS. DEP. ALTA-VALLE COM. BORMIO-VALDIDENTRO-VALDISOTTO	COLLETTORI E SOSTITUZIONE PRESSA IMP. DEPURAZIONE	ultimato?	774.685,35	0,00	774.685,35	0,00	774.685,35	0,00	0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	Posizione	tipologia	PROV	Ente	Descrizione Opera	stato intervento	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare	
1	4351483	00	infrastr	SO	CONS. DEP.NE ACQUE REF. DELLA VALMALENCO	COLLETORE E DEPURATORE FOGNATURA DELLA VALMALENCO	in corso	4.906.340,54	0,00	1.891.941,11	1.105.445,00	2.997.386,11	0,00	1.908.954,43
1	4326044	00	infrastr	SO	CONS. GEST. IMP.TO DEP.NE - SONDRIO	DEPURATORE CONSORTILE	in corso	1.244.661,13	0,00	1.018.648,81	93.694,09	1.112.342,90	0,00	132.318,23
1	4367035	00	infrastr	SO	CONS. REAL.NE GEST. COLL.RE PRINC. E IMP.TO DEP.NE COM. GROSIO	COMPLETAMENTO_IMPIANTO DEPURAZIONE	ultimato, in attesa di contabilità finale	1.051.506,25	0,00	1.051.506,25	0,00	1.051.506,25	0,00	0,00
1	4280331	01	infrastr	SO	SOC. DI DEP.NE MEDIA VALLE S.P.A	COLLETORE FOGNARIO E DEPURATORE ACQUE	in corso progettazione (sdoppiato con int analogo completato)	131.944,64	0,00	131.944,64	0,00	131.944,64	0,00	0,00
1	4280331	00	infrastr	SO	SOC. DI DEP.NE MEDIA VALLE S.P.A.	COLLETORE FOGNARIO E DEPURATORE ACQUE	ultimato, in attesa di contabilità finale (sdoppiato con int. analogo)	2.062.997,18	0,00	1.921.596,05	130.404,70	2.052.000,75	0,00	10.996,43
1			infrastr	SO		totale 1° convenzione	18.120.406,77	0,00	11.978.629,40	2.311.877,58	14.290.506,98	0,00	3.829.899,79	
4	4440750	00	infrastr	SO	COM.TA' MONT. VALTELLINA DI MORBEGNO	COLLETTAMENTO CONSORTILE IN DESTRA ADDA - ADEGUAMENTO IMPIANTO CONSORTILE	delibera 31/10/2003 modificato ente attuatore (ex Comuni di Cosio Valtellino, Morbegno, Rogolo, Andalo Valtellino, Traona, Cercino, Mello, Mantello, Cino, e Rasura)	258.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,45
4	4370352	00	infrastr	SO	COMUNE DI ARDENNO	COLLETTAMENTO COMUNI E OPERE SUL COLLETORE ESISTENTE - IN SPONDA OROBICA - AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEPURATORE CONSORTILE	in corso	516.456,90	0,00	351.164,79	94.600,00	445.764,79	0,00	70.692,11
4	4336427	00	infrastr	SO	COM.TA' MONT. DELLA VALCHIAVENNA	COLLETTORI FOGNARI DEPURATORE MESE E AREA I.GORDONA	in corso	774.685,35	0,00	561.879,42	147.309,00	709.188,42	0,00	65.496,93
4			infrastr	SO		totale 4° convenzione	1.549.370,70	0,00	913.044,21	241.909,00	1.154.953,21	0,00	394.417,49	
						totale interventi infrastrutture	38.981.178,94	927.228,31	24.264.818,03	3.578.211,81	27.843.029,84	30.228,87	10.567.152,51	

Tab. 3.23/24.3 - Interventi finanziati con L. 483/98, quadro economico e stato di avanzamento.

prov	ENTE ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO	I ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2004	stato intervento/note
BS	Comune di Cevo	Rifacimento reti tecnologiche di via SS Nazzaro e Celso in Andrista di Cevo Rifacimento tratti di reti tecnologiche di diverse vie di Cevo	242.734,74	48.546,95	145.640,85	48.546,95	0,00	242.734,75	0	48.546,95	In esecuzione-90%
BS	Comune di Cevo	Compl. marciapiede via Roma	35.635,53	7.127,11	21.381,32	0,00	0,00	28.508,43	7.127,10	21.381,32	IL Comune di Cevo ha consegnato con nota del 10 ottobre 2003 il progetto esecutivo. E' in corso l'istruttoria e l'approvazione da parte della Giunta Provinciale
BS	Comune di Corteno Golgi	Rifacimento vasca delle frazioni Ronco e Megno con rifacimento tronchi di acquedotto vetusti nelle stesse frazioni.	254.415,81	55.674,05	167.022,16	31.719,60		254.415,81	0,00		Ultimato il 07/06/02 . Le economie (23.954,46) sono state riutilizzate
BS	Comune di Corteno Golgi	Rifacimento vasca delle frazioni Ronco e Megno con rifacimento tronchi di acquedotto vetusti nelle stesse frazioni - COMPLETAMENTO	23.954,46					0,00	23.954,46	23.954,46	Completamento del precedente ad esaurimento dell'importo di 278.370,27
BS	Comune di Edolo	Acquedotto Mola Alta - Mola Bassa - S. Sebastiano	154.937,07	30.987,41	0,00	0,00	0,00	30.987,41	123.949,66		In corso progettazione
BS	Comune di Incudine	Separazione delle acque bianche in località Fase con smaltimento delle stesse in Val Moriana Innalzamento della vasca di accumulo/ sedimentazione - acquedotto loc. Giarelle	278.370,27	55.674,05	167.022,16	0,00	0,00	222.696,21	55.674,06		In corso appalto
BS	Comune di Saviore	Ripristino rete acquedottistica esistente	51.645,69	10.329,14	30.987,41	9.065,45	1.263,69	50.382,00	0,00	9.065,45	In esecuzione-60%
BS	Comune di Saviore	Ripristino rete fognaria esistente	20.141,82	4.028,36	12.085,05	3.527,57	500,84	19.640,98	0,00	3.527,57	Ultimato 2004
BS	Comune di Sonico	Rifacimento rete acqua potabile e rete fognaria (Fraz. Garda)	77.468,53	15.493,71	46.481,12	15.493,71	0,00	77.468,54	-0,01		Ultimato il 05/07/02
BS	Comune di Vezza D'Oglio	Adeguamento degli impianti fognari e della pavimentazione delle vie "Don Citroni e S. Giovanni", 2. Realizzazione del collegamento stradale di via "Nasett".	278.370,27	55.674,05	167.022,16	0,00	0,00	222.696,21	55.674,06		In corso appalto
BS		BRESCIA - TOTALI INFRASTRUTTURE	1.417.674,19	283.534,83	757.642,23	108.353,28	1.764,53	1.149.530,34	266.379,32	106.475,75	
CO	Comune di Dongo	Impianto di depurazione e collegamento con altri comuni	188.134,92	37.626,98	112.880,95	0	0	150.507,94	37.626,98		
CO	Comune di Gravedona	Impianto di depurazione e collegamento con altri comuni	253.063,88	50.612,78		0	0	50.612,78	202.451,10		
CO		COMO - TOTALE INFRASTRUTTURE	441.198,80	88.239,76	112.880,95	0,00	0,00	201.120,71	240.078,09	0,00	
LC	Comune di Dorio	Opere adeguamento acquedotto	25.822,84	5.164,57	0	0	0	5.164,57	20.658,27		aggiudicati i lavori
LC		LECCO - TOTALE INFRASTRUTTURE	25.822,84	5.164,57	0,00	0,00	0,00	5.164,57	20.658,27	0,00	

prov	ENTE ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO	I. ACCONTO (20%)	II. ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2004	stato intervento/note
SO	C.M. di Tirano	Concorso nella costruzione di acquedotto comprensoriale.	258.228,00	51.646,00	0	0		51.646,00	206.582,00		programmare un incontro (a seguito Accordo di Programma): costruzione di acquedotto intercomunale per l'utilizzo di una fonte in pressione di 40 l/s ritrovata durante l'opera di scavo di una galleria. Costo complessivo dell'opera € 4.648.112
SO	Comune di Chiavenna	Miglioramento rete idrica	206.583,00	41.317,00	123.949,66	41.316,34		206.583,00	0,00		ultimato 2003
SO	Comune di Faedo V.	Ristrutturazione condotte per carenza idrica	103.291,00	20.658,00	61.974,82	0		82.632,82	20.658,18		ultimato, in corso contabilità finale
SO	Comune di Poggiridenti	Rifacimento di adduzione principale di acquedotto	103.291,00	20.658,00	61.974,82	0		82.632,82	20.658,18		ultimato, in corso contabilità finale
SO	Comune di Prata Camportaccio	Raddoppio condotta adduttrice da Chiavenna per carenza idrica.	77.469,00	15.494,00	46.481,12	15.493,88		77.469,00	0,00		ultimato 2003
SO	Comune di Teglio	Realizzazione vasche di carico e sistemazione di opere di presa.	77.469,00	15.494,00	46.481,12	15.494,18		77.469,30	-0,30	15.494,18	ultimato 2004
SO	Comune di Tresivio	Potabilizzazione e riordino acquedotto comunale	103.291,00	20.658,00	61.974,83	20.658,00	0,00	103.290,83	0,17	20.658,00	ultimato 2004
SO	Comune di Valdisotto	Potenziamento acquedotto di Cepina a favore anche dei nuovi insediamenti degli abitanti della frazione distrutta di S. Antonio Morignone.	619.748,00	123.950,00	371.849,97	0		495.799,97	123.948,03		in corso d'opera
SO	Comune di Valmasino	Ristrutturazione di opera di presa a causa di inquinamento	129.114,00	25.823,00	77.468,53	21.890,47	3.932,00	125.182,00	0,00	21.890,47	ultimato 2004
SO	Comune di Villa di Tirano	Ristrutturazione condotte per carenza idrica	129.114,00	25.823,00	77.468,53	0	0	103.291,53	25.822,47		ultimato, in corso contabilità finale
SO		SONDRIO - TOTALI INFRASTRUTTURE	1.807.598,00	361.521,00	929.623,40	114.852,87	3.932,00	1.405.997,27	397.668,73	58.042,65	
		TOTALE PROVINCE	3.692.293,83	738.460,16	1.800.146,58	223.206,15	5.696,53	2.761.812,89	924.784,41	164.518,40	

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

100

1° Suppl. Straordinario al n. 11 — 15 marzo 2005

Nelle tabelle seguenti sono sintetizzati gli importi per ciascuna Provincia relativi agli interventi finanziati rispettivamente con la CDDPP e la L. 483/98.

Tab. 3.23/24.4 - Importi relativi alle singole Province, ripartiti per singole Convenzioni stipulate con la CDDPP.

conv	PROV	Descrizione Opera	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare
1	BG	totale 1° convenzione	4.648.112,07	0,00	2.142.427,14	77.468,53	2.219.895,67	14.165,47	2.414.050,93
2	BG	totale 2° convenzione	1.694.989,93	0,00	1.039.405,94	214.517,42	1.253.923,36	890,74	440.175,83
		totale Bergamo	6.343.102,00	0,00	3.181.833,08	291.985,95	3.473.819,03	15.056,21	2.854.226,76
1	BS	totale 1° convenzione	3.788.211,35	0,00	2.677.718,91	216.711,07	2.894.429,98	14.132,01	879.649,36
3	BS	totale 3° convenzione	1.467.996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale Brescia	5.256.207,38	0,00	2.677.718,91	216.711,07	2.894.429,98	14.132,01	879.649,36
1	CO	totale 1° convenzione	4.028.363,81	0,00	2.980.018,09	351.004,99	3.331.023,08	0,00	697.340,73
2	CO	totale 2° convenzione	0,00	453.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	453.419,94
3	CO	totale 3° convenzione	0,00	473.808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	473.808,37
		totale Como	4.028.363,81	927.228,31	2.980.018,09	351.004,99	3.331.023,08	0,00	1.624.569,04
1	LC	totale 1° convenzione	2.990.261,70	0,00	2.334.260,27	19.529,37	2.353.789,64	0,00	636.472,06
2	LC	totale 2° convenzione	242.940,33	0,00	128.030,72	96.397,93	224.428,65	1.040,85	17.471,03
3	LC	totale 3° convenzione	450.526,25	0,00	71.283,35	48.795,92	120.079,27	0,00	330.446,98
		totale Lecco	3.683.728,28	0,00	2.533.574,34	164.723,22	2.698.297,56	1.040,85	984.390,07
1	SO	totale 1° convenzione	18.120.406,77	0,00	11.978.629,40	2.311.877,58	14.290.506,98	0,00	3.829.899,79
4	SO	totale 4° convenzione	1.549.370,70	0,00	913.044,21	241.909,00	1.154.953,21	0,00	394.417,49
		totale Sondrio	19.669.777,47	0,00	12.891.673,61	2.553.786,58	15.445.460,19	0,00	4.224.317,28
		totale Interventi infrastrutture	38.981.178,94	927.228,31	24.264.818,03	3.578.211,81	27.843.029,84	30.228,87	10.567.152,51

Tab. 3.23/24.5 - Importi relativi alle singole Province degli interventi finanziati con la L. 483/98

prov	INTERVENTO	IMPORTO	ACCONTO (20%)	ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2004
SO	SONDRIO - TOTALI INFRASTRUTTURE	1.807.598,00	361.521,00	929.623,40	114.852,87	3.932,00	1.405.997,27	397.668,73	58.042,65
BS	BRESCIA - TOTALI INFRASTRUTTURE	1.417.674,19	283.534,83	757.642,23	108.353,28	1.764,53	1.149.530,34	266.379,32	106.475,75
CO	COMO - TOTALE INFRASTRUTTURE	441.198,80	88.239,76	112.880,95	0,00	0,00	201.120,71	240.078,09	0,00
LC	LECCO - TOTALE INFRASTRUTTURE	25.822,84	5.164,57	0,00	0,00	0,00	5.164,57	20.658,27	0,00
	TOTALE PROVINCE	3.692.293,83	738.460,16	1.800.146,58	223.206,15	5.696,53	2.761.812,89	924.784,41	164.518,40

PREVISIONI DI LAVORO

Continuerà l'opera di monitoraggio sullo stato di attuazione dei mutui previsti dalle convenzioni tra Regione Lombardia e Cassa DD.PP.

Verranno erogate le successive tranches di finanziamento degli interventi finanziati dalla legge 483/98 secondo le modalità previste nelle DGR di approvazione dei programmi provinciali.

INTERVENTO 25: Piano di metanizzazione — Cap. 5.3.6.**PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

Le reti di adduzione e di distribuzione del gas metano rientrano fra gli interventi prioritari per la distribuzione di energia a basso grado d'inquinamento.

Le opere in alta pressione (adduzione principale) sono di competenza della Regione Lombardia, attraverso SNAM, mentre le opere in media pressione sono di competenza delle amministrazioni locali.

Tab. 3.25.1 - Impegno finanziario e gli importi erogati, suddivisi per legge e tipologia di finanziamento.

Provincia		L. 102/90	l.r. 21/97	mutuo CDDPP	Tipo di finanziamento
Brescia	Metanodotto Polaveno-Darfo per la media-alta Valle Camonica (trasf. da int. 10 - settore Manifatturiero)	5.164.569,00	2.065.827,60		Contributi in conto capitale
	Metanizzazione e opere di feeder			258.228,45	mutuo CDDPP
Sondrio/Lecco	Metanodotto per la Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna e Valtellina	20.658.275,96	10.329.137,98		Contributi in conto capitale
	(trasferimento dal sett. Manifatturiero- int. 10 alla Provincia)	516.456,90			Contributi in conto capitale
Sondrio	Metanizzazione e opere di feeder			10.329.137,98	mutuo CDDPP
TOTALE		49.321.633,87	12.394.965,58	10.587.366,43	

STATO DI ATTUAZIONE

Nelle tabelle sottostanti è riportato lo stato di avanzamento dei singoli interventi, sia finanziati in conto capitale sia mutui con la CDDPP.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

Metanodotto della Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna, Valtellina: Convenzione del 30 Dicembre 1994, Rep. N. 3091/UR

Metanodotto Polaveno-Darfo Della Media-Alta Valle Canonica: Convenzione del 11 Febbraio 1997

Metanizzazione Valchiavenna, Metanizzazione e opere di feeder —CM Valtellina di Sondrio; metanizzazione e opere di feeder CM Valtellina di Tirano: Prima Convenzione CDDPP (D.G.R. 31774 del 17 Ottobre 1997)

Rete Metanizzazione nel Comune di Saviore dell'Adamello CM Valle Canonica: Seconda Convenzione (D.G.R. 36815 del 12 Giugno 1998)