

Tab. 3.25.2 - Interventi e stato di attuazione dei progetti e finanziaria

prov	ente attuatore	intervento	stato intervento	previsioni di lavoro	importo complessivo intervento	importo intervento (ex 102/90)	importo int. Ex21/97	erogato (ex 102/90)	erogato (ex 21/97)	da erogare (ex 102/90)	da erogare (ex 21/97)
SONDRIO/LECCO	SNAM	Metanodotto per la Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna e Valtellina	Nel corso del 2004 sono state completate le opere complementari e gli interventi di ripristino dei territori interessati dalle opere. Tutte le tratte dell'impianto sono in esercizio.	Al principio del 2005, con la acquisizione della documentazione di collaudo, verranno predisposte le procedure per la verifica degli interventi e per la conseguente liquidazione, a norma di convenzione, dell'ultima quota del finanziamento.	30.987.413,96	20.658.275,96	10.329.138,00	45.493.706,96	10.329.138,00	5.164.569,00	0,00
SONDRIO	C.M.Valchiavenna	Metanizzazione Valchiavenna	La Provincia ha erogato il 20% dell'importo assegnato. (importo in conto capitale)	VEDERE INTERVENTO TABELLA 3.25.3	516.456,90	516.456,90		516.456,90		0,00	
				<b>totale Sondrio</b>	<b>31.503.870,86</b>	<b>21.174.732,86</b>	<b>10.329.138,00</b>	<b>16.010.163,86</b>	<b>10.329.138,00</b>	<b>5.164.569,00</b>	<b>0,00</b>
BRESCIA	SNAM	Metanodotto Polaveno-Darfo per la media-alta Valle Camonica	Nel corso del 2004 sono state completate le opere complementari e gli interventi di ripristino dei territori interessati dalle opere. Tutte le tratte dell'impianto sono in esercizio.	Al principio del 2005, con la acquisizione della documentazione di collaudo, verranno predisposte le procedure per la verifica degli interventi e per la conseguente liquidazione, a norma di convenzione, dell'ultima quota del finanziamento.	7.230.397,00	5.164.569,00	2.065.828,00	2.582.284,09	2.065.828,00	2.582.284,91	0,00
				<b>totale Brescia</b>	<b>7.230.397,00</b>	<b>5.164.569,00</b>	<b>2.065.828,00</b>	<b>2.582.284,09</b>	<b>2.065.828,00</b>	<b>2.582.284,91</b>	<b>0,00</b>
				<b>totale Province</b>	<b>38.734.267,86</b>	<b>26.339.301,86</b>	<b>12.394.966,00</b>	<b>18.592.447,95</b>	<b>12.394.966,00</b>	<b>7.746.853,91</b>	<b>0,00</b>

Tab. 3.25.3 - Interventi finanziati con i mutui con la CDDPP.

prov	Ente Attuatore	Intervento	Stato dell'intervento	Previsioni di lavoro	Importo intervento	Pagato al 2003	Pagamenti 2004	totale erogato	da erogare	economie
SONDRIO	C.M. Valchiavenna	Metanizzazione Valchiavenna	L'appalto di concessione è stato affidato dalla C. Montana al termine del 2003. Nel corso del 2004 è stato predisposta la progettazione esecutiva e di dettaglio degli interventi. Il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti è stato sottoscritto.	Al principio del 2005 verrà acquisita la progettazione esecutiva, provvedendo poi alla stipula del contratto definitivo. A questi adempimenti seguirà la fase di implementazione delle autorizzazioni necessarie e quindi l'avvio dei lavori.	1.032.913,80	0,00	0,00	0,00	1.032.913,80	0,00
SONDRIO	C.M. Valtellina di Sondrio (Metanizzazione e opere di feeder suddiviso in tre sotto-interventi tot € 5.939.254,34)	Cabina REMI-SNAM a Berbenno	I lavori sono stati ultimati e collaudati. L'impianto è in esercizio.	Eventuali economie verranno impiegate per opere di completamento del terzo sottointervento.	964.000,00	628.519,77	288.068,48	916.588,25	47.411,75	0,00
		metanodotto 3 <sup>a</sup> specie da Berbenno a Fusine	I lavori sono stati ultimati e collaudati. Tutte le tratte dell'impianto sono in esercizio.	Eventuali economie verranno impiegate per opere di completamento del terzo sottointervento.	990.000,00	912.930,59	65.307,07	978.237,66	11.762,34	0,00
		Metanodotto 3 <sup>a</sup> Specie da Albosaggia a Chiuro	I lavori relativi alla posa delle tubazioni sono stati ultimati e collaudati provvisoriamente. Le tratte dell'impianto sono, conseguentemente, in esercizio. Restano da ultimare i ripristini delle aree interessate dai lavori	La conclusione delle attività, con la realizzazione dei ripristini, è prevista nella primavera del 2005 (questa attività è condizionata dalle condizioni climatiche locali). Seguiranno i collaudi definitivi dell'intervento.	3.985.254,34	289.627,25	2.830.454,78	3.120.082,03	865.172,31	0,00
SONDRIO	C. Valtellina di Tirano	Metanizzazione e opere di feeder	Nel corso del 2004 è avanzata la fase di progettazione esecutiva delle opere. Non è stato sottoscritto il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.	L'appalto dei lavori viene stimato al principio del 2005.	3.356.969,84	0,00		0,00	3.356.969,84	0,00
BRESCIA	C.M. Valle Camonica	Rete metanizzazione nel comune di Saviore dell'Adamello	I lavori, avviati il 13 giugno 2002, sono stati ultimati nel luglio del 2003. Le attività di collaudo sono state positivamente espletate con l'emissione del certificato di regolare esecuzione nell'ottobre 2003.		258.228,45	219.118,81	28.947,43	248.066,24		10.162,21
				<b>TOTALI</b>	<b>10.587.366,43</b>	<b>2.050.196,42</b>	<b>3.212.777,76</b>	<b>5.262.974,18</b>	<b>5.314.230,04</b>	<b>10.162,21</b>

**INTERVENTO 26: Cassa Depositi e Prestiti - Cap. 6.3****PREVISIONI DI PIANO**

L'art.13 della legge 102/90, relativo alle disposizioni per gli Enti Locali, al 3° comma autorizza la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di convenzioni stipulate tra la stessa Cassa DD.PP. e la Regione Lombardia, a concedere mutui agli Enti Locali della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como per la realizzazione di interventi di carattere provinciale, comprensoriale e comunale. Successivamente sono stati finanziati ulteriori interventi analoghi a valere della L. 483/98 di rifinanziamento.

Le categorie di intervento finanziario possono individuarsi nelle seguenti:

- ✓ opere di riqualificazione della rete stradale provinciale;
- ✓ strutture sportive polivalenti;
- ✓ concorso nella realizzazione delle opere necessarie per lo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali;
- ✓ opere di infrastrutturazione igienico sanitaria con preferenza per quelle di carattere sovracomunale o, a livello comunale, per le adduttrici principali di acquedotto e per il collegamento dei reflui a collettori consortili o impianti di depurazione;
- ✓ opere sociali con particolare riferimento a centri diurni per gli anziani, iniziative per minori a rischio, comunità alloggio ed interventi di agevolazione della fruizione del diritto allo studio;
- ✓ interventi per la riqualificazione di musei e biblioteche;
- ✓ urbanizzazione di aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi;
- ✓ realizzazione di strutture di coordinamento fra i servizi ferroviari ed automobilistici;
- ✓ opere di viabilità comunale od intercomunale nonché di elevato interesse agricolo e turistico;
- ✓ realizzazione di parcheggi filtro, in zone di elevata densità turistica.

**Tab. 3.26.1 – Impegno finanziario previsto**

Provincia	Finanziamento a copertura degli ammortamenti per capitale ed interessi dei mutui da stipularsi ex art. 13 della L. 102/90	Rifinanziamento ex L. 483/98
Bergamo	23.188.914,77	2.665.950,51
Brescia	19.367.133,72	2.226.962,15
Como	8.574.735,69	765.017,28
Lecco	6.195.931,61	933.093,01
Sondrio	60.425.457,19	10.069.875,70
<b>TOTALE</b>	<b>117.752.172,98</b>	<b>16.660.903,58</b>

**Soggetti attuatori :**

Regione con CC.DD.PP. definizioni modalità generali di erogazione finanziamenti, programmi di intervento e successive modifiche;

Province: individuazione degli interventi sulla base delle proposte degli enti locali;

Enti locali: esecuzione degli interventi.

**STATO DI ATTUAZIONE**

L'impegno finanziario previsto dalla L. 102/90 è stato ripartito sulla base della stipula di 4 convenzioni come riportato nella tab. 3.26.2, al netto degli interessi dei mutui.

**Tab. 3.26.2 - Impegno finanziario previsto dalla L. 102/90 ripartito per le 4 Convenzioni stipulate con la CDDPP, al netto degli interessi dei mutui**

CONVENZIONE	BERGAMO	BRESCIA	COMO	LECCO	SONDRIO	TOTALE CONVENZIONE
1° CONV. (D.G.R. 31774 del 17/10/97)	15.082.090,81	12.498.256,95	4.028.363,81	5.572.546,19	39.770.317,53	76.951.575,29
2° CONV. (D.G.R.36815 del 12/06/98)	1.694.989,93	1.404.603,50	453.419,94	532.156,19	4.469.193,00	8.554.362,57
3° CONV. (DGR 44430 del 23/7/1999)	1.771.719,34	1.467.996,03	473.808,37	753.445,79		4.466.969,53
4° CONV. (DGR 49945 del 19/5/2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.370,70	1.549.370,70
<b>TOTALE PROVINCE</b>	<b>18.548.800,08</b>	<b>15.370.856,48</b>	<b>4.955.592,12</b>	<b>6.858.148,17</b>	<b>45.788.881,23</b>	<b>91.522.278,08</b>

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

105

1° Suppl. Straordinario al n. 11 — 15 marzo 2005

Con successive deliberazioni sono stati variati alcuni interventi e/o enti attuatori previsti nelle precedenti Convenzioni e si è giunti alla attuale definizione degli interventi come già evidenziati nei rispettivi capitoli:

- int. 4 - Viabilità valliva intervalliva;
- int. 17 - Edifici storico-architettonici
- int. 20 - Servizi Socio - culturali
- int. 23 - Infrastrutture tecnologiche
- int. 24 - Salvaguardia del lago di Como
- int. 25 - Metanizzazione

Nella tab. 3.26.3 è sintetizzato il quadro economico per ciascu filone di interventi, mentre per il dettaglio si rimanda ai rispettivi capitoli, già illustrato.

Tab. 3.26.3 - Quadro sintetico per tipologia di intervento.

int	Tipologia	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	totale	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare
4	Interventi di viabilità	24.616.685,36	0,00	24.616.685,36	14.567.739,78	4.701.430,69	19.269.170,47	19.941,40	5.327.573,49
17	Interventi storico-architettonici	7.748.646,27	0,00	7.748.646,27	6.790.037,46	335.132,24	7.125.169,70	3.562,14	619.914,43
20	Servizi socio culturali	8.661.172,77	0,00	8.661.172,77	5.102.747,96	203.028,54	5.305.776,50	0,00	669.820,39
23/24	Infrastrutture tecnologiche	38.981.178,94	927.228,31	39.908.407,25	24.264.818,03	3.578.211,81	27.843.029,84	30.228,87	10.567.152,51
25	Opere di metanizzazione	7.230.396,59	3.356.969,84	10.587.366,43	2.050.196,42	3.212.777,76	5.262.974,18	0,00	5.324.392,25
	<b>totale</b>	<b>87.238.079,93</b>	<b>4.284.198,15</b>	<b>91.522.278,08</b>	<b>52.775.539,65</b>	<b>12.030.581,04</b>	<b>64.806.120,69</b>	<b>53.732,41</b>	<b>22.508.853,07</b>

Tab. 3.26.4 - Totali complessivi per Provincia e Convenzioni con la CDDPP.

conv	PROV	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2003	erogato nel 2004	Erogato al 31/12/2004	economie	da erogare
1	Bergamo	15.082.090,81	0,00	9.379.486,51	1.666.186,22	11.045.672,73	17.727,61	4.018.690,47
2	Bergamo	1.694.989,93	0,00	1.039.405,94	214.517,42	1.253.923,36	890,74	440.175,83
3	Bergamo	1.771.719,34	0,00	1.548.884,11	127.554,27	1.676.438,38	0,00	95.280,96
	<b>Bergamo</b>	<b>18.548.800,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.967.776,56</b>	<b>2.008.257,91</b>	<b>13.976.034,47</b>	<b>18.618,35</b>	<b>4.554.147,26</b>
1	Brescia	12.498.256,95	0,00	9.714.315,48	1.227.568,50	10.941.883,98	34.073,41	1.522.299,56
2	Brescia	1.404.603,50	0,00	873.692,77	294.908,40	1.168.601,17	0,00	2.398.901,94
3	Brescia	1.467.996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Brescia</b>	<b>15.370.856,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.588.008,25</b>	<b>1.522.476,90</b>	<b>12.110.485,15</b>	<b>34.073,41</b>	<b>3.921.201,50</b>
1	Como	4.028.363,81	0,00	2.980.018,09	351.004,99	3.331.023,08	0,00	697.340,73
2	Como	0,00	453.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	453.419,94
3	Como	0,00	473.808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	473.808,37
	<b>Como</b>	<b>4.028.363,81</b>	<b>927.228,31</b>	<b>2.980.018,09</b>	<b>351.004,99</b>	<b>3.331.023,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.569,04</b>
1	Lecco	5.572.546,19	0,00	2.334.260,27	1.531.798,92	3.866.059,18	0,00	1.706.487,01
2	Lecco	532.156,19	0,00	128.030,72	385.613,79	513.644,52	1.040,65	3.288.736,14
3	Lecco	753.445,79	0,00	71.283,35	351.715,45	422.998,80	0,00	330.446,98
	<b>Lecco</b>	<b>6.858.148,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.574,34</b>	<b>2.269.128,16</b>	<b>4.802.702,50</b>	<b>1.040,65</b>	<b>5.325.670,13</b>
1	Sondrio	36.413.347,69	3.356.969,84	17.856.520,52	7.468.881,75	25.325.402,27	0,00	11.759.339,38
2	Sondrio	4.469.193,00	0,00	4.105.520,07	-0,06	4.105.520,01	0,00	363.672,99
4	Sondrio	1.549.370,70	0,00	913.044,21	241.909,00	1.154.953,21	0,00	394.417,49
	<b>Sondrio</b>	<b>42.431.911,39</b>	<b>3.356.969,84</b>	<b>22.875.084,80</b>	<b>7.710.790,69</b>	<b>30.585.875,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.517.429,86</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>87.238.079,93</b>	<b>4.284.198,15</b>	<b>50.944.462,04</b>	<b>13.861.658,65</b>	<b>64.806.120,69</b>	<b>53.732,41</b>	<b>27.943.017,79</b>

*Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia*

106

1° Suppl. Straordinario al n. 11 – 15 marzo 2005

Dalla tabella si evince quanto segue:

- a) gli Enti Locali hanno sottoscritto con la CDDPP il 95% della disponibilità totale;
- b) la CDDPP ha erogato al 31/12/2004 circa il 74% dell'importo degli interventi sottoscritti e circa il 71% dell'importo complessivo delle Convenzioni;
- c) vi sono ancora interventi da sottoscrivere per un importo complessivo di quasi 4,2 mln€;
- d) le economie ad oggi disponibili sono pari a circa 53.000€;
- e) le economie già reimpiegate sono pari a circa 1.600.000€.

Nel seguito è riportato il quadro riassuntivo degli interventi finanziati con la L. 483/98 distinto per provincia e tipologia di intervento.

Tab. 3.26.5 - Quadro riassuntivo degli interventi finanziati con la L. 483/98 distinto per Provincia e tipologia di intervento.

PROVINCIA E TIPOLOGIA DI OPERE	IMPORTO	I ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	LIQUIDATO NEL 2004	LIQUIDATO	ECONOMIE	DA LIQUIDARE
BERGAMO - TOTALI STORICO-ARCH	1.649.046,88	0	0	1.649.046,88	0	1.649.046,88	0	0
BERGAMO - TOTALI INFRASTRUTTURE	1.649.046,88	0	0	1.649.046,88	0	0	0	0
BERGAMO - TOTALI ALPEGGI	1.016.903,63	203.380,73	610.142,18	121.685,56	37.614,68	935.208,47	13.356,75	68.338,41
<b>BERGAMO - TOTALE 483</b>	<b>2.665.950,51</b>	<b>203.380,73</b>	<b>610.142,18</b>	<b>1.770.732,44</b>	<b>37.614,68</b>	<b>2.584.255,35</b>	<b>13.356,75</b>	<b>68.338,41</b>
BRESCIA - TOTALI INFRASTRUTTURE	1.417.674,19	283.534,83	757.642,23	108.353,28	106.475,75	1.149.530,34	1.764,53	266.379,32
BRESCIA - TOTALI VIABILITA'	572.234,24	114.446,85	353.392,87	80.962,47	41.316,55	548.802,19	534,42	22.897,63
BRESCIA - TOTALI STORICO-ARCH	72.303,97	14.460,79	43.382,38	0	0	57.843,17	0	14.460,80
BRESCIA - TOTALI ALPEGGI	164.749,75	32.949,95	74.059,92	0	0	107.009,87	0	57.739,88
<b>BRESCIA - TOTALI 483</b>	<b>2.226.962,15</b>	<b>445.392,42</b>	<b>1.228.477,40</b>	<b>189.315,75</b>	<b>147.792,30</b>	<b>1.863.185,57</b>	<b>2.298,95</b>	<b>361.477,63</b>
COMO - TOTALE INFRASTRUTTURE	441.198,80	88.239,76	112.880,95	0	0	201.120,71	0	240.078,09
COMO - TOTALE ALPEGGI	323.818,48	64.763,70	194.291,09	0	0	259.054,78	0	64.763,70
<b>COMO - TOTALE 483</b>	<b>765.017,28</b>	<b>153.003,46</b>	<b>307.172,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.175,49</b>	<b>0</b>	<b>304.841,78</b>
LECCO - TOTALE INFRASTRUTTURE	25.822,84	5.164,57	0	0	0	5.164,57	0	20.658,27
LECCO - TOTALE VIABILITA'	454.482,07	90.896,41	272.689,24	0	0	363.585,65	0	90.896,42
LECCO - TOTALE STORICO-ARCH	128.969,62	25.793,92	0	0	0	25.793,92	0	103.175,70
LECCO - TOTALE ALPEGGI	323.818,48	64.763,70	123.949,66	0	0	188.713,35	0	135.105,12
<b>LECCO - TOTALE 483</b>	<b>933.093,01</b>	<b>186.618,60</b>	<b>396.638,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583.257,50</b>	<b>0</b>	<b>349.835,51</b>
SONDRIO - TOTALI INFRASTRUTTURE	1.807.598,00	361.521,00	929.623,40	114.852,87	58.042,65	1.405.997,27	3.932,00	397.668,73
SONDRIO - TOTALI VIABILITA'	5.095.564,96	1.019.112,98	2.972.837,93	262.211,55	821.166,47	4.254.162,46	68.320,84	773.081,66
SONDRIO - TOTALI ALPEGGI	2.650.456,00	530.091,36	1.590.274,09	325.876,41	180.906,82	2.446.241,86	1.785,35	202.428,79
progettazione frana di Ruinon del Curlo	516.256,74					516.256,74		0
<b>SONDRIO - TOTALI 483</b>	<b>10.069.875,70</b>	<b>1.910.725,34</b>	<b>5.492.735,42</b>	<b>702.940,83</b>	<b>1.060.115,94</b>	<b>8.622.658,33</b>	<b>74.038,19</b>	<b>1.373.179,18</b>
<b>TOTALE 483</b>	<b>16.660.898,65</b>	<b>2.899.120,54</b>	<b>8.035.165,93</b>	<b>2.662.989,02</b>	<b>1.245.522,92</b>	<b>14.113.532,24</b>	<b>89.693,89</b>	<b>2.457.672,52</b>

**INTERVENTO 27: Completamento degli indennizzi per i danni del 1987- Cap. 6.4.****PREVISIONI DI PIANO**

Il 5° comma dell'art.15 della legge 102/90 prevede che si dispongano gli indennizzi relativi agli immobili ed alle unità immobiliari non adibite a residenza principale, ampliandone il concetto anche a quelle non abitate o non ultimate o vuote ed anche adibite ad attività artigianale o commerciali, nonché gli indennizzi competenti ad altro titolo non precedentemente considerati dalla legge 470/87 o da altre precedenti disposizioni.

Il Piano prevede inoltre il riconoscimento agli Operatori Agricoli dell'indennità compensativa della perdita di reddito nelle aree agricole di fondovalle soggette a bonifica in Provincia di Sondrio. I soggetti attuatori sono rispettivamente le Province per le stime dei danni e le proposte di contributo; gli ex- SPAFA di Sondrio per i terreni nei comuni di Valdisotto e Torre S.Maria e per le perdite di reddito agricolo; la Regione per l'approvazione delle proposte di indennizzo e le relative liquidazioni.

**Tab. 3.27.1 — Impegno finanziario previsto**

Provincia di	Tipo di finanziamento	previsione di piano aggiornata (lire)	previsione di piano aggiornata €
Bergamo	Contributi in conto capitale	1.973.611.676	1.019.285,37
Brescia	Contributi in conto capitale	728.596.391	376.288,63
Como	Contributi in conto capitale	61.593.362	31.810,32
Sondrio	Contributi in conto capitale	19.528.198.571	10.085.472,88
<b>TOTALE</b>		<b>22.292.000.000</b>	<b>11.512.857,19</b>

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le province interessate, concluse le istruttorie relative alle istanze pervenute, hanno pubblicato gli elenchi dei beneficiari, come previsto dalla L.102/90.

Sono tuttora in corso gli adempimenti relativi agli indennizzi per la perdita di reddito per le aree agricole di fondovalle soggette a bonifica, ove questa non risulti essere completata.

La Regione sulla base delle richieste di indennizzo trasmesse dal Servizio Agricoltura della Provincia di Sondrio ha provveduto alla liquidazione delle somme dovute a titolo di risarcimento danni per tutti gli anni dal 1990 ad oggi. Considerati i ritardi nell'approvazione dei progetti dei Bacini Prioritari si continua a riconoscere agli Operatori Agricoli l'indennizzo per mancato raccolto e utilizzo dei terreni.

**Tab. 3.27.2 — Erogazioni**

Provincia	previsione di piano aggiornata	Pagato al 31/12/2003	Pagamenti al 31/12/2004	totale erogato	economie	da erogare
Bergamo	1.019.285,37	1.019.285,37	0	1.019.285,37		0
Brescia	376.288,63	376.288,63	0	376.288,63		0
Como	31.810,32	31.810,32	0	31.810,32		0
Sondrio	10.085.472,88	9.691.932,68	30.528,04	9.722.460,72	108.837,00	363.012,16
<b>TOTALE</b>	<b>11.512.857,19</b>	<b>11.119.317,00</b>	<b>30.528,04</b>	<b>11.149.845,04</b>	<b>108.837,00</b>	<b>363.012,15</b>

All'inizio del 2004 è stato corrisposto l'indennizzo (indennità compensativa) per la perdita di reddito agricolo relativo all'anno 2002, ai sensi della D.g.r. 11623/02, per complessivi € 30.528,04 a favore di 47 beneficiari della Provincia di Sondrio.

Le aree ove ancora si protraggono gli interventi di bonifica sono due:

- Comune di Grosio – loc Tiolo: i lavori di bonifica non sono stati ancora appaltati;
- Comune di Forcola e Buglio in Monte (lotto C - Pian della Selvetta): i lavori sono in corso e ne è prevista la conclusione entro giugno 2005.

**PREVISIONI DI LAVORO**

Si prevede di procedere ad un'ultima proroga, riconoscendo l'indennità compensativa ai beneficiari delle aree di cui sopra relativamente agli anni 2003/04 e ponendo il 2005 come termine ultimativo per l'effettuazione delle opere di bonifica.

**RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI**

Proroghe di indennizzo per gli Operatori Agricoli: DGR n. VII/7593 del 21/12/01; DGR 11623 del 20/12/02.

**INTERVENTO 28: Oneri di gestione - Cap. 6.5****PREVISIONI DI PIANO**

Il Piano finanziario allegato al Piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina prevede all'interno della complessiva autorizzazione di spesa come quantificata dall'art. I della legge 102/90, la somma di 20mld di lire, pari a € 10.329.137,98, per oneri di gestione ed utilizzabili per la copertura delle spese collegate alla gestione dei due Piani ex L.102/90.

Debbono intendersi per oneri di gestione tutte le spese riconducibili al settore "risorse operative", per l'adempimento delle funzioni normali; si tratta quindi di tutte le spese necessarie per: personale, materiale informatico, risorse strumentali diverse, ricerche e consulenze, informazioni e convegni, pubblicazioni, altre spese generali.

**Tab. 3.28.1 — Impegno finanziario previsto**

Provincia di	Tipo di finanziamento	previsione di piano aggiornata €
Bergamo	Contributi in conto capitale	568.102,59
Brescia	Contributi in conto capitale	413.165,52
Como	Contributi in conto capitale	151.648,68
Lecco	Contributi in conto capitale	209.871,15
Sondrio	Contributi in conto capitale	3.821.781,05
<b>TOTALE PROVINCE</b>		<b>5.164.569,00</b>
Regione Lombardia	Contributi in conto capitale	5.164.569,00
<b>TOTALE</b>		<b>10.329.138,00</b>

**STATO DI ATTUAZIONE**

La Regione Lombardia ha erogato alle Province l'intera somma spettante.

Per quanto concerne la Regione la spesa sostenuta è riassunta nella tab. 3.28.2.

**Tab. 3.28.2 - Oneri di gestione diretti della Regione (1993/2003; importi espressi in euro)**

SPESE DIRETTE	importo previsto	Spese sostenute al 31/12/03	Spese sostenute nel 2004	totale al 31/12/2004	note
Commissione Scientifica	5.164.568,99	820.188,40		820.188,40	
Stipendi al personale assunto a tempo determinato		2.559.585,94		2.559.585,94	
Informazioni e convegni		184.407,65	44.002,00	228.409,65	acquisto materiale informativo (filmato dissesto idrogeologico)
Spese materiale informatico		415.837,64		415.837,64	
Altre spese generali		99.753,06		99.753,06	
<b>TOTALE</b>		<b>4.079.772,69</b>	<b>44.002,00</b>	<b>4.123.774,69</b>	

Restano pertanto da erogare € 1.040.794, pari circa al 20% dell'importo complessivo.

**PREVISIONI DI LAVORO**

L'utilizzo di detti fondi, sia in forma diretta da parte delle stesse Province sia mediante trasferimenti di quota degli stessi agli Enti Locali interessati, è soggetto a rendiconto alla Regione in merito al loro utilizzo.

Gli oneri diretti della Regione sono liquidati a fronte delle spese effettuate, nei limiti di assegnazione previsti.

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

109

1° Suppl. Straordinario al n. 11 — 15 marzo 2005

**INTERVENTO 29: Valutazione di impatto ambientale - Cap.7.1.**

Con la legge regionale 20/1999 "Norme in materia di impatto ambientale" sono di fatto entrati a regime per quanto riguarda le procedure di v.i.a. o di "screening" (verifica di esclusione dalla v.i.a.), anche gli interventi compresi nei piani di difesa del suolo e di riassetto idrogeologico e di ricostruzione e sviluppo della Valtellina.

**STATO DI ATTUAZIONE**

Piano difesa del suolo: provvedimenti assunti nel 2004 dalla Struttura V.I.A. - D.G. Territorio e Urbanistica.

**Procedure di verifica di esclusione dalla v.i.a.**

DECRETI DI ESCLUSIONE DALLA V.I.A. CON PRESCRIZIONI	D.D.U.O.
Regimazione idraulica torrenti Malgino, Margatta e Caronella in comune di Teglio	20200 del 18.11.2004
Sistemazione dissesti lungo la via Miralago, in Comune di Moio de Calvi	22051 del 02.12.2004
Interventi di difesa della Valle del torrente Miglondo in comune di Sondalo	22826 del 16.12.2004
Sistemazione idraulica del torrente Corno in comune di Sondalo	23399 del 29.12.2004
Sistemazione idrogeologica fiume Adda in comune di Grosio	23401 del 29.12.2004

Nessuna procedura di v.i.a. regionale

**PREVISIONI**

Nel 2005 verranno emessi provvedimenti riferiti ai residui interventi per i quali il Ministero dell'Ambiente ha direttamente stabilito la procedura da attivarsi (Verifica o VIA), di cui è già stata impostata — mediante appositi incontri con i referenti — la fase organizzativa dell'iter istruttorio.



**INTERVENTO 30: Elementi e parametri di controllo - Cap.8.3****PREVISIONI DI PIANO**

Allo scopo di valutare l'avanzamento e l'efficacia degli interventi programmati dai Piani, sono stati utilizzati in passato alcuni strumenti, peraltro previsti nei piani, quali la rendicontazione operativo-finanziaria, l'analisi di avanzamento globale ed il controllo di impatto. I primi risultati di queste valutazioni sono stati riportati nelle relazioni degli anni precedenti, pur con la consapevolezza che una valutazione complessiva sarà possibile quando l'avanzamento sarà ad uno stadio più maturo dell'attuale, verso la conclusione delle azioni previste.

**STATO DI ATTUAZIONE**

Sono stati fino ad ora esaminati aspetti legati al campo urbanistico-territoriale, al sistema di mobilità, alla questione energetica, al campo produttivo ed alle attività turistiche.

Complessivamente i traguardi che dovrebbero indirizzare le politiche locali risultano coerenti con gli indirizzi di pianificazione sia a livello regionale che locale.

Oltre al lavoro già fatto, si sta mettendo a punto una metodologia che, attraverso una serie di indicatori, possa mettere in risalto nella popolazione una cultura comune sui rischi naturali del territorio in cui vive anche in relazione all'efficienza delle azioni svolte.

**PREVISIONI DI LAVORO**

Nei prossimi anni si proseguirà alla valutazione degli indicatori relativi ai singoli settori di impatto del Piano, con riferimento particolare alla definizione delle linee guida per l'elaborazione di un sistema di monitoraggio degli effetti indotti.

Allo scopo di valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi programmati dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo, pur nella consapevolezza che la manifestazione di alcuni effetti può prodursi in tempi relativamente lunghi, si possono utilizzare i seguenti strumenti, previsti dal Piano stesso:

- 1) Rendicontazione operativo-finanziaria
- 2) Analisi di avanzamento globale
- 3) Controllo di impatto

**Ricostruzione abitato di San Antonio Morignone — L.159/88**

Realizzazione del nuovo insediamento della comunità di S. Antonio Morignone in località Scleva situata in comune di Valdisotto a seguito degli eventi calamitosi del 1987. Gli interventi consistono in: opere di urbanizzazione con l'acquisizione dei terreni e l'assegnazione dei lotti su cui i beneficiari hanno direttamente costruito le nuove abitazioni, ampliamento del cimitero di Cepina in loc. Scleva e la realizzazione dell'acquedotto di Cepina.

**PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO****Tab. 3.31.1 — Impegno finanziario previsto**

Provincia di Sondrio	Euro	Tipo di finanziamento
Comune di Valdisotto	7.746.853,49	conto capitale

**STATO DI ATTUAZIONE****Tab. 3.31.2 - Descrizione degli interventi e stato di attuazione**

prov	Ente Attuatore	Intervento	Importo Intervento	Pagato dal Comune al 31/12/2003	Pagato dal Comune al 31/12/2004	totale erogato dalla Regione	economie	da erogare
SO	Comune di Valdisotto	Ricostruzione abitato di San Antonio Morignone	7.746.853,49	6.350.835,84	7.203.598,05	7.746.853,49	-	-

L'erogazione dell'intero finanziamento di €7.746.853,49 al Comune di Valdisotto è stato completato con la nota di liquidazione della rata di saldo n.18587 del 25/09/2001 a firma dell'ultimo dirigente della U.O. Piano Socio Economico Valtellina.

**PREVISIONI DI LAVORO**

In considerazione delle sospensioni dei lavori per il periodo invernale, si prevede che l'intervento di urbanizzazione primaria e secondaria possa essere ultimato entro la fine della stagione estiva 2005. La realizzazione dei lotti 2/3 finalizzati alla costruzione di un edificio ad uso pubblico si è conclusa all'inizio del 2003. Il lavoro di potenziamento dell'acquedotto comunale al servizio della fraz. di Cepina funzionali ai nuovi insediamenti di S. Antonio Morignone sono in fase di conclusione entro l'estate 2005. Discorso analogo anche per l'ampliamento del cimitero di Cepina.

Entro la fine del 2005 devono quindi concludersi tutti i lavori connessi al finanziamento. Successivamente, il comune affiderà un incarico di collaudo tecnico-amministrativo di tutte le opere e la rendicontazione finale delle spese.

Non sono previste economie di spesa anzi per la realizzazione dell'acquedotto è stato necessario ricorrere ad una ulteriore finanziamento esterno.

**RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI**

**Legge n.159 del 20/05/1988** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19/3/1988 n° 85, recante ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987".

**D.G.R. n.48730 del 30/11/1989** "Approvazione del documento: indirizzi per la realizzazione del nuovo insediamento di S. Antonio Morignone".

**D.G.R. n.5991 del 19/02/1991** "Misure Urgenti in relazione allo stato di rischio geologico in Comune di Valdisotto".

**D.G.R. n.26929 del 05/08/1992** "Comune di Valdisotto (SO). Approvazione del piano di zona S. Antonio. Art 4 della l.r. 9 settembre 1989, n. 37".

**D.G.R. 65021 del 08/03/1995** "Assunzione dell'impegno di spesa di L.15.000.000.000 per la realizzazione del nuovo insediamento della Comunità di S. Antonio Morignone in comune di Valdisotto (SO) e contestuale liquidazione della prima tranche di L.6.500.000.000 cap. 1.4.4.1 — 3892 bil.1995."

**d.d.g. n.3273 del 23/06/1998** "Erogazione all'amministrazione comunale, della seconda quota del relativo finanziamento individuata in L.1.470.152.572 sull'impegno di spesa n.95/1340 assunto al cap.1.4.4.1 3892/bil 95".

**d.d.u.o. 23769 del 02/10/2000** "presa d'atto della Delibera di Giunta Comunale di Valdisotto n.118 del 05/07/2000 avente oggetto l'approvazione della perizia suppletiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del nuovo insediamento di S. Antonio Morignone in attuazione della L.159/88".

**d.d.u.o. 24992 del 13/10/2000** "Erogazione all'amministrazione Comunale di Valdisotto della quota del relativo finanziamento riguardante la realizzazione degli edifici sui lotti 2-3 previsti dal Piano di Zona per un importo di L.1.744.334.820 in attuazione della L.159/88."

**Nota di liquidazione n. 18578 del 25/09/2001** "Liquidazione di L.5.285.512.608 (€ 2.729.739,45) a favore del comune di Valdisotto come saldo del finanziamento per la realizzazione del nuovo insediamento della Comunità di S. Antonio Morignone, sull'impegno di spesa n.1340/95 assunto al cap. n. 1.4.1.1-3892 bilancio 1995."

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

1° Suppl. Straordinario al n. 11 - 15 marzo 2005

Il **BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA** si pubblica in Milano nei seguenti fascicoli separati:

- **Serie Ordinaria** che esce il lunedì e riporta gli atti ufficiali degli organi regionali e statali;
- **Serie Ordinaria bis** che esce di solito il lunedì e riporta l'elenco degli atti approvati dalla Giunta Regionale;
- **Supplementi Ordinari** nei quali sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti regionali;
- **Supplementi Straordinari** in cui sono riportati gli atti amministrativi di particolare rilevanza;
- **Serie Inserzioni**, che esce il mercoledì in cui sono riportati i provvedimenti degli enti locali e gli avvisi anche di gara, la cui pubblicazione sia dovuta per Legge o sia comunque richiesta da Enti e Aziende anche regionali, o da privati per atti ufficiali diretti a perseguire un fine di pubblica utilità;
- **Serie Inserzioni bis**, pubblica gli atti della Provincia, Consorzi e Comunità Montane assunti per delega della Regione;
- **Serie Inserzioni Concorsi**, che esce il mercoledì in cui sono pubblicati i bandi di concorso.

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2005**

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese S.p.A.** - Via Cherso, 2 - Varese - Tel. 0332/332160,  
a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 12085213

o con carta di credito



CARTASÌ



MASTERCARD



VISA

Gli abbonamenti cartacei hanno validità ad anno solare; in caso di sottoscrizione infrannuale, ove non sia richiesto l'invio di copie arretrate, il canone sarà ridotto di 1/12 per ogni mese fino ad un massimo di 3/12 per gli abbonamenti sottoscritti dal 1° ottobre, ferma restando la scadenza al 31 dicembre di ciascun anno.

**ABBONAMENTO CUMULATIVO A PREZZO SPECIALE**

<input type="checkbox"/> <b>CUM 1</b>	Invio di tutti i bollettini cartacei in abbonamento postale (v. A1-D1-E1) Invio di CD-ROM trimestrale con riepilogo a fine anno completo di indici per ricerca cronologica, sistemica e per parole (hypertextuale) (v. A3)	€ 536,00 (I.I.)
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

**SINGOLI TIPI DI ABBONAMENTO**

	CARTACEO	CD-ROM
<b>A) Serie ordinaria, Supplementi ordinari, Supplementi straordinari, Serie ordinaria bis</b>	<b>A1 € 140,00</b>	<b>A3 € 361,52 (I.I.)</b>
<b>B) Serie ordinaria, Supplementi straordinari, Serie ordinaria bis</b>	<b>B1 € 112,00</b>	
<b>C) Supplementi ordinari (Leggi e regolamenti regionali)</b>	<b>C1 € 56,00</b>	
<b>D) Serie Inserzioni (gare d'appalto), Serie Inserzioni bis (1)</b>	<b>D1 € 79,00</b>	
<b>E) Serie Inserzioni concorsi (2)</b>	<b>E1 € 38,00</b>	
<b>F) Abbonamento D + E</b>	<b>F1 € 105,00</b>	
Prezzo di copertina per le prime 16 pagine: € 1,39 / per ogni ulteriore sedicesimo € 0,83 / costo massimo per copia € 8,86		

Note: (1) Riservato alle aziende interessate alle sole gare di appalto. Librerie ed altri sottoscrittori sono invitati a chiedere ulteriori precisazioni.  
(2) Riservato ai privati interessati ai soli concorsi pubblici.

**AVVISO AGLI INSERZIONISTI**

Il testo degli annunci da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge, e deve essere accompagnato dalla ricevuta di versamento attestante il pagamento dell'avviso.

Il prezzo della pubblicazione degli avvisi è di € 48,55 + iva 20% per ogni pagina da 25 righe da 60 battute, o frazione di essa.

La pubblicazione degli Statuti, o di relative modifiche, ha un costo di € 25,30 + iva 20% per ogni pagina da 25 righe da 60 battute, o frazione di essa, per un minimo di 6 pagine e comprende la fornitura di copie 200 del Bollettino.

I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente postale n. 12085213 intestato a B.U.R.L. - La Tipografica Varese S.p.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese

La consegna del testo degli annunci da pubblicare può essere effettuata:

- alla postazione BURL presso SpazioRegione - via Taramelli 20 - Milano,  
nei seguenti orari: - da lunedì a giovedì dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; - venerdì dalle 9,30 alle 12,00.
- allo sportello del protocollo federato di Milano - via Taramelli 20,  
nei seguenti orari: - da lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; - venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

• allo sportello del protocollo federato delle sedi territoriali (STER) come sottoindicato:

Bergamo - via XX Settembre 18/A	Lecco - corso Promessi Sposi 132	Monza - piazza Cambiagli 3
Brescia - via Dalmazia 92/94C	Legnano - via Cavallotti 11/13	Pavia - via Cesare Battisti 150
Como - via Luigi Einaudi 1	Lodi - via Hausman 7/11	Sondrio - via del Gesù 17
Cremona - via Dante 136	Mantova - corso Vittorio Emanuele 57	Varese - viale Belforte 22

nei seguenti orari: - da lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; - venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

Per gli avvisi consegnati alla postazione BURL presso SpazioRegione e allo sportello del protocollo federato di Milano entro giovedì alle ore 12,00 è prevista la pubblicazione nel BURL in uscita il successivo mercoledì; per tutto quanto consegnato dopo tale termine la pubblicazione è prevista per il secondo mercoledì successivo.

Per gli avvisi consegnati alle sedi territoriali (STER) entro martedì alle ore 12,00 è prevista la pubblicazione nel BURL in uscita il successivo mercoledì; per tutto quanto consegnato dopo tale termine la pubblicazione è prevista per il secondo mercoledì successivo.

L'eventuale mancata o tardiva pubblicazione dell'avviso dà luogo al solo rimborso dell'importo anticipato senza riconoscimento alcuno di danni o indennizzi per ulteriori possibili spese sostenute dall'inserzionista.

**I fascicoli del bollettino sono in vendita presso le seguenti librerie**

Milano - Libreria Il Sole 24 Ore S.p.A. - via Cavallotti 16	Como - Libreria Giuridica Bernasconi DECA - via Mantova 15
Milano - Libreria degli Uffici - via Turati 26	Lodi - La Libreria di D'Andrea O. e Pomplignoli B. & C. s.a.s. - via Defendente 32
Milano - Libreria Nova Lex - via San Siro 2	Monza - Libreria dell'Arengario - via Mapelli 4
Milano - Libreria Concessionaria I.P.Z.S. s.r.l. - p.zza Duomo 21	Varese - Libreria Piroia - via Albuzzi 8
Milano - Sportello BUR presso SpazioRegione - via Taramelli 20	Gallarate - Libreria Piroia - Maglioli - p.zza Risorgimento 10
Bresso - Libreria Corridoni - via Corridoni 11	

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - Interni: 4071 - 4107

Informazioni per avvisi e vendita Buri: tel. 02/6765 - Interno 6891

Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.p.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese

Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: [www.infopoint.it](http://www.infopoint.it) - Indirizzo e-mail: [bollettino@infopoint.it](mailto:bollettino@infopoint.it)

Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977

**Prezzo € 6,37 (I.I.)**

(Fascicoli arretrati il doppio)