

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. CIX-ter  
n. 1

## RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI  
INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI  
GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITÀ AL DI  
FUORI DEL LAZIO

(al 31 dicembre 2001)

*(Articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270)*

**Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
delegato per Roma capitale e Giubileo del 2000**

(LUNARDI)

---

**Trasmessa alla Presidenza il 9 maggio 2002**

---

**VOLUME I**

PAGINA BIANCA


## S O M M A R I O

Sintesi della Relazione al Parlamento . . . . .	Pag.	5
1. INTRODUZIONE . . . . .	»	7
Valutazioni conclusive. . . . .	»	7
L'attuazione del Piano. . . . .	»	8
2. SINTESI DELLE RELAZIONI PRECEDENTI . . . . .	»	9
La prima relazione trimestrale . . . . .	»	9
La seconda relazione trimestrale. . . . .	»	10
La terza relazione. . . . .	»	10
La quarta relazione trimestrale. . . . .	»	11
La quinta relazione. . . . .	»	11
3. RELAZIONE FINALE (1° OTTOBRE 2000 - 31 DICEMBRE 2001) . . . . .	»	14
Relazione finale . . . . .	»	14
4. LA GESTIONE FINANZIARIA. . . . .	»	17
Situazione finanziaria del Piano aggiornata al 31 dicembre 2001. . . . .	»	17
5. LO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO. . . . .	»	26
Le procedure di accertamento. . . . .	»	26
I risultati . . . . .	»	27
Tabella A (Elenco degli interventi defianziati) . . . . .	»	27
Tabella B (Elenco degli interventi prorogati). . . . .	»	35
6. RAPPRESENTAZIONI TABELLARI . . . . .	»	47
Tavola I (Numero, costo degli interventi ed ammontare finanziamento accordato per Regione. . . . .	»	47
Tavola II (Ripartizione degli interventi per Regione). . . . .	»	51
7. APPENDICE . . . . .	»	152
Delibera n. 4/2000 del 14.12.2000 . . . . .	»	152
Modello di rendicontazione dello stato di attuazione al 31.12.1999. . . . .	»	158
Parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (11 luglio 2001). . . . .	»	161
Ordine del giorno della seduta della Commissione <i>ex lege</i> n. 270/97 del 21 luglio 1999 . . . . .	»	165
Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10.12.1999 . . . . .	»	169
Appunto dell'U.R.C.G.E. sulle problematiche concernenti la proroga dei termini ed il defianziamento . . . . .	»	174
D.M. n. 268/RC del 28-08-2000. . . . .	»	182

PAGINA BIANCA

**SINTESI DELLA RELAZIONE AL PARLAMENTO  
CONCERNENTE LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 270/97  
AL 31 DICEMBRE 2001**

**Oggetto: Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località di culto del Lazio (art. 2, comma 14 legge 7 agosto 1997, n. 270).**



### 1. Premessa

La presente Relazione al Parlamento, elaborata ai sensi dell'art. 2, comma 14, legge 7 agosto 1997, n. 270, illustra lo stato di attuazione del Piano in oggetto, alla data del 31 dicembre 2001 e rappresenta, in sostanza, la relazione conclusiva, fatta salva una ulteriore appendice che sarà redatta dall'Ufficio Roma Capitale nel momento in cui saranno disponibili gli atti di contabilità finale relativi ad una percentuale limitata di interventi che tuttora mancano all'appello (circa il 20%, come specificato nelle premesse). Il ritardo rispetto ai termini di legge nella presentazione del documento di cui trattasi è dipeso dalla volontà di fornire un quadro il più esaustivo possibile, in coincidenza con la chiusura contabile degli interventi giubilari.

### 2. Interventi suddivisi per Regione

A titolo di riepilogo generale, la tabella seguente riporta il numero complessivo di interventi inseriti nel Piano, suddivisi per Regione, con indicazione del costo complessivo, del finanziamento attribuito e delle quote di finanziamento.

I dati finali possono essere così sintetizzati:

Regioni	Numero Interventi	% Interventi	Costo stimato	% Costo Stimato	Finanziamento attribuito	% Finanz. attr.	CoFinanziamento	% CoFinanz.
<b>ABRUZZO</b>	18	1,73%	83.055.237.897	2,55%	44.453.877.105	2,32%	38.601.360.792	2,89%
Ambito Nazionale	5	0,48%	25.264.995.669	0,78%	24.059.995.669	1,25%	1.205.000.000	0,09%
<b>BASILICATA</b>	20	1,92%	58.787.171.956	1,81%	44.506.721.298	2,32%	14.280.450.658	1,07%
<b>CALABRIA</b>	25	2,41%	74.024.759.030	2,27%	41.543.759.030	2,16%	32.481.000.000	2,43%
<b>CAMPANIA</b>	70	6,74%	229.545.503.072	7,05%	165.418.865.004	8,62%	64.126.638.068	4,80%
<b>EMILIA-ROMAGNA</b>	121	11,65%	388.341.779.299	11,93%	157.087.957.296	8,18%	231.253.822.003	17,32%
<b>FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>	42	4,04%	55.005.085.924	1,69%	43.408.514.330	2,26%	11.596.571.594	0,87%
<b>LIGURIA</b>	42	4,04%	82.871.340.635	2,55%	65.952.817.998	3,44%	16.918.522.637	1,27%
<b>LOMBARDIA</b>	44	4,23%	184.221.556.129	5,66%	65.687.986.754	3,42%	118.533.569.375	8,88%
<b>MARCHE</b>	106	10,20%	257.477.627.077	7,91%	174.119.513.067	9,07%	83.358.114.010	6,24%
<b>MOLISE</b>	8	0,77%	20.765.222.299	0,64%	19.282.222.299	1,00%	1.483.000.000	0,11%
<b>PIEMONTE</b>	40	3,85%	172.211.047.142	5,29%	153.034.128.498	7,97%	19.176.918.644	1,44%
<b>PUGLIA</b>	87	8,37%	244.177.699.585	7,50%	143.172.506.434	7,46%	101.005.193.151	7,56%
<b>SARDEGNA</b>	23	2,21%	105.250.426.866	3,23%	38.930.426.866	2,03%	66.320.000.000	4,97%
<b>SICILIA</b>	29	2,79%	64.357.843.042	1,98%	59.301.290.927	3,09%	5.056.552.115	0,38%
<b>TOSCANA</b>	121	11,65%	348.885.440.648	10,72%	204.712.508.830	10,67%	144.172.931.818	10,80%
<b>TRENTINO-ALTO ADIGE</b>	5	0,48%	21.594.313.386	0,66%	13.650.938.386	0,71%	7.943.375.000	0,59%
<b>UMBRIA</b>	114	10,97%	429.518.013.284	13,20%	258.225.045.643	13,45%	171.292.967.641	12,83%
<b>VALLE D'AOSTA</b>	15	1,44%	18.300.687.460	0,56%	11.972.687.460	0,62%	6.328.000.000	0,47%
<b>VENETO</b>	104	10,01%	391.271.614.695	12,02%	190.905.137.956	9,95%	200.366.476.739	15,00%
<b>Totall</b>	<b>1.039</b>		<b>3.254.927.365.095</b>		<b>1.919.426.900.850</b>		<b>1.335.500.464.245</b>	

### 3. Situazione finanziaria

La situazione finanziaria del Piano è illustrata dalla tabella VIII (aggiornata al 31/12/2001) da cui risulta che, a fronte di una effettiva disponibilità di lire 1.960 mld (al netto della riduzione di 40 mld apportata dalla legge finanziaria 2000), sono state attivate risorse (attraverso impegni e variazioni

compensative di bilancio) per lire 1864,53 mld e sono stati operati trasferimenti per lire 1797,90 mld.

TAV. VIII (situazione finanziaria al 31 dicembre 2001)

(importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Riduzione effettuata dalla finanziaria 2000 (art. 49, comma 16)	40.000.000.000
Somme recuperate da interventi defianziati e destinate al finanziamento della gestione dell'evento giubilare art. 7 e 8 della Legge 494/99	40.300.000.000
Disponibilità attuale fondo	1.960.000.000.000
<b>Impegni</b>	<b>1.652.657.200.106</b>
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	194.494.600.000
Trasferimenti Ministero dell'Interno (Fondo F.E.C.)	13.847.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
<b>TOTALE RISORSE ATTIVATE</b>	<b>1.864.535.800.106</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>1.586.030.624.380</b>
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	194.494.600.000
Trasferimenti Ministero dell'Interno (Fondo F.E.C.)	13.847.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
<b>TOTALE RISORSE TRASFERITE</b>	<b>1.797.909.224.380</b>

#### 4. Conclusioni

La presente Relazione è articolata in sette volumi: il primo contiene materiale e tabelle di sintesi, mentre nei rimanenti sei sono riportate le schede di dettaglio di ciascun intervento, suddivise per ambito regionale:

- Volume II                      Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania
- Volume III                     Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria
- Volume IV                     Lombardia, Marche, Molise, Piemonte
- Volume V                      Sardegna, Sicilia, Toscana
- Volume VI                      Umbria, Veneto
- Volume VII                    interventi INAIL e di titolarità di soggetti privati

Dalla lettura dei suddetti volumi si evidenziano, in buona sostanza, gli esiti positivi della gestione del Giubileo in località al di fuori del Lazio, per la rapidità di realizzazione degli interventi, per l'efficacia dimostrata dalle previsioni programmatiche e per l'effettiva rispondenza delle opere e servizi realizzati alle tante domande connesse ai grandi flussi di pellegrinaggio.

## 1. INTRODUZIONE

### Valutazioni conclusive

La presente Relazione al Parlamento, ai sensi dell'art. 2, comma 14, legge 7 agosto 1997, n. 270, è la sesta ed ultima in ordine cronologico ed intende fornire una sintesi dell'andamento amministrativo ed esecutivo dei singoli interventi inseriti nel Piano ex lege 270/97 per il Grande Giubileo del 2000.

Il ritardo, rispetto ai termini di legge, nella presentazione del documento di cui trattasi è dipeso dalla volontà di fornire un quadro il più esaustivo possibile, in coincidenza con la chiusura contabile degli interventi giubilari. La Relazione in questione, al momento di andare in stampa, contiene un resoconto dettagliato per circa l'ottanta per cento degli interventi in parola. Non è stato possibile fornire adeguate informazioni sul restante 20% degli interventi, in ragione della mancata chiusura delle attività di collaudo da parte dei soggetti titolari degli interventi medesimi. Si fa riserva, dunque, di produrre un documento integrativo, non appena verranno rese disponibili le succitate informazioni.

La gestione del Giubileo in località al di fuori del Lazio (ex lege n. 270/1997) ha dato esiti positivi per la rapidità di realizzazione degli interventi, per l'efficacia dimostrata dalle previsioni programmatiche e per l'effettiva rispondenza delle opere e servizi realizzati alle tante domande (accoglienza, logistica, sicurezza, informazione) connesse ai grandi flussi di pellegrinaggio.

Le nostre città, risultano oggi più gradevoli ed ordinate di prima; la capacità di accoglienza, soprattutto per le fasce di visitatori a più basso reddito, ampliate e migliorate attraverso una riqualificazione delle strutture ricettive; il patrimonio culturale ed il sistema museale è ora più fruibile e più tutelato, anche grazie ad un'estesa opera di restauro; l'ordinato svolgimento delle grandi manifestazioni di massa e dei molti incontri, effettuati nelle maggiori località religiose esistenti in Italia, hanno contribuito ad un successo d'immagine del nostro Paese anche sul piano internazionale.

Rovesciando un tradizionale meccanismo innescato in passato in relazione a grandi eventi straordinari si è puntato su opere territorialmente diffuse e pur tuttavia coordinate da una strategia trasparente sia per criteri progettuali che per priorità localizzative.

I risultati a consuntivo, indicano la serietà e la motivazione con cui i protagonisti hanno operato; comportamenti trasparenti e rispettosi del contesto legale hanno ridotto al minimo il contenzioso, evitando così il formarsi di impedimenti ad una spedita esecuzione dei programmi.

L'aver affidato ad un ufficio centrale la competenza unitaria sui grandi eventi e sulla gestione dei fondi stanziati dallo Stato per il Giubileo del 2000, ha consentito di conseguire forme di coordinamento a livello nazionale e proficue sinergie con altre amministrazioni e leggi di spesa. E' in questa prospettiva che sono stati interpretati gli obiettivi posti dal legislatore e definiti i criteri di impostazione del Piano, promuovendo una pianificazione territoriale supportata da procedure di concertazione, come postulava l'esigenza di certezza circa la realizzazione delle opere in tempi molto stretti e, comunque, entro, e non oltre, una data ben definita.

L'aver posto, infine, alla base del Piano l'individuazione ed il soddisfacimento di fabbisogni reali, ha consentito di rendere l'investimento pubblico funzionale, non solo al buon esito del Giubileo del 2000, ma anche ad una efficace risposta di tipo organizzativo alla presenza dei visitatori italiani e stranieri che, anche successivamente al Giubileo, produrrà benefici occupazionali per le regioni ed i territori interessati dall'intervento pubblico.

### L'attuazione del Piano

Il programma del Giubileo 2000 in località al di fuori del Lazio ha consentito di realizzare 1.036 interventi per 3.252 miliardi (di cui 1.920 pubblici).

Nel Piano originale erano stati inseriti come interventi completamente autofinanziati dai beneficiari, 25 interventi dell'INAIL per un investimento di 709 miliardi e 148 interventi di privati per un investimento di 455 miliardi. L'INAIL ne ha realizzati 20 pari ad un costo di 566 miliardi (ossia l'80% del preventivato), mentre i privati solo 56 per un investimento di 172 miliardi (38% del preventivato).

Nonostante l'elevato numero degli interventi, sono stati rispettati gli obiettivi programmatici, concentrando nelle aree a più elevato carico dei flussi di pellegrinaggio la maggioranza delle iniziative. Il 48,8% del volume complessivo di finanziamenti è stato collocato lungo i percorsi e nelle principali mete giubilari. Infatti, 135 dei 960 interventi finanziati sono localizzati sulla via Francigena e 69 ad Assisi e località connesse.

Si è trattato di programmi di media dimensione, secondo lo standard europeo, ma relativamente grandi per la media nazionale riferita alle opere pubbliche: 2,6 miliardi di lire.

Il 38,3% delle risorse pubbliche è stato utilizzato per i beni culturali, il 37,1% per la ricettività a basso costo ed il 24,2% per l'accoglienza.

Gli interventi finanziati previsti dall'originario piano sono aumentati di numero, nel corso della realizzazione del Piano, del 9,1%.

La variabile *tempo* ha rivestito un'importanza decisiva. Nonostante una limitatissima proroga nella conclusione degli interventi (dall'ottobre al dicembre 1999), nella attuazione dei Piani l'amministrazione ha sempre considerato non derogabili le scadenze, non solo in quanto imposte "astrattamente" dalle norme e dalle procedure, ma soprattutto perché "pragmaticamente" correlate alla fattibilità dei programmi.

Lo strumento del monitoraggio e la tecnica della rimodulazione dei piani ha permesso un utilizzo ottimale dei fondi stanziati. Per il Giubileo al di fuori del Lazio - escludendo il progetto per il Palazzo Reale di Torino (90 miliardi di lire), avviato ma che è a cadenza pluriennale - la quota utilizzata è stata del 96,8 % (1.830 mld. di lire per 959 interventi di costo pari a 2.424 mld. di lire).

Delle diciannove regioni interessate da interventi giubilari la metà ha raggiunto o superato la quota di utilizzazione dei fondi superiore al 97%, tre si attestano intorno al 94%, mentre tre si collocano fra il 83% e l'88%. A determinare le differenze regionali concorrono la numerosità degli interventi e cause derivanti dalla oggettiva complessità di molti di essi. Sembra, tuttavia, particolarmente soddisfacente il risultato ottenuto in considerazione delle centinaia di soggetti pubblici, di località diverse, di imprese e progettisti coinvolti.

## 2. SINTESI DELLE RELAZIONI PRECEDENTI

### La prima relazione trimestrale

Con la Prima Relazione al Parlamento, si è dato conto, in ossequio alle disposizioni dell'art. 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997 n. 270, delle attività svolte al 31.12.1998 dalle istituzioni di governo, dall'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, dagli enti regionali e locali. Tali organismi hanno partecipato, nei termini e nei modi indicati dalla Legge 270, ad una efficace realizzazione del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio e delle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le determinazioni e gli indirizzi inerenti la gestione del Piano stesso, così come recepiti nei relativi decreti del Ministro delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.

In particolare nella prima parte della Relazione sono stati riportati i contenuti e gli aspetti giuridici della Legge 7 agosto 1997 n° 270, le modalità attraverso cui sono stati individuati i criteri di selezione degli interventi da inserire nel Piano (Decreto Ministeriale n. 115 del 17 settembre 1997), nonché la strumentazione approntata da parte dell'Ufficio di Roma Capitale e Grandi Eventi per quanto attiene la modulistica, il sistema informativo, il sistema di proiezione territoriale degli interventi, gli strumenti di comunicazione ed il sistema di monitoraggio.

Nella seconda parte della Relazione sono state invece poste in evidenza procedure e metodologie adottate per l'elaborazione del Piano, di cui vengono presentate dettagliatamente le caratteristiche.

Infine nell'ultimo paragrafo della Relazione è stato riportato lo stato di avanzamento degli interventi inseriti nel Piano e la situazione dei flussi finanziari al 31.12.1998.

La prima Relazione al Parlamento ha dato conto in maniera completa e diffusa, delle diverse attività svolte sia per la attuazione della Legge n. 270 che per l'avvio operativo degli interventi.

Il Piano fu, infatti, adottato dalla Commissione il 28 marzo 1998 e definitivamente approvato con D.M. 21 aprile 1998. In soli sette mesi (dall'agosto 1997 al marzo 1998) sono state approntate le procedure per la selezione delle richieste di finanziamento, diffuse le strumentazioni necessarie alla presentazione delle domande, effettuata l'istruttoria sulle circa 7.000 richieste pervenute e definito il Piano.

La precedente Relazione fornisce al Parlamento lo stato di avanzamento degli interventi compresi a quella data: 1.115 interventi per un investimento complessivo di 3.673 miliardi di lire di cui 1.955 miliardi di lire finanziati dallo Stato.

Il ritardo nell'avvio delle impegnative operazioni di monitoraggio non ha privato, tuttavia, la Prima Relazione al Parlamento di un quadro complessivo e per singolo intervento dello stato di attuazione, effettuato direttamente dall'Ufficio che ha surrogato funzioni previste per il soggetto monitore, il cui incarico è stato definitivamente approvato successivamente al periodo di riferimento.

### La seconda relazione trimestrale

Il lasso di tempo intercorso a far data dall'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio, avvenuta con D.M. in data 21 aprile 1998, ha consentito alla Commissione di modificare ed integrare il Piano stesso al fine di renderlo sempre più congruente con le finalità e con le esigenze emergenti in relazione alla celebrazione del Giubileo del 2000.

La seconda relazione trimestrale è stata strutturata in cinque sezioni ed un'Appendice nella quale sono raccolti i principali provvedimenti assunti in attuazione della legge stessa.

La prima parte – dopo una breve sintesi della Relazione precedente – è stata dedicata ai lavori della Commissione ed alle diverse sedute attraverso le quali sono state deliberate le successive riprogrammazioni del Piano.

Un capitolo a sé stante è stato dedicato alla gestione finanziaria del Piano, fotografando la situazione alla scadenza dei primi tre trimestri del 1999. La terza parte è stata dedicata allo stato di attuazione degli interventi al 30 settembre 1999, attraverso una serie di grafici e tabelle suddivisi per Regioni e per singoli interventi. La quarta parte riguarda gli strumenti di controllo del Piano ed i soggetti ad esso deputati; l'ultima sezione è dedicata all'aggiornamento dei lavori della "task force" per la comunicazione presso la Presidenza del Consiglio.

La necessità di riferire al Parlamento sulla base di dati certificati dallo specifico servizio di monitoraggio ha suggerito di riunire le prime tre Relazioni Trimestrali per il 1999 in un unico Rapporto al fine di una più completa visione dello stato di avanzamento del Piano.

Per quanto riguarda l'impiego delle risorse pubbliche rese disponibili dalla legge 270/97 pari a 2.000 miliardi, al 3° trimestre risultavano attivati programmi per 1.446,1 miliardi di lire pari al 72,3%, mentre le risorse trasferite rappresentavano, con 937,8 miliardi di lire, il 46,9% del fondo disponibile.

In termini di opere fisiche e servizi al 30 settembre 1999 risultavano in fase di realizzazione o completati complessivamente l'82,3% degli interventi (96 ultimati e 843 in fase di realizzazione su 1.128). In termini di finanziamento pubblico l'ammontare reso operativo è pari al 94,3%, mentre sull'investimento totale la quota attivata è dell'85,3%.

---

### La terza relazione

La terza relazione ha preso in esame il periodo dal 30 settembre 1999 al 31 dicembre 1999. Nel corso di tale trimestre la Commissione ex art. 2 legge 270/1997 si è riunita una volta, in data 28 ottobre 1999.

Nel corso dell'ultimo trimestre 1999 la Commissione medesima ha proseguito nell'azione di modifica ed integrazione del Piano, per renderlo più aderente alle necessità emergenti dall'aggiornamento dei programmi delle varie Amministrazioni o degli altri soggetti beneficiari dei finanziamenti, in ordine all'accertamento della concreta fattibilità di talune opere, anche per sopravvenute esigenze, non previste in precedenza. L'attività di rimodulazione del Piano, soprattutto per ciò che concerne il finanziamento di nuove iniziative o l'integrazione finanziaria di interventi già presenti nel Piano, è stata possibile grazie alle risorse finanziarie rese disponibili sia

dai definanziamenti parziali o totali di taluni interventi, sia dai ribassi d'asta intervenuti a seguito dell'aggiudicazione dei lavori o forniture.

---

#### La quarta relazione trimestrale

Nel corso del primo trimestre del 2000 non vi sono state riunioni della Commissione ex art. 2 legge 270/1997.

Nella quarta Relazione Trimestrale al Parlamento, pertanto, oltre a fornire una sintesi del contenuto delle precedenti Relazioni ed un riepilogo dell'ultimo rapporto del soggetto Monitore, è stato offerto un quadro della situazione finanziaria aggiornato al 30.03.2000.

In tale periodo, inoltre, è intervenuto il D.P.C.M. del 19.01.2000, con il quale è stato decretato che: " I termini di cui alla lett. d), dell'art. 1, co. 4, della legge n. 270/1997 relativi agli interventi inclusi nel Piano di cui alla medesima legge, sono differiti al 31 dicembre 1999."

---

#### La quinta relazione

La quinta relazione prende in esame il periodo dal 1° aprile 2000 al 30 settembre 2000. Nel corso di tale semestre la Commissione ex lege n. 270/1997, si è riunita tre volte: in data 19.04.2000, 21.07.2000 e 01.08.2000.

Nelle succitate riunioni, la Commissione ha deliberato alcune modifiche al Piano degli interventi per il Giubileo. In particolare, quelle assentite nella riunione del 19.04.2000 si sostanziano:

nell'approvazione dei criteri per il definanziamento degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio per il Grande Giubileo del 2000, così come definiti dalla Commissione di cui all'articolo 2, della legge 7 agosto 1997, n. 270, nella seduta del 19 aprile 2000, con deliberazione n.1/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante;

nell'assegnazione ai soggetti beneficiari che non hanno ancora provveduto alla rendicontazione delle somme utilizzate alla data del 31 dicembre 1999, di una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, per far pervenire comunicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori e per trasmettere la rendicontazione riferita alla data del 31 dicembre 1999;

nella previsione del definanziamento per gli interventi i cui soggetti beneficiari non provvederanno agli adempimenti di cui al precedente punto 1, con riserva di determinazione della rispettiva misura all'esito dei compiuti accertamenti;

nella individuazione, a fini applicativi ed orientativi, delle seguenti fattispecie sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore:

1. condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate;
2. sopravvenienze archeologiche ed artistiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi;
3. rinvenimento di ordigni bellici;
4. il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali;
5. il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 28 ottobre 1999.
6. a fini applicativi ed orientativi, sono state considerate non sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente apprezzate all'atto della progettazione, al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi;
7. nella previsione, per quegli interventi presenti nel piano con una quota di cofinanziamento, di un definanziamento pro-quota, ovvero operato in termini proporzionali alla quota di finanziamento attribuita.

Le modifiche al piano assentite nella seduta del 21.07.2000, si sostanziano nelle seguenti:

nell'esclusione dal definanziamento delle forniture, qualora le stesse risultino consegnate entro il termine del 31 gennaio 2000;

nell'approvazione dei termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A;

nel definanziamento, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano e nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata degli interventi di cui all'ALLEGATO B;

nella previsione - ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494 - che i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo;

nella presa d'atto della rinuncia alla realizzazione presentata dai soggetti titolari degli interventi di cui all'ALLEGATO C;

nel mancato accoglimento delle richieste di inserimento di nuovi interventi;

nell'integrazione degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano con la seguente statuizione: per gli interventi non ultimati entro la data del 31 dicembre 1999, per i quali sia stato disposto il definanziamento parziale, il soggetto beneficiario, in sede di richiesta di trasferimento del saldo relativo allo stanziamento rideterminato al netto del definanziamento, è tenuto ad inoltrare all'Ufficio l'autocertificazione circa la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento definanziato, ovvero l'intervenuta accensione di un mutuo, ovvero l'intervenuta fissazione di una posta nel proprio bilancio per garantire la funzionalità, anche parziale, dell'intervento oggetto di finanziamento pubblico.

Le modifiche al piano assentite nella seduta del 01.08.2000, si sostanziano, infine, nelle seguenti:

nell'approvazione di termini suppletivi di ultimazione dei lavori indicati a fianco di ciascun intervento di cui all'ALLEGATO A;

nel definanziamento, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all'ALLEGATO B;

nella statuizione, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, in base alla quale i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo;

nella presa d'atto delle economie di stanziamento dichiarate dai rispettivi soggetti beneficiari per gli interventi di cui all'ALLEGATO C, per un complessivo ammontare di L. 1.514.633.673;

nell'approvazione delle reintegrazioni di finanziamento, relativamente agli interventi indicati nell'ALLEGATO D, nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi, per un importo complessivo di L. 907.168.728;

nell'accoglimento della richiesta del termine suppletivo di agosto 2000 per l'ultimazione dei lavori di sistemazione delle aree di sosta e ristoro in località Arenella, in Napoli, rubricato con codice 2770;

nell'accoglimento della richiesta di disaggregazione dell'intervento relativo ai lavori di sistemazione delle aree di sosta e ristoro in località Arenella, in Napoli, rubricato con codice 2770, in due lotti funzionali, e si dispone che il 1° lotto viene rubricato con codice 2770/A, a fronte di una quota di finanziamento ex lege n.270/1997 di lire 614.750.000, di una quota di cofinanziamento di lire 75.250.000, per un costo stimato complessivamente in lire 800.000.000; mentre il 2° lotto viene rubricato con codice 2770/B, per un costo stimato di lire 4.934.750.000 a totale copertura finanziaria con risorse non statali;

nel mancato accoglimento delle richieste di inserimento di nuovi interventi.

### 3. RELAZIONE FINALE (1° OTTOBRE 2000 - 31 DICEMBRE 2001)

#### Relazione finale

La presente relazione prende in esame il periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2001. Nel corso di tale periodo la Commissione ex lege n. 270/1997, si è riunita due volte. In data 1.12.2000 la seduta non ha prodotto una deliberazione della Commissione medesima ed è stata aggiornata al 14.12.2000.

Con la deliberazione n. 4 del 14.12.2000 – recepita con D.M. n. 286 del 14 dicembre 2001, registrato alla Corte dei Conti il 26 aprile 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2001- sono state assentite le seguenti modifiche al Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio:

- sono stati approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori indicati a fianco di ciascun intervento di cui all'allegato C;
- sono state approvate le riduzioni di stanziamento degli interventi di cui all'allegato A;
- sono stati defianziati – per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano e nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata - gli interventi di cui all'allegato B;
- è stato previsto che – ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 – i soggetti beneficiari di cui all'allegato B sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo;
- sono state assentite le integrazioni e le reintegrazioni di finanziamento, le variazioni di cofinanziamento degli interventi indicati nell'allegato C, nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi, per un importo complessivo di L. 30.197.150.581;
- è stata assentita la richiesta di finanziamento di L. 500 milioni concernente maggiori lavori, relativi alla Cattedrale di S. Rufino in Assisi, resisi indispensabili a causa di sorpresa archeologica e, pertanto è stato disposto il cambio di titolo e la disaggregazione dell'intervento prot. 7227 nei seguenti termini:
  - 1) prot. 7227/A
  - 2) titolo: Restauro della Cattedrale di S. Rufino (1° lotto);
  - 3) soggetto beneficiario: Soprintendenza BAAAS dell'Umbria;
  - 4) lettera c: agosto 1998;
  - 5) lettera d: dicembre 1999;

- 6) stanziamento ex lege n. 270/1997: 400.000.000;
  - 7) altre fonti finanziarie: 350.000.000;
  - 8) costo stimato: 750.000.000;
- 

- 1) prot. 7227/B;
- 2) titolo: Restauro della Cattedrale di S. Rufino (2° lotto)
- 3) soggetto beneficiario: Capitolo della Cattedrale di S. Rufino;
- 4) lettera c: dicembre 1999;
- 5) lettera d: giugno 2000;
- 6) stanziamento ex lege n. 270/1997: 500.000.000;
- 7) costo stimato: 500.000.000.

- è stato assentito un contributo di lire 200 milioni all'Ufficio per Roma e grandi eventi in ragione dell'esigenza di documentare e pubblicizzare, attraverso un progetto editoriale e mostre, quanto realizzato con l'investimento pubblico in occasione del Giubileo;
- è stata assentita la richiesta di disaggregazione dell'intervento rubricato con codice prot. 2388, di titolarità degli Ordini dei Frati Minori del Beato Umile di Bisognano, concernente consolidamento, recupero e restauro dell'impianto conventuale del Beato Umile e sistemazione dello spazio antistante, nei seguenti termini, che non comportano oneri aggiuntivi a carico del fondo ex lege n. 270/1997:

- 1) prot. 2388/A;
  - 2) titolo: consolidamento, recupero e restauro dell'impianto conventuale del Beato Umile e sistemazione dello spazio antistante (1° lotto);
  - 3) soggetto beneficiario: Ordine Frati Minori Beato Umile di Bisognano;
  - 4) lettera c: luglio 1999;
  - 5) stanziamento ex lege n. 270/1997: 2 miliardi;
  - 6) costo stimato: 2 miliardi.
- 

- 1) prot. 2388/B;
- 2) titolo: consolidamento, recupero e restauro dell'impianto conventuale del Beato Umile e la sistemazione dello spazio antistante (2° lotto);
- 3) soggetto beneficiario: Ordine Frati Minori Beato Umile di Bisognano;
- 4) lettera c: luglio 1999;
- 5) cofinanziamento: 400.000.000;

6) costo stimato: 400.000.000.

- si è preso atto della rinuncia al finanziamento ex lege n. 270/1997 dichiarata dall'Opera Pia dei Poveri Vergognosi, concernente la realizzazione della casa albergo per anziani, il cui importo di L. 279.749.813 è già iscritto tra le minori occorrenze di piano di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- si è disposto di non recuperare i ribassi d'asta relativi ai seguenti interventi, in considerazione dell'entità del cofinanziamento:
  - 1) prot. 4117, di titolarità delle Ferrovie Nord di Milano S.p.a., concernente la realizzazione di strutture di accoglienza nell'atrio della stazione di Milano Cadorna;
  - 2) prot. 5167, di titolarità del Comune di Milano, concernente la ristrutturazione del Piazzale Cadorna;
- sono state approvate le rettifiche indicate nell'allegato D;
- non sono state accolte le richieste di inserimento di nuovi interventi e le altre richieste di modificazioni del Piano;
- le risorse nella disponibilità della Commissione sono state destinate, nella misura di lire 40.300.000.000, agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne hanno fatto richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000;
- è stato dato l'incarico all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi di avviare la procedura di messa in mora ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca della inclusione nel Piano di quegli interventi di titolarità di soggetti privati che, comunque, non siano dotati di certificato di ultimazione dei lavori.

#### 4. LA GESTIONE FINANZIARIA

##### Situazione finanziaria del Piano aggiornata al 31 dicembre 2001

Le occorrenze finanziarie per la copertura degli oneri recati dalla legge 270/97, valutate in complessive £. 2.000 miliardi, sono state direttamente stanziare in Bilancio sul capitolo 7902 dello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del successivo trasferimento ai singoli soggetti beneficiari.

Gli stanziamenti statali hanno consentito, attraverso la priorità accordata agli interventi che esprimevano una quota di cofinanziamento, la mobilitazione di ulteriori fonti finanziarie per £. 1.702 miliardi, permettendo l'inserimento nel Piano, ai fini della realizzazione, di opere per un importo complessivo pari a £. 3.566 miliardi.

Di tale stanziamento, £. 1.200 miliardi sono stati stanziati nell'esercizio finanziario 1998, 600 miliardi nell'esercizio finanziario 1999 e 200 miliardi sul bilancio annuale di competenza relativo all'anno 2000.

Come già ricordato, il Piano è stato soggetto ad alcune rimodulazioni a seguito delle quali sono state ridotte le assegnazioni finanziarie degli interventi attivati per un importo corrispondente al ribasso d'asta registrato all'atto dell'aggiudicazione. Con le somme rese così disponibili sono stati finanziati altri interventi originariamente non inclusi nel Piano. Sono stati inoltre inseriti nel Piano, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della legge n. 270/1997, gli interventi relativi alla costruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, con le corrispondenti assegnazioni finanziarie.

La Commissione di cui al 1° comma dell'art. 2 della citata legge 270/97, ha, quindi, provveduto ad emanare gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano con modalità già definite per l'attuazione del Piano per il Giubileo ex lege n. 651/96 dalla competente Commissione.

I suddetti indirizzi disciplinano i pagamenti così suddivisi:

anticipazione del 10% per la progettazione, gli studi e le indagini;


anticipazione del 50% dell'ammontare dell'impegno;

anticipazione fino alla concorrenza del 90% dell'impegno;

saldo.

Inoltre, con DM dell'1.6.1999 la Commissione ha modificato ed integrato gli Indirizzi di attuazione finanziaria individuando e meglio specificando la documentazione da allegare alle istanze di erogazione finanziaria, con particolare riferimento alla erogazione fino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato ed alla liquidazione del saldo.

Al fine di poter evadere il gran numero di richieste di erogazione finanziaria pervenute e meglio rappresentate dal grafico di seguito riportato:



L'Ufficio ha istituito una procedura che prevede le seguenti principali fasi lavorative:

**A) Esame preliminare delle istanze pervenute :** una volta pervenute al Servizio Finanziario, dopo essere state protocollate, le richieste di erogazione vengono esaminate e classificate. Tale controllo tende soprattutto ad accertare la congruità degli importi richiesti in relazione ai dati economici del Piano evidenziando eventuali anomalie e provvedendo, ove necessario, a comunicare le stesse ai Soggetti beneficiari;

**B) Inserimento delle istanze nella banca dati:** una volta esaminate e classificate le istanze vengono registrate in una banca dati appositamente predisposta al fine di consentire il controllo delle pratiche lungo tutte le fasi di lavorazione. Dai tabulati infatti è possibile rilevare, tra l'altro, la data di arrivo dell'istanza, il nome del funzionario tecnico al quale è stato assegnato l'intervento, la relativa data di assegnazione e così via fino alla data di trasmissione del decreto all'Ufficio Centrale di Bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo sistema di analisi e successivo inserimento in banca dati ha permesso di:

- tenere sotto controllo mese per mese la totalità delle istanze pervenute;
- individuare al momento dell'arrivo eventuali anomalie, carenze e urgenze al fine di un tempestivo intervento;

- poter fornire notizie in tempo reale circa lo stato della pratica ai Soggetti beneficiari;
- ottimizzare i tempi di lavorazione.

**C) Istruttoria tecnica amministrativa :** l'Ufficio, nonostante le note carenze di organico, ha istituito un gruppo di lavoro costituito dai funzionari tecnici in servizio, che, pur mantenendo le funzioni di loro normale competenza, hanno esaminato le varie istanze e redatto le apposite istruttorie tecniche amministrative propedeutiche alla stesura dei decreti di pagamento.

Dette istruttorie consistono:

- 1) nell'esaminare le richieste di erogazione finanziaria unitamente alla congruità e completezza della documentazione prevista dagli indirizzi di attuazione finanziaria. Detto esame non può prescindere da un'analisi dell'intervento nel suo complesso che consideri tutte le eventuali varianti apportate assentite o assentibili dall'Ufficio e le rimodulazioni di Piano che lo riguardano;
- 2) nel comunicare ai soggetti beneficiari eventuali carenze ed anomalie e guidare gli stessi nella risoluzione di eventuali problematiche;
- 3) nel fornire tutti i dati necessari alla successiva fase di decretazione del pagamento.

**D) Decretazione:** redazione del decreto di impegno e/o pagamento in base alle istruttorie tecniche amministrative ed alla necessaria ricostruzione storica dell'intervento dall'inserimento nel Piano, individuando nel percorso eventuali peculiarità delle quali tener conto nella stesura del decreto. Compito dei funzionari amministrativi addetti a questa fase lavorativa è inoltre quello di interpretazione delle istruttorie e traduzione delle stesse in decreti redatti secondo la normativa di riferimento;

**E) Registrazione degli impegni e delle erogazioni :** una volta trasmesso il Decreto all'Ufficio Centrale di Bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i relativi importi vengono registrati in un apposito tabulato finanziario che consente di avere l'esatta situazione sia relativa ad ogni singolo intervento che nella sua globalità;

Ad appesantire e rallentare il lavoro dell'Ufficio hanno concorso vari fattori:

- 1) la difficile applicazione della normativa di attuazione finanziaria che, come già evidenziato, è stata più volte integrata e modificata;
- 2) la presenza di molti soggetti beneficiari privati o pubblici di piccole dimensioni, non abituati ad affrontare problematiche inerenti le procedure tecniche amministrative pubbliche ( parrocchie, piccoli comuni ecc.). Questo ha comportato soprattutto una notevole difficoltà nel completare la documentazione necessaria che ha costretto i funzionari tecnici a contattare più volte ogni soggetto beneficiario sia telefonicamente che a mezzo fax e dare loro continue ed approfondite spiegazioni;
- 3) l'istituzione del mandato informatico che attualmente consente una maggiore velocità di erogazione dei pagamenti ma che nel corso dell'anno ha comportato un rallentamento dovuto ai normali tempi di perfezionamento della nuova procedura;
- 4) la concentrazione delle richieste di erogazione per tutto l'arco dell'anno da parte della totalità dei soggetti beneficiari;



Sono state inoltre trasferite, con variazioni compensative di bilancio, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge del 7 agosto 1997, n. 270, risorse finanziarie ammontanti a £. 209.702 miliardi nello Stato di previsione dei seguenti Ministeri:

Ministero per le Attività Culturali:	193.394.600.000
Ministero degli Interni:	12.770.000.000
Ministero delle Finanze:	1.100.000.000
Ministero dei Trasporti:	860.000.000
Ministero di Grazia e Giustizia:	1.577.000.000
TOTALE:	209.701.600.000

Vengono di seguito riportate le tabelle relative alla situazione finanziaria del Piano aggiornata al 31.03.1999, al 30.06.1999, al 30.09.1999, al 31.12.1999, al 31.03.2000 ed al 31.12.2001.

TAV. I (situazione finanziaria al 31 marzo 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	677.439.078.398
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	857.399.078.398
Pagamenti	362.190.046.665
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	542.150.049.665

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. II (situazione finanziaria al 30 giugno 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.079.380.955.691
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
<b>TOTALE RISORSE ATTIVATE</b>	<b>1.281.977.955.691</b>
Pagamenti	582.397.763.915
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
<b>TOTALE RISORSE TRASFERITE</b>	<b>784.994.763.915</b>

TAV. III (situazione finanziaria al 30 settembre 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.242.888.278.632
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
<b>TOTALE RISORSE ATTIVATE</b>	<b>1.446.125.278.632</b>
Pagamenti	734.533.939.986
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
<b>TOTALE RISORSE TRASFERITE</b>	<b>937.770.939.986</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. IV (situazione finanziaria al 31 dicembre 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.242.888.278.632
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.447.125.278.632
Pagamenti	1.021.868.392.042
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.226.105.392.042

TAV. V (situazione finanziaria al 31 marzo 2000) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.539.484.392.199
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.743.721.392.199
Pagamenti	1.241.243.265.249
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.445.480.265.249

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. VI (situazione finanziaria al 30 giugno 2000) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.570.897.571.096
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
<b>TOTALE RISORSE ATTIVATE</b>	<b>1.780.599.171.096</b>
Pagamenti	1.317.870.365.550
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
<b>TOTALE RISORSE TRASFERITE</b>	<b>1.527.571.965.550</b>

TAV. VII (situazione finanziaria al 30 settembre 2000) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.596.595.547.918
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
<b>TOTALE RISORSE ATTIVATE</b>	<b>1.806.297.147.918</b>
Pagamenti	1.395.100.458.981
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
<b>TOTALE RISORSE TRASFERITE</b>	<b>1.604.802.058</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. VII (situazione finanziaria al 31 dicembre 2000) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.608.615.317.596
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
<b>TOTALE RISORSE ATTIVATE</b>	<b>1.818.316.917.596</b>
Pagamenti	1.436.846.931.819
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
<b>TOTALE RISORSE TRASFERITE</b>	<b>1.646.548.531.819</b>

TAV. VIII (situazione finanziaria al 31 dicembre 2001) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Riduzione effettuata dalla finanziaria 2000 (art. 49, comma 16)	40.000.000.000
Somme recuperate da interventi defanziati e destinate al finanziamento della gestione dell'evento giubilare art. 7 e 8 della Legge 494/99	40.300.000.000
Disponibilità attuale fondo	1.960.000.000.000
Impegni	1.652.657.200.106
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	194.494.600.000
Trasferimenti Ministero dell'Interno (Fondo F.E.C.)	13.847.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
<b>TOTALE RISORSE ATTIVATE</b>	<b>1.864.535.800.106</b>
Pagamenti	1.586.030.624.380
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	194.494.600.000
Trasferimenti Ministero dell'Interno (Fondo F.E.C.)	13.847.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
<b>TOTALE RISORSE TRASFERITE</b>	<b>1.797.909.224.380</b>

## 5. LO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO

### **Le procedure di accertamento**

In data 26.01.2000, l'U.R.C.G.E. ha inoltrato a tutti i soggetti titolari di interventi inseriti nel Piano, un modello di rendicontazione al 31.12.1999 (riportato in appendice alla presente Relazione), al fine di ottenere dai titolari stessi un quadro preciso sull'andamento amministrativo ed esecutivo dei singoli interventi. Il termine previsto per ottemperare alla succitata richiesta dell'Ufficio è stato fissato al 20.02.2000.

Nella seduta della Commissione del 19 aprile 2000, il Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, dott.ssa Daniela Barbato, ha reso nota la suindicata iniziativa dell'U.R.C.G.E. e ha comunicato i primi risultati dell'attività di rendicontazione in parola: su 1108 interventi risultavano ultimati 486 interventi; 154 erano di titolarità di soggetti privati, 182 risultavano non ultimati e rendicontati e 286 non avevano dato alcuna risposta.

Con Decreto n. 268/RC in data 28.08.2000 del Ministro dei Lavori Pubblici delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000 è stata assegnata una scadenza ultimativa, fissata al 15 maggio 2000, ai soggetti beneficiari che non avevano ancora provveduto alla rendicontazione delle somme utilizzate alla data del 31 dicembre 1999: gli interventi per i quali i relativi soggetti beneficiari non avessero provveduto agli adempimenti di cui sopra entro il termine previsto, sarebbero stati defianziati, con riserva di determinazione della rispettiva misura all'esito dei compiuti accertamenti.

Nelle successive riunioni la Commissione, sulla scorta delle informazioni trasmesse dai soggetti beneficiari attraverso i modelli di rendicontazione di cui sopra, ha provveduto ad effettuare una serie di definanziamenti "pro quota", facendo salvo il finanziamento originariamente attribuito solo per la quota parte regolarmente realizzata secondo le indicazioni temporali di Piano.

## **I risultati**

*Tabella A (Elenco degli interventi definanziati)*

PAGINA BIANCA

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella A**  
**Elenco degli Interventi Definanziati**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Prot.	Settore	Titolo Intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire			
							Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Importo Definitivo
ABRUZZO	PESCARA-TERAMO	Manoppello Isola Del Gran Sasso d'Italia	COMUNE DI MANOPPELLO .PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' DEI PADRI PASS	415	A	STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI INFORMAZIONE	389	319	70	22
				330	R	RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIFACIMENTO DEL TETTO DELL'ALA EST DEL CONVENTO DI S. GABRIELE DELL'ADDOLORATA	2.689	2.689	0	566
				346	A	OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTIANTEGLI INGRESSI AL SANTUARIO. CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	828	669	159	81
<b>Totale Regione ABRUZZO</b>							<b>3.906</b>	<b>3.677</b>	<b>229</b>	<b>669</b>
BASILICATA	MATERA	Matera	ARCIDIOCESI DI MATERA - IRSINA	272	R	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI SPIRITUALITA' S. ANNA	3.879	3.379	500	1.481
				4976	A	REALIZZAZIONE DI UN PRONTO SOCCORSO E DI UN'AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA DENOMINATA ORTO DELLA MADONNA.	2.112	912	1.200	428
				<b>Totale Regione BASILICATA</b>						
CALABRIA	COSENZA	Paola	COMUNE DI PAOLA	1496	R	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER L'ACCOGLIENZA DEI TELLEGRINI	2.638	2.638	0	321
				2120	R	RIQUALIFICAZIONE DEL SANTUARIO DI POLSI E CON AREE DI PERTINENZA E RELATIVO ACCESSO	50	50	0	450
				<b>Totale Regione CALABRIA</b>						
CAMPANIA	AVELLINO	Microgigliano	SORPINTENDENZA B.A.A.S. DI SAVERNO	3505	B	POTENZIAMENTO FUNZIONALE DEI BENI CULTURALI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DEL SANTUARIO DI MONTEVERGINE.	2.484	2.484	0	57
				1018	R	RESTAURO DEL CONVENTO DI S. PASQUALE CON RELATIVA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA	5.444	5.444	0	2.271
				4961	A	STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E RELATIVI SERVIZI LUNGO IL CAMMINO DEL ROSARIO DI PADRE PIO	5.926	5.926	0	287
				2055	B	VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE PRESENZE ARCHITETTONICHE DEL CRISTIANESIMO DELLE ORIGINI A NAPOLI E PROVINCIA - COMPLESSO MONUMENTALE DELLE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE	5.667	3.967	1.700	402
				2570	R	INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA BETANIA	2.308	2.308	0	256
				5670	R	RIUTILIZZO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	1.633	533	1.100	4.036
				186	A	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	215	0	215	860
NAPOLI	ARCIDIOCESI DI NAPOLI	COMUNE DI NAPOLI	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE D.C.A. .PROVINCIA NAPOLETANA DEI PADRI SCOLAPI	2764	R	ADATTAMENTO DELL'ISTITUTO SCUOLE PIE ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO COMPRESO NELL'ITINERARIO L'APPIA ANTICA CAMMINO DI FEDE E CULTURA	15.698	7.046	8.652	154
				2770/A	A	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' ARENELLA - 1° LOTTO	798	612	185	2
				1193	A	I LUOGHI SACRI ED ARTISTICI DI POMPEI	619	619	0	98
<b>Totale Regione CAMPANIA</b>							<b>41.531</b>	<b>29.678</b>	<b>11.852</b>	<b>9.715</b>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella A**  
**Elenco degli Interventi Definanziati**

Legenda  
Settore: (A. Accoglienza - B. Beni Culturali) - R. Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Prot.	Settore	Titolo intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire			Importo Definitivo
							Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	Bologna	OPERA PIA DEI POVERI VECROGNOSI ED AZIENDE RIUNITE.	6239	R	REALIZZAZIONE DI CASA ALBERGO PER ANZIANI	2.125	0	2.125	468
			6 A DIR. NE GENIO MILIT. ACCAD. DI MODENA	399	B	RESTAURO DEL CORPO COSTITUENTE L'INGRESSO ALLA PESCHERIA DUCALE COMPRENDE UN ALLOGGIO PER CUSTODI	158	0	158	350
	PIACENZA	MINISTERO DELLE FINANZE DIP. TERRITORIO	1463	B	RECUPERO DEI COMPLESSI MONUMENTALI IN LOC. CHIARAVALLE DELLA COLONBA RIUSO DELL'EX DORMITORIO DEI MONACI DELL'ABBZIA CISTERCENSE A SPAZIO MUSEALE LEGATO ALLA RICETTIVITA'	746	746	0	354	
	<b>Totale Regione EMILIA-ROMAGNA</b>							<b>3.029</b>	<b>746</b>	<b>2.283</b>
FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA	Gorizia	COMUNE DI GORIZIA	4817	B	MUSEO DELL'ARCIDIOCESI E DEL TESORO DI AQUILEIA	3.312	3.312	0	683
			REGIONE AUTONOMIA FRIULI VENEZIA GIULIA	4827	A	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TELEMATICO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI A SERVIZIO DEI PELLEGRINI	13.024	6.464	6.560	54
	UDINE	COMUNE DI AQUILEIA	477	A	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL MUSEO NAZIONALE IN VIA CUREL ANGOLO VIA JULIA AUGUSTA	10	0	10	290	
	<b>Totale Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>							<b>981</b>	<b>971</b>	<b>10</b>
LIGURIA	LA SPEZIA	Sarzana	PARROCCHIA DI S. EGIDIO	1709	R	INTERVENTI RIGUARDANTI L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MOBILITA' DEI DISABILI E L'ACCESSIBILITA' ALLA BASILICA ED ALLE PRINCIPALI METE RELIGIOSE ARCHEOLOGICHE E TURISTICHE	2.568	2.208	360	816
			CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	2775	B	RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI FABBRICATI ESISTENTI E DI PROPRIETA' DELL'ENTE RICHIEDENTE	<b>19.896</b>	<b>12.956</b>	<b>6.940</b>	<b>1.920</b>
<b>Totale Regione LIGURIA</b>							<b>1.454</b>	<b>1.154</b>	<b>300</b>	<b>331</b>
LOMBARDIA	BERGAMO	Sotto Il Monte Giovanni XXIII	DIOCESI DI BERGAMO	5949	B	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL' ABBAZIA DI S. EGIDIO, DEI LOCALI ANNEXI E SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI	2.873	1.176	1.697	33
			FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	5815	A	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	682	682	0	1.125
	MILANO	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	5816	A	<b>Totale Regione LOMBARDIA</b>	<b>4.274</b>	<b>2.577</b>	<b>1.697</b>	<b>3.064</b>	
MARCHE	ANCONA	Ancona	COMUNE DI ANCONA	7465	A	SOSTA PULLMAN BANCHINA PORTUALE	1.391	891	500	991
			REGIONE MARCHE	6909	A	SISTEMA DI SEGNALETICA STRADALE RIVOLTO ALLA INFORMAZIONE DEI VISITATORI SUGLI ITINERARI GIUBILARI E SULLE METE DI CARATTERE RELIGIOSO NEL TERRITORIO DELLE MARCHE	1.449	1.199	250	17
	LORETO	COMUNE DI LORETO	6376	R	COMPLETAMENTO EDIFICIO EX F.A.F.	3.676	3.676	0	674	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella A**  
**Elenco degli Interventi Definanziati**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Prot.	Settore	Titolo Intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire						
							Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Importo Definanziato			
PIEMONTE	ASTI	Asti	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	1268/B	R	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX VILLA BADOGLIO - 2° STRALCIO	581	473	108	718			
				<b>Totale Regione PIEMONTE</b>						<b>581</b>	<b>473</b>	<b>108</b>	<b>718</b>
				BRINDISI	Orta	ENTE SANTUARIO SAN COSIMO	1378/A	A	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' S. COSIMO ALLA MACCHIA	7.031	6.448	583	2.444
							<b>Totale Regione MARCHE</b>						<b>17.051</b>
	PUGLIA	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	899	A	STRUTTURA ACCOGLIENZA POZZO CAVO	4.308	4.308	0	265		
					905	A	ARREDO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIALE CAPPUCCINI	1.468	1.468	0	133		
					890	R	CASA DI ACCOGLIENZA PER IL CLERO	13.667	2.883	10.784	1.431		
		TARANTO	Grotto	San Marco In Lamis	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	3524	A	AREE URBANE ED EXTRAURBANE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO NAVETTE	2.570	2.170	400	50	
						3902	A	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI RISTORAZIONE PRESIDIO SANITARIO	286	186	100	18	
						2094	A	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA	318	98	220	93	
SARDEGNA	CAGLIARI	Cagliari	COMUNE DI CAGLIARI	2842	A	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	29.648	17.561	12.087	4.433			
				2235	R	RESTAURO CATTEDRALE	883	883	0	297			
	SASSARI	Sassari	PROVINCIA DI SASSARI		499	A	REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DELL'ARTE SACRA NEL NORD SARDEGNA	499	499	0	2.501		
					3090	A		4.977	277	4.700	1.723		
<b>Totale Regione PUGLIA</b>						<b>6.359</b>	<b>1.659</b>	<b>4.700</b>	<b>4.521</b>				
SICILIA	CALTANISSETTA	Caltanissetta	SEMINARIO VESCOVILE DI CALTANISSETTA	4254	R	CENTRO DI ACCOGLIENZA PER LA FORMAZIONE MORALE E RELIGIOSA	3.795	2.951	844	760			
				2357	R	RIUTILIZZO DI UN'ALA DISMESSA DELL'EX MONASTERO BENEDETTINO DI SAN GIOVANNI DA ADBIRE CASA PER FIERE CON ANNESSA SALA	913	893	20	40			
	SIRACUSA	Noto	COMUNE DI NOTO		1339	R	RECUPERO DELL'EX CARCERE MANDAMENTALE (GIÀ CARCERE REALE) AD USO DI OSTELLO	2.986	1.986	1.000	67		
					<b>Totale Regione SARDEGNA</b>						<b>3.795</b>	<b>2.951</b>	<b>844</b>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella A**  
**Elenco degli Interventi Definanziati**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Prot.	Settore	Titolo Intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire			Impegno Definitivo	
							Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.		
TOSCANA	FIRENZE	Bagno A Ripoli	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	5673	B	Totale Regione SICILIA	7.694	5.830	1.864	867	
		Firenze	COMUNE DI FIRENZE	3747	B	OSPEDALE DEL BIGALLO PER ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI STRUTTURA RICETTIVA E DIDATTICO MUSEALE	1.643	908	735	93	
		Firenze	REGIONE TOSCANA	5918	A	INTERVENTI PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA' NELLE CHIESE FIORENTINE DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ESISTENTI	604	461	143	348	
		Firenze	COMUNE DI FIRENZE	1537	R	EMERGENZA SANITARIA	688	263	425	25	
		Livorno	COMUNE DI LIVORNO	5172	A	RECUPERO DEL PONTE FORTIFICATO DI CAPPIANO PER REALIZZAZIONE OSTELLO	3.286	2.820	466	75	
		Livorno	COMUNE DI LIVORNO	5176	A	ITINERARIO MARIANO LA PIAZZA DEL SANTUARIO LE SUPERFICIE L'ARREDO	737	337	400	118	
		Livorno	CONGREGAZIONE FIGLIE POVERE SAN GIUSEPPE CALASANZIO	3725	R	ITINERARIO MARIANO MONTENERO, ALTO REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON ATTREZZATURE PER IL TRASFERIMENTO DELLA SOSTA	258	108	150	38	
		Livorno	COMUNE DI LIVORNO	3157	R	RECUPERO DELL'EX ISTITUTO LA MADONNINA MONTENERO	1.971	841	1.130	59	
		Pisa	Castelfranco Di Sotto	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	3157	R	RESTAURO CONVENTO SAN MATTEO CON ADEGUAMENTO PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN PROSSIMITA' DI TRACCIAIO ORIGINALE DELLA VIA FRANCIGENA	710	248	462	32
		Prato	Pila	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE OSPEDALIERE DI SANTA CHIARA	5464	R	RECUPERO DI LOCALI SOTTOTETTO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA	451	200	250	50
UMBRIA	PERUGIA	Perugia	COMUNE DI PERUGIA	6611	B	Totale Regione TOSCANA	10.448	6.186	4.262	914	
						SISTEMAZIONE DEL CASERO DI PORTA S. ANGELO	473	289	184	18	
VENETO	PADOVA	Padova	MONASTERO DI SANTA GIUSTINA	4530	B	Totale Regione UMBRIA	473	289	184	18	
						RECUPERO DELLA CRIPTA MEDIOVALE PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI	48	48	0	11	
						PIA FONDAZIONE V. S. BREDA	7.121	1.121	6.000	558	
						COMUNE DI TEOLO	1.757	1.272	485	3	
						AZIENDA CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO	1.473	273	1.200	399	
						COMUNE DI VICENZA	2978	299	299	301	
						COMUNE DI VICENZA	2980	355	302	98	
VICENZA	VICENZA	VICENZA	COMUNE DI VICENZA	1728	A	RISTRUTTURAZIONE APPRODO DI PUNTA SABBIONI	2.003	1.976	27	586	
						RISTRUTTURAZIONE APPRODO DI PUNTA SABBIONI BERICO CON INTERVENTI ALTI A GARANTIRE LA SICUREZZA	675	675	0	575	
VICENZA	VICENZA	VICENZA	COMUNE DI VICENZA	1740	A	RISTRUTTURAZIONE BARCHESSA DEL PALAZZO BRUSAROSCO CON DESTINAZIONE A PRIMA ACCOGLIENZA PER GIOVANI					

**Tabella A**  
**Elenco degli Interventi Definanziati**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Prat.	Settore	Titolo Intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire				
							Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Importo Definanziato		
							13.732	5.967	7.765	2.531	
<b>Totale Regione VENETO</b>							<b>168.753</b>	<b>107.590</b>	<b>61.163</b>	<b>36.103</b>	
<b>Totale Generale</b>											

PAGINA BIANCA

*Tabella B (Elenco degli interventi prorogati)*

PAGINA BIANCA

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella B**  
**Elenco degli Interventi Prorogati**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	ProL	Settore	Titolo Intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire				Data ultimazione lavori					
							Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Prorogati al						
ABRUZZO	CHIETI	Palena	COMUNITA' MONTANA PELICNA	4576	A	RISTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE IMPRESZIATE O SOTTOUTILIZZATE E SISTEMAZIONE DELLE AREE ADIACENTI PER LA SOSTA RISTORO INFORMAZIONI E PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI INTERMODALI	336	336	0	novembre 2000	30/11/00					
						L'AQUILA	PROVINCIA DI L'AQUILA	4104	R	RESTAURO DEL COMPLESSO MONASTICO DI S. MARIA DI COLLEPAGGIO DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE	2.532	2.532	0	luglio 2000	28/07/00	
						Terni	Soprintendenza B.A.A.S. PER L'ABRUZZO	B	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA BASILICA DI S. MARIA DI COLLEPAGGIO	5.976	0	settembre 2000	29/09/00			
								B	RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO DEL SANTUARIO MARIA SS. DELL'ORIENTE E SUO MUSEO ORIENTALE	2.420	0	febbraio 2000	28/02/00			
						TERAMO	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	2296	A	SAN GABRIELE 2000 RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' NELL'AMBITO DELL'AREA URBANA DEL SANTUARIO DI SAN GABRIELE	9.962	9.962	0	settembre 2000		
<b>Totale Regione ABRUZZO</b>							<b>21.226</b>	<b>21.226</b>	<b>0</b>							
BASILICATA	MATERA	Matera	SANTUARIO SANTA MARIA DI PICCIANO	3152	R	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL CORTILE INTERNO ED EDIFICI LIMITROFI	4.224	4.194	30	settembre 2000	28/09/00					
						POTENZA	PARROCCHIA SANTA MARIA DEL CARMINE	4303	R	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO RICETTIVITA' PER OSTELLO	2.095	1.970	125	agosto 2000	31/08/00	
						Lagonegro	PARROCCHIA S. NICOLA DI BARI	A	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' MONTE CARMINE A SERVIZIO DEL SANTUARIO	908	650	258	marzo 2000	28/03/00		
								B	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEGLI ANGELI	6.400	6.400	0	aprile 2000	29/04/00		
						Venosa	DIOCESI DI MELFI - RAPOLLA - VENOSA	R	LAVORI DI RECUPERO DELL'EX SEMINARIO DELLE AREE DELL' EPISCOPIO A FINI RICETTIVE RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE	2.647	2.647	0	gennaio 2000	31/01/00		
A	LUOGHI DELLO SPIRITO E DELLA NATURA PARCO ECOLOGICO ATTREZZATO	1.660	1.660	0	febbraio 2000			23/02/00								
CALABRIA	CATANZARO	Confrenti	CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA	5083	B	RECUPERO DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DEL GESU' A FINI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO	2.968	1.468	1.500	settembre 2000	30/09/00					
						<b>Totale Regione BASILICATA</b>							<b>20.902</b>	<b>18.989</b>	<b>1.913</b>	
						COMUNE DI VIGGIANO										
<b>Totale Regione CALABRIA</b>							<b>4.699</b>	<b>2.199</b>	<b>2.500</b>	<b>novembre 2000</b>	<b>Lettera</b>					
							<b>587</b>	<b>471</b>	<b>116</b>	<b>aprile 2000</b>	<b>03/04/00</b>					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella B**  
**Elenco degli Interventi Prorogati**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Prat.	Settore	Titolo Intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire					
							Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Prorogati al	Data ultimazione lavori	
CAMPANIA	COSENZA	Torre Di Ruggiero	SANTUARIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE TORRE DI RUGGIE	2131	R	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PASTORALE DI ACCOGLIENZA ANCHE PER DISABILI CON RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UNO STABILE DISMESSO EX CENTRO UNLA	500	500	0	aprile 2000	10/04/00	
		Dipignano	COMUNE DI DIPIGNANO	2114	A	INTERVENTI PER LA BASILICA DELLA MADONNA DELLA CATENA	431	431	0	marzo 2000	30/03/00	
		San Sost	COMUNE DI SAN SOSTI	2123	A	AREA URBANA ATTREZZATA PER SOSTA PARCHEGGIO E SERVIZIO NAVETTE PER E DAL SANTUARIO	408	408	0	settembre 2000	30/09/00	
	VIBO VALENTIA	Serra San Bruno	DIOCESI DI SAN MARCO ARGENTANO - SCALEA	2337	R	RECUPERO FABBRICATO DEI PELLEGRINI CON SISTEMAZIONE DELLE AREE ACCESSORIE E DI PERTINENZA DEL SANTUARIO	2.748	2.748	0	maggio 2000	27/05/00	
				2128	R	COMPLETAMENTO IMMOBILE DA ADIBIRE ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	2.625	500	2.125	settembre 2000	26/09/00	
	<b>Totale Regione CALABRIA</b>							<b>11.999</b>	<b>7.258</b>	<b>4.741</b>		
	CAMPANIA	AVELLINO	Avellino	PROVINCIA NAPOLETANA DEI FRATI CAPPUCINI	4019	R	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 3° ED ULTIMO LOTTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI ROSETO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO RELIGIOSO ROSETO	5.265	1.993	3.272	febbraio 2000	28/02/00
					3336	B	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL CONVENTO DI S. LEUCIO DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA E SERVIZI	2.442	2.142	300	novembre 2000	27/11/00
		BENEVENTO	Benevento	COMUNE DI BENEVENTO	1023	B	COMPLESSO BASILICA MADONNA DELLE GRAZIE RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO CON ALLESTIMENTO SALA DEL PELLEGRINO E MUSEO DELL'OPERA	3.499	3.499	0	marzo 2000	30/03/00
					1111	A	CENTRO ACCOGLIENZA VISITATORI DI PADRE PIO E PER SERVIZI RELIGIOSI	4.400	3.900	500	marzo 2000	15/03/00
CASERTA		Carnaro	PROVINCIA DI FOGGIA DEI FRATI MINORI CAPPUCINI CHIESA SANT' EUFEMIA CARINARO	5200	A	PROGETTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE	2.090	2.090	0	febbraio 2000	29/02/00	
				3638	A	INFOPUNT PASSEPARTOUT 2000 - SISTEMA DI NODI INFORMATIVI DEDICATI AI DISABILI PER L'ACCOGLIENZA LA GUIDA AL TERRITORIO E LA CONOSCENZA DEI SUOI BENI CULTURALI	1.294	1.194	100	dicembre 2000		
NAPOLI		Napoli	DIOCESI DI NAPOLI	5219	B	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDI RIUSO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE ANCHE ALLO SCOPO D'INCREMENTARE LA RICETTIVITA' E RELATIVI SERVIZI A BASSO COSTO	10.719	9.719	1.000	luglio 2000	28/07/00	
				2770/B	A	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' ARENELLA, 1° LOTTO	4.825	0	4.825	agosto 2000	Privato	
NAPOLI		Napoli	PROVINCIA NAPOLETANA DEI PADRI SCOLARI	4583	B	RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIALE SAN CARLO ALL'ARENIA COMPRESO NELL'ITINERARIO L'APPIA ANTICA CAMMINO DI FEDE E CULTURA	893	580	313	marzo 2000	06/03/00	
				1179	A	GESTIONE E MONITORAGGIO DEI FLUSSI TURISTICI	9.528	9.528	0	marzo 2000	31/03/00	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella B**  
**Elenco degli Interventi Prorogati**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Prof.	Settore	Titolo Intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire				Data ultimazione lavori	
							Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Prorogati al		
EMILIA-ROMAGNA	POMPEI	SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI VALLE DI POMPEI	1195	B	BASICICA DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI PROGETTO DI MANUTENZIONE E RESTAURO	19.822	19.822	0	giugno 2000	30/06/00		
						7.782	7.782	0	maggio 2000	30/03/00		
	<b>Totale Regione CAMPANIA</b>						<b>72.558</b>	<b>62.249</b>	<b>10.309</b>			
	FRILUI-VENEZIA GIULIA	FERRARA	Codigoro	COMUNE DI CODIGORO	951	A	IL RECUPERO AMBIENTALE DEL COMPLESSO ABBAZIA DI POMPOSA	560	444	116	aprile 2000	06/04/00
								4.197	3.277	920	luglio 2000	14/07/00
		FORLI'	Bertinoro	DIOCESI DI FORLI' - BERTINORO	2909	R	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA ROCCA VESCOVILE DI BERTINORO A FINI DI RESIDENZE GIUBILARI	5.833	3.983	1.850	aprile 2000	28/02/00
								2.341	960	1.381	maggio 2000	26/05/00
		PARMA	Santa Sofia	COMUNE DI SANTA SOFIA	6173	R	COMPLETAMENTO DI STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA OSTELLO CON RIUSO DELLE DIPENDENZE DI PALAZZO GIORGI	3.440	1.961	1.479	aprile 2000	20/04/00
								3.386	1.925	1.461	marzo 2000	31/03/00
		RIMINI	Cattolica	COMUNE DI CATTOLICA	1121	R	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI	<b>19.757</b>	<b>12.550</b>	<b>7.207</b>		
1.367								1.307	60	dicembre 2000	Saldato	
FRILUI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	Soprintendenza B.A.A.A.S. DEL FRILUI VENEZIA GIULIA	4632	A	ITINERARI D'ARTE E RELIGIOSITA' NEL FRILUI VENEZIA GIULIA	3.054	3.054	0	settembre 2000	30/09/00		
						1.659	1.649	10	febbraio 2000	07/02/00		
						<b>6.080</b>	<b>6.010</b>	<b>70</b>				
LIGURIA	GENOVA	Mignanego	SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLA VITTORIA	260	A	CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI FORMAZIONE	2.906	1.650	1.256	luglio 2000	06/07/00	
							1.001	981	20	settembre 2000	29/07/00	
	LA SPEZIA	Carradano	ENTE PARROCCHIA DI SANTA FELICITA	3684	R	RIADATTAMENTO DEL FABBRICATO DEL DISMESSO C. D. U. E TRASFORMAZIONE IN RICETTIVITA' ESCLUSIVAMENTE PER PERSONE CON RIDOTTA O IMPEDITA' CAPACITA' MOTORIA O SENSORIALE	3.982	3.982	0	marzo 2000	30/03/00	
							<b>7.889</b>	<b>6.613</b>	<b>1.276</b>			
<b>Totale Regione LIGURIA</b>												

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella B**  
**Elenco degli Interventi Prorogati**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Prot.	Settore	Titolo Intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire				Data ultimazione Lavori
							Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fondi Finanz.	Prorogati al	
LOMBARDIA	LODI	Orto Litta	COMUNE DI ORIO LITTA	2558	B	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX CASINA S. PIETRO GIA' GRANGIA DEI MONACI BENEDETTINI DI S.PIETRO	1.709	1.509	200	marzo 2000	23/03/00
	MILANO	Milano	SOPRINTENDENZA A. DELLA LOMBARDIA	2918	B	RESTAURO DELLA CRIPTA DI S. GIOVANNI IN CONCA	700	700	0	marzo 2000	31/03/00
	PAVIA	Monza	COMUNE DI MORTARA	5759	B	RESTAURO CONSERVATIVO ORATORIO DI SANT'ALBINO	799	684	115	settembre 2000	20/12/99
		Romagnese	COMUNE DI ROMAGNESE	2396	R	ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE IN LOCALITA' CASA CASARINI DI ROMAGNESE	1.949	1.099	850	maggio 2000	28/05/00
						<b>Totale Regione LOMBARDIA</b>	<b>5.157</b>	<b>3.992</b>	<b>1.165</b>		
MARCHE	ANCONA	Ancona	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	6407	A	PERCORSI PEDONALI PROTETTI	776	567	209	gennaio 2000	31/01/00
		Loreto	MINISTERO DEL BB. CC. AA. SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DELLE MARCHE	3175	B	CENTRO DI ACCOGLIENZA GIOVANNI PAOLO II PER GIOVANI PELLEGRINI D'ITALIA E D'EUROPA	11.375	11.375	0	marzo 2000	30/03/00
		Serra De' Conti	COMUNE DI SERRA DE' CONTI	6490	B	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LA CHIESA DI SAN MICHELE	714	614	100	gennaio 2000	21/01/00
	ASCOLI PICENO	Ascoli Piceno	COMUNE DI ASCOLI PICENO	6413	R	RECUPERO DEL COMPLESSO DI VILLA SGARIGLIA COME ALBERGO PENSIONE 1/2 STELLE	4.966	2.300	2.666	settembre 2000	30/09/00
	MACERATA	Pieterco	COMUNE DI PIORACO	6446	B	SISTEMAZIONE FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO E DEL PIAZZALE ANTISTANTE	575	350	225	settembre 2000	15/05/00
	PESARO	Pesaro	COMUNE DI PESARO	6538	A	RECUPERO FUNZIONALE AI FINI CENTRO DI SOSTE RISTORO INFORMAZIONE DI UN'ALA DELL'EX CONVENTO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI	5.440	4.325	1.115	aprile 2000	14/04/00
		Urbino	CHIESA CATTEDRALE DI URBINO	4381	B	RECUPERO AMBIENTALE E RIPRISTINO DI LOCALI DI ALTO VALORE STORICO E RELIGIOSO DA INSERIRE NEL TOUR GIUBILARE DEGLI AVVENIMENTI LITURGICI LEGATI AL GIRO DELLE GROTTE E DEGLI ORATORI	2.112	2.112	0	luglio 2000	
						<b>Totale Regione MARCHE</b>	<b>25.959</b>	<b>21.644</b>	<b>4.315</b>		
MOLISE	ISERNIA	Venafro	COMUNE DI VENAFRO	3131	A	RECUPERO DELL'EX CONVENTO SAN FRANCESCO PER PRESIDIO TURISTICO RELIGIOSO E CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IL GIUBILEO DEL 2000	1.750	1.750	0	marzo 2000	11/03/00
PIEMONTE	ALESSANDRIA	Alessandria	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	13058	A	REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ACCOGLIENZA DI S. MARIA DI CASTELLO	4.632	2.832	1.800	ottobre 2000	29/10/00
		Torona	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA ABBAZIA CISTERCENSE	1968	B	RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO E ARTISTICO DELL'ABBAZIA CISTERCENSE DI S.M. ASSUNTA DI RIVALTA SCRIVIA	3.654	3.004	650	settembre 2000	30/09/00
	ASTI	Rocchetta Tanaro	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROCCHETTA TANARO	2662	B	RECUPERO E RUSO DELLA EX FATTORIA MARCHESI INCISA DELLA ROCCHETTA	1.446	1.446	0	ottobre 2000	31/10/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella B**  
**Elenco degli Interventi Prorogati**

Legenda  
Settori: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Settore	Titolo Intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire			Data ultimazione lavori	
						Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.		
PUGLIA	CUNEO	Vercelli	COMUNE DI VICOFORTE	1666 A	PERCORSO PEDONALE TURISTICO RELIGIOSO DEVOTZIONALE DA MONDOVI' PIAZZA AL SANTUARIO DI VICOFORTE	605	500	105	settembre 2000	15/09/00
				461 R	COMPLETAMENTO DEL COSTRUIENDO OSTELLO PER LA GIOVENTU'	1.249	793	456	marzo 2000	31/03/00
				462 A	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA ATTUALMENTE ADIBITA A BUS TERMINAL	428	428	0	marzo 2000	31/03/00
				3417 R	CONGREGAZIONE SUORE MISSIONARIE DI GESU' ETERNO SACERDOTE	2.034	1.534	500	marzo 2000	31/03/00
				610 B	COMUNE DI VERCELLI	4.000	1.729	2.271	settembre 2000	22/09/00
<b>Totale Regione PIEMONTE</b>						<b>18.048</b>	<b>12.266</b>	<b>5.782</b>		
PUGLIA	BRINDISI	Orta	ENTE SANTUARIO SAN COSIMO	1375/A B	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SANTUARIO CON SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO SACRESTIA E CENTRO ASSISTENZA CON COPERTURA ALTARE ESTERNO E RISTRUTTURAZIONE DEI PORTICI - COMPLETAMENTO	3.950	3.254	696	febbraio 2000	17/02/00
				2006 R	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARCAANGELO	2.999	2.999	0	aprile 2000	29/04/00
				904 A	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	10.363	9.613	750	aprile 2000	28/04/00
				2609 R	PROVINCIA DI FOGGIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI	14.465	11.871	2.594	aprile 2000	30/04/00
				1088 A	SOCIETA' CONSORT. PER AZIONI VIA SACRA DEL GARGANO	2.833	2.533	300	dicembre 2000	
				1912 B	PROVINCIA DI SAN MICHELE ARCAANGELO DEI FRATI MINORI	4.865	3.935	930	aprile 2000	29/03/00
				2864 R	PROVINCIA DI SAN MICHELE ARCAANGELO DEI FRATI MINORI	5.259	4.659	600	aprile 2000	28/02/00
				7560 A	CASA RELIGIOSA DEI CHERICI REGOLARI	1.980	750	1.230	settembre 2000	30/09/00
				3731 B	COMUNE DI TARANTO	3.230	1.661	1.569	luglio 2000	27/07/00
				<b>Totale Regione PUGLIA</b>						<b>49.945</b>
SARDEGNA	CAGLIARI	Capitani	COMUNE DI CAGLIARI	2839 B	ANFITEATRO ROMANO - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	6.057	2.557	3.500	settembre 2000	25/09/00
				2847/A B	RESTAURO CATTEDRALE E LOCALI ADIACENTI	4.493	4.493	0	settembre 2000	30/09/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella B**  
**Elenco degli Interventi Prorogati**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Riciclità)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Prat.	Settore	Titolo Intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire				Data ultimazione lavori	
							Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fondi Finanz.	Prorogati al		
SARDEGNA			ENTE PARROCCHIA DI SANTA CECILIA	2847/B	B	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VIA FOSSARIO	2.538	2.538	0	novembre 2000	30/11/00	
				4915	B	PALAZZO REALE CENTRO DI COORDINAMENTO GIUBILEO 2000 CAGLIARI CENTRO SERVIZI ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE	2.004	1.394	610	settembre 2000	12/12/00	
				2847/C	B	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI CAGLIARI	955	955	0	settembre 2000	30/09/00	
				1852	B	COMUNE DI PORTO TORRES	4.754	4.754	0	marzo 2000	24/01/00	
				352	R	COMUNE DI TORRALBA	731	731	0	febbraio 2000	16/02/00	
<b>Totale Regione SARDEGNA</b>							<b>21.532</b>	<b>17.422</b>	<b>4.110</b>			
SICILIA	CATANIA	Catania	ARCIDIOCESI DI CATANIA	2437	R	RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE DELL' EDIFICIO DELLA DOMUS PACIS	970	917	53	febbraio 2000	25/02/00	
				3185	R	CONGREGAZIONE SUORE SERVE DEI POVERI	278	254	24	marzo 2000	31/03/00	
						DELL'ISTITUTO S. PASQUALE	1.248	1.171	77			
TOSCANA	AREZZO	San Giovanni Valdarno	PARROCCHIA DI SANTA TERESA D'AVILA	2569	R	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA IN MAMA AD USO OSTELLO E SERVIZI	941	645	296	settembre 2000	29/09/00	
				3564	A	PARCHEGGIO SCAMBIATORE E SVINCOLO DI RACCORDO IN LOCAUTA, SAN LORENZO A GREVE	21.547	14.681	6.866	marzo 2000	27/03/00	
	FIRENZE			4310	A	PARCHEGGIO ATTREZZATO DI SCAMBIO SERVIZI DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA STAZIONE AUTOQUEE EXTRAURBANE	19.167	15.509	3.658	maggio 2000	29/03/00	
				6101	B	MUSEI COMUNALI DI S. MARIA NOVELLA E DI S. SPIRITO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED IMPIANTISTICA PER LA SICUREZZA	1.619	1.367	252	marzo 2000	30/03/00	
	GROSSETO	Castell'Azzara	Massa Marittima	COMUNE DI CASTELL'AZZARA	6122	A	SISTEMAZIONE SPAZIO URBANO ESTERNO DELL'AREA EX GASOMETRO	4.013	3.336	677	febbraio 2000	29/02/00
					2440	R	RECUPERO DI VILLA SFORZESCA	5.936	5.436	500	novembre 2000	30/11/00
	LIVORNO		Livorno	COMUNE DI LIVORNO	4739	A	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DI SOSTA E DELLA ACCESSIBILITA' AL CENTRO STORICO ED AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAN CERBONE E MASSA MARITTIMA	3.746	1.227	2.519	novembre 2000	Rendiconta
					5174	A	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO TRASPERIMENTO ATTIVITA' COMMERCIALI	343	243	100	marzo 2000	20/03/00
					5175	A	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SERVIZI DI ACCOGLIENZA	533	333	200	gennaio 2000	31/01/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella B**  
**Elenco degli Interventi Prorogati**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Settore	Titolo Intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire				Data ultimazione lavori	
						Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Prorogati al		
Trentino-Alto Adige	LUCCA	LUCCA	PROVINCIA DI LUCCA	650	B	FABBRICA DEL PALAZZO RESTAURO PER RIAPERTURA AL PUBBLICO DI ITINERARI INTERNI ED ESTERNI AL PALAZZO DUCALE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.375	9.475	3.700	maggio 2000	31/05/00
				4574	B	CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA PIEVE DI S. STEFANO DI SORANO CENTRO RICETTIVO NELL'EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI	2.610	2.290	320	maggio 2000	31/03/00
		MASSA CARRARA	1425	R	PARROCCHIA DI S. STEFANO DI FILATTIERA	1.305	488	837	febbraio 2000	28/02/00	
			6000	A	COMUNE DI FIVIZZANO	971	891	80	aprile 2000	15/04/00	
		PISA	489	R	COMUNE DI PONTREMOLO	9.507	6.307	3.200	aprile 2000	31/03/00	
		PISTOIA	6192	R	COMUNE DI PISA	1.161	432	729	febbraio 2000	12/01/00	
Trentino-Alto Adige	Bolzano	Nova Ponente	CONVENTO DI PIETRALBA	Totale Regione	TOSCANA	93.450	68.116	25.334			
				3370	R	RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	7.196	4.573	2.622	febbraio 2000	29/02/00
				3371	R	RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO AD OSTELLO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	4.683	3.005	1.678	febbraio 2000	29/02/00
Umbria	PERUGIA	Assisi	CAPITOLO CANONICA DELLA CATTEDRALE DI SAN RUFINO	3372	A	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE ED AUTOBUS	1.133	1.133	0	marzo 2000	15/03/00
				Totale Regione	TRENTINO-ALTO ADIGE	13.011	8.711	4.300			
				7227/8	B	RESTAURO della cattedrale di S. Rufino (2° lotto)	500	500	0	giugno 2000	26/06/00
Umbria	PERUGIA	Assisi	COMUNE DI ASSISI	6352	A	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO MECCANIZZATO COMPOSTO DA TRATTI PEDONALI E COPPIE DI ASCENSORI DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DI PIAZZA MATTEOTTI	2.460	2.460	0	luglio 2000	16/04/00
				7152	A	PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI UNO STABILE DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA E PRIMO SOCCORSO NONCHE' RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA E STOP CAMPER NEL COMUNE DI ASSISI	508	508	0	aprile 2000	26/04/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella B**  
**Elenco degli Interventi Prorogati**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Codice	Settore	Titolo Intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire				Data ultimazione lavori
							Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fondi Finanz.	Prorogati al	
Terni		Cascia	PATRIARCALE BASILICA DI SAN FRANCESCO COMUNE DI CASCIA	7581	B	RESTAURO PIAZZA INFERIORE SAN FRANCESCO	9.387	8.887	500	marzo 2000	31/03/00
				6898	A	SISTEMAZIONE DI AREA URBANA DI SOSTA E RISTORO, TERMINAL BUS E VERDE ATTREZZATO DEL PIAZZALE E DEI SAGRATI DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO	6.730	6.730	0	marzo 2000	30/03/00
				6387	B	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI S. AGOSTINO IN CASCIA	1.100	1.100	0	febbraio 2000	04/08/00
				7163	A	SISTEMI DI DIFFUSIONE CULTURALI E RELIGIOSI	798	648	150	dicembre 2000	31/12/00
				6705	A	AREA EX IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER L'ACCESSO LA SOSTA E LA MOBILITA'	1.544	1.224	320	marzo 2000	15/03/00
				4804	B	RESTAURO RECUPERO E RIUTILIZZO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN BENEDETTO	4.752	4.552	200	luglio 2000	31/07/00
				6409/B	A	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO (2° lotto)	4.231	4.231	0	aprile 2000	29/04/00
				6442/B	A	SISTEMA STRUTTURALE INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E RIQUALIFICAZIONE DELLA CINTA MURARIA E VIARIA AL RIDOSSO DEL CENTRO STORICO - VIABILITA' DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI.	2.531	1.911	620	febbraio 2000	28/01/00
				6442/C	A	SISTEMA STRUTTURALE INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E RIQUALIFICAZIONE DELLA CINTA MURARIA E VIARIA AL RIDOSSO DEL CENTRO STORICO (3° lotto) - Realizzazione di strutture per l'accoglienza.	6.168	6.168	0	maggio 2000	31/05/00
				6606/A	A	PARCHEGGIO INTERMODALE PONTE SAN GIOVANNI - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	1.160	580	580	settembre 2000	01/09/00
				6615	R	OSTELLO PIAN DI MASSIANO E ANNESSO PARCO PUBBLICO	5.297	2.997	2.300	marzo 2000	30/03/00
				7387	B	RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CATTEDRALE DI SAN LORENZO	6.362	5.932	430	marzo 2000	29/03/00
6997	R	RISTRUTTURAZIONE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO DELL'ABBZIA DI SANT'UZZIZIO E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE A SERVIZIO DEI PELLEGRINI	4.077	4.077	0	marzo 2000	31/03/00				
7084	R	SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN LOCALITA' CASALI DI VALLO	2.119	2.019	100	marzo 2000	31/03/00				
7036	R	LA TORRE DEL BORGO	527	527	0	febbraio 2000	28/02/00				
5502	R	ESPERIENZA FRANCESCANA NEL GIUBILEO	3.606	2.972	634	aprile 2000	20/04/00				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella B**  
**Elenco degli Interventi Prorogati**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Prot.	Settore	Titolo Intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire			Data ultimazione Lavori					
							Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.						
VENETO	PADOVA	Composampier Terzi	DIOCESI DI TERNI - NARNI - AMELIA	6718	B	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA E DEL PORTICO DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA	300	300	0	marzo 2000	29/03/00				
				<b>Totale Regione UMBRIA</b>							<b>64.156</b>	<b>58.322</b>	<b>5.834</b>		
				VENETO	PADOVA	Composampier Padova	COLLEGIO ANTONIANO MISSIONI ESTERE FRATI MINORI COMUNE DI PADOVA	3697	B	RECUPERO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO AL NOCE	580	410	170	marzo 2000	10/03/00
								1432	A	COSTRUZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA BASILICA DEL SANTO CON ABBATTIMENTO INTEGRALE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	2.813	2.813	0	aprile 2000	30/04/00
								5497	R	RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI S. CATERINA	3.662	1.912	1.750	marzo 2000	31/03/00
								11029/B1	B	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA BIBLIOTECA ANTONINA E DELLE TORRI CAMPANARIE.	6.534	6.534	0	febbraio 2000	25/02/00
								11029/B2	B	LUOGHI O EDIFICI DI CULTO E/O DI USO RELIGIOSO E RELATIVI SERVIZI	9.111	9.111	0	marzo 2000	28/02/00
								1059	R	LAVORI DI RESTAURO ED ADATTAMENTO DELL'EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEI PELLEGRINI	4.003	4.003	0	settembre 2000	15/07/00
								2949	B	RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI PER TURISMO D'ARTE E RELIGIOSO CONNESSE CON IL COMPLESSO MONASTICO BENEDETTINO MEDIEVALE DI S. M. ASSUNTA	2.166	2.166	0	febbraio 2000	18/02/00
								11080	B	RESTAURO E ARREDO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CATTEDRALE DI CONCORDIA SAGITTARIA AREA SUD	7.022	6.222	800	febbraio 2000	29/02/00
								5599	R	ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E RECUPERO DI LOCALI DISMESSI	443	443	0	febbraio 2000	28/02/00
								2875	R	RICETTIVITA' E SERVIZI PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA PER ANZIANI CASA DI RIPOSO AI SS. GIOVANNI E PAOLO A VENEZIA	2.865	2.865	0	settembre 2000	Rendiconta
								981	R	CENTRO D'ACCOGLIENZA PELLEGRINI PER GIOVANI E ANZIANI	2.455	2.455	0	maggio 2000	15/05/00
3339	B	RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI LAPIDEI DELLA CHIESA E DEL CAMPANILE CONSOLIDAMENTO PULITURA E RESTAURO DEGLI AFRESCHI NELL'AREA PRESBITERIALE	2.753					2.353	400	febbraio 2000	28/02/00				
3714	R	OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA	4.104					4.104	0	marzo 2000	30/03/00				

**Tabella B**  
**Elenco degli Interventi Prorogati**

Legenda

Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Prot.	Settore	Titolo Intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire					
							Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Prorogati al	Data ultimazione lavori	
	VICENZA	Argignano	COMUNE DI ARGIGNANO	1124	A	CENTRO ACCOGLIENZA TORREI	609	490	119	marzo 2000	28/02/00	
				1125	A	CENTRO ACCOGLIENZA S. AGOSTINO	497	446	51	febbraio 2000	09/02/00	
<b>Totale Regione VENETO</b>							<b>49.617</b>	<b>46.327</b>	<b>3.290</b>			
<b>Totale Generale</b>							<b>504.284</b>	<b>415.890</b>	<b>88.393</b>			

## **6. RAPPRESENTAZIONI TABELLARI**

**Tavola I (Numero, costo degli interventi ed ammontare finanziamento accordato per Regione)**

PAGINA BIANCA

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tavola 1**  
**Numero, costo degli Interventi ed ammontare finanziamento accordato per Regione**

Regioni	Numero Interventi	% Num. Interventi	Costo stimato	% Costo Stimato	Finanziamento attribuito	% Finanz. attr.	CoFinanziamento	% CoFinanz.
<b>ABRUZZO</b>	18	1,73%	83.055.237.897	2,55%	44.453.877.105	2,32%	38.601.360.792	2,89%
Ambito Nazionale	5	0,48%	25.264.995.669	0,78%	24.059.995.669	1,25%	1.205.000.000	0,09%
<b>BASILICATA</b>	20	1,92%	58.787.171.956	1,81%	44.506.721.298	2,32%	14.280.450.658	1,07%
<b>CALABRIA</b>	25	2,41%	74.024.759.030	2,27%	41.543.759.030	2,16%	32.481.000.000	2,43%
<b>CAMPANIA</b>	70	6,74%	229.545.503.072	7,05%	165.418.865.004	8,62%	64.126.638.068	4,80%
<b>EMILIA-ROMAGNA</b>	121	11,65%	388.341.779.299	11,93%	157.087.957.296	8,18%	231.253.822.003	17,32%
<b>FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>	42	4,04%	55.005.085.924	1,69%	43.408.514.330	2,26%	11.596.571.594	0,87%
<b>LIGURIA</b>	42	4,04%	82.871.340.635	2,55%	65.952.817.998	3,44%	16.918.522.637	1,27%
<b>LOMBARDIA</b>	44	4,23%	184.221.556.129	5,66%	65.687.986.754	3,42%	118.533.569.375	8,88%
<b>MARCHE</b>	106	10,20%	257.477.627.077	7,91%	174.119.513.067	9,07%	83.358.114.010	6,24%
<b>MOLISE</b>	8	0,77%	20.765.222.299	0,64%	19.282.222.299	1,00%	1.483.000.000	0,11%
<b>PIEMONTE</b>	40	3,85%	172.211.047.142	5,29%	153.034.128.498	7,97%	19.176.918.644	1,44%
<b>PUGLIA</b>	87	8,37%	244.177.699.585	7,50%	143.172.506.434	7,46%	101.005.193.151	7,56%
<b>SARDEGNA</b>	23	2,21%	105.250.426.866	3,23%	38.930.426.866	2,03%	66.320.000.000	4,97%
<b>SICILIA</b>	29	2,79%	64.357.843.042	1,98%	59.301.290.927	3,09%	5.056.552.115	0,38%
<b>TOSCANA</b>	121	11,65%	348.885.440.648	10,72%	204.712.508.830	10,67%	144.172.931.818	10,80%
<b>TRENTINO-ALTO ADIGE</b>	5	0,48%	21.594.313.386	0,66%	13.650.938.386	0,71%	7.943.375.000	0,59%
<b>UMBRIA</b>	114	10,97%	429.518.013.284	13,20%	258.225.045.643	13,45%	171.292.967.641	12,83%
<b>VALLE D'AOSTA</b>	15	1,44%	18.300.687.460	0,56%	11.972.687.460	0,62%	6.328.000.000	0,47%
<b>VENETO</b>	104	10,01%	391.271.614.695	12,02%	190.905.137.956	9,95%	200.366.476.739	15,00%
<b>Totali</b>	<b>1.039</b>		<b>3.254.927.365.095</b>		<b>1.919.426.900.850</b>		<b>1.335.500.464.245</b>	

PAGINA BIANCA

**Tavola II (Ripartizione degli interventi per Regione)**

PAGINA BIANCA

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **ABRUZZO**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
1408	PESCARA	Pescara	R	RISTRUTTURAZIONE DI UN COMPLESSO RICETTIVO ESISTENTE VILLA IMMACOLATA IN LOCALITA' SAN SILVESTRO DI PESCARA	.SEMINARIO ARCVESCOVILE	4.059	3.269	789	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.059</b>	<b>3.269</b>	<b>789</b>	
2296	TERAMO	Isola Del Gran Sasso d'Italia	A	SAN GABRIELE 2000 RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' NELL'AMBITO DELL'AREA URBANA DEL SANTUARIO DI SAN GABRIELE	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	9.962	9.962	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>9.962</b>	<b>9.962</b>	<b>0</b>	
2309	TERAMO	Isola Del Gran Sasso d'Italia	A	ITINERARIO GIUBILARE STORICO RELIGIOSO VERSO IL SANTUARIO DI SAN GABRIELE LUNGO LA VALLE DEL MAVONE RESTAURO DEL MONASTERO DELL' ABBAZIA DI SAN GIOVANNI AD INSULAM E REALIZZAZIONE DI AREA DI SOSTA E SERVIZI	COMUNE DI CASTELLI	587	587	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>587</b>	<b>587</b>	<b>0</b>	
2313	TERAMO	Isola Del Gran Sasso d'Italia	R	REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO INTEGRATO PER LA RICETTIVITA' E L'ACCOGLIENZA TURISTICA IN LOCALITA' SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA	FRANCESCA DI SAVERIO	6.916	0	6.916	
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.916</b>	<b>0</b>	<b>6.916</b>	
2468	L'AQUILA	Tagliacozzo	B	RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO DEL SANTUARIO MARIA SS. DELL'ORIENTE E SUO MUSEO ORIENTALE	.PROVINCIA DEGLI ABRUZZI DEI FRATI MINORI SAN BERNARDINO	2.420	2.420	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>0</b>	
2693	CHIETI	Chieti	A	CENTRO CONSORTILE DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL FLUSSO TURISTICO RELIGIOSO E CULTURALE	CONSORZIO CELESTINIANO SOC. COOP. A.R.L.P.A.	1.806	1.806	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.806</b>	<b>1.806</b>	<b>0</b>	
2853	CHIETI	Lanciano	B	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL MIRACOLO EUCHARISTICO ACCESSIBILITA' TOTALE IN UN PERCORSO PLURISECOLARE	.PROVINCIA D'ABRUZZO DEI FRATI MINORI CONVENTUALI	5.038	5.038	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.038</b>	<b>5.038</b>	<b>0</b>	
3163	L'AQUILA	L'Aquila	B	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA BASILICA DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. PER L'ABRUZZO	5.976	5.976	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.976</b>	<b>5.976</b>	<b>0</b>	
330	TERAMO	Isola Del Gran Sasso d'Italia	R	RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIFACIMENTO DEL TETTO DELL'ALA EST DEL CONVENTO DI S. GABRIELE DELL'ADDOLORATA	.PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' DEI PADRI PASS	2.689	2.689	0	566
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.689</b>	<b>2.689</b>	<b>0</b>	<b>566</b>
346	TERAMO	Isola Del Gran Sasso d'Italia	A	OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE GLI INGRESSI AL SANTUARIO CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	.PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' DEI PADRI PASS	828	669	159	81
<b>Totale Provincia</b>						<b>828</b>	<b>669</b>	<b>159</b>	<b>81</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **ABRUZZO**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
3605	L'AQUILA	Sulmona	A	RECUPERO EX EDIFICIO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IL TURISMO RELIGIOSO E CULTURALE	COMUNE DI SULMONA	1.743	1.705	38	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.743</b>	<b>1.705</b>	<b>38</b>	
3663	L'AQUILA	Roccasale	B	LAVORI DI COMPLETAMENTO OSTELLO	COMUNE DI ROCCASALE	645	615	30	
<b>Totale Provincia</b>						<b>645</b>	<b>615</b>	<b>30</b>	
4104	L'AQUILA	L'Aquila	R	RESTAURO DEL COMPLESSO MONASTICO DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE	PROVINCIA DI L'AQUILA	2.532	2.532	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.532</b>	<b>2.532</b>	<b>0</b>	
415	PESCARA	Manoppello	A	STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI INFORMAZIONE	COMUNE DI MANOPPELLO	389	319	70	22
<b>Totale Provincia</b>						<b>389</b>	<b>319</b>	<b>70</b>	<b>22</b>
4576	CHIETI	Palena	A	RISTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE IMPRESEZIONATE O SOTTOUTILIZZATE E SISTEMAZIONE DELLE AREE ADIACENTI PER LA SOSTA RISTORO INFORMAZIONI E PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI INTERMODALI	COMUNITA' MONTANA PELIGNA	336	336	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>336</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	
4669	TERAMO	Isola Del Gran Sasso d'Italia	A	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA MUSEALE E PROMOZIONE CULTURALE	TRIVELIZZI ONORINA IN TERREGNA	1.219	0	1.219	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.219</b>	<b>0</b>	<b>1.219</b>	
507	L'AQUILA	Avezzano	R	RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO DON ORIONE PROVINCIA RELIGIOSA DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE DELLA CONGREGAZIONE DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	7.231	6.531	700	
<b>Totale Provincia</b>						<b>7.231</b>	<b>6.531</b>	<b>700</b>	
6058	PESCARA	Montesilvano	R	INAIL 2000 PROT. 7487 ARTEL SOCIETA' IMMOBILIARE S.R.L. MONTESILVANO	J.N.A.I.L. ISTIT. NAZ. PER L'ASS. CONTRO GLI INFOR	28.680	0	28.680	
<b>Totale Provincia</b>						<b>28.680</b>	<b>0</b>	<b>28.680</b>	
<b>Totale Regione</b>						<b>83.055</b>	<b>44.454</b>	<b>38.601</b>	<b>669</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: Ambito Nazionale

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
0001	Ambito Nazionale	Ambito Nazionale	A	INFORMAZIONE PER INTERMEDIARI ITALIANI ALL'ESTERO	ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO	1.140	940	200	
<b>Totale Provincia:</b>						<b>1.140</b>	<b>940</b>	<b>200</b>	
0002	Ambito Nazionale	Ambito Nazionale	A	ORIENTAMENTO E PROMOZIONE	ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO	2.243	2.243	0	
<b>Totale Provincia:</b>						<b>2.243</b>	<b>2.243</b>	<b>0</b>	
0003	Ambito Nazionale	Ambito Nazionale	A	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE ITALIA e AZIONI TRASVERSALI DI PROMOZIONE	ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO	13.450	12.700	750	
<b>Totale Provincia:</b>						<b>13.450</b>	<b>12.700</b>	<b>750</b>	
1772	Ambito Nazionale	Ambito Nazionale	A	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	932	677	255	
<b>Totale Provincia:</b>						<b>932</b>	<b>677</b>	<b>255</b>	
9700	Ambito Nazionale	Ambito Nazionale	A	MONITORAGGIO INTERVENTI, LEGGE 7/8/1997, N° 270	UFFICIO ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI	7.500	7.500	0	
<b>Totale Provincia:</b>						<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	
<b>Totale Regione:</b>						<b>25.265</b>	<b>24.060</b>	<b>1.205</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: BASILICATA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
1124	POTENZA	Lagonegro	B	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEGLI ANGELI	PARROCCHIA S. NICOLA DI BARI	6.400	6.400	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	
2197	POTENZA	Venosa	B	CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELLE ANTICHE CATTEDRALI DI VENOSA	SOPRINTENDENZA B.A.A. DELLA BASILICATA	4.110	2.000	2.110	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.110</b>	<b>2.000</b>	<b>2.110</b>	
2250	POTENZA	Acerenza	R	A) VILLA CANADA MANUTENZIONE STRAORDINARIA- B) PALAZZO EX VESCOVADO RESTAURO CONSERVATIVO	COMUNE DI ACERENZA	1.950	1.250	700	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.950</b>	<b>1.250</b>	<b>700</b>	
2520	POTENZA	Venosa	A	I LUOGHI DELLO SPIRITO E DELLA NATURA PARCO ECOLOGICO ATTREZZATO	CURIA VESCOVILE MELFI-RAPOLLA - VENOSA	1.660	1.660	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>0</b>	
272	MATERA	Matera	R	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI SPIRITUALITA' S. ANNA	ARCIDIOCESI DI MATERA - IRSINA	3.879	3.379	500	1.481
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.879</b>	<b>3.379</b>	<b>500</b>	<b>1.481</b>
3152	MATERA	Matera	R	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL CORTILE INTERNO ED EDIFICI LIMITROFI	SANTUARIO SANTA MARIA DI PICCIANO	4.224	4.194	30	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.224</b>	<b>4.194</b>	<b>30</b>	
3690	MATERA	Matera	R	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUIARE ED AUMENTARE LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO ESISTENTE	IST. SUORE RIPARATRICI SACRO CUORE	1.050	550	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.050</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	
4303	POTENZA	Avigliano	R	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO RICETTIVITA' PER OSTELLO	PARROCCHIA SANTA MARIA DEL CARMINE	2.095	1.970	125	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.095</b>	<b>1.970</b>	<b>125</b>	
4304	POTENZA	Avigliano	A	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' MONTE CARMINE A SERVIZIO DEL SANTUARIO	PARROCCHIA SANTA MARIA DEL CARMINE	908	650	258	
<b>Totale Provincia</b>						<b>908</b>	<b>650</b>	<b>258</b>	
4591	POTENZA	Lauria	A	SISTEMAZIONE DI UN'AREA ADIACENTE AL SANTUARIO MADONNA DELL'ARMO	COMUNE DI LAURIA	649	649	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>649</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	
4592	POTENZA	Melfi	R	LAVORI DI RECUPERO DELL'EX SEMINARIO DELLE AREE DELL' EPISCOPIO A FINI RICETTIVI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE	DIOCESI DI MELFI - RAPOLLA - VENOSA	2.647	2.647	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.647</b>	<b>2.647</b>	<b>0</b>	
4593	POTENZA	Venosa	R	RECUPERO DEL CONVENTO DEI CAPPUCINI (MADONNA DELLE GRAZIE) A FINI DI ACCOGLIENZA E DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI VENOSA	2.916	2.916	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.916</b>	<b>2.916</b>	<b>0</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: BASILICATA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
4594	POTENZA	Melfi	R	RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO	COMUNE DI MELFI	3.637	3.637	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.637</b>	<b>3.637</b>	<b>0</b>	
4976	POTENZA	Viggiano	A	REALIZZAZIONE DI UN PRONTO SOCCORSO E DI UN'AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA DENOMINATA ORTO DELLA MADONNA.	COMUNE DI VIGGIANO	2.112	912	1.200	428
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.112</b>	<b>912</b>	<b>1.200</b>	<b>428</b>
5451	POTENZA	Banzi	R	RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO DELL'ABBAZIA DI S. MARIA DI BANZI	COMUNE DI BANZI	2.532	1.620	912	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.532</b>	<b>1.620</b>	<b>912</b>	
5721	POTENZA	Lauria	A	RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA NATIA DEL BEATO DOMENICO LENTINI E DELLA CASA DEL PELLEGRINO	COMUNITA' MONTANA LAGONEGRESE	1.241	1.241	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.241</b>	<b>1.241</b>	<b>0</b>	
599	MATERA	Matera	R	CASA DEL PELLEGRINO FORESTERIA OSTELLO DELLE MONACELLE	I.P.A.B. ISTITUTO FEMMINILE SAN GIUSEPPE	4.692	3.747	945	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.692</b>	<b>3.747</b>	<b>945</b>	
6012	MATERA	Matera	B	ITINERARIO DEGLI HABITAT RUPESTRI CIRCUITO URBANO DELLE CHIESE RUPESTRI DI MATERA	ARCIDIOCESI DI MATERA - IRSINA	8.667	3.167	5.500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>8.667</b>	<b>3.167</b>	<b>5.500</b>	
7605	POTENZA	Viggiano	R	RECUPERO DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DEL GESU' A FINI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI VIGGIANO	2.968	1.468	1.500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.968</b>	<b>1.468</b>	<b>1.500</b>	
928	POTENZA	Venosa	B	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CHIESA CONVENTO DI S. MARIA IN MONTALTO	CURIA VESCOVILE	450	450	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	
<b>Totale Regione</b>						<b>58.787</b>	<b>44.507</b>	<b>14.280</b>	<b>1.909</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: CALABRIA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
1496	COSENZA	Paola	R	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI PAOLA	2.638	2.638	0	321
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.638</b>	<b>2.638</b>	<b>0</b>	<b>321</b>
2111	CATANZARO	Conflenti	A	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	COMUNE DI CONFLENTI	587	471	116	
<b>Totale Provincia</b>						<b>587</b>	<b>471</b>	<b>116</b>	
2114	COSENZA	Dipignano	A	INTERVENTI PER LA BASILICA DELLA MADONNA DELLA CATENA	COMUNE DI DIPIGNANO	431	431	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>431</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	
2118	CATANZARO	Pentone	B	MANUTENZIONE ORDINARIA E RESTAURO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DI TERMINE E SISTEMAZIONE SENTIERI VOTIVI	COMUNE DI PENTONE	500	500	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
2120	REGGIO CALABRIA	San Luca	R	RIQUALIFICAZIONE DEL SANTUARIO DI POLSI E CON AREE DI PERTINENZA E RELATIVO ACCESSO	COMUNE DI SAN LUCA	50	50	0	450
<b>Totale Provincia</b>						<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
2123	COSENZA	San Sosti	A	AREA URBANA ATTREZZATA PER SOSTA PARCHEGGIO E SERVIZIO NAVETTE PER E DAL SANTUARIO	COMUNE DI SAN SOSTI	408	408	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>408</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	
2125	REGGIO CALABRIA	Seminara	R	RICOSTRUZIONE CASA DEL PELLEGRINO SISTEMAZIONE PIAZZALE DELLA BASILICA	PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE	498	498	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>498</b>	<b>498</b>	<b>0</b>	
2128	VIBO VALENTIA	Serra San Bruno	R	COMPLETAMENTO IMMOBILE DA ADIBIRE ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO	2.625	500	2.125	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.625</b>	<b>500</b>	<b>2.125</b>	
2131	CATANZARO	Torre Di Ruggiero	R	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PASTORALE DI ACCOGLIENZA ANCHE PER DISABILI CON RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UNO STABILE DISMESSO EX CENTRO UNILA	SANTUARIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE TORRE DI RUGGIE	500	500	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
2132	VIBO VALENTIA	Vallelonga	R	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA E RELATIVI SERVIZI COMPRESI LE AREE ACCESSORIE E DI PERTINENZA	COMUNE DI VALLELONGA	500	500	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
2337	COSENZA	San Sosti	R	RECUPERO FABBRICATO DEI PELLEGRINI CON SISTEMAZIONE DELLE AREE ACCESSORIE E DI PERTINENZA DEL SANTUARIO	DIOCESI DI SAN MARCO ARGENTANO - SCALEA	2.748	2.748	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.748</b>	<b>2.748</b>	<b>0</b>	
2388	COSENZA	Bisignano	B	CONSOLIDAMENTO RECUPERO E RESTAURO DELL'IMPIANTO CONVENTUALE DEL BEATO UMILE E SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO ANTISTANTE (1° lotto).	ORDINI FRATI MINORI BEATO UMILE DI BISIGNANO	2.000	2.000	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
2388	COSENZA	Bisignano	B	CONSOLIDAMENTO RECUPERO E RESTAURO DELL'IMPIANTO CONVENTUALE DEL BEATO UMILE E SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO ANTISTANTE (2° lotto).	ORDINI FRATI MINORI BEATO UMILE DI BISIGNANO	400	0	400	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: CALABRIA					Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
Prot.	Provincia	Comune	Settore	TITOLO Intervento	Soggetto Beneficiario			
<b>Totale Provincia</b>						<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
327	COSENZA	Cariati	R	OSTELLO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO DEL PELLEGRINO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI ROSSANO CARIATI	2.434	2.434	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.434</b>	<b>2.434</b>	<b>0</b>
3750	COSENZA	Amantea	R	COMPLETAMENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI S. BERNARDINO	COMUNE DI AMANTEA	1.800	1.200	600
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.800</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>
3792	COSENZA	Bonifati	R	OSTELLO DI ACCOGLIENZA PER TURISMO SOCIALE	COMUNE DI BONIFATI	2.765	2.265	500
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.765</b>	<b>2.265</b>	<b>500</b>
4734	COSENZA	Montalto Uffugo	R	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL RESIDENCE DOMUS MARIA E CASA ALBERGO GIA' SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE DORA BIANCO PER RAGAZZI DISADATTATI	CONGREGAZIONE PII OPERAI CATECHISTI RURALI	1.692	1.442	250
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.692</b>	<b>1.442</b>	<b>250</b>
4862	CROTONE	Crotone	B	COMPLETAMENTO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA BASILICA MINORE SANTUARIO BEATA VERGINE DI CAPO COLONNA	ENTE DIOCESI CROTONE SANTA SEVERINA	1.093	1.093	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.093</b>	<b>1.093</b>	<b>0</b>
5083	CATANZARO	Catanzaro	B	RESTAURO DEL SEMINARIO REGIONALE S. PIO X E REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI	CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA	4.699	2.199	2.500
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.699</b>	<b>2.199</b>	<b>2.500</b>
5405	VIBO VALENTIA	Vibo Valentia	R	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL CONVENTO SANT'ANTONIO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI AI FINI DELLA ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI ANCHE DISABILI	PROVINCIA DI CALABRIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI	3.211	2.911	300
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.211</b>	<b>2.911</b>	<b>300</b>
5427	CATANZARO	Gimigliano	R	CASA DI SPIRITUALITA' E DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	AMMINISTRAZIONE SANTUARIO MADONNA DI PORTO	928	636	292
<b>Totale Provincia</b>						<b>928</b>	<b>636</b>	<b>292</b>
579	REGGIO CALABRIA	Reggio Di Calabria	R	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO OPERA ANTONIANA DELLE CALABRIE	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	6.968	6.188	780
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.968</b>	<b>6.188</b>	<b>780</b>
590	REGGIO CALABRIA	Cittanova	R	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO ALI MATERNE PER ADIBIRLO AD OPERE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	DIOCESI DI OPPIDO - PALMI	3.730	3.580	150
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.730</b>	<b>3.580</b>	<b>150</b>
6066	CATANZARO	Gizzeria	R	INAIL 2000 PROT. 7499	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	22.968	0	22.968
<b>Totale Provincia</b>						<b>22.968</b>	<b>0</b>	<b>22.968</b>

## Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: CALABRIA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
6109	COSENZA	Paola	R	RISTRUTTURAZIONE RECUPERO ED AMPLIAMENTO DEL SANTUARIO DI S. FRANCESCO DI PAOLA AI FINI DELLA ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI ANCHE DISABILI	PROVINCIA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA	7.852	6.352	1.500	
<b>Totale Provincia:</b>						<b>7.852</b>	<b>6.352</b>	<b>1.500</b>	
<b>Totale Regione:</b>						<b>74.025</b>	<b>41.544</b>	<b>32.481</b>	<b>771</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: CAMPANIA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
1018	BENEVENTO	Benevento	R	RESTAURO DEL CONVENTO DI S. PASQUALE CON RELATIVA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA	COMUNE DI BENEVENTO	5.444	5.444	0	2.271
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.444</b>	<b>5.444</b>	<b>0</b>	<b>2.271</b>
1023	BENEVENTO	Benevento	B	COMPLESSO BASILICA MADONNA DELLE GRAZIE RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO CON ALLESTIMENTO SALA DEL PELLEGRINO E MUSEO DELL'OPERA	COMUNE DI BENEVENTO	3.499	3.499	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.499</b>	<b>3.499</b>	<b>0</b>	
1054	NAPOLI	Pompei	R	HOTEL FAUNO DEP.	HOTEL FAUNO DI EREDI IOVINE	2.623	0	2.623	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.623</b>	<b>0</b>	<b>2.623</b>	
1111	BENEVENTO	Pietrelcina	A	CENTRO ACCOGLIENZA VISITATORI DI PADRE PIO E PER SERVIZI RELIGIOSI	PROVINCIA DI FOGGIA DEI FRATI MINORI CAPPUCINI	4.400	3.900	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.400</b>	<b>3.900</b>	<b>500</b>	
1138	NAPOLI	Napoli	R	ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DELLA CASA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMPAGNIA DI GESU' DEI PADRI GESUITI	CASA RELIGIOSA DELLA COMPAGNIA DI GESU'	3.863	3.863	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.863</b>	<b>3.863</b>	<b>0</b>	
1139	CASERTA	Capua	R	RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE ATTRAVERSO ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DEL COMPLESSO EPISCOPIO SEMINARIO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CAMPANO	3.834	3.480	354	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.834</b>	<b>3.480</b>	<b>354</b>	
1143	NAPOLI	Sant'Anastasia	A	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E VALORIZZAZIONE DEL CHIOSTRO E DI ALCUNI LOCALI DEL CONVENTO DI MADONNA DELL'ARCO	PROVINCIA SAN TOMMASO D'AQUINO DEI FRATI PREDICATORI	5.729	5.229	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.729</b>	<b>5.229</b>	<b>500</b>	
1162	AVELLINO	Caposele	R	COMPLETAMENTO DELL'ANTICA BASILICA	PROVINCIA NAPOLETANA DELLA CONGREGAZIONE DEL SS. REDENTORE	3.159	2.795	364	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.159</b>	<b>2.795</b>	<b>364</b>	
1177	NAPOLI	Napoli	A	CAMPANIA ANNO SANTO 2000 SEGNALETICA E ITINERARI	REGIONE CAMPANIA	990	990	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>990</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	
1179	NAPOLI	Napoli	A	GESTIONE E MONITORAGGIO DEI FLUSSI TURISTICI	REGIONE CAMPANIA	9.528	9.528	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>9.528</b>	<b>9.528</b>	<b>0</b>	
1193	NAPOLI	Pompei	A	I LUOGHI SACRI ED ARTISTICI DI POMPEI	COMUNE DI POMPEI	619	619	0	98
<b>Totale Provincia</b>						<b>619</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>98</b>
1195	NAPOLI	Pompei	B	BASILICA DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI PROGETTO DI MANUTENZIONE E RESTAURO	SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI VALLE DI POMPEI	19.822	19.822	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>19.822</b>	<b>19.822</b>	<b>0</b>	
1198	NAPOLI	Pompei	A	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMUNE DI POMPEI	1.104	1.104	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.104</b>	<b>1.104</b>	<b>0</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

**Legenda**  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **CAMPANIA**

Prot. Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.	
1199	NAPOLI	Pompei	R	TRASFORMAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE IN OSTELLO	COMUNE DI POMPEI	1.540	1.540	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>0</b>		
1201	NAPOLI	Pompei	R	RESTAURO E RISANAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO E DEGLI ANNESSI FABBRICATI DELL'EX STALLONE	SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI VALLE DI POMPEI	7.782	7.782	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>7.782</b>	<b>7.782</b>	<b>0</b>		
1212	NAPOLI	Napoli	B	RESTAURO DEI MAGGIORI BENI ARTISTICI DELLA BASILICA DI SAN DOMENICO MAGGIORE	FONDO EDIFICI DI CULTO	825	825	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>825</b>	<b>825</b>	<b>0</b>		
1213	NAPOLI	Napoli	B	RESTAURO DEI DIPINTI MURALI DEL CHIOSTRO MAIOLICATO DI S. CHIARA	FONDO EDIFICI DI CULTO	3.392	3.392	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>3.392</b>	<b>3.392</b>	<b>0</b>		
1214	NAPOLI	Napoli	B	RESTAURO E RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO ARMENO	FONDO EDIFICI DI CULTO	2.872	2.872	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.872</b>	<b>2.872</b>	<b>0</b>		
1247	AVELLINO	Sant'Angelo Dei Lomb	R	RICETTIVITA' DIOCESANA IN ALTA IRPINIA	CURIA ARCIVESCOVILE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	2.081	1.952	129	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.081</b>	<b>1.952</b>	<b>129</b>		
1274	NAPOLI	Napoli	B	ITINERARIO FRANCESCO BONAVENTURIANO ADEGUAMENTO ED ALLESTIMENTO DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE RICETTIVE CULTURALI E SPIRITUALI DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI S. LORENZO MAGGIORE	PROVINCIA DI NAPOLI DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI	2.021	2.021	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.021</b>	<b>2.021</b>	<b>0</b>		
186	NAPOLI	Napoli	A	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE D.G.A.	215	0	215	860
<b>Totale Provincia</b>					<b>215</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>860</b>	
2055	NAPOLI	Cimitile	B	VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE PRESENZE ARCHITETTONICHE DEL CRISTIANESIMO DELLE ORIGINI A NAPOLI E PROVINCIA - COMPLESSO MONUMENTALE DELLE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI NAPOLI E PROV.	5.667	3.967	1.700	402
<b>Totale Provincia</b>					<b>5.667</b>	<b>3.967</b>	<b>1.700</b>	<b>402</b>	
2418	NAPOLI	Napoli	R	ALBERGO RICCIARDI INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICO ALBERGHIERA LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO	GESTUR S.A.S. DI COSTANZO JANNOTTI E C.	8.428	0	8.428	
<b>Totale Provincia</b>					<b>8.428</b>	<b>0</b>	<b>8.428</b>		
2570	NAPOLI	Napoli	R	INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA BETANIA	ARCIDIOCESI DI NAPOLI	2.308	2.308	0	256
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.308</b>	<b>2.308</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **CAMPANIA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
2667	NAPOLI	Pompei	A	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO PUBBLICO E ADEGUAMENTO BANCONE SPORTELLO	POSTE ITALIANE S.P.A.	17	17	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	
2668	BENEVENTO	Pietrelcina	A	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	11	11	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	
2670	NAPOLI	Napoli	A	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO PUBBLICO E ADEGUAMENTO BANCONE SPORTELLO	POSTE ITALIANE S.P.A.	10	10	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
2671	NAPOLI	Napoli	A	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO PUBBLICO E ADEGUAMENTO BANCONE SPORTELLO	POSTE ITALIANE S.P.A.	12	12	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	
2673	NAPOLI	Napoli	A	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO PUBBLICO E ADEGUAMENTO BANCONE SPORTELLO	POSTE ITALIANE S.P.A.	10	10	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
2674	NAPOLI	Napoli	A	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO PUBBLICO ED ADEGUAMENTO BANCONE SPORTELLO	POSTE ITALIANE S.P.A.	5	5	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	
2764	NAPOLI	Napoli	R	ADATTAMENTO DELL'ISTITUTO SCUOLE PIE ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO COMPRESO NELL'ITINERARIO L'APPIA ANTICA CAMMINO DI FEDE E CULTURA	PROVINCIA NAPOLETANA DEI PADRI SCOLOPI	15.698	7.046	8.652	154
<b>Totale Provincia</b>						<b>15.698</b>	<b>7.046</b>	<b>8.652</b>	<b>154</b>
2770	NAPOLI	Napoli	A	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' ARENELLA - I° LOTTO	PROVINCIA NAPOLETANA DEI PADRI SCOLOPI	798	612	185	2
<b>Totale Provincia</b>						<b>798</b>	<b>612</b>	<b>185</b>	<b>2</b>
2770	NAPOLI	Napoli	A	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' ARENELLA, II° LOTTO	PROVINCIA NAPOLETANA DEI PADRI SCOLOPI	4.825	0	4.825	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.825</b>	<b>0</b>	<b>4.825</b>	
2866	NAPOLI	Napoli	R	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ALBERGO CONTE	AMERICAN HOTEL S.R.L.	1.550	0	1.550	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	
2981	CASERTA	Capua	R	RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO MONUMENTALE S. CATERINA	CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCISCANE DEI SACRI CUORI	1.739	1.739	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.739</b>	<b>1.739</b>	<b>0</b>	
2982	CASERTA	Carinaro	R	RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO E DI ACCOGLIENZA ISTITUTO S. EUFEMIA	CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCISCANE DEI SACRI CUORI	992	992	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>992</b>	<b>992</b>	<b>0</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **CAMPANIA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
3130	CASERTA	Capua	A	CENTRO DI ACCOGLIENZA PRESSO LA CASA CANONICA DELLA BASILICA BENEDETTINA DI S. ANGELO IN FORMIS	COMUNE DI CAPUA	1.916	616	1.300	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.916</b>	<b>616</b>	<b>1.300</b>	
3147	NAPOLI	Napoli	R	RESIDENCE SANTA LUCIA AL MONTE	STRUTTURE S.R.L.	683	0	683	
<b>Totale Provincia</b>						<b>683</b>	<b>0</b>	<b>683</b>	
3264	AVELLINO	Ospedaletto D'Alpinolo	A	AREA DI SOSTA E RISTORO MONTEVERGINE 2000	GARGANO PASQUALE	500	0	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
329	SALERNO	Capaccio	B	RESTAURO MONUMENTO NAZIONALE SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	2.760	2.760	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>0</b>	
3338	AVELLINO	Montoro Inferiore	B	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL CONVENTO DI S. LEUCIO DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA E SERVIZI	COMUNE DI MONTORO INFERIORE	2.442	2.142	300	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.442</b>	<b>2.142</b>	<b>300</b>	
347	BENEVENTO	Benevento	R	CENTRO GIUBILARE LA PACE COMPLETAMENTO STRUTTURE ESISTENTI	ARCIDIOCESI DI BENEVENTO	4.264	4.264	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.264</b>	<b>4.264</b>	<b>0</b>	
3474	AVELLINO	Mercogliano	A	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP SENSORIALI E MOTORI PRESSO IL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	DIOCESI DI MONTEVERGINE	4.300	4.300	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	
3494	NAPOLI	Napoli	R	RECLUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO DI IMMOBILI DA DESTINARE AD ATTIVITA' RICETTIVA A BASSO COSTO CON RELATIVI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO NISIDA FUTURO RAGAZZI	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DIREZ. DEI CENTRI	1.577	1.577	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.577</b>	<b>1.577</b>	<b>0</b>	
3505	AVELLINO	Mercogliano	B	POTENZIAMENTO FUNZIONALE DEI BENI CULTURALI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DEL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DI SALERNO	2.484	2.484	0	57
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.484</b>	<b>2.484</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
3638	NAPOLI	Napoli	A	INFOPOINT PASSEPARTOUT 2000 - SISTEMA DI NODI INFORMATIVI DEDICATI AI DISABILI PER L'ACCOGLIENZA, LA GUIDA AL TERRITORIO E LA CONOSCENZA DEI SUOI BENI CULTURALI	COMUNE DI NAPOLI	1.294	1.194	100	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.294</b>	<b>1.194</b>	<b>100</b>	
3940	AVELLINO	Mercogliano	A	RECLUPERO DEI SENTIERI STORICO RELIGIOSI TRADIZIONALMENTE UTILIZZATI NEI PELLEGRINAGGI VERSO IL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	DIOCESI DI MONTEVERGINE	1.439	1.439	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.439</b>	<b>1.439</b>	<b>0</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: CAMPANIA					Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.	
Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario				
3992	NAPOLI	Acerra	R	CENTRO DELL'UMANA ACCOGLIENZA RECUPERO LOCALI EX MONASTERO SS. ANNUNZIATA	DIOCESI DI ACERRA	6.766	6.266	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.766</b>	<b>6.266</b>	<b>500</b>	
4019	AVELLINO	Avellino	R	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 3° ED ULTIMO LOTTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI ROSETO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO RELIGIOSO ROSETO	PROVINCIA NAPOLETANA DEI FRATI CAPPUCCINI	5.265	1.993	3.272	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.265</b>	<b>1.993</b>	<b>3.272</b>	
4245	CASERTA	Capua	R	AMPLIAMENTO DEL PENSIONATO FEMMINILE ISTITUTO G. PASCALE DI CURTI	CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE DEI SACRI CUORI	993	993	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>993</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	
4279	SALERNO	Cava De' Tirreni	R	OSTELLO DI ACCOGLIENZA PER IL TURISMO SOCIALE RESTAURO E RECUPERO DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI S.MARIA AL RIFUGIO	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	4.443	3.443	1.000	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.443</b>	<b>3.443</b>	<b>1.000</b>	
4383	NAPOLI	Napoli	B	RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIALE SAN CARLO ALL'ARENA COMPRESO NELL'ITINERARIO L'APPIA ANTICA CAMMINO DI FEDE E CULTURA	PROVINCIA NAPOLETANA DEI PADRI SCOLOPI	893	580	313	
<b>Totale Provincia</b>						<b>893</b>	<b>580</b>	<b>313</b>	
4668	AVELLINO	Mercogliano	A	REALIZZAZIONE DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO	DIOCESI DI MONTEVERGINE	491	491	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>491</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	
4808	AVELLINO	Mercogliano	A	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA A VALLE DEL VIALE DI SAN MODESTINO PER REALIZZARE UN'AREA DI INTERSCAMBIO TRA TRASPORTO PRIVATO E NAVETTE PUBBLICHE DI COLLEGAMENTO AL SANTUARIO DI MONTEVERGINE ED ANNESSO PARCHEGGIO PUBBLICO	COMUNE DI MERCOGLIANO	2.080	2.080	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>0</b>	
4847	AVELLINO	Mercogliano	A	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA USCITA CASELLO AUTOSTRADALE AVELLINO OVEST DA DESTINARE A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL FLUSSO DEI PELLEGRINI	COMUNE DI MERCOGLIANO	225	225	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>225</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	
4853	AVELLINO	Ospedaletto D'Alpinolo	R	POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' PER GIOVANI AL CENTRO NIDO DELLE AQUILE DEL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	COMUNITA' BENEDETTINA DI MONTEVERGINE	1.181	1.181	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	<b>0</b>	
4961	BENEVENTO	Pietrelcina	A	STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E RELATIVI SERVIZI LUNGO IL CAMMINO DEL ROSARIO DI PADRE PIO	COMUNE DI PIETRELcina	5.926	5.926	0	287
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.926</b>	<b>5.926</b>	<b>0</b>	<b>287</b>
503	NAPOLI	Pompei	A	CLINICA DI PRONTO INTERVENTO	CONSORZIO POMPEI WORLD	6.000	0	6.000	
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **CAMPANIA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
5106	AVELLINO	Mercogliano	A	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA SALA DEL PELLEGRINO E RELATIVI SERVIZI	DIOCESI DI MONTEVERGINE	147	147	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>147</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	
5200	CASERTA	Carinara	A	PROGETTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE	CHIESA SANT' EUFEMIA CARINARO	2.090	2.090	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>0</b>	
5219	NAPOLI	Napoli	B	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI RIUSO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE ANCHE ALLO SCOPO D'INCREMENTARE LA RICETTIVITA' E RELATIVI SERVIZI A BASSO COSTO	DIOCESI DI NAPOLI	10.719	9.719	1.000	
<b>Totale Provincia</b>						<b>10.719</b>	<b>9.719</b>	<b>1.000</b>	
5530	AVELLINO	Mercogliano	A	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA FORESTERIA DI MONTEVERGINE CON I RELATIVI SERVIZI ED IL PRESIDIO MEDICO	DIOCESI DI MONTEVERGINE	632	632	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>632</b>	<b>632</b>	<b>0</b>	
5670	NAPOLI	Napoli	R	RIUTILIZZO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	COMUNE DI NAPOLI	1.633	533	1.100	4.036
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.633</b>	<b>533</b>	<b>1.100</b>	<b>4.036</b>
5806	AVELLINO	Mercogliano	A	ACCOGLIENZA PRESSO IL SANTUARIO DI MONTEVERGINE POTENZIAMENTO DELL'OSPIZIO VECCHIO	COMUNITA' BENEDETTINA DI MONTEVERGINE	466	466	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>466</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	
5837	NAPOLI	Pompei	A	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	738	738	0	1.293
<b>Totale Provincia</b>						<b>738</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>1.293</b>
5860	NAPOLI	Napoli	A	INFORMAZIONE MULTIMEDIALE SUI SITI E PERCORSI RELIGIOSI UNITAMENTE A UN PUNTO DI RISTORO	MARIS IMMOBILIARE S.R.L.	16.000	0	16.000	
<b>Totale Provincia</b>						<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	
5873	NAPOLI	Napoli	R	RIQUALIFICAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA LA RICETTIVITA' DEI PELLEGRINI NELLA NAPOLI SACRA	ISTITUTO FEMMINILE S. GIOVANNI BOSCO CASA DELLO ST	3.205	2.421	784	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.205</b>	<b>2.421</b>	<b>784</b>	
642	NAPOLI	Napoli	B	DUOMO DI NAPOLI	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI NAPOLI E PROV.	6.036	6.036	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.036</b>	<b>6.036</b>	<b>0</b>	
821	NAPOLI	Pompei	A	VIRTUALAND POMPEI	VIRTUALAND S.A.S. DI SERGIO DUCCILLO	1.150	0	1.150	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	
938	NAPOLI	Napoli	R	CONVENTO DI S. LUCIA A MONTE PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO A CENTRO DI ACCOGLIENZA PER I PELLEGRINI	PROVINCIA DI SAN GIOVANGIUSEPPE DELLA CROCE DEI FRATI MINORI	1.396	1.296	100	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.396</b>	<b>1.296</b>	<b>100</b>	

**Tavola 2**  
**RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **CAMPANIA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fond. Finanz.	Definanz.
<b>Totale Regione</b>						<b>229.546</b>	<b>165.419</b>	<b>64.127</b>	<b>9.715</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tavola 2**  
**RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE**

**Legenda**  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: EMILIA-ROMAGNA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
1121	RIMINI	Cattolica	R	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI	COMUNE DI CATTOLICA	3.386	1.925	1.461	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.386</b>	<b>1.925</b>	<b>1.461</b>	
1208	FERRARA	Codigoro	A	ACCESSIBILITA' SERVIZI RESTAURI ALL'ABBAZIA DI POMPOSA	SOPRINTENDENZA B.A.A.A. DI RAVENNA	795	500	295	
<b>Totale Provincia</b>						<b>795</b>	<b>500</b>	<b>295</b>	
1209	FERRARA	Ferrara	B	BASILICA DI SANTA MARIA IN VADO COMPLETAMENTO RESTAURO	SOPRINTENDENZA B.A.A.A. DI RAVENNA	1.750	1.000	750	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.750</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	
1211	RIMINI	Rimini	B	RESTAURI AL TEMPIO MALATESTIANO	SOPRINTENDENZA B.A.A.A. DI RAVENNA	1.300	1.000	300	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	
1292	BOLOGNA	Marzabotto	R	REALIZZAZIONE DELLA SEDE E DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA DI PACE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE TRAMITE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO COLONICO IN LOCALITA' S. MARTINO	PROVINCIA DI BOLOGNA	1.862	1.862	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>0</b>	
1368	PIACENZA	Piacenza	A	VALORIZZAZIONE TURISTICA DEGLI ITINERARI FRANCIGENI	PROVINCIA DI PIACENZA	699	454	245	
<b>Totale Provincia</b>						<b>699</b>	<b>454</b>	<b>245</b>	
1421	PIACENZA	Pianello Val Tidone	R	RESTAURO DELLA ROCCA MUNICIPALE E DI PIAZZA UMBERTO I°	COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE	1.420	1.205	215	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.420</b>	<b>1.205</b>	<b>215</b>	
1463	PIACENZA	Alseno	B	RECUPERO DEI COMPLESSI MONUMENTALI IN LOC. CHIARAVALLE DELLA COLOMBA RIUSO DELL'EX DORMITORIO DEI MONACI DELL'ABBAZIA CISTERCENSE A SPAZIO MUSEALE LEGATO ALLA RICETTIVITA'	MINISTERO DELLE FINANZE DIP. TERRITORIO	746	746	0	354
<b>Totale Provincia</b>						<b>746</b>	<b>746</b>	<b>0</b>	<b>354</b>
1485	PIACENZA	Bobbio	B	RECUPERO DI AMBIENTI DELL'ANTICA ABBAZIA DI S. COLOMBANO PER IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA CITTA'	COMUNE DI BOBBIO	1.779	1.384	395	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.779</b>	<b>1.384</b>	<b>395</b>	
1499	FERRARA	Ferrara	B	SISTEMAZIONE DEL MUSEO DELLA CATTEDRALE NELL'EX CHIESA DI S. ROMANO	COMUNE DI FERRARA	2.910	2.910	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>0</b>	
1535	PIACENZA	Piacenza	B	RECUPERO DEI COMPLESSI MONUMENTALI POSTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA IN LOCALITA' CHIARAVALLE DELLA COLOMBA RIUSO DELL'ANTICO PALAZZO DELLA COMMENDA	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA	4.809	4.562	247	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.809</b>	<b>4.562</b>	<b>247</b>	
227	PIACENZA	Calendasco	A	IL GUADO DI SIGERICO APPRODO VIABILITA' E OPERE ACCESSORIE	COMUNE DI CALENDASCO	285	285	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>285</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: EMILIA-ROMAGNA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
2552	BOLOGNA	Bologna	B	RESTAURO DEL TRATTO URBANO DI PORTICO, ARCHI DA 1 A 68 E DA 214 A 299	SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI SAN LUCA	1.850	1.500	350	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.850</b>	<b>1.500</b>	<b>350</b>	
2552	BOLOGNA	Bologna	B	RESTAURO DELLA CAPPELLA DELL'ANNUNCIAZIONE (1° MISTERO) E DELL'ARCO DEL MELONCELLO	SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI SAN LUCA	800	648	152	
<b>Totale Provincia</b>						<b>800</b>	<b>648</b>	<b>152</b>	
2559	PIACENZA	Castell'Arquato	B	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE TORRI	COMUNE DI CASTELL'ARQUATO	402	0	402	
<b>Totale Provincia</b>						<b>402</b>	<b>0</b>	<b>402</b>	
2559	PIACENZA	Castell'Arquato	B	SISTEMAZIONE DELLA PARTE ESTERNA DELL'EDIFICIO	COMUNE DI CASTELL'ARQUATO	312	172	140	
<b>Totale Provincia</b>						<b>312</b>	<b>172</b>	<b>140</b>	
2581	REGGIO EMILIA	Canossa	R	RECUPERO FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ROSSENA PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	PIA UNIONE DOTTRINA CRISTIANA	4.369	3.869	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.369</b>	<b>3.869</b>	<b>500</b>	
2630	REGGIO EMILIA	Carpineti	R	RECUPERO E RIUSO DELLA MATILDICA PIEVE DI S. VITALE DELL'ANNESSA CANONICA	COMUNE DI CARPINETI	2.032	900	1.132	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.032</b>	<b>900</b>	<b>1.132</b>	
2687	REGGIO EMILIA	Correggio	R	RECUPERO FABBRICATO LA ROCCHETTA DA DESTINARE A STRUTTURA RICETTIVA OSTELLO	COMUNE DI CORREGGIO	950	550	400	
<b>Totale Provincia</b>						<b>950</b>	<b>550</b>	<b>400</b>	
2688	REGGIO EMILIA	Rubiera	R	RECUPERO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO LA CORTE OSPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI RUBIERA	3.807	3.307	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.807</b>	<b>3.307</b>	<b>500</b>	
2695	REGGIO EMILIA	Castelnovo Ne' Monti	R	RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO ANNESSO ALL'EREMO DI BISMANTOVA PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO	PARROCCHIA DI S. APOLLINARE VESCOVO	700	350	350	
<b>Totale Provincia</b>						<b>700</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
2811	FERRARA	Ferrara	R	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CONSERVATIVO EX CONVENTO DEI GESUATI	SEMINARIO VESCOVILE DI COMACCHIO	4.109	3.639	470	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.109</b>	<b>3.639</b>	<b>470</b>	
2893	FERRARA	Ferrara	R	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'ALA NORD PER COMPLETAMENTO EX CONVENTO DI S. SPIRITO	COMUNE DI FERRARA	2.071	2.071	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.071</b>	<b>2.071</b>	<b>0</b>	
2909	FORLI	Bertinoro	R	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA ROCCA VESCOVILE DI BERTINORO A FINI DI RESIDENZE GIUBILARI	DIOCESI DI FORLI' - BERTINORO	5.833	3.983	1.850	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.833</b>	<b>3.983</b>	<b>1.850</b>	
3276	RAVENNA	Ravenna	A	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE LA BASILICA DI S. APOLLINARE IN CLASSE CON LA REALIZZAZIONE DI VARI SERVIZI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA LA SOSTA E IL RISTORO	COMUNE DI RAVENNA	4.699	3.699	1.000	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: EMILIA-ROMAGNA

Provl.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
					<b>Totale Provincia</b>	<b>4.699</b>	<b>3.699</b>	<b>1.000</b>	
3277	RAVENNA	Ravenna	A	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI FRA GLI 8 MONUMENTI RAVENNATI INSERITI NELLA WORLD HERITAGE DELL'UNESCO (1° LOTTO)- PERCORSO "A"	COMUNE DI RAVENNA	1.386	534	852	
					<b>Totale Provincia</b>	<b>1.386</b>	<b>534</b>	<b>852</b>	
3277	RAVENNA	Ravenna	A	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI FRA GLI 8 MONUMENTI RAVENNATI INSERITI NELLA WORLD HERITAGE DELL'UNESCO (2° LOTTO)-PERCORSI "B", "C", "D" e "E"	COMUNE DI RAVENNA	1.371	1.371	0	
					<b>Totale Provincia</b>	<b>1.371</b>	<b>1.371</b>	<b>0</b>	
3278	RAVENNA	Ravenna	A	REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (1° lotto)- Passerella pedonale e ciclabile a scavalco della Ferrovia	COMUNE DI RAVENNA	1.083	929	154	
					<b>Totale Provincia</b>	<b>1.083</b>	<b>929</b>	<b>154</b>	
3278	RAVENNA	Ravenna	A	REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (2° lotto)- ristrutturazione edificio informazioni turistiche + SBAA biglietteria	COMUNE DI RAVENNA	372	356	16	
					<b>Totale Provincia</b>	<b>372</b>	<b>356</b>	<b>16</b>	
3278	RAVENNA	Ravenna	A	REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (3° lotto)- Parco/viabilità pedonale e ciclabile-PK-edificio di servizio	COMUNE DI RAVENNA	5.086	2.036	3.050	
					<b>Totale Provincia</b>	<b>5.086</b>	<b>2.036</b>	<b>3.050</b>	
3278	RAVENNA	Ravenna	A	REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (4° lotto)-Viabilità veicolare di collegamento fra Parco e Via Rimea	COMUNE DI RAVENNA	1.400	0	1.400	
					<b>Totale Provincia</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	
3279	RAVENNA	Ravenna	A	SISTEMAZIONE DI PIAZZA DELLA RESISTENZA PER TERMINAL BUS TURISTICI E SPAZI DI SOSTA	COMUNE DI RAVENNA	1.722	1.122	600	
					<b>Totale Provincia</b>	<b>1.722</b>	<b>1.122</b>	<b>600</b>	
3285	RAVENNA	Ravenna	A	ADEGUAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AL COMPLESSO DI S. VITALE CON OPERE DI SISTEMAZIONE DI PIAZZETTA DELL'ESARCATO E VIA FIANDRINI	.SOPRINTENDENZA B.A.A. DI RAVENNA	980	980	0	
					<b>Totale Provincia</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: EMILIA-ROMAGNA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
3286	RAVENNA	Ravenna	B	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA BASILICA DI S. VITALE IL MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA ED IL MUSEO NAZIONALE	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI RAVENNA	700	700	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	
3288	RAVENNA	Ravenna	R	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU'	PROVINCIA DI RAVENNA	1.200	800	400	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	
3289	RAVENNA	Ravenna	B	COMPLESSO DELLA BASILICA DI SANT'APOLLINARE NUOVO RECUPERO DEL CINEMA CORSO COME SALA POLIVALENTE CENTRO DI ACCOGLIENZA E RISTORO MUSEO DEI MOSAICI DEL PALAZZO DI TEODORICO RESTAURI DELLA BASILICA	ARCIDIOCESI DI RAVENNA - CERVIA	7.784	5.030	2.754	
<b>Totale Provincia</b>						<b>7.784</b>	<b>5.030</b>	<b>2.754</b>	
3291	RAVENNA	Ravenna	R	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX ORFANOTROFIO ISTITUTO GALLETTI ABBIOSI FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA CON SERVIZI INTERNI PER UN TOTALE DI 70 POSTI LETTO	ARCIDIOCESI DI RAVENNA - CERVIA	6.165	4.165	2.000	
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.165</b>	<b>4.165</b>	<b>2.000</b>	
3293	RAVENNA	Ravenna	B	SISTEMAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'EUFEMIA E REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CON LA SALA DEI MOSAICI DI VIA D'AZEGLIO	ARCIDIOCESI DI RAVENNA - CERVIA	1.200	1.000	200	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	
3294	RAVENNA	Ravenna	A	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE AGLI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA PER LA DIDATTICA RELIGIOSA PER LE ATTIVITA' CULTURALI PER I SERVIZI E PER L'ACCESSIBILITA' ALLA CHIESA DI SANTA MARIA IN PORTO	ARCIDIOCESI DI RAVENNA - CERVIA	143	123	20	
<b>Totale Provincia</b>						<b>143</b>	<b>123</b>	<b>20</b>	
3580	RIMINI	Riccione	B	RESTAURO E RECUPERO DEL CASTELLO DEGLI AGOLANTI	COMUNE DI RICCIONE	2.215	250	1.965	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.215</b>	<b>250</b>	<b>1.965</b>	
3696	REGGIO EMILIA	Reggio Nell'Emilia	R	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA NEL CONVENTO DELLA BASILICA DELLA MADONNA DELLA GHIARA	COMUNE DI REGGIO EMILIA	5.212	3.612	1.600	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.212</b>	<b>3.612</b>	<b>1.600</b>	
394	MODENA	Fiorano Modenese	R	RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASA DEL PELLEGRINO A SERVIZIO DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE NEL CASTELLO	ENTE DIOCESANO PER LA SALVEZZA E L'EDUCAZIONE	1.499	800	699	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.499</b>	<b>800</b>	<b>699</b>	
396	MODENA	Modena	B	REALIZZAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO DI MODENA	BASILICA METROPOLITANA	1.986	1.156	830	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.986</b>	<b>1.156</b>	<b>830</b>	
397	MODENA	Nonantola	B	OPERE DI MANUTENZIONE COMPLESSO ABBAZIALE	ARCIDIOCESI DI MODENA E NONANTOLA	5.899	3.899	2.000	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: EMILIA-ROMAGNA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.899</b>	<b>3.899</b>	<b>2.000</b>	
399	MODENA	Sassuolo	B	RESTAURO DEL CORPO COSTITUENTE L'INGRESSO ALLA PESCHERIA DUCALE COMPRENDE UN ALLOGGIO PER CUSTODI	.6 A DIR. NE GENIO MILIT. ACCAD. DI MODENA	158	0	158	350
<b>Totale Provincia</b>						<b>158</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>350</b>
400	MODENA	Modena	R	REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO DELLA GIOVENTU'	.ISTITUTO PROVINCIALE SAN FILIPPO NERI E SAN BERNARDINO	2.292	1.512	780	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.292</b>	<b>1.512</b>	<b>780</b>	
4105	PIACENZA	Castell'Arquato	B	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' (1° lotto)	COMUNE DI CASTELL'ARQUATO	455	0	455	
<b>Totale Provincia</b>						<b>455</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	
4105	PIACENZA	Castell'Arquato	B	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' (2° lotto)	COMUNE DI CASTELL'ARQUATO	595	195	400	
<b>Totale Provincia</b>						<b>595</b>	<b>195</b>	<b>400</b>	
440	PIACENZA	Piacenza	B	PALAZZO VESCOVILE DI BOBBIO CAMINUS IANUE	CATTEDRALE DI BOBBIO	158	148	10	
<b>Totale Provincia</b>						<b>158</b>	<b>148</b>	<b>10</b>	
4423	PIACENZA	Piacenza	R	RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO AL MONTALE E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO OSTELLO LUNGO IL TRACCIA TO PRINCIPALE DELLA VIA ROMEA	.PARROCCHIA DI SAN LAZZARO E SAN VINCENZO DE PAOLI	383	350	33	
<b>Totale Provincia</b>						<b>383</b>	<b>350</b>	<b>33</b>	
4442	BOLOGNA	Bologna	B	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA BASILICA DI S. PETRONIO 1° LOTTO	.MINISTERO BB. CC. AA. SOPRINTENDENZA BB. AA. AA. DELL'EMILIA	1.000	1.000	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
4442	BOLOGNA	Bologna	B	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA BASILICA DI S. PETRONIO 2° LOTTO	.MINISTERO BB. CC. AA. SOPRINTENDENZA BB. AA. AA. DELL'EMILIA	2.900	2.900	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	
4884	RIMINI	Saludecio	B	RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO FUNZIONALE	COMUNE DI SALUDECIO	357	357	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>357</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	
4886	RIMINI	Monte Colombo	B	RECUPERO DELLE MURA DEL CASTELLO DI SAN SAVINO	COMUNE DI MONTE COLOMBO	859	647	212	
<b>Totale Provincia</b>						<b>859</b>	<b>647</b>	<b>212</b>	
4892	RIMINI	Gemmano	R	RIPRISTINO DI EDIFICIO NEL COMPLESSO DI ONFERNO	COMUNE DI GEMMANO	752	752	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>752</b>	<b>752</b>	<b>0</b>	
4897	RIMINI	Rimini	B	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. FORTUNATO	.PARROCCHIA DI SAN FORTUNATO	1.221	915	306	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.221</b>	<b>915</b>	<b>306</b>	
4899	RIMINI	Montefiore Conca	R	RECUPERO DELLA FORESTERIA DEL SANTUARIO	DIOCESI DI RIMINI	1.909	1.909	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>0</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: EMILIA-ROMAGNA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
5023	BOLOGNA	Bologna	A	PARCHEGGI SCAMBIATORI CERTOSA VIA TANARI ANTISTADIO MANIFATTURA VIA MICHELINO FIERA SUD PARCO NORD CARRACCI GIURIOLO ARCOVEGGIO	COMUNE DI BOLOGNA	1.856	1.856	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.856</b>	<b>1.856</b>	<b>0</b>	
5024	BOLOGNA	Bologna	A	PARCHEGGIO PUBBLICO GHISELLO	COMUNE DI BOLOGNA	1.643	1.643	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.643</b>	<b>1.643</b>	<b>0</b>	
5025	BOLOGNA	Bologna	A	PARCHEGGIO FOSCOLO PORTA SARAGOZZA	COMUNE DI BOLOGNA	3.168	2.736	432	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.168</b>	<b>2.736</b>	<b>432</b>	
5027	BOLOGNA	Bologna	A	PERCORSI PER NON VEDENTI	COMUNE DI BOLOGNA	1.550	1.550	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	
5033	BOLOGNA	Bologna	B	MANUTENZIONE E RESTAURO DEGLI ARCHI DI PASSAGGIO VIARIO DEL PORTICO DI S. LUCA TRATTO DI PIANURA	COMUNE DI BOLOGNA	572	572	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>572</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	
5036	BOLOGNA	Bologna	R	EX SCUOLA ADA NEGRI	COMUNE DI BOLOGNA	3.082	2.282	800	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.082</b>	<b>2.282</b>	<b>800</b>	
5038	BOLOGNA	Bologna	R	ALBERGO POPOLARE VIA DEL PALLONE	COMUNE DI BOLOGNA	3.000	1.500	1.500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
5039	BOLOGNA	Bologna	R	OSTELLO DELLA GIOVENTU'	COMUNE DI BOLOGNA	1.191	247	944	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.191</b>	<b>247</b>	<b>944</b>	
5042	PIACENZA	Bobbio	R	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA CANONICA DI MEZZANO	.PARROCCHIA S. PAOLO	483	439	44	
<b>Totale Provincia</b>						<b>483</b>	<b>439</b>	<b>44</b>	
5046	PIACENZA	Bobbio	A	CENTRO DI ACCOGLIENZA LE GRAZIE	.PARROCCHIA DEL DUOMO	200	130	70	
<b>Totale Provincia</b>						<b>200</b>	<b>130</b>	<b>70</b>	
5050	PIACENZA	Ottone	B	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SGIACOMO DI BERTONE	CHIESA PARROCCHIALE DI SANT'ANDREA DI BARCHI	120	76	44	
<b>Totale Provincia</b>						<b>120</b>	<b>76</b>	<b>44</b>	
5052	PIACENZA	Ottone	B	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. PIETRO IN OREZZOLI	CHIESA PARROCCHIALE DI SAN PIETRO IN OREZZOLI	317	317	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>317</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	
5054	PIACENZA	Ottone	B	RECUPERO DI EDIFICIO MUNICIPALE PER UFFICI E MUSEO DI ARTE SACRA	COMUNE DI OTTONE	848	768	80	
<b>Totale Provincia</b>						<b>848</b>	<b>768</b>	<b>80</b>	
5055	PIACENZA	Ottone	B	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. BARTOLOMEO	CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MARZIANO DI OTTONE	277	177	100	
<b>Totale Provincia</b>						<b>277</b>	<b>177</b>	<b>100</b>	
5063	PIACENZA	Ottone	B	RESTAURO DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MONTE ALFEO	.PARROCCHIA DI BARCHI	170	110	60	
<b>Totale Provincia</b>						<b>170</b>	<b>110</b>	<b>60</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tavola 2**  
**RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: EMILIA-ROMAGNA					Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
Prot. Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario				
5238	FORLI	B	RESTAURO DELLA BASILICA DI SANTA MARIA ASSUNTA	DIOCESI DI CESENA - SARSINA	2.159	1.529	630	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.159</b>	<b>1.529</b>	<b>630</b>	
5321	BOLOGNA	B	MANUTENZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DELL'ORATORIO E DEI LOCALI DELL'EX OSPEDALE DI S.MARIA DELLA VITA. CREAZIONE DEL MUSEO DELLA SANITA' CITTADINA E DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA CHIESA DI BOLOGNA	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	4.949	3.448	1.501	
<b>Totale Provincia</b>					<b>4.949</b>	<b>3.448</b>	<b>1.501</b>	
5322	BOLOGNA	A	CATTEDRALE DI S.PIETRO A BOLOGNA SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 1° LOTTO	ENTE CHIESA CATTEDRALE METROPOLITANA DI SAN PIETRO	2.002	1.822	180	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.002</b>	<b>1.822</b>	<b>180</b>	
5322	BOLOGNA	B	CATTEDRALE DI S.PIETRO A BOLOGNA- MUSEO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE 2° LOTTO	ENTE CHIESA CATTEDRALE METROPOLITANA DI SAN PIETRO	1.752	1.636	116	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.752</b>	<b>1.636</b>	<b>116</b>	
5322	BOLOGNA	B	CATTEDRALE DI S.PIETRO A BOLOGNA-TORRE CAMPANARIA PONTEGGI DI SERVIZIO E OPERE PROVVISORIALI-3°LOTTO	ENTE CHIESA CATTEDRALE METROPOLITANA DI SAN PIETRO	524	0	524	
<b>Totale Provincia</b>					<b>524</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	
5322	BOLOGNA	B	CATTEDRALE DI S.PIETRO A BOLOGNA- RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA -4° LOTTO	ENTE CHIESA CATTEDRALE METROPOLITANA DI SAN PIETRO	1.753	1.573	180	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.753</b>	<b>1.573</b>	<b>180</b>	
5324	PARMA	R	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE ANTICO EDIFICIO CONVENTUALE	COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE	2.091	1.481	610	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.091</b>	<b>1.481</b>	<b>610</b>	
5326	PARMA	B	RESTAURO ADEGUAMENTO PER DEPOSITO E RASSEGNA BENI CULTURALI DELLA DIOCESI DI PARMA	DIOCESI DI PARMA	3.440	1.961	1.479	
<b>Totale Provincia</b>					<b>3.440</b>	<b>1.961</b>	<b>1.479</b>	
5330	PARMA	A	OSPEDALE DI PARMA MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCH. PARCHEGGI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NELL'AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FUNZIONALE DELLA CHIESA S.FRANCESCO	AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA	3.426	2.634	791	
<b>Totale Provincia</b>					<b>3.426</b>	<b>2.634</b>	<b>791</b>	
5331	PARMA	A	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX FORO BOARIO	COMUNE DI FORNOVO TARO	2.915	1.932	983	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.915</b>	<b>1.932</b>	<b>983</b>	
5333	PARMA	R	FORESTERIA DEL CENTRO CIVICO CINGHIO	COMUNE DI PARMA	401	263	138	
<b>Totale Provincia</b>					<b>401</b>	<b>263</b>	<b>138</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: EMILIA-ROMAGNA

Prot. Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
5334	PARMA	Terenzo	R	RISTRUTTURAZIONE DI EX CASA CANTONIERA DISMESSA AD USO RICETTIVITA' POVERA E PUNTO TAPPA INFORMAZIONI E RECUPERO ITINERARIO STORICO COME PERCORSO TREKKING	.PROVINCIA DI PARMA	1.441	607	834
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.441</b>	<b>607</b>	<b>834</b>	
5335	PARMA	Medesano	R	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER RICETTIVITA' POVERA IN TERRITORIO PARMENSE	.PARROCCHIA DI SAN PANTALEONE	1.490	915	575
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.490</b>	<b>915</b>	<b>575</b>	
5340	PARMA	Berceto	R	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE SEMINARIO VESCOVILE	.SEMINARIO VESCOVILE DI PARMA	1.237	1.157	80
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.237</b>	<b>1.157</b>	<b>80</b>	
5342	PARMA	Fontanellato	B	RECUPERO DI PARTE DI ROCCA SANVITALE A MUSEO DI BENI CULTURALI A CARATTERE RELIGIOSO AD INTEGRAZIONE FUNZIONALE DELL'ESISTENTE MUSEO ROCCA SANVITALE	COMUNE DI FONTANELLATO	1.006	756	250
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.006</b>	<b>756</b>	<b>250</b>	
5343	PARMA	Compiano	R	FORESTERIA DEL CASTELLO A BASSO COSTO E SERVIZI CATEGORIA L/F	COMUNE DI COMPIANO	2.662	1.102	1.560
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.662</b>	<b>1.102</b>	<b>1.560</b>	
5349	PARMA	Fidenza	B	MUSEO DEL DUOMO DI FIDENZA	DIOCESI DI FIDENZA	991	991	0
<b>Totale Provincia</b>					<b>991</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	
5388	RAVENNA	Faenza	A	RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA COMMENDA CIA' OSPIZIO DEI GEROSOLIMITANI POI COMMENDA DELL'ORDINE DEI CAVALIERI DI MALTA	COMUNE DI FAENZA	2.406	406	2.000
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.406</b>	<b>406</b>	<b>2.000</b>	
5401	REGGIO EMILIA	Casina	R	RECUPERO DEL COMPLESSO DI SARZANO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' E DELLA ACCOGLIENZA TURISTICA CANONICA EX CHIESA PARROCCHIALE	COMUNE DI CASINA	1.185	585	600
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.185</b>	<b>585</b>	<b>600</b>	
5498	REGGIO EMILIA	Casina	R	RECUPERO DEL COMPLESSO DI SARZANO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' E DELLA ACCOGLIENZA TURISTICA CANONICA DELLA EX CHIESA PARROCCHIALE	COMUNE DI CASINA	565	223	342
<b>Totale Provincia</b>					<b>565</b>	<b>223</b>	<b>342</b>	
558	RAVENNA	Bagnacavallo	R	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO SAN FRANCESCO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO	COMUNE DI BAGNACAVALLO	6.617	5.617	1.000
<b>Totale Provincia</b>					<b>6.617</b>	<b>5.617</b>	<b>1.000</b>	
5797	BOLOGNA	Bologna	B	LAVORI DI RESTAURO E DI CONSOLIDAMENTO DEL PORTICO DI S. LUCA	.SOPRINTENDENZA B.A.A. DI BOLOGNA	5.000	5.000	0

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: EMILIA-ROMAGNA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
5853	PARMA	Corniglio	R	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'ALA NORD DEL CASTELLO DI CORNIGLIO E RECUPERO FUNZIONALE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI CORNIGLIO	990	990	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>990</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	
5868	FORLI	Bagno Di Romagna	R	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO CASA PER FERIE	.IST. CLARISSE SS SACRAMENTO	1.488	1.288	200	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.488</b>	<b>1.288</b>	<b>200</b>	
5962	PARMA	Parma	A	REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO NELLA EX SCUOLA DI COSTA MEZZANA	COMUNE DI NOCETO	351	321	30	
<b>Totale Provincia</b>						<b>351</b>	<b>321</b>	<b>30</b>	
5963	PARMA	Noceto	R	RESTAURO DELLA ROCCA E PARCO DELLA ROCCA DI NOCETO	COMUNE DI NOCETO	536	286	250	
<b>Totale Provincia</b>						<b>536</b>	<b>286</b>	<b>250</b>	
5964	PARMA	Fontevivo	R	RESTAURO DELL'EX COLLEGIO MARIA LUGIA GIA' ABBAZIA CISTERCENSE CON REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI FONTEVIVO	2.683	2.505	178	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.683</b>	<b>2.505</b>	<b>178</b>	
5968	PARMA	Fontanellato	R	MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA ACCESSIBILITA' RISTORO RICETTIVITA' POVERA RESTAURO DI LUOGHI DI IMPORTANZA RELIGIOSA E CULTURALE	.MONASTERO SUORE CLAUSTRALI DOMENICANE DETTO DI S.GIUSEPPE	528	528	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>528</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	
5972	PARMA	Fidenza	B	RESTAURO DELLA CASA CREMONINI E DELLA TORRE MEDIEVALE LA PORTA DELLA VIA FRANCIGENA NELLA PROVINCIA DI PARMA	COMUNE DI FIDENZA	690	690	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>690</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	
5973	PARMA	Bore	R	RISTRUTTURAZIONE CANONICA DI POZZOLO USO ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA E RELATIVI SERVIZI	.PARROCCHIA DI S. MAURIZIO DI POZZOLO	505	368	137	
<b>Totale Provincia</b>						<b>505</b>	<b>368</b>	<b>137</b>	
5976	PARMA	Terenzo	B	RESTAURO DELLA PIEVE DI BARDONE E RECUPERO A FINI MUSEALI DI LOCALI ACCESSORI	.PARROCCHIA ASSUNZIONE BEATA VERGINE MARIA	1.282	977	305	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.282</b>	<b>977</b>	<b>305</b>	
5980	BOLOGNA	Bologna	B	RESTAURO DELL'ORGANO STORICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETA'	.PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLA PIETA'	150	100	50	
<b>Totale Provincia</b>						<b>150</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	
5981	BOLOGNA	Imola	B	COMPLESSO CONVENTUALE STORICO DOMENICO FRANCESCANO SEDE DEGLI ISTITUTI CULTURALI COMUNALI	COMUNE DI IMOLA	11.124	2.500	8.624	
<b>Totale Provincia</b>						<b>11.124</b>	<b>2.500</b>	<b>8.624</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: EMILIA-ROMAGNA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
5987	BOLOGNA	Bologna	R	RESTAURO CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE DEL CENOBIO DI S. VITTORE AD USO DI ACCOGLIENZA RISTORO E LUOGO DI CULTO	CONGREGAZIONE DELL'ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI	3.601	3.601	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.601</b>	<b>3.601</b>	<b>0</b>	
6031	PARMA	Parma	R	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7650	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	11.256	0	11.256	
<b>Totale Provincia</b>						<b>11.256</b>	<b>0</b>	<b>11.256</b>	
6032	BOLOGNA	Bologna	R	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 768 I OFFERENTE ROVER EST SRL BOLOGNA	I.N.A.I.L. ISTIT. NAZ. PER L'ASS. CONTRO GLI INFOR	51.360	0	51.360	
<b>Totale Provincia</b>						<b>51.360</b>	<b>0</b>	<b>51.360</b>	
6035	FERRARA	Ferrara	R	INAIL 2000 PROT. 7586	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	41.470	0	41.470	
<b>Totale Provincia</b>						<b>41.470</b>	<b>0</b>	<b>41.470</b>	
6036	BOLOGNA	Bologna	R	INAIL 2000 PROT. 7530	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	35.618	0	35.618	
<b>Totale Provincia</b>						<b>35.618</b>	<b>0</b>	<b>35.618</b>	
6173	FORLI	Santa Sofia	R	COMPLETAMENTO DI STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA OSTELLO CON RIUSO DELLE DIPENDENZE DI PALAZZO GIORGI	COMUNE DI SANTA SOFIA	2.341	960	1.381	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.341</b>	<b>960</b>	<b>1.381</b>	
6230	FORLI	Cesena	A	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER LA RISTORAZIONE	MONASTERO DI SANTA MARIA DEL MONTE	1.515	1.514	1	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.515</b>	<b>1.514</b>	<b>1</b>	
6239	BOLOGNA	Bologna	R	REALIZZAZIONE DI CASA ALBERGO PER ANZIANI	OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE RIUNITE	2.125	0	2.125	468
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.125</b>	<b>0</b>	<b>2.125</b>	<b>468</b>
6240	BOLOGNA	Bologna	R	VILLA GIUSTAVILLANI UNA RESIDENZA RINASCIMENTALE IMMERSA NEL VERDE COLLINARE RESTITUITA A NUOVA VITA CULTURALE E DI ACCOGLIENZA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA	11.535	1.535	10.000	
<b>Totale Provincia</b>						<b>11.535</b>	<b>1.535</b>	<b>10.000</b>	
6243	BOLOGNA	Bologna	R	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PER POTENZIARE LA RICETTIVITA' DEL LUOGO CON INTERVENTI ATTI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI ROMAGNA DELL'ORDINE DEI SERVI DI MARI	1.933	1.728	205	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.933</b>	<b>1.728</b>	<b>205</b>	
6244	BOLOGNA	Bologna	R	MAISON D'ACCUEIL DAL MONTE	FONDAZIONE GESU' DIVINO OPERAIO	1.583	650	933	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.583</b>	<b>650</b>	<b>933</b>	
6245	BOLOGNA	Bologna	R	RIQUALIFICAZIONE LOCALI CONVENTO SAN DOMENICO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI	FONDO EDIFICI DI CULTO	365	365	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>365</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: EMILIA-ROMAGNA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fondi Finanz.	Definanz.
6246	BOLOGNA	Bologna	R	RIQUALIFICAZIONE LOCALI CONVENTO SAN SALVATORE DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI	FONDO EDIFICI DI CULTO	350	350	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	
7658	BOLOGNA	Bologna	R	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7773	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	15.600	0	15.600	
<b>Totale Provincia</b>						<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	
951	FERRARA	Codigoro	A	IL RECUPERO AMBIENTALE DEL COMPLESSO ABBAZIA DI POMPOSA	COMUNE DI CODIGORO	560	444	116	
<b>Totale Provincia</b>						<b>560</b>	<b>444</b>	<b>116</b>	
953	FERRARA	Codigoro	A	LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PARCHEGGI E DELLA VIABILITA' DI RACCORDO A SERVIZIO DI POMPOSA	COMUNE DI CODIGORO	4.197	3.277	920	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.197</b>	<b>3.277</b>	<b>920</b>	
<b>Totale Regione</b>						<b>388.342</b>	<b>157.088</b>	<b>231.254</b>	<b>1.172</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: FRIULI-VENEZIA GIULIA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
1221	UDINE	Aquileia	A	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AGENZIA DI AQUILEIA	ENTE POSTE ITALIANE	18	18	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	
1224	TRIESTE	Trieste	A	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA DIREZIONE DI FILIALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO 1	ENTE POSTE ITALIANE	118	118	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>118</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	
1504	PORDENONI	Sesto Al Reghena	A	PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL CENTRO STORICO CREAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI VICINI ALL'AREA PARCHEGGIO ESISTENTE	COMUNE DI SESTO AL REGHENA	530	420	110	
<b>Totale Provincia</b>						<b>530</b>	<b>420</b>	<b>110</b>	
1534	TRIESTE	Trieste	B	RESTAURO DEL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE DI SAN GIUSTO MARTIRE	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	850	850	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	
1676	UDINE	Udine	A	PARCHEGGIO COLLEGATO ALLA STAZIONE FF. SS. E PARCHEGGIO FRA VIA MEDICI E VIA DEL VASCHELLO E RELATIVI SERVIZI	COMUNE DI UDINE	1.835	1.235	600	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.835</b>	<b>1.235</b>	<b>600</b>	
1677	UDINE	Udine	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON AMPLIAMENTO	.PARROCCHIA S. PIO X	927	680	247	
<b>Totale Provincia</b>						<b>927</b>	<b>680</b>	<b>247</b>	
1683	UDINE	Udine	R	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO A DELLA SEDE DELL'I.P.A.B. CASA DELL'IMMACOLATA	.I.P.A.B. CASA DELL'IMMACOLATA	1.721	1.341	380	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.721</b>	<b>1.341</b>	<b>380</b>	
1684	UDINE	Udine	R	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO ATTA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	CONGREGAZIONE SUORE COLLEGIO DIMESSE	580	380	200	
<b>Totale Provincia</b>						<b>580</b>	<b>380</b>	<b>200</b>	
1685	UDINE	Udine	B	RESTAURO DEL SOFFITTO E DELLE PARETI DELLO SCALONE DEL PALAZZO PATRIARCALE ORA MUSEO DIOCESANO E DELLA FACCIAIA E BALAUSTRATA CON STATUE CHE CHIUDE IL SAGRATO DELL'ANNESSA CHIESA DI S. ANTONIO AB.	ARCIDIOCESI DI UDINE	248	210	38	
<b>Totale Provincia</b>						<b>248</b>	<b>210</b>	<b>38</b>	
1692	UDINE	Gemona Del Friuli	B	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI PALAZZO ELTI PER MOSTRE ESPOSIZIONI PINACOTECA BIBLIOTECA ED ARCHIVIO STORICO	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	480	248	232	
<b>Totale Provincia</b>						<b>480</b>	<b>248</b>	<b>232</b>	
1709	UDINE	Tarvisio	R	RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI FABBRICATI ESISTENTI E DI PROPRIETA' DELL'ENTE RICHIEDENTE	.PARROCCHIA DI S. EGIDIO	2.568	2.208	360	816
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.568</b>	<b>2.208</b>	<b>360</b>	<b>816</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: FRIULI-VENEZIA GIULIA

Prot. Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
1716	UDINE	R	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER FERIE FORESTERIA	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	550	412	138	
<b>Totale Provincia</b>					<b>550</b>	<b>412</b>	<b>138</b>	
1720	UDINE	R	REALIZZAZIONE DI POSTI LETTO A BASSO COSTO CON ANNESSI SERVIZI GENERALI RISTORO E SOSTA	.PARROCCHIA SS. REDENTORE	1.366	1.116	250	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.366</b>	<b>1.116</b>	<b>250</b>	
2358	UDINE	R	OSTELLO PER LA GIOVENTU'	.PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE SPOSO B.V.M.	495	200	296	
<b>Totale Provincia</b>					<b>495</b>	<b>200</b>	<b>296</b>	
2578	UDINE	B	RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DEGLI SCAVI DELL'AULA SETTENTRIONALE DELLA BASILICA PATRIARCALE	ARCIDIOCESI DI GORIZIA	3.054	3.054	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>3.054</b>	<b>3.054</b>	<b>0</b>	
3943	PORDENONE	A	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATIVO E DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI PERCORSI GIUBILARI	.PROVINCIA DI PORDENONE	1.742	1.692	50	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.742</b>	<b>1.692</b>	<b>50</b>	
3971	UDINE	R	RICETTIVITA' IN COMUNITA' RELIGIOSA DEI PELLEGRINI MEDIANTE RECUPERO DI IMMOBILI ESISTENTI E SISTEMAZIONE DELLE RELATIVE PERTINENZE	.SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI CASTELMONTE	970	770	200	
<b>Totale Provincia</b>					<b>970</b>	<b>770</b>	<b>200</b>	
4632	TRIESTE	A	ITINERARI D'ARTE E RELIGIOSITA' NEL FRIULI VENEZIA GIULIA	.SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	1.367	1.307	60	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.367</b>	<b>1.307</b>	<b>60</b>	
474	UDINE	A	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD ACQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO DI DISSUAZIONE LUNGO LA STATALE N° 352	COMUNE DI ACQUILEIA	300	290	10	
<b>Totale Provincia</b>					<b>300</b>	<b>290</b>	<b>10</b>	
475	UDINE	A	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI E PARCHEGGIO DI DISSUAZIONE LUNGO LA STATALE N° 352 A SUD DELL'ABITATO	COMUNE DI ACQUILEIA	460	450	10	
<b>Totale Provincia</b>					<b>460</b>	<b>450</b>	<b>10</b>	
476	UDINE	A	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD ACQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL NUOVO CENTRO VISITE DELLA SOPRINTENDENZA	COMUNE DI ACQUILEIA	691	681	10	
<b>Totale Provincia</b>					<b>691</b>	<b>681</b>	<b>10</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **FRIULI-VENEZIA GIULIA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
477	UDINE	Aquileia	A	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL MUSEO NAZIONALE IN VIA CURIEL ANGOLO VIA JULIA AUGUSTA	COMUNE DI AQUILEIA	10	0	10	290
Totale Provincia						10	0	10	290
478	UDINE	Aquileia	A	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO LUNGO LA VIA A. GRANDI	COMUNE DI AQUILEIA	280	270	10	
Totale Provincia						280	270	10	
479	UDINE	Aquileia	B	INTERVENTI RIGUARDANTI L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MOBILITA' DEI DISABILI E L'ACCESSIBILITA' ALLA BASILICA ED ALLE PRINCIPALI METE RELIGIOSE ARCHEOLOGICHE E TURISTICHE	COMUNE DI AQUILEIA	981	971	10	78
Totale Provincia						981	971	10	78
4814	GORIZIA	Gorizia	A	LA REALIZZAZIONE DELLA PORTA INFORMATICA PRESSO LA STAZIONE CONFINARIA INTERNAZIONALE DI SANT'ANDREA	COMUNE DI GORIZIA	676	326	350	
Totale Provincia						676	326	350	
4817	GORIZIA	Gorizia	B	MUSEO DELL'ARCIDIOCESI E DEL TESORO DI AQUILEIA	COMUNE DI GORIZIA	3.312	3.312	0	683
Totale Provincia						3.312	3.312	0	683
4827	TRIESTE	Trieste	A	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TELEMATICO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI A SERVIZIO DEI PELLEGRINI	.REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	13.024	6.464	6.560	54
Totale Provincia						13.024	6.464	6.560	54
484	UDINE	Aquileia	R	INTERVENTI RIGUARDANTI LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE SISSUL	COMUNE DI AQUILEIA	1.659	1.649	10	
Totale Provincia						1.659	1.649	10	
5091	UDINE	Aquileia	B	RESTAURO VALORIZZAZIONE E RIUSO DEL BATTISTERO CHIESA DEI PAGANI ANNESSI AL COMPLESSO DELLA BASILICA	.SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	650	650	0	
Totale Provincia						650	650	0	
5094	UDINE	Aquileia	B	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO E SPEGNIMENTO AUTOMATICO DELLA BASILICA	.SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2.185	1.645	540	
Totale Provincia						2.185	1.645	540	
5484	TRIESTE	Trieste	A	LOCALI DI ACCOGLIENZA PER RISTORO CON ANNESSI SERVIZI IMPIANTISTICA E PERCORSI ATTREZZATI INTERNI ED ESTERNI CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER DISABILI	.PARROCCHIA MARIA MADRE E REGINA	1.398	1.398	0	
Totale Provincia						1.398	1.398	0	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: FRIULI-VENEZIA GIULIA					Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.	
Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario				
5485	TRIESTE	Trieste	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	.OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	772	772	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>772</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	
5486	TRIESTE	Trieste	A	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COLLE DI MUGGIA VECCHIA E DEL SUO SANTUARIO	.PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA	1.064	723	341	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.064</b>	<b>723</b>	<b>341</b>	
5487	TRIESTE	Trieste	R	ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CONVITTO	.OPERA SAN GIUSEPPE	68	68	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	
5488	TRIESTE	Trieste	R	CASA RELIGIOSA ORATORIO SALESIANO S. G. BOSCO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI SERVIZI INTERNI CON AUMENTO DELLA RICETTIVITA'	CASA RELIGIOSA ORATORIO SALESIANI SAN GIOVANNI BOSCO	614	484	130	
<b>Totale Provincia</b>						<b>614</b>	<b>484</b>	<b>130</b>	
5489	TRIESTE	Trieste	R	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI	.CASA FAMIGLIA DELLA GIOVANE MATER DEI	337	337	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>337</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	
5492	TRIESTE	Trieste	A	CENTRO ACCOGLIENZA PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	1.138	891	247	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.138</b>	<b>891</b>	<b>247</b>	
5493	TRIESTE	Trieste	R	FORESTERIA PER I PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	2.114	2.086	28	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.114</b>	<b>2.086</b>	<b>28</b>	
5738	UDINE	Tarvisio	A	ITINERARI RELIGIOSI ITALIANI E SVILUPPO SERVIZI DI SUPPORTO PER IL 2000	.ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	311	140	171	
<b>Totale Provincia</b>						<b>311</b>	<b>140</b>	<b>171</b>	
7901	UDINE	Aquileia	B	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AL POLADOR DEL PALAZZO BRUNNER DI AQUILEIA	.SOPRINTENDENZA PER I BENI AAAAS DEL FRIULI VENEZIA	1.150	1.150	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	
7902	UDINE	Aquileia	B	RESTAURO DELLA CARENA LIGNEA DELLA BASILICA	.SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	1.490	1.490	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>0</b>	
7903	UDINE	Aquileia	B	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MURATURE DELLA BASILICA	.SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	900	900	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	
<b>Totale Regione</b>						<b>55.005</b>	<b>43.409</b>	<b>11.597</b>	<b>1.920</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **LIGURIA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
1136	LA SPEZIA	Bonassola	R	RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MONTARETTO	COMUNE DI BONASSOLA	219	197	22	
<b>Totale Provincia</b>						<b>219</b>	<b>197</b>	<b>22</b>	
1512	GENOVA	Chiavari	B	AMPLIAMENTO DEL MUSEO DIOCESANO	DIOCESI DI CHIAVARI	195	195	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>195</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	
1513	GENOVA	Chiavari	B	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA CUPOLA DEL SANTUARIO DI N.SIGNORE DELL'ORTO	DIOCESI DI CHIAVARI	617	617	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>617</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	
1514	GENOVA	Cogorno	B	RESTAURO CONSERVATIVO RIASSETTO E RECUPERO DI STABILI DISMESSI NEL COMPLESSO STORICO MONUMENTALE DI SAN SALVATORE CREAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA AD ESSO COLLEGATO	DIOCESI DI CHIAVARI	5.345	5.345	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.345</b>	<b>5.345</b>	<b>0</b>	
191	LA SPEZIA	Framura	R	PIANO DI RECUPERO DI FABBRICATO GIA' HOSPITALE DEI PELLEGRINI E GIA' E.C.A. COMUNALE	COMUNE DI FRAMURA	200	200	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
1951	LA SPEZIA	Levanto	A	CENTRO SERVIZI INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA-RECUPERO EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI	COMUNE DI LEVANTO	4.676	3.896	780	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.676</b>	<b>3.896</b>	<b>780</b>	
237	GENOVA	Genova	A	RECUPERO DI UNA CHIESA SEICENTESCA QUALE CENTRO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI TURISTICI	CONGREGAZIONE OPERAI EVANGELICI FRANZONIANI	4.447	2.967	1.480	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.447</b>	<b>2.967</b>	<b>1.480</b>	
260	GENOVA	Mignanego	A	CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI FORMAZIONE	SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLA VITTORIA	2.906	1.650	1.256	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.906</b>	<b>1.650</b>	<b>1.256</b>	
2739	LA SPEZIA	Sarzana	B	ORATORIO DI SAN GEROLAMO	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA	721	577	144	
<b>Totale Provincia</b>						<b>721</b>	<b>577</b>	<b>144</b>	
2775	LA SPEZIA	Sarzana	B	MUSEO DIOCESANO DI SARZANA NELL'ORATORIO DELLA MISERICORDIA	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	1.454	1.154	300	331
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.454</b>	<b>1.154</b>	<b>300</b>	<b>331</b>
2777	LA SPEZIA	La Spezia	B	MUSEO DIOCESANO DELLA SPEZIA	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	3.982	3.982	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.982</b>	<b>3.982</b>	<b>0</b>	
2781	LA SPEZIA	Brugnato	B	RECUPERO STRUTTURE EDIFICIO GIA' SEDE VESCOVILE IN BRUGNATO DA DESTINARE A SPAZIO CULTURALE RELIGIOSO POLIFUNZIONALE	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	1.623	1.623	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>0</b>	
3057	GENOVA	Genova	B	OPERE DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN VINCENZO DE' PAOLI	FONDAZIONE BRIGNOLE SALE NEGRONI	504	234	270	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tavola 2**  
**RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **LIGURIA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fondi Finaliz.	Definanz.
<b>Totale Provincia</b>						<b>504</b>	<b>234</b>	<b>270</b>	
3058	GENOVA	Genova	R	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER OSPITALITA' IN COMUNITA' RELIGIOSA	FONDAZIONE BRIGNOLE SALE NEGRONI	899	410	489	
<b>Totale Provincia</b>						<b>899</b>	<b>410</b>	<b>489</b>	
3132	IMPERIA	Bordighera	R	RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA DI OSPITALITA' PRESSO IL SEMINARIO VESCOVILE DIOCESANO	SEMINARIO VESCOVILE DIOCESANO DI BORDIGHERA	1.074	871	203	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.074</b>	<b>871</b>	<b>203</b>	
3133	IMPERIA	Ventimiglia	B	PROGETTO DI RESTAURO DELLE COPERTURE RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI E IMPIANTI NEL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE	PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA ASSUNTA CATTEDRALE	1.548	1.338	210	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.548</b>	<b>1.338</b>	<b>210</b>	
3135	IMPERIA	Castellaro	R	RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA DI OSPITALITA' PRESSO IL SANTUARIO DI LAMPEDUSA	PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN VINCOLI	575	473	102	
<b>Totale Provincia</b>						<b>575</b>	<b>473</b>	<b>102</b>	
320	GENOVA	Genova	A	SISTEMA REGIONALE LIGURE DI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TURISTICHE S.I.R.L.I.P.T.	REGIONE LIGURIA	1.130	780	350	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.130</b>	<b>780</b>	<b>350</b>	
323	GENOVA	Genova	A	ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' MINORE	COMUNE DI GENOVA	1.900	1.900	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	
3432	GENOVA	Ceranesi	A	RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL SANTUARIO N.S. DELLA GUARDIA RIORDINO E SISTEMAZIONE DELLE PERCORRENZE PEDONALI REALIZZAZIONE DI SISTEMA ANTINCENDIO BOSCHIVO OPERE DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE DELLE SUPERFICI A VERDE	COMUNITA' MONTANA ALTA VAL POLCEVERA	951	851	100	
<b>Totale Provincia</b>						<b>951</b>	<b>851</b>	<b>100</b>	
3472	GENOVA	Genova	B	RESTAURO RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO COSTITUITO DALLA CATTEDRALE E DAL CHIOSTRO DI SAN LORENZO	ARCIDIOCESI DI GENOVA	4.634	3.291	1.343	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.634</b>	<b>3.291</b>	<b>1.343</b>	
3572	SAVONA	Savona	B	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DIOCESANO NEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAVONA	DIOCESI DI SAVONA - NOLI	505	505	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>505</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	
3683	LA SPEZIA	Carrodano	A	RIPISTINO DI UN TRATTO DELL' ANTICA VIA ROMEA CHE A PIEDI CONDUCEVA DA CARRODANO AL SANTUARIO DI N.S. DI ROVERANO AL PASSO DEL BRACCO CON RESTAURO DEL PONTE MEDIOEVALE A DUE ARCHI	COMUNE DI CARRODANO	241	191	50	
<b>Totale Provincia</b>						<b>241</b>	<b>191</b>	<b>50</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tavola 2**  
**RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **LIGURIA**

Prot. Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
3684	LA SPEZIA	Carrodano	R	RIADATTAMENTO DEL FABBRICATO DEL DISMESSO C. D. U. E TRASFORMAZIONE IN RICETTIVITA' ESCLUSIVAMENTE PER PERSONE CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA O SENSORIALE	ENTE PARROCCHIA DI SANTA FELICITA	1.001	981	20
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.001</b>	<b>981</b>	<b>20</b>	
450	GENOVA	Moconesi	R	RESTAURO CONSERVATIVO PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E DI EDIFICI RELIGIOSI DELLA FONTANABUONA GENOVA	COMUNE DI MOCONESI	283	263	20
<b>Totale Provincia</b>					<b>283</b>	<b>263</b>	<b>20</b>	
459	GENOVA	Lavagna	A	RESTAURO CONSERVATIVO TORRE DEI FIESCHI STRUTTURE E SERVIZI INFORMATIVI	COMUNE DI LAVAGNA	679	572	107
<b>Totale Provincia</b>					<b>679</b>	<b>572</b>	<b>107</b>	
4994	SAVONA	Albenga	B	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CATTEDRALE DI SAN MICHELE E RECUPERO DELLA PIAZZETTA DEI LEONI PROSPICIENTE L'ABSIDE	DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA	861	701	160
<b>Totale Provincia</b>					<b>861</b>	<b>701</b>	<b>160</b>	
4995	SAVONA	Albenga	B	CONCLUSIONE DEL RESTAURO DEL BATTISTERO PALEOCRISTIANO DI ALBENGA ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO	DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA	338	298	40
<b>Totale Provincia</b>					<b>338</b>	<b>298</b>	<b>40</b>	
4997	SAVONA	Ceriale	R	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI SPIRITUALITA' SANTA MARIA BELFIORE MEDIANTE IL POTENZIAMENTO E RIAMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA	1.169	919	250
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.169</b>	<b>919</b>	<b>250</b>	
4998	SAVONA	Albenga	R	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL SEMINARIO VESCOVILE DELLA DIOCESI DI ALBENGA	SEMINARIO VESCOVILE DI ALBENGA - IMPERIA	1.363	1.263	100
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.363</b>	<b>1.263</b>	<b>100</b>	
5214	GENOVA	Genova	B	RESTAURO RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO COSTITUITO DALLA CATTEDRALE E DAL CHIOSTRO DI SAN LORENZO	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LA LIGURIA	3.629	3.379	250
<b>Totale Provincia</b>					<b>3.629</b>	<b>3.379</b>	<b>250</b>	
5215	GENOVA	Genova	B	RESTAURO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI PRE'	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LA LIGURIA	1.972	1.372	600
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.972</b>	<b>1.372</b>	<b>600</b>	
5523	LA SPEZIA	Monterosso Al Mare	R	RESTAURO CONSERVATIVO DEL CONVENTO DEI CAPPUCINI PER UNA RIFUNZIONALIZZAZIONE QUALE STRUTTURA RICETTIVA RELIGIOSA CON ADEGUAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' E DELLE AREE DI PERTINENZA	PROVINCIA DI GENOVA DEI FRATI MINORI CAPPUCINI	1.759	1.280	479

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **LIGURIA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.759</b>	<b>1.280</b>	<b>479</b>	
5656	LA SPEZIA	La Spezia	R	IL MONASTERO DEL TERZO MILLENNIO E L'OSPITALITA' BENEDETTINA	MONASTERO DI SANTA MARIA DEL MARE IN MARINASCO	11.177	7.272	3.905	
<b>Totale Provincia</b>						<b>11.177</b>	<b>7.272</b>	<b>3.905</b>	
5753	GENOVA	Genova	A	CREAZIONE DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE A BASSO COSTO NELL'AMBITO DEL COMPLESSO DELLA COMMENDA DI PRE'	GRAN PRIORALE DI GENOVA E LIG.	973	973	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>973</b>	<b>973</b>	<b>0</b>	
5763	SAVONA	Savona	R	CENTRO DI ACCOGLIENZA E FORMAZIONE	SEMINARIO VESCOVILE DI SAVONA	1.068	681	387	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.068</b>	<b>681</b>	<b>387</b>	
5869	GENOVA	Ceranesi	R	OSPIZIO NUOVO- ACCOGLIENZA PELLEGRINI E SERVIZI	SANTUARIO N.S. DELLA GUARDIA	5.870	3.899	1.971	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.870</b>	<b>3.899</b>	<b>1.971</b>	
5869	GENOVA	Ceranesi	R	OSPIZIO VECCHIO - ACCOGLIENZA PELLEGRINI	SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA	1.535	1.050	485	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.535</b>	<b>1.050</b>	<b>485</b>	
5869	GENOVA	Ceranesi	A	AUDITORIUM- PIAZZALE SOSTA AUTOMEZZI	SANTUARIO N.S. DELLA GUARDIA	2.456	1.681	775	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.456</b>	<b>1.681</b>	<b>775</b>	
643	LA SPEZIA	Monterosso Al Mare	B	COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SOVIORE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO PER FUNZIONI DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	SANTUARIO DI N.S. DI SOVIORE	5.101	4.831	270	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.101</b>	<b>4.831</b>	<b>270</b>	
7620	GENOVA	Genova	A	SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO TVCC PER LA SALVAGUARDIA E LA SICUREZZA DEI PELLEGRINI IN TRANSITO	AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA	970	970	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>970</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	
876	LA SPEZIA	Bonassola	B	LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DELL'ORATORIO DI SAN ROCCO IN MONTARETTO COMUNE DI BONASSOLA	COMUNE DI BONASSOLA	320	320	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>320</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	
<b>Totale Regione</b>						<b>82.871</b>	<b>65.953</b>	<b>16.919</b>	<b>331</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **LOMBARDIA**

Prot. Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
1132	PAVIA	Certosa Di Pavia	A	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E RISTORO	.PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO	559	397	161
<b>Totale Provincia</b>					<b>559</b>	<b>397</b>	<b>161</b>	
1820	MILANO	Milano	B	CHIARAVALLE 2000-LAVORI DI RECUPERO	.MONASTERO COMUNITA' CISTERCENSE DI CHIARAVALLE	2.817	2.817	0
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.817</b>	<b>2.817</b>	<b>0</b>	
1971	MILANO	Milano	R	L'ACCOGLIENZA FRANCESCANA NEGLI ITINERARI ANTICHI E MODERNI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 - OPERA SAN FRANCESCO	.PROVINCIA DI LOMBARDIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI	3.072	1.575	1.497
<b>Totale Provincia</b>					<b>3.072</b>	<b>1.575</b>	<b>1.497</b>	
2107	MILANO	Milano	B	ORATORIO PARROCCHIALE DI VIA PARETO	.PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN CERTOSA	1.974	1.974	0
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.974</b>	<b>1.974</b>	<b>0</b>	
2107	MILANO	Milano	B	CERTOSA COMPLESSO MONUMENTALE IN VIA GAREGNANO	.PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN CERTOSA	9.163	9.063	100
<b>Totale Provincia</b>					<b>9.163</b>	<b>9.063</b>	<b>100</b>	
2155	LODI	Lodi Vecchio	A	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA PER L'ACCESSIBILITA' E L'ACCOGLIENZA	COMUNE DI LODI VECCHIO	811	396	415
<b>Totale Provincia</b>					<b>811</b>	<b>396</b>	<b>415</b>	
2396	PAVIA	Romagnese	R	ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE IN LOCALITA' CASA CASARINI DI ROMAGNESE	COMUNE DI ROMAGNESE	1.949	1.099	850
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.949</b>	<b>1.099</b>	<b>850</b>	
2397	PAVIA	Romagnese	A	RECUPERO E RIPRISTINO ANTICA VIA FRANCIGENA	COMUNE DI ROMAGNESE	1.609	1.609	0
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.609</b>	<b>1.609</b>	<b>0</b>	
2405	PAVIA	Ruino	R	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIUBILARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI RUIÑO	PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO DI RUIÑO	501	501	0
<b>Totale Provincia</b>					<b>501</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	
2406	PAVIA	Ruino	R	PROGETTO RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIUBILARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELLA CANONICA DELLA PARROCCHIA DI POMETO E DELL'ANTICO ORATORIO DE CA DEL MATTO	.PARROCCHIA DI NOSTRA SIGNORA DI FATIMA DI POMETO	387	387	0
<b>Totale Provincia</b>					<b>387</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **LOMBARDIA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti Finanz.	Definanz.
2407	PAVIA	Ruino	R	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIUBILARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI TORRE DEGLI ALBERI	.PARROCCHIA DEL SS. NOME DI MARIA DI TORRE DEGLI ALBERI	308	308	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>308</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	
2558	LODI	Orio Litta	B	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX CASCINA S. PIETRO GIA' GRANGIA DEI MONACI BENEDETTINI DI S.PIETRO	COMUNE DI ORIO LITTA	1.709	1.509	200	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.709</b>	<b>1.509</b>	<b>200</b>	
2918	MILANO	Milano	B	RESTAURO DELLA CRIPTA DI S. GIOVANNI IN CONCA	.SOPRINTENDENZA A. DELLA LOMBARDIA	700	700	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	
3151	MILANO	Milano	B	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. EUSTORGIO	.PARROCCHIA DI SANT'EUSTORGIO	2.093	1.251	842	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.093</b>	<b>1.251</b>	<b>842</b>	
3703	PAVIA	Pavia	R	RISTRUTTURAZIONE DELLA CASCINA LEONA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PER PELLEGRINI	COMUNE DI PAVIA	1.441	1.441	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.441</b>	<b>1.441</b>	<b>0</b>	
3914	MILANO	Morimondo	R	RECUPERO AI FINI RICETTIVI DI ALCUNI EDIFICI STORICI DISMESSI	COMUNE DI MORIMONDO	7.634	4.330	3.304	
<b>Totale Provincia</b>						<b>7.634</b>	<b>4.330</b>	<b>3.304</b>	
3990	PAVIA	Stradella	B	RESTAURO CONSERVATIVO BASILICA S. MARCELLO CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO E RECUPERO AMBIENTALE	COMUNE DI STRADELLA	494	398	96	
<b>Totale Provincia</b>						<b>494</b>	<b>398</b>	<b>96</b>	
4117	MILANO	Milano	A	REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NELL'ATRIO DELLA STAZIONE DI MILANO CADORNA TERMINALE D'ARRIVO DEL SERVIZIO FERROVIARIO CON L'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI MILANO MALPENSA	FERROVIE NORD MILANO S.P.A.	21.076	3.800	17.276	
<b>Totale Provincia</b>						<b>21.076</b>	<b>3.800</b>	<b>17.276</b>	
4463	SONDRIO	Chiavenna	B	ALLESTIMENTO MUSEO DEL TESORO	.PARROCCHIA DI SAN LORENZO	1.017	489	528	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.017</b>	<b>489</b>	<b>528</b>	
470	LODI	Codogno	B	OSPEDALE SOAVE CENTRO POLICULTURALE MUSEALE OPERE DI CONSERVAZIONE ARCHITETTONICHE E TECNOLOGICHE	COMUNE DI CODOGNO	1.363	1.363	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.363</b>	<b>1.363</b>	<b>0</b>	
4878	MILANO	Milano	B	RISANAMENTO DELLE FACCIATE	.PARROCCHIA DI SAN LORENZO MAGGIORE	962	664	298	
<b>Totale Provincia</b>						<b>962</b>	<b>664</b>	<b>298</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tavola 2**  
**RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE**

**Legenda**  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **LOMBARDIA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
488	LODI	Codogno	A	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELL'EX MATTATOIO COMUNALE AD AREA ATTREZZATA PER L'ACCOGLIENZA	COMUNE DI CODOGNO	1.158	1.158	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.158</b>	<b>1.158</b>	<b>0</b>	
4882	MILANO	San Giuliano Milanese	R	RESTAURO E AMPLIAMENTO DELLE CAPACITA' DI ACCOGLIENZA DI UNA ANTICA FORESTERIA MONASTICA	MONASTERO DELLE BENEDETTINE DEI SS. PIETRO E PAOLO	2.610	1.520	1.090	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.610</b>	<b>1.520</b>	<b>1.090</b>	
5146	MILANO	Milano	B	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PIAZZA DUOMO E AREE ADIACENTI	COMUNE DI MILANO	13.511	4.435	9.076	
<b>Totale Provincia</b>						<b>13.511</b>	<b>4.435</b>	<b>9.076</b>	
5147	MILANO	Milano	B	ITINERARI RELIGIOSI NELLA CITTA' - RIQUALIFICAZIONE DEL SAGRATO DELLA BASILICA GIUBILARE DI S. LORENZO MAGGIORE	COMUNE DI MILANO	6.614	3.114	3.500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.614</b>	<b>3.114</b>	<b>3.500</b>	
5157	MILANO	Milano	B	PARCO DELLE BASILICHE RECINZIONE RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO A VERDE	COMUNE DI MILANO	2.672	1.172	1.500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.672</b>	<b>1.172</b>	<b>1.500</b>	
5167	MILANO	Milano	A	RISTRUTTURAZIONE P.LE CADORNA	COMUNE DI MILANO	22.112	3.099	19.013	
<b>Totale Provincia</b>						<b>22.112</b>	<b>3.099</b>	<b>19.013</b>	
5593	PAVIA	Pavia	A	NUOVA AREA DI SOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL MONUMENTO	COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA	918	918	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>918</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	
5759	PAVIA	Mortara	B	RESTAURO CONSERVATIVO ORATORIO DI SANT'ALBINO	COMUNE DI MORTARA	799	684	115	
<b>Totale Provincia</b>						<b>799</b>	<b>684</b>	<b>115</b>	
5815	MILANO	Milano	A	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	682	682	0	1.125
<b>Totale Provincia</b>						<b>682</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>1.125</b>
5816	MILANO	Milano	A	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	719	719	0	1.906
<b>Totale Provincia</b>						<b>719</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>1.906</b>
5949	BERGAMO	Sotto il Monte Giovanni XXIII	B	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL' ABBAZIA DI S. EGIDIO, DEI LOCALI ANNESSI E SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI	DIOCESI DI BERGAMO	2.873	1.176	1.697	33
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.873</b>	<b>1.176</b>	<b>1.697</b>	<b>33</b>
5950	BERGAMO	Bergamo	R	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DI EDIFICIO "CASA DELLA GIOVANE"	DIOCESI DI BERGAMO	3.584	2.584	1.000	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.584</b>	<b>2.584</b>	<b>1.000</b>	
5951	BRESCIA	Brescia	A	SISTEMAZIONE AREA ALL'INTERNO DEL CENTRO PASTORALE PAOLO VI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN CENTRO STORICO	FONDAZIONE CENTRO PASTORALE PAOLO VI	300	150	150	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: LOMBARDIA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fond. Finanz.	Definanz.
<b>Totale Provincia</b>						<b>300</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
5954	BRESCIA	Brescia	B	RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE DELLA CHIESA CATTEDRALE	.PARROCCHIA DELLA CATTEDRALE DI BRESCIA	2.595	425	2.170	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.595</b>	<b>425</b>	<b>2.170</b>	
6018	COMO	Como	R	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7526	.I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	21.600	0	21.600	
<b>Totale Provincia</b>						<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	
6022	PAVIA	Pavia	R	INAIL 2000 PROT. 7610	.I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	28.620	0	28.620	
<b>Totale Provincia</b>						<b>28.620</b>	<b>0</b>	<b>28.620</b>	
6092	BERGAMO	Caravaggio	A	RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL SANTUARIO	COMUNE DI CARAVAGGIO	3.075	2.075	1.000	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.075</b>	<b>2.075</b>	<b>1.000</b>	
6153	LODI	Lodi Vecchio	B	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	BASILICA DEI XII APOSTOLI DI SAN BASSIANO	120	80	40	
<b>Totale Provincia</b>						<b>120</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	
6156	MANTOVA	Mantova	B	CATTEDRALE DI S. PIETRO IN MANTOVA PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'IMMAGINE STORICA E LA CORRETTA ACCOGLIENZA LA NAVATA CENTRALE LA CUPOLA L'ABSIDE ED I TRANSETTI	.PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO IN CATTEDRALE	2.034	1.824	210	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.034</b>	<b>1.824</b>	<b>210</b>	
6159	PAVIA	Pavia	B	CONSERVAZIONE RESTAURO E ADEGUAMENTO AD USO LITURGICO CULTURALE DELLA CHIESA DI S. LUCA A PAVIA	.PARROCCHIA DEI SANTI PRIMO E FELICIANO MARTIRI	2.133	1.248	885	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.133</b>	<b>1.248</b>	<b>885</b>	
6231	COMO	Como	B	RESTAURO FACCIATE DELLA BASILICA DI S. ABBONDIO	.SEMINARIO VESCOVILE DI S. ABBONDIO	1.218	568	650	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.218</b>	<b>568</b>	<b>650</b>	
6233	CREMONA	Crema	A	CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL PELLEGRINO SANTUARIO S. MARIA DELLA CROCE	.PARROCCHIA DI SANTA MARIA AD NIVES DETTA DI SANTA MARIA	2.080	1.480	600	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.080</b>	<b>1.480</b>	<b>600</b>	
7665	PAVIA	Carbonara Al Ticino	A	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO ED ARTISTICO DEI COMUNI DELLA FASCIA LITORANEA OCCIDENTALE DEL TICINO SULLA ANTICA VIA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI CARBONARA AL TICINO	556	506	50	
<b>Totale Provincia</b>						<b>556</b>	<b>506</b>	<b>50</b>	
<b>Totale Regione</b>						<b>184.222</b>	<b>65.688</b>	<b>118.534</b>	<b>3.064</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **MARCHE**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
1172	ANCONA	Ancona	B	LAVORI DI RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI SAN CIRIACO	ARCIDIOCESI DI ANCONA - OSIMO	1.877	977	900	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.877</b>	<b>977</b>	<b>900</b>	
2416	ANCONA	Ancona	B	CONSOLIDAMENTO STATICO ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO DI VILLA CAMERANA-EDIFICI A-B ed F - 1 LOTTO	ARCIDIOCESI DI ANCONA - OSIMO	4.764	1.802	2.962	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.764</b>	<b>1.802</b>	<b>2.962</b>	
2416	ANCONA	Ancona	B	CONSOLIDAMENTO STATICO ADEGUAMENTO FUNZIONALE RESTAURO DI VILLA CAMERATA-EDIFICI D-E-G ED IL PARCO -2° LOTTO	ARCIDIOCESI DI ANCONA - OSIMO	550	300	250	
<b>Totale Provincia</b>						<b>550</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	
3172	ANCONA	Loreto	B	PARCHEGGIO SCALA SANTA	MINISTERO DEL BB. CC. AA. SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DELLE MARCHE	640	640	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	
3174	ANCONA	Loreto	B	CENTRO PER GIOVANI CASA BELVEDERE	MINISTERO DEL BB. CC. AA. SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DELLE MARCHE	4.832	4.752	80	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.832</b>	<b>4.752</b>	<b>80</b>	
3175	ANCONA	Loreto	B	CENTRO DI ACCOGLIENZA GIOVANNI PAOLO II PER GIOVANI PELLEGRINI D'ITALIA E D'EUROPA	MINISTERO DEL BB. CC. AA. SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DELLE MARCHE	11.375	11.375	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>11.375</b>	<b>11.375</b>	<b>0</b>	
4376	PESARO	Urbino	B	CONSOLIDAMENTO CAMPANILE DELLA CATTEDRALE	CHIESA CATTEDRALE DI URBINO	935	935	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>935</b>	<b>935</b>	<b>0</b>	
4377	PESARO	Urbino	B	RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO ALLO SCOPO DI RENDERE AGIBILE LA CATTEDRALE	CHIESA CATTEDRALE DI URBINO	1.464	1.464	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.464</b>	<b>1.464</b>	<b>0</b>	
4381	PESARO	Urbino	B	RECUPERO AMBIENTALE E RIPRISTINO DI LOCALI DI ALTO VALORE STORICO E RELIGIOSO DA INSERIRE NEL TOUR GIUBILARE DEGLI AVVENIMENTI LITURGICI LEGATI AL GIRO DELLE GROTTE E DEGLI ORATORI	CHIESA CATTEDRALE DI URBINO	2.112	2.112	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.112</b>	<b>2.112</b>	<b>0</b>	
5827	ANCONA	Loreto	A	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	3.419	3.419	0	431
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.419</b>	<b>3.419</b>	<b>0</b>	<b>431</b>
6050	ANCONA	Loreto	R	INAIL 2000 PROT. 7732	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	20.900	0	20.900	
<b>Totale Provincia</b>						<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: MARCHE

Prot. Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fondi Finanz.	Definanz.
6051	ANCONA	Ancona	R I.N.A.I.L. 2000 PROT.7659	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	9.570	0	9.570	
<b>Totale Provincia</b>					<b>9.570</b>	<b>0</b>	<b>9.570</b>	
6052	ANCONA	Montemarciano	R INAIL 2000 PROT. 7512	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	8.688	0	8.688	
<b>Totale Provincia</b>					<b>8.688</b>	<b>0</b>	<b>8.688</b>	
6283	ANCONA	Loreto	B RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI DESTINATI AD ACCOGLIENZA DEL POMARANCIO	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.150	1.150	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	
6287	ANCONA	Loreto	B BONIFICA E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI AL PIANO SEMINTERRATO DELLA ZONA ABSIDALE CENTRALE DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.999	1.999	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.999</b>	<b>1.999</b>	<b>0</b>	
6288	ANCONA	Loreto	B COMPLETAMENTO DEI RESTAURI E CONSOLIDAMENTI DELLE FACCIATE E COPERTURE NELLA ZONA ADIACENTE AL POMARANCIO AREA SERVIZI DEL CLERO FRANCESCANO	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.200	1.200	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	
6289	ANCONA	Loreto	B RECUPERO FUNZIONALE AMBIENTI DEL PALAZZO APOSTOLICO DESTINATI A MUSEO E SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	3.084	3.084	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>3.084</b>	<b>3.084</b>	<b>0</b>	
6290	ANCONA	Loreto	B BONIFICA VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEGLI AMBIENTI DEL SOTTOTETTO E STRUTTURE PORTANTI DELLA COPERTURA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.000	1.000	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
6291	ANCONA	Loreto	B IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DEL SOTTOTETTO DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	800	800	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	
6292	ANCONA	Loreto	B CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL CAMPANILE DELLA BASILICA DELLA S. CASA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.200	1.200	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	
6293	ANCONA	Loreto	B RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA COPERTURA DELLE ABSIDI DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.500	1.500	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
6294	ANCONA	Loreto	B COMPLETAMENTO DEI CONSOLIDAMENTI E RESTAURI DELLE FACCIATE DELLA CUPOLA.	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	750	750	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	
6295	ANCONA	Loreto	B COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA E DI VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE SOTTOSTANTE LA NAVATA CENTRALE DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI CULTO	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.150	1.150	0	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: MARCHE

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	
6296	ANCONA	Loreto	B	BONIFICA VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEGLI AMBIENTI DEL SOTTOTETTO E STRUTTURE PORTANTI DELLA COPERTURA DEGLI ABSIDI DELLA BASILICA.	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.200	1.200	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	
6297	ANCONA	Loreto	B	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEI PIOMBI DELLA CUPOLA DELLA BASILICA DELLA S. CASA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.139	1.139	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.139</b>	<b>1.139</b>	<b>0</b>	
6299	ANCONA	Loreto	B	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA ZONA DEL POMARANCIO SOFFITTO LIGNEO E COPERTURA E SUO RECUPERO FUNZIONALE.	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.150	1.150	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	
6300	ANCONA	Loreto	B	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEI FINESTRONI ISTORIATI SULLE ABSIDI DELLA BASILICA DELLA S.CASA DI LORETO	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.200	1.200	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	
6301	ANCONA	Loreto	B	LAVORI DI BONIFICA E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI AL PIANO SEMINTERRATO DELLA ZONA ABSIDALE DESTRA DELLA BASILICA DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI CULTO	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.900	1.900	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	
6302	ANCONA	Loreto	B	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA ED OPERE DI FINITURA PITTORICA DEI PARAMENTI ALL'INTERNO DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	750	750	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	
6306	ANCONA	Loreto	B	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI NEL SOTTOTETTO DEL CORPO LATERALE DEL PALAZZO ILLIRICO DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTON	1.040	1.040	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>0</b>	
6308	ANCONA	Loreto	B	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE DELLE NAVATE DELLA BASILICA.	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.200	1.200	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	
6316	MACERATA	Cingoli	R	ADEGUAMENTO FUNZIONALE CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MONASTERO DI S. BENEDETTO AI FINI DELLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	CASA GENERALIZIA DELL'ISTITUTO TERZIARIE FRANCESCAINE	4.864	4.564	300	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.864</b>	<b>4.564</b>	<b>300</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: MARCHE

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
6325	ANCONA	Loreto	B	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI NEL SOTTOTETTO DEL CORPO CENTRALE DEL PALAZZO ILLIRICO DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA.	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.900	1.900	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	
6326	ANCONA	Loreto	B	LAVORI DI BONIFICA E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI AL PIANO SEMINTERRATO DELLA ZONA ABSIDALE SINISTRA DELLA BASILICA DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI CULTO	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	2.250	2.250	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	
6327	ANCONA	Loreto	B	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI RESTAURI DELLE FACCIATE NELLA ZONA ABSIDALE DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.100	1.100	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	
6328	ANCONA	Loreto	B	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE COPERTURE NELLA ZONA DEL POMARANCIO (DESTINATA AD ACCOGLIENZA) AL SECONDO LIVELLO DEL PALAZZO APOSTOLICO	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.200	1.200	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	
6329	ANCONA	Loreto	B	COMPLETAMENTO DELLA PULITURA E CONSOLIDAMENTO DEGLI ELEMENTI DELLE FACCIATE INTERNE RELATIVE ALLA STRUTTURA DI BASE DELLA CUPOLA DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	1.000	1.000	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
6376	ANCONA	Loreto	R	COMPLETAMENTO EDIFICIO EX F.A.F	COMUNE DI LORETO	3.676	3.676	0	674
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.676</b>	<b>3.676</b>	<b>0</b>	<b>674</b>
6390	ANCONA	Loreto	A	RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI IN VIA SOLARI CENTRO STORICO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NELLE ZONE DI SOSTA E RISTORO ED ALTRE ALLEGATO PIANO GENERALE PER L'ACCOGLIENZA	COMUNE DI LORETO	340	340	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>340</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	
6404	ANCONA	Ancona	A	ARREDO SALA DI ATTESA	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	38	38	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	
6405	ANCONA	Ancona	A	COPERTURA IN TENSOSTRUTTURE PER AREE DI SOSTA VEICOLI LEGGERI IN ATTESA DI IMBARCO	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	466	466	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>466</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	
6407	ANCONA	Ancona	A	PERCORSI PEDONALI PROTETTI	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	776	567	209	
<b>Totale Provincia</b>						<b>776</b>	<b>567</b>	<b>209</b>	
6408	ANCONA	Ancona	A	SISTEMA INFORMAZIONE PASSEGGERI	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	52	52	0	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tavola 2**  
**RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: MARCHE					Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
Prot.	Provincia	Comune	Settore	TITOLO Intervento	Soggetto Beneficiario			
<b>Totale Provincia</b>						<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
6413	ASCOLI PICENO	Ascoli Piceno	R	RECUPERO DEL COMPLESSO DI VILLA SGARIGLIA COME ALBERGO PENSIONE 1/2 STELLE	COMUNE DI ASCOLI PICENO	4.966	2.300	2.666
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.966</b>	<b>2.300</b>	<b>2.666</b>
6424	MACERATA	Macerata	R	CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI GIUBILARI E ASSISTENZA RELIGIOSA CON RISTORAZIONE E RICETTIVITA' NOTTURNA CENTRO STUDI RICCIANO	SEMINARIO MISSIONARIO DIOCESANO REDEMPTORIS MATER	17.036	12.230	4.806
<b>Totale Provincia</b>						<b>17.036</b>	<b>12.230</b>	<b>4.806</b>
6446	MACERATA	Pioraco	B	SISTEMAZIONE FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO E DEL PIAZZALE ANTISTANTE	COMUNE DI PIORACO	575	350	225
<b>Totale Provincia</b>						<b>575</b>	<b>350</b>	<b>225</b>
6480	ASCOLI PICENO	Ascoli Piceno	B	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO GENERALE DELLA CHIESA CATTEDRALE DI S. EMIDIO	CHIESA CATTEDRALE DI S. EMIDIO	1.259	800	459
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.259</b>	<b>800</b>	<b>459</b>
6481	ASCOLI PICENO	Montegalfo	B	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN LAPIDE E REALIZZAZIONE DI PICCOLO CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI	PARROCCHIA DI SANTA MARIA IN LAPIDE	877	877	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>877</b>	<b>877</b>	<b>0</b>
6488	ANCONA	Castelplanio	R	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'ABBAZIA DI SAN BENEDETTO IN CASTELPLANIO PER LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	DIOCESI DI JESI	2.479	2.103	376
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.479</b>	<b>2.103</b>	<b>376</b>
6490	ANCONA	Serra De' Conti	B	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LA CHIESA DI SAN MICHELE	COMUNE DI SERRA DE' CONTI	714	614	100
<b>Totale Provincia</b>						<b>714</b>	<b>614</b>	<b>100</b>
6495	ANCONA	Sassoferrato	B	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RIUSO DEL PALAZZO DEGLI SCALZI	COMUNE DI SASSOFERRATO	8.596	7.041	1.555
<b>Totale Provincia</b>						<b>8.596</b>	<b>7.041</b>	<b>1.555</b>
6498	ANCONA	Fabriano	R	RESTAURO E RIUSO DELLA ABZIA DI S. BIAGIO IN CAPRILE (25 P.L.)	COMUNE DI FABRIANO	1.714	1.164	550
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.714</b>	<b>1.164</b>	<b>550</b>
6526	ANCONA	Fabriano	R	CASA ALBERGO PER ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE DEI FRATELLI DI NOSTRA SIGNORA	8.095	3.833	4.262
<b>Totale Provincia</b>						<b>8.095</b>	<b>3.833</b>	<b>4.262</b>
6528	ANCONA	Genga	R	CENTRO DI ACCOGLIENZA TURISTICA ED OSTELLO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO FILUMI SERMATTEI	COMUNE DI GENGA	1.883	1.783	100
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.883</b>	<b>1.783</b>	<b>100</b>
6537	PESARO	Pesaro	R	ACCOGLIENZA POVERA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO NELL'EDIFICIO DISMESSO DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE	SEMINARIO VESCOVILE	4.996	4.696	300

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: MARCHE

Profilo	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.996</b>	<b>4.696</b>	<b>300</b>	
6538	PESARO	Pesaro	A	RECUPERO FUNZIONALE AI FINI CENTRO DI SOSTE RISTORO INFORMAZIONE DI UN'ALA DELL'EX CONVENTO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI	COMUNE DI PESARO	5.440	4.325	1.115	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.440</b>	<b>4.325</b>	<b>1.115</b>	
6564	MACERATA	Cingoli	R	REALIZZAZIONE DI COMPLESSO RICETTIVO A BASSO COSTO	ACQUIAPARCO VERDE AZZURRO DI L. ROSETTI	3.534	0	3.534	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.534</b>	<b>0</b>	<b>3.534</b>	
6565	MACERATA	Sefro	B	RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA CIMITERIALE DI AGOLLA	COMUNE DI SEFRO	491	476	15	
<b>Totale Provincia</b>						<b>491</b>	<b>476</b>	<b>15</b>	
6589	MACERATA	Pievebovigliana	B	RECUPERO DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI ISOLA	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA	400	400	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	
6598	MACERATA	Camerino	B	RECUPERO STATICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO	CAPITOLO DELLA CATTEDRALE CHIESA DI SAN FILIPPO	1.800	1.800	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	
6668	ASCOLI PICENO	Santa Vittoria In Matenano	B	RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX CHIESA DELLA RESURREZIONE E ADIACENTE PARCO DELLE RIMEMBRANZE	COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO	1.317	967	350	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.317</b>	<b>967</b>	<b>350</b>	
6669	ASCOLI PICENO	San Benedetto Del Tronto	R	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DI EDIFICIO GIA' EX STUDENTATO EUCHARISTICO DEI PADRI SACRAMENTINI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNITA' ABITATIVE AUTONOME	PROVINCIA ITALIANA DELL'ISTITUTO DEI PRETI DEL SS. SACRAMENTO	1.215	808	407	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.215</b>	<b>808</b>	<b>407</b>	
6681	ANCONA	Loreto	R	AMMODERNAMENTO DELLA CASA SAN FRANCESCO	PROVINCIA PICENA SAN GIACOMO DELLA MARCA	829	229	600	
<b>Totale Provincia</b>						<b>829</b>	<b>229</b>	<b>600</b>	
6692	ASCOLI PICENO	San Benedetto Del Tronto	R	RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO S. GIOVANNI B. PER LA CREAZIONE DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA	ISTITUTO SAN GIOVANNI BATTISTA	1.551	803	748	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.551</b>	<b>803</b>	<b>748</b>	
6693	PESARO	Cantiano	R	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DESTINATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA	999	899	100	
<b>Totale Provincia</b>						<b>999</b>	<b>899</b>	<b>100</b>	
6767	ANCONA	Jesi	R	REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PER GIOVANI	COMUNE DI JESI	3.059	2.009	1.050	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.059</b>	<b>2.009</b>	<b>1.050</b>	
6775	ANCONA	Jesi	B	RESTAURO DELLE COPERTURE DELLA CATTEDRALE DI S. SETTIMIO DUOMO DI JESI	DIOCESI DI JESI	792	455	337	
<b>Totale Provincia</b>						<b>792</b>	<b>455</b>	<b>337</b>	
6808	ANCONA	Corinaldo	R	ACCOGLIENZA E RESIDENZA SANTA MARIA GORETTI	COMUNE DI CORINALDO	2.204	1.904	300	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.204</b>	<b>1.904</b>	<b>300</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: MARCHE

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
6821	ANCONA	Loreto	A	COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO POLIVALENTE (ALLEGATO PIANO GENERALE ACCOGLIENZA)	COMUNE DI LORETO	2.309	1.909	400	172
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.309</b>	<b>1.909</b>	<b>400</b>	<b>172</b>
6888	ASCOLI PICENO	Montemonaco	R	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA CASA GIOIOSA	.PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO	1.255	1.000	255	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.255</b>	<b>1.000</b>	<b>255</b>	
6894	ANCONA	Loreto	A	REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATO DA ADIBIRE AD AGENZIA POSTALE E CENTRO POLIFUNZIONALE CON ANNESSI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	165	165	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	
6908	ANCONA	Ancona	A	SISTEMI INTEGRATI DI GESTIONE DEI FLUSSI DEI VISITATORI CON RELATIVI SISTEMI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	.REGIONE MARCHE	9.463	5.683	3.780	
<b>Totale Provincia</b>						<b>9.463</b>	<b>5.683</b>	<b>3.780</b>	
6909	ANCONA	Ancona	A	SISTEMA DI SEGNALETICA STRADALE RIVOLTO ALLA INFORMAZIONE DEI VISITATORI SUGLI ITINERARI GIUBILARI E SULLE METE DI CARATTERE RELIGIOSO NEL TERRITORIO DELLE MARCHE	.REGIONE MARCHE	1.449	1.199	250	17
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.449</b>	<b>1.199</b>	<b>250</b>	<b>17</b>
6911	ANCONA	Loreto	A	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA PER IL TERRITORIO DI LORETO E PER ALTRE AREE INTERESSATE ALL'EVENTO GIUBILARE	.REGIONE MARCHE	1.407	927	480	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.407</b>	<b>927</b>	<b>480</b>	
6960	ANCONA	Osimo	B	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO SANTUARIO DI S. GIUSEPPE DA COPERTINO - 1° Lotto Nuovo refettorio e garage	.PROVINCIA MARCHE F.M. CONVENTUALI.	1.794	1.571	224	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.794</b>	<b>1.571</b>	<b>224</b>	
6960	ANCONA	Osimo	B	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO SANTUARIO DI S. GIUSEPPE DA COPERTINO - 2° Lotto Chiostro e restauro basilica	.PROVINCIA MARCHE F.M. CONVENTUALI.	1.462	1.262	200	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.462</b>	<b>1.262</b>	<b>200</b>	
6960	ANCONA	Osimo	A	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO SANTUARIO DI S. GIUSEPPE DA COPERTINO - 3° Lotto Lato Ovest ristrutturazione per l'accoglienza	.PROVINCIA MARCHE F.M. CONVENTUALI.	2.113	1.913	200	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.113</b>	<b>1.913</b>	<b>200</b>	
6986	ANCONA	Loreto	A	AREA URBANA PREDISPOSTA PER LA SOSTA ED IL RISTORO	COMUNE DI LORETO	457	457	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>457</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	
7065	PESARO	Cagli	R	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL MONASTERO BENEDETTINO DI SAN PIETRO	.MONASTERO DELLE MONACHE BENEDETTINE DI SAN PIETRO	3.501	3.283	218	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.501</b>	<b>3.283</b>	<b>218</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: MARCHE					Costo Stimato	Finanziamento accreditato	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
Prot. Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario				
7067	PESARO	Urbino	B PALAZZO BONAVENTURA ODASI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO	COMUNE DI URBINO	2.580	1.980	600	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.580</b>	<b>1.980</b>	<b>600</b>	
7068	PESARO	Urbino	B PALAZZO DEL COLLEGIO SISTEMAZIONE AREA MUSEO E COPERTURA	COMUNE DI URBINO	1.100	1.100	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	
7074	PESARO	Urbino	B RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MONASTERO DI S. CATERINA	.MONASTERO SUORE AGOSTINIANE DI SANTA CATERINA	1.930	1.645	285	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.930</b>	<b>1.645</b>	<b>285</b>	
7129	ANCONA	Polverigi	B UN CROCEVIA PER VIVERE IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000	ARCIDIOCESI DI ANCONA - OSIMO	279	279	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>279</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	
7143	MACERATA	Porto Recanati	A PISTA CICLABILE PORTO RECANATI LORETO	COMUNE DI PORTO RECANATI	266	266	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>266</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	
7245	PESARO	Fossombrone	B CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA CATTEDRALE DI FOSSOMBRONE	.PARROCCHIA SS. ALDEBRANDO E AGOSTINO IN CATTEDRALE	1.280	1.020	260	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.280</b>	<b>1.020</b>	<b>260</b>	
7257	MACERATA	Montelupone	B RESTAURO DELLA CHIESA MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO	COMUNE DI MONTELUPOONE	2.656	2.656	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.656</b>	<b>2.656</b>	<b>0</b>	
7271	MACERATA	San Severino Marche	B RESTAURO DELLA BASILICA DI S. LORENZO IN DOLIOLO	.PARROCCHIA DI SAN LORENZO IN DOLIOLO	303	303	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>303</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	
7297	ASCOLI PICENO	Fermo	R RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO CASA DI SPIRITUALITA' ED ACCOGLIENZA VILLA NAZARETH	.SEMINARIO ARCIVESCOVILE	1.639	1.439	200	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.639</b>	<b>1.439</b>	<b>200</b>	
7301	MACERATA	Pieve Torina	B RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA PIEVE DI SANTA MARIA ASSUNTA	.PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	370	330	40	
<b>Totale Provincia</b>					<b>370</b>	<b>330</b>	<b>40</b>	
7306	MACERATA	Monte Cavallo	B RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN BENEDETTO	.PARROCCHIA DI SAN BENEDETTO	450	390	60	
<b>Totale Provincia</b>					<b>450</b>	<b>390</b>	<b>60</b>	
7334	ANCONA	Senigallia	B RECUPERO PIAZZA E PALAZZO DEL DUCA PER UBICAZIONE CENTRO LOGISTICO E PER ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	COMUNE DI SENIGALLIA	6.832	6.832	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>6.832</b>	<b>6.832</b>	<b>0</b>	
7335	MACERATA	Macerata	R LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI ANCHE IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EX ASILO RICCI PER REALIZZAZIONE DI OSTELLO	COMUNE DI MACERATA	5.606	4.406	1.200	
<b>Totale Provincia</b>					<b>5.606</b>	<b>4.406</b>	<b>1.200</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tavola 2**  
**RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: MARCHE					Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario			
7351	ANCONA	Loreto	R	CASA DI ACCOGLIENZA PER GIOVANI E PELLEGRINI VILLA PIO XII	PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI	3.192	2.592	600
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.192</b>	<b>2.592</b>	<b>600</b>
7402	ASCOLI PICENO	Ascoli Piceno	A	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO EX CARTIERA PAPAIE PER L'ACCOGLIMENTO DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DEI PELLEGRINI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	4.369	369	4.000
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.369</b>	<b>369</b>	<b>4.000</b>
7404	ASCOLI PICENO	Ascoli Piceno	A	PROGETTO PER UN SISTEMA INFORMATIVO DI SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI BENI DI CARATTERE RELIGIOSO E CULTURALE FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA ED ALL'ORIENTAMENTO DEI VISITATORI PREVISTI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DEL 2000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	438	396	42
<b>Totale Provincia</b>						<b>438</b>	<b>396</b>	<b>42</b>
7420	PESARO	Serra Sant'Abbondio	A	REALIZZAZIONE DI ZONE DI SOSTA E PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL MONASTERO DI FONTE AVELLANA IN PROSSIMITA' DEL MEDESIMO E LUNGO LE STRADE DI ACCESSO DA RIADEGUARE ED ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI BUS NAVETTE	CONGREGAZIONE DEI MONACI CAMALDOLESI DI SAN BENEDETTO	738	688	50
<b>Totale Provincia</b>						<b>738</b>	<b>688</b>	<b>50</b>
7454	MACERATA	Corridonia	R	COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO DENOMINATO SAN CLAUDIO PER DESTINARLO A RESIDENZE A BASSO COSTO	.IST. DIOC. SOSTENTAMENTO CLERO	2.794	1.794	1.000
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.794</b>	<b>1.794</b>	<b>1.000</b>
7464	ANCONA	Ancona	B	CHIESA SAN DOMENICO RESTAURO FACCIATA	COMUNE DI ANCONA	295	295	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>295</b>	<b>295</b>	<b>0</b>
7465	ANCONA	Ancona	A	SOSTA PULLMAN BANCHINA PORTUALE	COMUNE DI ANCONA	1.391	891	500
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.391</b>	<b>891</b>	<b>500</b>
7502	MACERATA	Tolentino	R	RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI RICETTIVITA' POVERA	COMUNE DI TOLENTINO	848	848	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>848</b>	<b>848</b>	<b>0</b>
7503	MACERATA	Tolentino	R	RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER REALIZZARE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	COMUNE DI TOLENTINO	608	608	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>608</b>	<b>608</b>	<b>0</b>
7505	MACERATA	Tolentino	B	RESTAURO AFFRESCHI CHIOSTRO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	COMUNE DI TOLENTINO	718	718	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>718</b>	<b>718</b>	<b>0</b>
7506	MACERATA	Tolentino	B	RESTAURO COLONNATO CHIOSTRO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	COMUNE DI TOLENTINO	377	377	0

## Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **MARCHE**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fondi Finanz.	Definanz.
<b>Totale Provincia</b>						<b>377</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	
7507	MACERATA	Tolentino	B	CONSERVAZIONE E RESTAURO TETTO ED INFISSI DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	COMUNE DI TOLENTINO	321	321	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>321</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	
7509	MACERATA	Tolentino	B	REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO FACILITATO DAL PARCHEGGIO DI OSMANI FILZI ALLA CHIESA SANTA MARIA NUOVA	COMUNE DI TOLENTINO	600	600	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	
7513	MACERATA	Tolentino	A	COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEL PARCHEGGIO DEL FORO BOARIO	COMUNE DI TOLENTINO	1.100	400	700	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.100</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	
<b>Totale Regione</b>						<b>257.478</b>	<b>174.120</b>	<b>83.358</b>	<b>2.549</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

**Legenda**  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: MOLISE					Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario			
2815	ISERNIA	Isernia	A	AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA ED IL RISTORO IN LOCALITA' LA PINETA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA	1.250	1.250	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>
2897	ISERNIA	Isernia	R	RECUPERO A FINI RICETTIVI E CREAZIONE INFRASTRUTTURE PER ACCOGLIENZA NELL'AREA DEL SANTUARIO DEI SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO	DIOCESI DI ISERNIA - VENAFRO	11.009	9.726	1.283
<b>Totale Provincia</b>						<b>11.009</b>	<b>9.726</b>	<b>1.283</b>
3131	ISERNIA	Venafro	A	RECUPERO DELL'EX CONVENTO SAN FRANCESCO PER PRESIDIO TURISTICO RELIGIOSO E CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IL GIUBILEO DEL 2000	COMUNE DI VENAFRO	1.750	1.750	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>
5285	CAMPOBASSO	Campobasso	A	RETE INTEGRATA DI SERVIZI AL TERRITORIO DEDICATA AL GIUBILEO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	529	329	200
<b>Totale Provincia</b>						<b>529</b>	<b>329</b>	<b>200</b>
5512	CAMPOBASSO	Sepino	A	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'ACCOGLIENZA	COMUNE DI SEPINO	932	932	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>932</b>	<b>932</b>	<b>0</b>
5514	CAMPOBASSO	Sepino	A	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA SANTO STEFANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONFERENZE ESPOSITIVA E PRIMA ACCOGLIENZA	COMUNE DI SEPINO	1.034	1.034	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>0</b>
5748	ISERNIA	Castelpetroso	R	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA - VIABILITA' DI ACCESSO E SERVIZI - OPERE DI CONSOLIDAMENTO.	ARCIDIOCESI DI CAMPOBASSO - BOIANO	1.703	1.703	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.703</b>	<b>1.703</b>	<b>0</b>
5748	ISERNIA	Castelpetroso	R	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA - OPERE CIVILI E IMPIANTISTICHE	ARCIDIOCESI DI CAMPOBASSO - BOIANO	2.558	2.558	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.558</b>	<b>2.558</b>	<b>0</b>
<b>Totale Regione</b>						<b>20.765</b>	<b>19.282</b>	<b>1.483</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **PIEMONTE**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fondi Finanz.	Definanz.
1048	TORINO	Torino	B	Ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER IL PIEMONTE	90.048	90.048	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>90.048</b>	<b>90.048</b>	<b>0</b>	
1048	TORINO	Torino	B	Ulteriori interventi per la rimessa in pristino del Duomo di Torino	PARROCCHIA DEL DUOMO DI TORINO	8.426	8.426	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>8.426</b>	<b>8.426</b>	<b>0</b>	
1162	VERCELLI	Vercelli	B	PALAZZO ARCIVESCOVILE DI VERCELLI-RESTAURO CONSERVATIVO PER IL RECUPERO DEGLI AMBITI DESTINATI ALL'ARCHIVIO CAPITOLARE E BIBLIOTECA E AL MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO	ARCIDIOCESI DI VERCELLI	7.329	3.980	3.349	
<b>Totale Provincia</b>						<b>7.329</b>	<b>3.980</b>	<b>3.349</b>	
1237	ASTI	Portacomaro	B	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA ROMANICA CIMITERIALE DI SAN PIETRO CON REALIZZAZIONE DELLE VIE DI ACCESSO	COMUNE DI PORTACOMARO	750	750	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	
1268	ASTI	Asti	R	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX VILLA BADOGLIO - 1° STRALCIO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	4.283	4.102	181	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.283</b>	<b>4.102</b>	<b>181</b>	
1268	ASTI	Asti	R	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX VILLA BADOGLIO - 2° STRALCIO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	581	473	108	718
<b>Totale Provincia</b>						<b>581</b>	<b>473</b>	<b>108</b>	<b>718</b>
1305	ALESSANDRI	Alessandria	A	REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ACCOGLIENZA DI S. MARIA DI CASTELLO	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	4.632	2.832	1.800	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.632</b>	<b>2.832</b>	<b>1.800</b>	
1457	ASTI	Montemagno	B	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO CONSERVATIVO DEI RESTI DELLA CHIESA ROMANICA DEI SS. VITTORE E CORONA	COMUNE DI MONTEMAGNO	284	222	62	
<b>Totale Provincia</b>						<b>284</b>	<b>222</b>	<b>62</b>	
1589	TORINO	Torino	A	RECUPERO E SISTEMAZIONE DEL SACRATO DELLA BASILICA DI SUPERGA	COMUNE DI TORINO	2.613	2.613	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.613</b>	<b>2.613</b>	<b>0</b>	
1663	CUNEO	Chiusa Di Pesio	B	RISTRUTTURAZIONE RESTAURO DELL'ANTICA ABBAZIA E DEL CHIOSTRO ANNESSO	ISTITUTO MISSIONARIO DI MARIA SS. CONSOLATA	393	343	50	
<b>Totale Provincia</b>						<b>393</b>	<b>343</b>	<b>50</b>	
1666	CUNEO	Vicoforte	A	PERCORSO PEDONALE TURISTICO RELIGIOSO DEVOZIONALE DA MONDOVI' PIAZZA AL SANTUARIO DI VICOFORTE	COMUNE DI VICOFORTE	605	500	105	
<b>Totale Provincia</b>						<b>605</b>	<b>500</b>	<b>105</b>	
1968	ALESSANDRI	Tortona	B	RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO E ARTISTICO DELL'ABBZIA CISTERCENSE DI S.M.ASSUNTA DI RIVALTA SCRIVIA	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA ABBAZIA CISTERCENSE	3.654	3.004	650	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.654</b>	<b>3.004</b>	<b>650</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: PIEMONTE

Prot. Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
1984	TORINO	R	RISTRUTTURAZIONE DI DUE EDIFICI E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' URBANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO E DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA	.ISTITUTO MISSIONARIO SALESIANO CARDINAL CAGLIERO	4.999	4.939	60	
<b>Totale Provincia</b>					<b>4.999</b>	<b>4.939</b>	<b>60</b>	
2229	ASTI	R	CENTRO DI ACCOGLIENZA GIOVANI CASCINA LA SCAIOTA	ISTITUTO SALESIANO BERNARDI SEMERIA	2.885	1.085	1.800	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.885</b>	<b>1.085</b>	<b>1.800</b>	
2662	ASTI	B	RECUPERO E RIUSO DELLA EX FATTORIA MARCHESI INCISA DELLA ROCCHETTA	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROCCHETTA TANARO	1.446	1.446	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.446</b>	<b>1.446</b>	<b>0</b>	
2886	ASTI	B	BATTISTERO DI S. PIETRO LAVORI DI RISANAMENTO E DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI	COMUNE DI ASTI	1.128	528	600	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.128</b>	<b>528</b>	<b>600</b>	
3018	VERBANIA	R	ACCOGLIENZA AI PELLEGRINI DIRETTI AI SACRI MONTI AI SANTUARI ED AI LUOGHI DI CULTO TRADIZIONALI CHE SI TROVANO NELLA REGIONE DEL LAGO MAGGIORE NEI PRESSI DI VERBANIA	.OPERA DIOCESANA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE	2.862	635	2.227	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.862</b>	<b>635</b>	<b>2.227</b>	
3046	TORINO	A	SISTEMA INTEGRATO DI INFORMAZIONE E PRENOTAZIONE IN LINEA DI VISITE A SITI RILEVANTI PER GIUBILEO	.REGIONE PIEMONTE	2.490	1.600	890	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.490</b>	<b>1.600</b>	<b>890</b>	
3417	VERCELLI	R	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELLA STRUTTURA RICETTIVA VILLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	CONGREGAZIONE SUORE MISSIONARIE DI GESU' ETERNO SACERDOTE	2.034	1.534	500	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.034</b>	<b>1.534</b>	<b>500</b>	
3451	ASTI	B	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CHIESA ROMANICA SS. NAZARIO E CELSO MONTECHIARO DASTI	.PARROCCHIA DEI SS. BARTOLOMEO E CATERINA	800	800	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	
3630	BIELLA	R	RECUPERO DELLE POTENZIALITA' RICETTIVE E RELATIVI SERVIZI DEL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA D'OROPA - RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO "CASA NUOVA" E DELLA "GALLERIA DEL TESORO"	.SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DI OROPA	2.593	2.593	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.593</b>	<b>2.593</b>	<b>0</b>	
3761	TORINO	B	INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CHIESA CHIOSTRI DI S. FRANCESCO	.PROVINCIA LIGURE PIEMONTESE FRATI MINORI CONVENTUALI	970	820	150	
<b>Totale Provincia</b>					<b>970</b>	<b>820</b>	<b>150</b>	
3768	VERBANIA	R	RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI SPIRITUALITA' ROSMINIANA	PROVINCIA ITALIANA SAN MAURIZIO	726	578	148	
<b>Totale Provincia</b>					<b>726</b>	<b>578</b>	<b>148</b>	
3946	NOVARA	R	RISTRUTTURAZIONE AL 1° PIANO DELL'ALA EST E SUD DEL CHIOSTRO BENEDETTINO	ABBAZIA BENEDETTINA DEI SS. NAZARIO E CELSO BENEDETTINO	498	448	50	
<b>Totale Provincia</b>					<b>498</b>	<b>448</b>	<b>50</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: PIEMONTE

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fondi Finanz.	Definanz.
4027	NOVARA	San Nazzaro Sesia	R	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN VIA BARBAVARA (EX FORNO)	COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA	493	443	50	
<b>Totale Provincia</b>						<b>493</b>	<b>443</b>	<b>50</b>	
4172	ASTI	Asti	B	MUSEO LAPIDARIO E CRIPTA S. ANASTASIO RESTAURO CONSERVATIVO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AMPLIAMENTO RESTAURO REPERTI ARCHEOLOGICI ED ALLESTIMENTO MUSEALE	COMUNE DI ASTI	1.950	750	1.200	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.950</b>	<b>750</b>	<b>1.200</b>	
461	VERCELLI	Varallo	R	COMPLETAMENTO DEL COSTRUIENDO OSTELLO PER LA GIOVENTU'	COMUNE DI VARALLO SESIA	1.249	793	456	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.249</b>	<b>793</b>	<b>456</b>	
462	VERCELLI	Varallo	A	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA ATTUALMENTE ADIBITA A BUS TERMINAL	COMUNE DI VARALLO SESIA	428	428	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>428</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	
464/	VERCELLI	Varallo	B	RESTAURO STRUTTURALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA "MADONNA DELLE GRAZIE (1° LOTTO)	COMUNE DI VARALLO SESIA	500	0	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
464/II	VERCELLI	Varallo	B	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO STRUTTURALE COMPLESSO MONUMENTALE DELLA "MADONNA DELLE GRAZIE (2° LOTTO)	COMUNE DI VARALLO SESIA	600	600	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	
5000	TORINO	Sant'Ambrogio Di Torino	B	OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - MONASTERO NUOVO	PROVINCIA ITALIANA SAN MAURIZIO	2.169	2.169	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.169</b>	<b>2.169</b>	<b>0</b>	
5000	TORINO	Sant'Ambrogio Di Torino	B	OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - FORESTERIA PICCOLA	PROVINCIA ITALIANA SAN MAURIZIO	368	368	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>368</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	
5000	TORINO	Sant'Ambrogio Di Torino	B	OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - STRADA PERIMETRALE	PROVINCIA ITALIANA SAN MAURIZIO	697	647	50	
<b>Totale Provincia</b>						<b>697</b>	<b>647</b>	<b>50</b>	
5552	ALESSANDRI	Cremolino	B	RESTAURO DEL PAVIMENTO DEL SANTUARIO DELLA BRUCETA	.PARROCCHIA DI N.S. DEL CARMINE CREMOLINO	2.820	2.500	320	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.820</b>	<b>2.500</b>	<b>320</b>	
5559	ALESSANDRI	Tortona	A	OPERE INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELLA BASILICA SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA GUARDIA	.PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE	1.928	1.728	200	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.928</b>	<b>1.728</b>	<b>200</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: PIEMONTE						Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario				
5561	ALESSANDRI	Tortona	R	REALIZZAZIONE DI UN POLO INTEGRATO ATTREZZATO PER L'ACCOGLIENZA E LA SOSTA IN PROSSIMITA' DELL'ABBAZIA CISTERCENSE DI RIVALTA SCRIVIA	COMUNE DI TORTONA	500	250	250	
<b>Totale Provincia</b>						<b>500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
5564	ALESSANDRI	Bosco Marengo	R	RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI SANTA CROCE	COMUNE DI BOSCO MARENGO	2.145	2.145	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>0</b>	
5799	ASTI	Asti	B	CHIESA DI S. GIUSEPPE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO	COMUNE DI ASTI	2.423	1.273	1.150	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.423</b>	<b>1.273</b>	<b>1.150</b>	
610	VERCELLI	Vercelli	B	RECUPERO DELL'EDIFICIO DEL MONASTICO DELLA BASILICA DI S. ANDREA A FINI RICETTIVI E DI ACCOGLIENZA	COMUNE DI VERCELLI	4.000	1.729	2.271	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.000</b>	<b>1.729</b>	<b>2.271</b>	
831	TORINO	Torino	B	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA BASILICA DI SUPERGA	PROVINCIA PIEMONTESE ORDINE DEI SERVI DI MARIA	2.911	2.911	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.911</b>	<b>2.911</b>	<b>0</b>	
<b>Totale Regione</b>						<b>172.211</b>	<b>153.034</b>	<b>19.177</b>	<b>718</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: PUGLIA					Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario			
1088	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	A	PREVISIONE PRENOTAZIONE GESTIONE E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DEI VISITATORI	.SOCIETA' CONSORT. PER AZIONI VIA SACRA DEL GARGANO	2.833	2.533	300
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.833</b>	<b>2.533</b>	<b>300</b>
1098	LECCE	Lecce	B	RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI ALTARI DELLE NAVATE LATERALI DEL CONTROSOFFITTO LIGNEO LACUNARI DELLE SALE A PIAN TERRENO E DELLE COPERTURE DELLA BASILICA DI S. CROCE	.PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA' IN SANTA CROCE	3.445	1.117	2.328
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.445</b>	<b>1.117</b>	<b>2.328</b>
1100	LECCE	Cavallino	R	RESTAURO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO DEI PADRI DOMENICANI IN CAVALLINO PER USO RICETTIVO	COMUNE DI CAVALLINO	3.490	3.341	149
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.490</b>	<b>3.341</b>	<b>149</b>
1118	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO ALBERGHIERO V7	.ROSSETTI	14.400	0	14.400
<b>Totale Provincia</b>						<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>
1133	BRINDISI	Carovigno	R	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL SANTUARIO DI MARIA SANTISSIMA DI BELVEDERE ED AMPLIAMENTO CON NUOVA STRUTTURA RICETTIVA	.PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	1.380	1.380	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>0</b>
1149	FOGGIA	Foggia	R	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E AMPLIAMENTI DI EDIFICI SOCIALI DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA POVERA E SERVIZI OPERA DON ORIONE BASILICA SANTUARIO MADRE DIO INCORONATA FOGGIA	.PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	998	998	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>998</b>	<b>998</b>	<b>0</b>
1183	FOGGIA	Manfredonia	R	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA'	.IMMOBILIARE FRANCESCO CACCAVO SRL	4.700	0	4.700
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>
1187	BRINDISI	Brindisi	B	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E ARREDO DELLA SALA CONVEGNI NEL COMPLESSO RELIGIOSO DON BOSCO	ISTITUTO DON BOSCO	1.454	1.454	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.454</b>	<b>1.454</b>	<b>0</b>
1217	BRINDISI	Mesagne	B	RESTAURO E RECUPERO DEL SANTUARIO DELLA MISERICORDIA	COMUNE DI MESAGNE	1.099	849	250
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.099</b>	<b>849</b>	<b>250</b>
1218	BRINDISI	Mesagne	R	RESTAURO E RECUPERO CHIESA E CONVENTO DEI CAPPUCCINI DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI CENTRO DOCUMENTAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE	COMUNE DI MESAGNE	2.695	2.336	359
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.695</b>	<b>2.336</b>	<b>359</b>
1345	FOGGIA	Vieste	R	AMPLIAMENTO VILLAGGIO TURISTICO RICETTIVO ESISTENTE	.RESIDENCE OASI S.N.C.	3.500	0	3.500
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: PUGLIA

Prot. Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonci Finanz.	Definanz.	
1375	BRINDISI	Oria	B	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SANTUARIO CON SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO SAGRESTIA E CENTRO ASSISTENZA CON COPERTURA ALTARE ESTERNO E RISTRUTTURAZIONE DEI PORTICI - COMPLETAMENTO	ENTE SANTUARIO SAN COSIMO	3.950	3.254	696	
<b>Totale Provincia</b>					<b>3.950</b>	<b>3.254</b>	<b>696</b>		
1375	BRINDISI	Oria	B	RISTRUTTURAZIONE DEL CHIOSTRO DEL SANTUARIO DI ORIA	ENTE SANTUARIO SAN COSIMO	1.000	0	1.000	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>		
1378	BRINDISI	Oria	A	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' S. COSIMO ALLA MACCHIA	ENTE SANTUARIO SAN COSIMO	7.031	6.448	583	2.444
<b>Totale Provincia</b>					<b>7.031</b>	<b>6.448</b>	<b>583</b>	<b>2.444</b>	
1378	BRINDISI	Oria	A	SISTEMAZIONE VIABILITA' IN LOCALITA' S. COSIMO ALLA MACCHIA	ENTE SANTUARIO SAN COSIMO	7.500	0	7.500	
<b>Totale Provincia</b>					<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>		
1386	FOGGIA	Troia	R	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO	VINCENZO CACCAVO	1.185	0	1.185	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.185</b>	<b>0</b>	<b>1.185</b>		
1397	FOGGIA	Vieste	R	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO RICETTIVO TURISTICO	CAMPING VILLAGGIO SCIALMARINO DI ROSIELLO P. & C.	1.200	0	1.200	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>		
1413	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	AMPLIAMENTO ALBERGO RISTORANTE BIANCO	PENSIONE BIANCO	661	0	661	
<b>Totale Provincia</b>					<b>661</b>	<b>0</b>	<b>661</b>		
1477	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELL'HOTEL PALACE	SOCIETA' ALBERGHIERA VINELLI S.A.V. S.R.L.	1.800	0	1.800	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>		
1526	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	COSTRUZIONE DI UN ALBERGO A 2 STELLE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO	SOCIETA' ROSAMARINA SRL	3.000	0	3.000	
<b>Totale Provincia</b>					<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>		
1670	BARI	Gravina in Puglia	A	RECUPERO TECNICO FUNZIONALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. SEBASTIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATIVO E DI COMUNICAZIONE A SERVIZIO DEI TURISTI	COMUNE DI GRAVINA	3.057	3.000	57	
<b>Totale Provincia</b>					<b>3.057</b>	<b>3.000</b>	<b>57</b>		
1912	FOGGIA	San Marco in Lamis	B	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL CONVENTO DI SAN MATTEO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	PROVINCIA DI SAN MICHELE ARCANGELO DEI FRATI MINORI	4.865	3.935	930	
<b>Totale Provincia</b>					<b>4.865</b>	<b>3.935</b>	<b>930</b>		
1965	BARI	Alberobello	R	RICETTIVITA' DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ALBEROBELLO	SEMINARIO VESCOVILE DI CONVERSANO	1.396	1.366	30	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.396</b>	<b>1.366</b>	<b>30</b>		

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: PUGLIA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
200	LECCE	Otranto	A	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FUNZIONALE AL PERCORSO GIUBILARE IN OTRANTO	COMUNE DI OTRANTO	601	601	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>601</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	
2005	FOGGIA	Monte Sant'Angelo	B	IL PERCORSO DEL PELLEGRINO RESTAURO SCALINATA ANGIOINA E SISTEMAZIONE ACCESSI	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARCANGELO	4.429	3.779	650	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.429</b>	<b>3.779</b>	<b>650</b>	
2006	FOGGIA	Monte Sant'Angelo	R	LA CASA DEL PELLEGRINO RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PER OSPITALITA' POVERA	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARCANGELO	2.999	2.999	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.999</b>	<b>2.999</b>	<b>0</b>	
2094	TARANTO	Mottola	A	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA	COMUNE DI MOTTOLA	318	98	220	93
<b>Totale Provincia</b>						<b>318</b>	<b>98</b>	<b>220</b>	<b>93</b>
2393	BARI	Bari	R	RECUPERO DEL MONASTERO DI S. SCOLASTICA	MONASTERO DI SANTA SCOLASTICA	2.726	2.576	150	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.726</b>	<b>2.576</b>	<b>150</b>	
2427	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	PENSIONE	BOCCI LEONARDO	500	0	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
2443	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	AFFITTACAMERE SCARALE	DITTA SCARALE GIUSEPPE	287	0	287	
<b>Totale Provincia</b>						<b>287</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	
2460	BRINDISI	Fisano	R	OASI S. GIOVANNI BATTISTA RESTAURO MASSERIA OTTAVA	PARROCCHIA MATRICE DI SAN GIOVANNI BATTISTA	1.007	887	120	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.007</b>	<b>887</b>	<b>120</b>	
2498	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO	LEONE ASSUNTA	1.265	0	1.265	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.265</b>	<b>0</b>	<b>1.265</b>	
2502	LECCE	Galatina	R	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	COMUNE DI GALATINA	450	435	15	
<b>Totale Provincia</b>						<b>450</b>	<b>435</b>	<b>15</b>	
2531	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN ALBERGO	CANISTRO MICHELANTONIO	1.263	0	1.263	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.263</b>	<b>0</b>	<b>1.263</b>	
2533	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	RECUPERO TRAMITE RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA ABRESCH	FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA	2.909	2.909	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.909</b>	<b>2.909</b>	<b>0</b>	
2609	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	CENTRO DI ACCOGLIENZA GLI ANGELI DI PADRE PIO	PROVINCIA DI FOGGIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI	14.465	11.871	2.594	
<b>Totale Provincia</b>						<b>14.465</b>	<b>11.871</b>	<b>2.594</b>	
2714	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	A	AREA DI SOSTA G. DI CERBO	CAPPUCCI EMANUELA	393	0	393	
<b>Totale Provincia</b>						<b>393</b>	<b>0</b>	<b>393</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: PUGLIA					Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.	
Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario				
2754	BRINDISI	Brindisi	R	CITTADELLA MARIANA CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI RICETTIVITA'	.PROVINCIA DI NAPOLI ORDINE DEI CARMELITANI SCALZI	2.233	1.983	250	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.233</b>	<b>1.983</b>	<b>250</b>	
2864	FOGGIA	San Marco In Lamis	R	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL CONVENTO DELLA CHIESA E DEL BOSCO DI MARIA SS. DI STIGNANO CON CENTRO DI ACCOGLIENZA PER I PELLEGRINI	.PROVINCIA DI SAN MICHELE ARCANGELO DEI FRATI MINORI	5.259	4.659	600	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.259</b>	<b>4.659</b>	<b>600</b>	
3260	BARI	Bari	B	VALORIZZAZIONE RESTAURO E MESSA A NORMA DELLA BASILICA DI SAN NICOLA E DEI LOCALI ANNESSI	ENTE BASILICA SAN NICOLA	3.674	3.674	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.674</b>	<b>3.674</b>	<b>0</b>	
3318	LECCE	Castriano Del Capo	R	RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DEL SANTUARIO DI SANTA MARIA DI LEUCA MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORME DEGLI EDIFICI MARIS STELLA E PENSIONE SANTUARIO	SANTUARIO SANTA MARIA DI LEUCA	4.270	3.730	540	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.270</b>	<b>3.730</b>	<b>540</b>	
3398	BARI	Giola Del Colle	B	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA E DEL CONVENTO DELLA PIETA' A S. TERAMO IN COLLE COME CENTRO ACCOGLIENZA POVERA	COMUNITA' MONTANA MURGIA SUD ORIENTALE	2.948	2.941	7	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.948</b>	<b>2.941</b>	<b>7</b>	
3400	BARI	Monopoli	B	RESTAURO DELLA CHIESA E DELL'ANNESSO COMPLESSO PARROCCHIALE DI SANTA MARIA AMALFITANA	.PARROCCHIA DI SANTA MARIA AMALFITANA	1.499	1.499	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.499</b>	<b>1.499</b>	<b>0</b>	
3524	FOGGIA	San Marco In Lamis	A	AREE URBANE ED EXTRAURBANE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO NAVETTE	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	2.570	2.170	400	50
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.570</b>	<b>2.170</b>	<b>400</b>	<b>50</b>
3527	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO	.PULISAN S.R.L.	1.745	0	1.745	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.745</b>	<b>0</b>	<b>1.745</b>	
3627	TARANTO	Grottaglie	R	RESTAURO CONSERVATIVO A FINI DI RIUTILIZZO DELLA CHIESA E CONVENTO MARIA SS. DEL MONTE CARMELO	.PARROCCHIA MARIA SS. DEL MONTE CARMELO	2.421	2.391	30	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.421</b>	<b>2.391</b>	<b>30</b>	
3731	TARANTO	Taranto	B	CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITA' NELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCINI	COMUNE DI TARANTO	3.230	1.661	1.569	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.230</b>	<b>1.661</b>	<b>1.569</b>	
3902	TARANTO	Ginosa	A	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI RISTORAZIONE PRESIDIO SANITARIO	COMUNE DI GINOSA	286	186	100	18
<b>Totale Provincia</b>						<b>286</b>	<b>186</b>	<b>100</b>	<b>18</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: PUGLIA

Prot. Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
4015	LECCE	Alezio	B	COMPLESSO DI ACCOGLIENZA S. MARIA DELL'ALIZZA (1° lotto)-Restauro e consolidamento della Chiesa di S. Maria della Lizza	CURIA VESCOVILE DI NARDO* - GALLIPOLI	1.180	1.180	0
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>0</b>	
4015	LECCE	Alezio	R	COMPLESSO DI ACCOGLIENZA S. MARIA DELL'ALIZZA (2° lotto)-Realizzazione della Casa di Accoglienza	CURIA VESCOVILE DI NARDO* - GALLIPOLI	2.994	2.994	0
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.994</b>	<b>2.994</b>	<b>0</b>	
4061	BRINDISI	Orta	A	RESTAURO E RIUTILIZZO DEL RITIRO MARIA IMMACOLATA DA ADIBIRE A RISTORO PELLEGRINI, CENTRO DOCUMENTAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE	SEMINARIO VESCOVILE DI SAN CARLO BORROMEO	1.544	1.344	200
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.544</b>	<b>1.344</b>	<b>200</b>	
4085	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	ALBERGO RISTORANTE ANTICA TRATTORIA	POMPILIO MICHELE	555	0	555
<b>Totale Provincia</b>					<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	
4203	LECCE	Otranto	A	CENTRO DI ACCOGLIENZA DI SCAMBIO CULTURALE DI PROMOZIONE E FORMAZIONE	ARCIDIOCESI DI OTRANTO	3.287	3.137	150
<b>Totale Provincia</b>					<b>3.287</b>	<b>3.137</b>	<b>150</b>	
4420	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA RICETTIVA ESISTENTE CON SOPRAELEVAZIONE DEI LOCALI ESISTENTI E SISTEMAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE DI PERTINENZA	URBANO BIASE	2.011	0	2.011
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.011</b>	<b>0</b>	<b>2.011</b>	
4539	FOGGIA	Foggia	R	AMPLIAMENTO DELL'OPERA PIA LORENZO SCILLITANI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA PER FAVORIRE GLI ACCESSI E LA MOBILITA' DEI DISABILI	OPERA PIA LORENZO SCILLITANI	2.096	2.096	0
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.096</b>	<b>2.096</b>	<b>0</b>	
4598	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	AMPLIAMENTO DI UNA PENSIONE ESISTENTE CON SISTEMAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE DI PERTINENZA	DRAGANO GIOVANNI	200	0	200
<b>Totale Provincia</b>					<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
4601	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI DUE PIANI DI UNO STABILE DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE IN ALBERGO PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO	MORCAVALLO S.R.L.	1.027	0	1.027
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.027</b>	<b>0</b>	<b>1.027</b>	
4708	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO NELL'EDIFICIO DENOMINATO CONGREGAZIONE DELLE SUORE TERZIARIE FRANCESCANE IMMACOLATINE	CONGREGAZIONE DELLE SUORE TERZIARIE FRANCESCANE IMMACOLATINE	5.478	5.278	200
<b>Totale Provincia</b>					<b>5.478</b>	<b>5.278</b>	<b>200</b>	
4764	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	RISTRUTTURAZ. ED AMPLIAMENTO DELLA VILLA POZZO CAVO	ACQUARIO DI URBANO MICHELE S.A.S.	1.143	0	1.143
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.143</b>	<b>0</b>	<b>1.143</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: PUGLIA

Prot. Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
4767	BARI	R	OSTELLO DEL LEVANTE	ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE	12.549	12.049	500	
<b>Totale Provincia</b>					<b>12.549</b>	<b>12.049</b>	<b>500</b>	
4809	FOGGIA	R	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO VILLAGGIO TURISTICO RICETTIVO ESISTENTE	.CLUB DEGLI ULIVI S.R.L.	2.200	0	2.200	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	
4869	BRINDISI	B	OPERE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI E DEL PROTIRO E RISANAMENTO GENERALE	ARCIDIOCESI BRINDISI - OSTUNI	2.002	1.352	650	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.002</b>	<b>1.352</b>	<b>650</b>	
4872	LECCE	R	OASI TABOR COMPLESSO DI ACCOGLIENZA IN NARDO' - CONTRADA CENATE	DIOCESI DI NARDO' - GALLIPOLI	2.608	2.000	608	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.608</b>	<b>2.000</b>	<b>608</b>	
4924	LECCE	R	RESTAURO DEL MONASTERO DELLE BENEDETTINE CON ANNESSA CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA DA DESTINARE AD USO RICETTIVO	.MONASTERO DELLE BENEDETTINE	3.398	2.848	550	
<b>Totale Provincia</b>					<b>3.398</b>	<b>2.848</b>	<b>550</b>	
4955	BRINDISI	R	RESTAURO CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL SANTUARIO DI S. ORONZO E DELL'ANNESSA VILLA ESTIVA SEMINARIO PER FINI RICETTIVI	.SEMINARIO VESCOVILE	2.175	2.175	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.175</b>	<b>2.175</b>	<b>0</b>	
5117	FOGGIA	R	AMPLIAMENTO VILLAGGIO TURISTICO RICETTIVO ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI STRUTTURA ALBERGHIERA	.BAIA DEGLI ARANCI S.R.L.	2.800	0	2.800	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	
5121	FOGGIA	R	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO VILLAGGIO TURISTICO RICETTIVO ALBERGHIERO ESISTENTE	GABBIANO S.R.L.	2.000	0	2.000	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	
5260	FOGGIA	A	RISTORANTE	CANISTRO ANTONIO	782	0	782	
<b>Totale Provincia</b>					<b>782</b>	<b>0</b>	<b>782</b>	
5284	FOGGIA	R	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN ALBERGO	.NEW IMAGE SRL	1.300	0	1.300	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	
5366	FOGGIA	R	AMPLIAMENTO COMPLESSO ALBERGHIERO ESISTENTE	.SOCIETA' HOTEL DEGLI ARANCI SRL	3.300	0	3.300	
<b>Totale Provincia</b>					<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	
5394	FOGGIA	R	PENSIONE VILLA GIULIA	.VILLA GIULIA SAS DI NEGR PATRIZIA & C.	574	0	574	
<b>Totale Provincia</b>					<b>574</b>	<b>0</b>	<b>574</b>	
5437	FOGGIA	R	AMPLIAMENTO DELL'HOTEL D'AMATO	.HOTEL D'AMATO S.R.L.	2.760	0	2.760	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.760</b>	<b>0</b>	<b>2.760</b>	
5452	FOGGIA	R	COSTRUZIONE MONO E BILOCALI CON ANGOLO COTTURA PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO	.IM.MAR S.R.L. DI MARZANO LEANDRO	1.600	0	1.600	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: PUGLIA					Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.	
Prot.	Provincia	Comune	Settore	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO				
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	
566	LECCE	Martano	R	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORME DEL MONASTERO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE	MONASTERO DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE	872	872	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>872</b>	<b>872</b>	<b>0</b>	
5696	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	A	SISTEMAZIONE DI UN AREA A PARCHEGGIO	.GRIFA ROSA	197	0	197	
<b>Totale Provincia</b>						<b>197</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	
574	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	AMPLIAMENTO DI UN ALBERGO ESISTENTE PER LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	.HOTEL VILLA EDEN S.R.L.	1.028	0	1.028	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.028</b>	<b>0</b>	<b>1.028</b>	
5793	TARANTO	Grottaglie	R	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA AI FINI DELL' ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI ANCHE DISABILI	PROVINCIA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA	2.184	1.967	217	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.184</b>	<b>1.967</b>	<b>217</b>	
5848	LECCE	Racale	B	CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. M. LA NOVA ED ANNESSO CONVENTO	PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE	1.797	1.797	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.797</b>	<b>1.797</b>	<b>0</b>	
6081	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	RECUPERO DI FABBRICATI RURALI PER LA TRASFORMAZIONE IN STRUTTURE RICETTIVE A BASSO COSTO	.AURORA DI DRAGANO GIUSEPPE & C. S.N.C.	2.262	0	2.262	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.262</b>	<b>0</b>	<b>2.262</b>	
7560	LECCE	Campi Salentina	A	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' PIRROTTA	CASA RELIGIOSA DEI CHIERICI REGOLARI	1.980	750	1.230	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.980</b>	<b>750</b>	<b>1.230</b>	
7664	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	A	RISTRUTTURAZIONI IMMOBILE PREESISTENTE ADIBITO A SELF SERVICE	SELF SERVICE SIRIO	333	0	333	
<b>Totale Provincia</b>						<b>333</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	
890	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	CASA DI ACCOGLIENZA PER IL CLERO	PROVINCIA DI FOGGIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI	13.667	2.883	10.784	1.431
<b>Totale Provincia</b>						<b>13.667</b>	<b>2.883</b>	<b>10.784</b>	<b>1.431</b>
899	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	A	STRUTTURA ACCOGLIENZA POZZO CAVO	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	4.308	4.308	0	265
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.308</b>	<b>4.308</b>	<b>0</b>	<b>265</b>
904	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	A	PARCHEGGIO MULTIPIANO NORD OVEST	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	10.363	9.613	750	
<b>Totale Provincia</b>						<b>10.363</b>	<b>9.613</b>	<b>750</b>	
905	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	A	ARREDO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIALE CAPPUCCINI	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	1.468	1.468	0	133
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.468</b>	<b>1.468</b>	<b>0</b>	<b>133</b>
930	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN ALBERGO	D'ADDETTA GIUSEPPE	1.263	0	1.263	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.263</b>	<b>0</b>	<b>1.263</b>	

## Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: PUGLIA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
973	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	R	ALBERGO SCARAMUZZI	.DILISO MARIA	504	0	504	
<b>Totale Provincia</b>						<b>504</b>	<b>0</b>	<b>504</b>	
<b>Totale Regione</b>						<b>244.178</b>	<b>143.173</b>	<b>101.005</b>	<b>4.433</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: SARDEGNA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fondi Finanz.	Definanz.
1806	NUORO	Nuoro	B	RISTRUTTURAZIONE CATTEDRALE	CURIA VESCOVILE DI NUORO - CAPITOLO CATTEDRALE DI NUORO	2.025	2.025	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.025</b>	<b>2.025</b>	<b>0</b>	
1852	SASSARI	Porto Torres	B	RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE ANTICHE CUMBESSIAS DELLA BASILICA DI SAN GAVINO	COMUNE DI PORTO TORRES	4.754	4.754	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.754</b>	<b>4.754</b>	<b>0</b>	
2216	NUORO	Lanusei	B	RISANAMENTO SANTUARIO MADONNA D'OGLIASTRA	DIOCESI DI LANUSEI	1.112	1.112	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.112</b>	<b>1.112</b>	<b>0</b>	
2235	SASSARI	Alghero	B	RESTAURO CATTEDRALE	COMUNE DI ALGHERO	499	499	0	2.501
<b>Totale Provincia</b>						<b>499</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>2.501</b>
2839	CAGLIARI	Cagliari	B	ANFITEATRO ROMANO - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	COMUNE DI CAGLIARI	6.057	2.557	3.500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.057</b>	<b>2.557</b>	<b>3.500</b>	
2842	CAGLIARI	Cagliari	A	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMUNE DI CAGLIARI	883	883	0	297
<b>Totale Provincia</b>						<b>883</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>297</b>
2843	CAGLIARI	Cagliari	B	RISTRUTTURAZIONE EX LAZZARETTO BORGO S. ELIA	COMUNE DI CAGLIARI	3.674	3.674	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.674</b>	<b>3.674</b>	<b>0</b>	
2847	CAGLIARI	Cagliari	B	RESTAURO CATTEDRALE E LOCALI ADIACENTI	ENTE DIOCESI CATTEDRALE DI CAGLIARI	4.493	4.493	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.493</b>	<b>4.493</b>	<b>0</b>	
2847	CAGLIARI	Cagliari	B	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VIA FOSSARIO	ENTE PARROCCHIA DI SANTA CECILIA	2.538	2.538	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>0</b>	
2847	CAGLIARI	Cagliari	B	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VICO DUOMO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI CAGLIARI	955	955	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>955</b>	<b>955</b>	<b>0</b>	
2848	CAGLIARI	Cagliari	B	RESTAURO DELL'AUDITORIUM PIAZZA DETTORI	COMUNE DI CAGLIARI	1.740	1.740	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>0</b>	
286	CAGLIARI	Nuxis	A	SISTEMAZIONE AREA PERTINENZA E VIABILITA' DI ACCESSO CHIESA S. ELIA	PROVINCIA DI CAGLIARI	263	263	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>263</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	
3090	SASSARI	Sassari	A	REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DELL'ARTE SACRA NEL NORD SARDEGNA	PROVINCIA DI SASSARI	4.977	277	4.700	1.723
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.977</b>	<b>277</b>	<b>4.700</b>	<b>1.723</b>
342	SASSARI	Codrongianos	A	SISTEMAZIONE AREA RICETTIVA A SACCARGIA	COMUNE DI CODRONGIANOS	4.421	3.021	1.400	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.421</b>	<b>3.021</b>	<b>1.400</b>	
343	SASSARI	Ploaghe	R	SISTEMAZIONE STRUTTURA PER OSPITARE A BASSO COSTO PORTATORI DI HANDICAP	FONDAZIONE OPERA SAN GIOVANNI BATTISTA	2.900	2.400	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.900</b>	<b>2.400</b>	<b>500</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: SARDEGNA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
351	SASSARI	Mores	R	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI, RESTAURO DELLA CASA DEL PELLEGRINO, RESTAURO DI ALTRO EDIFICIO ESISTENTE E CREAZIONE DI UN SERVIZIO DI RISTORO CON ANNESSA AREA ATTREZZATA	COMUNE DI MORES	1.455	1.455	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.455</b>	<b>1.455</b>	<b>0</b>	
352	SASSARI	Torralba	R	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO DI SANT'ANTONIO ABATE, DOTAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI E REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	COMUNE DI TORRALBA	731	731	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>731</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	
434	SASSARI	Arzachena	R	AMPLIAMENTO DELLA RICETTIVITA' DELL'HOTEL PETRA BIANCA	.CALA DI VOLPE SRL	3.600	0	3.600	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	
435	SASSARI	Golfo Aranci	R	AMPLIAMENTO DELLA RICETTIVITA' DELLA RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA TERRATA DUE	RESIDENZIALE IMMOBILIARE TURISTICO ALBERGHIERA SAR	14.000	0	14.000	
<b>Totale Provincia</b>						<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	
4910	CAGLIARI	Cagliari	B	SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI	.PROVINCIA DI CAGLIARI	3.795	3.105	690	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.795</b>	<b>3.105</b>	<b>690</b>	
4915	CAGLIARI	Cagliari	B	PALAZZO REALE CENTRO DI COORDINAMENTO GIUBILEO 2000 CAGLIARI CENTRO SERVIZI ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE	.PROVINCIA DI CAGLIARI	2.004	1.394	610	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.004</b>	<b>1.394</b>	<b>610</b>	
6068	SASSARI	Olbia	R	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7589	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	37.200	0	37.200	
<b>Totale Provincia</b>						<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	
791	NUORO	Lanusei	R	RECUPERO DI UN FABBRICATO DA DESTINARSI AD OSTELLO	COMUNE DI LANUSEI	1.175	1.055	120	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.175</b>	<b>1.055</b>	<b>120</b>	
<b>Totale Regione</b>						<b>105.250</b>	<b>38.930</b>	<b>66.320</b>	<b>4.521</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: SICILIA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
1339	SIRACUSA	Noto	R	RECUPERO DELL'EX CARCERE MANDAMENTALE (GIÀ CARCERE REALE) AD USO DI OSTELLO	COMUNE DI NOTO	2.986	1.986	1.000	67
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.986</b>	<b>1.986</b>	<b>1.000</b>	<b>67</b>
1576	RAGUSA	Modica	R	RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA GIÀ ATTIVA	CONGREGAZIONE FEMMINILE DELLE SERVE DEI POVERI	3.614	3.514	100	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.614</b>	<b>3.514</b>	<b>100</b>	
1873	SIRACUSA	Siracusa	B	RIQUALIFICAZIONE INGRESSI ALLA CATACOMBA DI S. GIOVANNI E ALLA CRIPTA DI S. MARZIANO	ARCIDIOCESI DI SIRACUSA	556	556	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>556</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	
1949	TRAPANI	Mazara Del Vallo	R	RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO DELLA FORESTERIA ANNESSA AL MONASTERO	MONASTERO BENEDETTINO DI SAN MICHELE ARCANGELO	1.206	1.156	50	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.206</b>	<b>1.156</b>	<b>50</b>	
1960	TRAPANI	Mazara Del Vallo	R	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO DI S. VENERANDA FINALIZZATO ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO	1.778	1.728	50	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.778</b>	<b>1.728</b>	<b>50</b>	
2011	SIRACUSA	Siracusa	R	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI NELLA STRUTTURA RICETTIVA	ARCIDIOCESI DI SIRACUSA	390	345	45	
<b>Totale Provincia</b>						<b>390</b>	<b>345</b>	<b>45</b>	
2163	CATANIA	Caltagirone	R	RISTRUTTURAZ. E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VILLA S. BARTOLOMEO	SEMINARIO VESCOVILE	890	790	100	
<b>Totale Provincia</b>						<b>890</b>	<b>790</b>	<b>100</b>	
2181	SIRACUSA	Noto	R	RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL' EX ORFANOTROFIO DON ORIONE DELLA PINETA E DEGLI SPAZI ANNESSI AL FINE DI REALIZZARE UN OSTELLO ED UN CAMPING STAGIONALE	DIOCESI DI NOTO	2.100	2.075	25	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.100</b>	<b>2.075</b>	<b>25</b>	
2357	ENNA	Piazza Armerina	R	RIUTILIZZO DI UN'ALA DISMESSA DELL'EX MONASTERO BENEDETTINO DI SAN GIOVANNI DA ADIBIRE CASA PER FERIE CON ANNESSA SALA	OPERA PIA CARMELA TRIGONA DI GERACI	913	893	20	40
<b>Totale Provincia</b>						<b>913</b>	<b>893</b>	<b>20</b>	<b>40</b>
2436	PALERMO	Palermo	R	RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA GIÀ ATTIVA PER ACCOGLIENZA GIUBILARE	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DI SAN SISTO VECCHIO	1.450	1.440	10	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.450</b>	<b>1.440</b>	<b>10</b>	
2437	CATANIA	Catania	R	RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE DELL' EDIFICIO DELLA DOMUS PACIS	ARCIDIOCESI DI CATANIA	970	917	53	
<b>Totale Provincia</b>						<b>970</b>	<b>917</b>	<b>53</b>	
2617	MESSINA	Messina	B	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA FABBRICA DEL DUOMO DI MESSINA E DEGLI EDIFICI ANNESSI	ARCIDIOCESI DI MESSINA - LIPARI SANTA LUCIA DEL MELA	4.000	3.364	636	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.000</b>	<b>3.364</b>	<b>636</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: SICILIA

Prot. Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.	
2624	PALERMO	Palermo	R	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL COLLEGIO PER LE MISSIONI ALL'ESTERO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI FINALIZZATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COLLEGIO MISSIONI ESTERO FRATI MINORI CAPPUCCINI	4.471	4.471	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>4.471</b>	<b>4.471</b>	<b>0</b>		
3185	PALERMO	Cefalu'	R	RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO S. PASQUALE	CONGREGAZIONE SUORE SERVE DEI POVERI	278	254	24	
<b>Totale Provincia</b>					<b>278</b>	<b>254</b>	<b>24</b>		
3258	CALTANISSE	Caltanissetta	R	DA HOTEL A CASA ALBERGO PER ANZIANI E SACERDOTI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO FINALE FONDAZIONE MAZZONE	FONDAZIONE CARLO MAZZONE	2.350	2.000	350	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.350</b>	<b>2.000</b>	<b>350</b>		
3360	PALERMO	Palermo	R	RIQUALIFICAZIONE DI COMPLESSO EDILIZIO AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DEGLI INFISSI IL MIGLIORAMENTO DELL'AGIBILITA' DELLE AREE ESTERNE	.OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE E DIFFUSIONE DELLA FEDE	1.292	1.242	50	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.292</b>	<b>1.242</b>	<b>50</b>		
3773	TRAPANI	Trapani	R	RESTAURO E SISTEMAZIONE DI PARTE DEI LOCALI DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA E SALE D'INCONTRO	DIOCESI DI TRAPANI	829	779	50	
<b>Totale Provincia</b>					<b>829</b>	<b>779</b>	<b>50</b>		
4246	CATANIA	Catania	R	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA STRUTTURA RICETTIVA COLONIA DON BOSCO	.OPERA SAN GIOVANNI BOSCO	998	718	280	
<b>Totale Provincia</b>					<b>998</b>	<b>718</b>	<b>280</b>		
4247	AGRIGENTO	Agrigento	B	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIADATTAMENTO DELLA CATTEDRALE DI AGRIGENTO E LOCALI ANNESSI	.PARROCCHIA SAN GERLANDO - CATTEDRALE	1.463	1.463	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.463</b>	<b>1.463</b>	<b>0</b>		
4248	RAGUSA	Vittoria	A	RIQUALIFICAZIONE SALE PLURIUSO E ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI	.PARROCCHIA MADONNA DELLA SALUTE	1.312	1.162	150	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.312</b>	<b>1.162</b>	<b>150</b>		
4252	PALERMO	Monreale	R	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA CASA DEL CLERO DI MONREALE FINALIZZATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	ARCIDIOCESI DI MONREALE	1.502	1.502	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.502</b>	<b>1.502</b>	<b>0</b>		
4254	CALTANISSE	Caltanissetta	R	CENTRO DI ACCOGLIENZA PER LA FORMAZIONE MORALE E RELIGIOSA	.SEMINARIO VESCOVILE DI CALTANISSETTA	3.795	2.951	844	760
<b>Totale Provincia</b>					<b>3.795</b>	<b>2.951</b>	<b>844</b>	<b>760</b>	
4262	RAGUSA	Modica	R	RIPRISTINO E CONSERVAZIONE DELLA VILLA TEDESCHI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER GIOVANI ED ANZIANI	.PARROCCHIA DI SAN GIORGIO	1.674	1.649	25	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.674</b>	<b>1.649</b>	<b>25</b>		

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

**Legenda**  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: SICILIA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento accreditato	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
4271	ENNA	Nicosia	B	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI LITURGICI ED ARREDI DEL PRESBITERIO E DEL TRANSETTO DELLA CATTEDRALE	CHIESA CATTEDRALE SAN NICOLO' DI BARI	1.108	1.058	50	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.108</b>	<b>1.058</b>	<b>50</b>	
4732	CATANIA	Catania	B	RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CATTEDRALE DI CATANIA	ENTE ECCLESIASTICO BASILICA CATTEDRALE SANT' AGATA	4.548	4.548	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.548</b>	<b>4.548</b>	<b>0</b>	
4973	MESSINA	Patti	R	COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SACRA FAMIGLIA DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI E RICETTIVITA' A BASSO COSTO	DIOCESI DI PATTI	3.865	3.815	50	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.865</b>	<b>3.815</b>	<b>50</b>	
5301	SIRACUSA	Siracusa	R	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO	ENTE CHIESA SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME	4.996	4.846	150	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.996</b>	<b>4.846</b>	<b>150</b>	
616	MESSINA	Messina	R	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO DON ORIONE APPARTENENTE ALLA PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	7.964	7.119	845	
<b>Totale Provincia</b>						<b>7.964</b>	<b>7.119</b>	<b>845</b>	
7622	CATANIA	Acireale	R	INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DI PARTE DEL SEMINARIO ESTIVO ADIBITO A CENTRO STUDI	SEMINARIO VESCOVILE DI ACIREALE	1.060	960	100	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.060</b>	<b>960</b>	<b>100</b>	
<b>Totale Regione</b>						<b>64.358</b>	<b>59.301</b>	<b>5.057</b>	<b>867</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: TOSCANA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fondi Finanz.	Definanz.
1348	LIVORNO	Livorno	A	REALIZZAZIONE DI AREA COPERTA DI ACCOGLIENZA PER LA SOSTA IL RISTORO DEI PELLEGRINI E RELATIVI SERVIZI	CONGREGAZIONE VALLOMBROSANA ORDINE SAN BENEDETTO SANTUARIO MONTENERO	7.815	5.966	1.849	
<b>Totale Provincia</b>						<b>7.815</b>	<b>5.966</b>	<b>1.849</b>	
1352	LIVORNO	Livorno	R	SOGGIORNO MARIANO MONTEROSO	CONGREGAZIONE VALLOMBROSANA ORDINE SAN BENEDETTO SANTUARIO MONTENERO	262	200	62	
<b>Totale Provincia</b>						<b>262</b>	<b>200</b>	<b>62</b>	
1353	LIVORNO	Livorno	R	SOGGIORNO MARIANO ISTITUTO LA MADONNA	CONGREGAZIONE VALLOMBROSANA ORDINE SAN BENEDETTO SANTUARIO MONTENERO	686	558	128	
<b>Totale Provincia</b>						<b>686</b>	<b>558</b>	<b>128</b>	
1425	MASSA CARRARA	Fivizzano	R	CENTRO RICETTIVO NELL'EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI	COMUNE DI FIVIZZANO	1.305	468	837	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.305</b>	<b>468</b>	<b>837</b>	
1537	FIRENZE	Fucecchio	R	RECUPERO DEL PONTE FORTIFICATO DI CAPPIANO PER REALIZZAZIONE OSTELLO	COMUNE DI FUCECCHIO	3.286	2.820	466	75
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.286</b>	<b>2.820</b>	<b>466</b>	<b>75</b>
1798	FIRENZE	Empoli	B	RESTAURO E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA IN VIA SALAIOLA E DELL'ANTISTANTE PIAZZALE	COMUNE DI EMPOLI	642	492	150	
<b>Totale Provincia</b>						<b>642</b>	<b>492</b>	<b>150</b>	
1898	FIRENZE	Cerreto Guidi	B	RESTAURO DELL'ANTICO ORATORIO DI SANTA LIBERATA	.PARROCCHIA DI SAN LEONARDO	471	251	220	
<b>Totale Provincia</b>						<b>471</b>	<b>251</b>	<b>220</b>	
2066	LUCCA	Barga	R	ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PALAZZO GHERARDI	COMUNE DI BARGA	112	56	56	
<b>Totale Provincia</b>						<b>112</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	
2280	PRATO	Prato	A	INSTALLAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO	COMUNE DI PRATO	100	0	100	75
<b>Totale Provincia</b>						<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>75</b>
2329	FIRENZE	Fiesole	R	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLE COPERTURE E DELLA FACCIATA PROSPICIENTI LA PIAZZA DI SAN DOMENICO	CONVENTO DEI PADRI DOMENICANI DI SAN DOMENICO	1.753	570	1.183	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.753</b>	<b>570</b>	<b>1.183</b>	
2440	GROSSETO	Castell'Azzara	R	RECUPERO DI VILLA SFORZESCA	COMUNE DI CASTELL'AZZARA	5.936	5.436	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.936</b>	<b>5.436</b>	<b>500</b>	
2543	AREZZO	Caprese Michelangelo	B	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO EREMO DELLA CASELLA DEDICATO A SAN FRANCESCO	.PARROCCHIA DI SANTA MARIA E SAN MICHELE IN CAPRESE	247	197	50	
<b>Totale Provincia</b>						<b>247</b>	<b>197</b>	<b>50</b>	
2569	AREZZO	San Giovanni Valdarno	R	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA IN MAMA AD USO OSTELLO E SERVIZI	.PARROCCHIA DI SANTA TERESA D'AVILA	941	645	296	
<b>Totale Provincia</b>						<b>941</b>	<b>645</b>	<b>296</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tavola 2**  
**RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: TOSCANA					Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario			
2611	SIENA	Pienza	R	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DEL SEMINARIO VESCOVILE	SEMINARIO VESCOVILE DI PIENZA	1.494	794	700
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.494</b>	<b>794</b>	<b>700</b>
2719	PRATO	Prato	R	RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO RELIGIOSO MADONNA DELLA TENEREZZA	PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLE CARCERI	2.100	965	1.135
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.100</b>	<b>965</b>	<b>1.135</b>
2732	MASSA CARRARA	Carrara	B	PROGETTO PER IL RECUPERO DELLA CHIESA DEL SUFFRAGIO IN CARRARA	DIOCESI DI MASSA CARRARA CHIESA DEL SUFFRAGIO IN CARRARA	781	511	270
<b>Totale Provincia</b>						<b>781</b>	<b>511</b>	<b>270</b>
2751	AREZZO	Anghiari	R	RESTAURO CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL'ORATORIO PER ESSERE ADIBITI A CASA PER FERIE	DIOCESI DI AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO	900	550	350
<b>Totale Provincia</b>						<b>900</b>	<b>550</b>	<b>350</b>
2763	AREZZO	Sansepolcro	R	RESTAURO CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CONVENTO DEI SERVI DI MARIA PER ESSERE UTILIZZATO A CASA DI ACCOGLIENZA	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA	1.240	865	375
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.240</b>	<b>865</b>	<b>375</b>
2771	AREZZO	Sansepolcro	R	RECUPERO E ADEGUAMENTO DI VECCHIO FABBRICATO GIA' DESTINATO AD ALBERGO IN CASA FRANCESCA NA PER L'ACCOGLIENZA	PROVINCIA TOSCANA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI	400	400	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
2832	AREZZO	Poppi	B	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE NEL SACRO EREMO DI CAMALDOLI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA	CASA GENERALIZIA CONGREGAZIONE DEGLI EREMITI CAMALDOLESI	937	787	150
<b>Totale Provincia</b>						<b>937</b>	<b>787</b>	<b>150</b>
2913	FIRENZE	Fiesole	A	RISTRUTTURAZIONE DI CASA CARROZZA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI	COMUNE DI FIESOLE	1.904	1.474	430
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.904</b>	<b>1.474</b>	<b>430</b>
2915	FIRENZE	Fiesole	B	RESTAURO DELLA FACCIATA LATERALE DELLA CATTEDRALE DI S. ROMOLO	CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI FIESOLE	454	308	146
<b>Totale Provincia</b>						<b>454</b>	<b>308</b>	<b>146</b>
2972	SIENA	Sienna	A	REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA ED IL RISTORO SERVIZI IGIENICI E RACCOLTA RIFIUTI RECUPERO A FINI DI OSPITALITA' CON RELATIVI SERVIZI DEL CONVENTO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI SIENA	2.367	1.857	510
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.367</b>	<b>1.857</b>	<b>510</b>
2989	FIRENZE	Firenze	A	CONTROLLO IN TEMPO REALE DEI TRANSITI DEI BUS TURISTICI	COMUNE DI FIRENZE	846	719	127
<b>Totale Provincia</b>						<b>846</b>	<b>719</b>	<b>127</b>
3034	FIRENZE	Firenze	A	AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TURISTICI A FIRENZE SUD	COMUNE DI FIRENZE	3.129	2.573	556

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda

Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: TOSCANA					Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.	
Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario				
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.129</b>	<b>2.573</b>	<b>556</b>	
3060	SIENA	Sienna	A	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI SPAZI LITURGICI PER LA FRUIZIONE DEI PELLEGRINI CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA SAGRESTIA VECCHIA SANTA CATERINA DELLA NOTTE CAPPELLA DEL MANTO	COMUNE DI SIENA	6.878	5.478	1.400	
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.878</b>	<b>5.478</b>	<b>1.400</b>	
3063	SIENA	Sienna	A	POSTEGGIO PIAZZALE ROSSELLI	COMUNE DI SIENA	21.780	14.322	7.458	
<b>Totale Provincia</b>						<b>21.780</b>	<b>14.322</b>	<b>7.458</b>	
3065	SIENA	Sienna	A	POSTEGGIO BALDASSARRE PERUZZI	COMUNE DI SIENA	6.020	6.020	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.020</b>	<b>6.020</b>	<b>0</b>	
3066	SIENA	Sienna	A	RISALITA BALDASSARRE PERUZZI CENTRO STORICO	COMUNE DI SIENA	4.500	4.500	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	
3080	LUCCA	Stazzema	B	TERRINCA GLI ITINERARI DELLA FEDE	COMUNE DI STAZZEMA	354	248	106	
<b>Totale Provincia</b>						<b>354</b>	<b>248</b>	<b>106</b>	
3144	FIRENZE	Firenze	A	ITINERARI DELLA VIA FRANCIGENA E DEI LUOGHI DELLA FEDE IN TOSCANA - SEGNALETICA.	REGIONE TOSCANA	3.087	3.087	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.087</b>	<b>3.087</b>	<b>0</b>	
3144	FIRENZE	Firenze	A	ITINERARI DELLA VIA FRANCIGENA E DEI LUOGHI DELLA FEDE IN TOSCANA - PROGETTO EDITORIALE	REGIONE TOSCANA	4.052	0	4.052	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.052</b>	<b>0</b>	<b>4.052</b>	
3157	PISA	Castelfranco Di Sotto	R	RESTAURO CONVENTO SAN MATTEO CON ADEGUAMENTO PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN PROSSIMITA' DI TRACCIATO ORIGINALE DELLA VIA FRANCIGENA	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	710	248	462	32
<b>Totale Provincia</b>						<b>710</b>	<b>248</b>	<b>462</b>	<b>32</b>
3194	FIRENZE	Firenze	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO ORTICOLTURA E PARNASO	COMUNE DI FIRENZE	2.180	1.949	231	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.180</b>	<b>1.949</b>	<b>231</b>	
3195	FIRENZE	Firenze	A	SERVIZIO DI ARREDO E ADDOBBO URBANO CON MATERIALE VEGETALE	COMUNE DI FIRENZE	805	673	132	
<b>Totale Provincia</b>						<b>805</b>	<b>673</b>	<b>132</b>	
3224	GROSSETO	Pitigliano	R	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'EX ASILO DI PITIGLIANO AD USO RESIDENZE RICETTIVE A BASSO COSTO PER BISOGNOSI E SCOPI SOCIALI	DIOCESI DI PITIGLIANO - SOVANA - ORBETELLO	884	619	265	
<b>Totale Provincia</b>						<b>884</b>	<b>619</b>	<b>265</b>	
3314	FIRENZE	Firenze	A	SERVIZI DI VISITA GUIDATA AI MUSEI DI FIRENZE CON I BAMBINI	COMUNE DI FIRENZE	1.214	961	253	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.214</b>	<b>961</b>	<b>253</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Leggenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: TOSCANA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
3315	FIRENZE	Firenze	B	CHIESA DI S. M. NOVELLA E CHIOSTRI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE TVCC RIVELAZIONE INCENDIO E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE	COMUNE DI FIRENZE	1.641	1.171	470	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.641</b>	<b>1.171</b>	<b>470</b>	
334	PISTOIA	Pescia	R	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CANONICA DELLA CHIESA DI S. MARGHERITA PER FORMAZIONE DI STRUTTURA DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	DIOCESI DI PESCIA	670	268	402	
<b>Totale Provincia</b>						<b>670</b>	<b>268</b>	<b>402</b>	
336	PISA	Pisa	A	AREA ATTREZZATA A PARCHEGGIO E SOSTA E QUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA ZONA ADIACENTE ALLA BASILICA DI SAN PIERO A GRADO	COMUNE DI PISA	455	155	300	
<b>Totale Provincia</b>						<b>455</b>	<b>155</b>	<b>300</b>	
3387	PRATO	Prato	B	RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI PORZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE FRANCESCANO DEL XIII SECOLO	PARROCCHIA DI S. DONATO IN S. FRANCESCO	1.090	598	492	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.090</b>	<b>598</b>	<b>492</b>	
3412	FIRENZE	Firenze	A	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI	COMUNE DI FIRENZE	996	886	110	
<b>Totale Provincia</b>						<b>996</b>	<b>886</b>	<b>110</b>	
3480	AREZZO	Cortona	R	RICETTIVITA' SORELLE DEI POVERI	CONGREGAZIONE SORELLE DEI POVERI DI SANTA CATERINA DA SIENA	879	829	50	
<b>Totale Provincia</b>						<b>879</b>	<b>829</b>	<b>50</b>	
3506	AREZZO	Arezzo	R	RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX CONVENTO DI SAN PIER PICCOLO	DIOCESI DI AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO	1.263	1.085	178	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.263</b>	<b>1.085</b>	<b>178</b>	
3510	FIRENZE	Firenze	R	RECUPERO LOCALI NEL COMPLESSO DEL CARMINE PER OSTELLO	COMUNE DI FIRENZE	2.230	1.833	397	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.230</b>	<b>1.833</b>	<b>397</b>	
3534	AREZZO	Cortona	R	RICETTIVITA' OASI S. MARGHERITA	PROVINCIA TOSCANA DI S. FRANCESCO STIMMATIZZATO	1.600	1.100	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	
3564	FIRENZE	Firenze	A	PARCHEGGIO SCAMBIATORE E SVINCOLO DI RACCORDO IN LOCALITA' SAN LORENZO A GREVE	COMUNE DI FIRENZE	21.547	14.681	6.866	
<b>Totale Provincia</b>						<b>21.547</b>	<b>14.681</b>	<b>6.866</b>	
3565	FIRENZE	Firenze	A	MATERIALE DI INFORMAZIONE TURISTICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ITINERARI GIUBILARI	COMUNE DI FIRENZE	596	517	79	
<b>Totale Provincia</b>						<b>596</b>	<b>517</b>	<b>79</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **TOSCANA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fondi Finanz.	Definanz.
370	SIENA	San Gimignano	R	RISTRUTTURAZIONE DI FORESTERIA ESISTENTE PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OSPITALITA' A BASSO COSTO	MONASTERO DELLE MONACHE BENEDETTINE VALLOMBROSIANE	894	844	50	
<b>Totale Provincia</b>						<b>894</b>	<b>844</b>	<b>50</b>	
3711	SIENA	Abbadia San Salvatore	A	PERCORSI TURISTICI E RELIGIOSI NEL TERRITORIO DI ABBADIA SAN SALVATORE	CONGREGAZIONE ITALIANA ORDINE CISTERCENSE	132	132	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>132</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	
3725	LIVORNO	Livorno	R	RECUPERO DELL'EX ISTITUTO LA MADONNINA MONTENERO	CONGREGAZIONE FIGLIE POVERE SAN GIUSEPPE CALASANZIO	1.971	841	1.130	59
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.971</b>	<b>841</b>	<b>1.130</b>	<b>59</b>
3747	FIRENZE	Firenze	B	INTERVENTI PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA' NELLE CHIESE FIORENTINE DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ESISTENTI	COMUNE DI FIRENZE	604	461	143	348
<b>Totale Provincia</b>						<b>604</b>	<b>461</b>	<b>143</b>	<b>348</b>
3771	FIRENZE	Firenze	A	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI	COMUNE DI FIRENZE	994	884	110	
<b>Totale Provincia</b>						<b>994</b>	<b>884</b>	<b>110</b>	
3885	SIENA	Siena	R	STRUTTURA RICETTIVA EXTRA ALBERGHIERA CASA PER FERIE	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI SIENA	1.064	824	240	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.064</b>	<b>824</b>	<b>240</b>	
4023	FIRENZE	Firenze	B	MUSEO DELL'OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE DI FIRENZE ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE	OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE	7.516	1.100	6.416	
<b>Totale Provincia</b>						<b>7.516</b>	<b>1.100</b>	<b>6.416</b>	
4062	FIRENZE	Firenze	R	POTENZIAMENTO DELLA POSSIBILITA' RICETTIVA E DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DELLA CALZA	CONVITTO ECCLESIASTICO DELLA CALZA	4.778	2.563	2.215	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.778</b>	<b>2.563</b>	<b>2.215</b>	
4108	AREZZO	Chiusi Della Verna	R	RECUPERO DELLA PARTE DISMESSA DELL'ANTICO OSPIZIO FRANCESCO DELLA BECCIA PROGETTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA E ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	PROVINCIA TOSCANA DEI FRATI MINORI DI SAN FRANCESCO STIMMATIZZATO	468	348	120	
<b>Totale Provincia</b>						<b>468</b>	<b>348</b>	<b>120</b>	
4110	AREZZO	Chiusi Della Verna	R	AMMODERNAMENTO DELLA CASA PER FERIE OASI DI S. FRANCESCO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' INTERNA	ASSOCIAZIONE FEMMINILE SACRO CUORE	946	546	400	
<b>Totale Provincia</b>						<b>946</b>	<b>546</b>	<b>400</b>	
4111	AREZZO	Chiusi Della Verna	R	AMMODERNAMENTO DELLA CASA PER FERIE POSTA ALL'INTERNO DEL SANTUARIO DELLA VERNA	PROVINCIA TOSCANA DEI FRATI MINORI DI SAN FRANCESCO STIMMATIZZATO	1.115	715	400	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **TOSCANA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.115</b>	<b>715</b>	<b>400</b>	
4194	FIRENZE	Firenze	A	RIFACIMENTO CUCINA CENTRALIZZATA DELLA CENTRALE TERMICA E RELATIVE ATTREZZATURE NUOVI SERVIZI IGIENICI E SPOGIATOI DI VIA DEI BRUNI	COMUNE DI FIRENZE	1.251	998	253	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.251</b>	<b>998</b>	<b>253</b>	
4196	FIRENZE	Firenze	A	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	COMUNE DI FIRENZE	1.444	1.272	172	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.444</b>	<b>1.272</b>	<b>172</b>	
4198	FIRENZE	Firenze	A	AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TURISTICI A FIRENZE CASTELLO	COMUNE DI FIRENZE	1.341	1.122	219	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.341</b>	<b>1.122</b>	<b>219</b>	
4298	SIENA	San Gimignano	A	COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO CON RIORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DEI VISITATORI DELLA CITTA'	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	3.211	2.711	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.211</b>	<b>2.711</b>	<b>500</b>	
4310	FIRENZE	Firenze	A	PARCHEGGIO ATTREZZATO DI SCAMBIO SERVIZI DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA STAZIONE AUTOLINEE EXTRAURBANE	COMUNE DI FIRENZE	19.167	15.509	3.658	
<b>Totale Provincia</b>						<b>19.167</b>	<b>15.509</b>	<b>3.658</b>	
4392	PISTOIA	Monsummano Terme	B	SEZIONE DI MUSEO DI ARTE SACRA E RELIGIOSITA' POPOLARE CON ESPOSIZIONE DI EX VOTO	COMUNE DI MONSUMMANO TERME	1.080	284	796	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.080</b>	<b>284</b>	<b>796</b>	
4528	MASSA CARRARA	Massa	B	MIGLIORAMENTO FRUIBILITA' PALAZZO BOURDILLON E PALAZZO COLOMBINI	COMUNE DI MASSA	1.147	547	600	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.147</b>	<b>547</b>	<b>600</b>	
4531	FIRENZE	Impruneta	B	RESTAURO DEL LOGGIATO DEI PELLEGRINI	COMUNE DI IMPRUNETA	460	160	300	
<b>Totale Provincia</b>						<b>460</b>	<b>160</b>	<b>300</b>	
4559	FIRENZE	Firenze	A	SISTEMA INFORMATICO SULLO STATO DELL'ACCESSIBILITA' DELLA CITTA'	COMUNE DI FIRENZE	265	232	33	
<b>Totale Provincia</b>						<b>265</b>	<b>232</b>	<b>33</b>	
4574	MASSA CARRARA	Filattiera	B	CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA PIEVE DI S. STEFANO DI SORANO	.PARROCCHIA DI S. STEFANO DI FILATTIERA	2.610	2.290	320	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.610</b>	<b>2.290</b>	<b>320</b>	
4609	FIRENZE	Firenze	R	CASA DI ACCOGLIENZA VILLA PIERAGNOLI	ARCIDIOCESI DI FIRENZE	2.370	2.150	220	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.370</b>	<b>2.150</b>	<b>220</b>	
4610	FIRENZE	Firenze	A	IL GIUBILEO INTERPELLA LE CHIESE E LE GENTI TUTTE DELLA TOSCANA ALL'OSPITALITA' E ALL'ACCOGLIENZA DEL PELLEGRINO - ATTIVITA' DI FORMAZIONE	CONFERENZA EPISCOPALE TOSCANA	1.600	1.120	480	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.600</b>	<b>1.120</b>	<b>480</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: TOSCANA					Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
Prot. Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario				
4660	LUCCA	Lucca	R SISTEMA MUSEALE DI ARTE SACRA DELLA DIOCESI DI LUCCA EX REAL COLLEGIO REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO NEL COMPLESSO DELL'EX REAL COLLEGIO	COMUNE DI LUCCA	7.137	6.083	1.054	
<b>Totale Provincia</b>					<b>7.137</b>	<b>6.083</b>	<b>1.054</b>	
4707	FIRENZE	Firenze	B IL FULIGNO RITORNA ALLA CITTA' - RECUPERO DELLA CHIESA E DEI LOCALI ANNESSI	I.P.A.B. EDUCATORIO DELLA SS. CONCEZIONE	2.597	2.397	200	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.597</b>	<b>2.397</b>	<b>200</b>	
4739	GROSSETO	Massa Marittima	A RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DI SOSTA E DELLA ACCESSIBILITA' AL CENTRO STORICO ED AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAN CERBONE E MASSA MARITTIMA	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	3.746	1.227	2.519	
<b>Totale Provincia</b>					<b>3.746</b>	<b>1.227</b>	<b>2.519</b>	
4740	MASSA CARRARA	Massa	A ADEGUAMENTO PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE VIA RISORGIMENTO VIA PRADO E VIA BIBOLOTTI	COMUNE DI MASSA	465	105	360	
<b>Totale Provincia</b>					<b>465</b>	<b>105</b>	<b>360</b>	
4745	MASSA CARRARA	Carrara	R SISTEMA DUOMO OSPEDALE E SALITA SAN GIACOMO RESIDENZE A BASSO COSTO E SALE POLIVALENTI	COMUNE DI CARRARA	4.605	1.755	2.850	
<b>Totale Provincia</b>					<b>4.605</b>	<b>1.755</b>	<b>2.850</b>	
4756	SIENA	Sienna	A ADEGUAMENTO STRUTTURE PER ACCOGLIENZA SOSTA E RISTORO PELLEGRINI	.PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA AL DUOMO	190	160	30	
<b>Totale Provincia</b>					<b>190</b>	<b>160</b>	<b>30</b>	
4770	FIRENZE	Firenze	B ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SALA DEL VESCOVO NEL CONVENTO DI S. MINIATO	CONGREGAZIONE BENEDETTINA OLIVETANA	549	500	49	
<b>Totale Provincia</b>					<b>549</b>	<b>500</b>	<b>49</b>	
4877	SIENA	Colle Di Val D'Elsa	R STRUTTURA DI ACCOGLIENZA	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI SIENA	4.110	2.793	1.317	
<b>Totale Provincia</b>					<b>4.110</b>	<b>2.793</b>	<b>1.317</b>	
489	PISA	Pisa	R CONVENTO DI SANTA CROCE IN FOSSABANDA INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO AD USO RICETTIVO ALBERGHIERO E AD USO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI	COMUNE DI PISA	9.507	6.307	3.200	
<b>Totale Provincia</b>					<b>9.507</b>	<b>6.307</b>	<b>3.200</b>	
4943	PISA	Volterra	A RESTAURO BASTIONE MEDICEO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI AREE DI SOSTA E SERVIZI DI ACCOGLIENZA	COMUNE DI VOLTERRA	372	222	150	
<b>Totale Provincia</b>					<b>372</b>	<b>222</b>	<b>150</b>	
4978	GROSSETO	Grosseto	R OPERE DI MODIFICHE INTERNE AL FABBRICATO DETTO SEMINARIO VESCOVILE	SEMINARIO VESCOVILE	566	491	75	
<b>Totale Provincia</b>					<b>566</b>	<b>491</b>	<b>75</b>	
4989	FIRENZE	Castelfiorentino	R RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	2.413	2.113	300	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.413</b>	<b>2.113</b>	<b>300</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **TOSCANA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Sdmaco	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
4990	LUCCA	Vergemoli	R	ADATTABILITA' E RISTRUTTURAZIONE LOCALI DELLA FORESTERIA DELL'EREMO	.PARROCCHIA S.TOMMASO APOSTOLO	370	300	70	
<b>Totale Provincia</b>						<b>370</b>	<b>300</b>	<b>70</b>	
5002	SIENA	Sienna	B	INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO CASA DI SANTA CATERINA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ANTI INTRUSIONE ALLESTIMENTO	ARCIDIOCESI DI SIENA COLLE VAL D' ELSA MONTALCINO	2.358	2.248	110	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.358</b>	<b>2.248</b>	<b>110</b>	
5006	SIENA	Montalcino	A	REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A SERVIZIO DELL'ABBZIA DI S. ANTIMO PER LA SOSTA ED IL RISTORO COSTITUITA DA SPAZI PER L'ACCOGLIENZA E LOCALI DEDICATI ALLA PREGHIERA PARCHEGGIO PUBBLICO ATTREZZATO CON SERVIZI IGIENICI E RACCOLTA RIFIUTI	.PARROCCHIA DI SS. FILIPPO E GIACOMO	2.089	1.754	335	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.089</b>	<b>1.754</b>	<b>335</b>	
5172	LIVORNO	Livorno	A	ITINERARIO MARIANO LA PIAZZA DEL SANTUARIO LE SUPERFICI E L'ARREDO	COMUNE DI LIVORNO	737	337	400	118
<b>Totale Provincia</b>						<b>737</b>	<b>337</b>	<b>400</b>	<b>118</b>
5174	LIVORNO	Livorno	A	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO TRASFERIMENTO ATTIVITA' COMMERCIALI	COMUNE DI LIVORNO	343	243	100	
<b>Totale Provincia</b>						<b>343</b>	<b>243</b>	<b>100</b>	
5175	LIVORNO	Livorno	A	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SERVIZI DI ACCOGLIENZA	COMUNE DI LIVORNO	533	333	200	
<b>Totale Provincia</b>						<b>533</b>	<b>333</b>	<b>200</b>	
5176	LIVORNO	Livorno	A	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON ATTREZZATURE PER IL TRASFERIMENTO DELLA SOSTA	COMUNE DI LIVORNO	258	108	150	38
<b>Totale Provincia</b>						<b>258</b>	<b>108</b>	<b>150</b>	<b>38</b>
5229	PISA	San Miniato	B	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	.PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DI CORAZZANO	520	309	211	
<b>Totale Provincia</b>						<b>520</b>	<b>309</b>	<b>211</b>	
5232	PISA	San Miniato	B	RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CAPPELLA DEI SEPOICRETO DI S. URBANO E DI PIETRO NEL COMPLESSO DI S. DOMENICO A S. MINIATO CON RISANAMENTO E RESTAURO DELLA ANTICA VIA ANGELICA META DI PELLEGRINAGGI MEDIOEVALI	.PARROCCHIA DELLA SS. ANNUNZIATA E S. DOMENICO	900	483	417	
<b>Totale Provincia</b>						<b>900</b>	<b>483</b>	<b>417</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **TOSCANA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
5256	GROSSETO	Grosseto	R	ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	.PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI NOMADELPIA	634	443	191	
<b>Totale Provincia</b>						<b>634</b>	<b>443</b>	<b>191</b>	
5257	GROSSETO	Grosseto	A	AREA DI SOSTA PER AUTOBUS ED AUTOVETTURE SERVIZI IGIENICI UFFICIO ACCOGLIENZA	.PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI NOMADELPIA	439	307	132	
<b>Totale Provincia</b>						<b>439</b>	<b>307</b>	<b>132</b>	
5311	FIRENZE	Reggello	B	ABBAZIA DI VALLOMBROSA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ELETTRICHE ATMOSFERICHE	.SOPRINTENDENZA B.A.A. DI FIRENZE	3.471	3.271	200	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.471</b>	<b>3.271</b>	<b>200</b>	
5375	FIRENZE	Incisa in Val D'Arno	R	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ED ESPERIENZE SOCIALI DI LOPPIANO ALLOGGI CASETTE	.P.A.M.O.M. PIA ASSOCIAZIONE OPERA DI MARIA	572	272	300	
<b>Totale Provincia</b>						<b>572</b>	<b>272</b>	<b>300</b>	
5464	PISA	Pisa	R	RECUPERO DI LOCALI SOTTOTETTO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA	.ISTITUTO SUORE FRANCESCANE OSPEDALIERE DI SANTA CHIARA	451	200	250	50
<b>Totale Provincia</b>						<b>451</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>50</b>
5469	FIRENZE	Firenze	A	LUMINA. CHIESE DI TOSCANA	.REGIONE TOSCANA	7.227	3.339	3.888	
<b>Totale Provincia</b>						<b>7.227</b>	<b>3.339</b>	<b>3.888</b>	
5673	FIRENZE	Bagno A Ripoli	B	OSPEDALE DEL BIGALLO PER ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI STRUTTURA RICETTIVA E DIDATTICO MUSEALE	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	1.643	908	735	93
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.643</b>	<b>908</b>	<b>735</b>	<b>93</b>
5688	MASSA CARRARA	Aulla	A	COMPLETAMENTO RESTAURO E REALIZZAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA FORTEZZA DELLA BRUNELLA	COMUNE DI AULLA	613	463	150	
<b>Totale Provincia</b>						<b>613</b>	<b>463</b>	<b>150</b>	
5735	FIRENZE	Firenze	A	SVILUPPO DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE TURISTICA REGIONALE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA	.REGIONE TOSCANA	4.700	1.630	3.070	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.700</b>	<b>1.630</b>	<b>3.070</b>	
5918	FIRENZE	Firenze	A	EMERGENZA SANITARIA	.REGIONE TOSCANA	688	263	425	25
<b>Totale Provincia</b>						<b>688</b>	<b>263</b>	<b>425</b>	<b>25</b>
6000	MASSA CARRARA	Pontremoli	A	CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI VIA FRANCIGENA LUNGO IL CENTRO STORICO DI PONTREMOLI PONTE C. BATTISTI SUL FIUME MAGRA	COMUNE DI PONTREMOLI	971	891	80	
<b>Totale Provincia</b>						<b>971</b>	<b>891</b>	<b>80</b>	
6003	MASSA CARRARA	Pontremoli	R	COMPLETAMENTO RESTAURO E REALIZZAZIONE FORESTERIA CASTELLO DEL PIAGNARO	COMUNE DI PONTREMOLI	618	483	135	
<b>Totale Provincia</b>						<b>618</b>	<b>483</b>	<b>135</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tavola 2**  
**RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **TOSCANA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fond. Finanz.	Definanz.
6038	PISA	Pisa	R	INAIL 2000 PROT. 7554 OFFERENTE GRANDI LAVORI FINCOSIT PISA	I.I.N.A.I.L. ISTIT. NAZ. PER L'ASS. CONTRO GLI INFOR	49.800	0	49.800	
<b>Totale Provincia</b>						<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	
6101	FIRENZE	Firenze	B	MUSEI COMUNALI DI S. MARIA NOVELLA E DI S. SPIRITO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED IMPIANTISTICA PER LA SICUREZZA	COMUNE DI FIRENZE	1.619	1.367	252	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.619</b>	<b>1.367</b>	<b>252</b>	
6104	LUCCA	Pietrasanta	B	RESTAURO DEL CAMPANILE	PARROCCHIA S. MARTINO-PIETRASANTA	2.159	0	2.159	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.159</b>	<b>0</b>	<b>2.159</b>	
6104	LUCCA	Pietrasanta	B	RESTAURO E RISANAMENTO DEL DUOMO	PARROCCHIA DI SAN MARTINO	2.666	1.981	685	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.666</b>	<b>1.981</b>	<b>685</b>	
6104	LUCCA	Pietrasanta	B	RESTAURO DI AFFRESCHI	PARROCCHIA DI SAN MARTINO	547	547	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>547</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	
611	FIRENZE	Firenze	B	BASILICA DI S. CROCE IN FIRENZE: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA	FONDO EDIFICI DI CULTO	5.860	5.260	600	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.860</b>	<b>5.260</b>	<b>600</b>	
6121	FIRENZE	Firenze	A	REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PRIVI DI OSTACOLI E BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO STORICO DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	4.540	3.990	550	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.540</b>	<b>3.990</b>	<b>550</b>	
6122	FIRENZE	Firenze	A	SISTEMAZIONE SPAZIO URBANO ESTERNO DELL'AREA EX GASOMETRO	COMUNE DI FIRENZE	4.013	3.336	677	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.013</b>	<b>3.336</b>	<b>677</b>	
6191	PISTOIA	Pistoia	B	RESTAURO DELLA FACCIATA E DEL PORTICO DELLA CATTEDRALE	CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DIOCESI DI PISTOIA	882	680	202	
<b>Totale Provincia</b>						<b>882</b>	<b>680</b>	<b>202</b>	
6192	PISTOIA	Pistoia	R	ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE DI VILLA ROSPIGLIOSI	DIOCESI DI PISTOIA	1.161	432	729	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.161</b>	<b>432</b>	<b>729</b>	
6193	PISTOIA	Pistoia	R	SEMINARIO VESCOVILE DI PISTOIA RECUPERO DELLA FORESTERIA COME RESIDENZA A BASSO COSTO TRAMITE ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE	SEMINARIO VESCOVILE LEONIANO DI PISTOIA	1.317	476	841	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.317</b>	<b>476</b>	<b>841</b>	
6219	FIRENZE	Firenze	B	CENTRO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA NEI LOCALI DELL'ANTICO CONVENTO DI S. M. NOVELLA CON ACCESSO DA PIAZZA STAZIONE.	COMUNE DI FIRENZE	1.386	1.160	226	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.386</b>	<b>1.160</b>	<b>226</b>	
6220	FIRENZE	Firenze	A	VIDEO SICUREZZA PER I MONUMENTI FIORENTINI	COMUNE DI FIRENZE	1.246	844	402	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.246</b>	<b>844</b>	<b>402</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **TOSCANA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
6222	FIRENZE	Firenze	A	SEGNALETICA E ARREDO GIUBILARE E DEI PERCORSI SPECIALI	COMUNE DI FIRENZE	1.348	1.183	165	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.348</b>	<b>1.183</b>	<b>165</b>	
6227	FIRENZE	Firenze	B	CHIESA DI S. MARIA NOVELLA INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E PULITURA DEGLI INTERNI SUPERFICI INTONACATE COLONNE ELEMENTI ARCHITETTONICI LAPIDEI ED INFISSI	COMUNE DI FIRENZE	4.018	2.902	1.116	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.018</b>	<b>2.902</b>	<b>1.116</b>	
650	LUCCA	Lucca	B	FABBRICA DEL PALAZZO RESTAURO PER RIAPERTURA AL PUBBLICO DI ITINERARI INTERNI ED ESTERNI AL PALAZZO DUCALE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI LUCCA	13.175	9.475	3.700	
<b>Totale Provincia</b>						<b>13.175</b>	<b>9.475</b>	<b>3.700</b>	
761	FIRENZE	Firenze	R	CENTRO RESIDENZIALE DI VIA FANFANI	COSTRUZIONI IL CIPRESSINO S.R.L.	4.790	0	4.790	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.790</b>	<b>0</b>	<b>4.790</b>	
<b>Totale Regione</b>						<b>348.885</b>	<b>204.713</b>	<b>144.173</b>	<b>914</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

**Legenda**  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **TRENTINO-ALTO ADIGE**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fondi Finanz.	Definanz.
3370	BOLZANO	Nova Ponente	R	RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	CONVENTO DI PIETRALBA	7.196	4.573	2.622	
<b>Totale Provincia</b>						<b>7.196</b>	<b>4.573</b>	<b>2.622</b>	
3371	BOLZANO	Nova Ponente	R	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO AD OSTELLO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	CONVENTO DI PIETRALBA	4.683	3.005	1.678	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.683</b>	<b>3.005</b>	<b>1.678</b>	
3372	BOLZANO	Nova Ponente	A	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE ED AUTOBUS	CONVENTO DI PIETRALBA	1.133	1.133	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.133</b>	<b>1.133</b>	<b>0</b>	
3373	BOLZANO	Nova Ponente	R	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI CON LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA TAVOLA CALDA SELF SERVICE	CONVENTO DI PIETRALBA	6.233	2.790	3.443	
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.233</b>	<b>2.790</b>	<b>3.443</b>	
3962	TRENTO	Trento	R	OSTELLO PER LA GIOVENTU'	COMUNE DI TRENTO	2.350	2.150	200	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.350</b>	<b>2.150</b>	<b>200</b>	
<b>Totale Regione</b>						<b>21.594</b>	<b>13.651</b>	<b>7.943</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **UMBRIA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fondi Finanz.	Definanz.
5502	TERNI	Orvieto	R	ESPERIENZA FRANCESCANI NEL GIUBILEO	.FAMIGLIA DEI DISCEPOLI ISTITUTO RELIGIOSO	3.606	2.972	634	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.606</b>	<b>2.972</b>	<b>634</b>	
6046	PERUGIA	Perugia	R	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7702	.I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	30.900	0	30.900	
<b>Totale Provincia</b>						<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	
6048	PERUGIA	Perugia	R	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7503	.I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	11.580	0	11.580	
<b>Totale Provincia</b>						<b>11.580</b>	<b>0</b>	<b>11.580</b>	
6313	PERUGIA	Torgiano	B	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EX CHIESA DI S. ANTONIO A TORGIANO SULL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DELLE EX CONFRAERNITE RIUNITE DI TORGIANO - II° STRALCIO	COMUNE DI TORGIANO	270	266	4	
<b>Totale Provincia</b>						<b>270</b>	<b>266</b>	<b>4</b>	
6314	PERUGIA	Foligno	R	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE CONSOLIDAMENTO E RESTAURO AI FINI DELLA RICETTIVITA' DI DUE PORZIONI ATTUALMENTE NON UTILIZZATE DEL MONASTERO DI S. ANNA	CASA GENERALIZIA DELL'ISTITUTO TERZIARIE FRANCESCANI	3.955	3.727	228	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.955</b>	<b>3.727</b>	<b>228</b>	
6337	PERUGIA	Assisi	A	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITA' PONTE SAN VETTURINO	COMUNE DI ASSISI	875	839	36	
<b>Totale Provincia</b>						<b>875</b>	<b>839</b>	<b>36</b>	
6344	PERUGIA	Assisi	A	RIQUALIFICAZIONE DEGLI ITINERARI STORICI DI ACCESSO AD ASSISI	COMUNE DI ASSISI	1.078	1.078	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.078</b>	<b>1.078</b>	<b>0</b>	
6352	PERUGIA	Assisi	A	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO MECCANIZZATO COMPOSTO DA TRATTI PEDONALI E COPPIE DI ASCENSORI DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DI PIAZZA MATTEOTTI	COMUNE DI ASSISI	2.460	2.460	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>0</b>	
6359	PERUGIA	Assisi	B	RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ASSISI SANTA MARIA DEGLI ANGELI E SANTUARIO DI RIVORTORTO	COMUNE DI ASSISI	3.973	3.178	795	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.973</b>	<b>3.178</b>	<b>795</b>	
6366	PERUGIA	Panicale	B	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SANTUARIO DI MONGIOVINO	.SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DELL' UMBRIA	4.189	4.179	10	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.189</b>	<b>4.179</b>	<b>10</b>	
6387	PERUGIA	Cascia	B	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI S. AGOSTINO IN CASCIA	FONDO EDIFICI DI CULTO	1.100	1.100	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: UMBRIA					Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario			
6389	TERNI	Orvieto	R	RECUPERO DEL CONVENTO DI SAN CRISPINO DA VITERBO IN ORVIETO ACCOGLIENZA POVERA	.PROVINCIA ROMANA FRATI MINORI CAPPUCCINI	744	744	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>744</b>	<b>744</b>	<b>0</b>
6409	PERUGIA	Norcia	A	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO (1° lotto)	COMUNE DI NORCIA	970	0	970
<b>Totale Provincia</b>						<b>970</b>	<b>0</b>	<b>970</b>
6409	PERUGIA	Norcia	A	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO (2° lotto)	COMUNE DI NORCIA	4.231	4.231	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.231</b>	<b>4.231</b>	<b>0</b>
6409	PERUGIA	Norcia	A	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO (3° lotto)-Centro di Visita	COMUNE DI NORCIA	500	0	500
<b>Totale Provincia</b>						<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
6442	PERUGIA	Norcia	A	SISTEMA STRUTTURALE INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E RIQUALIFICAZIONE DELLA CINTA MURARIA E VIARIA AL RIDOSSO DEL CENTRO STORICO (1° lotto)-Salvaguardia del Centro Storico	COMUNE DI NORCIA	500	0	500
<b>Totale Provincia</b>						<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
6442	PERUGIA	Norcia	A	SISTEMA STRUTTURALE INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E RIQUALIFICAZIONE DELLA CINTA MURARIA E VIARIA AL RIDOSSO DEL CENTRO STORICO - VIABILITA' DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI.	COMUNE DI NORCIA	2.531	1.911	620
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.531</b>	<b>1.911</b>	<b>620</b>
6442	PERUGIA	Norcia	A	SISTEMA STRUTTURALE INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E RIQUALIFICAZIONE DELLA CINTA MURARIA E VIARIA AL RIDOSSO DEL CENTRO STORICO (3° lotto)-Realizzazione di strutture per l'accoglienza.	COMUNE DI NORCIA	6.168	6.168	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.168</b>	<b>6.168</b>	<b>0</b>
6453	PERUGIA	Assisi	R	PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO IL MIGLIORAMENTO L'ADEGUAMENTO E LA CRESCITA DELLA STRUTTURA RICETTIVA CASA DI S. BRIGIDA	.ORDINE DEL SS.MO SALVATORE DI SANTA BRIGIDA	1.045	1.045	0
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>0</b>
6476	TERNI	San Venanzo	B	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO ABITATO FRAZ. COLLELUNGO	COMUNE DI SAN VENANZO	175	160	15
<b>Totale Provincia</b>						<b>175</b>	<b>160</b>	<b>15</b>
6550	PERUGIA	Assisi	A	FULL SERVICE TOURIST	.BIFARM SRL	3.159	0	3.159
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.159</b>	<b>0</b>	<b>3.159</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: UMBRIA						Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fondi Finanz.	Definanz.
Prot. Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario					
6553	PERUGIA	Assisi	A	G.AUDI.U.M. GIUBILEO ALL'AUDITORIO DELLA CITTADILLA PER L'UNIVERSALITA' DELLE ARTI DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	.PRO CIVITATE CHRISTIANA	1.379	1.379	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.379</b>	<b>1.379</b>	<b>0</b>	
6558	PERUGIA	Foligno	R	OSTELLO DELLA GIOVENTU' IN PALAZZO PIERANTONI	COMUNE DI FOLIGNO	5.440	3.073	2.367	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.440</b>	<b>3.073</b>	<b>2.367</b>	
6602	PERUGIA	Perugia	B	MOBILITA' PER DISABILI	COMUNE DI PERUGIA	350	230	120	
<b>Totale Provincia</b>						<b>350</b>	<b>230</b>	<b>120</b>	
6603	PERUGIA	Perugia	A	AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO	COMUNE DI PERUGIA	600	300	300	
<b>Totale Provincia</b>						<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
6606	PERUGIA	Perugia	A	PARCHEGGIO INTERMODALE PONTE SAN GIOVANNI- REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	COMUNE DI PERUGIA	1.160	580	580	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.160</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	
6606	PERUGIA	Perugia	A	PARCHEGGIO INTERMODALE PONTE SAN GIOVANNI- REALIZZAZIONE PONTE SUL TEVERE	COMUNE DI PERUGIA	2.486	1.066	1.420	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.486</b>	<b>1.066</b>	<b>1.420</b>	
6609	PERUGIA	Perugia	A	CENTRO INFORMATIVO CULTURALE ROCCA PAOLINA	COMUNE DI PERUGIA	1.235	755	480	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.235</b>	<b>755</b>	<b>480</b>	
6611	PERUGIA	Perugia	B	SISTEMAZIONE DEL CASSERO DI PORTA S. ANGELO	COMUNE DI PERUGIA	473	289	184	18
<b>Totale Provincia</b>						<b>473</b>	<b>289</b>	<b>184</b>	<b>18</b>
6615	PERUGIA	Perugia	R	OSTELLO PIAN DI MASSIANO E ANNESSO PARCO PUBBLICO	COMUNE DI PERUGIA	5.297	2.997	2.300	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.297</b>	<b>2.997</b>	<b>2.300</b>	
6628	PERUGIA	Perugia	A	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATIVI PER L' ACCOGLIENZA- PROGETTO UMBRIA 2000	.REGIONE UMBRIA	19.404	12.877	6.527	
<b>Totale Provincia</b>						<b>19.404</b>	<b>12.877</b>	<b>6.527</b>	
6652	TERNI	Stroncone	R	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO PRESSO IL CONVENTO DI S. FRANCESCO	.PROVINCIA SERAFICA DI SAN FRANCESCO ORDINE dei FRATI MINORI	412	400	12	
<b>Totale Provincia</b>						<b>412</b>	<b>400</b>	<b>12</b>	
6656	PERUGIA	Citta' Di Castello	B	MUSEO DIOCESANO ADEGUAMENTI ED ABBATTIMENTO BARRIERE	DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	849	756	93	
<b>Totale Provincia</b>						<b>849</b>	<b>756</b>	<b>93</b>	
6658	PERUGIA	Todi	R	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO AGOSTINIANO DI S. PRASSEDE AI FINI DELL'ACCOGLIENZA POVERA DISABILE E DEI SERVIZI SOCIALI CULTURALI E INFORMATIVI	.ISTITUTO ARTIGIANELLI CRISPOLTI	5.115	5.045	70	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.115</b>	<b>5.045</b>	<b>70</b>	
6659	PERUGIA	Umbertide	B	RESTAURO DELL'ABBADIA DI MONTECORONA	PARROCCHIA DI SAN SALVATORE	1.017	897	120	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.017</b>	<b>897</b>	<b>120</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: UMBRIA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
6663	PERUGIA	Citta' Di Castello	R	RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEI CANONICI CITTADELLA SAN FLORIDO	DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	1.700	1.444	256	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.700</b>	<b>1.444</b>	<b>256</b>	
6664	PERUGIA	San Giusino	B	CHIESA DI S. SILVESTRO IN CORPOSANO	PARROCCHIA DI SAN GIUSTINO	314	100	214	
<b>Totale Provincia</b>						<b>314</b>	<b>100</b>	<b>214</b>	
6705	PERUGIA	Montefalco	A	AREA EX IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER L'ACCESSO LA SOSTA E LA MOBILITA'	COMUNE DI MONTEFALCO	1.544	1.224	320	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.544</b>	<b>1.224</b>	<b>320</b>	
6706	PERUGIA	Foligno	A	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SANITARIO DI PRIMO INTERVENTO PER PELLEGRINI E O TURISTI PREVIA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3 DI FOLIGNO	3.584	3.584	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.584</b>	<b>3.584</b>	<b>0</b>	
6709	PERUGIA	Assisi	R	ASSISI CITTA' APERTA	CAMPING INTERNAZIONALE ASSISI S.R.L.	1.947	0	1.947	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.947</b>	<b>0</b>	<b>1.947</b>	
6712	PERUGIA	Citta' Di Castello	B	MUSEO DIOCESANO AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO	DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	248	227	21	
<b>Totale Provincia</b>						<b>248</b>	<b>227</b>	<b>21</b>	
6717	PERUGIA	Assisi	B	ADEGUAMENTO LITURGICO E FUNZIONALE DELLA BASILICA	PROTOMONASTERO DI S. CHIARA ASSISI	2.325	2.225	100	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.325</b>	<b>2.225</b>	<b>100</b>	
6718	TERNI	Terni	B	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA E DEL PORTICO DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA	DIOCESI DI TERNI - NARNI - AMELIA	300	300	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
6734	PERUGIA	Spello	B	CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RISANAMENTO DI EDIFICI DELLA COLLAGIATA DI S. MARIA MAGGIORE	PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE	2.723	1.276	1.447	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.723</b>	<b>1.276</b>	<b>1.447</b>	
6782	PERUGIA	Gubbio	B	RECLUPERO DELL' EREMO DI S. AMBROGIO	CANONICI REGOLARI LATERANENSIS	2.000	700	1.300	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.000</b>	<b>700</b>	<b>1.300</b>	
6790	PERUGIA	Spello	R	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI S. VENTURA DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA POVERA	PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE	478	442	36	
<b>Totale Provincia</b>						<b>478</b>	<b>442</b>	<b>36</b>	
6800	PERUGIA	Gualdo Tadino	B	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MARIA DI GAIFANA	PARROCCHIA DI SAN NICOLA VESCOVO	524	400	124	
<b>Totale Provincia</b>						<b>524</b>	<b>400</b>	<b>124</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: UMBRIA

Prot. Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fond. Finanz.	Definanz.
6804	PERUGIA	Norcia	B	RESTAURO RECUPERO E RIUTILIZZO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN BENEDETTO	ARCIDIOCESI DI SPOLETO - NORCIA	4.752	4.552	200
<b>Totale Provincia</b>					<b>4.752</b>	<b>4.552</b>	<b>200</b>	
6884	PERUGIA	Spoletto	B	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN NICOLO' SPOLETO	PROVINCIA DI PERUGIA	2.435	2.207	228
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.435</b>	<b>2.207</b>	<b>228</b>	
6893	PERUGIA	Assisi	A	REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATO DA ADIBIRE AD AGENZIA POSTALE E CENTRO POLIFUNZIONALE CON ANNESSI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	165	165	0
<b>Totale Provincia</b>					<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	
6898	PERUGIA	Cascia	A	SISTEMAZIONE DI AREA URBANA DI SOSTA E RISTORO TERMINAL BUS E VERDE ATTREZZATO DEL PIAZZALE E DEI SAGRATI DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO	COMUNE DI CASCIA	6.730	6.730	0
<b>Totale Provincia</b>					<b>6.730</b>	<b>6.730</b>	<b>0</b>	
6905	PERUGIA	Assisi	B	RISTRUTTURAZIONE CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	3.209	1.643	1.566
<b>Totale Provincia</b>					<b>3.209</b>	<b>1.643</b>	<b>1.566</b>	
6906	PERUGIA	Assisi	B	REALIZZAZIONE DELLA SALA CONVEGNI E SALA POLIVALENTE DI S. MARIA DELLE ROSE	CAPITOLO CANONICA DELLA CATTEDRALE DI SAN RUFINO	1.058	638	420
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.058</b>	<b>638</b>	<b>420</b>	
6921	PERUGIA	Citta' Di Castello	A	REALIZZAZIONE DI UN AREA DI SOSTA E RISTORO E OPERE PER IL MIGLIORAMENTO VEICOLARE E PEDONALE PER L' ACCESSO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI CANOSCIO DALLE FRAZIONI DI FABBRECCIE E BIVIO LUGNANO	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	856	767	89
<b>Totale Provincia</b>					<b>856</b>	<b>767</b>	<b>89</b>	
6928	TERNI	Terni	R	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA SITO IN TERNI VIA MOZZONI	PARROCCHIA S. GABRIELE DELL'ADDOLORATA	1.200	1.000	200
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	
6969	PERUGIA	Spoletto	A	PIANO GENERALE E PROGETTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI LUNGO I PERCORSI E LE METE GIUBILARI NEL CENTRO STORICO DI SPOLETO	COMUNE DI SPOLETO	795	605	190
<b>Totale Provincia</b>					<b>795</b>	<b>605</b>	<b>190</b>	
6970	PERUGIA	Spoletto	R	RECUPERO DEL MONASTERO DI S. PONZIANO TRASFORMAZIONE PARZIALE IN CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA' E RESTAURO DEL MONASTERO ESISTENTE	MONASTERO DI SAN PONZIANO	4.904	4.404	500
<b>Totale Provincia</b>					<b>4.904</b>	<b>4.404</b>	<b>500</b>	
6971	PERUGIA	Spello	A	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX LIMONAIA PER SERVIZI TURISTICI E CULTURALI	PROVINCIA DI PERUGIA	822	200	622

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **UMBRIA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fondi Finanz.	Definanz.
<b>Totale Provincia</b>						<b>822</b>	<b>200</b>	<b>622</b>	
6974	PERUGIA	Castiglione Del Lago	R	ISOLA POLVESE SUL LAGO TRASIMENO REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PER LA GIOVENTU'	PROVINCIA DI PERUGIA	2.375	1.575	800	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.375</b>	<b>1.575</b>	<b>800</b>	
6975	PERUGIA	Castiglione Del Lago	B	RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ISOLA POLVESE	PROVINCIA DI PERUGIA	1.849	1.349	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.849</b>	<b>1.349</b>	<b>500</b>	
6980	PERUGIA	Todi	A	CENTRO DI INFORMAZIONE E COORDINAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E ZONA DI PARCHEGGI	CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'AMORE MISERICORDIOSO	2.532	2.526	7	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.532</b>	<b>2.526</b>	<b>7</b>	
6984	TERNI	Terni	B	RESTAURO E RISANAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO EDILIZIO SANTA CECILIA SITO A COLLESCIPOLI DI TERNI DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA	DIOCESI DI TERNI - NARNI - AMELIA	1.077	877	200	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.077</b>	<b>877</b>	<b>200</b>	
6989	TERNI	Lugnano In Teverina	R	RESTAURO E RECUPERO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DEI CAPPUCINI	DIOCESI DI TERNI - NARNI - AMELIA	4.971	2.880	2.091	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.971</b>	<b>2.880</b>	<b>2.091</b>	
6997	PERUGIA	Preci	R	RISTRUTTURAZIONE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO DELL'ABBZIA DI SANT'EUTIZIO E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE A SERVIZIO DEI PELLEGRINI	COMUNE DI PRECI	4.077	4.077	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.077</b>	<b>4.077</b>	<b>0</b>	
7014	TERNI	Monteastrilli	A	TORRE AMERINA	COMUNE DI MONTECASTRILLI	106	94	12	
<b>Totale Provincia</b>						<b>106</b>	<b>94</b>	<b>12</b>	
7031	TERNI	Amelia	R	OSTELLO DI PALAZZO GIUSTINIANI	COMUNE DI AMELIA	2.616	2.351	265	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.616</b>	<b>2.351</b>	<b>265</b>	
7036	TERNI	Grove	R	LA TORRE DEL BORGO	COMUNE DI GIOVE	527	527	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>527</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	
7041	TERNI	Monteastrilli	R	PALAZZO MASSI PENSIONE	COMUNE DI MONTECASTRILLI	330	294	36	
<b>Totale Provincia</b>						<b>330</b>	<b>294</b>	<b>36</b>	
7052	PERUGIA	Assisi	A	PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IN TERMINI DI ARREDO URBANO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'AREA CIRCOSTANTE LA CHIESA DI SAN BERNARDINO	PREBENDA PARROCCHIALE DI SAN BERNARDINO	174	174	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>174</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	
7077	PERUGIA	Todi	R	RESTAURO ED AMPLIAMENTO PER UN CENTRO DI ACCOGLIENZA NELLA LOCALITA' COLLEVALENZA	DIOCESI DI TERNI - NARNI - AMELIA	6.918	3.307	3.611	
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.918</b>	<b>3.307</b>	<b>3.611</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **UMBRIA**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
7081	TERNI	Amelia	R	RESTAURO E RECUPERO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA VILLA VESCOVILE IN LOC. PODERE ANGELETTI	DIOCESI DI TERNI - NARNI - AMELIA	1.222	922	300	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.222</b>	<b>922</b>	<b>300</b>	
7084	PERUGIA	Vallo Di Nera	R	SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN LOCALITA' CASALI DI VALLO	COMUNE DI VALLO DI NERA	2.119	2.019	100	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.119</b>	<b>2.019</b>	<b>100</b>	
7088	PERUGIA	Assisi	R	CASA MADRE IN VIA SAN FRANCESCO	ISTITUTO SUORE FRANCISCANE MISSIONARIE DI ASSISI	386	300	86	
<b>Totale Provincia</b>						<b>386</b>	<b>300</b>	<b>86</b>	
7102	PERUGIA	Assisi	B	PATRIARCALE BASILICA DI S. FRANCESCO DI ASSISI PALAZZO PAPALE MUSEO PALAZZO NORD PALAZZO OVEST RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ACCOGLIENZA	PATRIARCALE BASILICA DI SAN FRANCESCO	23.583	22.583	1.000	
<b>Totale Provincia</b>						<b>23.583</b>	<b>22.583</b>	<b>1.000</b>	
7141	PERUGIA	Bastia	R	AMPLIAMENTO HOTEL CAMPIGLIONE	HOTEL CAMPIGLIONE S.N.C.	1.475	0	1.475	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.475</b>	<b>0</b>	<b>1.475</b>	
7163	PERUGIA	Foligno	A	SISTEMI DI DIFFUSIONE CULTURALI E RELIGIOSI	COMUNE DI FOLIGNO	798	648	150	
<b>Totale Provincia</b>						<b>798</b>	<b>648</b>	<b>150</b>	
7166	PERUGIA	Foligno	B	RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO TRINCI ED ALLESTIMENTO MUSEALE- LAVORI ESEGUITI	COMUNE DI FOLIGNO	9.013	0	9.013	
<b>Totale Provincia</b>						<b>9.013</b>	<b>0</b>	<b>9.013</b>	
7166	PERUGIA	Foligno	B	RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO TRINCI ED ALLESTIMENTO MUSEALE- LAVORI DA ESEGUIRE	COMUNE DI FOLIGNO	3.894	1.308	2.586	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.894</b>	<b>1.308</b>	<b>2.586</b>	
7167	PERUGIA	Sant'Anatolia Di Narco	R	CASA RELIGIOSA DI ACCOGLIENZA POVERA IN SAN FELICE	ARCIDIOCESI DI SPOLETO - NORCIA	2.300	2.100	200	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.300</b>	<b>2.100</b>	<b>200</b>	
7171	PERUGIA	Gubbio	B	RESTAURO DEL PALAZZO DEL CAPITOLO DEI CANONICI ANNESSO ALLA CATTEDRALE DI GUBBIO MUSEO DIOCESANO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CAPITOLO DEI CANONICI DELLA CATTEDRALE	5.017	4.079	938	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.017</b>	<b>4.079</b>	<b>938</b>	
7176	PERUGIA	Foligno	R	REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA A BASSO COSTO A COLFIORITO LUNGO LA VIA CHE COLLEGA ASSISI A LORETO	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	619	569	50	
<b>Totale Provincia</b>						<b>619</b>	<b>569</b>	<b>50</b>	
7201	PERUGIA	Gubbio	B	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO FRANCISCANO DI GUBBIO CHIESA DI S. FRANCESCO E CONVENTO	CHIESA DI SAN FRANCESCO	3.066	2.971	95	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.066</b>	<b>2.971</b>	<b>95</b>	
7227	PERUGIA	Assisi	B	RESTAURO della Cattedrale di S. Rufino (1°lotto).	SOPRINTENDENZA B.A.A.S. DELL' UMBRIA	750	400	350	
<b>Totale Provincia</b>						<b>750</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tavola 2**  
**RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: UMBRIA						Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
7227	PERUGIA	Assisi	B	RESTAURO della cattedrale di S. Rufino (2° lotto)	CAPITOLO CANONICA DELLA CATTEDRALE DI SAN RUFINO	500	500	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
7235	PERUGIA	Assisi	R	RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO UBICATO NEL BORGO MEDIOEVALE DI S. GREGORIO DA DESTINARE A STRUTTURA RICETTIVA	PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO	1.532	836	696	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.532</b>	<b>836</b>	<b>696</b>	
7236	PERUGIA	Assisi	A	STRUTTURA PER ACCOGLIENZA DIURNA SELF SERVICE A BASSO COSTO	.BDG S.N.C. DI BETTI DEO E GIORGIO	2.222	0	2.222	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.222</b>	<b>0</b>	<b>2.222</b>	
7241	PERUGIA	Assisi	R	RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA DOMUS PACIS COME CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA' E DELLA FORESTERIA DEL CONVENTO, MODIFICHE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DEI PELLEGRINI ALL'INTERNO DEL SANTUARIO BASILICA S. MARIA DEGLI ANGELI	PROVINCIA SERAFICA DI SAN FRANCESCO ORDINE dei FRATI MINORI	22.765	22.765	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>22.765</b>	<b>22.765</b>	<b>0</b>	
7258	PERUGIA	Gubbio	A	RITORNO ALL'ACROPOLI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE A SCALA URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE DA VIA XX SETTEMBRE AGLI ORTI DELLA CATTEDRALE	COMUNE DI CUBBIO	2.594	2.594	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.594</b>	<b>2.594</b>	<b>0</b>	
7265	TERNI	Terni	B	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO CONTELORI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RELATIVI SERVIZI	COMUNE DI TERNI	1.815	1.815	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.815</b>	<b>1.815</b>	<b>0</b>	
7266	TERNI	Terni	A	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO COSTITUITO DALL'EX CHIESA DI S. ANGELO E SUE DIPENDENZE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA LA DOCUMENTAZIONE E L'INFORMAZIONE	COMUNE DI TERNI	882	882	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>882</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	
7268	PERUGIA	Spoleto	B	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL PALAZZO COLLICOLA IN SPOLETO QUALE CENTRO DEL SISTEMA MUSEALE CITTADINO E SPAZI PER LA GESTIONE DELL'EVENTO GIUBILARE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED ARTISTICHE CONNESSE INFORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE	COMUNE DI SPOLETO	5.708	4.708	1.000	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: UMBRIA

Prot. Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fondi finanz.	Definanz.
<b>Totale Provincia</b>					<b>5.708</b>	<b>4.708</b>	<b>1.000</b>	
7278	PERUGIA	Assisi	B RESTAURO CONSERVATIVO ESTETICO E FUNZIONALE DELLA BASILICA DI S. MARIA DEGLI ANGELI IN PORZIUNCOLA	.PROVINCIA SERAFICA DI SAN FRANCESCO ORDINE dei FRATI MINORI	18.118	9.418	8.700	
<b>Totale Provincia</b>					<b>18.118</b>	<b>9.418</b>	<b>8.700</b>	
7323	PERUGIA	Cascia	A REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTEGRATI PER LA LOGISTICA ALL'ACCOGLIENZA E LA GESTIONE DEI FLUSSI DEI VISITATORI PER L'ACCESSO ALLA BASILICA DI S. RITA DA CASCIA	COMUNE DI CASCIA	12.077	5.953	6.124	
<b>Totale Provincia</b>					<b>12.077</b>	<b>5.953</b>	<b>6.124</b>	
7352	PERUGIA	Assisi	A PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI UNO STABILE DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA E PRIMO SOCCORSO NONCHE' RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA E STOP CAMPER NEL COMUNE DI ASSISI	CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO E SAN BERNARDINO	508	508	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>508</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	
7356	TERNI	Terni	R Ristrutturazione turistico ricettiva dell'ex Convento di S. Valentino	COMUNE DI TERNI	10.868	0	10.868	
<b>Totale Provincia</b>					<b>10.868</b>	<b>0</b>	<b>10.868</b>	
7356	TERNI	Terni	A Riqualificazione del Colle di S. Valentino	COMUNE DI TERNI	3.387	3.378	9	
<b>Totale Provincia</b>					<b>3.387</b>	<b>3.378</b>	<b>9</b>	
7367	PERUGIA	Perugia	B RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CATTEDRALE DI SAN LORENZO	.SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DELL' UMBRIA	6.362	5.932	430	
<b>Totale Provincia</b>					<b>6.362</b>	<b>5.932</b>	<b>430</b>	
7374	PERUGIA	Spoleto	R RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ALA SUD DELL'EX OSPEDALE S. CARLO BORROMEO IN OSTELLO	.ISTITUTI CIVILI RIUNITI DI BENEFICENZA I.C.R.B.	7.116	4.896	2.220	
<b>Totale Provincia</b>					<b>7.116</b>	<b>4.896</b>	<b>2.220</b>	
7377	PERUGIA	Perugia	R RECUPERO FUNZIONALE DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DA DESTINARE AD OSTELLO DELLA GIOVENTU' VIA BONTEMPI 13	.OPERA PIA M. PAOLETTI	2.166	1.936	230	
<b>Totale Provincia</b>					<b>2.166</b>	<b>1.936</b>	<b>230</b>	
7381	TERNI	Narni	A INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER AGEVOLARE L'ACCESSIBILITA' E LA SOSTA AL COMPLESSO ABBAZIALE DI S. CASSIANO	COMUNE DI NARNI	460	460	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>460</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	
7382	PERUGIA	Assisi	R VALLE DI ASSISI	.BIFARM SRL	21.364	0	21.364	
<b>Totale Provincia</b>					<b>21.364</b>	<b>0</b>	<b>21.364</b>	
7394	TERNI	Narni	R RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'ABBAZIA DI S. CASSIANO AL FINE DI CONSENTIRE L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	DIOCESI DI TERNI - NARNI - AMELIA	961	961	0	
<b>Totale Provincia</b>					<b>961</b>	<b>961</b>	<b>0</b>	
7397	PERUGIA	Assisi	A SENTIERO FRANCESCANO DELLA PACE ASSISI GUBBIO LA VERNA PRIMO TRATTO	.PROVINCIA DI PERUGIA	1.000	857	143	
<b>Totale Provincia</b>					<b>1.000</b>	<b>857</b>	<b>143</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: UMBRIA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
7401	PERUGIA	Perugia	R	RECUPERO FUNZIONALE DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO ED ARCHITETTONICO DA DESTINARE A ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	.SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI PERUGIA	1.181	1.119	62	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.181</b>	<b>1.119</b>	<b>62</b>	
7416	PERUGIA	Cascia	R	CASA DEL PELLEGRINO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO IN ROCCAPORENA	CHIESA SANTUARIO DI SANTA RITA	4.819	3.630	1.190	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.819</b>	<b>3.630</b>	<b>1.190</b>	
7514	PERUGIA	Foligno	B	ACCOGLIENZA E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO E SANTUARIO DELLA BEATA ANGELA	.PROVINCIA UMBRA DI SAN FRANCESCO FRATI MINORI CONVENTUALI	5.928	5.928	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.928</b>	<b>5.928</b>	<b>0</b>	
7516	PERUGIA	Foligno	B	RESTAURO DEL COMPLESSO CATTEDRALE E PALAZZO DELLE CANONICHE	DIOCESI DI FOLIGNO CATTEDRALE DI SAN FELICIANO	12.548	8.312	4.236	
<b>Totale Provincia</b>						<b>12.548</b>	<b>8.312</b>	<b>4.236</b>	
7528	PERUGIA	Spoleto	R	VILLA REDENTA EX FRATERIA ED EX SCUDERIA DEL COMPLESSO PATRIMONIALE CREAZIONE DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO E PUNTO DI INFORMAZIONI TURISTICO	.PROVINCIA DI PERUGIA	2.382	1.882	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.382</b>	<b>1.882</b>	<b>500</b>	
7570	PERUGIA	Bevagna	R	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'EX CONVENTO DEI SS. DOMENICO E GIACOMO IN BEVAGNA DA ADIBIRSI A RICETTIVITA' POVERA	COMUNE DI BEVAGNA	2.426	1.926	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.426</b>	<b>1.926</b>	<b>500</b>	
7581	PERUGIA	Assisi	B	RESTAURO PIAZZA INFERIORE SAN FRANCESCO	.PATRIARCALE BASILICA DI SAN FRANCESCO	9.387	8.887	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>9.387</b>	<b>8.887</b>	<b>500</b>	
7660	PERUGIA	Perugia	R	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7766	.I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	10.860	0	10.860	
<b>Totale Provincia</b>						<b>10.860</b>	<b>0</b>	<b>10.860</b>	
8976	PERUGIA	Assisi	R	CASTELLO DI PORZIANO RECUPERO PARZIALE	.PARROCCHIA DI SANTI LORENZO E ANNA	930	680	250	
<b>Totale Provincia</b>						<b>930</b>	<b>680</b>	<b>250</b>	
9001	PERUGIA	Assisi	R	RECUPERO DI LOCALI GIA' ESISTENTI DA DESTINARE A RESIDENZE A BASSO COSTO	.GAUDENZI CARLO	55	0	55	
<b>Totale Provincia</b>						<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	
9577	PERUGIA	Spello	R	ALBERGO RISTORANTE LA BASTIGLIA	ALBERGO RISTORANTE LA BASTIGLIA S.R.L.	966	0	966	
<b>Totale Provincia</b>						<b>966</b>	<b>0</b>	<b>966</b>	
<b>Totale Regione</b>						<b>429.518</b>	<b>258.225</b>	<b>171.293</b>	<b>18</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: VALLE D'AOSTA						Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fond. Finanz.	Definanz.
Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario				
1251	AOSTA	Nus	B	RECUPERO DEL RUDERE DEL CASTELLO DETTO DI PILATO	.REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	789	539	250	
<b>Totale Provincia</b>						<b>789</b>	<b>539</b>	<b>250</b>	
1255	AOSTA	Aosta	A	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE INFORMATIZZATA DI DATI TURISTICO CULTURALI	AMMINISTRAZIONE REGIONALE VALLE D'AOSTA	305	180	125	
<b>Totale Provincia</b>						<b>305</b>	<b>180</b>	<b>125</b>	
1256	AOSTA	Montjovet	B	RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO AL BOURG DI MONTJOVET	.PARROCCHIA DI MONTJOVET	583	483	100	
<b>Totale Provincia</b>						<b>583</b>	<b>483</b>	<b>100</b>	
1257	AOSTA	Etroubles	R	RESTAURO DI EDIFICIO ESISTENTE PER LA CREAZIONE POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI DORTOIR	COMUNE DI ETROUBLES	414	191	223	
<b>Totale Provincia</b>						<b>414</b>	<b>191</b>	<b>223</b>	
1869	AOSTA	Aosta	A	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA TURISTICO STRADALE LUNGO LA VIA FRANCIGENA E I PERCORSI PERIFERICI	.REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	2.074	1.374	700	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.074</b>	<b>1.374</b>	<b>700</b>	
1875	AOSTA	Pont-Saint-Martin	A	SISTEMAZIONE DELL'ANTICA VIA ROMA	COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN	483	483	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>483</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	
2012	AOSTA	Aosta	B	CASA ACCOGLIENZA BARILLIER	ENTE MORALE ASILO PRINCIPE AMEDEO ECOLE MATERNELLE	2.495	900	1.595	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.495</b>	<b>900</b>	<b>1.595</b>	
2013	AOSTA	Saint-Marcel	R	CASA DI ACCOGLIENZA	.IST. DIOC. PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	1.430	982	448	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.430</b>	<b>982</b>	<b>448</b>	
3751	AOSTA	Aosta	R	RESTAURO DEL SANTUARIO MADONNA DELLE NEVI E AMPLIAMENTO DELL'ATTIGGIO OSTELLO DEL LAGO MISERIN.	.PARROCCHIA S. NICOLA DI CHAMPORCHER	1.100	1.100	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	
4619	AOSTA	Aosta	B	RESTAURO INTERNO DEL PRIORATO DI S. ORSO	FONDAZIONE SANT'ORSO AOSTA	1.951	1.951	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.951</b>	<b>1.951</b>	<b>0</b>	
4619	AOSTA	Aosta	B	FACCIAE ESTERNE DEL PRIORATO DI S. ORSO	FONDAZIONE SANT'ORSO AOSTA	800	0	800	
<b>Totale Provincia</b>						<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
5638	AOSTA	Aosta	A	VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA FRANCIGENA E DEI PERCORSI PERIFERICI PER I TRATTI COMPRESI NEL TERRITORIO COMUNITARIO	COMUNITA' MONTANA GRAND COMBIN	1.887	1.228	659	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.887</b>	<b>1.228</b>	<b>659</b>	
5749	AOSTA	Aosta	A	INFORMAZIONE TURISTICA LUNGO LA VIA FRANCIGENA INTEGRAZIONE BANCA DATI	.REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	320	100	220	
<b>Totale Provincia</b>						<b>320</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	
6274	AOSTA	Arnad	R	CASA PARROCCHIALE DI ACCOGLIENZA	.IST. DIOC. PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	1.575	1.000	575	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.575</b>	<b>1.000</b>	<b>575</b>	

**Tavola 2**  
**RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE**

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: VALLE D'AOSTA

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
6279	AOSTA	Bionaz	R	RECLIPERO DEL FABBRICATO LA BATISE AD USO OSTELLO	COMUNE DI BIONAZ	2.095	1.462	633	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.095</b>	<b>1.462</b>	<b>633</b>	
<b>Totale Regione</b>						<b>18.301</b>	<b>11.973</b>	<b>6.328</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **VENETO**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
1059	TREVISO	Conegliano	R	LAVORI DI RESTAURO ED ADATTAMENTO DELL'EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEI PELLEGRINI	COMUNE DI CONEGLIANO	4.003	4.003	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.003</b>	<b>4.003</b>	<b>0</b>	
1102	PADOVA	Padova	B	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO, DELL'ALTARE MAGGIORE, DELL'ARCA, DI S. GIACOMO, DEL CORO, DEL SANTUARIO DELLE RELIQUIE, CUPOLE PRIMA E SECONDA, INCLUSO IL CONSOLIDAMENTO DEI PARAMENTI MURARI E DEGLI I	VENERANDA ARCA DI SANT'ANTONIO	22.100	22.100	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	
1102	PADOVA	Padova	B	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA BIBLIOTECA ANTONINA E DELLE TORRI CAMPANARIE.	VENERANDA ARCA DI SANT'ANTONIO	6.534	6.534	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.534</b>	<b>6.534</b>	<b>0</b>	
1102	PADOVA	Padova	B	LUOGHI O EDIFICI DI CULTO E/O DI USO RELIGIOSO E RELATIVI SERVIZI	VENERANDA ARCA DI SANT'ANTONIO	9.111	9.111	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>9.111</b>	<b>9.111</b>	<b>0</b>	
1108	VENEZIA	Concordia Sagittaria	B	SISTEMAZIONE E ARREDO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CATTEDRALE DI CONCORDIA SAGITTARIA AREA SUD	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	7.022	6.222	800	
<b>Totale Provincia</b>						<b>7.022</b>	<b>6.222</b>	<b>800</b>	
1124	VICENZA	Arcugnano	A	CENTRO ACCOGLIENZA TORRI	COMUNE DI ARCUGNANO	609	490	119	
<b>Totale Provincia</b>						<b>609</b>	<b>490</b>	<b>119</b>	
1125	VICENZA	Arcugnano	A	CENTRO ACCOGLIENZA S. AGOSTINO	COMUNE DI ARCUGNANO	497	446	51	
<b>Totale Provincia</b>						<b>497</b>	<b>446</b>	<b>51</b>	
1264	VENEZIA	Portogruaro	R	ACCOGLIENZA CULTURALE RELIGIOSA NEL COLLEGIO MARCONI	FONDAZIONE COLLEGIO MARCONI	3.850	2.830	1.020	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.850</b>	<b>2.830</b>	<b>1.020</b>	
1337	VENEZIA	Mira	R	PROGETTO DI RESTAURO E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DISMESSE DI GIARE DA DESTINARE AD OSTELLO	COMUNE DI MIRA	917	917	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>917</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	
1344	PADOVA	Correzzola	B	RECUPERO CELLERARIA BENEDETTINA DI CORREZZOLA	COMUNE DI CORREZZOLA	2.406	1.686	720	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.406</b>	<b>1.686</b>	<b>720</b>	
1432	PADOVA	Padova	A	COSTRUZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA BASILICA DEL SANTO CON ABBATTIMENTO INTEGRALE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	COMUNE DI PADOVA	2.813	2.813	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.813</b>	<b>2.813</b>	<b>0</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **VENETO**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
1728	VICENZA	Vicenza	A	RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE D'ACCESSO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO CON INTERVENTI ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA	COMUNE DI VICENZA	2.003	1.976	27	586
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.003</b>	<b>1.976</b>	<b>27</b>	<b>586</b>
1729	VICENZA	Vicenza	A	RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DELLE SCALETTE DI MONTE BERICO	COMUNE DI VICENZA	321	321	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>321</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	
1732	VICENZA	Vicenza	A	SISTEMAZIONE DEL PERCORSO DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO	COMUNE DI VICENZA	616	616	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>616</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	
1736	VICENZA	Vicenza	A	REALIZZAZIONE AREA DI ACCOGLIENZA NELLE ADIACENZE DEL PARCO STORICO DI VILLA GUICCIOLI	COMUNE DI VICENZA	620	620	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>620</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	
1737	VICENZA	Vicenza	A	SISTEMA INFORMATIVO GIUBILEO 2000 VICENZA	COMUNE DI VICENZA	335	335	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>335</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	
1739	VICENZA	Vicenza	R	ARREDAMENTO DEL NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU'	COMUNE DI VICENZA	369	369	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>369</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	
1740	VICENZA	Vicenza	A	RISTRUTTURAZIONE BARCHESSA DEL PALAZZO BRUSAROSCO CON DESTINAZIONE A PRIMA ACCOGLIENZA PER GIOVANI	COMUNE DI VICENZA	675	675	0	575
<b>Totale Provincia</b>						<b>675</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>575</b>
1742	VICENZA	Vicenza	B	RESTAURO DELLA CHIESA DEI SANTI AMBROGIO E BELLINO	COMUNE DI VICENZA	913	613	300	
<b>Totale Provincia</b>						<b>913</b>	<b>613</b>	<b>300</b>	
1779	PADOVA	Padova	R	RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA DELLA FORESTERIA PER ACCOGLIENZA NOTTURNA DEI PELLEGRINI	CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA GIUSTINA VERGINE E MARTIRE	349	345	4	
<b>Totale Provincia</b>						<b>349</b>	<b>345</b>	<b>4</b>	
1825	VENEZIA	Chioggia	R	CREAZIONE DI UN OSTELLO PER INCONTRO E OSPITALITA' NELL'AMBITO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE	PARROCCHIA DEL BUON PASTORE	900	500	400	
<b>Totale Provincia</b>						<b>900</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	
1857	VENEZIA	Chioggia	R	CENTRO ACCOGLIENZA SALESIANA 2001 TURISMO GIOVANILE	ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO	636	483	153	
<b>Totale Provincia</b>						<b>636</b>	<b>483</b>	<b>153</b>	
2146	VENEZIA	Venezia	A	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURA TELEMATICA INFORMATICA E SISTEMA INFORMATIVO ALTA ALTO ADRIATICO PER UN TURISMO AFFIDABILE	COMUNE DI VENEZIA	14.646	14.646	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>14.646</b>	<b>14.646</b>	<b>0</b>	
2220	VENEZIA	Venezia	R	ADEGUAMENTO LOCALI PARROCCHIA S. DONATO A MURANO	PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA E DONATO	1.619	1.055	564	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.619</b>	<b>1.055</b>	<b>564</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **VENETO**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
2278	VENEZIA	Venezia	R	RECUPERO AMBIENTI E MESSA A NORMA LOCALI E PERCORSI PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI DI SOSTA RISTORO E INFORMAZIONE	.IST. SALES. SAN GIORGIO DELL'ISPETTORIA	576	546	30	
<b>Totale Provincia</b>						<b>576</b>	<b>546</b>	<b>30</b>	
2279	VENEZIA	Venezia	A	RECUPERO AMBIENTI E MESSA A NORMA LOCALI E PERCORSI PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI DI SOSTA RISTORO E INFORMAZIONE	.IST. SALES. SAN GIORGIO DELL'ISPETTORIA	545	455	90	
<b>Totale Provincia</b>						<b>545</b>	<b>455</b>	<b>90</b>	
2284	VENEZIA	Venezia	R	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO RICETTIVO	.ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO	4.821	2.959	1.861	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.821</b>	<b>2.959</b>	<b>1.861</b>	
2315	TREVISO	Riese Pio X	B	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BARCHESSA ZORZI PER IL RICAVO DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RECUPERO DI BENI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER LA REALIZZ. DI AREA-LAVORI DI ULTIMAZIONE BARCHESSA ZORZI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	COMUNE DI RIESE PIO X*	3.219	1.919	1.300	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.219</b>	<b>1.919</b>	<b>1.300</b>	
2315	TREVISO	Riese Pio X	A	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA BARCHESSA ZORZI VILLA EGER CON DEFINIZIONE DEGLI ACCESSI E VIABILITA' DI PIAZZA VITTORIO	COMUNE DI RIESE PIO X*	500	0	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
233	PADOVA	Padova	B	RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI PADOVA	DIOCESI DI PADOVA	5.625	4.343	1.282	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.625</b>	<b>4.343</b>	<b>1.282</b>	
245	PADOVA	Padova	B	MUSEO DIOCESANO D'ARTE SACRA	DIOCESI DI PADOVA	5.631	4.443	1.188	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.631</b>	<b>4.443</b>	<b>1.188</b>	
2515	VENEZIA	Venezia	R	RESTAURO CASA STUDENTESCA S. FOSCA E AUMENTO CAPACITA' RICETTIVA	DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA	2.196	1.736	460	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.196</b>	<b>1.736</b>	<b>460</b>	
2515	VENEZIA	Venezia	R	ADEGLIAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI DELLA CASA STUDENTESCA S. FOSCA	DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA	1.307	1.037	270	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.307</b>	<b>1.037</b>	<b>270</b>	
2516	VENEZIA	Venezia	R	RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CHIARA	DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA	4.354	2.000	2.354	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.354</b>	<b>2.000</b>	<b>2.354</b>	
2517	VENEZIA	Venezia	R	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDILIZIO ISTITUTO MARIA ASSUNTA	DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA	6.092	2.365	3.728	
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.092</b>	<b>2.365</b>	<b>3.728</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: VENETO					Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.	
Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario				
2797	VENEZIA	Venezia	R	STRUTTURE PREFABBRICATE E RIPRISTINO DI STRUTTURE IN MURATURA PER IL PERNOTTAMENTO A BASSO COSTO	A.M.A.V. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI VENEZIANA	2.900	1.981	919	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.900</b>	<b>1.981</b>	<b>919</b>	
2802	VENEZIA	Venezia	A	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI E AREE DI SOSTA PEDONALI E DI RISTORO E DI INFORMAZIONE PER I PELLEGRINI	A.M.A.V. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI VENEZIANA	5.279	3.016	2.263	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.279</b>	<b>3.016</b>	<b>2.263</b>	
2804	VENEZIA	Venezia	A	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI	A.M.A.V. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI VENEZIANA	536	256	280	
<b>Totale Provincia</b>						<b>536</b>	<b>256</b>	<b>280</b>	
2805	VENEZIA	Venezia	A	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI	A.M.A.V. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI VENEZIANA	506	228	278	
<b>Totale Provincia</b>						<b>506</b>	<b>228</b>	<b>278</b>	
2875	VENEZIA	Venezia	R	RICETTIVITA' E SERVIZI PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA PER ANZIANI CASA DI RIPOSO AI SS. GIOVANNI E PAOLO A VENEZIA	I.R.E. ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE	2.865	2.865	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.865</b>	<b>2.865</b>	<b>0</b>	
2949	TREVISIO	Mogliano Veneto	B	RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI PER TURISMO D'ARTE E RELIGIOSO CONNESSE CON IL COMPLESSO MONASTICO BENEDETTINO MEDIEVALE DI S. M. ASSUNTA	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	2.166	2.166	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.166</b>	<b>2.166</b>	<b>0</b>	
2977	VENEZIA	Venezia	A	COLLEGAMENTO NAVETTA TESSERA VENEZIA VIA ACQUA ACCESSIBILE AI DISABILI	AZIENDA CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO	1.473	273	1.200	399
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.473</b>	<b>273</b>	<b>1.200</b>	<b>399</b>
2978	VENEZIA	Venezia	A	RISTRUTTURAZIONE APPRODI DI FUSINA E ZATTERE	AZIENDA CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO	299	299	0	301
<b>Totale Provincia</b>						<b>299</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>301</b>
2979	VENEZIA	Venezia	A	RISTRUTTURAZIONE APPRODI DI TESSERA E FONDAMENTE NUOVE	AZIENDA CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO	455	455	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>455</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	
2980	VENEZIA	Venezia	A	RISTRUTTURAZIONE APPRODO DI PUNTA SABBIONI	AZIENDA CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO	355	302	53	98
<b>Totale Provincia</b>						<b>355</b>	<b>302</b>	<b>53</b>	<b>98</b>
2996	TREVISIO	Mogliano Veneto	R	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE AL FINE DI ACCOGLIENZE A BASSO COSTO E ASSISTENZA	CASA RELIGIOSA COLLEGIO SALESIANO ASTORI	534	444	90	
<b>Totale Provincia</b>						<b>534</b>	<b>444</b>	<b>90</b>	
3008	PADOVA	Padova	B	RESTAURO DELLA CRIPTA CINQUECENTESCA DELLA BASILICA DI S. GIUSTINA	MONASTERO DI SANTA GIUSTINA	1.052	1.046	6	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.052</b>	<b>1.046</b>	<b>6</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **VENETO**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
3030	VERONA	Verona	R	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO PASTORALE MONS. CARRARO	FONDAZIONE DI RELIGIONE FAMIGLIA CORSI	2.916	2.616	300	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.916</b>	<b>2.616</b>	<b>300</b>	
3048	VERONA	Verona	R	ampliamento dell'ostello della gioventù nella foresteria di villa francescatti - foresteria ala ovest	DIOCESI DI VERONA	498	0	498	
<b>Totale Provincia</b>						<b>498</b>	<b>0</b>	<b>498</b>	
3048	VERONA	Verona	R	AMPLAMENTO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELLA FORESTERIA DI VILLA FRANCESCATTI - FORESTERIE ALA EST - CORPO PRINCIPALE ALA OVEST - SERRE - SCALINATA BAROCCA	DIOCESI DI VERONA	2.942	2.942	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.942</b>	<b>2.942</b>	<b>0</b>	
3048	VERONA	Verona	R	AMPLIAMENTO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELLA FORESTERIA DI VILLA FRANCESCATTI - OPERE DI RESTAURO AD ALTA SPECIALIZZAZIONE	DIOCESI DI VERONA	314	314	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>314</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	
3253	VENEZIA	Venezia	R	OPERE RELATIVE AL RESTAURO DELL'ANTICO OSPEDALE DEI PELLEGRINI E DELLE COPERTURE DELL'INTERO COMPLESSO ARCHITETTONICO	CONGREGAZIONE ARMENA MECHITARISTA	6.481	5.581	900	
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.481</b>	<b>5.581</b>	<b>900</b>	
3339	VENEZIA	Venezia	B	RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI LAPIDEI DELLA CHIESA E DEL CAMPANILE CONSOLIDAMENTO PULITURA E RESTAURO DEGLI AFFRESCHI NELL'AREA PRESBITERIALE	PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO DI RUINO	2.753	2.353	400	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.753</b>	<b>2.353</b>	<b>400</b>	
3592	VENEZIA	Caorle	B	RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA CANONICA DELLA PARROCCHIA S. STEFANO	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE DI CAORLE	651	200	451	
<b>Totale Provincia</b>						<b>651</b>	<b>200</b>	<b>451</b>	
3595	VENEZIA	Campagna Lupia	B	RESTAURO CONSERVATIVO RIUTILIZZO FUNZIONALE CHIESA DI LUGO	COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA	1.156	712	444	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.156</b>	<b>712</b>	<b>444</b>	
3673	VENEZIA	Venezia	R	RISTRUTTURAZIONE DOMUS CAVANIS	CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA' ISTITUTO CAVANIS	1.698	1.398	300	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.698</b>	<b>1.398</b>	<b>300</b>	
3697	PADOVA	Carnposampier	B	RECUPERO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO AL NOCE	COLLEGIO ANTONIANO MISSIONI ESTERE FRATI MINORI	580	410	170	
<b>Totale Provincia</b>						<b>580</b>	<b>410</b>	<b>170</b>	
3700	PADOVA	Padova	A	PARCHEGGIO AUTO E BUS ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI PERCORSO DI ACCESSIBILITA' ALLA CELLA DEL SANTO CON ADEGUAMENTO DELLA ZONA PRESBITERIALE	PARROCCHIA REG. S. ANTONIO D' ARCELLA	1.209	1.209	0	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: VENETO

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.209</b>	<b>1.209</b>	<b>0</b>	
3714	VERONA	Verona	R	OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA	COMUNE DI VERONA	4.104	4.104	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.104</b>	<b>4.104</b>	<b>0</b>	
3719	PADOVA	Camposampiere	R	RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO AD USO RICETTIVITA'	COLLEGIO ANTONIANO MISSIONI ESTERE	3.896	1.796	2.100	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.896</b>	<b>1.796</b>	<b>2.100</b>	
375	VENEZIA	Venezia	R	OPERE RELATIVE ALL'OTTENIMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE PER COMPLESSO COMPLEMENTARE RICETTIVO	PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE	2.490	790	1.700	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.490</b>	<b>790</b>	<b>1.700</b>	
3868	VICENZA	Arzignano	R	RECUPERO DELLA ROCCA SCALIGERA E DELLE MURA DELLA PARROCCHIA E DELL'EX CONVENTO FRANCESCANO DI S. MARIA DELLE GRAZIE DI PROPRIETA' PRIVATA PER LA CREAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA VERGINE MARIA	3.622	3.223	399	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.622</b>	<b>3.223</b>	<b>399</b>	
3869	VICENZA	Arzignano	R	EX CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA VERGINE MARIA	2.410	2.196	214	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.410</b>	<b>2.196</b>	<b>214</b>	
3868	VICENZA	Arzignano	R	LOGGIA DEL VICARIO DELLA SERENISSIMA	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA VERGINE MARIA	448	244	204	
<b>Totale Provincia</b>						<b>448</b>	<b>244</b>	<b>204</b>	
3868	VICENZA	Arzignano	R	ARREDI E ATTREZZATURE	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA VERGINE MARIA	406	406	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>406</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	
3997	PADOVA	Padova	A	CASA DI ACCOGLIENZA PELLEGRINI DISABILI BREDA	PIA FONDAZIONE V. S. BREDA	7.121	1.121	6.000	558
<b>Totale Provincia</b>						<b>7.121</b>	<b>1.121</b>	<b>6.000</b>	<b>558</b>
3998	BELLUNO	Santa Giustina	A	SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DEL CENTRO PAPA LUCIANI CON L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI	330	180	150	
<b>Totale Provincia</b>						<b>330</b>	<b>180</b>	<b>150</b>	
4083	VENEZIA	Venezia	B	RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DELLA BASILICA DELLA SALUTE	BASILICA DI SANTA MARIA DELLA SALUTE	1.909	1.408	501	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.909</b>	<b>1.408</b>	<b>501</b>	
4275	VENEZIA	Venezia	B	RESTAURO CONSERVATIVO DELL'INTERNO DELLA CHIESA DEL SS. REDENTORE	PARROCCHIA DEL SS. REDENTORE	2.585	2.135	450	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.585</b>	<b>2.135</b>	<b>450</b>	
4334	BELLUNO	Santa Giustina	A	ADEGUAMENTO DELLE DUE SALE CONFERENZE ALLE NORMATIVE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI PUBBLICI SPETTACOLI	CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI	230	180	50	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: **VENETO**

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
<b>Totale Provincia</b>						<b>230</b>	<b>180</b>	<b>50</b>	
4530	PADOVA	Padova	B	RECUPERO DELLA CRIPTA MEDIOEVALE PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI	MONASTERO DI SANTA GIUSTINA	48	48	0	11
<b>Totale Provincia</b>						<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
4838	VERONA	Verona	A	RECUPERO PER L'UTILIZZO DELLE AREE LIBERE E DEGLI EDIFICI DA RISTRUTTURARE DELL'EX MACELLO ZONA FILIPPINI 1° LOTTO	COMUNE DI VERONA	2.038	2.038	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.038</b>	<b>2.038</b>	<b>0</b>	
4838	VERONA	Verona	A	RECUPERO PER L'UTILIZZO DELLE AREE LIBERE E DEGLI EDIFICI DA RISTRUTTURARE DELL'EX MACELLO ZONA FILIPPINI 2° LOTTO	COMUNE DI VERONA	2.360	0	2.360	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.360</b>	<b>0</b>	<b>2.360</b>	
4949	VENEZIA	Venezia	R	ADEGUAMENTO A NORMA DEI LOCALI	PARROCCHIA S. CRISTOFORO	236	206	30	
<b>Totale Provincia</b>						<b>236</b>	<b>206</b>	<b>30</b>	
4950	VENEZIA	Salzano	B	RESTAURO ED AMPLIAMENTO DEL MUSEO DI SAN PIO X	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO AP.	531	421	110	
<b>Totale Provincia</b>						<b>531</b>	<b>421</b>	<b>110</b>	
4966	PADOVA	Padova	R	RIQUALIFICAZIONE DI AREA INDUSTRIALE DISMESSA	VIBROCEMENTO VENETA S.P.A.	6.000	0	6.000	
<b>Totale Provincia</b>						<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	
5103	VENEZIA	Venezia	R	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEL PENSIONATO MARIA IMMACOLATA A DORSODURO - 1° STRALCIO	CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' DETTE CANOSSIANE	9.342	3.687	5.655	
<b>Totale Provincia</b>						<b>9.342</b>	<b>3.687</b>	<b>5.655</b>	
5103	VENEZIA	Venezia	R	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEL PENSIONATO MARIA IMMACOLATA A DORSODURO - 2° STRALCIO	CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' DETTE CANOSSIANE	7.465	0	7.465	
<b>Totale Provincia</b>						<b>7.465</b>	<b>0</b>	<b>7.465</b>	
5400	BELLUNO	Belluno	B	OPERE DI RESTAURO EDIFICI MONUMENTALI, CHIOSTRO RINASCIMENTALE, CHIOSTRO GOTICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. PIETRO-1° LOTTO	SEMINARIO GREGORIANO DI BELLUNO	2.173	2.173	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.173</b>	<b>2.173</b>	<b>0</b>	
5400	BELLUNO	Belluno	B	REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E SALA DI LETTURA, ESECUZIONE DI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO E ADEGUAMENTO PERCORSI DISABILI- 2° LOTTO	SEMINARIO GREGORIANO DI BELLUNO	722	600	122	
<b>Totale Provincia</b>						<b>722</b>	<b>600</b>	<b>122</b>	
5400	BELLUNO	Belluno	R	ARREDAMENTO SALA DI LETTURA BIBLIOTECA, CAMERE PER IL POTENZIAMENTO RICETTIVITA' - 3° LOTTO	SEMINARIO GREGORIANO DI BELLUNO	160	0	160	
<b>Totale Provincia</b>						<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	
5400	BELLUNO	Belluno	B	RESTAURO DELL'ORGANO MECCANICO DE LORENZI	SEMINARIO GREGORIANO DI BELLUNO	218	0	218	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: VENETO

Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.
<b>Totale Provincia</b>						<b>218</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	
5497	PADOVA	Padova	R	RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI S. CATERINA	I.R.P.E.A. ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE E ASSISTENZA	3.662	1.912	1.750	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.662</b>	<b>1.912</b>	<b>1.750</b>	
5598	VENEZIA	Venezia	R	RECUPERO DI PORZIONE DI SPAZI DISMESSI DEL MONASTERO DA DESTINARE A OSPITALITA' E ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SUGLI IMPIANTI DELLA PARTE GIA' FUNZIONANTE	COMUNITA' DEI PADRI BENEDETTINI	1.975	1.772	202	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.975</b>	<b>1.772</b>	<b>202</b>	
5599	VENEZIA	Venezia	R	ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E RECUPERO DI LOCALI DISMESSI	COMUNITA' DEI PADRI BENEDETTINI	443	443	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>443</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	
5643	VICENZA	Vicenza	A	PARCHEGGIO VERDE RISTRUTTURAZIONE TOTALE E AMPLIAMENTO DELL'ANNESSE RUSTICO IN DISUSO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI DEL SANTUARIO DI MONTE BERICO	PROV. VENETA DEI SERVIZI DI MARIA	3.540	2.327	1.213	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.540</b>	<b>2.327</b>	<b>1.213</b>	
5646	VICENZA	Vicenza	B	NUOVO SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE DELLE CAMPANE DEL CAMPANILE DELLA BASILICA DI MONTE BERICO OPERE DI RESTAURO INTERNO AL CAMPANILE E RESTAURO DELLA CUPOLA IN RAME CON CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA LIGNEA	PROV. VENETA DEI SERVIZI DI MARIA	614	410	204	
<b>Totale Provincia</b>						<b>614</b>	<b>410</b>	<b>204</b>	
5718	VENEZIA	Venezia	A	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI PARI VOLUME COMPRENDEnte RILOCAZIONE FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO DI MENSA CUCINA DISPENSA E LOCALI LAVAGGIO CREAZIONE SERVIZI PER ASSISTENZA IGIENICA E SANITARIA ADEGUAMENTO SALE DI INCONTRO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT.	PROVINCIA VENETA FRATI MINORI CAPPUCCINI	1.097	597	500	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.097</b>	<b>597</b>	<b>500</b>	
5764	PADOVA	Monseice	R	CENTRO DI OSPITALITA' PER I PELLEGRINI	COMUNE DI MONSELICE	5.491	3.841	1.650	
<b>Totale Provincia</b>						<b>5.491</b>	<b>3.841</b>	<b>1.650</b>	
5768	PADOVA	Monseice	R	OSTELLO S. GIACOMO	PROVINCIA FRANCISCANA DEI FRATI MINORI DI SAN FRANCESCO	290	260	30	
<b>Totale Provincia</b>						<b>290</b>	<b>260</b>	<b>30</b>	
5885	VENEZIA	Iesolo	A	SISTEMA A CARTELLI A MESSAGGIO VARIABILE	COMUNE DI IESOLO	189	139	50	
<b>Totale Provincia</b>						<b>189</b>	<b>139</b>	<b>50</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Tavola 2 RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI PER REGIONE

Legenda  
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)  
Valori espressi in Milioni di Lire

Regione: VENETO					Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Definanz.	
Prot.	Provincia	Comune	Settore	Titolo Intervento	Soggetto Beneficiario				
6024	VERONA	Verona	R	INAIL 2000 PROT. 7538 OFFERENTE SPARACO SPARTACO SPA VERONA	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	40.866	0	40.866	
<b>Totale Provincia</b>						<b>40.866</b>	<b>0</b>	<b>40.866</b>	
6201	VENEZIA	Caorle	A	SISTEMAZIONE URBANISTICA ARCHITETTONICA ED ARCHEOLOGICA DELLA PIAZZA VESCOVADO	COMUNE DI CAORLE	3.738	1.738	2.000	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.738</b>	<b>1.738</b>	<b>2.000</b>	
6229	VENEZIA	Chioggia	B	MUSEO DI ARTE SACRA PALAZZO VESCOVILE CHIOGGIA	ENTE DIOCESI DI CHIOGGIA	3.500	3.109	391	
<b>Totale Provincia</b>						<b>3.500</b>	<b>3.109</b>	<b>391</b>	
625	ROVIGO	Lendinara	R	CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO CONSERVATIVO DEL MONASTERO DI LENDINARA	CONGREGAZIONE BENEDETTINA OLIVETANA	2.273	1.723	550	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.273</b>	<b>1.723</b>	<b>550</b>	
6272	PADOVA	Padova	A	CENTRO PER IL RECUPERO SOCIO EDUCATIVO DEI CIECHI PLURIMINORATI	ISTITUTO CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA	4.525	3.325	1.200	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.525</b>	<b>3.325</b>	<b>1.200</b>	
713	PADOVA	Teolo	B	PARCHEGGIO DELL'ABBAZIA DI PRAGLIA	COMUNE DI TEOLO	1.757	1.272	485	3
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.757</b>	<b>1.272</b>	<b>485</b>	<b>3</b>
757	VENEZIA	Venezia	R	RESTAURO CONSERVATIVO	FONDAZIONE DI CULTO OPERA FIDES INTREPIDA	1.125	755	370	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.125</b>	<b>755</b>	<b>370</b>	
7654	VICENZA	Vicenza	R	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7536	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	29.150	0	29.150	
<b>Totale Provincia</b>						<b>29.150</b>	<b>0</b>	<b>29.150</b>	
7656	PADOVA	Padova	R	INAIL 2000 PROT. 7559	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	59.730	0	59.730	
<b>Totale Provincia</b>						<b>59.730</b>	<b>0</b>	<b>59.730</b>	
896/1	VICENZA	Vicenza	B	Parte monumentale costituita da Chiesa, oratorio e chiostro di S. Chiara	ISTITUTO PALAZZOLO IN S. CHIARA DELLE POVERE	1.421	1.236	185	
<b>Totale Provincia</b>						<b>1.421</b>	<b>1.236</b>	<b>185</b>	
896/1	VICENZA	Vicenza	R	Stabili ad uso civile e interventi di carattere tecnologico	ISTITUTO PALAZZOLO IN S. CHIARA DELLE POVERE	4.059	3.879	180	
<b>Totale Provincia</b>						<b>4.059</b>	<b>3.879</b>	<b>180</b>	
897	VICENZA	Vicenza	R	RESTAURO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL CHIOSTRO MONUMENTALE DEL CONVENTO DA ADIBIRE A RICETTIVITA' IN COMUNITA' RELIGIOSA E RELATIVI SERVIZI	COMUNITA' ORDINE FRANCISCANI MINORI CONVENTUALI	180	180	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	
981	VENEZIA	Venezia	R	CENTRO D'ACCOGLIENZA PELLEGRINI PER GIOVANI E ANZIANI	ISTITUTO PROVINCIALE PER L'INFANZIA SANTA MARIA DELLA PIETA'	2.455	2.455	0	
<b>Totale Provincia</b>						<b>2.455</b>	<b>2.455</b>	<b>0</b>	
<b>Totale Regione</b>						<b>391.272</b>	<b>190.905</b>	<b>200.366</b>	<b>2.531</b>

## 7. APPENDICE

**Delibera n. 4/2000 del 14.12.2000**

*La Commissione ex lege n. 270/1997*

*VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;*

*VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";*

*VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997, 17 marzo 1998 e 28 luglio 2000 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;*

*VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;*

*VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;*

*VISTA la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. DAGL/20LL.PP./96, in data 10 dicembre 1999, relativa alle problematiche concernenti la proroga dei termini ed il defanziamento degli interventi dei piani di cui alla legge n.651/1996 ed alla legge n.270/1997;*

*VISTA la legge 23 dicembre 1999, n.488 (legge finanziaria 2000);*

*VISTA la legge 16 dicembre 1999, n.494;*

*UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi in ordine:*

*agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio medesimo circa la rendicontazione degli interventi alla data di ultimazione prevista nel Piano;*

*alle richieste presentate da soggetti titolari di interventi inclusi nel Piano;*

*RITENUTO di determinarsi in ordine al defanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro i termini previsti nel Piano, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo sia riconducibile al caso fortuito o alla causa di forza maggiore;*

*CONSIDERATO che l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione dei lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione, la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione dei lavori laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o alla causa di forza maggiore;*

*RITENUTO, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare il Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;*

*CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi di cui all'ALLEGATO A, sono risultate necessarie minori occorrenze finanziarie, come indicate a fianco di ciascun intervento, per un ammontare complessivo di L. 45.971.174.611 che rientrano nella disponibilità di questa Commissione;*

*RITENUTO, conseguentemente, di ridurre il costo e le assegnazioni finanziarie per gli interventi di cui all'ALLEGATO A nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata;*

*CONSIDERATO che la legge n.488/1999 (legge finanziaria 2000) ha disposto – come indicato nella Tabella E concernente le variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni*

legislative di spesa precedentemente disposte- la riduzione di lire 40 miliardi della competenza del fondo ex lege n. 270/1997;

*RITENUTO*, pertanto, di dovere decurtare dalla massa finanziaria originaria di L.2000 miliardi, astrattamente disponibile, la suddetta somma di L. 40 miliardi e che, pertanto, lo stanziamento effettivamente disponibile risulta ridotto a L.1.960 miliardi;

*CONSIDERATO* che, per effetto delle modificazioni del Piano nel tempo intervenute; dell'accantonamento di L. 4.500.000.000 disposto per cause impreviste ed eccezionali con Decreto Ministeriale 21 aprile 1998; delle suddette economie rinvenute in sede di saldo in ragione di L. 45.971.174.611, l'importo complessivo delle assegnazioni di Piano ammonta a L. 1.893.170.810.117 e che pertanto le somme che sono, al momento, nelle disponibilità di questa Commissione ammontano a L. 62.329.189.883 (pari alla differenza tra L.1.960.000.000.000 e L. 1.893.170.810.117), oltre lire 4.500 milioni accantonate per cause impreviste ed eccezionali;

*RITENUTO*, in esito alla suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data di ultimazione prevista nel Piano e sulla base delle relazioni presentate dai soggetti beneficiari, di assentire i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO C, in quanto i motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun intervento, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito;

*RITENUTO*, in esito alla suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e sulla base delle relazioni presentate dai soggetti beneficiari, di disporre, ex articolo 4, comma 2, della legge n. 270/1997 - per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, non riconducibili ad ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito- il definanziamento degli interventi di cui all'ALLEGATO B, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo ammontare di L. 4.441.059.861, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'articolo 3, comma 4, della legge n. 270/1997;

*CONSIDERATO* che alle suddette disponibilità di L. 62.329.189.883, vanno aggiunte quelle di cui all'ALLEGATO B per un importo di L. 4.441.059.861 e che, pertanto, le somme al momento disponibili ammontano a L. 66.770.249.744;

*RITENUTO*, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti degli interventi già realizzate, operando anche con risorse finanziarie proprie;

*RITENUTO* di prendere atto delle variazioni di cofinanziamento come indicate a fianco dei relativi interventi di cui all'ALLEGATO C;

*RITENUTO* di accogliere le richieste di reintegrazione finanziaria nella misura e per le motivazioni indicate, nell'ALLEGATO C, a fianco dei relativi interventi;

*RITENUTO* di accogliere le richieste di integrazione di finanziamento per oneri derivanti da maggiori lavori necessitati e comunque eseguiti entro la data del 30 novembre 2000, disponendo l'assegnazione di un contributo a favore di tali interventi, in misura non superiore al 10 per cento dello stanziamento di piano, nell'entità e per le motivazioni, indicate nell'ALLEGATO C, a fianco dei relativi interventi;

*RITENUTO*, pertanto, di attribuire agli interventi di cui all'ALLEGATO C le somme finanziarie a fianco di ciascuno di essi indicate, per un complessivo ammontare di L. 30.197.150.581;

*CONSIDERATO* che, per effetto di tali attribuzioni, restano nella disponibilità di questa Commissione L. 36.573.099.163;

*CONSIDERATO* che per l'intervento rubricato con codice 7227, relativo alla Cattedrale di S. Rufino in Assisi, la locale Soprintendenza per i beni culturali ha dichiarato che si sono resi indispensabili maggiori lavori derivanti da sorpresa archeologica;

*CONSIDERATO* che per fare fronte all'urgenza, tali lavori sono stati commissionati dalla Curia Vescovile di Assisi-Capitolo della Cattedrale di S. Rufino ed hanno comportato un costo di L. 500 milioni;

*RITENUTO* di assentire la richiesta di finanziamento concernente detti lavori e, pertanto, di disporre il cambio del titolo e la disaggregazione dell'intervento di cui trattasi nei seguenti termini:

prot. 7227/A

titolo: Restauro della Cattedrale di S. Rufino (1°lotto)

soggetto beneficiario: Soprintendenza BAAAS dell'Umbria

lettera c: agosto 1998

lettera d: dicembre 1999

stanziamento ex lege n. 270/1997: 400.000.000

altre fonti finanziarie: 350.000.000

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costo stimato: 750.000.000;

prot. 7227/B

titolo: *Restauro della Cattedrale di S. Rufino (2° lotto)*

soggetto beneficiario: *Capitolo della Cattedrale di S. Rufino*

lettera c: *dicembre 1999*

lettera d: *giugno 2000*

stanziamento ex lege n. 270/1997: *500.000.000*

costo stimato: *500.000.000;*

*CONSIDERATO che, per effetto di tale attribuzione di lire 500 milioni, restano nella disponibilità di questa Commissione L. 36.073.099.163;*

*RITENUTO di assentire un contributo di lire 200 milioni all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi in ragione dell'esigenza di documentare e pubblicizzare, attraverso progetto editoriale e mostre, quanto realizzato con l'investimento pubblico in occasione del Giubileo;*

*CONSIDERATO che per effetto di tale attribuzione di lire 200 milioni, restano nella disponibilità di questa Commissione lire 35.873.099.163, oltre a lire 4.500 milioni che erano state già accantonate per cause impreviste ed eccezionali, per un complessivo ammontare di lire 40.373.099.163;*

*CONSIDERATO che per l'intervento rubricato con codice prot. 2388, di titolarità degli Ordini dei Frati Minori del Beato Umile di Bisignano, concernente il consolidamento, recupero e restauro dell'impianto conventuale del Beato Umile e la sistemazione dello spazio antistante, si è proceduto a mezzo di due distinti appalti;*

*RITENUTO di assentire la richiesta di disaggregazione concernente detti lavori e, pertanto, di disporre la disaggregazione dell'intervento di cui trattasi nei seguenti termini, che non comportano oneri aggiuntivi a carico del fondo ex lege n.270/1997:*

*prot. 2388/A*

*titolo: consolidamento, recupero e restauro dell'impianto conventuale del Beato Umile e sistemazione dello spazio antistante (1°lotto)*

*soggetto beneficiario: Ordini Frati Minori Beato Umile di Bisignano*

*lettera c: luglio 1999*

*lettera d: dicembre 1999*

*stanziamento ex lege n. 270/1997: 2 miliardi*

*costo stimato: 2 miliardi;*

*prot. 2388/B*

*titolo: consolidamento, recupero e restauro dell'impianto conventuale del Beato Umile e la sistemazione dello spazio antistante (2° lotto)*

*soggetto beneficiario: Ordini Frati Minori Beato Umile di Bisignano*

*lettera c: luglio 1999*

*lettera d: dicembre 1999*

*cofinanziamento: 400.000.000*

*costo stimato: 400.000.000;*

*RITENUTO di non recuperare i ribassi d'asta relativi agli interventi seguenti, in considerazione dell'entità del cofinanziamento:*

*prot. 4117, di titolarità delle Ferrovie Nord di Milano S.p.A., concernente la realizzazione di strutture di accoglienza nell'atrio della stazione di Milano Cadorna;*

*prot. 5167, di titolarità del Comune di Milano, concernente la ristrutturazione del Piazzale Cadorna;*

*RITENUTO di prendere atto della rinuncia al finanziamento ex lege n.270/1997 dichiarata dall'Opera Pia dei Poveri Vergognosi, soggetto beneficiario dell'intervento rubricato con codice prot. 6239, concernente la realizzazione della casa albergo per anziani, il cui importo di L. 279.749.813 è già iscritto tra le minori occorrenze di piano di cui all'ALLEGATO A alla presente deliberazione;*

*RITENUTO di approvare le rettifiche indicate a fianco dei relativi interventi di cui all'ALLEGATO D;*

*CONSIDERATO che le vigenti disposizioni di legge concernenti il definanziamento, totale o parziale, di interventi inclusi nel Piano a motivo di mancata osservanza dei termini temporali del Piano non risultano applicabili agli interventi proposti da soggetti privati ed inclusi nel Piano senza beneficiare dei finanziamenti di cui alla legge n.270/1997 e per il solo fine di beneficiare delle procedure acceleratorie di cui al comma 6 dell'art.1 della legge n.270/1997;*

*CONSIDERATO, altresì, che taluni interventi proposti da soggetti privati non sono stati ultimati nei tempi previsti e che di tale circostanza fattuale questa Commissione, in via meramente ricognitiva, ritiene di dovere prendere atto facendo uso del generale potere di autotutela, nella specie di revoca, con piena salvezza degli effetti prodotti da atti autonomamente rilasciati dalle Amministrazioni competenti sulla base di una propria valutazione discrezionale, ancorché finalizzati a variare lo strumento urbanistico per consentire la realizzazione dell'opera;*

*RITENUTO, per i suesposti motivi, di incaricare l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi di avviare la procedura di messa in mora ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca della inclusione nel Piano di quegli interventi di titolarità di soggetti privati che, comunque, non siano dotati di certificato di ultimazione dei lavori;*

*RITENUTO di non assentire le richieste di inserimento nel Piano di nuovi interventi trattandosi di proposte che comporterebbero l'attivazione di cantieri oltre le scadenze dell'anno giubilare;*

*CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n.494, le somme di cui all'art. 3. Comma 4, della legge 7 agosto 1997, n.270, ovvero le somme non utilizzate relative ad interventi revocati, possono essere utilizzate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne facciano richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000;*

*RITENUTO di destinare a tale finalizzazione le attuali disponibilità in misura di L. 40.300.000.000;*

All'unanimità

#### DELIBERA

*Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori indicati a fianco di ciascun intervento di cui all'ALLEGATO c.*

*Sono approvate le riduzioni di stanziamento degli interventi di cui all'ALLEGATO A.*

*Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, sono definanziati, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all'ALLEGATO B.*

*Ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.*

*Sono assentite le integrazioni e le reintegrazioni di finanziamento, le variazioni di cofinanziamento degli interventi indicati nell'ALLEGATO C, nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi, per un importo complessivo di L. 30.197.150.581.*

*E' assentita la richiesta di finanziamento di L. 500 milioni concernente maggiori lavori, relativi alla Cattedrale di S. Rufino in Assisi, resisi indispensabili a causa di sorpresa archeologica e, pertanto, è disposto il cambio del titolo e la disaggregazione dell'intervento prot. 7227 nei seguenti termini:*

*prot. 7227/A*

*titolo: Restauro della Cattedrale di S. Rufino (1° lotto)*

*soggetto beneficiario: Soprintendenza BAAAS dell'Umbria*

*lettera c: agosto 1998*

*lettera d: dicembre 1999*

*stanziamento ex lege n. 270/1997: 400.000.000*

*altre fonti finanziarie: 350.000.000*

*costo stimato: 750.000.000;*

*prot. 7227/B*

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*titolo: Restauro della Cattedrale di S. Rufino (2° lotto)*

*soggetto beneficiario: Capitolo della Cattedrale di S. Rufino*

*lettera c: dicembre 1999*

*lettera d: giugno 2000*

*stanziamento ex lege n. 270/1997: 500.000.000*

*costo stimato: 500.000.000.*

*E' assentito un contributo di lire 200 milioni all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi in ragione dell'esigenza di documentare e pubblicizzare, attraverso progetto editoriale e mostre, quanto realizzato con l'investimento pubblico in occasione del Giubileo.*

*E' assentita la richiesta di disaggregazione dell'intervento rubricato con codice prot. 2388, di titolarità degli Ordini dei Frati Minori del Beato Umile di Bisignano, concernente consolidamento, recupero e restauro dell'impianto conventuale del Beato Umile e sistemazione dello spazio antistante, nei seguenti termini, che non comportano oneri aggiuntivi a carico del fondo ex lege n.270/1997:*

*prot. 2388/A*

*titolo: consolidamento, recupero e restauro dell'impianto conventuale del Beato Umile e sistemazione dello spazio antistante (1°lotto)*

*soggetto beneficiario: Ordini Frati Minori Beato Umile di Bisignano*

*lettera c: luglio 1999*

*lettera d: dicembre 1999*

*stanziamento ex lege n. 270/1997: 2 miliardi*

*costo stimato: 2 miliardi;*

*prot. 2388/B*

*titolo: consolidamento, recupero e restauro dell'impianto conventuale del Beato Umile e la sistemazione dello spazio antistante (2° lotto)*

*soggetto beneficiario: Ordini Frati Minori Beato Umile di Bisignano*

*lettera c: luglio 1999*

*lettera d: dicembre 1999*

*cofinanziamento: 400.000.000*

*costo stimato: 400.000.000.*

*Si prende atto della rinuncia al finanziamento ex lege n.270/1997 dichiarata dall'Opera Pia dei Poveri Vergognosi, soggetto beneficiario dell'intervento rubricato con codice prot. 6239, concernente la realizzazione della casa albergo per anziani, il cui importo di L. 279.749.813 è già iscritto tra le minori occorrenze di piano di cui all'ALLEGATO A alla presente deliberazione.*

*Si dispone di non recuperare i ribassi d'asta relativi agli interventi seguenti, in considerazione dell'entità del cofinanziamento:*

*prot. 4117, di titolarità delle Ferrovie Nord di Milano S.p.A., concernente la realizzazione di strutture di accoglienza nell'atrio della stazione di Milano Cadorna;*

*prot. 5167, di titolarità del Comune di Milano, concernente la ristrutturazione del Piazzale Cadorna;*

*Sono approvate le rettifiche indicate nell'ALLEGATO D.*

*Non sono accolte le richieste di inserimento di nuovi interventi e le altre richieste di modificazioni del Piano.*

*Restano nella disponibilità della Commissione lire 40.373.099.163.*

*Le attuali disponibilità sono destinate, in misura di lire 40.300.000.000, agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne hanno fatto richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilarî durante l'anno 2000.*

*L'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi è incaricato di avviare la procedura di messa in mora ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca della inclusione nel Piano di quegli interventi di titolarità di soggetti privati che, comunque, non siano dotati di certificato di ultimazione dei lavori.*

*Il Segretario*  
*(F.to Barbato)*

*Il Presidente*  
*(F.to Nesi)*

**Modello di rendicontazione dello stato di attuazione al 31.12.1999**

All'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi  
Via del Corso, 184  
00186 - ROMA

Data: \_\_\_\_\_

Prot. n° \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** LEGGE 23 DICEMBRE 1996, n° 651 - MODELLO DI RENDICONTAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE, ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1999, DELL'INTERVENTO:

Codice URCGE n. \_\_\_\_\_ Titolo: \_\_\_\_\_

Soggetto beneficiario: \_\_\_\_\_

Localizzazione: \_\_\_\_\_

Costo complessivo: £: \_\_\_\_\_

Importo finanziamento legge 651/96: £: \_\_\_\_\_

Importo cofinanziamento: £: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di responsabile del procedimento, ovvero di legale rappresentante dell'intervento in epigrafe, consapevole della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni inventiere, mendaci e false, di cui all'art. 6, c. 2 del D.P.R. 20/10/98, n. 403

**DICHIARA**

- che è stata espletata la procedura per la rendicontazione indicata dall'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi e che, in esito a detta procedura, i dati indicati nel presente modello sono conformi alle risultanze contabili al 31/12/1999, desunte dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione/Ente;

- che il verbale di consegna dei lavori è intervenuto in data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 - che il tempo stabilito per l'esecuzione (contratto + atti aggiuntivi) è pari a giorni: \_\_\_\_\_  
 - che sono state concesse sospensioni e/o proroghe per complessivi giorni: \_\_\_\_\_  
 - che l'ultimazione del lotto funzionale è prevista per il giorno: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 - che l'ultimazione dell'intervento, nella sua totalità, è prevista per il giorno: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 - che la percentuale di realizzazione dell'intervento al 31.12.1999, intesa come rapporto tra somme spese, o comunque maturate al 31/12/99, e costo complessivo \_\_\_\_\_ % dell'intervento è pari a:

- che, conclusivamente, lo stato di attuazione dell'intervento al 31/12/99 è tale da consentire di accertare il conseguimento di lotto funzionale consistente in \_\_\_\_\_ ovvero di accertare la non funzionalità delle parti eseguite;  
 - che, per il raggiungimento della funzionalità parziale/totale dell'intervento, le somme necessarie sono stimate in lire \_\_\_\_\_ ed il tempo occorrente per la sua realizzazione è stimato in giorni \_\_\_\_\_;  
 - che il rapporto tra il quadro tecnico-economico risultante a seguito dell'aggiudicazione, aggiornato sulla base di eventuali integrazioni di finanziamento assentite, e il quadro tecnico-economico relativo alle somme spese o comunque maturate alla data del 31/12/1999 è il seguente:

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE URCGE N° _____	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA £ _____ RIBASSO D'ASTA £ _____ IMPORTO NETTO LAVORI £ _____	(IN PERC.LE _____ %)
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

**QUADRO A**

	Opere Civili	Opere Impiantistiche	Arredi e/o Attrezzature	Appalti di sola fornitura di beni e/o servizi	A) TOTALE LAVORI
IMPORTO NETTO LAVORI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IMPORTO LAVORI ESEGUITI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IMPORTO LAVORI NON ESEGUITI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**QUADRO B**

	Area e/o Fabbricato	Opere Civili	Opere Impiantistiche	Arredi e/o Attrezzature	Appalti di sola fornitura di beni e/o servizi	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Costo di acquisizione	a	<input type="text"/>				<input type="text"/>
	b	<input type="text"/>				<input type="text"/>
	c	<input type="text"/>				<input type="text"/>
Rilievi, studi e sondaggi	a	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>
	b	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>
	c	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Progettazione	a	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altre spese tecniche	a	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Allacciamenti	a	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>
	b	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>
	c	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Imprevisti (specificare)	a	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altro (specificare)	a	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
I.V.A.	a	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale finanziato	a	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale speso e/o maturato	b	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTALE NON SPESO	c	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<b>LEGENDA</b>	a	<input type="text"/>	Importi dei Q.T.E. assentiti
	b	<input type="text"/>	Importi erogati o maturati
	c	<input type="text"/>	Differenza (a - b)

*TIMBRO E FIRMA*

**DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

*TIMBRO E FIRMA*

**DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (11 luglio 2001)**

Si riposta il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 11 luglio 2001, sulla delibera adottata dalla Commissione ex lege n. 270/97 nella seduta del 19 aprile 2000, con la seguente integrazione al punto 3 della delibera medesima:

- dopo le parole “sopravvenienze” archeologiche”, inserire le parole “e artistiche”.



Repertorio Atti n. 186 del 6 luglio 2000

*Presidente del Consiglio dei Ministri*SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME**CONFERENZA STATO - REGIONI**  
**Seduta del 6 luglio 2000**

**Oggetto:** Delibera della Commissione istituita in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 270, per gli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio, concernente precisazioni in ordine alla rendicontazione delle somme utilizzate dai soggetti beneficiari al 31 dicembre 1999 e sul previsto definanziamento delle opere non ultimate entro i termini prescritti.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270, recante "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio", che:

- all'art. 1, comma 1, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Regioni interessate e acquisito il *parere di questa Conferenza*, l'approvazione di un Piano di interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti l'evento, in località fuori dal Lazio, nel quale, in ottemperanza a quanto disposto dal stesso art. 1, comma 4, lettere c) e d), sono fissati anche i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi relativi alle opere da realizzare e quelli entro i quali le stesse devono essere completate e rese pienamente funzionanti;
- all'art. 2, comma 11, demanda ad una apposita Commissione, istituita con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1997 e 17 marzo 1998, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della stessa legge, la predisposizione del ricordato Piano e la sua approvazione nei dieci giorni successivi;
- all'art. 4, comma 2, demanda alla ricordata Commissione, il definanziamento totale o parziale degli interventi da realizzare con il contributo pubblico, nei casi di mancato rispetto dei termini di cui al citato art. 1, comma 4, lettere c) e d) della stessa legge;

VISTO il proprio atto rep.n. 338 del 9 ottobre 1997, con il quale questa Conferenza ha designato il proprio rappresentante in seno alla ricordata Commissione;

VISTO il proprio atto rep.n. 981 del 22 giugno 2000 con il quale questa Conferenza ha provveduto alla sostituzione del proprio rappresentante in seno alla predetta Commissione;

VISTO il Piano di interventi predisposto in attuazione del citato art. 1 della legge n. 270 del 1997, adottato con decreto del 21 aprile 1998 dal Ministero dei Lavori Pubblici, con delega di

funzioni per il Giubileo del 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998;

**VISTO** il decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, che all'art. 2, comma *2bis*, stabilisce che le somme non utilizzate relative ad interventi non realizzati e revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalità e con le modalità individuate dallo stesso decreto;

**VISTA** la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000", che all'art. 8 autorizza il Ministro dei lavori pubblici, con delega di funzioni per le aree urbane ed il Giubileo del 2000, ad assegnare con proprio decreto e sulla base di criteri definiti con questa Conferenza, le eventuali risorse non utilizzate di cui all'art. 3, comma 4, della ricordata legge, n. 270 del 1997, nonché di quelle di cui all'art. 2, comma *2bis* del citato decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, per le esigenze gestionali dei servizi di base e speciali nei Comuni interessati dagli eventi giubilari per l'anno 2000;

**VISTO** il proprio atto rep. n. 923 del 16 marzo 2000 con il quale è stato espresso il positivo avviso delle Regioni e delle Province autonome sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, concernente la individuazione dei criteri per l'assegnazione delle predette eventuali risorse non utilizzate di cui al richiamato art. 3, comma 4, della legge n. 270 del 1997, nonché di quelle di cui al menzionato art. 2, comma *2bis* del decreto - legge n. 551 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 651 del 1996;

**PRESO ATTO** della nota del Presidente del Consiglio dei Ministri Prot. DAGL/20LLPP/96 del 10 dicembre 1999, relativa alle problematiche concernenti la proroga dei termini di realizzazione delle opere fissati nel ricordato Piano degli interventi e il defianziamento delle stesse nei casi previsti;

**VISTA** la delibera assunta dalla richiamata Commissione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 270 del 1997 nella seduta del 19 aprile 2000, nel testo trasmesso il 13 giugno 2000 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Roma capitale grandi eventi, nella quale: - vengono fissati, tra l'altro, i termini ultimi entro i quali i soggetti beneficiari delle risorse di cui alla stessa legge sono tenuti all'obbligo della rendicontazione; - si precisa, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, che saranno defianziati gli interventi per i quali detti soggetti non provvederanno nei prescritti termini al richiesto adempimento della rendicontazione;

VISTO l'art. 1, comma 1, della più volte richiamata legge 7 agosto 1997, n. 270, che dispone il parere di questa Conferenza sulle delibere della più volte ricordata Commissione di cui all'art. 2, comma 1, della stessa legge n. 270 del 1997;

CONSIDERATO che in corso di seduta i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nell'esprimere il loro positivo avviso sulla delibera in esame, hanno chiesto di integrare il punto 3 della stessa come segue:

- dopo le parole "sopravvenienze archeologiche", inserire le parole "e artistiche";

TENUTO CONTO che il rappresentante dell'Amministrazione centrale interessata ha aderito alla richiesta di integrare il testo della delibera in esame nei termini sopra riportati;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 270, sulla delibera adottata nella seduta del 19 aprile 2000 dalla Commissione istituita con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1997 e 17 marzo 1998, in attuazione dell'art. 2 comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 270, per gli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio, nel testo trasmesso alla Segreteria di questa Conferenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Roma capitale e grandi eventi, con nota prot. n. 3456 - RC del 13 giugno 2000, con la seguente integrazione, proposta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed accolta dal rappresentante dell'Amministrazione centrale interessata:

- al punto 3 della delibera: dopo le parole " - sopravvenienze archeologiche", inserire le parole "e artistiche".

IL SEGRETARIO  
*Guido Papari*

IL PRESIDENTE  
*Agostino Rocca*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
SEGRETERIA GENERALE E UFFICIO CENTRALE PER I GIUBILI  
E PER I PERCORSI GIUBILARI E PER I PELLEGRINAGGI

PER CESSA CC. ATTENTE ALL'ORIGINALE

Rome, 11-04-2000

Fogli n. 3

IL DIRETTORE

*Di Ceccillo*

**Ordine del giorno della seduta della Commissione ex lege n. 270/97 del 21 luglio 1999**

Si riporta l'ordine del giorno della seduta della Commissione ex lege n. 270/97, in data 21 luglio 1999, nella quale sono state assunte determinazioni in ordine alle istanze di assegnazione di un termine suppletivo per gli interventi non ultimati entro il 31.12.1999, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.12.1999.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI  
IL COORDINATORE

## Ordine del giorno della seduta del 21 luglio 2000

### 2. Determinazioni in ordine alle istanze di assegnazione di un termine suppletivo per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1999.

- Ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 270/1997 e n. 494/1999, la Commissione è tenuta a determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad assentire - in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento - il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, ma sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore.
- La Commissione, in data 19 aprile u.s., ha individuato, in via esemplificativa, le fattispecie sufficienti a comprovare la forza maggiore o il caso fortuito. Acquisito il parere favorevole, con modifiche, della Conferenza Stato-Regioni, (all. n. 5) il relativo decreto di approvazione è stato sottoposto alla firma del Ministro dei LL.PP., delegato per Roma Capitale e Giubileo. Si è in attesa della firma di tale provvedimento. (all. n. 6)
- L'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione dei lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento al 31 dicembre 99, unitamente ad una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati. A quella data, su 1108 interventi inclusi nel Piano, ne sono risultati ultimati 736 e non ultimati 202.

I restanti interventi hanno o scadenza successiva al 31 dicembre 1999, ovvero sono di titolarità di soggetti privati, i quali beneficiano unicamente di accelerazioni procedurali.

- Si sottopone all'esame della Commissione un primo elenco (**all. n. 7**) di interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1999 e, pertanto, da assoggettare alla procedura suddetta. Si rileva che nell'ultima colonna del tabulato sono, sinteticamente, riportate le motivazioni, addotte dai rispettivi titolari, sulle cause del ritardo maturato.

Lo stesso tabulato è una sintesi di un più esteso elaborato nel quale figurano ulteriori dati contabili che consentono di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse eventualmente liberate dai definanziamenti.

- La Commissione ha la facoltà di destinare le suddette risorse :
  - all'integrazione del finanziamento di interventi già ricompresi nel Piano;
  - al finanziamento di iniziative ed attività anche indirettamente connesse alla realizzazione di interventi giubilari (art.7, c.1, legge n. 494/1999);
  - alla costituzione di un fondo di parte corrente da destinare agli oneri di gestione dei servizi di base e speciali, sostenuti dalle amministrazioni interessate da eventi giubilari (cfr. D.M. di cui al punto 1 dell'o.d.g., nonché artt. 8 e 13 della legge n. 494/1999).
- Si rileva, infine, che per gli interventi non ultimati e definanziati, i rispettivi soggetti beneficiari (ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494) sono tenuti ad assumere le determinazioni utili a garantire la funzionalità anche parziale degli interventi medesimi.
- Sulla base delle intese che l'Ufficio ha perfezionato con la Cassa depositi e Prestiti, l'elenco degli interventi definanziati viene inoltrato a quell'Istituto che ha assicurato un'istruttoria speditiva delle richieste di mutuo che dovessero intervenire da parte dei titolari di tali interventi.

**Si allega:**

1. Appunto inviato alla P.C.M. nel novembre 1999, su talune problematiche concernenti la proroga dei termini di finanziamento (**all. n. 8**)
2. La nota in data 10 dicembre 1999, a firma del Presidente D'Alema sulla stessa materia (**all. n. 9**)

**Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.12.1999**

Si allega, a seguire, copia della direttiva DAGL/20LL.PP./96 del 10.12.1999 - a firma del Presidente del Consiglio pro tempore Massimo D'Alema – in tema di proroga dei termini di ultimazione degli interventi e di definanziamento degli stessi.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

DAGLI 20 LL. PP. / 96

Roma,

10 DIC. 1999

Dott. Enrico MICHELI  
Ministro dei Lavori Pubblici  
Delegato per Roma Capitale e  
Giubileo 2000  
00100 ROMA

OGGETTO: Piani per il Giubileo - Problematiche concernenti la proroga dei termini e il definanziamento - Legge n. 651/96 e legge n. 270/97.

La problematica esposta nella nota n. 11402/5074/424 del 1° dicembre 1999 si incentra sul contenuto giuridico dell'articolo 1, comma 3 lettera d), del d.l. 23 ottobre 1996, n. 551, convertito con modificazioni con legge 23 dicembre 1996, n. 651, e dell'articolo 1, comma 4 lettera d), della legge 7 agosto 1997, n. 270.

Entrambe tali disposizioni si inquadrano in norme finalizzate, rispettivamente nell'ambito o al di fuori della regione Lazio, a individuare: i soggetti beneficiari dei finanziamenti; le risorse finanziarie; i termini per il perfezionamento degli adempimenti amministrativi occorrenti; i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

La fissazione dei tempi di completamento e piena funzionalità delle opere, per la cui esecuzione è espressamente richiamata la legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, è stata demandata al piano degli interventi. Si è peraltro previsto, nella legge n. 270 del 1997, che i tempi (ivi definiti termini) non possono essere successivi al 31 ottobre 1999 (con ddl in itinere tale data viene fissata al 31 dicembre 1999).

In concreto, il piano degli interventi, sia ex d.l. n. 551 del 1996 sia ex legge n. 270 del 1997, ha fissato i tempi o termini di completamento e piena funzionalità delle opere al 31 dicembre 1999.

Tale soluzione sembrerebbe discendere dalla corretta valutazione della sussistenza di un termine "essenziale" per la piena fruibilità delle opere rispetto all'evento giubilare; nonché dalla già citata previsione contenuta nell'art. 1, comma 4 lett.d), della legge n. 270 del 1997, che appare direttamente connessa alla riserva, di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 561 del 1996, di ulteriori iniziative legislative, efficaci per l'intero territorio nazionale, dirette ad assicurare il pieno conseguimento della finalità di concorso dello Stato alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000.

Ciò posto, va inoltre valutato che entrambi i provvedimenti normativi fanno conseguire, alla scadenza dei tempi o termini fissati, il definanziamento totale o parziale degli interventi.

In tale contesto normativo, si ritiene che, in linea di principio, il tempo o termine fissati nel piano di intervento non possano essere prorogati in virtù di valutazioni discrezionali.

Il Legislatore ha, infatti, inteso demandare al piano la finanziabilità delle opere e i tempi della completa esecuzione di queste ultime. Al mancato rispetto dei tempi di realizzazione consegue, come si è detto, il definanziamento totale o parziale delle opere. Effetto, quest'ultimo, indipendente da valutazioni discrezionali dell'amministrazione e manifestazione della volontà legislativa di contribuire con fondi pubblici se e in quanto le opere siano completate e rese disponibili entro un dato tempo.

Il definanziamento sembra assumere quindi il carattere di rimedio essenzialmente organizzatorio per garantire una corretta allocazione delle risorse finanziarie e una loro distribuzione tra le diverse esigenze delle opere e delle attività connesse al Giubileo.

Deroghe al richiamato sistema non sono ammissibili, in linea generale, salva l'eventuale considerazione, alla quale fa cenno la nota cui si risponde, di eventi non riferibili al comportamento dell'esecutore dei lavori, come il caso fortuito e la forza maggiore, ai quali possono aggiungersi le sospensioni legittimamente disposte dall'amministrazione.

Tale conclusione non sembra inficiata dalla considerazione che per alcune opere il termine è stato, dalla Commissione ex lege 651, fissato nel corso dell'anno 2000. Tale determinazione è collegata ad una specifica e peculiare valutazione di funzionalità degli interventi per il Giubileo; valutazione che, da un lato, sottolinea la necessità di obiettive ragioni di differenziazione e, dall'altro, necessiterebbe di una specifica ed adeguata motivazione per essere modificata.

In conclusione, si esprime l'avviso che alla Commissione non sia dato un potere discrezionale di proroga dei termini, di legge o di piano, per il completamento dei lavori, con le sole eccezioni sopra indicate.

Naturalmente, resta regolata dalle norme comuni in materia la vicenda del rapporto tra il soggetto beneficiario del finanziamento e l'appaltatore delle opere finanziate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



**Appunto dell'U.R.C.G.E. sulle problematiche concernenti la proroga dei termini ed il definanziamento**

Quello che segue è l'appunto sottoposto dal Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi all'attenzione dei membri della Commissione nella succitata seduta del 21 luglio 1999. In tale appunto vengono ricostruiti il quadro di riferimento normativo e le problematiche connesse alla proroga dei termini di ultimazione ed al definanziamento degli interventi inseriti nel Piano ex lege n. 270/97.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

## APPUNTO

Oggetto: L. n. 651/96 e L. n. 270/97. Piani per il Giubileo – Problematiche concernenti la proroga dei termini ed il definanziamento

### Quadro di riferimento normativo

All'articolo 1 comma 3, sub lett. c) e d) della legge n.651/96, il legislatore prevede che il Piano indichi, per ciascun intervento, oltre al soggetto, all'oggetto della iniziativa, al relativo costo e quota di finanziamento assentito, anche i termini (lettera c) entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi ed i tempi (lettera d) entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali".

Ha poi sancito, con il comma 3 bis, che "in caso di mancata osservanza delle indicazioni di cui alle lettere c) e d) o qualora venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati, la Commissione delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi".

Con norma analoga, all'art. 1 comma 4, lett. c) e d) della legge n. 270/1997, il legislatore dispone che nel Piano vengano indicati, tra l'altro, per ciascun intervento: "i termini entro i quali devono esser perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti" (lettera c), ed "i termini, non successivi al 31 ottobre 1999 entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali" (lettera d).

Ha poi individuato, all'art. 4, comma 2, fattispecie analoghe a quelle indicate nella legge n.651, per il definanziamento totale o parziale degli interventi da realizzare con il contributo pubblico.

La portata delle anzidette disposizioni è dunque sostanzialmente equivalente a quella delle norme contenute nella L. 651/1996 per il Giubileo Lazio che, approvata circa un anno prima, aveva essa stessa preannunciato (art. 1, comma 11) "l'approvazione di successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale", circostanza che avvalorava la tesi della omogeneità della fonte normativa.

Non c'è dubbio, infatti, che la "ratio" ispiratrice delle due leggi sia unica, mirando entrambe, con procedure simili, a programmare e finanziare, con fondi statali, interventi finalizzati a creare le condizioni strutturali ed organizzative atte a favorire la permanenza e la mobilità dei pellegrini su tutto il territorio nazionale, in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000.

Senonché se la legge n. 651/96 rimette alle determinazioni della Commissione l'individuazione del termine di ultimazione delle opere incluse nel Piano, la successiva legge n. 270/97, nell'intento di garantire la messa a regime delle iniziative strutturali e non, da realizzare per il Giubileo, introduce l'indicazione di una data limite (31.X.99) per il completamento dei singoli interventi.

Sul piano fattuale, la Commissione ex lege 651, anche in assenza di un puntuale riferimento temporale, ha ritenuto sotteso al corpo normativo il termine del 31.12.99, tant'è che i provvedimenti adottati in sede attuativa hanno sempre preso a riferimento tale data; anche se, in taluni casi, ha sentito l'esigenza di indicare termini ultronei rispetto a quella data, così che all'interno del Piano già figurano oltre 30 interventi con termine ricadente nel corso o alla fine del 2000.

Si tratta, in particolare, sia dei cosiddetti “servizi culturali” che, per essere funzionali all’evento, non possono che svolgersi nel corso dell’intero anno giubilare, sia di attività di informazione e di gestione, nonché di talune attività costruttive, quali quelle preordinate all’approntamento dell’area di Tor Vergata per la Giornata mondiale della Gioventù e per altre celebrazioni previste nel calendario pastorale per il secondo semestre del 2000.

### **Attuali problematiche**

Sono state recentemente presentate da circa 50 soggetti, titolari di interventi inclusi nel Piano Giubileo Lazio istanze di proroga del termine di ultimazione lavori, fino al 2000 inoltrato.

Inoltre, per più di 500 interventi il Piano prevede il completamento per il 31 dicembre 1999, ma lo stato di avanzamento percentuale di molti lavori in corso, lascia presumere un elevato rischio di non ultimazione per quella data. A fronte di tale situazione il Ministro ha posto la questione della legittimità o meno di accordare ad un consistente numero di interventi una proroga oltre il 31 dicembre ed, in caso affermativo, ne ha posto la questione di opportunità sotto il profilo politico, sottolineando, altresì, l’inammissibile disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra interventi localizzati nel Lazio e quelli ubicati nel resto del territorio nazionale ove si dovesse ritenere perentorio il termine del 31 ottobre '99 contenuto nella legge n. 270/97, ovvero quello del 31 dicembre '99, previsto dal d.d.l. in corso di approvazione.

Quanto alla prorogabilità dell’anzidetto termine, si fa presente che la Commissione per la trasparenza – sulla base di quanto riferito dal Commissario di Governo in sede di proposta di modifica al Piano – ha condiviso il criterio

utilizzato dal monitore, laddove, nel rapporto al 30 settembre, suggerisce “la concessione di una limitata proroga giustificata dalla natura dell’intervento e dalla sua localizzazione” per favorire la realizzazione di taluni interventi.

La condivisione di tale criterio induce a ritenere che la stessa Commissione per la trasparenza abbia escluso la perentorietà di un termine, peraltro ricavato da una lettura logico-sistematica delle norme, ammettendone il differimento sulla base di obiettivi presupposti da valutarsi per ogni singolo intervento.

Parimenti il Sindaco di Roma, nella qualità di Commissario Straordinario di governo, propone di assentire differimenti oltre il 31 dicembre, per quegli interventi che “non creano particolari problemi nella organizzazione della macchina giubilare, ... purché siano ultimati in tempi coerenti con le esigenze derivanti dalle celebrazioni giubilari”.

La problematica in esame era già stata sottoposta dalla sottoscritta, per le vie brevi, alle valutazioni della Corte dei Conti, sezione di controllo atti P.C.M., la quale ha ritenuto plausibile, in astratto, la prorogabilità del termine, suggerendone, comunque, un’applicazione limitata e puntualmente motivata.

Pertanto, ove sia condivisa la legittimità della proroga all’anno 2000, i profili problematici di merito riguarderebbero essenzialmente l’esigenza:

- di contenere l’impatto, negativo sotto il profilo dell’immagine politica, della presenza di un consistente numero di cantieri attivi nel corso dell’anno Giubilare;
- e quello di garantire che le modalità attuative delle due leggi siano omogenee, anche per quanto concerne l’accoglimento o meno delle proroghe e la conseguente irrogazione della sanzione, nel caso del mancato rispetto del detto termine di ultimazione.

Viceversa, ove non si ritenga prorogabile, in assoluto, oltre il 31.XII.1999, il termine di ultimazione delle opere, ne conseguirebbero gravi implicazioni sia sotto il profilo del danno al territorio ed all'ambiente, per il mancato completamento di un numero consistente di opere, sia sotto il profilo strettamente economico, connesso all'inevitabile contenzioso, ove il definanziamento dovesse intervenire in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate e da ultimo, ma non per importanza, sotto il profilo del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi del Piano, con possibile proposizione di azioni di responsabilità in termini di danno erariale.

In effetti il legislatore prevede, in entrambe le leggi, per il Lazio e per il fuori Lazio, la possibilità di procedere a modifiche ed integrazioni del Piano, in corso di attuazione, individuando le relative modalità operative.

Tale previsione implica la configurazione di un Piano flessibile e di natura dinamica che viene, di volta in volta, ad essere modificato dalla Commissione, sulla base dei risultati del monitoraggio, delle auto riprogrammazioni e dei definanziamenti.

La ratio di tale impianto normativo si ritiene, dunque, sia fondata sulla volontà di utilizzare al meglio le risorse pubbliche stanziare, attraverso la riassegnazione di quelle rese disponibili per effetto del definanziamento. Da questa premessa consegue che il definanziamento è finalizzato più che a sanzionare, ad ottimizzare l'investimento globale.

Se tale impostazione è condivisibile, ne consegue che l'attività volta al "definanziamento totale o parziale o di lotti funzionali di interventi" non può essere considerata una conseguenza automatica che si produce al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, bensì richiede una valutazione da parte della

Commissione, in ordine al rapporto costo/benefici, al bilanciamento degli interessi della collettività, da correlare al momento del processo attuativo nel corso del quale interverrebbe il definanziamento e richiede, altresì, un coinvolgimento del titolare dell'intervento, per l'individuazione del lotto funzionale e per l'acquisizione dello stato di consistenza, ai fini della quantificazione del definanziamento stesso.

Pertanto, si rende opportuno predefinire criteri operativi volti a tener conto della specifica fattispecie in esame (opere, servizi, forniture, incentivi) in rapporto a puntuali parametri (costi/benefici, bilanciamenti di interessi, fase del processo attuativo, rilevanza strategica).

Anche per quanto riguarda il contenimento del cosiddetto "impatto politico" sopra richiamato, sarà necessario individuare, preventivamente, i criteri ai quali le Commissioni dovranno attenersi nell'esame dei singoli interventi, ai fini della individuazione delle fattispecie prorogabili, dell'assegnazione di nuovi termini - anche in presenza di definanziamento - in modo da consentire il perseguimento, sia pur parziale, delle finalità per le quali gli interventi stessi sono stati finanziati ed inclusi nel Piano.

Tali criteri potrebbero essere riconducibili a:

1. La rilevanza strategica dell'intervento nell'ambito delle celebrazioni giubilari;
2. L'avanzamento percentuale del cantiere in rapporto alla dimensione economica dell'intervento;
3. L'individuazione delle opere e dei finanziamenti occorrenti per il completamento del lotto funzionale in corso;


4. La connessione dell'intervento con le specifiche celebrazioni giubilari calendarizzate dalla Santa Sede, dalle Conferenze Episcopali Regionali e dagli altri soggetti istituzionali;
5. La tipologia dell'intervento (lavori, forniture, servizi, incentivi) e la localizzazione dello stesso riguardo alle specifiche celebrazioni giubilari;
6. La riconducibilità del ritardo maturato a contenzioso giurisdizionale, condizioni meteorologiche avverse, scioperi delle maestranze, ecc.;
7. La consistenza delle prenotazioni intervenute rispetto ai modelli previsionali dei flussi dei pellegrini.

In conclusione, qualora la suddetta impostazione fosse condivisa, le Commissioni potrebbero operare conservando, di norma, come parametro di riferimento temporale il termine del 31.XII.99 ed ancorando le eventuali deroghe a criteri univoci e omogenei su tutto il territorio nazionale, anche al fine di evitare rischi di disparità di trattamento.

Si allega al riguardo il parere pro-veritate del Presidente di sezione del TAR Lazio, dott. Franco Bianchi, esperto dell'Ufficio, dal quale si evince ancor più chiaramente il fondamento giuridico della non perentorietà anche del termine del 31 ottobre 1999 per il Giubileo fuori Lazio, ritenuto ugualmente ordinatorio al pari di quello del 31 dicembre, contenuto nel d.d.l. in corso di approvazione e sotteso alla Legge n. 651/96.



(Daniela Barbato)

Roma, li 26.11.1999



**D.M. n. 268/RC del 28.08.2000**

Con il Decreto qui riportato, il Ministro dei Lavori Pubblici delegato per Roma Capitale Giubileo 2000 - recependo il contenuto della deliberazione della Commissione ex lege n. 270/97, n. 1 del 19 aprile 2000 - ha assegnato una scadenza ultimativa, fissata al 15 maggio 2000, per far pervenire all'U.R.C.G.E. comunicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori e per trasmettere la rendicontazione riferita alla data del 31 dicembre 1999. Con il medesimo decreto sono stati individuate, a fini applicativi ed orientativi, le fattispecie sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore. E' stato inoltre stabilito, in questa sede, che laddove gli interventi inseriti nel Piano presentassero una quota di cofinanziamento, l'eventuale definanziamento sarebbe stato operato pro-quota, ovvero in termini proporzionali alla quota di finanziamento attribuita.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Rep. 268 RC

Criteri per il definanziamento degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DELEGATO PER ROMA CAPITALE  
E GIUBILEO 2000**

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n.1/2000, adottata in data 19 aprile 2000 dalla Commissione ex lege 7 agosto 1997, n.270;

VISTO il parere, repertorio n.986, espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 6 luglio 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n.270/1997, sulla deliberazione n.1/2000, adottata in data 19 aprile 2000 dalla Commissione ex lege 7 agosto 1997, n.270;

RITENUTO di accogliere il suddetto parere e, pertanto, di integrare il punto 3 della deliberazione n.1/2000 del 19 aprile 2000 prevedendo tra le fattispecie sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore anche le sopravvenienze artistiche;

**DECRETA**

1. Sono approvati i criteri per il definanziamento degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio per il

Grande Giubileo del 2000, così come definiti dalla Commissione di cui all'articolo 2, della legge 7 agosto 1997, n. 270, nella seduta del 19 aprile 2000, con deliberazione n.1/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

2. Al punto 3 della suddetta deliberazione n.1/2000, dopo le parole "soppravvenienze archeologiche", sono aggiunte le seguenti: "e artistiche".

Roma, 28 AGO 2000

IL MINISTRO




MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMARE DEL FIDUCIARIA  
UFFICIO CENTRALE DEL FIDUCIARIO  
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Anno: 2000 - N. 3027 HI  
Roma, 20/9/2000

DIRETTORE  
IL DIRIGENTE GENERALE



REG.® ALLA CORTE DEI CONTI

Add - 5 OTT. 2000

REG. N. 3 PRESIDENZA FOG. N. 306  




# *Presidente del Consiglio dei Ministri*

## COMMISSIONE EX LEGE n. 270/1997

Deliberazione n. 1/2000

Seduta del 19 aprile 2000

### La Commissione ex lege n. 270/1997

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente “Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio”;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall’art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: “Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio” e successive modificazioni;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. DAGL/20LL.PP./96, in data 10 dicembre 1999, relativa alle problematiche concernenti la proroga dei termini ed il definanziamento degli interventi dei piani di cui alla legge n.651/1996 ed alla legge n.270/1997;

VISTA la legge 16 dicembre 1999, n.494;

UDITA la relazione del Coordinatore dell’Ufficio per Roma capitale e grandi eventi in ordine:

- agli adempimenti eseguiti dall’Ufficio medesimo circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;

- alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel piano;

RITENUTO di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore;

CONSIDERATO che l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione dei lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione dei lavori laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore;

PRESO atto che taluni soggetti beneficiari, nonostante i reiterati solleciti esperiti, non hanno ancora provveduto a comunicare lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere ed a presentare la richiesta rendicontazione delle somme utilizzate al 31 dicembre 1999;

RITENUTO di assegnare a tali soggetti beneficiari una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, statuendo fin d'ora che la perdurante inerzia oltre tale data, costituirà presupposto di per sé comprovante la non avvenuta ultimazione dei lavori, cui conseguirà il definanziamento degli interventi di rispettiva titolarità, con riserva di determinarne la misura all'esito dei compiuti accertamenti;

RITENUTO, fermo restando l'obiettivo di assicurare la realizzazione degli interventi in tempi compatibili con il sostanziale perseguimento delle finalità giubilari, di considerare, in via esemplificativa, sufficienti a comprovare la forza maggiore le seguenti fattispecie:

- condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate;

- sopravvenienze archeologiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi;
- rinvenimento di ordigni bellici;
- il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali;
- il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 28 ottobre 1999;

RITENUTO, viceversa, di considerare, in via esemplificativa, non sufficienti a comprovare la forza maggiore le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente apprezzate all'atto della progettazione ed al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi;

RITENUTO di disporre i definanziamenti ex articolo 4, comma 2, della legge n. 270/1997, stabilendo che, laddove nel piano figuri una quota di cofinanziamento, il definanziamento venga operato pro-quota, ovvero in termini proporzionali alla quota di finanziamento attribuita;

#### DELIBERA

1. Ai soggetti beneficiari che non hanno ancora provveduto alla rendicontazione delle somme utilizzate alla data del 31 dicembre 1999, è assegnata una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, per far pervenire comunicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori e per trasmettere la rendicontazione riferita alla data del 31 dicembre 1999.
2. Gli interventi per i quali i relativi soggetti beneficiari non provvederanno agli adempimenti di cui al precedente punto 1, saranno definanziati, con riserva di determinazione della rispettiva misura all'esito dei compiuti accertamenti.
3. A fini applicativi ed orientativi, sono considerate sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le seguenti fattispecie:
  - condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate;

- sopravvenienze archeologiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi;
  - rinvenimento di ordigni bellici;
  - il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali;
  - il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 28 ottobre 1999.
4. A fini applicativi ed orientativi, sono considerate non sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente apprezzate all'atto della progettazione, al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi.
5. Laddove nel piano figuri una quota di cofinanziamento, il definanziamento verrà operato pro-quota, ovvero in termini proporzionali alla quota di finanziamento attribuita.

Il Segretario



Il Presidente

