

Allegato n. 10

LEGGE N. 488/99

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in lire milioni)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 488/99		IMPORTI ASSEGNATI			IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2001	anno 2002	anno 2001	anno 2002	totale			
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2000	17.700	16.500	210.000	210.000	420.000	(1) 230.000	0	0
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin. L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali L. 798/84, art. 3 lett. l) Valli da pesca								
Altri Enti :	2.500	3.000	30.800	36.000	66.800		0	0
Diocesi Patriarcato di Venezia - dati al 31.12.2000	800	1.000	10.000	12.000	22.000	(1) 10.000	0	0
Biennale di Venezia	900	1.000	10.800	12.000	22.800			
Procuratoria di S. Marco - dati al 31.12.2000	800	1.000	10.000	12.000	22.000	(1) 10.000	0	0
REGIONE VENETO L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento	15.500	15.000	186.000	180.000	366.000			
PROVINCIA DI VENEZIA L. 67/88, art. 17 com.12) Restauro patrimonio storico	=	=						
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2000	12.300	13.500	133.000	153.000	286.000	(2) 286.000	112.892	519
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili			98.312	59.587	157.899		33.900	519
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria			5.950	17.181	23.131		10.000	0
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati			15.000	29.000	44.000		14.692	0
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi			13.738	2.932	16.670		11.000	0
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato ri				44.300	44.300		43.300	0
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.99 (*)	2.000	2.000	24.000	24.000	48.000		2.500	0
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili								
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture								
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria								
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati								
TOTALE	50.000	50.000	583.800	603.000	1.186.800		115.392	519

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 2001 e dal 2002.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo

(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2001.

(2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2001 e dal 2002.

- IMPORTI IMPEGNATI: - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova registrate da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

- Finanziamenti per Enti diversi:

(*) Attraverso il Comune di Chioggia, sono stati finanziati l'ASULSS 14, l'Istituto Cavanis, l'Istituto Salesiano S. Giusto, la Diocesi di Chioggia e il circolo Nautico, per interventi volti alla rivitalizzazione socio - economica e culturale della città di Chioggia.

Venezia, 21 settembre 2001

RELAZIONE AL PARLAMENTO SUGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Aggiornamento al 31 dicembre 2000

TABELLA DI SINTESI DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI, IMPEGNATI E SPESI

CON LE LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 139/92, 539/95, 515/96, 345/97, 295/98 E 448/98

Importi lordi in Lire milioni						
	IMPORTI ASSEGNATI	Importi assegnati rispetto al totale generale (%)	IMPORTI IMPEGNATI	Importi impegnati rispetto importi disponibili (%)	IMPORTI SPESI	Importi spesi rispetto importi disponibili (%)
	(A)		(B)	(B/A)	(C)	(C/A)
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	329.955	3%	327.754	99%	304.399	92%
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	3.819.937	38%	3.819.937	100%	2.296.397	60%
REGIONE VENETO (*)	2.340.775	23%	2.095.588	90%	686.119	29%
PROVINCIA DI VENEZIA	187.305	2%	131.967	70%	91.165	49%
COMUNE DI VENEZIA (*)	2.410.135	24%	2.320.143	96%	1.292.951	54%
COMUNE DI CHIOGGIA	378.899	4%	358.907	95%	127.747	34%
ALTRI ENTI	677.009	7%	474.125	70%	338.205	50%
TOTALE GENERALE	10.144.014	100%	9.528.421	94%	5.136.983	51%

(*) L'art. 3 della Legge 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato per i rii. I valori indicati per il Comune di Venezia sono al netto di tale quota.

Venezia, 21 settembre 2001

RELAZIONE AL PARLAMENTO SUGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

CONFRONTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE

Importi lordi in Lire milioni						
	IMPORTI TOTALI ASSEGNATI	SOMME SPESE				
		Stato attuazione al 31.12.1999		Stato attuazione al 31.12.2000		Variazione in percentuale
		Importi spesi (B)	% (B/A)	Importi spesi (C)	% (C/A)	
(A)						(D)
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	329.955	301.558	91%	304.399	92%	+1%
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	3.819.937	2.019.118	53%	2.296.397	60%	+7%
REGIONE VENETO	2.340.775	541.790	23%	686.119	29%	+6%
PROVINCIA DI VENEZIA	187.305	24.166	13%	91.165	49%	+36%
COMUNE DI VENEZIA	2.410.135	1.088.820	45%	1.292.951	54%	+8%
COMUNE DI CHIOGGIA	378.899	103.550	27%	127.747	34%	+6%
ALTRI ENTI	677.009	261.638	39%	338.205	50%	+11%
TOTALE	10.144.014	4.340.640	43%	5.136.983	51%	+8%

Venezia, 21 settembre 2001

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

- Documento A* *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque - Stato di attuazione degli interventi dello Stato in amministrazione diretta - Aggiornamento al 31 dicembre 2000*
- Documento B* *Consorzio Venezia Nuova - Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova – Aggiornamento al 31 dicembre 2000*
- Documento C* *Regione del Veneto Interventi per la salvaguardia di Venezia – Quadri di utilizzazione delle risorse finanziarie inerenti le opere finanziate con la legislazione speciale per Venezia - Aggiornato al 31 dicembre 2000*
- Documento D* *Provincia di Venezia – Stato di attuazione delle attività svolte dall’Amministrazione Provinciale con i fondi della Legge Speciale su Venezia – Aggiornato al 31 dicembre 2000*
- Documento E* *Comune di Venezia – Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna – Stato di avanzamento dei finanziamenti provenienti dalla legislazione speciale per Venezia – Aggiornamento dicembre 2000*
- Documento F* *Comune di Chioggia – Interventi per la salvaguardia di Venezia – Stato di attuazione al 31 dicembre 2000*
- Documento G* *Università Ca’ Foscari di Venezia – Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia - Aggiornamento al 31 dicembre 2000*
- Documento H* *Istituto Universitario di Architettura di Venezia - I.U.A.V. – Utilizzazione fondi Legge n. 139/92 e seguenti – Stato dei finanziamenti aggiornato al 31 dicembre 2000*
- Documento I* *Procuratoria di San Marco - Venezia*
- Documento L* *Autorità Portuale di Venezia – Stato di attuazione degli interventi di competenza dell’Autorità Portuale finanziati dalla Legislazione Speciale per Venezia - Aggiornamento al 31 dicembre 2000*
- Documento M* *Fondazione Scientifica Querini Stampalia – Quadro riassuntivo degli interventi e delle spese aggiornato al 31 dicembre 2000*

- Documento N* *SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo* – Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 2000
- Documento O* *Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle attività di ricerca inerenti il sistema lagunare di Venezia – CO.RI.LA* Stato di attuazione delle attività a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale - Aggiornata al 31 dicembre 2000
- Documento P* *Diocesi Patriarcato di Venezia* – Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 2000
- Documento Q* *Diocesi di Chioggia* – Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 2000
- Documento R* *La Biennale di Venezia*

***Documento A Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle
Acque***

Stato di attuazione degli interventi dello Stato in
amministrazione diretta - Aggiornamento al 31 dicembre 2000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Aggiornamento al 31 dicembre 2000

Importi lordi in Lire milioni

COMPETENZA	OBIETTIVI		LEGGE N. 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI (910/86 - 67/88 - 360/91 - 415/92 - 724/94)					
			IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI ASSEGNATI	IMPORTI IMPEGNATI	%	IMPORTI EROGATI	%
			(A)	(B)	(C)	(C/B)	(D)	(D/B)
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. a)	Riequilibrio idrogeologico	700	700	466	67%	0	0%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. b)	Servizio vigilanza e Anti-inquinamento (*)	21.685	15.055	14.004	93%	13.996	93%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. c)	Marginamenti lagunari	6.671	3.842	3.203	83%	3.200	83%
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. e)	Restauro di edifici demaniali	150.981	150.981	150.981	100%	141.313	94%
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. f)	Recupero dell'Arsenale	23.917	23.917	23.917	100%	23.917	100%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. g)	Sistemazione di ponti, canali e fondamenta	96.122	96.122	95.845	100%	83.594	87%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. h)	Sistemazione dei corsi d'acqua	19.726	18.226	18.226	100%	17.267	95%
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. i)	Restauro del patrimonio mobiliare pubblico	9.026	9.026	9.026	100%	9.026	100%
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. m)	Edilizia per Università Architettura	12.086	12.086	12.086	100%	12.086	100%
TOTALI			340.914	329.955	327.754	99%	304.399	92%

(*) La differenza tra l'assegnato e l'impegnato è dovuto all'accantonamento di £. 330.000.000 e al trasferimento di parte dei fondi ad altro capitolo per il pagamento dei contrattisti.


Venezia, 20 settembre 2001

Documento B Consorzio Venezia Nuova

Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in
concessione al Consorzio Venezia Nuova – Aggiornamento al 31
dicembre 2000

MAGISTRATO ALLE ACQUE VENEZIA
20. LUG. 2001
GABINETTO

ISP. LAGUNE



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Venezia, 13 LUG. 2001
Prot. n. 4363 upr/ndo/mar

SEZ. 1	
SEZ. 2	
SEZ. 3	
SEZ. 4	
SEZ. 5	

Al
MAGISTRATO ALLE ACQUE
Palazzo X Savi
30124 VENEZIA

Ing. Capo

Oggetto: Invio documentazione.

Come consuetudine trasmettiamo lo "Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova", aggiornato al 31 dicembre 2000, da inserire nella annuale Relazione al Parlamento.

Cordiali saluti.

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

All.c.s.

MAGISTRATO ALLE ACQUE UFF. SALVAGUARDIA - VENEZIA
24. LUG. 2001
Prot.N. 5576

1. *IL PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA FISICA E AMBIENTALE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA*

La singolarità del caso Venezia, l'esigenza di garantire la difesa fisica di una città assolutamente straordinaria per patrimonio culturale, storico, artistico e architettonico hanno imposto di affrontare il grave problema del recupero e della salvaguardia dell'intero bacino lagunare attraverso una specifica legislazione speciale (Leggi n. 171/73, n. 798/84 e n. 139/92) secondo la quale la salvaguardia di Venezia è questione di "preminente interesse nazionale".

L'impegno dello Stato italiano per Venezia è stato e continua ad essere di grandissimo rilievo, rispetto ai diversi e integrati obiettivi definiti dall'apposito quadro normativo: difesa dalle acque alte, riequilibrio ambientale, restauro e conservazione del patrimonio architettonico, sviluppo socio-economico.

Per perseguire gli obiettivi di competenza dello Stato, Magistrato alle Acque di Venezia e Consorzio Venezia Nuova (Concessionario dello Stato, ex art. 3 Legge n. 798/84) agiscono in base a un Piano generale degli interventi che, redatto nel 1987 ed approvato, nella seduta dell'11 marzo 1987, dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge n. 798/84, è stato adeguato e aggiornato nel 1991. Tale documento è articolato secondo linee di azione distinte ma in reciproca relazione: la difesa dalle acque alte eccezionali e medio-alte; la difesa dalle mareggiate; il recupero della morfologia lagunare; il riequilibrio ambientale.

Il Piano generale degli interventi è stato formulato sugli indirizzi forniti dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 e contiene le conclusioni di anni di confronti, di studi e di progettazioni generali con i quali sono state esaminate alternative diverse ed è stata valutata la fattibilità del sistema delle opere e di ciascuna di esse con riguardo alla loro compatibilità ambientale ed alla loro reciproca influenza.

Il Piano, nella sua definitiva versione del 1991, è stato approvato dal Magistrato alle Acque di Venezia, su parere del Comitato Tecnico di Magistratura, dallo stesso Comitato di

Indirizzo, Coordinamento e Controllo nel 1991 e dal Parlamento che lo ha richiamato nella Legge speciale n. 139/92 (cfr. art. 3) come riferimento per l'attuazione e lo sviluppo degli interventi programmati.

Detti interventi in parte sono stati realizzati, in parte sono in corso di esecuzione, in parte devono essere avviati. Di questi ultimi, parte sono stati finanziati, e sono già oggetto di atti attuativi della Convenzione generale del 1991, altri debbono essere ancora oggetto di specifici atti.

Al Piano fanno riferimento otto specifici progetti generali:

- Progetto delle opere mobili: approvato nel novembre 1992 e valutato positivamente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'ottobre 1994 e nel febbraio 1999;
- Progetto per la difesa locale delle "insulae" dalle acque medio alte: approvato nel luglio 1992;
- Progetto per il rinforzo dei litorali: approvato nel settembre 1990;
- Progetto per la ristrutturazione dei moli foranei: approvato nel luglio 1991;
- Progetto per il recupero morfologico: approvato nel luglio 1993;
- Progetto per l'arresto e l'inversione del degrado: approvato nel luglio 1994;
- Progetto di fattibilità per la riapertura delle valli da pesca: approvato nel luglio 1993;
- Progetto operativo per l'allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna di Venezia: una prima soluzione approvata nel settembre 1994 ed una seconda nel luglio 1997.

L'attuazione dei progetti generali è avvenuta negli anni, e avviene tuttora, attraverso la definizione dei singoli interventi con appositi progetti esecutivi che vengono a loro volta approvati dall'Amministrazione Concedente e dai diversi enti di volta in volta competenti.

Il riequilibrio e la difesa ambientale di un territorio fragile e articolato come la laguna hanno comportato la necessità di lunghe fasi di studio, di sperimentazioni mirate, di monitoraggi *ex ante* ed *ex post*, di messa a punto di modelli matematici e fisici, di ampie e cadenzate campagne di misura, di una laboriosa elaborazione per individuare strategie di intervento e metodologie operative efficaci, graduali, flessibili e reversibili.

In altri termini si sta procedendo in modo che ogni opera, quale momento terminale di una più complessa azione (di studio, sperimentazione e progettazione) venga attuata in via graduale, garantendo una flessibilità idonea e necessaria a renderne reversibili gli effetti.

La dimensione, 550 km², l'articolazione del territorio della laguna, morfologicamente molto differenziato, e le caratteristiche del sistema dei progetti hanno comportato la necessità, al fine di conseguire gli obiettivi generali e integrati previsti dalla legge, di un'attenta gestione e di un meticoloso coordinamento dei numerosissimi interventi diffusi nel bacino lagunare, più di 300, collocati in punti diversi, spesso con caratteristiche, modalità operative e obiettivi differenti.