

Documento C Regione del Veneto

Interventi per la salvaguardia di Venezia – Quadri di utilizzazione delle risorse finanziarie inerenti le opere finanziate con la legislazione speciale per Venezia - Aggiornato al 31 dicembre 2000

Regione del Veneto

giunta regionale


Data. 26 GIU. 2001

Protocollo N°
(da citare nella risposta)

199/66.d

Allegati N°

Oggetto: Richiesta dati stato di attuazione opere salvaguardia laguna di Venezia.



GABINETTO

Al Presidente del
Magistrato alle Acque di Venezia
Segreteria Comitato di
Indirizzo Coordinamento e Controllo
Palazzo X Savi
San Polo, 19
30125 - VENEZIA

Facendo seguito alla nota protocollo n. 17 del 30 maggio 2001 di codesta Segreteria, con la presente si trasmettono, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico (schede in formato MsExcell 2000), i quadri di utilizzazione delle risorse finanziarie inerenti le opere finanziate con la legislazione speciale per Venezia aggiornato alla data del 31 dicembre 2000.

Distinti saluti.

Il Dirigente Regionale

D:\lettere\alless\Richiestadati stato opere LSV al Magistrato Acque

Segreteria regionale all'ambiente e ai lavori pubblici
Direzione regionale tutela dell'ambiente
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792143 - 2792186 - fax 041/2792445
e-mail: ambiente@regione.veneto.it



TABELLA RIEPILOGATIVA FINANZIAMENTI - Situazione al 31 dicembre 2000

Legge	Esercizio	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
SETTORE DISINQUINAMENTO					
798/84	Es. 1984-1985-1986	L. 58.000.000.000	L. 58.000.000.000	L. 47.500.000.000	L. 38.581.173.854
			100,00%	81,90%	66,50%
910/86	Es. 1987-1988	L. 88.000.000.000	L. 88.000.000.000	L. 88.000.000.000	L. 70.455.702.172
			100,00%	100,00%	80,10%
910/86	Es. 1989	L. 62.000.000.000	L. 62.000.000.000	L. 53.387.000.000	L. 39.730.575.453
			100,00%	86,10%	64,10%
67/88	Es. 1988	L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000	L. 2.752.624.487
			100,00%	100,00%	17,80%
67/88	Es. 1990	L. 104.500.000.000	L. 104.500.000.000	L. 103.151.160.223	L. 58.661.965.283
			100,00%	98,70%	56,10%
67/88	Es. 1991	L. 30.600.000.000	L. 30.600.000.000	L. 30.600.000.000	L. 24.997.395.282
			100,00%	100,00%	81,70%
67/88	Es. 1992 - I ^a tranche	L. 29.700.000.000	L. 29.700.000.000	L. 17.200.000.000	L. 16.247.744.740
			100,00%	57,90%	54,70%
67/88	Es. 1992 - II ^a tranche	L. 60.000.000.000	L. 60.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 9.250.000.000
			100,00%	23,30%	15,40%
360/91		L. 16.000.000.000	L. 16.000.000.000	L. 10.170.400.000	L. 9.347.996.979
			100,00%	63,60%	58,40%
139/92	Es. 1993	L. 350.000.000.000	L. 350.000.000.000	L. 337.612.000.000	L. 252.604.006.418
			100,00%	96,50%	72,20%
139/92	2 ^a fase	L. 320.000.000.000	L. 320.000.000.000	L. 172.746.411.121	L. 65.396.795.666
			100,00%	54,00%	20,40%
539/95	Es. 1996	L. 30.000.000.000	L. 30.000.000.000	L. 30.000.000.000	L. 17.641.426.019
			100,00%	100,00%	58,80%
539/95	Es. 1997	L. 53.500.000.000	L. 53.500.000.000	L. 53.500.000.000	L. 17.065.280.417
			100,00%	100,00%	31,90%
515/96	Es. 1997 - III fase	L. 200.000.000.000	L. 200.000.000.000	L. 116.367.244.980	L. 26.182.419.618
			100,00%	58,20%	13,10%
515/96	Es. 1998	L. 118.475.000.000	L. 65.848.000.000	L. 35.307.572.000	L. 1.554.740.797
			55,60%	29,80%	1,30%
345/97	Es. 1998 - V fase	L. 206.200.000.000	L. 82.439.678.000	L. 2.939.678.000	L. 0
			40,00%	1,40%	0,00%
448/98	Es. 1999,2000,2001	L. 391.000.000.000	L. 391.000.000.000	L. 48.000.000.000	L. 0
			100,00%	12,30%	0,00%
TOTALE SETTORE		L. 2.133.475.000.000	L. 1.957.087.678.000	L. 1.175.981.466.324	L. 650.469.847.185

Legge	Esercizio	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato
SETTORE ACQUEDOTTI					
798/84	Es. 1984-1985-1986	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 1.504.260.408
			100,00%	100,00%	15,00%
910/86	Es. 1987-1988	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 589.750.386
			100,00%	100,00%	29,50%
910/86	Es. 1989	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0
			100,00%	100,00%	0,00%
67/88	Es. 1988	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 1.240.254.000
			100,00%	100,00%	6,20%
345/97	Es. 1998 - V fase	L. 68.800.000.000	L. 0	L. 0	L. 0
			0,00%	0,00%	0,00%
448/98	Es. 1999,2000,2001	L. 65.000.000.000	L. 65.000.000.000	L. 0	L. 0
				100,00%	0,00%
TOTALE SETTORE		L. 173.800.000.000	L. 105.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 3.334.264.794

Legge	Esercizio	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
-------	-----------	------------	-----------	----------------	---------

SETTORE OSPEDALI

798/84	Es. 1984-1985-1986	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000
			100,00%	100,00%	100,00%
910/86	Es. 1987-1988	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000
			100,00%	100,00%	100,00%
910/86	Es. 1989	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000
			100,00%	100,00%	100,00%
539/95	Es. 1997	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 5.315.009.936
			100,00%	100,00%	81,80%
TOTALE SETTORE			L. 33.500.000.000	L. 33.500.000.000	L. 33.500.000.000

TOTALE

FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO
L. 2.340.775.000.000	L. 2.095.587.678.000 89,53%	L. 1.249.481.466.324 53,38%	L. 686.119.121.915 29,31%

Riepilogo per leggi delle opere finanziate dalla Legge Speciale per Venezia al 31/12/2000

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
798/84	Es. 1984-'85-'86	Disinquinamento						
			Comune di Venezia	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	Ampliamento e completamento impianto di depurazione di Campalto (Ve) - Telecontrollo	Con DGR n. 3183 del 22-7-96, i fondi sono stati destinati alla vasca di pioggia della Gazzera (imp. complessivo E. 4.400.000.000 vedi n. 22 L. 139/92 esercizio 1993)
			Comune di Mogliano Veneto	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 733.359.359	Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)	Lavori ultimati
			Comune di Jesolo	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.428.520.054	Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)	Lavori ultimati.
			Comune di Marcon	L. 82.862.477	L. 82.862.477	L. 82.233.170	Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VII lotto	Il Comune di Marcon con nota n. 17134 del 5/10/98 ha chiesto lo storno della somma iniziale di 600.000.000, per il recupero della fognatura nera di Gaggio. Tale progetto è stato finanziato con DDDA 48 del 25/6/99 per 517.137.523 E.
			Azienda Piovese Gestione Acque	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.313.217.112	Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 2.672.031.910	Costruzione della fognatura di TREPORTI	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	L. 3.090.000.000	L. 3.090.000.000	L. 3.074.777.797	Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto	Lavori ultimati
			Consorzio di bonifica Dese Sile	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	Costruzione impianto idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego	Lavori ultimati. Il costo totale dell'opera è di 4.700 ml. Vedasi anche intervento relativo alle opere accessorie per L. 1.500 ml (punto 23).
			Comune di Venezia	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.992.669.601	Completamento scolmatore bacino S. Giuliano (VE)	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.158.394.619	Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 2.887.959.819	Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto	Lavori ultimati. La somma residua di L. 1.150 ml è stata destinata ai lavori della fognatura di Carpenedo L. 910/86 es. 1989 n. 4 (decreto n. 55 del 12.10.94)
			Comune di Venezia	L. 1.150.000.000	L. 1.150.000.000	L. 1.124.100.837	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 4.023.025.949	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto	Lavori ultimati
			Comune di Chioggia	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 569.361.501	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto	Lavori ultimati
			Comune di Chioggia	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 912.083.961	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto	Lavori ultimati

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
798/84	Es. 1984-'85-'86	Disinquinamento	Comune di Venezia	L. 1.650.000.000	L. 1.650.000.000	L. 1.586.526.731	Completamento delle fognature di Via Torino - Mestre VE	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	L. 1.310.000.000	L. 1.310.000.000	L. 0	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	Progetto approvato. (Fondi riallocati). Questo progetto è diviso in quattro schede (3 con cod. 1/4.2 bis e 1 cod. 5/B/1)
			Comune di Venezia	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre - Marghera	Lavori ultimati
			Comune di Mogliano Veneto	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 452.212.485	Fognatura frazioni di Bonisiolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)	Lavori ultimati
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 344.611.615	Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV lotto sub B (VE)	Lavori ultimati
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 4.600.000.000	L. 4.600.000.000	L. 4.566.546.236	Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzate nel Consorzio del Mirese	Lavori ultimati
			Comune di Chioggia	L. 3.650.000.000	L. 3.650.000.000	L. 500.000.000	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto	L'impresa ha rescisso il contratto. Perizia approvata in C.T.R.A. voto n. 1994 del 14-7-94.
			Consorzio di bonifica Dese-Sile	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	Opere accessorie relative all'impianto idrovoro del Canale Scolmatore e ristrutturazione rete di bonifica Favaro Veneto (VE)	Lavori ultimati
			Comune di Chioggia	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.459.541.098	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	L. 9.500.000.000	L. 0	L. 0	Interventi di risanamento igienico ed edilizio di Pellestrina e S. Pietro in Volta	E' stato sottoscritto l'accordo di programma tra Regione e Comune
			Comune di Marcon	L. 517.137.523	L. 517.137.523	L. 0	Recupero della rete di fognatura nera in loc. Gaggio	Fondi provenienti dal progetto fognatura VIII lotto di 600 mln.
			Comune di Mogliano Veneto	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	Fognatura di Mogliano Veneto	Fondi proven. da riallocazione "Giudecca" - Imp. Totale 4 Mld
			TOTALE	L. 58.000.000.000	L. 47.500.000.000	L. 38.581.173.854		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
910/86	Es. 1987-1988	Disinquinamento						
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 821.638.565	L. 821.638.565	L. 821.638.565	Somme in amministrazione per spese tecniche e notarili	Spese che riguardano tutte le opere finanziate con i 3,8 Mld originali, più spese per interessi di ritardo pagamento
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.159.292.212	Impianto di sollevamento e modulazione del bacino di Zelarino.	Lavori ultimati. Con decreto 81 del 13/05/96 è variato l'importo finanziato. La differenza di L. 219.085.640 è stata recuperata dal progetto approvato con decreto 42/96. Con dec. 47/97 di assestamento del quadro economico e' variato nuovamente l'importo.
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.638.739.954	Lavori di costruzione dello scolmatore di via del Bosso a Chirignago - Mestre (VE)	Lavori ultimati. Con decr. 76 del 8/5/96 approvato nuovo importo di L. 3.933.653.016. L'ulteriore importo (L.733.653.016) recuperato con decr. 47/96 (L.465.531.172) e 48/96 (L.268.121.844). Cont. finale L. 3.773.373.024.
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.742.730.798	Lavori di ristrutturazione delle reti fognarie del Cavallino (VE)	Lavori ultimati. Contab. fin. Importo L. 3.769.258.254.
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 9.100.000.000	L. 9.100.000.000	L. 8.439.722.007	Lavori di completamento dei sistemi principali di collettamento della rete fognaria di Chioggia (VE)	Lavori ultimati. Cont. finale importo L. 8.036.155.772. Il DDDA 15/99 trasferisce i fondi residui al Comune di Chioggia (pozzetto effluente in laguna di L. 292.710.874, 18/bis, 18/ter, ecc)
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.611.979.843	Lavori di costruzione rete di fognatura zona di via Martiri di Marzabotto - bacino Gazzera - Mestre (VE)	Lavori ultimati. Cont. finale per L.2.334.468.828. Parte dei residui utilizzati per gara 1 (Via del Bosso Chirignago) e gara 24 (Asseggiano L. 3,2 mld).
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 5.900.000.000	L. 5.900.000.000	L. 5.897.576.131	Lavori di estensione delle reti fognarie secondarie di Chioggia e Sottomarina (VE)	Lavori ultimati.
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.981.541.595	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo	Lavori ultimati. Contab. fin. L. 1.945.631.598 non ancora compl. erogati. E' stata sommata anche la quota residua di L. 54.365.402 destinata a coprire supero spesa "ampl.rete Codevigo"-L. 67/88 es. 90 imp. 3,000 mil. (rif. DGR n. 1356 del 21.4.98)
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.931.458.996	Lavori di costruzione dei collettori fognari di collegamento all'impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	Lavori ultimati. Approvate contabilità finale con DDDA n. 106 del 28/10/99 per L. 1.948.130.051. La minore spesa di L. 51.869.949 potrà essere utilizzata per superi di spesa in altre opere del Comune

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
910/86	Es. 1987-1988	Disinquinamento	Comune di Musile di Piave	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 450.805.255	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	Lavori in corso
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.506.154.340	Lavori di costruzione nuovo impianto di sollevamento nel bacino di via Torino e collegamento bacino di S. Giuliano	Lavori ultimati. Con DGR n. 4 l'importo di L. 1.500.000.000 è stato portato a L. 1.660.000.000 tramite prelievamento di L. 160.000.000 da gara 5. Contabilità finale importo L. 1.510.280.799.
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.617.798.621	Lavori di costruzione della rete di fognatura della zona di via Asseggiano - bacino Gazzera (VE)	Lavori ultimati. La somma originaria di € 1.700.000.000 è stata modificata con deliberazione 4650 del 4-10-94. Contabilità finale importo L. 1.382.955.285.
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.035.534.791	Lavori di completamento della fognatura nella zona Nord-Est del Comune di Campagna Lupia (VE)	Lavori ultimati. con decreto n. 554 del 18.12.1997 la somma originaria di L. 2.000.000.000 è stata portata a 2.040.703.593 per ulteriori oneri, (40.703.593 L. sono stati imputati sul cap. 80400 del b. r. 1997). Cont. fin. L. 2.040.703.593.
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 2.900.000.000	L. 2.900.000.000	L. 2.488.599.868	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Chirignago - Mestre (VE)	Lavori ultimati. - L. 160.000.000 da dare a gara 23. Contabilità finale importo L. 2.492.450.771.
			Comune di Venezia	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.779.804.224	Lavori di costruzione del collettore di via Paleocapa e via Canal - Marghera (VE)	Lavori ultimati in data 22.06.99. E' in corso il collaudo (21/10/99). Con DDDA n. 6 del 27/01/1997 il finanziamento è stato modificato da L. 2.000.000.000 a L. 1.970.000.000.
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.889.695.167	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Carpenedo - Mestre (VE)	Lavori ultimati. Contabilità finale importo L. 1.752.684.963.
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000	L. 2.043.061.060	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VI lotto	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	L. 3.100.000.000	L. 3.100.000.000	L. 242.513.283	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VII lotto	Progetto approvato.

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
910/86	Es. 1987-1988	Disinquinamento	Regione - Fognature e Depurazione	L. 900.000.000	L. 900.000.000	L. 843.139.831	Fognatura bacino San Giuliano	Lavori ultimati. DDDA 45/86 approva una perizia di completamento e finitura delle opere eseguite a Chirignago, Via Torino, Zelarino, Via Garibaldi ed Asseggiano. Cont. finale importo L. 682.862.329 (per gara 22). Ddda 32/2000 cont. finale L. 152.185.162 (gara 22 bis)
			Comune di Venezia	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina	E' stato approvato il collegamento all'impianto del Lido. Vedi DDDA 7 del 1993.
			Comune di Venezia	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 89.005.091	Costruzione della rete di fognatura di S. Marta (VE)	Lavori in corso
			Comune di Quarto d'Altino	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.427.311.610	Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (VE)	Lavori ultimati DDDA 102/00 determinazione contributo definitivo = 1.527.716.152. Dell'esubero di spesa si farà carico il Comune stesso. Si eroga sino a 1,5 MLD.
			Comune di Venezia	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 5.761.005.698	Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere a completamento della fognatura consortile Mestre - Marghera (VE)	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	E' stato approvato il progetto di collegamento all'impianto del Lido. Questo progetto è diviso in quattro schede (3 con cod. 1/4.2 bis e 1 cod. 5/B/1)
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	Redazione del Piano Direttore	Approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 255 del 19-12-91
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 5.225.000.000	L. 5.225.000.000	L. 5.133.879.728	Lavori di adeguamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione - reti di Jesolo Lido (VE)	Lavori ultimati. Approvata contabilità finale per L. 5.140.612.664.
			Comune di Jesolo	L. 195.636.000	L. 195.636.000	L. 97.818.000	Rilevi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo (VE). 2° Stralcio	Lavori ultimati. Approvata cont. Fin. L. 90.138.659. = Il Comune dovrà restituire L. 4.352.344. = (vedi liq. 704/99). La somma residua di L. 105.499.659. = è stata utilizzata per altri progetti.
			Comune di Jesolo	L. 185.183.123	L. 185.183.123	L. 185.183.123	Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (VE)	Lavori ultimati. Il finanziamento in origine era di L. 310.000.000. = sono avanzati L. 124.816.877 che sono stati utilizzati per il progetto relativo ai percolati (DDDA 35/99). Approvata contabilità finale per L. 185.183.123. = (DDDA 98 del 21/10/99)
			Comune di Jesolo	L. 469.364.000	L. 469.364.000	L. 469.364.000	Interventi alle reti - parte 1°/ parte 2°.	Lavori ultimati L'importo del progetto è di 714.000.000. I restanti 244.636.000 sono finanziati con la 67/88.

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
910/86	Es. 1987-1988	Disinquinamento	Regione - Fognature e Depurazione	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.349.863.552	Lavori di estensione della rete interna ed il collegamento alla rete consortile - Comune di Mira (I parte)	Lavori ultimati. Decreto contabilità finale per L. 6.358.657.940. Sono state utilizzate L. 376064 per finanziare parte della fattura 130 relativa all'appalto 17 (II parte del progetto, codice 1/1.18) per cui sono stati esauriti i fondi stanziati.
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 1.215.026.000	L. 1.215.026.000	L. 1.160.081.082	Lavori di teleregolazione e telecontrollo della fognatura di Jesolo - Philips	Il decreto 53/97 stanZIA L. 3,8 Mld divisi per: Impianto depurazione, ispezioni televisive, opere teleregolazione e controllo, piano pilota WRC. Il decreto 14 del 24/02/00 stabilisce l'importo di perizia in L. 1.215.026.000 + IVA.
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 863.729.018	L. 863.729.018	L. 863.729.018	Lavori di adeguamento reti e impianto di depurazione di Jesolo (VE) - opere civili ed elettromeccaniche	Lavori ultimati. Il decreto 53/97 stanZIA L. 3,8 Mld divisi per: Impianto depurazione, ispezioni televisive, opere teleregolazione e controllo, piano pilota WRC.
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 150.236.500	L. 150.236.500	L. 150.236.500	Ispezioni televisive	Lavori ultimati. Il decreto 53/97 stanZIA L. 3,8 Mld divisi per: Impianto depurazione, ispezioni televisive, opere teleregolazione e controllo, piano pilota WRC.
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 633.800.000	L. 633.800.000	L. 633.800.000	Piano pilota W.R.C.	Lavori ultimati. Il decreto 53/97 stanZIA L. 3,8 Mld divisi per: Impianto depurazione, ispezioni televisive, opere teleregolazione e controllo, piano pilota WRC.
			Comune di Jesolo	L. 115.569.917	L. 115.569.917	L. 0	Opere di completamento fognario	Somma assegnata con DGR 1996 del 30/06/2000II decreto 53/97 stanZIA L. 3,8 Mld divisi per: Impianto depurazione, ispezioni televisive, opere teleregolazione e controllo, piano pilota WRC.
			Comune di Jesolo	L. 124.816.877	L. 124.816.877	L. 12.638.229	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale	Lavori in corso. L'importo finanziato dal DDPA 35/99 è di 150.000.000, i restanti 25.283.123 sono finanziati da DGR 4599/91 (L. 87/88). Poiché i fondi di cui al D. 8/90 sono esauriti i PAGAMENTI VANNO EFFETTUATI SU DGR 4599/91.
			TOTALE	L. 88.000.000.000	L. 88.000.000.000	L. 70.455.702.172		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
910/86	Es. 1989	Disinquinamento						
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.700.000.000	Costruzione della rete fognaria di Campagna Lupia - capoluogo (VE)	Lavori in corso. Il progetto complessivo di € 4.290 ml finanziati con la L. n. 910/86 es. 1989 1 mld e 290 ml sui fondi MESPA-CEE
			Comune di Venezia	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.093.411.867	Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (VE)	Lavori in corso. (L.3.150.000.000 = 90% importo).
			Comune di Venezia	L. 7.750.000.000	L. 7.750.000.000	L. 735.000.000	Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (VE)	Progetto approvato. Appalto in corso (rifatta perizia geologica e calcoli statici nuovi)
			Comune di Venezia	L. 3.750.000.000	L. 3.750.000.000	L. 4.264.978.225	Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)	Lavori in corso. L'importo del progetto è di L. 4.900 ml cui si fa fronte per L. 3.750 ml con i fondi della L. 910/86 e per L. 1.150 ml presi dal decreto n. 1001 del 26.10.97 (fognatura di Carpenedo - il lotto).
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.814.222.882	Lavori di estensione rete interna e collegamento alla rete consortile - Comune di Mira - Il parte	Lavori ultimati. Decreto contabilità finale 73/97 per L. 5.815.750.819.= e registrata Economia per L. 184.249.181.= Parte della fattura n. 130 (prot. 583/99 del 22/12/99) è stata finanziata con i fondi dell'Appalto 14 (codice 1/1.19).
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 14.500.000.000	L. 14.500.000.000	L. 13.183.153.150	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase	Lavori ultimati.
			Comune di Venezia	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.079.483.722	Impianto di depuratore del Cavallino - adeguamento della fase biologica alla rimozione dell'azoto	Lavori ultimati. Con decreto 87 del 16/7/97 è stata approvata la variazione dell'importo finanziato(L. 1.267.021.105). Con ODDA17/99 è stato determinato il contributo definitivo nell'importo di L. 1.079.483.722.
			Comune di Venezia	L. 3.800.000.000	L. 3.187.000.000	L. 164.329.500	Fognatura e depurazione del Lido e del Cavallino	Progetto approvato.
			Comune di Chioggia	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 8.195.996.107	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia	Lavori ultimati.
			Comune di Venezia	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Fognatura S. Erasmo	Fondi riallocati con DCR 32/97. E' stato sottoscritto l'accordo di programma tra Regione e Comune. Progetto in istruttoria
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase: Rilievi ed ispezioni televisive collettori fognari	Lavori ultimati.
			Comune di Mogliano Veneto	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Fognatura di Mogliano Veneto	Fondi proven. da riallocazione "Giudecca" DCR 45/99 - Imp. Totale 4 Mld
			TOTALE	L. 62.000.000.000	L. 53.387.000.000	L. 39.730.575.453		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
67/88	Es. 1988	Disinquinamento						
			Comune di Venezia				Ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE). Trattamento delle acque.	Progetto approvato.Imp. Originale 13 Mil. Stanziati fondi ulter. per L. 1.777.202.843. In corso di stanziamento ulteriori fondi fino alla concorrenza di 15.500 Mil.
				L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 593.511.705		
			Comune di Venezia				Completamento dell'impianto di trattamento di Campalto - Opere accessorie	Lavori ultimati. (Vedi anche DGR 259/94). I lavori sono sospesi dal 8/9/99.
				L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.159.112.782		
				L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000	L. 2.752.624.487		
		TOTALE						

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
67/88	Es. 1990	Disinquinamento						
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 3.126.085.877	L. 2.474.733.736	L. 1.463.508.586	Aggiornamento Piano Direttore II ^a fase, monitoraggio acque sfocianti in laguna e fognature di Venezia	Il finanziamento originale è di 5 Mld (DGR 4599/91) utilizzati parzialmente (scheda 1/2.16). Il resto disimpegnato con DGR 1123/97 e reimpegnato in questa scheda
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 489.600.000	L. 489.600.000	L. 0	progettazione preliminare e SIA dell'intervento denominato "Progetto integrato Fusina"	Finanziamento madre di 4 miliardi "Progetto integrato Fusina", Cod. 1/2.5
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 3.510.400.000	L. 3.510.400.000	L. 0	Progetto Integrato Fusina	Fondi origin. dati alla filtraz. Fusina (6 Mld di cui 222.797.157 già erog. per progettaz.), sono stati riall. con PCR 1115/95. Poi rialloc. con rip. 99 per 4 Mld su Prog. Fus. e per L.1.777.202.843 su IV lin. Fus (C. di Ve), DDDA 90/00 impegna 489,6 mil
			Comune di Venezia	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.578.965.650	Ampliamento della fognatura del Cavallino (VE) - II stralcio	Lavori ultimati. Opere civili terminate il 10/4/98. Opere elettromeccaniche ultimati. E' in corso il collaudo
			Comune di Venezia	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	Ampliamento delle fognature di Pellestrina (VE)	Progetto approvato.
			Comune di Musile di Piave	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.937.160.257	Ampliamento della rete fognaria di Musile di Piave (VE)	Lavori in corso.
			Comune di Codevigo	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)	Lavori ultimati. Ulteriori L. 54.365.402 con DGR n. 1356 del 21.4.98 assegnate a copertura superiori di spesa ex 2.000mil. 910/86 es. 87/88 "collettiam. Fraz. Sud Codevigo" (ivi registrati)
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 762.635.986	Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE)	Lavori in corso.

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
67/88	Es. 1990	Disinquinamento	<i>Regione - Fognature e Depurazione</i>	L. 1.873.914.123	L. 1.877.932.962	L. 1.858.165.483	Aggiornamento del Piano Direttore	Finanziamento originario di 5 Mld. Con DGR 1123/97 disimpegnate L. 3.126.065.877. Gli impegni successivi sui fondi Piano Direttore sono gestiti nella scheda 1/2.16 Penna.
			<i>Comune di Quarto d'Altino</i>	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 4.215.755.387	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (VE)	Lavori ultimati
			<i>Comune di Venezia</i>	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 3.000.000.000	Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia - VIII lotto	Lavori ultimati (maggio 1999). E' in corso il collaudo delle opere
			<i>U.S.S.L. n. 12 - Venezia</i>	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.822.271.197	Riabilitazione funzionale delle fognature del centro storico di Venezia (ospedale SS. Giovanni e Paolo)	Lavori in corso.
			<i>Comune di Chioggia</i>	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 110.000.000	Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)	Il comune di Chioggia ha proposto di modificare il progetto collegando la fognatura all'impianto di Val da Rio (Decreto n. 174 del 12/11/96). Con decreto 5 del 23/1/97 è stato riapprovato un nuovo progetto.
			<i>Comune di Venezia</i>	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 1.398.768.536	Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Bissuola (VE)	I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Campalto. Progetto approvato.
			<i>Comune di Musile di Piave</i>	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	Ampliamento impianto di depurazione del Comune di Musile di Piave (VE)	Lavori in corso. Non sono stati rispettati i termini del DGCA 459/97.
			<i>Comune di Jesolo</i>	L. 5.500.000.000	L. 5.081.692.050	L. 5.074.347.548	Ampliamento della rete fognaria di via Bafie in Comune di Jesolo (VE)	Con D 49/99 cont.fin. L. 5.039.436.496, Con D 34/00 nuova determinazione cont. fin. L. 5.081.692.050 e impegno di spesa pari a L. 22.255.554. Lo sfondamento di L. 12.655.498 è dovuto ad interessi