

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note		
67/88	Es. 1990	Disinquinamento	Comune di Venezia	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 6.577.266.898	Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giovannacci - Marghera (VE)	Lavori in corso (vedi anche DGR 259/94). Approvata perizia di variante a causa di problemi di tenuta idraulica.		
			Comune di Venezia	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 4.824.945.022	Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (VE) - via Asseggiano a Chirignago	Lavori ultimati (14/12/98). Vedi anche DGR 259/94		
			Comune di Jesolo	L. 244.636.000	L. 244.636.000	L. 244.636.000	Interventi alle reti -parte 1^ / parte 2^.	Lavori ultimati.L'importo totale è di 714.000.000 L. Il resto di L. 469.384.000 è finanziato con la legge 910/86		
			Comune di Jesolo	L. 2.212.524.000	L. 1.966.982.352	L. 1.966.982.352	Progetto degli interventi presso l'impianto di depurazione.	Lavori ultimati.		
			Comune di Jesolo	L. 17.656.877	L. 0	L. 0	Somme per ulteriori interventi.	Soldi provenienti dagli avanzzi della DGR 4599/91		
			Consorzio di bonifica Dese - Sile	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 1.643.758.731	Risanamento e rinaturalizzazione del II tronco del canale Acque Basse	I fondi sono stati riallocati con la II fase degli interventi della L. 139/92 - progetto Campalto. E' stata richiesta una proroga il 16.02.99 di 12 mesi per la presentazione del progetto esecutivo. E' stato redatto il Piano Guida datato aprile 1999.		
			Comune di Chioggia	L. 14.400.000.000	L. 14.400.000.000	L. 12.960.000.493	Appalto 42/A e 42/B. Ampliamento rete fognaria del centro storico di Chioggia e Sottomarina	Lavori in corso.		
			Comune di Jesolo	L. 25.183.123	L. 25.183.123	L. 0	Progetto esecutivo per il trattamento del percolato di discarica presso l'impianto di depurazione comunale	Progetto approvato. L'importo complessivo è di L. 150.000.000. La quota di L. 124.816.877 è finanziata con L. 910/86 ma poiché i fondi di cui al D. 8/90 sono esauriti tutti i PAGAMENTI VANNO EFFETTUATI SU DGR 4599/91.		
			Comune di Venezia	L. 1.777.202.843	L. 1.777.202.843	L. 0	Ampliamento IV linea depuratore Fusina	Fondi (L. 6 Mid) originariamente dati alla filtrazione Fusina. Riallocati con PCR 1115 e successivamente riallocati con riparto 1998; gli altri 4 Mid sono stati assegnati al progetto integrato Fusina		
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 222.797.157	L. 222.797.157	L. 222.797.157	Progetto depurazione Fusina (linea di filtrazione I° stralcio)	Quota spesa per la sola progettazione. Fondi originariamente dati L. 6 Mid. Riallocati con PCR 1115 e successivamente riallocati con riparto 1998; 1.777.202.843 riallocati al Com. VE su IV linea Fusina; altri 4 Mid assegnati al progetto integrato Fusina		
			TOTALE			L. 104.500.000.000	L. 103.151.160.223	L. 58.661.965.283		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
67/88	Es. 1991	Disinquinamento						
			Comune di Venezia	L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 6.586.835.247	Estensione della rete fognaria di tipo separato nella zona di Trivignano - Zelarino Il lotto	Lavori in corso
			Ente di bacino R.S.U. VE 2	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 11.483.595.718	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 6,5 Mld	Fondi riassegnati per fognatura di Pellestrina. Progetto approvato. Questo progetto è diviso in quattro schede (3 con cod. 1/4.2 bis e 1 cod. 5/8/1)
			Comune di Meolo	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	Adeguamento impianto di depurazione e rete fognaria in comune di Meolo.	Lavori ultimati
			Comune di Chioggia	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 995.488.817	Fognatura di Chioggia (VE)	Lavori ultimati. Con DDTA 35 del 21.6.00 determinazione del contributo definitivo nell'importo di L.995.488.817. Accertata economia di L.4.511.183=
			Regione - Arpav	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 31.475.500	Sistema informativo regionale - Nodo laguna	Fondi utilizzati per il SINA regionale. Questi fondi vengono utilizzati con DGR 2558/99 nel progetto di monitoraggio del bacino scolante (18,57 Mld)
			Azienda Consorzio del Tergola	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 756.251.668	Impianto di Vigonza (PD)	Lavori in corso. Importo complessivo € 14.600 ml vedi L. 139/92 - esercizio 1993 (n.6). Vedi scheda 1/A/2
			Azienda Consorzio del Tergola	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	Interventi nel settore della zootecnia dell'alta padovana	Progetto approvato. Fondi destinati all'impianto di biotratamento di Camposampiero con DGR 561/99 (approvato CTRA 2575 26/11/98)
			TOTALE	L. 30.600.000.000	L. 30.600.000.000	L. 25.753.646.950		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
67/88	Es. 1992 - I ^a tra	Disinquinamento						
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 8.000.000.000	L. 0	L. 0	Realizzazione di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature	Progettazione in corso
			Azienda Piovese Gestione Acque	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 2.833.889.208	Realizzazione di collettori fognari e depurazione nell'area Sud del Piovese	Lavori ultimati
			Comune di Cavarzere	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 990.000.000	Fognatura comunale di Cavarzere	Lavori ultimati.
			Comune di Cavarzere	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 1.260.000.000	Ampliamento dell'impianto di depurazione - III lotto	Lavori in corso. DDDA 24/99 perizia suppletiva e di variante
			Comune di Venezia	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.163.855.532	Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana	Lavori ultimati. I fondi sono stati riallocati con PCR n. 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 - progetto Lusore.
			Comune di Venezia	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	Potenziamento dell'impianto di sollevamento e costruzione di un modulo di sedimentazione ad alto carico della Rana	E' stato dato nulla osta alla modifica progettuale.
			Consorzio di bonifica Desio - Sile	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	Impianto idrovoro a servizio del Canale Scolmatore del fiume Marzenego - Il stralcio	Lavori ultimati. Con DDDA 27 del 31/3/99 è riconfermato il contributo definitivo di L. 6 MLD ed è riconosciuto al consorzio il credito residuo di L. 600.000.000.
		TOTALE		L. 29.700.000.000	L. 17.200.000.000	L. 16.247.744.740		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
67/88	Es. 1992 - II ^a tri.	Disinquinamento						
			Azienda Centro Veneto Servizi	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Impianti di depurazione minori	
			Azienda Centro Veneto Servizi	L. 7.000.000.000	L. 0	L. 0	interventi di fognatura nei comuni di Candiana, Conselve, Monselice, Pozzonovo, Solesino, Tribano	
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 20.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto integrato depurazione Fusina	I fondi originariamente destinati all'impianto del Mirese sono stati riallocati con PCR n. 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Fusina. Riallocato con riparto 1998.
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 0	L. 0	L. 0	Quota regionale agenzia per Venezia	Revocato il finanziamento con decreto 108 del 28/10/99, i fondi possono essere riallocati.
			Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	Sistemazione rete Chirignago e interconnessione all' impianto Idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 5.500.000.000)	Qs. prog., assieme a quello da 2,5 Mld (Potenziamento dell'impianto Idrovoro di Malcontenta), nasce da 2 progetti di 4 Mld l'uno: Intercon. fra fosso Sette e Imp. idrov. Malcontenta + ricalibratura e rinaturaliz. rete bonifica. 1,5 mld Cap.50511.
			Regione - Fognature e Depurazione	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	progetto integrato depurazione Fusina	I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase. Riallocato con riparto 1998.
			Consorzio di bonifica Dese-Sile	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	Sistemazione Fiume Marzenego - Ramo Beccherle	Lavori in corso. Con decreto 6 del 3/02/2000 l'importo complessivo e' passato da 2,5MLD a 3,1MLD (2 ^a perizia), 1.600 Mil. aggiuntivi, con DDDA 40 del 30/6/2000, sono caricati sulla L. 139/92 - II ^a fase
			Consorzio Alta Servizi	L. 2.400.000.000	L. 2.400.000.000	L. 2.160.000.000	Ampliamento impianto di depurazione di Onara	Lavori eseguiti al 90%.
			Consorzio Alta Servizi	L. 5.100.000.000	L. 5.100.000.000	L. 4.590.000.000	Collettore fognario di adduzione Ovast Fontaniva - Cittadella - Tombolo	Lavori ultimati.
			TOTALE	L. 60.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 9.250.000.000		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
360/91		Disinquinamento						
			Ente di bacino R.S.U. VE 2	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	Bonifica della discarica di rifiuti Ca' Emiliani (Marghera)	Il Comune di Venezia doveva presentare il progetto nel 1991
			Comune di Venezia	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano (VE) - I lotte "B1"	Lavori ultimati per questa quota parte. L'intervento rientra nella realizzazione del Parco di S. Giuliano.
			Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	L. 877.000.000	L. 877.000.000	L. 451.296.979	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - Il stralcio	Lavori ultimati per 451 ml.
			Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	L. 793.400.000	L. 793.400.000	L. 396.700.000	Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre - Il stralcio	I ^a fase (area di proprietà del Comune di Venezia - L. 427.800.000); lavori ultimati. II ^a fase (area di proprietà della Provincia di Venezia - L. 365.600.000); lavori in corso
			Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	L. 1.329.600.000	L. 0	L. 0	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - Il stralcio	Il Comune di Venezia deve individuare le aree per il bosco
			Consorzio di bonifica Desio-Sile	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	Ricalibrazione e sostegno nel sottobacini del Marzenego	Fondi provenienti da riallocazione "progetto Marzenego"
		TOTALE		L. 16.000.000.000	L. 10.170.400.000	L. 9.347.996.979		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
139/92	Es. 1993	Disinquinamento						
			Comune di Venezia				Fognatura di Pellestrina (VE)	Con DGR 4977/93 vengono destinati 4 MLD alle fognature di Pellestrina. Di questi L. 1.008.000.000 sono stati disimpegnati con DGR 5087/99. Vedi scheda 5/B/1.
				L. 1.008.000.000	L. 0	L. 0		
			Azienda Consorzio del Tergola	L. 31.300.000.000	L. 31.300.000.000	L. 28.047.872.775	Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Aogalli A e B	Lavori in corso. Importo di perizia L. 1.429.553.868 (DGCA 505/97).
			Azienda Consorzio del Tergola	L. 12.600.000.000	L. 12.600.000.000	L. 12.600.000.000	Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	Lavori quasi ultimati. Importo complessivo 14,6 Mld. (con decreto n. 116 del 28/6/96) di cui 2 mld impegnati nel cap 50511.
			Azienda Consorzio del Tergola	L. 8.400.000.000	L. 8.400.000.000	L. 2.654.418.015	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero	Progetto impianto di biotratamento approvato dalla CTRA. Importo complessivo di L. 44.128.504.000 approvato con delibera 561/99.
			Azienda Consorzio del Tergola	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.357.665.676	Progetto del collettore di collegamento della rete di Loreggia al depuratore di Camposampiero - XV lotto	Lavori ultimati
			Azienda Consorzio del Tergola	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 2.632.310.892	Collettore di collegamento della rete di Borgoricco alla rete consortile a Villanova di Camposampiero e costruzione fognatura Via Roma e S. Lorenzo a Borgoricco	Lavori in corso
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 1.752.167.054	Completamento fognatura nera in Comune di Noale	Lavori ultimati
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	Completamento fognatura nera in Comune di Salzano	Lavori ultimati. Con decr. 99/98 viene assegnata al consorzio la residua somma di L. 142.422.679.
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.154.249.986	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago	Lavori in corso
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.498.026.740	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzè	Lavori ultimati

2

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
139/92	Es. 1993	Disinquinamento	Azienda Consorzio del	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 629.773.569	Vasca di pioggia di Noale	Lavori in corso.
			Comune di Venezia	L. 9.200.000.000	L. 9.200.000.000	L. 8.293.709.649	Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di via Torino a Mestre	Lavori ultimati (06.08.99)
			Comune di Venezia	L. 5.800.000.000	L. 5.800.000.000	L. 2.151.743.302	Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano	Sospensione dei lavori in data 18.11.98 in attesa di decisioni in merito alla tenuta idraulica dei diaframmi.
			Comune di Venezia	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.130.000.000	Completamento della rete di fognatura separata della zona del Terraglio - bacino di Carpenedo - Mestre	Lavori in corso. I lavori sono stati sospesi dal 18.06.1999.
			Comune di Venezia	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 3.214.854.134	Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Romea e autostrada VE-PO	Lavori ultimati (14.09.99)
			Comune di Venezia	L. 3.900.000.000	L. 3.900.000.000	L. 3.351.542.553	Ristrutturazione rete di fognatura attigua al rio Cimetto - bacino Gazzera - Mestre	Lavori in corso. I lavori sono sospesi dal 07.05.1999
			Comune di Venezia	L. 5.300.000.000	L. 5.300.000.000	L. 4.770.000.000	Ristrutturazione della fognatura nella zona di Cipressina - Zelarino	Lavori in corso. I lavori sono sospesi dal 15.03.99
			Comune di Venezia	L. 7.200.000.000	L. 7.200.000.000	L. 6.318.302.451	Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - Bacino di Carpenedo	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 1.520.754.132	Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin - Mestre	Lavori in corso.
			Comune di Venezia	L. 4.200.000.000	L. 4.200.000.000	L. 3.706.958.789	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto	Lavori ultimati (23.10.98)
			Comune di Venezia	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 19.356.131	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tessera	Lavori in fase di appalto.
			Comune di Venezia	L. 14.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 641.967.370	Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto	In fase di appalto. Importo complessivo £ 20.000 ml vedi L. 139/92 il fase (9)
			Comune di Venezia	L. 9.600.000.000	L. 9.600.000.000	L. 2.132.466.748	Risanamento fognario nella zona di Carpenedo (via Tevere)	Lavori in corso.
			Comune di Venezia	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 207.201.738	Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta	Lavori fermi - problemi con espropri. Non è ancora avvenuta la consegna dei lavori (30/9/99).

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
139/92	Es. 1993	Disinquinamento	Comune di Venezia	L. 3.700.000.000	L. 3.700.000.000	L. 2.316.216.783	Ricopertura della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre attigua al canale Osellino	Lavori in corso.
			Comune di Venezia	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 0	Vasca di pioggia della Gazzera	Importo complessivo £ 4.400 ml di cui 1 mld proviene dalla 798/84 es. 1984-1985-1986 (1). Progetto approvato.
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 2.380.000.000	L. 0	L. 0	Interventi alle fognature del Consorzio del Mirese	Progettazione in corso.
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 462.538.056	Pulizia, ispezione televisiva e rilievo di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea	Lavori in corso.
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 5.850.000.000	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Mirano	Lavori in corso.
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S. Maria di Sala	Lavori ultimati. Con DDTA45 del 7/7/00 è stato determinato il contributo definitivo pari a L. 2.543.188.082.=di cui 2,5MLD a carico della Regione e la rimanenza a carico dell'ACM. Credito per L.287.382.816.=
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.099.353.200	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo	Lavori ultimati
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.571.177.859	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Sira	Lavori in corso
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.696.908.691	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesse d'Artico	Lavori ultimati
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 3.813.858.634	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo	Lavori in corso
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga	Con DDTA 44 del 7/7/00 è determinato il contributo definitivo pari a L. 2.026.526.170. di cui 2MLD a carico della Regione e la differenza a carico ACM.Credito per L.170.899.895.di cuiL.35.369.402.vanno tolti per maggior somma erogata a Campolongo Maggi

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
139/92	Es. 1993	Disinquinamento	Azienda Consorzio del Mirese	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.035.369.402	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campolongo Maggiore	Lavori ultimati. Con DDTA 43 del 7/7/00 è stato determinato l'importo del contributo definitivo pari a L. 2.000.176.693. Dell'esubero si è fatta carico l'ACM. La maggior somma erogata verrà recuperata al saldo dei lavori per le opere in Comune di Pianiga
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 4.950.000.000	L. 4.950.000.000	L. 4.275.723.429	Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - I stralcio	Lavori in corso.
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 6.550.000.000	L. 6.550.000.000	L. 6.205.854.800	Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - II stralcio	Lavori ultimati
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	Lavori di costruzione fognature nel Comune di Camponogara	Lavori finiti. Con DDDA 18/98 è riconosciuta all'azienda consorzio del Mirese la residua somma di L. 125.442.357.
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	Interventi alle fognature nel Comune di Fossò	Lavori finiti.
			Comune di Venezia	L. 35.000.000.000	L. 35.000.000.000	L. 35.000.000.000	Progetto Integrato escavo ri - centro storico di Venezia	Lavori in corso.
			Ente di bacino R.S.U. VE 2	L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 17.999.999.998	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia-Marghera loc. Malcontenta	Lavori finiti.
			Regione - Arpav	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua	Programma SINA regionale. Questi fondi sono stati utilizzati con DGR 2558/99 nel progetto di monitoraggio del bacino scolante
			Comune di Quarto d'Altino	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	Interventi alle fognature di Quarto d'Altino (II stralcio)	Lavori ultimati.DDDA 103/00 determinazione contributo definitivo = 4.015.888.468. Dell'esubero di spesa si fa carico il Comune.
			Comune di Venezia	L. 2.992.000.000	L. 2.992.000.000	L. 0	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld.	Progetto approvato. Con DGR 4977/93 vengono destinati £ 4 Mld alle fognature di Pellestrina. Di questi £ 1.008.000.000 sono stati disimpegnati con DGR 5087/99. Questo progetto è diviso in 4 schede (3 con cod. 1/4 2 bis e 1 cod. 5/8/1)

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
139/92	Es. 1993	Disinquinamento	Comune di Venezia	L. 9.000.000.000	L. 0	L. 0	Interventi alle fognature del Lido - IX lotto-	Progettazione in corso. Presentato progetto per meno di 5 Mld; restano dei fondi.
			Comune di Venezia	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 2.979.653.087	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle	Lavori ultimati. (30.7.99)
			Comune di Venezia	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.574.878.438	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio	Lavori ultimati in data 8.8.99. Bloccato pagamenti in attesa di chiarimenti (9/9/99).
			Comune di Piove di Sacco	L. 3.117.332.477	L. 3.117.332.477	L. 2.985.267.333	Sistemazioni idraulico-ambientali di Piove di Sacco ("Vallo di circonvallazione")	Lavori in corso.
			Comune di Piove di Sacco	L. 3.882.667.523	L. 3.882.667.523	L. 3.499.396.725	Ampliamento fognature di Piove di Sacco	Lavori in corso
			Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.569.204.990	Sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)	1° perizia: DGCA 462/97 I lavori di telecomando e telecontrollo saranno realizzati nell'ambito degli "interventi strutturali in rete di bonifica - diversione acque di piena del Fiumicello". (5/8/7) Il 1° perizia di variante: DDDA 79/00 conferma la precedent
			Azienda Piovese Gestione Acque	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 4.673.500.271	Completamento impianto di depurazione di Codovigno	Lavori in corso.
			Comune di Chioggia	L. 8.950.000.000	L. 8.950.000.000	L. 2.236.210.258	Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia	Lavori in corso. L'attuale progetto di L. 5.900.000.000 è al netto di L. 1.350.000.000 già corrisposti al Consorzio Ravennate col quale è stato rescisso il contratto (DGCA n. 368 del 24/9/1997).

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
139/92	Es. 1993	Disinquinamento	Comune di Chioggia	L. 1.050.000.000	L. 1.050.000.000	L. 978.659.409	Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura	Lavori ultimati.
			Comune di Mogliano Veneto	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.330.008.413	Opere di completamento della fognatura comunale e monitoraggio/telerilevamento impianti di sollevamento	Lavori in corso. Con decreto 6961 del 13 agosto 1999 del genio civile di TV è stata approvata una perizia suppletiva e di variante con concordamento nuovi prezzi.
			Comune di Monselice	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 3.691.408.125	Fognatura di Monselice	Lavori ultimati.
			Comune di Arquà Petrarca	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 992.784.806	Fognatura nel comune di Arquà Petrarca	Lavori ultimati (Progetto 6, Risanamento del bacino tra Adige e Bacchiglione)
			Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 21.219.479.297	Intervento di diversione idraulica dalla laguna - incremento Invasi - monitoraggio e telecontrollo	Con decr. 54/97 sono stati impegnati L. 2.6MLD per il 3° segmento monitoraggio e telecontrollo. Con DDDA 30 del 20/4/99 approvazione nuovo quadro economico. DDDA 58/99 periz. suppl. e variante del 3° segmento DDTA36 del 22/6/00 app. variante suppl. 1° seg.
			Regione - Arpav	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 997.663.930	Estensione rete agrometeorologica	Lavori ultimati.
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 1.655.000.000	L. 1.655.000.000	L. 0	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira A	Progetto approvato
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira B	Progetto approvato
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 1.045.000.000	L. 1.045.000.000	L. 0	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira C	Progetto approvato
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 7.297.112	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Milano	Progetto approvato
			TOTALE	L. 350.000.000.000	L. 337.612.000.000	L. 251.847.754.750		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
139/92	Il fase	Disinquinamento						
			Regione - Arpav	L. 200.000.000	L. 0	L. 0	Interventi strutturali in rete di bonifica	Totale finanziamento 7MLD di cui 5,175 ai consorzi di bonifica e 1,625 all' Arpav (vedi scheda 5/B/4).
			Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 246.228.736	Progetto integrato Fusina - Ricalibratura degli scoli Fondi a Est e Fondi a Sud e sottopasso del Naviglio	Progetto approvato
			Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta	L. 4.950.000.000	L. 4.950.000.000	L. 188.764.833	Progetto integrato Fusina: Potenziamento impianto idrovoro di Dogaletto in comune di Mira	Progetto approvato. Il progetto trae origine da un progetto di L. 10 Mid di cui alla DGR n. 3324/96
			Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta	L. 5.050.000.000	L. 5.050.000.000	L. 547.553.196	Progetto integrato Fusina: Ricalibratura canali di bonifica (Bastie, Foscara e Giare)	Progetto approvato. Con DGR n. 33 del 12/01/1999 integrato il finanziamento per 2,3 Mid richiesto in seguito a verifiche progettuali. Il progetto trae origine da un progetto di L. 10 Mid di cui alla DGR n. 3324/96.
			Regione - Fognature e Depurazione Comune di Venezia	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	Progetto integrato Fusina: opera ancora da individuare	Fondi riallocati sul progetto integrato Fusina
			Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto Fusina: completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell'area Mestre-Gazzera e Mestre-Malcontenta	Progetto in fase di redazione
			Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta	L. 4.000.000.000	L. 2.500.000.000	L. 106.990.841	Potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 2.500.000.000)	Progetto approvato. Questo, assieme a quello da 5,5 Mid (sistem. rete Chirignago e interconn. imp. idrov. Malcontenta), nasce da 2 progetti di 4 Mid l'uno: interconn. fra fosso Sette e imp. idrov. Malcontenta + ricalibrat. e rinaturalizz. rete bonifica.
			Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto Fusina: invasi di laminazione e sedimentazione in area depresse per circa 30 ha con sistemazione a parco e con restituzione all'idrovoro di Malcontenta	Progetto mai presentato. Proposta di riallocazione dei fondi con nuovo P.D. come "Progetto dimostrativo in comune di Dolo".
			Comune di Venezia	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3	Progetto in fase di redazione
			Regione - Fognature e Depurazione Comune di Venezia	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	Progetto Fusina: spese di gestione riferite all'intero progetto	Fondi riallocati '98 sul Progetto integrato Fusina
			Comune di Venezia	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto Campalto: ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)	Progettazione in corso. Importo complessivo € 20.000ml finanziato con 14.000 ml sulla L. 139/92 I fase (18). 800 ml sono stati utilizzati per finanziare perizia suppletiva "vasca di modulazione di Favaro".
			Comune di Venezia	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto Campalto: adeguamento della rete principale di via Torino e interconnessione con la rete di Mestre	Progettazione in corso.
			Consorzio di bonifica Dese-Sile	L. 15.500.000.000	L. 0	L. 0	Progetto Campalto: costruzione del tronco del collettore Acque Basse	Progettazione in corso. Presentata il 12.02.99 una proroga di 12 mesi per la presentazione del progetto esecutivo. E' stato redatto il Piano guida datato aprile 1999. Il 6/9/99 è scaduto il termine per le domande di incarico progettazione
			Comune di Venezia	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto Campalto: costruzione tronco di interconnessione tra il collettore Acque Basse ed i bacini di via Torino e S. Giuliano	Progettazione in corso.
139/92	Il fase	Disinquinamento	Comune di Venezia	L. 8.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto Campalto: regolazione dei flussi di piena e di trattamento acque di pioggia a S. Giuliano	Progettazione in corso

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
			<i>Consorzio di bonifica Dase Sile</i>	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto Campalto: risezionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e detto Scolmatore Marzenego	Progettazione in corso. Presentata il 16.02.99 richiesta di proroga per 12 mesi per la presentazione del progetto esecutivo.
			<i>Consorzio Alta Servizi</i>	L. 4.050.000.000	L. 4.050.000.000	L. 2.710.040.058	Collettore Campretto - Lovari nel comune di S. Martino di Lupat	Lavori in corso. Richiesta al genio una proroga del termine dei lavori
			<i>Consorzio Alta Servizi</i>	L. 4.250.000.000	L. 4.250.000.000	L. 2.677.223.929	Adeguamento strutture fognarie: fognatura nell'area sud di S. Martino di Lupat, Lovari e collegamento al depuratore di Onara	Lavori in corso.
			<i>Azienda Piovese Gestione Acque</i>	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	Adeguamento strutture fognarie: miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnaro e S. Angelo di Piove	Lavori ultimati
			<i>Azienda Piovese Gestione Acque</i>	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.799.564.041	Adeguamento strutture fognarie: progetto esecutivo per il disinquinamento area sud del Piovese (Pontelongo, Correzzola e Cona)	Lavori in corso.

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
139/92	II fase	Disinquinamento	Azienda Piovese Gestione Acque	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.800.002.500	Adeguamento strutture fognarie: estensione rete fognaria in località San Pieri in Comune di Piove di Sacco	Lavori in corso
			Comune di Venezia	L. 6.700.000.000	L. 0	L. 0	Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali delle reti fognarie del Comune di Venezia	Progetto in fase di redazione
			Regione - Arpav	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.401.600.335	Settore agricolo: potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto	Lavori in corso
			Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	Fondi riallocati. Con DGR 2558/99 vengono utilizzati nel progetto di monitoraggio e controllo del bacino scolante (18,57Mld) di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai consorzi di bonifica.
			Regione - Arpav	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 1.894.715.796	Settore agricolo: potenziamento del Centro Agrochimico della Regione Veneto	DGR 1398/97 assegna 1MLD. La DGR n. 694/98 (modificata con DGR n. 1327/1998) assegna 2 Mld. DGR 1994/00 eroga acconto e dà atto del finanziamento di 5 MLD
			Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	L. 30.000.000.000	L. 22.678.051.114	L. 550.336.460	Interventi strutturali: gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole - I lotto (3.2a)	Adottata DGR per avviare le attività. Il DDTR 113/99 stanziava 15.509.973.472 e individuava i soggetti beneficiari. Il DDTR 137/99 rettifica il 113 e concede altri 7.168.177.642.
			Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	Fondi riallocati. Con DGR 2558/99 vengono utilizzati nel progetto di monitoraggio e controllo del bacino scolante (18,57Mld) di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai consorzi di bonifica.
			Consorzio di bonifica Sinsistra - medio Brenta	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	Fondi riallocati. Con DGR 2558/99 vengono utilizzati nel progetto di monitoraggio e controllo del bacino scolante (18,57Mld) di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai consorzi di bonifica.
			Comune di Venezia	L. 32.000.000.000	L. 32.000.000.000	L. 30.786.087.059	Escavo rii nel centro storico di Venezia	Elaborato il piano programma degli interventi
			Consorzio di bonifica Dese - Sile	L. 1.575.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	Fondi riallocati. Con DGR 2558/99 vengono utilizzati nel progetto di monitoraggio e controllo del bacino scolante (18,57Mld) di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai consorzi di bonifica.
			Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	L. 13.000.000.000	L. 3.552.209.888	L. 300.774.920	Protezione zootecnica: gestione reflui zootecnici(3.3a)	Il decreto 77/99 del dir. delle pol. agricole stanziava 2.898.438.308 e individua i beneficiari del contributo. Vedi anche decr. di disimpegno 128/99, 102/00 103/00 del segr. reg. al settore primario
			Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	L. 40.000.000.000	L. 16.616.150.119	L. 1.574.016.158	Protezione zootecnica: interventi strutturali in zootecnica(3.3b).	Il decreto 77/99 del dirigente dir. reg. politiche agricole strutturali e di mercato stanziava 9.678.144.924 mld per l'intervento e individua i beneficiari. Vedi anche decr. di disimpegno 128/99 e 102/2000 del segr. reg. al settore primario
			Regione - Arpav	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 6.697.500.000	Monitoraggio e controllo rete: sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna	Fondi riallocati 98. Con DGR 2558/99 questi fondi vengono utilizzati per il progetto di monitoraggio del bacino scolante (18,57 Mld).

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
139/92	II fase	Disinquinamento	Consorzio di bonifica Dese-Sile	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Dese	Progetto in fase di redazione
			Consorzio di bonifica Dese-Sile	L. 14.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 3.501.978.172	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero	Lavori appaltati
			Consorzio di bonifica Dese-Sile	L. 5.400.000.000	L. 0	L. 0	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Marzenego.	Progettazione definitiva in corso. Importo originario 15.000 mil. Destinati 600 mil. per perizia "ramo Beccherle", destin. 9,0 Mld per "interv. Riqualif. Ambient. Corsi d'acqua terrafer. Veneziana"
			Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 2.008.130.379	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sui ril Barbegara, Rebosola e S. Silvestro	Lavori in fase di esecuzione. Con DDDA 62 del 5/8/99 sono stati prorogati al 21/6/2000 e 21/6/2003 i termini d'inizio e fine lavori.
			Regione - Arpav	L. 1.625.000.000	L. 1.625.000.000	L. 0	Interventi strutturali in rete di bonifica.	Fondi riallocati. Con DGR 2558/99 vengono utilizzati nel progetto di monitoraggio e controllo del bacino scolante (18,57Mld) di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai consorzi di bonifica.
			Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.393.332.199	Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovora Cambroso)	Lavori in corso. Vedi decreto 34/99 per approvazione perizia di variante.
			Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 207.956.054	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica.	Progetto approvato.
			Consorzio di bonifica Dese-Sile	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 290.000.000		Lavori in corso. E' il finanziam. di una perizia stesso argom. 67/88 II fase. Con DDDA 6 del 3/2/2000 approvazione perizia di variante e suppletiva. Con DDDA 40 del 30/6/2000 approvazione dell'opera per l'importo residuo.
			Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnica	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia	Fondi provenienti da riallocazione "fitodepurazione estuarina sul canale Veta"
			Comune di Zero Branco	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	Fognatura di Zero Branco	Fondi proven. da riallocazione "Normativa e Regolamenti" (vedi PCR 1115 dell'8.3.1995). Il finanziamento complessivo è di 1MLD così ripartito: 500 mil. Su questa scheda della 2ª fase e 500 mil. Sulla scheda B/18 4ª fase
			Comune di Venezia	L. 7.500.000.000	L. 0	L. 0	Progetto Campalto - affinamento con fitodepurazione	Fondi provenienti da riallocazione "diversione acque piena Tergola-Sostegno torre di Burn"
			Comune di Venezia	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	Progetto Campalto-completamento impianto depurazione	Fondi provenienti da riallocazione "fitodepurazione estuarina sul canale Vela"
			Consorzio di bonifica Dese-Sile	L. 9.000.000.000	L. 9.000.000.000	L. 714.000.000	Interventi di riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua della terraferma veneziana	Progetto approvato. Fondi provenienti da 15 Mld ex "ricalibrazione e sostegni su sottobacino Marzenego"
TOTALE				L. 320.000.000.000	L. 172.746.411.121	L. 65.396.795.666		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Finanziamento	Note
539/95	Es. 1996	Disinquinamento						
			Azienda Consorzio del Tergola	L. 213.000.000	L. 213.000.000	L. 0	Progetto fognatura nera lungo la via Roma e Margarise e della pista ciclabile in comune di S. Giorgio delle Pertiche	Fondi già appartenenti alla "Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali dei comuni del Consorzio del Tergola"
			Azienda Consorzio del Tergola	L. 250.000.000	L. 250.000.000	L. 116.772.490	Ampliamento rete fognaria comunale di Borgoricco	Lavori in corso
			Azienda Consorzio del Tergola	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 230.319.414	Progetto esecutivo di ampliamento rete fognaria comunale di Massanzago	Lavori in corso
			Azienda Consorzio del Tergola	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 658.504.542	Ampliamento rete fognaria in comune di Vigonza	Lavori in corso
			Azienda Consorzio del Tergola	L. 737.000.000	L. 737.000.000	L. 636.104.298	Completamento del collegamento fognario tra Cavino di S. Giorgio delle Pertiche e Campodarsego	Lavori in corso
			Comune di Chioggia	L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 7.967.887.187	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Comune di Chioggia	Lavori in corso
			Azienda Consorzio del Mirese	L. 4.900.000.000	L. 4.900.000.000	L. 266.564.480	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Consorzio del Mirese	Progetto approvato
			Azienda Piovese Gestione Acque	L. 2.450.000.000	L. 2.450.000.000	L. 2.152.500.402	Progetto 1° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Legnaro, S. Angelo di Piove e Polverara.	Lavori in corso.
			Comune di Venezia	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	Escavo dei ri del centro storico di Venezia	Elaborato il piano programma degli interventi
			Azienda Piovese Gestione Acque	L. 2.750.000.000	L. 2.750.000.000	L. 2.021.044.782	Progetto 2° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di S. Angelo di Piove, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande e Pontelongo.	Lavori in corso.
			Azienda Piovese Gestione Acque	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 2.339.271.076	Progetto 3° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Brugine, Piove di Sacco e Correzzola.	Lavori in corso
			Azienda Consorzio del Tergola	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 334.551.424	Progetto fognatura acque nere in comune di Villanova di Camposampiero - I stralcio	In corso di esecuzione
			Azienda Consorzio del Tergola	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 486.370.000	Progetto esecutivo integrato dell'allargamento e della fognatura di Via Bassa 1° in comune di Campodarsego	Lavori in corso
			Azienda Consorzio del Tergola	L. 560.000.000	L. 560.000.000	L. 431.535.924	Progetto rete fognaria comune di Novena Padovana	Lavori in corso.
			TOTALE	L. 30.000.000.000	L. 30.000.000.000	L. 17.641.426.019		