

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE N. 488/99

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

Allegato n. 10

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGGE 488/99		IMPORTI ASSEGNATI			IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2001	anno 2002	anno 2001	anno 2002	totale			
STATO:								
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2001 (*)	9.141	8.522	108.456	108.456	216.912	(2) 216.912	216.912	11.076
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche					9.533			1.017
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli					12.911			490
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.					100.338			5.262
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado					75.042			3.126
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo					9.045			884
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione								
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali					9.785			297
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli					258			0
ALTRI ENTI:	1.291	1.549	16.010	19.109	35.119	22.208	22.208	8.147
Diocesi Patriarcato di Venezia - dati al 31.12.2001	413	516	5.165	6.198	11.362	(1) 5.165	5.165	1.905
Biennale di Venezia dati al 30.11.2001	465	516	5.681	6.714	12.395	(1) 5.681	5.681	4.906
Procuratoria di S. Marco - dati al 31.12.2001	413	516	5.165	6.198	11.362	(2) 11.362	11.362	1.336
Fondazione Giorgio Cini (*)								
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2001 (*)	8.005	7.747	96.061	92.962	189.023			
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b)								
Disinquinamento								
PROVINCIA DI VENEZIA								
L. 67/88, art. 17 com.12) Restauro patrimonio storico	=	=						
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2001	6.352	6.972	68.689	79.018	147.707	(2) 147.707	88.692	21.979
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili			50.774	30.774	81.548		49.038	13.535
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria			3.073	8.873	11.946		10.214	1.144
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati			7.747	14.977	22.724		22.566	6.545
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi			7.095	1.514	8.609		6.874	755
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)				22.879	22.879		0	0
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2001 (**)	1.033	1.033	9.968	13.428	23.396	23.396	387	25
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili								
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture								
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria								
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati								
TOTALE	25.823	25.823	299.184	312.973	612.157	410.222	328.199	41.227

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 2001 e dal 2002.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo

(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2001.

(2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2001 e dal 2002.

- IMPORTI IMPEGNATI:

- per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.

(**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

- Finanziamenti per Enti diversi:

(*) Attraverso il Consorzio Venezia Nuova, sulla base di quanto deliberato dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84, è stata finanziata la Fondazione Giorgio Cini per il restauro del compendio immobiliare ubicato nell'isola di San Giorgio Maggiore nella laguna di Venezia.

(**) Attraverso il Comune di Chioggia, sono stati finanziati l'AUSS 14, l'Istituto Cavanis, l'Istituto Salesiano S. Giusto, la Diocesi di Chioggia e il circolo Nautico, per interventi volti alla rivitalizzazione socio - economica e culturale della città di Chioggia.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE N. 388/00

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

Allegato n. 11

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 388/00		IMPORTI ASSEGNATI			IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2002	anno 2003	anno 2002	anno 2003	totale			
STATO:								
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova)	5.061	7.913	60.000	94.000	154.000			
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche								
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli								
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.								
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado								
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo								
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione								
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali								
L. 798/84, art. 3 lett. l) Valli da pesca								
ALTRI ENTI:	1.239	2.014	14.874	24.170	39.044			
Diocesi Patriarcato di Venezia	=	258		3.099	3.099			
Procuratoria di S. Marco	=	103		1.239	1.239			
Università degli studi Ca' Foscari	=	310		3.718	3.718			
Autorità Portuale	=	362		4.338	4.338			
Aeroporto Marco Polo	258	207	3.099	2.479	5.578			
Azienda Speciale Porto Chioggia	465	207	5.578	2.479	8.057			
Fondazione Giorgio Cini	516	207	6.197	2.479	8.676			
Consorzio Universitario (CO.R.I.L.A.)	=	362		4.338	4.338			
REGIONE VENETO (*)	3.693	7.305	44.312	87.663	131.975			
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b)								
Disinquinamento								
PROVINCIA DI VENEZIA	181	207	2.169	2.479	4.648			
L. 67/88, art. 17 com. 12) Restauro patrimonio storico								
COMUNE DI VENEZIA (*)	3.925	6.972	47.101	83.666	130.767			
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili								
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria								
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati								
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi								
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii								
COMUNE DI CHIOGGIA (**)	671	1.102	8.057	13.219	21.276			
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili								
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture								
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria								
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati								
COMUNE DI CAVALLINO - TREPONTI	207	310	2.479	3.718	6.197			
TOTALE	14.977	25.823	178.992	308.916	487.908			

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 2002 e dal 2003.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi che verranno perfezionati con i relativi contratti di mutuo

- IMPORTI IMPEGNATI:

- per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia.

- Finanziamenti per Enti diversi:

(*) Attraverso il Comune di Venezia, sono stati finanziati La Biennale di Venezia e l'Azienda Consorzio Trasporti Veneziano

(**) Attraverso il Comune di Chioggia, sono stati finanziati l'AUSS 14, l'Istituto Cavanis, Azienda Servizi Pubblici, l'Istituto per Anziani di Chioggia e la Diocesi di Chioggia, per interventi volti alla rivitalizzazione socio - economica e culturale della città di Chioggia.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE N. 448/01

Allegato n. 12

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 388/00			IMPORTI ASSEGNATI				IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2002	anno 2003	anno 2004	totale			
STATO:										
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova)	3.254	5.268	10.329	39.000	63.000	123.000	225.000			
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche										
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli										
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.										
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado										
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio informativo										
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione										
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali										
L. 798/84, art. 3 lett. l) Valli da pesca										
ALTRI ENTI:	542	278	882	6.504	3.336	10.584	20.424			
Università degli studi Ca' Foscari	155		129	1.860		1.548	3.408			
UIAV		149	103		1.788	1.236	3.024			
Autorità Portuale di Venezia	129		129	1.548		1.548	3.096			
Aeroporto Marco Polo			129			1.548	1.548			
Azienda Speciale Porto Chioggia			134			1.608	1.608			
Fondazione Giorgio Cini	258	129	129	3.096	1.548	1.548	6.192			
Consorzio Universitario (CO.RILA.)			129			1.548	1.548			
REGIONE VENETO (*)	3.254	4.932	9.007	39.048	59.184	108.084	206.316			
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b)										
Disinquinamento										
PROVINCIA DI VENEZIA	113			1.356			1.356			
L. 67/88, art. 17 com. 12) Restauro patrimonio storico										
COMUNE DI VENEZIA (*)	2.505	4.170	8.780	30.060	50.040	105.360	185.460			
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili										
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria										
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati										
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi										
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato ri										
COMUNE DI CHIOGGIA	387	658	1.549	4.644	7.896	18.588	31.128			
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili										
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture										
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria										
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati										
COMUNE DI CAVALLINO - TREPONTI	110	186	439	1.320	2.232	5.268	8.820			
TOTALE	10.165	15.492	30.986	121.932	185.688	370.884	678.504			

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 2002 dal 2003 e dal 2004.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi che verranno perfezionati con i relativi contratti di mutuo

- IMPORTI IMPEGNATI:

- per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

- Finanziamenti per progetto integrato ri (Legge n. 139/92, art. 5):

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i ri di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia.

- Finanziamenti per Enti diversi:

(*) Attraverso il Comune di Venezia, sono stati finanziati: La Biennale di Venezia, Azienda Consorzio Trasporti Veneziano, Fondazione Querini Stampalia e Fondazione Ugo ed Olga Levi, per interventi volti alla rivitalizzazione socio - economica e culturale della città di Venezia.

RELAZIONE AL PARLAMENTO SUGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Aggiornamento al 31 dicembre 2001

TABELLA DI SINTESI DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI, IMPEGNATI E SPESI

CON LE LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 139/92, 539/95, 515/96, 345/97, 295/98, 448/98, 488/99

Allegato n. 13

Importi lordi in migliaia di euro

	IMPORTI ASSEGNATI	Importi assegnati rispetto al totale generale (%)	IMPORTI IMPEGNATI	Importi impegnati rispetto importi disponibili (%)	IMPORTI SPESI	Importi spesi rispetto importi disponibili (%)
	(A)		(B)	(B/A)	(C)	(C/A)
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	170.408	3%	169.271	99%	169.007	99%
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	2.207.049	37%	2.207.049	100%	1.331.304	60%
REGIONE VENETO (*)	1.397.933	24%	765.780	55%	421.887	30%
PROVINCIA DI VENEZIA	96.735	2%	68.156	70%	47.083	49%
COMUNE DI VENEZIA (*)	1.423.317	24%	1.343.548	94%	801.352	56%
COMUNE DI CHIOGGIA	216.757	4%	162.720	75%	78.317	36%
ALTRI ENTI	391.466	7%	307.253	78%	231.070	59%
TOTALE GENERALE	5.903.665	100%	5.023.777	85%	3.080.019	52%

(*) L'art. 3 della Legge 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato per i rii. I valori indicati per il Comune di Venezia sono al netto di tale quota.

CONFRONTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE

Allegato n. 14

Importi lordi in migliaia di euro

	IMPORTI TOTALI ASSEGNATI	SOMME SPESE					
		(A)	Stato attuazione al 31.12.2000		Stato attuazione al 31.12.2001		Variazione in percentuale (D)
			Importi spesi (B)	% (B/A)	Importi spesi (C)	% (C/A)	
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	170.408	157.209	92%	169.007	99%	+7%	
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	2.207.049	1.185.990	54%	1.331.304	60%	+7%	
REGIONE VENETO	1.397.933	354.351	25%	421.887	30%	+5%	
PROVINCIA DI VENEZIA	96.735	47.083	49%	47.083	49%	+0%	
COMUNE DI VENEZIA	1.423.317	667.753	47%	801.351	56%	+9%	
COMUNE DI CHIOGGIA	216.757	65.976	30%	78.317	36%	+6%	
ALTRI ENTI	391.466	174.668	45%	231.070	59%	+14%	
TOTALE	5.903.665	2.653.030	45%	3.080.019	52%	+7%	

PAGINA BIANCA

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

- Documento A* *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque - Stato di attuazione degli interventi dello Stato in amministrazione diretta - Aggiornamento al 31 dicembre 2001*
- Documento B* *Consorzio Venezia Nuova - Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova – Aggiornamento al 31 dicembre 2001*
- Documento C* *Regione del Veneto Interventi per la salvaguardia di Venezia – Quadri di utilizzazione delle risorse finanziarie inerenti le opere finanziate con la legislazione speciale per Venezia - Aggiornato al 31 dicembre 2001*
- Documento D* *Comune di Venezia – Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna – Stato di avanzamento dei finanziamenti provenienti dalla legislazione speciale per Venezia – Aggiornamento dicembre 2001*
- Documento E* *Comune di Chioggia – Interventi per la salvaguardia di Venezia – Stato di attuazione al 31 dicembre 2001*
- Documento F* *Università Ca' Foscari di Venezia – Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia - Aggiornamento al 31 dicembre 2001*
- Documento G* *Istituto Universitario di Architettura di Venezia - I.U.A.V. – Utilizzazione fondi Legge n. 139/92 e seguenti – Stato dei finanziamenti aggiornato al 31 dicembre 2001*
- Documento H* *Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle attività di ricerca inerenti il sistema lagunare di Venezia – CO.RI.LA Stato di attuazione delle attività a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale - Aggiornata al 31 dicembre 2001*
- Documento I* *SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo – Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 2001*
- Documento L* *Autorità Portuale di Venezia – Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità Portuale finanziati dalla Legislazione Speciale per Venezia - Aggiornamento al 31 dicembre 2001*

- Documento M* *La Biennale di Venezia* – Interventi di restauro e riqualificazione di edifici siti per le proprie attività effettuati dalla Biennale in Venezia nel triennio 1999-2001 con fondi stanziati sulla Legge Speciale per Venezia - Aggiornamento al 30 novembre 2001
- Documento N* *Fondazione Scientifica Querini Stampalia* – Quadro riassuntivo degli interventi e delle spese aggiornato al 31 dicembre 2001
- Documento O* *Procuratoria di San Marco – Venezia* Stato di attuazione degli interventi di competenza della Procuratoria di San Marco - Venezia finanziati dalla Legislazione Speciale per Venezia - Aggiornamento al 31 dicembre 2001
- Documento P* *Diocesi Patriarcato di Venezia* – Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 2001
- Documento Q* *Diocesi di Chioggia* – Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 2001

***Documento A Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle
Acque***

Stato di attuazione degli interventi dello Stato in amministrazione
diretta – Aggiornamento al 31 dicembre 2001

PAGINA BIANCA

<u>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</u> <u>MAGISTRATO ALLE ACQUE</u> <u>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</u> Aggiornamento al 31 dicembre 2001 Importi lordi in migliaia di euro								
COMPETENZA	OBIETTIVI		LEGGE N. 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI (910/86 - 67/88 - 360/91 - 415/92 - 724/94)					
			IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI ASSEGNATI	IMPORTI IMPEGNATI	%	IMPORTI EROGATI	%
			(A)	(B)	(C)	(C/B)	(D)	(D/B)
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. a)	Riequilibrio idrogeologico	362	362	241	67%	0	0%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. b)	Servizio vigilanza e Anti-inquinamento (*)	11.199	7.775	7.232	93%	7.228	93%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. c)	Marginamenti lagunari	3.445	1.984	1.654	83%	1.653	83%
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. e)	Restauro di edifici demaniali	77.975	77.975	77.975	100%	77.970	100%
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. f)	Recupero dell'Arsenale	12.352	12.352	12.352	100%	12.352	100%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. g)	Sistemazione di ponti, canali e fondamenta	49.643	49.643	49.500	100%	49.500	100%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. h)	Sistemazione dei corsi d'acqua	10.188	9.413	9.413	100%	9.400	100%
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. i)	Restauro del patrimonio mobiliare pubblico	4.662	4.662	4.662	100%	4.662	100%
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. m)	Edilizia per Università Architettura	6.242	6.242	6.242	100%	6.242	100%
TOTALI			176.068	170.408	169.271	99%	169.007	99%

(*) La differenza tra l'assegnato e l'impegnato è dovuto all'accantonamento di euro 170.430,78 e al trasferimento di parte dei fondi ad altro capitolo per il pagamento dei contrattisti.


PAGINA BIANCA

Documento B Consorzio Venezia Nuova

Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova – Aggiornamento al 31 dicembre 2001


GABINETTO

CONSORZIO VENEZIA NUOVA



Venezia, 24 GIU. 2002
Prot. n. 1356 sup/ndo/mar

Al
MAGISTRATO ALLE ACQUE
Palazzo X Savi
30124 VENEZIA



Oggetto: Invio documentazione.

Con riferimento alla nota n. 150 del 31 maggio 2002, trasmettiamo lo "Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova", aggiornato al 31 dicembre 2001, da inserire nella annuale Relazione al Parlamento.

Cordiali saluti.

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

All.c.s.