

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

CONCESSIONARIO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova

Aggiornamento al 31 dicembre 2001

PAGINA BIANCA

INDICE

1. IL PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA FISICA E AMBIENTALE DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

2. LO STATO DI ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Allegato n. 1: Stato di attuazione dei finanziamenti assegnati al
Consorzio Venezia Nuova

Allegato n. 2: Stato di attuazione delle convenzioni sottoscritte tra il
Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova

Allegato n. 3: Stato di attuazione degli interventi dello Stato in
concessione al Consorzio Venezia Nuova

3. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Salvaguardia fisica:

3.1. Opere mobili alle bocche di porto per la difesa dalle acque alte eccezionali

3.1.1 Descrizione degli interventi

3.1.2 Stato di attuazione al 31 dicembre 2001

3.2. Difesa locale dalle acque medio-alte

3.2.1 Descrizione degli interventi

3.2.2 Stato di attuazione al 31 dicembre 2001

3.3. Ristrutturazione dei moli foranei alle tre bocche lagunari

3.3.1 Descrizione degli interventi

3.3.2 Stato di attuazione al 31 dicembre 2001

3.4. Difesa dalle mareggiate

3.4.1 Descrizione degli interventi

3.4.2 Stato di attuazione al 31 dicembre 2001

Salvaguardia ambientale:**3.5. Recupero della morfologia lagunare**

3.5.1 Descrizione degli interventi

3.5.2 Stato di attuazione al 31 dicembre 2001

3.6. Arresto del degrado dell'ecosistema lagunare

3.6.1 Descrizione degli interventi

3.6.2 Stato di attuazione al 31 dicembre 2001

Progetti speciali:**3.7. Allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna**

3.7.1 Descrizione degli interventi

3.7.2 Stato di attuazione al 31 dicembre 2001

3.8. Ausili luminosi alla navigazione

3.8.1 Descrizione degli interventi

3.8.2 Stato di attuazione al 31 dicembre 2001

3.9. Apertura delle valli da pesca

3.9.1 Descrizione degli interventi

3.9.2 Stato di attuazione al 31 dicembre 2001

Servizio Informativo:**3.10. Costituzione e potenziamento del Servizio Informativo**

3.10.1 Descrizione degli interventi

3.10.2 Stato di attuazione al 31 dicembre 2001

Studi e sperimentazioni:**3.11. Studi e sperimentazioni**

3.11.1 Descrizione degli interventi

3.11.2 Stato di attuazione al 31 dicembre 2001

1. ***IL PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA FISICA E AMBIENTALE DI VENEZIA E DELLA LAGUNA***

La singolarità del caso Venezia, l'esigenza di garantire la difesa fisica di una città assolutamente straordinaria per patrimonio culturale, storico, artistico e architettonico hanno imposto di affrontare il grave problema del recupero e della salvaguardia dell'intero bacino lagunare attraverso una specifica legislazione speciale (Leggi n. 171/73, n. 798/84 e n. 139/92) secondo la quale la salvaguardia di Venezia è definita questione di "preminente interesse nazionale".

L'impegno dello Stato italiano per Venezia è stato e continua ad essere di grandissimo rilievo, rispetto ai diversi e integrati obiettivi definiti dall'apposito quadro normativo: difesa dalle acque alte, riequilibrio ambientale, restauro e conservazione del patrimonio architettonico, sviluppo socio-economico.

Per perseguire gli obiettivi di competenza dello Stato, Magistrato alle Acque di Venezia e Consorzio Venezia Nuova (concessionario dello Stato, ex art. 3 Legge n. 798/84) agiscono in base a un Piano generale degli interventi che, redatto nel 1987 ed approvato, nella seduta dell'11 marzo 1987, dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge n. 798/84, è stato adeguato e aggiornato nel 1991. Tale documento è articolato secondo linee di azione distinte ma in reciproca relazione: la difesa dalle acque alte eccezionali e medio-alte; la difesa dalle mareggiate; il recupero della morfologia lagunare; il riequilibrio ambientale.

Il Piano generale degli interventi è stato formulato sugli indirizzi forniti dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 e contiene le conclusioni di anni di confronti, di studi e di progettazioni generali con i quali sono state esaminate alternative diverse ed è stata valutata la fattibilità del sistema delle opere e di ciascuna di esse con riguardo alla loro compatibilità ambientale ed alla loro reciproca influenza.

Il Piano, nella sua definitiva versione del 1991, è stato approvato dal Magistrato alle Acque di Venezia, su parere del Comitato Tecnico di Magistratura, dallo stesso Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nel 1991 e dal Parlamento che lo ha richiamato nella

Legge speciale n. 139/92 (cfr. art. 3) come riferimento per l'attuazione e lo sviluppo degli interventi programmati.

Detti interventi in parte sono stati realizzati, in parte sono in corso di esecuzione, in parte devono essere avviati. Di questi ultimi, parte sono stati finanziati, e sono già oggetto di atti attuativi della Convenzione generale del 1991, altri debbono essere ancora oggetto di specifici atti.

Al Piano fanno riferimento otto specifici progetti generali:

- Progetto delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto lagunari: approvato nel novembre 1992 e valutato positivamente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'ottobre 1994 e nel febbraio 1999;
- Progetto per la difesa locale delle "insulae" dalle acque medio alte: approvato nel luglio 1992;
- Progetto per il rinforzo dei litorali: approvato nel settembre 1990;
- Progetto per la ristrutturazione dei moli foranei: approvato nel luglio 1991;
- Progetto per il recupero morfologico: approvato nel luglio 1993;
- Progetto per l'arresto e l'inversione del degrado: approvato nel luglio 1994;
- Progetto di fattibilità per la riapertura delle valli da pesca: approvato nel luglio 1993;
- Progetto operativo per l'allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna di Venezia: una prima soluzione approvata nel settembre 1994 ed una seconda nel luglio 1997.

L'attuazione dei progetti generali è avvenuta negli anni, e avviene tuttora, attraverso la definizione dei singoli interventi con appositi progetti esecutivi che vengono a loro volta approvati dall'Amministrazione Concedente e dai diversi enti di volta in volta competenti.

Il riequilibrio e la difesa ambientale di un territorio fragile e articolato come la laguna hanno comportato la necessità di lunghe fasi di studio, di sperimentazioni mirate, di monitoraggi *ex ante* ed *ex post*, di messa a punto di modelli matematici e fisici, di ampie e cadenzate campagne di misura, di una laboriosa elaborazione per individuare strategie di intervento e metodologie operative efficaci, gradualì, flessibili e reversibili.

In altri termini si sta procedendo in modo che ogni opera, quale momento terminale di una più complessa azione (di studio, sperimentazione e progettazione) venga attuata in via graduale, garantendo una flessibilità idonea e necessaria a renderne reversibili gli effetti.

La dimensione, 550 km², l'articolazione del territorio della laguna, morfologicamente molto differenziato, e le caratteristiche del sistema dei progetti hanno comportato la necessità, al fine di conseguire gli obiettivi generali e integrati previsti dalla legge, di un'attenta gestione e di un meticoloso coordinamento dei numerosissimi cantieri diffusi nel bacino lagunare, di cui 150 già ultimati, collocati in punti diversi, spesso con caratteristiche, modalità operative e obiettivi differenti.

2. ***LO STATO DI ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI***

Gli interventi dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova riguardano i seguenti obiettivi, richiamati anche dall'art. 3 lettere a), c), d) e l) della Legge n. 798/84 e dall'art. 2, 1° comma lettera a) della Legge n. 360/91 nonché dalla Legge n. 139/92:

- difesa dalle acque alte eccezionali;
- difesa locale dalle acque medio-alte;
- ristrutturazione dei moli foranei alle tre bocche lagunari;
- difesa dalle mareggiate;
- recupero della morfologia lagunare;
- arresto del degrado dell'ecosistema lagunare;
- allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna;
- ausili luminosi alla navigazione;
- apertura delle valli da pesca;
- costituzione e potenziamento del Servizio Informativo.

La Legge n. 139/92 prevede, come già indicato, che gli interventi affidati in concessione siano realizzati secondo uno specifico strumento programmatico ovvero secondo il Piano generale degli interventi allegato alla Convenzione Generale tra il Ministero dei Lavori Pubblici e il concessionario, approvato dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 nell'adunanza del 19 giugno 1991.

Il totale degli importi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia, al 31 dicembre 2001, per la realizzazione dei suddetti interventi in concessione al Consorzio Venezia Nuova è pari a 2.603 milioni di euro.

Con riferimento all'**Allegato n. 1**, per **importi finanziati** si intendono gli importi complessivamente finanziati dalla legislazione speciale per Venezia in favore delle attività del Consorzio Venezia Nuova dal 1984 al 31.12.2001.

A partire dalla Legge n. 139/92, i finanziamenti vengono attivati con contratti di mutuo a valere sui limiti di impegno, recati anno dopo anno dalle Leggi Finanziarie, destinati in quota parte al Consorzio Venezia Nuova mediante specifica ripartizione proposta dal

Comitato ex art. 4 legge 798/84 e operata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nei suddetti importi finanziati, sono inclusi anche gli importi che saranno attivati a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalle recenti Leggi n. 388/00, con decorrenza dal 2002 e dal 2003, e n. 448/01, con decorrenza dal 2002, dal 2003 e dal 2004.

Per **importi sottoscritti** si intendono gli importi relativi a Convenzioni sottoscritte tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova (v. **Allegato n. 1**). Al 31.12.2001 gli importi sottoscritti per le Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 448/98 e n. 488/99 sono pari al 100% degli importi finanziati.

Per le leggi n. 515/96 e n. 345/95, le maggiori disponibilità provenienti dai contratti di mutuo già sottoscritti, generate da un diverso sviluppo degli interventi e da una contrazione dei tassi di interesse, verranno rese operative, mediante atti aggiuntivi alle convenzioni già in essere, nel corso del 2002.

L'elenco delle Convenzioni sottoscritte e il loro avanzamento è riportato nell'**Allegato n. 2**.

Per **importi impegnati** si intendono gli importi relativi a Convenzioni il cui Decreto Presidenziale approvativo è già stato registrato da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti. Al 31.12.2001 risultano, pertanto, impegnati tutti gli importi sottoscritti (v. **Allegato n. 1**).

Per **importi spesi** al 31.12.2001 si intendono gli importi prodotti a tale data. Al 31.12.2001 risulta speso il 60% degli importi sottoscritti (v. **Allegato n. 1**) reperiti a valere sulle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97, n. 448/98 e 488/99.

Per singole Leggi:

- il Consorzio Venezia Nuova, a valere sulla **Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti** (Leggi n. 910/86, n. 67/88, n. 360/91), ha ottenuto un finanziamento che ammonta complessivamente a 402 milioni di euro. A valere su tali somme, il Consorzio Venezia Nuova ha sottoscritto dal 1985 al 1992 otto Convenzioni, sei con il Magistrato alle Acque e due con il Genio Civile Opere Marittime, e numerosi atti aggiuntivi a tali Convenzioni per un importo complessivo di 402 milioni di euro circa.

Gli importi spesi al 31.12.2001 sono 399 milioni di euro (pari a quasi il 100% degli importi sottoscritti).

- il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 139/92** con decorrenza dal 1993 e dal 1994, ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo e successivi atti aggiuntivi, che hanno complessivamente reso disponibili 547 milioni di euro. Con tali somme sono state sottoscritte due Convenzioni (rep. n. 7322 e rep. n. 7395) e alcuni atti aggiuntivi alle Convenzioni stesse, per un importo complessivo di 547 milioni di euro (100% dell'importo disponibile). Gli importi spesi al 31.12.2001 relativamente alla Legge n. 139/92 sono pari a 481 milioni di euro (88% degli importi sottoscritti).
- il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 539/95** con decorrenza dal 1996 e dal 1997, ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo e successivi atti aggiuntivi, che hanno reso disponibili 120 milioni di euro. Con tali somme sono state finanziate due Convenzioni con il Magistrato alle Acque (rep. n. 7601 e rep. n. 7637) e due atti aggiuntivi alle Convenzioni originarie, per un importo complessivo di 120 milioni di euro. Gli importi spesi al 31.12.2001 relativamente alla Legge n. 539/95 sono pari a 100 milioni di euro (84% degli importi sottoscritti).
- il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 515/96** con decorrenza dal 1997 e dal 1998, ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo e successivi atti aggiuntivi che hanno reso disponibili 446 milioni di euro. Con tali somme sono state sottoscritte due Convenzioni (rep. n. 7649 e rep. n. 7695) e alcuni atti aggiuntivi con il Magistrato alle Acque per un importo complessivo pari a 434 milioni di euro; uno specifico atto aggiuntivo alla Convenzione rep. n. 7695 verrà sottoscritto nel 2002 per rendere operative le maggiori somme rese disponibili dal relativo contratto di mutuo, per il diverso programma di esecuzione degli interventi e per una contrazione dei tassi di interesse.
Gli importi spesi al 31.12.2001 relativamente alla Legge n. 515/96 sono pari a 262 milioni di euro (60% degli importi sottoscritti).
- il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 345/97** con decorrenza dal 1998 e dal 1999, ha stipulato con gli istituti

finanziatori due contratti di mutuo e successivi atti aggiuntivi che hanno reso disponibili 231 milioni di euro. Con tali somme sono state sottoscritte due Convenzioni (rep. n. 7725 e rep. n. 7760) e alcuni atti aggiuntivi con il Magistrato alle Acque per un importo complessivo pari a 235 milioni di euro; uno specifico atto aggiuntivo alla Convenzione rep. n. 7725 verrà sottoscritto nel 2002 per rendere operative le maggiori somme rese disponibili dal relativo contratto di mutuo, per il diverso programma di esecuzione degli interventi e per una contrazione dei tassi di interesse.

Gli importi spesi al 31.12.2001 relativamente alla Legge n. 345/97 sono pari a 45 milioni di euro (19% degli importi sottoscritti).

- il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 448/98** con decorrenza dal 1999 e dal 2000, ha stipulato con gli istituti finanziatori tre contratti di mutuo che hanno reso disponibili 256 milioni di euro. Con tali somme sono state sottoscritte con il Magistrato alle Acque tre nuove Convenzioni (rep. n. 7818, rep. n. 7844 e rep. n. 7868) di importo pari a 256 milioni di euro.

L'importo complessivo reso disponibile dalla Legge in esame è pari a 256 milioni di euro. Gli importi spesi al 31.12.2001 relativamente alla Legge n. 448/98 sono pari a 32 milioni di euro (13% degli importi sottoscritti), data la recente operatività delle Convenzioni.

- il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 488/99** con decorrenza dal 2001 e dal 2002 ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo e successivi atti aggiuntivi che hanno reso disponibili 217 milioni di euro. Con tali somme sono state sottoscritte due Convenzioni (rep. n. 7894 e rep. n. 7923) con il Magistrato alle Acque per un importo complessivo pari a 217 milioni di euro.

Gli importi spesi al 31.12.2001 relativamente alla Legge n. 488/99 sono pari a 11 milioni di euro (5% degli importi sottoscritti), data la recente operatività delle Convenzioni.

- la **Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge Finanziaria per il 2001)** prevede, per il rifinanziamento della legislazione speciale per Venezia, gli stanziamenti a copertura delle rate di ammortamento dei mutui già perfezionati dai vari Enti destinatari dei finanziamenti per la salvaguardia di Venezia in forza del disposto della Legge n. 139/92 e seguenti nonché, quali limiti di impegno, 14,977 milioni di euro con

decorrenza dal 2002 e ulteriori 25,823 milioni di euro con decorrenza dal 2003 destinati alla salvaguardia di Venezia.

La ripartizione tra i vari Enti e la destinazione specifica dei fondi per la realizzazione degli interventi per Venezia verrà operata mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recepita la proposta di ripartizione che il Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 ha deliberato nella seduta del 6 dicembre 2001.

In base a tale ripartizione, sono stati destinati al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali limiti di impegno, 5,061 milioni di euro con decorrenza dal 2002 e 7,913 milioni di euro con decorrenza dal 2003.

Nel corso del 2002 verranno, pertanto, stipulati due contratti di mutuo, a valere su tali limiti di impegno, che potranno mettere a disposizione complessivamente circa 154 milioni di Euro, che finanzieranno due nuove Convenzioni tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova.

- la **Legge n. 448/01 del 28 dicembre 2001 (Legge Finanziaria per il 2002)** prevede, per il rifinanziamento della legislazione speciale per Venezia, gli stanziamenti a copertura delle rate di ammortamento dei mutui già perfezionati dai vari Enti destinatari dei finanziamenti per la salvaguardia di Venezia in forza del disposto della Legge n. 139/92 e seguenti, nonché ulteriori limiti di impegno destinati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

La ripartizione tra i vari Enti e la destinazione specifica dei fondi per la realizzazione degli interventi per Venezia verrà operata mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recepita la proposta di ripartizione che il Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 ha deliberato nella seduta del 6 dicembre 2001, ritenendo importante, trattandosi di limiti di impegno con decorrenza dal 2002, dal 2003 e dal 2004, operare subito la ripartizione per consentire un rapido impegno delle somme da parte degli Enti destinatari dei finanziamenti.

In base a tale ripartizione, sono stati destinati al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali limiti di impegno, 3,254 milioni di euro con decorrenza dal 2002, 5,268 milioni di euro con decorrenza dal 2003 e 10,329 milioni di euro con decorrenza dal 2004.

Nel corso del 2002 e del 2003 verranno, pertanto, stipulati tre ulteriori contratti di mutuo che metteranno a disposizione complessivamente circa 225 milioni di euro che finanzieranno tre nuove Convenzioni.

Nell'**Allegato n. 3** è riportato lo stato di attuazione degli interventi del Consorzio suddivisi per Legge di finanziamento e secondo gli obiettivi indicati dalle Leggi n. 798/84 e n. 139/92; nelle pagine seguenti è riportato, in modo descrittivo, lo stato di avanzamento degli interventi, suddiviso per ciascun obiettivo, corredato dall'elenco delle attività ultimate e in corso alla data del 31 dicembre 2001.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI AL
CONSORZIO VENEZIA NUOVA**
Importi lordi in milioni di Euro

Allegato n. 1

	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI SOTTOSCRITTI AL 31.12.2001	%	IMPORTI IMPEGNATI AL 31.12.2001	%	IMPORTI SPESI AL 31.12.2001	%
	(A)	(B)	(B)/(A)	(C)	(C)/(B)	(D)	(D)/(B)
LEGGE 798/84	401,517	401,517	100%	401,517	100%	399,471	99%
LEGGE 139/92	547,444	547,444	100%	547,444	100%	481,219	88%
LEGGE 539/95	120,334	120,334	100%	120,334	100%	100,499	84%
LEGGE 515/96	446,809	434,340	97%	434,340	100%	261,997	60%
LEGGE 345/97	234,950	230,856	98%	230,856	100%	44,761	19%
LEGGE 448/98	255,646	255,646	100%	255,646	100%	32,282	13%
LEGGE 488/99	216,912	216,912	100%	216,912	100%	11,075	5%
TOTALE PARZIALE	2.223,612	2.207,049	99%	2.207,049	100%	1.331,304	60%
LEGGE 388/00	154,000	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%
LEGGE 448/01	225,000	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%
TOTALE GENERALE	2.602,612	2.207,049	85%	2.207,049	100%	1.331,304	60%

LEGENDA

IMPORTI FINANZIATI: gli Importi finanziati complessivamente dalla legislazione speciale per Venezia in favore del Consorzio Venezia Nuova.

IMPORTI SOTTOSCRITTI AL 31.12.2001: gli importi relativi a convenzioni sottoscritte a tale data tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova.

IMPORTI IMPEGNATI AL 31.12.2001: gli Importi Impegnati con apposito Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque registrato da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

IMPORTI SPESI AL 31.12.2001: gli Importi prodotti a tale data.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE
TRA IL MAGISTRATO ALLE ACQUE E IL CONSORZIO VENEZIA NUOVA**
Aggiornamento al 31 dicembre 2001

Allegato n. 2

CONVENZIONE rep. n°	DATA SOTTOSCRIZIONE	LEGGE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO DELLA CONVENZIONE	Importi lordi in milioni di €	
				STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/01	
				(***)	
(A)	(B)	(C)	(D)	IMPORTI SPESI (E)	% (E/D)
6479 (*)	12-lug-85	798/84 - 910/86	139,379	139,379	100%
6745 (*)	23-dic-87	910/86 - 67/88	98,824	98,186	99% (****)
7025 (*)	15-dic-89	67/88	64,144	63,574	99% (****)
7138 (*)	21-feb-91	67/88 - 360/91	41,317	40,995	99% (****)
7191 (*)	04-ott-91	67/88	2,582	2,486	96% (****)
7295 (*)	05-giu-92	67/88	30,740	30,340	99% (****)
1568 (**)	21-nov-87	798/84	3,873	3,873	100%
1685 (**)	20-apr-89	910/86	20,658	20,637	100%
7322 (*)	03-dic-92	139/92	384,760	357,443	93%
7395 (*)	23-nov-93	139/92	162,684	123,776	76%
7601 (*)	20-mar-96	539/95	40,284	28,151	70%
7637 (*)	29-ott-96	539/95	80,051	72,348	90%
7649 (*)	18-dic-96	515/96	307,809	222,612	72%
7695 (*)	28-lug-97	515/96	126,532	39,386	31%
7725 (*)	23-dic-97	345/97	106,906	15,638	15%
7760 (*)	14-lug-98	345/97	123,950	29,123	23%
7818 (*)	01-dic-99	448/98	148,223	16,390	11%
7844 (*)	24-feb-00	448/98	40,284	7,879	20%
7868 (*)	03-nov-00	448/98	67,139	8,013	12%
7894 (*)	30-mar-01	488/99	108,456	6,680	6%
7923 (*)	01-ago-01	488/99	108,456	4,395	4%
TOTALE			2.207,049	1.331,304	60%

(*) Convenzioni sottoscritte tra il Ministero Lavori pubblici (ora Infrastrutture e Trasporti) - Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova. Non sono comprese le attività finanziate da altri Enti.

(**) Convenzioni sottoscritte tra il Ministero Lavori pubblici (ora Infrastrutture e Trasporti) - Genio Civile Opere Marittime e Consorzio Venezia Nuova.

(***) Sono riportati gli importi spesi ovvero realizzati al 31.12.2001. Non compreso l'avanzamento delle attività finanziate da altri Enti.

(****) Lo scostamento tra l'importo della convenzione e l'importo speso è dato dalla somma a disposizione (Convenzioni ultimate in attesa di collaudo finale).

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO IN CONCESSIONE AL CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Aggiornamento al 31 dicembre 2001 - Importi lordi in milioni di €

OBIETTIVI	LEGGE N. 798/84 E SUCC. RIF.			LEGGE N. 139/92			LEGGE N. 539/95			LEGGE 515/96			LEGGE 345/97			LEGGE 448/98			LEGGE 488/99			RIEPILOGO TOTALE		
	IMPORTI SOTTOSCRITTI	IMPORTI SPESI AL 31.12.2001	%	IMPORTI SOTTOSCRITTI	IMPORTI SPESI AL 31.12.2001	%	IMPORTI SOTTOSCRITTI	IMPORTI SPESI AL 31.12.2001	%	IMPORTI SOTTOSCRITTI	IMPORTI SPESI AL 31.12.2001	%	IMPORTI SOTTOSCRITTI	IMPORTI SPESI AL 31.12.2001	%	IMPORTI SOTTOSCRITTI	IMPORTI SPESI AL 31.12.2001	%	IMPORTI SOTTOSCRITTI	IMPORTI SPESI AL 31.12.2001	%	IMPORTI SOTTOSCRITTI	IMPORTI SPESI AL 31.12.2001	%
	(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)	(D/C)	(E)	(F)	(F/E)	(G)	(H)	(H/G)	(I)	(L)	(L/I)	(M)	(N)	(N/M)	(O)	(P)	(P/O)	(Q)	(R)	(R/Q)
SALVAGUARDIA FISICA	257.645	256.498	100%	389.802	352.282	90%	85.417	75.187	88%	289.259	169.826	59%	117.281	17.400	15%	139.475	14.506	11%	132.567	7.066	5%	1.413.486	898.745	63%
OPERE DI REGOLAZIONE DELLE MAREE	85.770	85.255	99%	23.841	19.374	81%	9.985	8.424	84%	2.884	2.884	100%	8.045	4.613	57%	17.657	5.542	31%	9.533	1.017	11%	157.715	128.109	81%
ADEGUAMENTO E RINFORZO DEI MOLI FORANEI ALLE TRE BOCCHES LAGUNARI	15.704	15.688	100%	85.143	85.049	100%	—	—	—	7.203	7.203	100%	—	—	—	—	—	—	12.911	0.490	4%	120.961	108.410	90%
DIFESA DALLE ACQUE ALTE DEGLI ABITATI INSULARI, INSULAE E MARGINAMENTI	112.202	111.835	100%	162.471	128.733	79%	27.693	19.405	70%	199.403	92.708	47%	95.891	11.883	12%	66.268	5.227	8%	100.338	5.262	5%	793.287	375.063	47%
DIFESA DEI LITORALI	43.969	43.711	99%	119.347	119.106	100%	47.769	46.358	97%	80.769	61.030	76%	13.355	0.894	7%	18.548	3.737	20%	9.785	0.297	3%	341.543	275.133	81%
SALVAGUARDIA AMBIENTALE RIPRISTINO DELLA MORFOLOGIA LAGUNARE E ARRESTO DEL PROCESSO DI DEGRADO DELLA LAGUNA	119.515	118.626	99%	136.582	108.955	80%	32.821	23.421	71%	122.292	88.181	72%	110.488	25.428	23%	114.266	13.745	12%	75.042	3.126	4%	710.984	381.482	54%
PROGETTI SPECIALI	11.460	11.455	100%	10.766	10.766	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	3.671	1.020	28%	0.258	0	0%	28.158	23.241	83%
SOSTITUZIONE DEL TRAFFICO PETROLIFERO IN LAGUNA	3.195	3.193	100%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.092	1.020	93%	0.258	—	0%	4.545	4.213	93%
APERTURA DELLE VALLI DA PESCA ALL'ESPANSIONE DELLE MAREE	0.848	0.843	100%	3.003	3.003	100%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.848	3.846	100%
INTERVENTI DI AUSILIO ALLA NAVIGAZIONE	7.419	7.419	100%	7.783	7.783	100%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.582	—	0%	—	—	—	17.784	15.182	85%
SERVIZIO INFORMATIVO	12.899	12.881	100%	9.284	9.236	99%	2.066	1.881	91%	12.790	9.992	78%	3.059	1.833	60%	7.230	3.011	42%	9.045	0.884	10%	66.423	39.838	60%
TOTALI	401.519	399.471	99%	547.444	481.219	88%	120.334	100.499	84%	434.341	281.998	65%	230.856	44.761	19%	255.645	32.282	13%	216.912	11.076	5%	2.207.049	1.331.304	60%

NOTE:

Il prospetto non comprende le attività finanziate da altri Enti.