

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
539/95	Es. 1997	Inquinamento						
			Ente di bacino R.S.U. VE 2	2.943.804,32	2.943.804,32	2.943.804,32	Completamento impianto R.S.U. di Venezia (Fusina)	Lavori ultimati. L'importo complessivo è di £ 78.531 ml finanziato con 35.331 ml con i fondi FIO, £ 8.500 ml sulla L. 360/91 (1), £ 13.000 ml sulla L. 67/68 es. 1991 (3) £ 18.000 sulla L. 139/92 (44) e 5.700 ml sulla L. 539/95 es. 1997 (1)
			Comune di Galzignano	346.026,12	346.026,12	237.660,73	Collegamento della fognatura comunale all'impianto di depurazione di Battaglia Terme	Lavori in corso.
			Azienda Consorzio Acquedotto Euganeo Berico	428.659,23	428.659,23	231.051,51	Adeguamento depuratore di Battaglia Terme	Lavori conclusi. In corso di collaudo. Già in carico al Comune di Battaglia Terme. La DGR 463/98 ha individuato quale soggetto attuatore il Consorzio Acquedotto Euganeo Berico.
			Consorzio Alta Servizi	1.652.662,08	1.652.662,08	1.242.280,41	Fognatura di Cittadella e Fontaniva	Lavori in corso.
			Azienda Consorzio del Tergola	2.220.764,67	2.220.764,67	1.794.937,36	Collettore fognario Abbazia Pisani-Villa del Conte. S. Giustina in Colle	Lavori in corso
			Comune di Chioggia	320.203,28	320.203,28	270.796,95	Progetto definitivo dell'impianto elettrico del depuratore di Val da Rio - 1° e 2° stralcio	Lavori in corso
			Comune di Chioggia	118.785,09	118.785,09	111.541,41	Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed ammodernamento della linea "Picchi" del depuratore di Val da Rio	Lavori ultimati e collaudati.
			Comune di Chioggia	1.007.090,95	1.007.090,95	912.330,18	Lavori di miglioramento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio - lotto funzionale A	Lavori ultimati
			Comune di Venezia	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Escavo rti nel centro storico di Venezia	Lavori in corso. Importo complessivo: L. 28.000.000.000 finanziato con DGR n. 553 del 25.02.97 e DGR 2613 del 22.07.97
			Comune di Marcon	1.549.370,70	1.549.370,70	677.807,02	Riabilitazione fognaria del Comune di Marcon	Lavori in corso

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
			Azienda Consorzio del Tergola	1.032.913,80	1.032.913,80	389.101,22	Ampliamento impianto di depurazione di Cadoneghe	Lavori in corso. Opera finanziata compless. per L. 3,5 MLD. Alla spesa si farà fronte con i fondi già impegnati sul cap. 50525 anno 1997 come da DDDA 33/99 e per 1,5 MLD sul cap. 50527 anno 2000 come da DDDA 54/2000
			Azienda Consorzio del Tergola	11.878.508,68	11.878.508,68	-	Impianto di biotratamento di Camposampiero	Lavori appaltati. Sospensione per ricorso al TAR per espropol. importo complessivo 44,4 Mld. Finanziato con DGR 2613 del 22/07/97
			Azienda Consorzio del Tergola	281.469,01	281.469,01	281.469,01	Progetto fognatura nera in comune di S. Giustina in Colle	Lavori ultimati e collaudati.
			Azienda Consorzio del Tergola	309.874,14	309.874,14	278.886,73	Progetto fognatura nera in comune di Cadoneghe	Lavori ultimati e collaudati.
			Azienda Consorzio del Tergola	122.400,29	122.400,29	99.159,72	Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Margarise e della pista ciclabile in comune di S. Giorgio delle Pertiche	Lavori ultimati. 1.213 Mt. mancanti trasferiti da "realizzazione di opere relative a tratti secondari e terminali dei comuni del consorzio del Tergola" (539/95 es.96) (cod. 1/E/4) impegnati sul cap.50519.
			Azienda Consorzio del Tergola	299.545,00	299.545,00	269.590,50	Progetto rete fognaria di Via Ronchi in comune di Loreggia	Lavori ultimati e collaudati. Quest'opera ha ottenuto con DDDA 23/2001 un ulteriore finanziamento di 305 mt. Per complex. L. 885 mt. (Per il proseguo dei pagamenti vedi scheda B/3.1 - 6^ fase cap. 50531).
			Azienda Consorzio del Tergola	1.259.121,92	1.259.121,92	1.081.295,40	Progetto per l'estensione della rete fognaria nei Comuni di Trebaselaghe e Camposampiero e adeguamento impianto di sollevamento.	Lavori ultimati. Collaudato l'appalto B. Manca l'atto del collaudo dell'appalto A.
			Azienda Consorzio del	309.874,14	309.874,14	222.181,77	Progetto rete fognaria in comune di Saonara.	Lavori in corso.
		TOTALE		27.630.444,10	27.630.444,10	12.593.244,83		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
515/96	Es. 1997 - III fase	Disinquinamento						
tab. n. 18 / sal			Azienda Piovese Gestione Acque	4.957.986,23	4.957.986,23	3.092.943,80	Ampliamento delle reti di fognatura e del sistema depurativo nel territorio del consorzio del Piovese	Lavori in corso. Vedi intervento con codice A/4/1.1. (Finanziamento madre 15 MLD disimpegnati con DGR 5087/99 ed ora vengo raimpegnati con vari decreti)
			Azienda Consorzio del Mirese	568.102,59	568.102,59	34.245,80	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto in comune di Dolo.	Lavori in corso. Fondi recuperati da "Ampliamento ed ottimizzazione delle reti fognarie del Consorzio del Mirese"
			Azienda Consorzio del Mirese	284.051,29	284.051,29	51.258,67	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto nel comune di Campagna Lupia.	Lavori in corso.
			Azienda Consorzio del Mirese	258.228,45	258.228,45	31.647,68	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto nel comune di Salzano	Lavori in corso.
			Comune di Chioggia	4.991.555,93	4.991.555,93	-	fognaria nelle calli del centro storico di Sottomarina a nord di Via Roma, per l'adeguamento dello stesso alla nuova normativa di riferimento Merloni Ter. Finanziamento dei primi due lotti dell'opera	Progetto approvato.
			Azienda Consorzio del Mirese	413.165,52	413.165,52	48.750,16	Impianto di fognatura del Comune di Martellago - settore A - 28° lotto	Lavori in corso.
			Comune di Chioggia	250.998,05	250.998,05	-	Realizzazione di interventi di completamento funzionale dell'impianto di depurazione di Val da Rio	Progetto approvato.
			Azienda Consorzio del Mirese	361.519,83	361.519,83	22.122,87	Opere di fognatura nera - 28° lotto in comune di Fiesso D'Artico	Lavori in corso. Fondi recuperati da "Ampliamento ed ottimizzazione delle reti fognarie del Consorzio del Mirese"
			Comune di Arquà Petrarca	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca	Lavori in corso
			Azienda Centro Veneto Servizi	5.939.254,34	5.939.254,34	5.345.328,91	Ampliamento schema fognario della zona del Conselvano.	Lavori in corso.
			Consorzio Alta Servizi	408.000,95	408.000,95	30.999,99	Adeguamento impianto elettrico e cogenerazione depuratore di Cittadella	In fase di pubblicazione il bando di gara. Il finanziamento totale è di 5,5 mld diviso in tre opere (A/3/1.a; b; c) che per la RAG. hanno tutti lo stesso codice: A/3/1. DDDA114/2001 determina nuovo quadro economico per ogni opera senza varare il finanziamento complessivo.
			Consorzio Alta Servizi	1.996.105,91	1.996.105,91	860.126,32	Ottimizzazione impianto consorziale di Cittadella	Lavori in corso. Il finanziamento totale è di 5,5 mld diviso in tre opere (A/3/1.a; b; c) che per la RAG. hanno tutti lo stesso codice: A/3/1. DDDA114/2001 determina nuovo quadro economico per ogni opera senza varare il finanziamento complessivo.
			Azienda Piovese Gestione Acque	2.788.867,26	2.788.867,26	139.443,36	Ampliamento delle reti di fognatura e del sistema depurativo nel territorio del consorzio del Piovese	Lavori in corso. La DGR 2613 impegna 15 Mld, la DGR 5087 li disimpegna e il DDDA 68/00 impegna 9,6 Mld (scheda A/4/1) qui sottratti ai 15 Mld

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
			Consorzio Alta Servizi	436.406,08	436.406,08	387.082,92	Scolmatore roggia Munara	Lavori ultimati. Il finanziamento totale è di 5,5 mld diviso in tre opere (A/3/1.a; b; c) che per la RAG. hanno tutti lo stesso codice: A/3/1. DDDA 114/2001 determina nuovo quadro economico per ogni opera senza variare il finanziamento complessivo.
			Comune di Este	1.291.142,25	1.291.142,25	1.100.293,54	Ampliamento della rete fognaria nella zona del canale Bisatto - XI stralcio "Meggiaro"	Lavori in corso.
			Comune di Galzignano	619.748,28	619.748,28	557.773,45	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Galzignano	Lavori ultimati.
			Azienda Consorzio Acquedotto Euganeo Berico	568.102,59	568.102,59	-	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme	Lavori da consegnare. Con DGR 463/98 è individuato il Consorzio Acquedotto Euganeo Berico come ente attuatore, delegato dal Comune di Battaglia Terme
			Comune di Monselice	2.582.284,50	2.582.284,50	-	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Monselice	Progetto approvato. DDDA 22/2001 PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE: invariato il finanziamento.
			Comune di Padova	2.065.827,60	2.065.827,60	-	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio in Comune di Padova	Progetto in fase di realizzazione
			Comune di Castelfranco Veneto	1.446.079,32	1.446.079,32	842.823,18	Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in Comune di Castelfranco Veneto, località Salvatronda	Lavori in fase di collaudo.
			Comune di Mogliano Veneto	2.582.284,50	2.582.284,50	1.464.149,39	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Mogliano Veneto	Lavori in corso
			Comune di Monastier	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione comunale in Comune di Monastier	Lavori ultimati. DDDA 102 del 7/9/01 - Nuovi termini per la fine lavori
			Consorzio Sile Piave	1.549.370,70	1.549.370,70	115.508,77	Ampliamento della rete fognaria e realizzazione I stralcio dell'impianto di depurazione comunale della frazione Olmi in Comune di San Biagio di Callalta	Con DGR n. 1519 del 13.05.1998 il soggetto attuatore è diventato Azienda Speciale Consorziale Sile - Piave di Roncade. (prima era il comune). Progetto approvato e in seguito annullato dal C. Comunale. DDDA 71/2001 DECRETO DI ANNULLAMENTO! In attesa di riapprovazione dell'opera da parte del C. Comunale.
			Comune di Zero Branco	1.549.370,70	1.549.370,70	999.072,01	Ampliamento della rete fognaria e completamento del costruendo impianto di depurazione comunale	Lavori in corso.
			Comune di Cavarzere	1.549.370,70	1.549.370,70	1.268.410,41	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere	L'ampimento della rete fognaria in centro (2Mld) è in fase di ultimazione lavori, mentre la rete fognaria di Martinelle e Boscochiaro (1 Mld) è in corso di ultimazione. DDDA 78/2001 variazione quadro economico 2MLD.
			Comune di Chioggia	1.669.062,18	-	-	Ampliamento della rete fognaria e interventi sugli impianti di depurazione comunale in Comune di Chioggia	Progetto in fase di redazione. finanziamento originario 20 Mld.
			Comune di Chioggia	209.705,25	209.705,25	169.398,93	Progetto di riqualificazione edilizia della linea "picchi" del depuratore di Val da Rio	Lavori ultimati.

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
			bonifica Basso Piave	1.291.142,25	1.291.142,25	-	Miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie 1° stralcio	Appalto in corso. DDDA115/2001 Perizia di assestamento e nuovi termini inizio e fine.
			Azienda Consorzio del Mirese	619.748,28	619.748,28	-	Interventi di opere fognarie nei comuni di Martellago settore "B" e Salzano settore "B". Progettazione esecutiva del 28° lotto.	Lavori da consegnare. Importo complessivo del progetto 4,6 MLD : finanziati in parte dalla Provincia e in parte dai 2 comuni.
			Comune di Meolo	516.456,90	516.456,90	481.401,73	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Meolo	Lavori ultimati.
			Comune di Musile di Piave	206.582,76	206.582,76	82.633,10	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	Lavori ultimati.
			Comune di Noale	1.291.142,25	1.291.142,25	-	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganzolo nell'area denominata "Oasi" in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio.	Lavori in corso. Opera finanziata complessivamente per 4 MLD
			U.S.S.L. n. 12 - Venezia	1.032.913,80	1.032.913,80	653.652,95	Ristrutturazione della rete fognaria di complessi ospedalieri: ospedale civile (SS. Giovanni e Paolo) e G.B. Giustinian. Primo stralcio funzionale	Lavori in corso. Del totale 200 milioni sono destinati alla fognatura del Giustinian
			Comune di Venezia	27.372.215,65	-	-	Ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria in Comune di Venezia	Progetti in fase di redazione. Sono previsti 14 interventi in varie località.
			Regione - Bonifiche siti inquinati	2.582.284,50	-	-	Bonifica siti inquinati in Comune di Venezia - Zona Industriale di Marghera	Fondi riallocati '99 - cambiata la scheda con PCR 45 del 15.07.99
			Regione - Arpav	1.032.913,80	1.032.913,80	377.470,15	Potenziamento della rete di telerilevamento agrometeorologica	Progetto "radar 2 Meteo" Appalti diversi in corso di espletamento. Decreti dirigenziali d'impegno del servizio agrometeorologia: 3/98, 8/98, 33/98, 24/97 per L. =1.664.488.840 e DDDA 107 del 28/10/99 per L.335.511.160.
			Comune di Venezia	11.878.508,68	11.878.508,68	11.878.508,68	Progetto escavo ril nel centro storico	Importo complessivo: L. 26.000.000.000 finanziato con DGR n. 853 del 25.02.97 e DGR 2613 del 22.07.97 (vedi C/26/1). Lavori in corso
			Comune di Chioggia	194.381,98	194.381,98	194.381,98	Progetto esecutivo per un sistema di disadrazione dei fanghi depuratore Val da Rio-2° lotto	Lavori ultimati. Finanziamento originario L. 4000.000.000. Con DDDA 54 del 25/6/99 è stato assegnato il contributo definitivo di L. 376.376.000 con un'economia di 23.624.000, già aggiunta al finanziamento iniziale.
			Comune di Chioggia	147.098,80	147.098,80	140.752,63	Progetto di manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione di Val da Rio	Lavori ultimati
			Comune di Chioggia	2.040.004,75	2.040.004,75	1.684.034,30	Affinamento qualitativo dell'effluente del depuratore di Val da Rio	Lavori in corso. Il progetto è finanziato complessivamente per L. 5.450.000.000. La differenza di 1,5 MLD è finanziata per con i fondi CIPE.
			Comune di Chioggia	826.331,04	826.331,04	-	Collettore di allacciamento della fognatura comunale per il conferimento dei rifiuti da Cà Bianca al depuratore di Val da Rio	Lavori in corso. Importo complessivo dell'opera 3,1 MLD. Finanziata per 1,5 MLD da CIPE e per 1,6 MLD dalla Legge Speciale per Venezia.

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
			Azienda Consorzio del Mirese	413.165,52	413.165,52	371.848,97	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28" lotto in comune di Fossò	Lavori ultimati. In fase di collaudo.
			Azienda Consorzio del Mirese	464.811,21	464.811,21	418.330,09	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28" lotto in comune di Camponogara	Lavori ultimati. In fase di collaudo.
			Azienda Consorzio del Mirese	568.102,59	568.102,59	472.598,76	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28" lotto - in comune di Noale (Ve)	Lavori ultimati. In fase di collaudo.
			Azienda Consorzio del Mirese	534.209,07	534.209,07	473.137,65	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28" lotto in comune di Scorzè- Settore A	Lavori ultimati. Sono in corso le opere di viabilità. Il decreto 76 del 22/9/99 assegnava L. 1.084.373.000; mentre il 144/99 lo rettifica assegnando 50 mln in meno.
			Azienda Consorzio del Mirese	395.413,35	395.413,35	355.872,01	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28" lotto in comune di Scorzè- Settore B	Lavori ultimati. In fase di collaudo. Il DDDA 77 del 22/09/99 (L. 668.502.000) è stato revocato e sostituito con il 145 del 31/12/99 di minor importo (765.627.000)
			Azienda Consorzio del Mirese	516.456,90	516.456,90	295.720,18	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28" lotto in comune di Pianiga	Sospensione lavori, in attesa assestamento degli scavi per esecuzione dei tappeti d'usura.
			Azienda Consorzio del Mirese	524.616,92	524.616,92	472.155,23	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28" lotto in comune di Mirano. Settore A	Lavori ultimati. In fase di collaudo.
			Azienda Consorzio del Mirese	508.296,88	508.296,88	413.724,65	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28" lotto in comune di Mirano. Settore B	Lavori ultimati. In fase di collaudo.
			Azienda Consorzio del Mirese	671.393,97	671.393,97	271.160,14	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28" lotto in comune di Spinea	Sospensione lavori per ritrovamento ordigni bellici.
			Azienda Consorzio del Mirese	284.051,29	284.051,29	157.232,42	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28" lotto in comune di Mira. Settore A	Lavori ultimati. In fase di collaudo.
			Azienda Consorzio del Mirese	748.862,50	748.862,50	492.166,07	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28" lotto in comune di Mira. Settore B	Lavori ultimati. In fase di collaudo.
			Azienda Consorzio del Mirese	774.685,35	774.685,35	455.934,15	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28" lotto in comune di S. Maria di Sala	Sospensione lavori in attesa tombinamento strada statale 515 Noalese per posa nuova fognatura.
			Azienda Consorzio del Mirese	413.165,52	413.165,52	135.998,59	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28" lotto in comune di Strà	Sospensione lavori, in attesa assestamento degli scavi per esecuzione dei tappeti d'usura.
			Azienda Consorzio del Mirese	490.634,05	490.634,05	198.691,47	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28" lotto in comune di Vigonovo	Sospensione lavori per variante su indicazione dell'Amministrazione comunale.
			Azienda Consorzio del Mirese	516.456,90	516.456,90	415.058,99	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28" lotto in comune di Campolongo Maggiore	Sospensione lavori, in attesa assestamento degli scavi per esecuzione dei tappeti d'usura.
		TOTALE		103.291.379,82	71.667.817,49	40.242.712,32		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
515/96	Es. 1998 - IV fase	Disinquinamento						
			Consorzio Sile Piave	1.549.370,70	1.549.370,70	78.603,71	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Marcon	Lavori in corso. Finanziamento madre di 10,5 Mld (scheda A/8 IV fase)
			Comune di Zero Branco	123.949,66	123.949,66	98.009,06	Interventi di fognatura e di depurazione nel comune di Zero Branco.	Scheda madre B/18 IV fase. Finanziamento originario di 1MLD. Con il DDDA 20 del 26/02/2001 vengono impegnati ulteriori 67 milioni portando l'impegnato a 240 mil.
			Comune di Zero Branco	134.278,79	-	-	Interventi di fognatura e depurazione	L'importo complessivo dell'opera è di 1 MLD: 500 mil. Provengono dalla 2° fase vedi scheda 2/A/1 e 500 mil sono caricati sulla presente scheda. Il DDDA 64/00 Impegna i primi 173 mil vedi scheda B/18.1 IV fase.
			Regione - Fognature e Depurazione	451.899,79	73.999,31	73.999,27	Informazione, stampa, divulgazione, Piano Direttore, carta geologica della laguna	Opera finanziata per 2 Mld con la 448/98 e per 1,475 Mld con la 515/98 (vedi anche scheda B/22.1 IV fase). Con Dec.Dir.Cultura 121/2001 Impegnati primi 65.832.000. DGR3203/01=77.450.640 per Asterisco Inf.
			Azienda Consorzio del Tergola	247.899,31	247.899,31	-	Estensione delle reti di fognatura nera nelle vie Ghiacciaia, Plo X e Montegrappa in comune di S. Giustina in Colle	Lavori in corso. Importo complessivo dell'opera 1,480 Mld (vedi scheda B/4 VI fase)
			Consorzio Sile Piave	877.976,73	877.976,73	-	Costruzione della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta. Impianto di depurazione della Frazione Olmi - 2° stralcio	Progetto approvato. Il finanziamento complessivo è di L. 10,5 MLD. Il presente progetto è finanziato per L. 1,7 MLD dal DDDA 51 del 4/8/2000.
			Consorzio Sile Piave	1.446.079,32	1.446.079,32	68.736,33	Costruzione della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Ampliamento della rete - II stralcio	Progetto approvato. Finanziamento madre di 10,5 MLD (A/8 IV fase)
			Comune di Preganziol	774.685,35	774.685,35	-	Costruzione della fognatura a servizio della frazione di Sambughè	
			Azienda Consorzio del Tergola	6.249.128,48	-	-	Completamento centro di biotratimento di Camposanpiero	Lavori appaltati, sospesi per ricorso al Tar per esproprio.
			Azienda Consorzio del Tergola	2.065.827,60	2.065.827,60	-	Collettore di collegamento fognario Resana - Torreselle	Lavori aggiudicati.
			Azienda Consorzio del Tergola	206.582,76	206.582,76	-	Ampliamento della rete fognaria nelle vie Stropan e Piovega Nord in comune di Villanova di Camposanpiero.	Lavori aggiudicati. Finanziamento madre 19,2 MLD - vedi scheda madre A/1 IV fase. Quest'opera finanziata per 550 mil. Trova 400 mil. Su questa scheda e 150 mil. in scheda B/18 VI fase cap. 50531
			Azienda Centro Veneto Servizi	361.519,83	361.519,83	14.091,53	Interventi di fognatura in comune di S. Elena	Lavori in corso.
			Consorzio Sile Piave	1.549.370,70	1.549.370,70	77.096,69	Ampliamento della rete fognaria dei comuni di Meolo e Roncade	Lavori in corso. Finanziamento madre originale di 10,5 Mld (vedi scheda A/8 IV fase)
			Comune di Morgano	1.291.142,25	1.291.142,25	83.417,44	Ampliamento della fognatura comunale di via Ongaria, via Zeriolo, via Statue, via Aldo Moro n Comune di Morgano (Tv)	
			Azienda Consorzio del Tergola	2.117.473,29	2.117.473,29	-	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe - 2° fase	Progetto definitivo approvato. Finanziamento madre di 19,2 MLD - vedi scheda madre A/1 IV fase. Importo progetto 8,5 MLD. Finanziamento regionale 4,9 MLD : vedi scheda A/1.13 4° fase e B/21 6° fase.
			Consorzio Sile Piave	2.065.827,60	2.065.827,60	91.435,08	Interventi di fognatura in comune di Quarto d'Altino	Lavori in corso. Il DDDA 63 del 1/9/2000 finanzia l'opera.
			Azienda Centro Veneto Servizi	1.032.913,80	-	-	Ampliamento impianto di depurazione di Monselice	Progetto esecutivo approvato.

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
			Azienda Consorzio del Tergola	144.607,93	144.607,93	-	Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nera nelle vie Julia, Trieste, Muggia e Parenzo in Comune di Vigonza (Pd)	Lavori aggiudicati. Scheda madre A/1 IV fase
			Azienda Consorzio del Mirese	413.165,52	413.165,52	18.371,40	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Santa Maria di Sala.	Lavori in corso. Finanziamento madre di 11,5 MLD.
			Azienda Servizi Idrici della Castellana	1.032.913,80	1.032.913,80	386.927,33	Interventi di fognatura in comune di Riese Pio X (TV).	Lavori in corso.
			Azienda Consorzio del Tergola	139.443,36	139.443,36	-	Nuovo by-pass della rete di fognatura in comune di Loreggia	Lavori aggiudicati. Finanziamento compless. 1,4 MLD. Così suddivisi: scheda A/1.12 IV fase :435 mil., scheda A/2.5 IV fase 270 mil., scheda B/3 VI fase 695 mil. DGR1736/01=798 mil. A Cons. Tergola e C.B.Sin. Medio Brenta;
			Enti vari	5.164.568,99	412.132,61	273.722,16	Fondo di rotazione per la progettazione	
			Consorzio Alta Servizi	1.910.890,53	1.910.890,53	52.316,84	Progetto "Laguna 11" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area dei comuni di Tombolo San Martino di Lupari.	Lavori in corso. Finanziamento madre di 11,3 Mid. Il DDDA 71/00 finanzia l'opera per l'importo di L. 3,7 Mid
			Consorzio Alta Servizi	1.910.890,53	1.910.890,53	54.220,72	Progetto "Laguna 10" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area est di Cittadella, Galliera e Tombolo	Lavori in corso. Finanziamento madre di 11,3 Mid (A/10 IV fase). Il DDDA 72/2000 impegna 3,7 Mid
			Consorzio Alta Servizi	2.014.181,91	2.014.181,91	460.741,04	Progetto "Laguna 9" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area di Cittadella	Lavori in corso. Finanziamento madre di 11,3 Mid (vedi scheda A/10 IV fase).
			Azienda Consorzio del Tergola	774.685,35	774.685,35	-	Progetto di ampliamento del depuratore di Cadoneghe (PD)	Lavori in corso. Opera finanziata compless. per L. 3,5 MLD. Alla spesa di 2MLD si farà fronte con i fondi già impegnati sul Cap. 50525 es. 1997 come da DDDA33/99 e per 1,5 MLD sul Cap. 50527 es. 2000 come da DDDA54 del 24/8/2000
			Azienda Consorzio del Tergola	65.073,57	65.073,57	-	Progetto esecutivo per il collegamento della rete fognaria di Via dell'Industria in Comune di Borgoricco alla fognatura comunale.	Lavori in corso.
			Azienda Consorzio del Mirese	413.165,52	413.165,52	18.497,44	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Salzano.	Lavori da affidare. Finanziamento madre di 11,5 MLD.
			Azienda Consorzio del Tergola	516.456,90	516.456,90	-	Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nelle vie Carpane e Col di Lana in Comune di Vigonza (Pd)	Lavori in corso. Scheda madre A/1 IV fase
			Azienda Consorzio del Mirese	154.937,07	154.937,07	8.258,15	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Spinea.	Lavori da affidare. Finanziamento madre di 11,5 MLD.
			Azienda Consorzio del Tergola	165.266,21	165.266,21	-	Progetto esecutivo per l'ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia	Lavori in corso. Finanziamento madre di 19,2 MLD - vedi scheda A/1 IV fase
			Azienda Consorzio del Tergola	619.748,28	619.748,28	-	Progetto esecutivo per la realizzazione del collettore fognario di collegamento della frazione di Fiumicello di Campodarsegno alla rete consortile principale	Lavori in corso. Finanziamento madre di 19,2 Mid (Scheda A/1 IV fase)
			Regione - Fognature e Depurazione	309.874,14	149.772,50	30.987,41	Realizzazione Carta Geologica della Laguna	Finanziamento originario di L. 1.475 MLD di cui 600 milioni vengono impegnati per la realizzazione della Carta Geologica (vedi anche scheda B/22 IV fase)

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
			Azienda Consorzio del Tergola	387.342,67	387.342,67	-	Realizzazione del bypass fognario in Comune di S. Giustina in Colle	Lavori in corso.
			Azienda Consorzio del Tergola	89.347,04	89.347,04	-	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Giovanni XXIII, Cao del Mondo e Puccini in comune di Camposampiero	Lavori aggiudicati. Scheda madre A/1 IV fase. Finanziamento complessivo dell'opera di L. 973.000.000 di cui 173 in questa scheda e 800.000.000 su cap. 60531 DGR 1834/00 intervento n. 11
			Azienda Consorzio del Tergola	516.456,90	516.456,90	218.008,40	Rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana.	Lavori in corso. Opera complessiva di 4,540MLD di cui 640 mil da scheda B/13.1 6ª fase, 3MLD dalle schede A/1.9 e A/2.1 4ª fase e 900mil da parte del comune.
			Azienda Consorzio del Tergola	774.685,35	774.685,35	-	Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcantone e Muson in comune di Borgoricco	Lavori aggiudicati. Finanziamento madre 19,2 MLD - vedi scheda madre A/1 IV fase. Finanziamento complesso. Opera 3 MLD così suddivisa: scheda A/1.11 IV fase = 1,5 MLD; scheda B/9 VI fase = 0,5 MLD; scheda B/19 VI fase = 1 MLD.
			Azienda Consorzio del Tergola	1.032.913,80	1.032.913,80	-	Rete fognaria nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana	Lavori in corso. Opera complessiva di 4,540MLD di cui 640 mil da scheda B/13.1 6ª fase, 3MLD dalle schede A/1.9 e A/2.1 4ª fase e 900mil da parte del comune.
			ULSS 17 Este- Monselice	1.291.142,25	1.291.142,25	-	Ristrutturazione delle fognature in area ospedaliera di Monselice - 1ª fase funzionale.	
			Azienda Consorzio del Tergola	404.385,75	404.385,75	-	Progetto esecutivo per il collegamento della zona industriale di S. Giorgio delle Pertiche alla rete di fognatura nera comunale e riabilitazione rete principale nei Comuni di Borgoricco e Massanzago.	Lavori in corso.
			Azienda Consorzio del Mirese	258.228,45	258.228,45	13.520,84	Lavori di costruzione del 29° lotto - Fognatura in comune di Vigonovo	Lavori da consegnare. Finanziamento madre di 11,5 MLD.
			Azienda Consorzio del Tergola	3.296.544,39	-	-	Interventi di fognatura nei comuni consorziati e negli impianti di depurazione di Vigonza e Cadoneghe	Diviso in tre progetti; uno con progetto approvato e due con progettazione in corso. Finanziamento originale 19,2 Mld. DDDA 54, 56, 57, 76, 82, 93, 97, 116, 50, /2000 (vedi A/1.....IV fase) e DDDA 84/2001 impegnano da questo finanziamento madre
			Azienda Consorzio Acquedotto Euganeo Berico	1.032.913,80	-	-	Interventi di fognatura nei comuni di Galzignano, Montebelluna; Interventi di depurazione in comune di Battaglia T.	
			Consorzio Sile Piave	-	-	-	Interventi di fognatura nei comuni di Meolo, Marcon, S. Biagio di Callalta, Roncade.	L'intervento è finanziato per 10,5 Mld. Il DDDA 51/00 impegna 1,7 Mld (vedi scheda A/8.1 IV f.). Il DDDA 81/00 impegna 3 Mld (A/8.2 IV f.). DDDA 78/00 impegna 3 Mld su Marcon (A/8.3 IV f.). DDDA 94/00 impegna 2,8 Mld su S.B. di Callalta (A/8.4 IV f.).
			Comune di Cavarzere	1.549.370,70	1.549.370,70	387.488,26	Interventi fognari a Villaggio Busonera, S. Giuseppe e Zona Industriale	Lavori in corso.

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
			Azienda Consorzio del Tergoia	224.658,75	224.658,75	-	Nuovo by-pass della rete fognatura in comune di Loreggia	Lavori aggiudicati. Finanziamento compless. 1,4 MLD. Così suddivisi: scheda A/1.12 IV fase :435 mil., scheda A/2.5 IV fase 270 mil., scheda B/3 VI fase 695 mil.
			Azienda Consorzio del Mirese	206.582,76	206.582,76	11.647,28	Lavori di costruzione del 29° lotto - Fognatura in comune di Strà	Lavori in corso. Finanziamento madre di 11,5 MLD.
			Azienda Consorzio del Mirese	258.228,45	258.228,45	12.410,46	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Pianiga.	Lavori da affidare. Finanziamento madre di 11,5 MLD.
			Comune di Mogliano Veneto	516.456,90	516.456,90	-	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	L'opera è finanziata complessivamente per 5 MLD : vedi scheda 1/3.6.D e 1/3.6.B
			Azienda Centro Veneto Servizi	1.446.079,32	1.446.079,32	-	Lavori di rifacimento della fognatura e pavimentazione nelle vie Matteotti e Principe Umberto, con sistemazione di Piazza Maggiore - 13° stralcio fognature in comune di Este	Progetto approvato.
			Azienda Consorzio del Mirese	103.291,38	103.291,38	5.817,89	Lavori per la costruzione del 29° lotto di fognature. Intervento nel comune di Fossò	Lavori ultimati in fase di collaudo. Finanziamento madre di 11,5 MLD.
			Azienda Consorzio del Mirese	723.039,66	723.039,66	28.172,72	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Mira.	Lavori da affidare. Finanziamento madre di 11,5 MLD.
			Azienda Centro Veneto Servizi	3.821.781,05	3.821.781,05	121.657,62	Interventi su impianti di depurazione di fognature e di diversione nei comuni di: Pernumia, Solesino, Borgoforte di Anguillara Veneta, Arre, Agna, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Pozzonovo, Terrassa P., Tribano.	Lavori in corso.
			Azienda Consorzio del Mirese	619.748,28	619.748,28	24.506,79	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Mirano.	Lavori da affidare. Finanziamento madre di 11,5 MLD.
			Azienda Consorzio del Mirese	516.456,90	516.456,90	22.941,67	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Noale.	Lavori da affidare. Finanziamento madre di 11,5 MLD.
			Azienda Consorzio del Mirese	361.519,83	361.519,83	16.780,99	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Martellago	Lavori da affidare. Finanziamento madre di 11,5 MLD.

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
			Azienda Consorzio del Mirese	154.937,07	154.937,07	11.623,83	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Flesso d' Artico.	Lavori da affidare. Finanziamento madre di 11,5 MLD.
			Azienda Consorzio del Mirese	258.228,45	258.228,45	11.542,81	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Dolo.	Lavori da affidare. Finanziamento madre di 11,5 MLD.
			Azienda Consorzio del Mirese	464.811,21	464.811,21	19.896,50	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Camponogara	Lavori da affidare. Finanziamento madre di 11,5 MLD.
			Azienda Consorzio del Mirese	309.874,14	309.874,14	14.316,19	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Campolongo Maggiore.	Lavori da affidare. Finanziamento madre di 11,5 MLD.
			Azienda Consorzio del Mirese	154.937,07	154.937,07	8.639,31	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Campagna Lupia	Lavori da affidare. Finanziamento madre di 11,5 MLD.
			Azienda Consorzio del Mirese	568.102,59	568.102,59	23.576,33	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Scorzè	Lavori in corso. Finanziamento madre di 11,5 MLD.
			Magistrato alle Acque	1.549.370,70	1.549.370,70	784.430,51	Interventi per ripristino dei pennelli alle foci di Adige e Brenta	Lavori in corso
		TOTALE		61.187.231,12	44.151.013,36	3.826.410,00		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
345/97	Es. 1998 - V fase	Inquinamento						
tab. n. 19 / sal			Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	774.685,35	774.685,35	-	Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nell'area "Brondolo" in comune di Chioggia	Progetto approvato da parte della giunta consorziale.
			Comune di Venezia	1.518.216,98	1.518.216,98	1.270.384,53	Bonifica "Corti femminili" - Mestre	Lavori ultimati. Intervento congiunto con il Magistrato alle acque.
			Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	7.746.853,49	298.639,41	-	Filodepurazione per integrazione di rete fognaria e rete di bonifica	Progetto definitivo attualmente in esame VIA.
			Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	3.615.198,29	149.344,87	-	Intervento di incremento dei tempi di ritenzione delle acque l'effluente urbano e di dilavamento di superfici agricole nei comuni di Este e Baone	Progetto definitivo attualmente in esame VIA.
			Consorzio di bonifica Dese - Site	1.291.142,25	-	-	Ricalibratura e sostegni nei sottobacini del Marzenego	Progetto definitivo ed esecutivo in corso.
			Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	2.840.512,94	-	-	Ricalibratura e sostegni sui rti corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo	Progetto preliminare approvato da parte della giunta consorziale.
			Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	4.131.655,10	-	-	Ricalibratura e sostegni sui rti di Piove	Progetto preliminare approvato da parte della giunta consorziale.
			Regione - Fognature e Depurazione	6.197.482,79	-	-	Intervento sui manufatti idraulici di torre di Burri, Casteirano, botte di Conche	L'intervento è congiunto con il Magistrato alle Acque che finanzia con altri 12 Mld la propria parte
			Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	10.329.137,98	6.108.015,44	-	Incentivi, modifiche colturali e piani di spargimento e gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole	DDPA 72/2000 impegna i primi 11.826.767.049.
			Comune di Venezia	6.455.711,24	-	-	Progetto Campalto - completamento impianto di depurazione	L'intervento è finanziato per 13 mld di cui 500 mln provengono da fondi riatlocati

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
			Regione - Fognature e Depurazione	18.075.991,47	-	-	Progetto Integrato Fusina (reflui civili industriali)	Il costo degli interventi è di 79 mld di cui 44 provengono da fondi riallocati.
			Azienda Centro Veneto Servizi	8.779.767,28	-	-	Impianto di biotratamento di Conselve	La DGR 5088 del 28/12/99 individua il Centro Veneto Servizi come soggetto attuatore di una iniziativa COSECON
			Regione - Arpav	1.032.913,80	-	-	Centro ambientale di Casteelfranco	- - -
			Azienda Piovese Gestione Acque	1.549.370,70	1.549.370,70	121.094,68	Interventi di fognatura nei comuni di Piove di sacco, Legnaro, Brugine, Polverara, Correzzola, S. Angelo, Pontelongo, Arzergrande	Lavori in corso.
			Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta	3.615.198,29	-	-	Progetto dimostrativo integrazione rete fognaria e di bonifica	Progetto in istruttoria VIA. L'intervento è finanziato per 10 mld di cui 3 provenienti da fondi riallocati.
			Consorzio di bonifica Destra Piave	516.456,90	-	-	Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobac. "Vela"	
			Regione - Arpav	1.032.913,80	-	-	Sistema di monitoraggio	Appalti in corso di espletamento. L'intervento è finanziato per 13,8 Mld di cui 11,8 provenienti da fondi riallocati.
			Regione - Bonifiche siti Inquinati	6.125.345,12	-	-	Bonifica siti inquinati P. Marghera	L'intervento è finanziato per 19,8 Mld di cui 5 Mld provenienti da fondi riallocati (scheda C/24.1). Con DGR 2982/2000 si impegnano L. 2.939.678.000 (Bonifica Corti femminili, V fase, Comune di Venezia)
			Comune di Mira	1.136.205,18	-	-	Bonifica siti inquinati nel bacino scolante. Con DGR 3761 del 28/10/99 si individua il comune di Mira come soggetto attuatore	
			Regione - Bonifiche siti Inquinati	103.291,38	-	-	Indagine epidemiologica Marghera	
			Comune di Venezia	19.625.362,17	19.625.362,17	5.888.388,37	Progetto Integrato Ril	Lavori in corso.
			TOTALE	106.493.412,59	30.021.634,92	7.279.867,59		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
448/98	1999, 2000, 2001 - VI	Disinquinamento						
tab. n. 20 / sal								
			Azienda Consorzio Sile Piave	1.755.953,46	-	-	Interventi di fognatura in comune di Quarto d'Altino	Progetto definitivo approvato.
			Azienda Consorzio del Mirese	258.228,45	258.228,45	-	Interventi di fognatura in comune di Spinea	Lavori da affidare.
			Azienda Consorzio del Mirese	518.456,90	518.456,90	-	Interventi di fognatura in comune di Scorzè	Lavori da affidare.
			Azienda Consorzio Sile Piave	1.136.205,18	-	-	Interventi di fognatura in comune di Marcon	Progetto definitivo approvato.
			Azienda Consorzio del Mirese	413.165,52	413.165,52	-	Interventi di fognatura in comune di Salzano	Lavori da affidare.
			Azienda Consorzio del Mirese	413.165,52	413.165,52	-	Interventi di fognatura in comune di S. Maria di Sala	Lavori da affidare.
			Azienda Consorzio del Tergola	464.811,21	464.811,21	-	Interventi di fognatura in comune di S. Giorgio delle Pertiche	Lavori in corso.
			Azienda Consorzio Sile Piave	774.685,35	-	-	Interventi di fognatura in comune di S. Biagio di Caltanissetta	Progetto definitivo approvato.
			Azienda Piovese Gestione Acque	542.279,74	-	-	Interventi di fognatura in comune di S. Angelo di Piove	Progettazione definitiva in corso.
			Azienda Consorzio del Tergola	154.937,07	-	-	Interventi di fognatura in comune di Resana	Finanziamento originale 1,5 MLD. Il DDDA31/2001 impegna 1,2 MLD per il collettore di collegamento fognario Resana - Torreselle (vedi scheda B/16.1 VI fase)
			Azienda Consorzio del Mirese	309.874,14	309.874,14	-	Interventi di fognatura in comune di Stra	Lavori da affidare.
			Azienda Piovese Gestione Acque	671.393,97	-	-	Interventi di fognatura in comune di Pontelongo	Progettazione definitiva in corso.
			Azienda Piovese Gestione Acque	774.685,35	-	-	Interventi di fognatura in comune di Polverara	Progettazione definitiva in corso.
			Azienda Piovese Gestione Acque	1.549.370,70	-	-	Interventi di fognatura in comune di Piove di Sacco	Progettazione definitiva in corso.
			Azienda Consorzio del Mirese	671.393,97	671.393,97	-	Interventi di fognatura in comune di Noale	Lavori da affidare.
			Azienda Consorzio Sile Piave	774.685,35	-	-	Interventi di fognatura in comune di Monastier	Progetto definitivo approvato.
			Azienda Consorzio del Mirese	258.228,45	258.228,45	12.518,92	Interventi di fognatura in comune di Vigonovo	Lavori da affidare.

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
			Azienda Consorzio del Mirese	361.519,83	361.519,83	-	Interventi di fognatura in comune di Martellago	Lavori da affidare.
			Comune di Venezia	1.807.599,15	-	-	Interventi di fognatura; accordo di programma S. Erasmo	
			Azienda Consorzio del Tergola	358.937,54	358.937,54	-	Interventi di fognatura in comune di Loreggia	Lavori aggiudicati. Con DDDA23/01 impegnati i primi 305 mil. (scheda B/3.1 - 6 ^a fase)Finanziamento complex. 1,4 MLD. Così suddivisi: scheda A/1.11 IV fase :435 mil., scheda A/2.6 IV fase 270 mil., scheda B/3 VI fase 695 mil.
			Azienda Piovese Gestione Acque	593.925,43	-	-	Interventi di fognatura in comune di Legnaro	Progettazione definitiva in corso.
			Azienda Consorzio del Mirese	247.899,31	247.899,31	12.371,73	Interventi di fognatura in comune di Fossò	Lavori da affidare.
			Azienda Piovese Gestione Acque	258.228,45	-	-	Interventi di fognatura in comune di Correzzola	Progettazione definitiva in corso.
			Azienda Consorzio del Tergola	309.874,14	-	-	Interventi di fognatura in comune di Massanzago	In fase di progettazione.
			Regione - Fognature e Depurazione	2.582.284,50	-	-	Parco lagunare di Mira	L'intervento è congiunto con il C. B. Sin. Medio Brenta ed il Comune di Mira. Con DGR 1736 del 29/06/01 assegnati 160 mil. x FDR già liquidati a valere sul cap.60527
			Azienda Consorzio del Tergola	309.874,14	309.874,14	-	Rete fognaria nella via Palù e sistemazione rete nelle vie Stiffonia villaggio Europa in comune di Piombino Dese.	Lavori aggiudicati.
			Azienda Consorzio del Tergola	258.228,45	258.228,45	-	Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcanton e Muson in comune di Borgoricco	Lavori aggiudicati. Finanziamento complex. Opera 3 MLD così suddiviso: scheda A/1.11 IV fase = 1,5 MLD; scheda B/9 VI fase = 0,5 MLD; scheda B/19 VI fase = 1 MLD.
			Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta	4.131.655,19	-	-	Realizzazione di un sistema di contenimento e fitobiodepurazione delle acque della zona a Nord del naviglio Brenta	Progetto preliminare redatto. Con DGR 1736 del 29/06/01 assegnati 200 mil. x Fondo DI Rotazione.
			Comune di Cavarzere	2.065.827,60	2.065.827,60	38.280,38	Realizzazione di interventi fognari nelle località Rottanova, Cà Venier e Villaggio Busonera.	Progetto approvato.
			Azienda Consorzio del Tergola	413.165,52	413.165,52	-	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Giovanni XXIII, Cao del Mondo e Puccini in comune di Camposanpiero	Lavori aggiudicati. Finanziamento complessivo dell'opera 973.000.000 milioni di cui 800 in questa scheda e 173 milioni su scheda A/1.8 IV fase cap. 60527.
			Comune di Venezia	24.789.931,16	-	-	Progetto scavo rii	
			Azienda Consorzio del Tergola	157.519,35	157.519,35	-	Progetto definitivo per la realizzazione della rete fognaria di via Ronchi in comune di Loreggia (PD)	Lavori in corso. Finanziamento madre L. 1 MLD (vedi scheda B/3 - 6 ^a fase). Importo complex. Opera L. 855 mil. Gli altri 580 mil. Si trovano in scheda A/5.3 - 3 ^a fase cap. 50525.

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
			Azienda Consorzio del Mirese	258.228,45	258.228,45	12.785,41	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Pianiga	Lavori da affidare.
			Azienda Consorzio del Mirese	733.368,80	733.368,80	29.578,56	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Mirano.	Lavori da affidare.
			Azienda Consorzio del Mirese	1.032.913,80	1.032.913,80	29.161,75	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Mira	Lavori da affidare.
			Azienda Consorzio del Tergola	516.456,90	516.456,90	-	Interventi di fognatura nera e pista ciclabile in via Montello, 1° e II° tronco, in comune di Trebaseleghe - 1° stralcio.	Lavori aggiudicati.
			Azienda Consorzio del Mirese	361.519,83	361.519,83	16.413,00	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Campolongo Maggiore	Lavori da affidare.
			Azienda Consorzio del Tergola	464.811,21	-	-	Interventi di fognatura in comune di Vigonza	Progettazione esecutiva in corso.
			Comune di Venezia	1.068.549,32	1.068.549,32	23.011,68	Opere di potenziamento e risistemazione idraulica degli impianti di sollevamento S5 e S6.	Finanziamento madre pari a L. 14,2 MLD.
			Regione - Arpav	1.549.370,70	-	-	Monitoraggio delle acque lagunari e dei corsi d'acqua del bacino scolante	- - -
			Regione - Arpav	1.549.370,70	-	-	Monitoraggio della qualità dell'aria nel bacino scolante	- - -
			Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	2.582.284,50	-	-	Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Pressa in Sinistra Brenta e Settima Pressa Inferiore (Ricalibrazione e rinaturalizzazione canali, nuove opere di derivazione, nuove reti di condotte)	Affidamento di incarichi di progettazione esterna.
			Comune di Chioggia	2.582.284,50	-	-	Messa in sicurezza della discarica "Cà Rossa" in Comune di Chioggia	
			Azienda Consorzio del Mirese	1.032.913,80	1.032.913,80	28.904,54	Interventi di fognatura in comune di Camponogara	Lavori da affidare.
			Comune di Venezia	5.681.025,89	-	-	Interventi di fognatura; accordo di programma Malamocco-Alberoni	
			Azienda Servizi Idrici della Castellana	1.549.370,70	1.549.370,70	130.733,58	Interventi di fognatura nei comuni di Riese Pio X, Loria	Lavori in corso.
			Consorzio Alta Servizi	7.746.853,49	7.746.853,49	-	Interventi di fognatura nei comuni di Cittadella, Galliera V.ta, Tombolo, S.Giorgio In Bosco, S. Martino di Lupat	Progetto preliminare approvato. Progettazione esecutiva in corso.
			Azienda Consorzio del Tergola	413.165,52	413.165,52	-	Interventi di fognatura in comune di Villanova di Camposanpiero	Lavori, parte aggiudicati e parte in progettazione. DDDA 84/01 impegna 160 mil su questa scheda e 400 mil. In scheda A/1.10 IV fase cap. 50527. Il DDDA 135/01 impegna 650 mil per realizzazione rete fognatura nera vie Cavin Caselle, Cornara, Cavin del Do e Piazza Mercato in Villanova
			Azienda Consorzio del Tergola	309.874,14	-	-	Interventi di fognatura in comune di Villa del Conte	Progettazione esecutiva in corso. Finanziamento originario L. 1,8 MLD. Con DDDA 121 del 29/12/00 vengono impegnati L. 1,2 MLD (vedi scheda B/5.1 - 6° fase)