

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
			Azienda Consorzio del Mirese	258.228,45	258.228,45	13.634,46	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Fiesso D'Artico	Lavori da affidare.
			Consorzio di bonifica Dese - Sile	7.746.853,49	-	-	Riquilibratura ambientale del bacino del canale scomatore del F. Marzenego e interv. sugli affluenti	Inoltrata domanda di VIA. SIA e progetto preliminare redatti.
			Azienda Consorzio del Tergola	619.748,28	619.748,28	-	Completamento del collettore fognario Abbazia Pisani - Villa del Conte e della pista ciclabile lung le vie Cardinale Prulli, Militare e Rettilineo.	Lavori aggiudicati. Finanziamento madre di L. 1,8 MLD (vedi scheda B/5 - 6° fase), ridotto a 600 milioni in seguito a questo primo impegno.
			Regione - Bonifiche siti Inquinati	8.263.310,39	-	-	Bonifica dei siti inquinati - Porto Marghera	La DGR 2982/2000 disimpegna 2.939.678.000 inizialmente impegnati da questo progetto che torna ad avere 16 Mld a disposizione.
			Regione - Bonifiche siti Inquinati	7.695.207,80	7.695.207,80	-	Bonifica dei siti inquinati - Bacino scolante	DGR 4136/00 Impegna 76.079.602, DGR 2621/01 Impegna 14.823.920.398 per un totale di 14,9 MLD
			Azienda Consorzio del Tergola	1.136.205,18	-	-	Interventi di fognatura in comune di Campodarsego loc. Flumicello	Lavori in fase di progettazione esecutiva.
			Comune di Chioggia	9.812.681,08	-	-	Adeguamento tecnologico ambientale e completamento del depuratore di Val da Rio	
			Azienda Consorzio del Mirese	361.519,83	361.519,83	-	Interventi di fognatura in comune di Dolo	Lavori da affidare.
			Azienda Piovese Gestione Acque	1.549.370,70	-	-	Adeguamento impianti di depurazione minori	Progettazione definitiva in corso.
			Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	774.685,35	-	-	Adeguamento e automazione di scarico e sfioratori dell' Idrovia Padova - Venezia; realizzazione di due piccoli impianti di sollevamento.	Progetto approvato dalla commissione LL.PP. Dal genio civile di Padova.
			Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	3.098.741,39	-	-	Ricalibratura, realizzazione area gotenali e ripristino vegetazione nei corsi d'acqua in zona Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio)	Affidamento di incarichi di progettazione esterna.
			Azienda Consorzio del Tergola	516.456,90	516.456,90	-	Condotta di by-pass impianto di depurazione Camposanpiero (vedi Dgr 1834/00) Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcantone e Muson in comune di Borgoricco	Lavori aggiudicati. Finanziamento complex. Opera 3 MLD così suddiviso: scheda A/1.11 IV fase = 1,5 MLD; scheda B/9 VI fase = 0,5 MLD; scheda B/19 VI fase = 1 MLD.
			Azienda Consorzio del Tergola	516.456,90	516.456,90	-	Riquilibratura della rete di fognatura mista del comune di Campodarsego e dell' area denominata "Fornace"	Lavori aggiudicati.
			Comune di Este	1.549.370,70	1.549.370,70	-	Ampliamento ed adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione di Este - III° lotto, 1° stralcio	vedi anche scheda B1/84.A - 6° fase
			Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	7.746.853,49	-	-	Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue	Incendio di progettazione in fase di aggiudicazione
			Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	5.164.568,99	-	-	Incremento invaso e capacità di autodepurazione Valli di Galzignano e di Arquà Petrarca. (ricalibratura canali, creazione aree umide e sostegni, ripristino vegetazione di sponde)	Incendio di progettazione in fase di aggiudicazione

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
			Azienda Consorzio del Tergola	330.532,42	330.532,42		- Rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana	Lavori in corso. Finanziamento madre di 1,7 MLD - Opera complex di 4,540MLD di cui 640 mil da scheda B/13, 1 6^ fase, 3MLD dalle schede A/1.9 e A/2.1 4^ fase e 900mil da parte del comune.
			Comune di Este	516.456,90	516.456,90		- Lavori di rifacimento delle fognature e pavimentazione nelle vie Sabina, Largo Tiepolo - XIV° stralcio fognature.	Vedi anche scheda B1/64.A - 6^ fase
			Azienda Consorzio del Tergola	619.748,28	619.748,28		- Collettore di collegamento fognario Resana - Torreselle.	Lavori aggiudicati. Scheda madre B/15 - VI^ fase
			Consorzio di bonifica Dese - Sile	2.582.284,50	-		- Riqualificazione ambientale della fossa Storta e interventi presso cave Praello e Marcon	Progettazione in corso.
			Consorzio di bonifica Destra Piave	1.549.370,70	-		- Sostegni ed incremento tempi di ritenzione acque nel sottobacino Vela	
			Regione - Fognature e Depurazione	1.291.142,25	-		- Studi e sperimentazioni per interventi coordinati di riduzione dell'inquinamento e dell'asporto di sedimenti dalla laguna	
			Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	2.324.056,05	-		- Ricalibratura e rinaturalizzazione della rete di bonifica costituita dallo scolo Noventana e sue diramazioni; costruzione nuovo impianto Idrovoro "Noventa" per la diversione acque di piena della Laguna	Affidamento di incarichi di progettazione esterna.
			Regione - Foreste/Agricoltura a/Zootecnia	3.615.196,29	-		- Ricostruzione fasce lampone e set-aside	
			Castelfranco Veneto	258.228,45	-		- Interventi di fognatura e depurazione	
			Azienda Consorzio del	258.228,45	258.228,45	14.867,87	- Interventi di fognatura in comune di Campagna Lupia	Lavori da affidare.
			Azienda Consorzio del	258.228,45	-		- Interventi di fognatura in comune di Cadoneghe	In attesa di progettazione.
			Azienda Piovese Gestione Acque	361.519,83	-		- Interventi di fognatura in comune di Brugine	Progettazione definitiva in corso.
			Azienda Consorzio Acquedotto	1.342.787,94	-		- Interventi di fognatura ed adeguamento impianto di depurazione in Comune di Battaglia Terme	In corso di progettazione definitiva.
			Azienda Consorzio del Tergola	547.444,31	547.444,31		- Condotta fognaria in via Marconi e laterali in comune di Noventa Padovana	Progetto approvato. Il DDA98 del 30/10/00 attinge 640 mil. Per l'opera di fognatura nera di complessivi 4,54 MLD di cui 3 MLD dalla 4^ fase scheda A/1.9 DDA50/2000, 900 milioni il comune e i restanti 640 dalla 6^ fase
			Venezia	826.331,04	-		- Interventi di fognatura al Lido di Venezia	

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
			Comune di Morgano	516.456,90	-	-	- Interventi di fognatura	
			Comune di Cavallino	1.032.913,80	-	-	- Interventi di fognatura	
			Regione - Fognature e Depurazione	1.032.913,80	-	-	- Informazioni, stampa, divulgazione, Piano Direttore, carta geologica della laguna	l'intervento è finanziato per l. 2 Mld con la 448/98 e per l. 1.475 Mld con la 616/96
			Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	10.329.137,98	-	-	- Incentivi alla politiche agricole ecocompatibili, modifiche culturali e piani di spargimento	
			Azienda Consorzio del Tergola	516.456,90	-	-	- Impianto di depurazione di Camposanpiero	Lavori appaltati. Sospesi per ricorso al TAR per espropri.
			Azienda Consorzio del Tergola	413.165,52	413.165,52	-	- Impianto di depurazione di Cadoneghe	Progetto definitivo approvato. Importo progetto 8,5 MLD. Finanziamento regionale 4,9 MLD : vedi scheda A/1.13 4^ fase e B/21 6^ fase.
			Azienda Consorzio del Tergola	516.456,90	516.456,90	-	- Estensione delle reti di fognatura nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in comune di S. Giustina in Colle	Lavori in corso. Importo complessivo dell'opera 1.480 Mld (vedi scheda A/2.3 IV fase)
			Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	5.164.568,99	-	-	- Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali	
			Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	10.329.137,98	-	-	- Gestione pratiche irrigue	
			Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	1.549.370,70	-	-	- Gestione pratiche agricole: incentivazione all'innovazione ambientale	
			Comune di Venezia	6.285.138,64	-	-	- Fognature afferenti all'impianto di Fusina	Finanziamento originario di L. 14,2 MLD. Si utilizzano, con DDDA 120/00, L. 2.069.000.000. (vedi scheda B1/56.1)
			Comune di Venezia	7.333.687,97	-	-	- Fognature afferenti all'impianto di Campalto	
			Azienda Consorzio del Tergola	258.228,45	258.228,45	-	- Estensione rete di fognatura nera lungo le vie Granzetta e Morosini in comune di Saonara - 2° tronco	Lavori in corso.
			Azienda Piovese Gestione Acque	309.874,14	-	-	- Interventi di fognatura in comune di Arzergrande	Progettazione definitiva in corso.
			Regione - Fognature e Depurazione	2.582.284,50	-	-	- Contributi per riduzione inquinamento atmosferico (comune VE)	L'intervento è congiunto Regione/Comune di Venezia- ACTV
			Comune di Monselice	774.685,35	-	-	- Impianto di depurazione	
			TOTALE	201.934.647,54	37.168.886,57	362.281,86		
			TOTALE Disinquinamento	1.101.847.882,78	705.173.649,81	403.477.614,08		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Nota
798/84	Es. 1984-1985-1986	Acquedotti						
			Comune di Chioggia	149.772,50	149.772,50	147.565,22	Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Valti	Lavori ultimati.
			Comune di Chioggia	883.141,30	883.141,30	629.320,45	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio	Lavori ultimati. L'importo complessivo è di £ 3.710.000.000
			Comune di Venezia	4.131.655,19	4.131.655,19	-	(Acquedotto di Venezia ORIGINARIAMENTE) Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'Isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud	Progetto approvato.
		TOTALE		5.164.568,99	5.164.568,99	776.885,67		
910/86	Es. 1987-1988	Acquedotti						
			Comune di Chioggia	1.032.913,80	1.032.913,80	304.580,66	Adeguamento impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio	Lavori ultimati. L'importo complessivo è di £ 3.710.000.000
		TOTALE		1.032.913,80	1.032.913,80	304.580,66		
910/86	Es. 1989	Acquedotti						
			Comune di Venezia	4.131.655,19	4.131.655,19	-	(Acquedotto di Venezia ORIGINARIAMENTE) Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'Isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud	Progetto approvato.
		TOTALE		4.131.655,19	4.131.655,19	-		
67/88	Es. 1988	Acquedotti						
			Delta Po S.p.A.	8.934.704,35	8.934.704,35	-	Sistema degli acquedotti del Basso Veneto - Opere in Comune di Chioggia	Le opere ricadono all'interno della concessione in essere tra Regione e la Delta Po per la progettazione del sistema degli acquedotti del Basso Veneto
			Comune di Chioggia	774.685,35	774.685,35	387.342,67	Realizzazione vasche di accumulo per acqua grezza alla centrale di Cavanella d'Adige	Importo complessivo £ 4.500.000.000. Lavori in corso
			Comune di Chioggia	413.165,52	413.165,52	206.582,76	Rifacimento impianti di sollevamento a Cavanella d'Adige (acqua grezza e potabile)	Importo complessivo £ 850.000.000. Lavori ultimati.
			Comune di Chioggia	206.582,76	206.582,76	46.612,30	Razionalizzazione reti di distribuzione interna e recupero perdite dell'acquedotto di Chioggia	Lavori in corso. Importo complessivo I stralcio £ 185.000.000
		TOTALE		10.329.137,98	10.329.137,98	640.537,73		
345/97	Es. 1998 - V fase	Acquedotti						
			Regione - Fognature e Depurazione	12.911.422,48	-	-	Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione area Cavallino	
			A.S.P.I.V.	22.620.812,18	22.620.812,18	-	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia Chioggia	Lavori in corso.
		TOTALE		35.532.234,66	22.620.812,18	-		

LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
448/98	1999, 2000, 2001 - VI fe	Acquedotti						
			Regione - Fognature e Depurazione	4.002.540,97	6.197,48	-	Condotta Cà solaro - Gazzera	DGCA285/01 Impegna 12 mil. Per progettazione ad A.S.P.I.V.
			Regione - Fognature e Depurazione	6.972.168,14	13.427,88	-	Condotta Cà solaro - Cavallino	DGCA285/01 Impegna 26 mil. Per progettazione ad A.S.P.I.V.
			Regione - Fognature e Depurazione	3.486.084,07	6.197,48	-	Adeguamento impianto di potabilizzazione Cà Solaro	DGCA285/01 Impegna 12 mil. Per progettazione ad A.S.P.I.V.
			Regione - Fognature e Depurazione	19.108.905,27	103.291,38	-	Collegamento con Piovese / condotta Padova - Mestre	DGCA285/01 Impegna 200 mil. Per progettazione a favore di Consorzio Mirese, Società S.E.T.A. S.p.a., Azienda Padova Servizi e A.P.G.A.
				33.569.698,44	25.822,84	-		
		TOTALE						
		TOTALE Acquedotti		89.760.209,06	43.304.910,99	1.722.004,06		



LEGGE	ESERCIZIO	SETTORE	ENTE	Finanziato	Impegnato	Erogato	Descr. Finanziamento	Note
798/84	Es. 1984-1985-1986	Ospedali						
			U.S.S.L. n. 12 - Venezia	6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio	L'importo complessivo è di 34.600 Mil di cui 400 Mil a carico dell'USSL 12
		TOTALE		6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79		
910/86	Es. 1987-1988	Ospedali						
			U.S.S.L. n. 12 - Venezia	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio	L'importo complessivo è di 34.600 Mil di cui 400 Mil a carico dell'USSL 12
		TOTALE		5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99		
910/86	Es. 1989	Ospedali						
			U.S.S.L. n. 12 - Venezia	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio	L'importo complessivo è di 34.600 Mil di cui 400 Mil a carico dell'USSL 12
		TOTALE		2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50		
539/95	Es. 1997	Ospedali						
			U.S.S.L. n. 12 - Venezia	3.356.969,84	3.356.969,84	2.744.973,55	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio	L'importo complessivo è di 34.600 Mil di cui 400 Mil a carico dell'USSL 12
		TOTALE		3.356.969,84	3.356.969,84	2.744.973,55		
TOTALE Ospedali				17.301.306,12	17.301.306,12	16.889.309,83		
TOTALE COMPLESSIVO				1.208.909.397,97	765.779.866,92	421.888.927,97		

Documento D Comune di Venezia

Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna – Stato di avanzamento dei finanziamenti provenienti dalla legislazione speciale per Venezia – Aggiornamento dicembre 2001



Assessore alla Legge Speciale



SEGRETARIA COMITATO

Venezia 24.06.2002
Prot. Gen. 242396

Al Presidente del Magistrato alle Acque
Segretario del Comitato di Indirizzo
Coordinamento e Controllo (art. 4 legge 29/11/1984, n. 798)
Dott. Ing. Maria Giovanna PIVA
San Polo 19
30125 Venezia

Oggetto: Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

In riferimento alla Vostra comunicazione prot. n. 150/GAB del 31 maggio 2002, con cui si richiedeva un quadro dettagliato, con somme espresse in euro ed aggiornato al 31 dicembre 2002, sullo stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti di legislazione speciale, si trasmettono in allegato la tabella riepilogativa ed una nota esplicativa.

Cordialmente.

Giampaolo Sprocati

ALLEGATI: 1) *Tabella riepilogativa quadro finanziario*
2) *Nota sullo stato di attuazione*

CITTÀ DI
VENEZIA

**Programmazione e Controllo
- Programmazione Legge Speciale
e Monitoraggio Investimenti**

**NOTA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON LA
LEGGE SPECIALE PER VENEZIA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2001**

Con l'intervento dello Stato attraverso i fondi della legislazione speciale per Venezia nella competenza comunale si provvede ad una generale, continua e necessaria attività di manutenzione e rivitalizzazione della Città.

Nel corso del Duemilauno sono state attivate opere connesse agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna finanziate, sulla base del limite di impegno di € 6.972.168,14=, con la legge 23 dicembre 1999, n. 488, annualità 2002. Con il meccanismo dei contratti di mutuo a provvista dilazionata detto limite di impegno ha permesso l'accensione di un mutuo di € 87.798.000,00= comprensivi di € 8.780.000,00= quale fondo di riserva: di dette risorse, quindi, sono rientrati nella disponibilità dell'amministrazione € 79.018.000,00=. Quest'ultima somma va a coprire gli interventi inseriti nel programma approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26/27 febbraio 2001.

Detto programma, finalizzato alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, finanzia:

- l'acquisizione il restauro e il risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza nonché attività sociali e culturali, produttive ed artigianali per € 26.109.000,00=;
- le opere di urbanizzazione per € 13.376.000,00=;
- il progetto integrato rii per € 22.887.000,00=;
- i contributi al patrimonio immobiliare privato per il restauro e per l'acquisto della prima casa di abitazione per € 15.132.000,00=;
- gli insediamenti produttivi per € 1.514.000,00=;
- interventi, questi, che investono pressoché totalmente le politiche dell'Amministrazione comunale.

Alla data del 31 dicembre 2001 dei 79.018.000,00= €, rientranti nelle disponibilità dell'amministrazione, ne sono stati impegnati 41.500.000,00= € (circa il 53% dello stanziato) e spesi 5.215.000,00= € (circa il 13% dell'impegnato); va, peraltro, sottolineato che il mutuo in parola è stato stipulato il 17 luglio 2001.

Tra gli interventi già impegnati, che sono ricompresi nel programma, quelli più significativi sono i seguenti:

- Progetto integrato rii - gestione Insula per € 22.363.000,00=;
- Ampliamento cimitero di San Michele per € 5.407.000,00=;
- Realizzazione Parco San Giuliano per € 5.165.000,00=;

- Manutenzione patrimonio immobiliare per € 3.350.000,00=;
- Fenice € 2.324.000,00=;
- Manutenzione edilizia scolastica per € 1.033.000,00=;

rimangono pertanto da impegnare circa **€ 37.518.000,00=**.

Dei fondi non impegnati al 31 dicembre 2001 circa 15 milioni di € sono relativi ai contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato (impegnati nel corso dei primi mesi del 2002), mentre la parte più rilevante, riguarda le opere pubbliche. Tali opere (manutenzioni, restauro di immobili destinati a residenza, musei uffici centrali e decentrati, scuole, impianti sportivi, insediamenti produttivi, viabilità) sono frutto di progetti in corso con grado di avanzamento diversificato la cui esecuzione, per la maggior parte, abbraccia un arco temporale variabile da uno a cinque anni. Dall'esame dello stato dell'arte dei singoli interventi emerge che, anche in base alla complessità diversa caso per caso, la fase che precede l'impegno necessita di un enorme impiego di tempo sia per l'elaborazione progettuale che per l'ottenimento dei pareri di rito.

COMUNE DI VENEZIA - PROGRAMMAZIONE LEGGE SPECIALE

Legge 5 febbraio 1992 n. 139 Legge 20 dicembre 1996 n. 639 Legge 4 ottobre 1997 n. 515/96 Legge 2 ottobre 1997 n. 345 Legge 2 ottobre 1998 n. 295 Legge 28 dicembre 1998 n. 448 Legge 23 dicembre 1999 n. 488																																	
DICEMBRE 2001	Totale generale Legge 139/92				Totale generale Legge 539/95				Totale generale Legge 515/96				Totale generale Legge 345/97				Totale generale Legge 295/98				Totale generale Legge 448/98				Totale generale Legge 488/99				Totale generale leggi				
	PROGRAMMA	IMPEGNO	OBBLIGO	SPESA	PROGRAMMA	IMPEGNO	OBBLIGO	SPESA	PROGRAMMA	IMPEGNO	OBBLIGO	SPESA	PROGRAMMA	IMPEGNO	OBBLIGO	SPESA	PROGRAMMA	IMPEGNO	OBBLIGO	SPESA	PROGRAMMA	IMPEGNO	OBBLIGO	SPESA	PROGRAMMA	IMPEGNO	OBBLIGO	SPESA	PROGRAMMA	IMPEGNO	OBBLIGO	SPESA	
Lettera a) - art. 6 Legge 798/84 "...per l'acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza nonché ad attività sociali e culturali, produttive artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari..."	164.902	163.968	138.501	149.788	63.203	55.684	55.684	53.741	162.331	161.950	158.291	90.946	74.040	72.740	62.112	48.000	13.510	13.510	13.510	8.332	89.940	82.025	49.667	28.241	81.548	49.038	32.340	13.535	649.474	585.405	447.993	382.583	
Lettera b) - art. 6 Legge 798/84 "...per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sul canale di competenza comunale..."	24.324	24.324	21.372	19.734	13.601	13.094	9.943	8.009	41.411	41.411	38.590	20.322	16.270	16.270	15.775	6.776	-	-	-	-	35.079	33.150	19.668	6.140	11.946	10.214	2.388	1.144	142.631	138.463	107.736	62.125	
Lettera c) - art. 6 Legge 798/84 "...per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato"	28.922	28.922	28.922	19.700	13.572	13.572	13.572	2.112	45.064	45.064	45.064	17.510	24.428	24.428	24.428	7.894	-	-	-	-	21.794	21.536	20.470	7.791	22.724	22.566	22.207	6.545	156.504	156.088	154.663	61.552	
Lettera d) - art. 2 Legge 360/91 "...per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente per l'acquisto di prima casa di abitazione nei predetti"	33.638	33.626	29.554	27.547	6.859	6.859	6.859	3.608	15.205	15.205	13.859	7.044	16.504	16.504	8.353	1.937	-	-	-	-	24.540	24.540	4.329	2.273	8.609	6.874	6.065	755	105.375	103.628	69.019	43.164	
Lettera d) - art. 6 Legge 798/84 "...per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse"	56.213	56.213	55.943	52.765	86	86	-	-	16.463	16.463	16.046	10.085	23.695	23.695	23.063	9.003	-	-	-	-	46.055	46.055	46.055	16.875	22.879	-	-	-	165.391	142.512	141.107	88.728	
progetto integrato ri - art. 5 Legge 139/92 "...interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei ri conseguite anche attraverso l'erogazione dei contributi ai privati..."	56.213	56.213	55.943	52.765	86	86	-	-	16.463	16.463	16.046	10.085	23.695	23.695	23.063	9.003	-	-	-	-	46.055	46.055	46.055	16.875	22.879	-	-	-	165.391	142.512	141.107	88.728	
TOTALE	307.999	307.053	274.292	249.534	97.321	89.295	86.058	67.470	280.474	280.093	271.850	135.907	154.937	153.637	133.731	73.610	13.510	13.510	13.510	8.332	217.428	207.326	140.189	61.320	147.706	88.692	63.000	21.979	1.219.375	1.126.096	920.518	638.152	
	100%	99%	88%	83%	29%	26%	25%	20%	100%	99%	97%	48%	99%	96%	86%	26%	100%	100%	100%	62%	93%	84%	64%	28%	60%	43%	15%	100%	92%	79%	52%		

Importi espressi in milioni di Euro

LEGGENDA:

Programmato: Intervento inserito in un programma approvato con deliberazione consiliare

Impegnato: Importi definiti con deliberazione degli organi competenti, giunta o consiglio comunale
L'impegno può essere assunto solo dopo la stipula del mutuo contratto sulla base dei limiti di impegno della annualità relativa.

Obbligato: Contratti di appalto, di compravendita, approvazione graduatorie definitive dei bandi, convenzioni con terzi.

Speso: Importi erogati, uscite di cassa

a somma degli interventi riferiti al progetto integrato ri non comprende l'quota regionale corrispondente al 10% delle competenze regionali e assegnata al Comune di Venezia ai sensi del 3° comma art. 2 legge 5 febbraio 1992 n. 139

COMUNE DI VENEZIA **PROGRAMMAZIONE LEGGE SPECIALE**

LEGGI DI FINANZIAMENTO	MUTUO A DECORRERE DALL'ANNO	LIMITI DI IMPEGNO QUINDICENNALI A CARICO DELLO STATO	DATA STIPULA MUTUO	AMMONTARE DISPONIBILE ALLA STIPULA DEL MUTUO	DI CUI ACCANTONAMENTO COME RISERVA (*)
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 139	1993	17.043	22.12.1992	151.340	---
	1994	7.081	21.07.1994	69.150	---
	1995	4.948	09.06.1995	45.135	---
	1996	4.498	22.12.1995	42.378	---
LEGGE 20 DICEMBRE 1995 N. 539	1996	3.160	24.07.1996	32.702	---
	1997	5.969	24.07.1996	64.619	---
LEGGE 4 OTTOBRE 1996 N. 515	1997	18.514	30.08.1996	204.290	---
	1998	9.428	30.07.1997	85.732	9.610
LEGGE 2 OTTOBRE 1997 N. 345	1998	9.640	23.12.1997	123.950	41.317
	1999	6.585	12.11.1998	82.633	10.329
LEGGE 3 AGOSTO 1998 N. 295	1999	658	02.11.1999	9.296	2.711
	2000	439	02.11.1999	6.197	1.808
LEGGE 28 DICEMBRE 1998 N. 448	1999	10.639	25.10.1999	139.443	25.823
	2000	2.995	20.12.1999	38.734	4.442
	2001	3.873	07.07.2000	46.481	5.165
LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488	2001	6.352	11.10.2000	68.689	6.197
	2002	6.972	08.05.2001	79.017	8.263

(*) la riserva è una somma prudentiale che viene accantonata e che potrà essere disponibile solo dopo i primi 5 anni dalla stipula di ogni singolo contratto di mutuo. L'ammontare è presunto e dipende dal tasso ufficiale di sconto vigente alla data della verifica e dai relativi piani di erogazione. Per la sua indeterminatezza e la sua non immediata disponibilità, non è stata conteggiata nel programma degli interventi.

I DATI SONO ESPOSTI IN MILIONI DI EURO

COMUNE DI VENEZIA - PROGRAMMAZIONE LEGGE SPECIALE

DICEMBRE 2001	Legge 5 febbraio 1992 n. 139																			
	1993 IMI Limite d'impegno a decorrere dal 1993: 17.043 MILIONI DI EURO				1994 IMI Limite d'impegno a decorrere dal 1994: 7.081 MILIONI DI EURO				1995 IMI Limite d'impegno a decorrere dal 1995: 4.948 MILIONI DI EURO				1996 IMI Limite d'impegno a decorrere dal 1996: 4.496 MILIONI DI EURO				Totale generale Legge 139/92			
	programmato	impegnato	addebito	avanzo	programmato	impegnato	addebito	avanzo	programmato	impegnato	addebito	avanzo	programmato	impegnato	addebito	avanzo	totale	totale	totale	totale
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	79.032	79.010	55.010	74.269	27.230	27.230	26.991	25.091	30.622	29.710	29.139	27.013	28.018	28.018	27.361	25.415	164.902	163.968	138.501	149.798
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	9.630	9.630	9.600	8.956	516	516	516	516	5.164	5.164	5.120	5.007	9.014	9.014	6.136	5.255	24.324	24.324	21.372	19.734
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	14.564	14.564	14.564	11.558	14.358	14.358	14.358	8.142	-	-	-	-	-	-	-	-	28.922	28.922	28.922	19.700
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	15.842	15.862	15.827	15.611	3.082	3.082	3.011	3.011	9.348	9.336	7.016	5.800	5.346	5.346	3.700	3.125	33.638	33.626	29.554	27.547
rfi - art. 5 Legge 139/92 (*) + rete antincendio (pag.27)	32.250	32.250	32.250	29.992	23.963	23.963	23.693	22.773	-	-	-	-	-	-	-	-	56.213	56.213	55.943	52.765
TOTALE	151.338	151.316	127.251	140.386	69.149	69.149	68.569	59.533	45.134	44.210	41.275	37.820	42.378	42.378	37.197	31.795	307.999	307.053	274.292	269.534
	100%		84%	93%	100%		99%	86%		98%	91%	84%		100%	88%	79%		100%	9%	98%

COMUNE DI VENEZIA - PROGRAMMAZIONE LEGGE SPECIALE

DICEMBRE 2001	Legge 20 dicembre 1995 n. 539												Legge 4 ottobre 1996 n. 515											
	1996 CREDIOP Limite d'impegno a decorrere dal 1996: 3.160 MILIONI DI EURO				1997 CREDIOP Limite d'impegno a decorrere dal 1997: 5.969 MILIONI DI EURO				Totale generale Legge 539/95				1997 CREDIOP Limite d'impegno a decorrere dal 1997: 18.513 MILIONI DI EURO				1998 Banco Napoli Limite d'impegno a decorrere dal 1998: 9.425 MILIONI DI EURO				Totale generale Legge 515/96			
	impegnato	impegnato	addebito	totale	impegnato	impegnato	addebito	totale					impegnato	impegnato	addebito	totale	impegnato	impegnato	addebito	totale				
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	24.754	17.435	17.435	16.164	38.249	38.249	38.249	37.577	63.203	55.684	55.684	53.741	119.127	118.746	116.815	52.989	43.204	43.204	41.476	27.977	162.331	161.950	158.291	90.946
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	3.099	2.992	2.992	2.023	10.502	10.502	7.351	5.986	13.601	13.094	9.743	8.009	36.711	36.711	34.033	17.684	4.700	4.700	4.557	2.438	41.411	41.411	38.590	20.322
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	3.615	3.615	3.615	2.112	9.957	9.957	9.957	9.957	13.572	13.572	13.572	2.112	34.754	34.754	34.754	12.489	10.310	10.310	10.310	5.041	45.064	45.064	45.064	17.510
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	1.033	1.033	1.033	1.026	5.826	5.826	5.826	2.582	6.859	6.859	6.859	3.408	11.127	11.127	9.903	4.597	4.078	4.078	3.956	2.447	15.205	15.205	13.859	7.044
rti - art. 5 Legge 139/92 (*) + rete antincendio (pag.27)	-	-	-	-	86	86	-	-	86	86	-	-	2.572	2.572	2.572	1.473	13.891	13.891	13.474	8.612	16.463	16.463	16.046	10.085
TOTALE	32.701	24.675	24.675	21.325	64.620	64.620	61.383	56.102	97.321	89.295	86.058	67.470	204.291	203.910	198.077	89.192	76.183	76.183	73.773	46.716	280.474	280.093	271.650	135.908
	78%	73%	73%	66%	100%	100%	99%	87%	92%	92%	92%	89%	100%	99%	97%	44%	100%	100%	97%	61%	100%	99%	97%	48%

COMUNE DI VENEZIA - PROGRAMMAZIONE LEGGE SPECIALE

DICEMBRE 2001	Legge 2 ottobre 1997 n. 345												Legge 2 ottobre 1998 n. 295											
	1998 CREDIOP Limite d'impegno a decorrere dal 1998: 9.640 MILIONI DI EURO				1999 COMIT Limite impegno decorrere dal 1999: 6.585 MILIONI DI EURO				Totale generale Legge 345/97				1999 Cassa di Risparmio Venezia Limite d'impegno a decorrere dal 1999: 458 MILIONI DI EURO				2000 Cassa di Risparmio Venezia Limite impegno decorrere dal 2000: 439 MILIONI DI EURO				Totale generale Legge 295/98			
	programmata	impegnata	collegata	spesa	programmata	impegnata	collegata	spesa					programmata	impegnata	collegata	spesa	programmata	impegnata	collegata	spesa				
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	46.228	45.949	38.349	30.733	27.812	26.791	23.743	17.267	74.040	72.740	62.112	48.000	8.139	8.139	8.139	4.948	5.371	5.371	5.371	3.384	13.510	13.510	13.510	8.332
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	10.667	10.667	10.667	3.708	5.603	5.603	5.108	3.068	16.270	16.270	15.775	6.776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	13.944	13.944	13.944	4.015	10.484	10.484	10.484	3.879	24.428	24.428	24.428	7.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	10.307	10.307	6.184	1.633	6.197	6.197	2.169	304	16.504	16.504	8.353	1.937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ri - art. 5 Legge 139/92 antincendio (pag.27) (*) + rete	1.487	1.487	855	783	22.208	22.208	22.208	8.220	23.695	23.695	23.063	9.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	82.633	82.354	70.019	40.872	72.304	71.283	63.712	32.738	154.937	153.637	133.731	73.610	8.139	8.139	8.139	4.948	5.371	5.371	5.371	3.384	13.510	13.510	13.510	8.332
	100%		85%	49%		99%	88%	45%	99%	96%	84%	48%	100%	100%	100%	61%	100%	100%	100%	63%	100%	100%	100%	62%

COMUNE DI VENEZIA - PROGRAMMAZIONE LEGGE SPECIALE

DICEMBRE 2001	Legge 28 dicembre 1998 n. 448																Legge 23 dicembre 1999 n. 488															
	1999 CREDIOP+BEI Limite d'impegno a decorrere dal 1999: 10.639 MILIONI DI EURO				2000 CREDIOP+M.P.S. Limite impegno decorrere dal 2000: 2.995 MILIONI DI EURO				2001 Monti Paschi Limite impegno decorrere dal 2001: 3.873 MILIONI DI EURO				Totale generale Legge 448/98				2001 O.P.I. Limite impegno decorrere dal 2001:6.325 MILIONI DI EURO				2002 BANCO NAPOLI+O.P.I. Limite impegno decorrere dal 2002: 6.972 MILIONI DI EURO				Totale generale Legge 488/99							
	prestanziabile	impegnabile	utilizzabile	totale	prestanziabile	impegnabile	utilizzabile	totale	prestanziabile	impegnabile	utilizzabile	totale					prestanziabile	impegnabile	utilizzabile	totale	prestanziabile	impegnabile	utilizzabile	totale								
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	79.616	73.247	42.944	23.739	3.765	3.641	2.401	2.421	6.559	5.137	4.122	2.081	89.940	82.025	49.667	28.241	50.774	31.374	22.700	10.968	30.774	17.664	9.640	2.547	81.548	49.038	32.340	13.535				
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	18.139	18.139	7.082	2.041	5.423	5.423	3.661	179	11.517	9.588	8.925	3.920	35.079	33.150	19.668	6.140	3.073	2.079	389	90	8.873	8.135	1.999	1.054	11.946	10.214	2.388	1.144				
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	19.212	19.212	18.146	7.164	2.582	2.324	2.324	627	-	-	-	-	21.794	21.536	20.470	7.791	7.747	7.589	7.230	5.254	14.977	14.977	14.977	1.291	22.724	22.566	22.207	6.545				
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	12.573	12.573	4.329	2.273	6.822	6.822	-	-	5.165	5.165	-	-	24.560	24.560	4.329	2.273	7.095	5.829	5.681	648	1.514	1.045	384	87	8.609	6.874	6.065	755				
ri - art. 5 Legge 139/92 (*) + rete antincendio (pag.27)	2.156	2.156	2.156	2.156	20.658	20.658	20.658	14.719	23.241	23.241	23.241	-	46.055	46.055	46.055	16.875	-	-	-	-	22.879	-	-	-	22.879	-	-	-				
TOTALE	131.496	125.327	74.657	37.373	39.250	38.568	29.244	17.946	46.482	43.131	36.788	6.001	217.428	207.326	140.189	61.320	68.689	46.871	36.000	17.000	79.017	41.821	27.000	4.979	147.704	98.692	63.000	21.979				
	95%	57%	28%		99%	75%	46%		93%	78%	15%		95%	64%	28%		68%	52%	25%		53%	34%	6%		60%	43%	15%					