

Documento E Comune di Chioggia

Interventi per la salvaguardia di Venezia – Stato di attuazione al
31 dicembre 2001

PAGINA BIANCA

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI**Calle Nordio Marangoni****Tel. 041/5534941 - Fax 041/403459**

Chioggia, 04.07.2002

Prot.n.
Vs.rif.to

4613P

Oggetto: richiesta dati attuazione Legge Speciale per Venezia.

R.R.

**AI MAGISTRATO ALLE ACQUE
PROVVEDITORATO REGIONALE
PER LE OPERE PUBBLICHE
UFFICIO PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
S.Polo, n.19****30125 VENEZIA****c.a. Presidente
dott. ing. M.G.Piva**

MAGISTRATO ALLE ACQUE VENEZIA
09. LUG. 2002
GABINETTO

Si trasmette, come richiesto, il quadro delle attività svolte dal Comune di Chioggia a fronte dei finanziamenti ottenuti con la Legge Speciale per Venezia.

MAGISTRATO ALLE ACQUE ARCHIVIO
ARR. 11. LUG. 2002 —
Prot. N. 5470

**Il Sindaco
Dott. Fortunato Guarnieri**

DESCRIZIONE INTERVENTO	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P.PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MANDATI EMESSI	%	FASE ATTUAZIONE
LETTERA "A" ART. 6 LEX 798/84						
ACQUISTO PALAZZO GRASSI	CS.1479/8-6-1992	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25		ULTIMATO
ACQUISTO RESIDENCE ALGA	CS.1460/5-6-1992	€ 626.591,33	€ 626.591,33	€ 626.591,33		
ACQUISTO IMMOBILI PER UFFICI		€ 60.904,36	€ 60.904,36	€ -	0,00%	IN CORSO
MANUTENZIONE INTERNA MUNICIPIO	GM.861/17-5-1995	€ 825.419,23	€ 825.419,23	€ 812.231,17	98,40%	
RESTAURO PALAZZO GRASSI	GM.89/2-2-1996	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70		ULTIMATO
RESTAURO PALAZZO MORARI	GM.526/11-11-1999	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	€ 1.259.371,68	97,54%	
RESTAURO EX GRANAIO		€ 1.136.205,18	€ 344.194,82	€ -		
* EX GRANAIO - ALLACCIAMENTO ENEL	DT.811/24-05-2001	€ -	€ 29.077,60	€ 29.077,60		
* EX GRANAIO - 1° STRALCIO	GM.648/15-10-1997	€ -	€ 737.109,92	€ 737.109,92		
* EX GRANAIO - 2° STRALCIO (Progettazione)	GM.239/27-05-1999	€ -	€ 25.822,84	€ -	0,00%	IN CORSO
SCUOLA MATERNA PADOAN	GM.486/20-3-1996	€ 114.498,49	€ 114.498,49	€ 114.498,49		
RESTAURO ISTITUTO MAGISTRALE GOLDONI	CS.753/4-12-1993	€ 461.712,47	€ 459.890,24	€ 459.890,24		
RESTAURO SCUOLA ELEMENTARE MARCHETTI	CS.752/4-12-1993	€ 467.909,95	€ 467.909,95	€ 467.909,95		
RESTAURO SCUOLA MEDIA PASCOLI	GM.511/22-3-1995	€ 604.750,37	€ 553.389,04	€ 553.389,04		
RESTAURO SCUOLA ELEMENTARE B.GO S. GIOVANNI	GM.104/14-2-1996	€ 350.312,71	€ 350.312,71	€ 344.179,37	98,25%	
VARIE (ECONOMIA SC.GOLDONI - PASCOLI)		€ -	€ 53.183,55	€ -	0,00%	DA APPALTARE
LETTERA "C" ART. 2 LEX 360/91						
AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CACCIN	GM.1534/5-10-1994	€ 650.735,69	€ 650.735,69	€ 650.735,69		
AMPLIAMENTO MERCATO ITTICO	GM.1209/26-7-1995	€ 643.566,23	€ 643.566,23	€ 643.566,23		
SISTEMAZIONE VIA C. COLOMBO	GM.557/1-4-1995	€ 2.571.955,36	€ 2.378.906,90	€ 2.378.906,90		
COSTRUZIONE CASA PER ANZIANI	GM.1787/94-1097/96	€ 533.644,65	€ 533.644,65	€ 533.644,65		
VARIE (ECONOMIA SISTEMAZ.V.COLOMBO)		€ -	€ 193.048,45	€ -		
LETTERA "B" ART. 6 LEX 798/84						
URBANIZZAZIONE ZONA TOMBOLA		€ 516.456,90	€ 516.456,90	€ -	0,00%	IN CORSO
RIQUALIFICAZIONE VIA MADONA MARINA	GM.94/7-2-1996	€ 590.402,09	€ 590.402,09	€ 590.402,09		
OPERE DI URBANIZZAZIONE VARIE		€ 947.669,77	€ -	€ -		
* COMPLETAM. VIA PIGAFETTA	CS.286/14-9-1993	€ -	€ 166.177,27	€ 166.177,27		
* MURETTO LUNGOMARE COMPLETAMENTO	GM.1183/13-7-1994	€ -	€ 46.634,94	€ 46.634,94		
* MURETTO LUNGOMARE	GM.290-343/93	€ -	€ 109.828,59	€ 109.828,59		
* PAVIMENTAZIONE CALLI	GM.92/12-2-1997	€ -	€ 114.880,55	€ 114.880,55		
* GIARDINO CIMITERO SOTTOMARINA	GM.1096/14-9-1996	€ -	€ 420.402,71	€ 396.926,38	94,42%	
* PARCHEGGIO C/O SCUOLA CACCIN	GM.411/2-9-1999	€ -	€ 6.373,30	€ 6.373,30		
* URBANIZZAZIONE SALONI	DT.1436-1577/00	€ -	€ 51.645,69	€ 10.530,14	20,39%	IN CORSO
* RIPRISTINO ARGINI STRADA CA' BIANCA	DT.1839/27-11-2000	€ -	€ 6.010,67	€ 6.010,67		
* FINANZIAM. 3° PERIZIA R.S.A. X ANZIANI	GM.318/27-7-2001	€ -	€ 25.716,03	€ 25.716,03		
LETTERA "C" ART. 6 LEX 798/84						
CONTRIBUTI A PRIVATI PER RESTAURO ABITAZIONI	CS.1481/8-6-1992	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	€ 1.288.744,33	83,18%	BANDO IN CORSO
RIEPILOGO TOTALI		€ 16.783.760,68	€ 16.783.760,68	€ 15.213.839,52		

DESCRIZIONE INTERVENTO	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MANDATI EMESSI	%	FASE ATTUAZIONE
LETTERA "A" ART.6 LEX 798/84						
ACQUISTO COMPENDIO C.R.I.	CC.48/11-4-1994	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25		
CONTRIBUTO ASP PER UFFICI	GM.1398/6-9-1994	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80		
COMPLETAM. RESTAURO PALAZZO GRASSI		€ 413.165,62	€ -	€ -		
* 1^ PERIZIA RESTAURO PALAZZO GRASSI	GM.471/7-10-1999	€ -	€ 289.558,43	€ 289.558,43		
* 2^ PERIZIA RESTAURO PALAZZO GRASSI	GM.468/07-11-00	€ -	€ 118.785,09	€ 73.872,93	62,19%	ULTIMATO
* 3^ PERIZIA RESTAURO PALAZZO GRASSI	GM.174/24-4-2001	€ -	€ 4.822,00	€ 4.822,00		
RESTAURO PALAZZO RAVAGNAN	GM.1193/16-10-1996	€ 256.828,71	€ 256.828,71	€ 256.828,71		
EDIFICI SCOLASTICI		€ 309.874,14	€ -	€ -		
* SCUOLA MATERNA PADOAN	GM.486/20-3-1996	€ -	€ 166.767,88	€ 166.767,88		
* SCUOLA MATERNA MERLIN	GM.1061/31-8-1996	€ -	€ 61.900,80	€ 61.900,80		
* AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CACCIN	GM.582/14-12-1998	€ -	€ 59.251,84	€ 59.251,84		
* SCUOLA ELEMENTARE MARCHETTI	GM.582/2-12-1999	€ -	€ 21.953,62	€ -	0,00%	IN CORSO
LETTERA "B" LEX 798/84 - "C" LEX 360/91						
RIQUALIFCAZ.VIA ROMA-P.ZZA BALLARIN	GM.953/7-6-1995	€ 894.616,00	€ 871.718,93	€ 871.718,93		
RIQUALIFCAZ.VIA MADONNA MARINA	GM.947-2-1996	€ 1.217.197,05	€ 1.217.197,05	€ 1.217.197,05		
VARIÉ (ECONOMIA SU VIA ROMA-P.ZZA BALLARIN)		€ -	€ 22.897,07	€ -	0,00%	
LETTERA "C" ART.6 LEX 798/84						
CONTRIBUTI A PRIVATI 4° BANDO - RESTAURO	GM.1011-1012/1996	€ 1.120.711,47	€ 1.120.711,47	€ 1.046.233,38	93,35%	BANDO IN CORSO
RIEPILOGO TOTALI		€ 6.536.448,93	€ 6.536.448,93	€ 6.372.207,99		

[illegible]

DESCRIZIONE INTERVENTO	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P.PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MANDATI EMESSI	%	FASE ATTUAZIONE
LETTERA "A" ART. 6 LEX 798/84						
RESTAURO EDIFICI SCOLASTICI		€ 413.165,52				
* MATERN - EX COLONIA PADOAN	GM.1133/25-9-1996	€ -	€ 351.190,89	€ 339.050,13	96,54%	IN CORSO
* ADEGUAM. CENTRO COTTURA MATERNAPADOAN	GM.390/12-8-1999	€ -	€ 42.865,92	€ 38.026,44	88,71%	IN CORSO
* SCUOLA ELEMANTARE MARCHETTI	GM.582/2-12-1999	€ -	€ 19.108,91	€ -	0,00%	IN APPALTO
RESTAURO PALAZZO RAVAGNAN		€ 361.519,83	€ 125.008,14	€ -	0,00%	
* PERIZIA RAVAGNAN	GM.52/99-427/00	€ -	€ 187.650,17	€ 158.660,34	84,55%	IN CORSO
* PROGETTAZ.COMPLET. REST. PALAZZO RAVAGNAN	GM.319/8-7-1999	€ -	€ 48.861,51	€ 48.833,07	99,94%	ULTIMATO
RESTAURO BIBLIOTECA (CA'DI DIO)	GM.679/23-4-1996	€ 400.770,55	€ 400.770,55	€ 397.693,72	99,23%	ULTIMATO
RESTAURO EX MACELLO A CITTADELLA GIUSTIZIA	GM.114/3-4-1998	€ 1.575.193,54	€ 1.575.193,54	€ 1.552.919,57	98,59%	ULTIMATO
ADEGUAMENTO IMPIANTI ABITAZIONI	GM.643/28-12-1999	€ 348.091,95	€ 348.091,95	€ 310.671,52	89,25%	ULTIMATO
LETTERA "B" LEX 798/84- "C"LEX 360/91						
SISTEMAZIONE VIA MADONNA MARINA	GM.94/7-2-1996	€ 516.456,90	€ 484.811,21	€ 233.034,24	50,14%	ULTIMATO
REALIZZAZ. STRUTTURE POLIFUNZIONALI - FITNESS	GM.508/4-11-1998	€ 596.611,01	€ 596.611,01	€ 596.611,01		
URBANIZZ.V. VENETO-P. TODARO C.STORICO SOTTOM.	GM.91/24-2-2000	€ 642.885,55	€ 642.885,55	€ 642.885,55		
LETTERA "D" LEX 360/91						
CONTRIB.A PRIVATI ACQUISTO 1^ CASA - 2^ BANDO	GM.31/24-2-1998	€ 774.685,35	€ 774.685,35	€ 774.685,35		
LETTERA "C" LEX 798/84						
CONTRIBUTI A PRIVATI X RESTAURO - 4^BANDO	GM.1011-1012/1996	€ 568.102,59	€ 568.102,59	€ 423.745,66	74,59%	IN CORSO
RIEPILOGO TOTALI						
		€ 6.197.482,79	€ 6.145.837,10	€ 5.516.816,49		

DESCRIZIONE INTERVENTO	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P.PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MANDATI EMESSI	%	FASE ATTUAZIONE
LETTERA "A" ART.6 LEX 798/84						
ACQUISTO RESTAURO IMMOBILE CAMPO ROMA		€ 516.456,90	€ 173.013,06		0,00%	
* ACQUISTO IMMOBILE CAMPO ROMA PROV.PD	GM.871/20-6-1996	€ -	€ 343.443,84	€ 343.443,84		ULTIMATO
PALAZZO GRASSI		€ 774.685,35	€ -	€ -		
* RESTAURO PALAZZO GRASSI	GM.89/96 - GM.174/01	€ -	€ 774.685,35	€ 734.401,45	94,80%	
RESTAURO EDIFICI SCOLASTICI		€ 671.393,97	€ -	€ -		IN APPALTO
RESTAURO EDIFICI COMUNALI		€ 297.992,55	€ 148.937,93	€ -	0,00%	
* FINANZIAM. PARTE 3^ PERIZIA PALAZZO GRASSI	GM.174/24-4-2001	€ -	€ 51.645,89	€ 51.645,89		
* RESTAURO PALAZZO MORARI - PAVIMENTAZIONE	DT.1877/6-12-2001	€ -	€ 19.940,40	€ -	0,00%	ULTIMATO
* FINANZIAM. 2^ PERIZIA RESTAURO EX MACELLO	GM.565/20-12-2001	€ -	€ 77.468,53	€ -	0,00%	ULTIMATO
MANUTENZIONE MUNICIPIO		€ 258.228,45	€ 37.526,23	€ -	0,00%	ULTIMATO
* BARRIERE ARCHIT. E ASCENSORE MUNICIPIO	GM.306/6-7-1999	€ -	€ 154.937,07	€ 128.499,23	82,94%	ULTIMATO
* UFFICI TRIBUTI-ECONOMATO C/O MUNICIPIO	GM.109/9-3-2000	€ -	€ 54.586,87	€ 53.933,63	98,80%	ULTIMATO
* IMPANTI ELETTRICI UFF. TRIBUTI-ECONOMATO	DT.1388/19-10-2000	€ -	€ 5.091,90	€ 5.091,90		ULTIMATO
* UFF. URBANISTICA-TRIBUTI/ECONOMATO	DT.1907/28-12-2000	€ -	€ 6.086,58	€ 6.086,58		ULTIMATO
RESTAURO EX CHIESA S.MARIA DI LOURDES	GM.584/2-12-1999	€ 364.102,11	€ 364.102,11	€ 353.083,41	96,97%	ULTIMATO
URBANIZZAZ. VIA VENETO-P.ZZA TODARO C.STORICO	GM.91/24-2-2000	€ 516.456,90	€ 516.456,90	€ 516.456,90		ULTIMATO
LETTERA "C" ART.6 LEX 798/84						
CONTRIB. A PRIVATI 4° BANDO RESTAURO ABITAZIONI	GM.1011-1012/1996	€ 516.456,90	€ 516.456,90	€ 245.587,06	47,55%	BANDO IN CORSO
LETTERA "D" ART.2 LEX 360/91						
CONTRIBUTIA PRIVATI PER ACQUISTO 1^ CASA		€ 1.549.370,70				
CONTRIB. PRIVATI ACQUISTO 1^ CASA - 2° BANDO	GM.31/24-02-1998	€ -	€ 1.379.993,85	€ 752.929,37	54,56%	BANDO IN CORSO
CONTRIB. PRIVATI ACQUISTO 1^ CASA - 3° BANDO	CC.98/09-10-2001	€ -	€ 169.376,84	€ -	0,00%	BANDO IN CORSO
RIEPILOGO TOTALI						
		€ 5.465.143,83	€ 4.793.749,86	€ 3.191.159,07		

COMUNE DI CHIODOLE - PIAZZA DEL COMUNE, 30/171 - 04019 CHIODOLE (PR) - TEL. 0423/860011 - FAX 0423/860012						
NOME SCHEDA (DESCRIZIONE INTERVENTO)	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P.PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MANDATI EMESSI	%	FASE ATTUAZIONE
LETTERA "A" ART.6 LEX 798/84						
ACQUISTO E RESTAURO EX CHIESA SAN MARTINO		€ 2.324.056,05				
ACQUISIZIONE RESTAURO IMMOBILI VIA ROMA		€ 1.187.850,87	€ 1.108.167,57		0,00%	
* IMMOBILE VIA ROMA - AFFIDAM. PROGETTAZ.	GM.143/29-03-2000	€ -	€ 36.151,98	€ 8.850,01	24,48%	IN CORSO
* IMMOBILE VIA ROMA - AFFIDAM.LAVORI DEMOLIZ.	DT. 928/00-592/01	€ -	€ 43.531,32	€ 43.531,32		ULTIMATO
RISTRUTT. IMMOBILI USO UFF.COMUNALI - LL.PP.		€ 619.748,28	€ -	€ -		IN PROGETTAZIONE
REALIZZ.DISTRETTO SOCIO SANITARIO SOTTOMARINA		€ 616.456,90	€ -	€ -		IN PROGETTAZIONE
LETTERA "B" ART.6 LEX 798/84						
AREA 2/C1-3A/C1 COSTRUZ. SCUOLA MATERNA	GM.367/29-7-1999	€ 2.324.056,05	€ 2.324.056,05	€ 1.648.794,77	70,94%	IN CORSO
SISTEMAZ. CAVALCAVIA B.S.GIOVANNI	DT.1835/20-12-2000	€ 335.696,98	€ 335.696,98	€ 20.039,60	5,97%	IN CORSO
CANALE DELLA CAVA - ACCORDO MAG.ACQUE VE	GM.527/11-11-1999	€ 438.988,36	€ 438.988,36	€ 349.104,55	79,52%	IN CORSO
LETTERA "C" LEX 798/84 - ART.6						
RIFINANZIAM. 4° BANDO CONTRIBUTI A PRIVATI	GM.37/29-1-1997	€ 1.549.370,70	€ 1.549.370,70	€ -	0,00%	BANDO IN CORSO

COMUNE DI CHIOGGINA - INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE DEL VENETO - ELENCO OPERE PUBBLICHE						
DESCRIZIONE INTERVENTO	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P. PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MANDATI EMESSI	%	FASE ATTUAZIONE
LETTERA "A" LEX 798/84 - ART.6						
MUSEO SAN FRANCESCO E IMMOBILI COMUNALI		€ 3.253.878,46	€ 2.246.041,04		0,00%	
* ACQUISTO IMMOBILI - AMPLIAM. MUSEO	VARIE	€ -	€ 204.775,18	€ 158.035,81	77,18%	ULTIMATO
* RISTRUTT.IMMOBILI X AMPL. MUSEO - 1° STRALCIO	GM.525/11-11-1999	€ -	€ 475.140,35	€ 451.843,38	95,05%	IN CORSO
* LODO SACRAMATI-COMUNE "REST.EX CHIESA S.F."	GM.78/00-DT.979/00	€ -	€ 185.898,27	€ 185.898,27		ULTIMATO
* SCAVO ARCHEOLOGICO AREA AMPLIAM.MUSEO	PDT.368/12-12-2001	€ -	€ 142.025,65	€ -		ULTIMATO
SISTEMAZIONE DELL'EX SCUOLA DELLA CAVANA	DT.805/24-05-2001	€ 381.519,83	€ 381.519,83	€ 2.703,39	0,75%	ULTIMATO
ACQUISIZIONE E RESTAURO CINEMA ASTRA		€ 3.098.741,39	€ 2.515.518,45	€ -	0,00%	IN PROGETTAZIONE
* ACQUISIZIONE CINEMA ASTRA	GM.828/1-10-1997	€ -	€ 583.885,38	€ 583.885,38		ULTIMATO
* SPESE VARIE RESTAURO CINEMA ASTRA	VARIE	€ -	€ 19.537,58	€ 19.537,58		ULTIMATO
ACQUISTO - REST. IMMOBILI ESIGENZE ABITATIVE ECC.		€ 1.807.599,15	€ 1.162.028,02	€ 14.931,76	1,28%	IN CORSO
* EX COLONIA TURATI	CC.19/98-GM.459/98	€ -	€ 645.571,12	€ 645.571,12		ULTIMATO
RESTAURO PESCHERIA AL MINUTO		€ 1.291.142,25	€ 599.984,62	€ -		
* RISTRUTTURAZIONE PESCHERIA	GM.548/15-10-1997	€ -	€ 644.861,80	€ 539.035,87	83,59%	ULTIMATO
* NUOVA COPERTURA M.ITTICO MINUTO	DT.1482/4-10-2001	€ -	€ 30.243,72	€ -		
* ULTERIORI TENDE COPERTURA M.ITTICO MINUTO	DT.517/8-11-2001	€ -	€ 18.072,30	€ -		
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		€ 1.807.599,15	€ 620.921,03	€ -		
* MANUTENZ.ADEGUAM. SC.ELEM. "GREGORUTTI"	GM.127/24-3-2000	€ -	€ 908.984,14	€ 281.612,09	28,78%	IN CORSO
* SCUOLE VARIE - SPESE TECNICHE	DT.1423/25-10-2000	€ -	€ 229.714,47	€ 15.061,83	6,56%	IN CORSO
* SERVICE ASILI/MATERNE (computo metrico)	DT.212/8-2-2001	€ -	€ 1.807,60	€ 1.807,60		ULTIMATO
* RIFACIM.IMPIANTI ELETTRICI ASILI NIDO	DT.1071-1485/01	€ -	€ 48.191,91	€ 45.588,88	98,89%	ULTIMATO
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI USO ABITATIVO	GM.643/28-12-1999	€ 1.291.142,25	€ 1.291.142,25	€ 1.283.832,18	99,43%	ULTIMATO
RESTAURO IMMOBILI X UFFICI COMUNALI		€ 2.065.827,60	€ 1.508.743,31	€ -	0,00%	
* RESTAURO PALAZZO MORARI	GM.526/11-11-1999	€ -	€ 475.140,35	€ 111.002,71	23,38%	ULTIMATO
* MANUTENZ.ADEG. LOCALI ATTIGUI SALA CONSILIARE	DT.1402/25-9-2001	€ -	€ 51.845,69	€ 379,04	0,73%	IN CORSO
* IMPIANTO RAFFRESCAM. MUNICIPIO-AUDITORIUM	DT.63/01	€ -	€ 30.298,25	€ -		IN PROGETTAZIONE
LETTERA "B" LEX 798/84 - ART.6						
LUSENZO INTERNO - ACCORDO MAG.ACQUE VE	GM.528/11-11-1999	€ 5.184.568,99	€ 5.184.568,99	€ 1.354.473,95	26,23%	IN CORSO
PROLUNGAMENTO LUNGOMARE	CC.95/20-7-1998	€ 2.052.918,17	€ 2.052.918,17	€ 846.609,44	41,24%	IN CORSO
STRUTTURE POLIFUNZIONALI - FITNESS (ESPROPRI)	GM.508/4-11-1998	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	€ 329.368,98	31,89%	ULTIMATO
CANALE DELLA CAVA - ACCORDO MAG.ACQUE VE	GM.527/11-11-1999	€ 428.076,94	€ 428.076,94	€ -	0,00%	IN CORSO
URBANIZZAZ. VIA VENETO/P.ZZA TODARO C.STORICO		€ 1.074.230,35	€ -	€ -		
* RIFINANZIAM.APPALTO 10 MLD	GM.91/00-DT.853/01	€ -	€ 1.074.230,35	€ 960.248,31	89,39%	ULTIMATO
ACQUISIZIONE AREA ENI A CA' LINO	GM.439/13-10-2000	€ 528.788,04	€ 528.788,04	€ 528.788,04		ULTIMATO
OPERE DI URBANIZZAZ. PRIMARIA SALONI	GM.417/5-10-2000	€ 206.582,78	€ 206.582,78	€ -	0,00%	IN CORSO
URBANIZZAZIONE - ACQUEDOTTO		€ 1.291.142,25	€ -	€ -		
* FINANZIAM.ASP - CONDOTTE RETE ACQUEDOTTO	GM.144/29-3-2000	€ -	€ 588.102,59	€ 397.671,81	70,00%	IN CORSO
* RETE IDRICA CANAL DI VALLE	GM.33/7-2-2001	€ -	€ 237.570,17	€ 186.299,12	70,00%	IN CORSO
* POTABILIZZAZIONE CAVANELLA	GM.77/6-3-2001	€ -	€ 485.489,49	€ 339.828,64	70,00%	IN CORSO
RIQUALIFICAZ. VIE BOSCHETTO - TIRRENO		€ 774.885,35	€ 700.832,01	€ -		
* FORNITURA E POSA TERRENO C/O FITNESS	GM.85/6-3-2001	€ -	€ 73.853,34	€ 73.455,66	99,46%	ULTIMATO
CIMITERO DI SOTTOMARINA		€ 258.228,45	€ -	€ -		
LETTERA "C" LEX 798/84 - ART.6						
CONTRIBUTI A PRIVATI 4° BANDO RESTAURO ABITAZ.	GM.37/29-1-1997	€ 2.169.118,98	€ 2.169.118,98	€ -	0,00%	BANDO IN CORSO
RIEPILOGO TOTALI		€ 29.954.500,15	€ 29.696.271,70	€ 9.294.866,63		

DESCRIZIONE INTERVENTO	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P.PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MANDATI EMESSI	%	FASE ATTUAZIONE
LETTERA "A" LEX 798/84 - ART.6						
ACQUISIZ.RESTAURO COMPENDIO SAN FELICE		€ 3.615.198,29				
INTERV. IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (M.Iltico)		€ 1.162.028,02	€ 1.113.326,14		0,00%	IN CORSO
ADEGUAMENTO MERCATO ITTICO - Progettazione	DT.1967/16-12-2001	€ -	€ 48.701,89			
ACQUISTO IMMOBILI PER UFFICI COMUNALI		€ 258.228,45	€ -			
REALIZZAZ. DI STRUTTURE PER CITTADINI DISABILI	VARIE (Incarichi)	€ 1.291.142,25	€ 93.241,13	€ 6.321,43	6,78%	IN CORSO
RESTAURO PORTA GARIBALDI		€ 413.165,52	€ 222.076,47	€ -		
* REST.CONSERV. TORRE GARIBALDI-PORTA S.MARIA	DT.780/22-05-2001	€ -	€ 191.089,05	€ 3.619,00	1,89%	IN CORSO
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (1-2)		€ 1.523.547,85	€ 955.445,26	€ -	0,00%	
* SCUOLA ELEMENTARE DI S.ANNA	DT.141/1-2-2001	€ -	€ 588.102,59	€ 48.409,36	8,52%	IN CORSO
LETTERA "B" LEX 798/84 - ART.6						
AREA 2/C1-3A/C1 COSTRUZ.SC.MATERNA	GM.367/29-7-1999	€ 1.136.205,18	€ 1.135.969,23	€ -	0,00%	IN CORSO
SISTEMAZ. CAMPO MARCONI - SACCA S.FRANCESCO	VARIE	€ 774.685,35	€ 75.161,83	€ -	0,00%	IN CORSO
ARREDO URBANO RIVA LUSENZO E CAMPIELLI		€ 1.084.559,49	€ 398.028,01	€ -	0,00%	
* SISTEMAZIONE RIVA LUSENZO DIFESA ACQUE ALTE	DT.1391/98-279/99-1467	€ -	€ 604.416,07	€ 539.043,73	89,18%	ULTIMATO
* ARREDO URBANO RIVA LUSENZO E CAMPIELLI	VARIE	€ -	€ 82.115,41	€ -	0,00%	IN CORSO
SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO DI VALLI	DT.457/20-3-2001	€ 516.456,90	€ 516.456,90	€ 4.287,37	0,83%	IN CORSO
ADEGUAMENTO CIMITERI DI S.ANNA E CAVANELLA	GM.212/18-5-2001	€ 258.228,45	€ 258.228,45	€ -	0,00%	IN APPALTO
ADEGUAMENTO DI VIA MARCO POLO		€ 103.291,38	€ -	€ -		
RESTAURO PORTICI	DT.1243/17-8-2001	€ 154.937,07	€ 154.937,07	€ 34.881,99	22,51%	ULTIMATO
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA "SALONI"	DT.1436/26-10-2000	€ 516.456,90	€ 516.456,90	€ 120.649,87	23,36%	IN CORSO
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA "CANTIERI"		€ 258.228,45	€ 209.553,42	€ -	0,00%	
* PROGETTAZ. D.LL. SERVICE ETCN. CUPOLETTI	DT.1503/9-10-2001	€ -	€ 48.675,03	€ -		IN CORSO
OPERE URBANIZZ. PRIMARIA BORGO SAN GIOVANNI	DT.1835/20-12-2000	€ 258.228,45	€ 258.228,45	€ -	0,00%	IN CORSO
RILOCALIZZAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO		€ 1.136.205,18	€ -	€ -		IN PROGETTAZIONE
LETTERA "D" LEX 380/81 - ART.2						
CONTRIBUTI A PRIVATI PER ACQUISTO 1^CASA		€ 2.065.827,60	€ -	€ -		
RIFINANZIAM. 2^ BANDO ACQUISTO 1^CASA	GM/31/24-2-1999	€ -	€ 353.256,52	€ 353.256,52		ULTIMATO
RIFINANZIAM. 2^ BANDO ACQUISTO 1^CASA	CC.96/09-10-2001	€ -	€ 1.712.571,08	€ -		
RIEPILOGO TOTALI		€ 16.526.620,77	€ 9.516.036,89	€ 1.110.469,27		

DESCRIZIONE INTERVENTO	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P.PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MANDATI EMESSI	%	FASE ATTUAZIONE
LETTERA "A" LEX 798/84 - ART.6						
IMMOBILI X ESIGENZE SOCIO-CULTURALI ABITATIVE		€ 1.014.321,35				
* MANUTENZ.ADEGUAM. EDIFICI USO ABITATIVO	GM/643/28-12-1999	€ -	€ 738.467,54	€ 335.629,31	45,57%	IN CORSO
* LAVORI SOMMA URGENZA VIA BARBARIGO 101	GM.147/29-3-2000	€ -	€ 148.739,59	€ 144.032,39	96,84%	ULTIMATO
* LAVORI URG. LATO NORD FABBR.V.BARBARIGO 101	GM.193/20-04-2000	€ -	€ 129.114,22	€ 124.715,51	96,59%	ULTIMATO
ACQUISIZ. E RESTAURO COMPLESSO CORTE SALASCO	GM.440/13-10-2000	€ 638.340,73	€ 638.340,73	€ 638.340,73		ULTIMATO
ACQUISIZ.RESTAURO ORATORIO NOSTRA SIGNORA		€ 1.032.913,80	€ 537.115,18	€ -	0,00%	
* ACQUISTO EX ORATORIO NS. SIGNORA	GM/317/23-7-1998	€ -	€ 495.798,62	€ 495.798,62		ULTIMATO
COMPLETAMENTO REASTAURO PALAZZO GRANAIO		€ 1.549.370,70	€ -	€ -		
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		€ 516.456,90	€ -	€ -		
RESTAURO ALLOGGIO CUSTODE CIMITERO CHIOGGIA	GM/108/9-3-2000	€ 154.937,07	€ 154.937,07	€ 153.864,21	99,31%	ULTIMATO
LETTERA "B" LEX 798/84 - ART.6						
RESTAURO STADIO "BALLARIN"		€ 258.228,45	€ 93.823,10	€ -	0,00%	
* RECINZIONE E TRIBUNA LATO EST STADIO BALLARIN	GM/367/5-8-1998	€ -	€ 46.072,65	€ 45.501,78	98,76%	ULTIMATO
* TRIBUNA EST-RECINZIONE NORD STADIO BALLARIN	GM/36/12-2-1999	€ -	€ 31.292,15	€ 31.153,92	99,56%	ULTIMATO
* COMPL. RECINZ. E VARIE STADIO BALLARIN	VARIE	€ -	€ 87.040,55	€ 78.317,90	89,98%	ULTIMATO
COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE		€ 413.165,52	€ 228.388,73	€ -	0,00%	
* RECINZIONE PISCINA COMUNALE	GM/168/7-5-1999	€ -	€ 175.595,35	€ 174.295,20	99,26%	ULTIMATO
* PAVIMENTAZ. ESTERNA PISCINA	DT.1191/19-9-2000	€ -	€ 9.181,45	€ 9.181,45		ULTIMATO
AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CACCIN	DT.143/1-2-2001	€ 516.456,90	€ 516.456,90	€ -	0,00%	
ADEGUAMENTO CIMITERI S.ANNA E CAVANELLA	GM.212/18-5-2001	€ 361.519,83	€ 361.519,83	€ -	0,00%	
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA FRAZIONI		€ 774.685,35	€ -	€ -		
* ILLUMINAZIONE VIA PRIULA	GM/459/30-9-1999	€ -	€ 83.046,27	€ 59.080,40	71,14%	IN CORSO
* ILLUMINAZIONE CANAL DI VALLE	GM/502/26-10-1999	€ -	€ 222.851,15	€ 166.996,78	74,94%	IN CORSO
* PROGETTAZIONI VARIE	VARIE	€ -	€ 191.089,05	€ 97.435,04	50,99%	IN CORSO
* OPERE URBANIZZ.PRIMARIA FRAZIONE S.ANNA	DT.1227/14-8-2001	€ -	€ 277.698,87	€ -		
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA "CANTIERI"		€ 258.228,45	€ -	€ -		
OPERE URBANIZZ. PRIMARIA "B.GO SAN GIOVANNI"		€ 258.228,45	€ -	€ -		
* SISTEMAZ.VIABILITA' B.S.G. - CAVALCAVIA	DT.1835/20-12-2000	€ -	€ 170.430,78	€ -		IN CORSO
* SERVICE TECNICO ADEGUAM. VIA TURATI B.S.G.	DT.1043/23-8-200	€ -	€ 2.835,35	€ 2.835,35		ULTIMATO
* ALLARGAM. SISTEMAZ. VIA TURATI B.S.GIOVANNI	DT.1343/13-9-2001	€ -	€ 81.359,11	€ -		ULTIMATO
* SERVICE TECNICO - OPERE VARIE B.S.GIOVANNI	DT.1232/14-8-2001	€ -	€ 3.603,22	€ -		
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA "SALONI"	DT.1436/-1577/00	€ 258.228,45	€ 258.228,45	€ -	0,00%	IN CORSO
LETTERA "B" LEX 798/84 - ART.6						
RIFINANZIAMENTO 3° BANDO - 1ª CASA PRIVATI	CC.96/09-10-2001	€ 1.807.599,15	€ 1.807.599,15	€ -	0,00%	IN CORSO
RIEPILOGO TOTALI		€ 9.812.681,08	€ 7.488.625,04	€ 2.557.178,58		

DESCRIZIONE INTERVENTO	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P.PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MANDATI EMESSI	%	FASE ATTUAZIONE
LETTERA "A" LEX 798/84 ART.6						
ACQUISTO IMMOBILI PER UFFICI COMUNALI		€ 516.456,90				
PALAZZO CALLE LUCCARINI (EX CASERMA CC)		€ 1.962.536,22	€ 20,66		0,00%	
* ACQUISTO EX CASERMA CARABINIERI	GM/55/18-2-1999	€ -	€ 560.355,74	€ 560.355,74		ULTIMATO
* RISTRUTTURAZ. EX CASERMA CARABINIERI	GM.213/18-5-2001	€ -	€ 1.386.170,32	€ 157,00	0,01%	IN CORSO
* DISINFESTAZ. EX CASERMA CARABINIERI	DT.435/19-03-2001	€ -	€ 15.989,51	€ 15.989,51		ULTIMATO
COMPLETAMENTO RESTAURO PALAZZO RAVAGNAN	DT.216/9-2-2001	€ 1.652.662,08	€ 1.652.662,08	€ 17.134,39	1,04%	IN CORSO
ACQUISIZ. RESTAURO IMMOBILI X EDILIZIA ABITATIVA		€ 2.892.158,63	€ 1.732.249,12	€ -	0,00%	
* MANUTENZ.-ADEGUAM.IMMOBILE CLE FURLANETTO	GM.437/15-10-2001 NC.	€ -	€ 129.114,22	€ -	0,00%	IN APPALTO
* MANUTENZ.-ADEGUAM. IMMOBILE CLE GRASSI 1099	DT.330/28-2-2001	€ -	€ 129.114,22	€ 2.466,36	1,91%	IN CORSO
* INDAGINE STATICA IMMOBILI SU COMUNALI	DT.323/28-2-2001	€ -	€ 73.960,76	€ 40.962,88	55,38%	IN CORSO
* LAVORI SOMMA URGENZA IMMOBILE R.DUOMO 39	DT.1022/10-7-2001	€ -	€ 160.716,22	€ 68.172,31	42,42%	ULTIMATO
* ACQUISTO IMMOBILE DI CALLE GRADARA 309	CC.90/25-01-2001	€ -	€ 464.811,21	€ -	0,00%	ULTIMATO
* ACQUISTO IMMOBILI SOTTOAMRINA 110 (Sociale)	GM.3/11-01-2002	€ -	€ 202.192,88	€ -	0,00%	
LETTERA "B" LEX 798/84 - "C" LEX 360/91						
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA FRAZIONI		€ 2.065.827,60	€ -	€ -		
* RIQUALIFICAZ. C.STORICO "CAVANELLA"	DT.1906/28-12-2000	€ -	€ 544.862,03	€ 10.439,33	1,92%	IN CORSO
* RISANAM.AMB. SCOLO FOSSON A "S.ANNA"	GM/641/99 - PRELIM.	€ -	€ 846.989,31	€ 2.520,31	0,30%	IN CORSO
* IMPIANTO ILLUMINAZ.PUBBLICA FRAZIONI	DT.1893/28-12-2000	€ -	€ 361.519,83	€ 2.789,82	0,77%	IN CORSO
* OPERE URBANIZZAZ.PRIMARIA S.ANNA	DT.1227/14-8-2001	€ -	€ 310.374,07	€ -	0,00%	IN CORSO
* CIMITERO CA' BIANCA - INDAGINI GEOLOGICHE	VARIE	€ -	€ 2.082,35	€ 2.082,35		ULTIMATO
RIQUALIF. URBANA-AMBIENTALE DI ISOLA VERDE	VARIE	€ 671.393,97	€ 76.489,33	€ -	0,00%	IN PROGETTAZIONE
STUDI SUL TERRITORIO (Nuovo Cimitero)	GM.453/25-10-2000	€ 51.645,69	€ 51.645,69	€ 51.645,69		ULTIMATO
OPERE URBANIZZ. PRIMARIA B.GO SAN GIOVANNI		€ 774.685,35	€ 401.943,01	€ -	0,00%	
* SISTEMAZIONE DI VIA TURATI - B.S.GIOVANNI	DT.1343/13-9-2001	€ -	€ 78.742,53	€ -	0,00%	ULTIMATO
* CAMPO CALCIO A 5 - SISTEMAZ.AREA A VERDE	GM.101/14-3-2001	€ -	€ 242.863,86	€ -	0,00%	IN PROGETTAZIONE
* LAVORI DI ILLUMINAZ. STRADA DEL PORTO	DT. 60/23-01-2002	€ -	€ 51.135,95	€ -	0,00%	ULTIMATO
SPOSTAMENTO CAMPO SPORTIVO ISOLA UNIONE	VARIE	€ 516.456,90	€ 62.455,75	€ -	0,00%	IN CORSO
ACCORDI PROGRAMMA MAGISTRATO ACQUE VE		€ 2.582.284,50	€ 1.118.369,86	€ -	0,00%	
* 3^PERIZIA - LUSENZO INTERNO/STRADA DEI GHEZZI	DT.833/30-05-2001	€ -	€ 1.444.082,70	€ -	0,00%	IN CORSO
* DIFESA ABITATO CHIOGGIA 1^ STR. - F. S.DOMENICO	DT.1202/8-8-2001	€ -	€ 19.831,94	€ -	0,00%	IN CORSO
STUDI E RICERCHE (2%)		€ 258.228,45	€ -	€ -		
* FONDO PROGETTAZ.URBANISTICA (LEX 109/94- 1%)	GM/106/25-03-1999	€ -	€ 72.303,97	€ 59.108,37	81,75%	ULTIMATO
* PROGETTO L.S.U. "CHIOGGIA X CHIOGGIA"	GM/532/99-DT.519/99	€ -	€ 92.962,24	€ 90.164,05	96,99%	ULTIMATO
* CONSULENZA L.S.VE. ARCH.RAVAGNAN R.	GM/398/19-08-1999	€ -	€ 28.430,55	€ 28.430,55		ULTIMATO
* V CENSIMENTO AGRICOLTURA	GM.412/29-9-2000	€ -	€ 6.749,58	€ 6.749,58		ULTIMATO
* SERVICE TECNICO P.P. CENTRI STORICI	DT.1113/24-7-2001	€ -	€ 57.782,12	€ 24.789,93	42,90%	IN CORSO
RIEPILOGO TOTALI		€ 13.944.336,28	€ 12.378.973,59	€ 983.957,16		

[illegible]

COMUNE DI CHIOGGIA - P. D. P. 1990/1991 - 1992/1993 - 1994/1995 - 1996/1997 - 1998/1999 - 2000/2001 - 2002/2003 - 2004/2005 - 2006/2007 - 2008/2009 - 2010/2011 - 2012/2013 - 2014/2015 - 2016/2017 - 2018/2019 - 2020/2021 - 2022/2023 - 2024/2025 - 2026/2027 - 2028/2029 - 2030/2031 - 2032/2033 - 2034/2035 - 2036/2037 - 2038/2039 - 2040/2041 - 2042/2043 - 2044/2045 - 2046/2047 - 2048/2049 - 2050/2051 - 2052/2053 - 2054/2055 - 2056/2057 - 2058/2059 - 2060/2061 - 2062/2063 - 2064/2065 - 2066/2067 - 2068/2069 - 2070/2071 - 2072/2073 - 2074/2075 - 2076/2077 - 2078/2079 - 2080/2081 - 2082/2083 - 2084/2085 - 2086/2087 - 2088/2089 - 2090/2091 - 2092/2093 - 2094/2095 - 2096/2097 - 2098/2099 - 2100/2101 - 2102/2103 - 2104/2105 - 2106/2107 - 2108/2109 - 2110/2111 - 2112/2113 - 2114/2115 - 2116/2117 - 2118/2119 - 2120/2121 - 2122/2123 - 2124/2125 - 2126/2127 - 2128/2129 - 2130/2131 - 2132/2133 - 2134/2135 - 2136/2137 - 2138/2139 - 2140/2141 - 2142/2143 - 2144/2145 - 2146/2147 - 2148/2149 - 2150/2151 - 2152/2153 - 2154/2155 - 2156/2157 - 2158/2159 - 2160/2161 - 2162/2163 - 2164/2165 - 2166/2167 - 2168/2169 - 2170/2171 - 2172/2173 - 2174/2175 - 2176/2177 - 2178/2179 - 2180/2181 - 2182/2183 - 2184/2185 - 2186/2187 - 2188/2189 - 2190/2191 - 2192/2193 - 2194/2195 - 2196/2197 - 2198/2199 - 2200/2201 - 2202/2203 - 2204/2205 - 2206/2207 - 2208/2209 - 2210/2211 - 2212/2213 - 2214/2215 - 2216/2217 - 2218/2219 - 2220/2221 - 2222/2223 - 2224/2225 - 2226/2227 - 2228/2229 - 2230/2231 - 2232/2233 - 2234/2235 - 2236/2237 - 2238/2239 - 2240/2241 - 2242/2243 - 2244/2245 - 2246/2247 - 2248/2249 - 2250/2251 - 2252/2253 - 2254/2255 - 2256/2257 - 2258/2259 - 2260/2261 - 2262/2263 - 2264/2265 - 2266/2267 - 2268/2269 - 2270/2271 - 2272/2273 - 2274/2275 - 2276/2277 - 2278/2279 - 2280/2281 - 2282/2283 - 2284/2285 - 2286/2287 - 2288/2289 - 2290/2291 - 2292/2293 - 2294/2295 - 2296/2297 - 2298/2299 - 2300/2301 - 2302/2303 - 2304/2305 - 2306/2307 - 2308/2309 - 2310/2311 - 2312/2313 - 2314/2315 - 2316/2317 - 2318/2319 - 2320/2321 - 2322/2323 - 2324/2325 - 2326/2327 - 2328/2329 - 2330/2331 - 2332/2333 - 2334/2335 - 2336/2337 - 2338/2339 - 2340/2341 - 2342/2343 - 2344/2345 - 2346/2347 - 2348/2349 - 2350/2351 - 2352/2353 - 2354/2355 - 2356/2357 - 2358/2359 - 2360/2361 - 2362/2363 - 2364/2365 - 2366/2367 - 2368/2369 - 2370/2371 - 2372/2373 - 2374/2375 - 2376/2377 - 2378/2379 - 2380/2381 - 2382/2383 - 2384/2385 - 2386/2387 - 2388/2389 - 2390/2391 - 2392/2393 - 2394/2395 - 2396/2397 - 2398/2399 - 2400/2401 - 2402/2403 - 2404/2405 - 2406/2407 - 2408/2409 - 2410/2411 - 2412/2413 - 2414/2415 - 2416/2417 - 2418/2419 - 2420/2421 - 2422/2423 - 2424/2425 - 2426/2427 - 2428/2429 - 2430/2431 - 2432/2433 - 2434/2435 - 2436/2437 - 2438/2439 - 2440/2441 - 2442/2443 - 2444/2445 - 2446/2447 - 2448/2449 - 2450/2451 - 2452/2453 - 2454/2455 - 2456/2457 - 2458/2459 - 2460/2461 - 2462/2463 - 2464/2465 - 2466/2467 - 2468/2469 - 2470/2471 - 2472/2473 - 2474/2475 - 2476/2477 - 2478/2479 - 2480/2481 - 2482/2483 - 2484/2485 - 2486/2487 - 2488/2489 - 2490/2491 - 2492/2493 - 2494/2495 - 2496/2497 - 2498/2499 - 2500/2501 - 2502/2503 - 2504/2505 - 2506/2507 - 2508/2509 - 2510/2511 - 2512/2513 - 2514/2515 - 2516/2517 - 2518/2519 - 2520/2521 - 2522/2523 - 2524/2525 - 2526/2527 - 2528/2529 - 2530/2531 - 2532/2533 - 2534/2535 - 2536/2537 - 2538/2539 - 2540/2541 - 2542/2543 - 2544/2545 - 2546/2547 - 2548/2549 - 2550/2551 - 2552/2553 - 2554/2555 - 2556/2557 - 2558/2559 - 2560/2561 - 2562/2563 - 2564/2565 - 2566/2567 - 2568/2569 - 2570/2571 - 2572/2573 - 2574/2575 - 2576/2577 - 2578/2579 - 2580/2581 - 2582/2583 - 2584/2585 - 2586/2587 - 2588/2589 - 2590/2591 - 2592/2593 - 2594/2595 - 2596/2597 - 2598/2599 - 2600/2601 - 2602/2603 - 2604/2605 - 2606/2607 - 2608/2609 - 2610/2611 - 2612/2613 - 2614/2615 - 2616/2617 - 2618/2619 - 2620/2621 - 2622/2623 - 2624/2625 - 2626/2627 - 2628/2629 - 2630/2631 - 2632/2633 - 2634/2635 - 2636/2637 - 2638/2639 - 2640/2641 - 2642/2643 - 2644/2645 - 2646/2647 - 2648/2649 - 2650/2651 - 2652/2653 - 2654/2655 - 2656/2657 - 2658/2659 - 2660/2661 - 2662/2663 - 2664/2665 - 2666/2667 - 2668/2669 - 2670/2671 - 2672/2673 - 2674/2675 - 2676/2677 - 2678/2679 - 2680/2681 - 2682/2683 - 2684/2685 - 2686/2687 - 2688/2689 - 2690/2691 - 2692/2693 - 2694/2695 - 2696/2697 - 2698/2699 - 2700/2701 - 2702/2703 - 2704/2705 - 2706/2707 - 2708/2709 - 2710/2711 - 2712/2713 - 2714/2715 - 2716/2717 - 2718/2719 - 2720/2721 - 2722/2723 - 2724/2725 - 2726/2727 - 2728/						
---	--	--	--	--	--	--

COMUNE DI CHIOGGIA - ANNO 1998 - N. 487 - 15/09/98 - BANDO OPERE PUBBLICHE						
DESCRIZIONE INTERVENTO	DELIBERA PROGETTO	IMPORTO P.PROGRAMMA	COSTO EFFETTIVO	MANDATI EMESSI	%	FASE ATTUAZIONE
LETTERA "A" E "C" LEX 798/84 ART. 6,8.						
ACQUISIZIONE IMMOBILI PER UFFICI COMUNALI		€ 1.704.307,77				
* TRANSAZIONE ULSS - PALAZZO MORARI - UFF.IGIENE	CC.194/22.12.2000	€ -	€ 1.704.307,77		0,00%	ULTIMATO
REALIZZ. DISTRETTO SOCIO SANITARIO SOTTOMARINA		€ 2.014.181,91	€ 2.001.222,97		0,00%	IN PROGETTAZIONE
* SERVICE PROGETTO DISTRETTO SOCIO SANITARIO	DT.608/18-4-2001	€ -	€ 12.958,94	€ 4.741,07	36,59%	
ACQ. REST. CORTE SALASCO X AA. SOCIO-CULTURALI		€ 671.393,97	€ 638.340,73	€ 15.301,59	2,40%	
* ACQUISTO CORTE SALASCO (parte)	GM.440/13-10-2001	€ -	€ 33.053,24	€ 33.053,24		ULTIMATO
REST. CASA CUSTODE - CHIESA CIMITERO CHIOGGIA		€ 413.165,52	€ -	€ -		
* PALAZZINA CIMITERO	GM.108/09-03-2000	€ -	€ 145.210,15	€ 121.006,04	83,33%	IN CORSO
* RISTRUTTURAZIONE CHIESA CIMITERO	GM.102/14-3-2001	€ -	€ 267.955,37	€ 24.291,14	9,07%	IN CORSO
ACCORDI MAG.ACQUE - URBANIZZAZ. C. STORICI		€ 5.164.568,99	€ 4.527.467,76	€ -	0,00%	
* STOMBAMENTO CANALE PEROTTOLO	CC.189/19-12-2000	€ -	€ 637.101,23	€ -	0,00%	IN PROGETTAZIONE
INTERV. IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE (M. Ittico)		€ 516.456,90	€ -	€ -		
LETTERA "B" LEX 798/84 E "C" LEX 360/91						
URBANIZZAZIONE FRAZIONI		€ 1.032.913,80	€ -	€ -		
* RIQUALIFICAZ. RIDOTTO MADONNA - TERMINAL	GM.444/13-10-2000	€ -	€ 671.393,97	€ -	0,00%	IN APPALTO
* URBANIZZAZ. S. ANNA	DT.1227/14-8-2001	€ -	€ 31.675,33	€ -	0,00%	IN APPALTO
* URBANIZZAZ. FRAZ. DI CA' LINO	GM.143/01-PDT.244/01	€ -	€ 329.844,49	€ -	0,00%	IN APPALTO
PALESTRA SC. MEDIA DI VALLI	VARIE	€ 671.393,97	€ 109.497,13	€ -	0,00%	IN PROGETTAZIONE
RIQUALIFICAZ. URBANA ED AMBIENTALE BRONDOLO	DT.352/5-3-2001	€ 103.291,38	€ 103.291,38	€ 95.618,03	92,57%	ULTIMATO
SOTTOMARINA VIABILITA' - VERDE (GIARDINI)		€ 516.456,90	€ 511.652,61	€ 1.264,29	0,25%	IN PROGETTAZIONE
* RIQUALIFICAZIONE VIALE TRIESTE	VARIE	€ -	€ 4.804,29	€ -		
AMPLIAM. SCUOLA ELEMENTARE CACCIN	DT.143/1-2-2001	€ 516.456,90	€ 516.456,90	€ 61.528,53	11,91%	IN CORSO
COMPLETAM. R.S.A. PER ANZIANI		€ 309.874,14	€ 14.460,79	€ -	0,00%	
* FINANZIAM. 2° PERIZIA COSTRUZ. R.S.A. X ANZIANI	GM.214/23-5-2000	€ -	€ 295.413,35	€ 295.413,35		ULTIMATO
AMPLIAMENTO CIMITERO	GM. 316/07-07-2000	€ 1.084.559,49	€ 1.084.559,49	€ 550.403,23	50,75%	IN CORSO
LETTERA "C" LEX 798/84						
CONTRIBUTI A PRIVATI 5° BANDO RESTAURO		€ 2.065.827,60	€ -	€ -		IN CORSO
CONTRIBUTI A PRIVATI 3° BANDO -1° CASA	DT.1301/04-09-2001	€ 2.065.827,60	€ -	€ -		IN CORSO
FINANZIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE 1° BANDO		€ 1.291.142,25	€ -	€ -		IN CORSO
BANDO PER RESTAURO PORTICI		€ 206.582,76	€ -	€ -		IN CORSO
RESTAURO PORTICI	DT.1243/17-8-2001	€ 309.874,14	€ 309.874,14	€ -	0,00%	ULTIMATO
ACCANTONAMENTO 2%						
STUDI SUL TERRITORIO	VARIE	€ 206.582,76	€ 83.562,73	€ 30.677,54	36,71%	
* SERVICE TECNICO P.P. CENTRI STORICI	DT.1113/24-7-2001	€ -	€ 123.020,03	€ -		
RIEPILOGO TOTALI		€ 20.864.858,72	€ 14.157.124,78	€ 1.233.298,04		